



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Construção da Vara do Trabalho de Viamão/RS

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
CONTRATO TRT Nº 42/2015**

Medição 16

Execução

HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA

Fiscalização

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Eng. Civil Frederico Zerfass CREA RS 150.968 D



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório

A fiscalização realizou a 16ª medição, que totalizou R\$17.863,27 (0,84% do valor atualizado do contrato). A medição acumulada totaliza 75,31% do total do contrato. A medição se refere ao 2º reajustamento entre as medições 13 e 15.

Frederico Zerfass

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços

Eng. Civil CREA RS 150.968 D



Índice (2º reajustamento)

5,73%

Medições que fazem jus ao 2º reajustamento

	Material	Mão-de-obra	Total
13ª MEDIÇÃO			
13ª medição (exceto equipamentos)	2.124,91	759,12	2.884,03
13ª medição (equipamentos)	-	-	-
REAJUSTE ITENS GRUPO 2.2 - 57,5%	-	-	-
REAJUSTE ITENS GRUPO 2.4- 62,5%	-	-	-
REAJUSTE ITENS GRUPO 3.1 - 62,5%	-	5,27	5,27
REAJUSTE ITENS GRUPO 3.2 - 10,0%	-	-	-
REAJUSTE ITENS GRUPO 6.1 - 35,0%	-	-	-
REAJUSTE ITENS GRUPO 10 - 95,0%	1,84	0,73	2,58
REAJUSTE ITENS GRUPO 18 - 80,0%	14,21	4,47	18,68
REAJUSTE ITENS GRUPO 23 - EQUIPAMENTOS - 100%	-	-	-
REAJUSTE ITENS DEMAIS GRUPOS - 100%	115,44	33,49	148,93
SUBTOTAL 13ª MEDIÇÃO (EXCETO EQUIPAMENTOS)	2.256,40	803,08	3.059,48
SUBTOTAL 13ª MEDIÇÃO (EQUIPAMENTOS)	0,00	0,00	0,00
14ª MEDIÇÃO			
14ª medição (exceto equipamentos)	769,51	509,74	1.279,25
14ª medição (equipamentos)	1.014,35	-	1.014,35
itens do aditivo 7 (planilha A)	2.975,25	914,25	3.889,50
itens do aditivo 7 (supressões planilha A)	(536,43)	(204,67)	(741,10)
itens do aditivo 7 (planilha B)	373,07	88,33	461,41
1º reajuste do aditivo 7 (planilha A) - acréscimos	177,52	52,98	230,50
1º reajuste do aditivo 7 (planilha A) - supressões	(34,12)	(13,02)	(47,13)
1º reajuste do aditivo 7 (planilha B)	23,73	5,62	29,35
REAJUSTE ITENS GRUPO 2.2 - 57,5%	-	-	-
REAJUSTE ITENS GRUPO 2.4- 62,5%	-	-	-
REAJUSTE ITENS GRUPO 3.1 - 62,5%	-	8,74	8,74
REAJUSTE ITENS GRUPO 3.2 - 10,0%	-	-	-
REAJUSTE ITENS GRUPO 6.1 - 35,0%	-	-	-
REAJUSTE ITENS GRUPO 10 - 95,0%	1,82	2,06	3,89
REAJUSTE ITENS GRUPO 18 - 80,0%	-	-	-
REAJUSTE ITENS GRUPO 23 - EQUIPAMENTOS - 100%	222,83	-	222,83
REAJUSTE ITENS DEMAIS GRUPOS - 100%	43,30	16,26	59,56
SUBTOTAL 13ª MEDIÇÃO (EXCETO EQUIPAMENTOS)	3.793,66	1.380,30	5.173,96
SUBTOTAL 13ª MEDIÇÃO (EQUIPAMENTOS)	1.237,18	0,00	1.237,18



Índice (2º reajustamento)

5,73%

Medições que fazem jus ao 2º reajustamento

		Material	Mão-de-obra	Total
15ª MEDIÇÃO				
15ª medição (exceto equipamentos)		5.007,26	1.756,11	6.763,37
15ª medição (equipamentos)		-	-	-
itens do aditivo 7 (planilha A)		863,20	853,45	1.716,65
itens do aditivo 7 (supressões planilha A)		(1.618,94)	(322,34)	(1.941,27)
itens do aditivo 7 (planilha B)		-	-	-
1º reajuste do aditivo 7 (planilha A) - acréscimos		54,90	54,28	109,18
1º reajuste do aditivo 7 (planilha A) - supressões		(102,96)	(20,50)	(123,46)
REAJUSTE ITENS GRUPO 2.2 - 57,5%		-	-	-
REAJUSTE ITENS GRUPO 2.4- 62,5%		-	-	-
REAJUSTE ITENS GRUPO 3.1 - 62,5%		-	12,36	12,36
REAJUSTE ITENS GRUPO 3.2 - 10,0%		-	-	-
REAJUSTE ITENS GRUPO 6.1 - 35,0%		-	-	-
REAJUSTE ITENS GRUPO 10 - 95,0%		1,99	2,88	4,87
REAJUSTE ITENS GRUPO 18 - 80,0%		182,13	47,21	229,34
REAJUSTE ITENS GRUPO 23 - EQUIPAMENTOS - 100%		-	-	-
REAJUSTE ITENS DEMAIS GRUPOS - 100%		84,95	25,96	110,91
SUBTOTAL 15ª MEDIÇÃO (EXCETO EQUIPAMENTOS)		4.472,53	2.409,41	6.881,94
SUBTOTAL 15ª MEDIÇÃO (EQUIPAMENTOS)		0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO 6ª MEDIÇÃO - 1º REAJUSTE ITENS SUPRIMIDOS NO ADITIVO 3		(1.294,54)	(85,73)	(1.380,27)
SUBTOTAL (MEDIÇÕES EXCETO EQUIPAMENTOS + CORREÇÃO)		9.228,06	4.507,06	13.735,12
SUBOTAL (MEDIÇÕES EQUIPAMENTOS)		1.237,18		1.237,18
B.D.I - MATERIAL	18,39%	1.697,04		1.697,04
B.D.I - MÃO DE OBRA	23,63%		1.065,02	1.065,02
B.D.I - EQUIPAMENTOS	10,42%	128,91		128,91
TOTAL		12.291,19	5.572,08	17.863,27

Frederico Zerfass

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços
COPEX/SEMPRO