



OBRA			RETROFIT DO 6º N E 5º							1º MED	2º MED	3º MED	4º MED	5º MED	6º MED	7º MED	8º MED	9º MED	9ª MEDIÇÃO (verificar atraso)					10º MED	10ª MEDIÇÃO					SALDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CONTRATADA:			Metrum engenharia LTDA EPP																	Início: 27/09/2022					R\$ 89.452,50	Início: 01/01/1900					955.649,29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROCESSO PRINCIPAL:			nº 1366/2021																Término:					Término:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:			nº 203/2022																Prazo decor.: -44582					Prazo decor.: -44582																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CONTRATO:			89/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ORDEM DE INÍCIO:			11/01/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:			R\$ 1.893.172,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:			R\$ 1.937.720,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Item	código	Item	Descrição	unid	Quant.	Unitário		Parciais			MED 1	MED 2	MED 3	MED 4	MED 5	MED 6	MED 7	MED 8	MED 9						M. Obra		Material		TOTAL	%		M. Obra		Material		TOTAL	%		M. Obra		Material		Total	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL		Quant.	M. Obra	Material	TOTAL		Quant.	M. Obra	Material	Total		Quant.	M. Obra	Material	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1 MOBILIZAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

		Item	Descrição	unid	Quant.	Unitário		Parciais			MED 1	MED 2	MED 3	MED 4	MED 5	MED 6	MED 7	MED 8	MED 9					Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%																							
						M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	%																																								
7.3.8	87879	SNAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	8,4	1,52	1,76	12,77	14,78	27,55								1,00	-	-	-	-	7,40	11,25	13,02	24,27	88,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
7.3.9	90407	SNAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALASCAS. AF_03/2015	m²	18,4	22,03	17,79	405,35	327,34	732,69								4,00	-	-	-	-	14,40	317,23	256,18	573,41	78,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
7.3.10	1282	3	DIVISÓRIA SANITÁRIA MODULADA INSTALADA, INCLUSIVE PORTAS E FERRAGENS	M²	10,08		678,16	-	6.835,85	6.835,85								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,08	-	-	6.835,85	6.835,85	100%	-	-	-	-	-																							
7.4 FORROS																																																													
7.4.1	39512	SNAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIFOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M²	375,15		82,31	-	30.878,60	30.878,60								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375,15	-	-	30.878,60	30.878,60	100%	-	-	-	-	-																							
7.4.2	96114	SNAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	59,5	10,58	46,20	629,51	2.748,90	3.378,41								-	-	-	-	-	25,00	264,50	1.155,00	1.419,50	42,02%	34,50	365,01	1.593,90	1.958,91	58%	-	-	-	-	-																								
7.4.3	96123	SNAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	68,94	6,11	18,62	421,22	1.283,66	1.704,88								-	-	-	-	-	68,94	421,22	1.283,66	1.704,88	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
7.4.4	99054	SNAPI	SANCAS E TABEIRAS DE GESSO	m²	71,14	23,64	19,62	1.681,75	1.395,77	3.077,52								-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,14	1.681,75	1.395,77	3.077,52	100%	-	-	-	-	-																									
7.4.5	1239	9	ALÇAPÃO DE GESSO DIÂMETRO ATÉ 40 CM	UN	13	9,52	41,58	123,76	540,54	664,30								-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	123,76	540,54	664,30	100%	-	-	-	-	-																									
7.4.6	910	9	REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	87	14,67	15,12	1.276,29	1.315,44	2.591,73								-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,00	1.276,29	1.315,44	2.591,73	100%	-	-	-	-	-																									
7.4.7	911	9	REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTALAÇÃO DE UNID. EVAPORADORA DE AC	UN	13	14,67	19,13	190,71	248,69	439,40								-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	190,71	248,69	439,40	100%	-	-	-	-	-																									
7.4.8	1240	9	ABERTURA EM FORRO DE GESSO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	8	3,17	13,86	25,36	110,88	136,24								-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	25,36	110,88	136,24	100%	-	-	-	-	-																									
7.5 PISOS																																																													
7.5.1	2019	12	PISO PORCELANATO NATURAL 60x60 cm	M²	24,82	30,00	60,00	744,60	1.489,20	2.233,80								-	24,82	744,60	1.489,20	2.233,80	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
7.5.2	2020	12	PISO PORCELANATO POLIDO 60x60 cm	M²	429,9	30,00	75,00	12.897,00	32.242,50	45.139,50								290,00	139,90	4.197,00	10.492,50	14.689,50	32,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
7.5.3	1285	7	RODAPE DE PORCELANATO POLIDO H = 14,5 cm	M	298,44	5,00	15,75	1.492,20	4.700,43	6.192,63								-	200,00	1.000,00	3.150,00	4.150,00	67,02%	80,00	400,00	1.260,00	1.660,00	26,81%	18,44	92,20	290,43	382,63	6%	-	-	-	-	-																							
7.6 REVESTIMENTOS DE PAREDES																																																													
7.6.1	2021	12	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PORCELANATO POLIDO 60x60 cm	M²	104,38	30,00	75,00	3.131,40	7.828,50	10.959,90								-	-	-	-	-	-	104,38	3.131,40	7.828,50	10.959,90	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
7.7 ESQUADRIAS DE MADEIRA																																																													
7.7.1	1250	9	PORTA DE SHAFT EM MDF 18mm, ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO	M²	12,56	53,66	339,39	673,97	4.262,74	4.936,71								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,56	673,97	4.262,74	4.936,71	100%	-	-	-	-	-																								
7.7.2	90793	SNAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	18,99	688,92	189,90	6.889,20	7.079,10								-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	189,90	6.889,20	7.079,10	100%	-	-	-	-	-																									
7.7.3	1287	7	KIT PORTA-PRONTA DE MADEIRA ACÚSTICA COMPLETA DE 90 X 210 CM, e = 42 MM, ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, INCLUSIVE FECHADURA E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	UN	4		2.314,44	-	9.257,76	9.257,76								-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	9.257,76	9.257,76	100%	-	-	-	-	-																									
7.8 ESQUADRIAS METÁLICAS																																																													
7.8.1	1251	9	REVISÃO/MANUTENÇÃO JANELAS MAXIMAR DE ALUMÍNIO	M²	86,94	30,00	48,00	2.608,20	4.173,12	6.781,32								-	-	-	-	-	86,94	2.608,20	4.173,12	6.781,32	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
7.9 FERRAGENS																																																													
7.9.1	90830	SNAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	20,47	109,22	122,82	655,32	778,14								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	122,82	655,32	778,14	100%	-	-	-	-	-																								
7.9.2	90831	SNAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	15,67	98,08	62,68	392,32	455,00								-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	62,68	392,32	455,00	100%	-	-	-	-	-																									
7.9.3	1252	9	FECHO/PUXADOR PARA PORTA DE SHAFT	UN	10	15,65	64,50	156,50	645,00	801																																																			

Item	código	Item	Descrição	unid	Quant.	Unitário		Parciais			MED 1	MED 2	MED 3	MED 4	MED 5	MED 6	MED 7	MED 8	MED 9															
						M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%	
7.13.3	1237	9	BANCADA DE GRANITO PARA LAVATÓRIOS 03 CUBAS, DM 50x210cm COMPLETA, INCLUSIVE METAS E ACESSÓRIOS	CJ	1	128,30	3.501,39	128,30	3.501,39	3.629,69								-	-	-	-	-			-	-	-	-	1,00	128,30	3.501,39	3.629,69	100%	
7.13.4	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA LIMPEZA	UN	1	3,13	47,15	3,13	47,15	50,28								-	-	-	-	-			-	-	-	-	1,00	3,13	47,15	50,28	100%	
7.13.5	1295	4 e 7	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA CONVENCIONAL, INCLUSIVE ASSENTO	UN	7	21,64	822,01	151,48	5.754,07	5.905,55								-	-	-	-	-			-	-	-	-	7,00	151,48	5.754,07	5.905,55	100%	
7.13.6	1253	4	ESPELHO CRISTAL NATURAL COM BORDA LAPIDADA RETA, SEM MOLDURA	MP	4,5	36,19	290,98	162,86	1.309,41	1.472,27								-	-	-	-	-			-	-	-	-	4,50	162,86	1.309,41	1.472,27	100%	
7.13.7	1254	9	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	11	12,99	42,32	142,89	465,52	608,41								-	-	-	-	-			-	-	-	-	11,00	142,89	465,52	608,41	100%	
7.13.8	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	7	6,50	39,12	45,50	273,84	319,34								-	-	-	-	-			-	-	-	-	7,00	45,50	273,84	319,34	100%	
7.13.9	1290	7	PAPELEIRA METÁLICA DUPLA (TIPO HOTEL), CROMADA	UN	7	6,50	143,54	45,50	1.004,78	1.050,28								-	-	-	-	-			-	-	-	-	7,00	45,50	1.004,78	1.050,28	100%	
7.13.10	1255	9	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	7	6,44	40,13	45,08	280,91	325,99								-	-	-	-	-			-	-	-	-	7,00	45,08	280,91	325,99	100%	
7.14			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO																															
7.14.1	1247	9	DESPRESSURIZAÇÃO E PRESSURIZAÇÃO DA REDE DE SPRINKLERS	CJ	1	1.697,28	225,36	1.697,28	225,36	1.922,64								-	-	-	-	-			-	-	-	-	1,00	1.697,28	225,36	1.922,64	100%	
7.14.2	95696	SINAPI	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56	1,96	24,62	109,76	1.378,72	1.488,48								-	-	-	-	-			-	-	-	-	56,00	109,76	1.378,72	1.488,48	100%	
7.14.3	92939	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56	8,48	11,84	474,88	663,04	1.137,92								-	-	-	-	-			-	-	-	-	56,00	474,88	663,04	1.137,92	100%	
7.14.4	92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28	8,37	24,02	234,36	672,56	906,92								-	-	-	-	-			-	-	-	-	28,00	234,36	672,56	906,92	100%	
7.14.5	97535	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28	7,33	34,26	205,24	959,28	1.164,52								-	-	-	-	-			-	-	-	-	28,00	205,24	959,28	1.164,52	100%	
7.14.6	92652	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28	7,75	42,78	217,00	1.197,84	1.414,84								-	-	-	-	-			-	-	-	-	28,00	217,00	1.197,84	1.414,84	100%	
7.14.7	1248	9	REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2 1/2"; COM VOLANTE	UN	4	32,43	151,41	129,72	605,64	735,36								-	-	-	-	-			-	-	-	-	4,00	129,72	605,64	735,36	100%	
7.15			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																															
7.15.1			ILUMINAÇÃO E TOMADAS																															
7.15.1.1	1527	7	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR - QDIT - COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E IDENTIFICAÇÕES, CONFORME QUADRO DE CARGAS	UN	1	383,08	2.551,66	383,08	2.551,66	2.934,74								-	0,50	191,54	1.275,83	1.467,37	50,00%			-	-	-	-	0,50	191,54	1.275,83	1.467,37	50%
7.15.1.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7	1,48	9,80	10,36	68,60	78,96								-	7,00	10,36	68,60	78,96	100,00%			-	-	-	-	-	-	-	-	
7.15.1.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	12	2,06	10,17	24,72	122,04	146,76								-	12,00	24,72	122,04	146,76	100,00%			-	-	-	-	-	-	-	-	
7.15.1.4	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6	4,12	52,93	24,72	317,58	342,30								-	6,00	24,72	317,58	342,30	100,00%			-	-	-	-	-	-	-	-	
7.15.1.5	696	4	DISJUNTOR TIPO DINIEC, TRIPOLAR 63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	18,66	73,39	18,66	73,39	92,05								-	1,00	18,66	73,39	92,05	100,00%			-	-	-	-	-	-	-	-	
7.15.1.6	37.17.074	5	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4	9,86	176,92	39,44	707,68	747,12								-	4,00	39,44	707,68	747,12	100,00%			-	-	-	-	-	-	-	-	
7.15.1.7	37.17.060	5	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4	9,86	150,17	39,44	600,68	640,12								-	4,00	39,44	600,68	640,12	100,00%			-	-	-	-	-	-	-	-	
7.15.1.8	1054	9	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 18kA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	6,21	69,76	24,84	279,04	303,88								-	4,00	24,84	279,04	303,88	100,00%			-	-	-	-	-	-	-	-	
7.15.1.9	38.21.920	5	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	m	18	19,73	36,89	355,14	664,02	1.019,16								-	18,00	355,14	664,02	1.019,16	100,00%			-	-	-	-	-	-	-	-	
7.15.1.10	38.22.620	5	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM	m	3	1,97	20,90	5,91	62,70	68,61								-	-	-	-	-			-	-	-	-	3,00	5,91	62,70	68,61	100%	
7.15.1.11	38.07.300	5	PERFLADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	m	138	9,86	15,06	1.360,68	2.078,28	3.438,96								-	138,00	1.360,68	2.078,28	3.438,96	100,00%			-	-	-	-	-	-	-	-	
7.15.1.12	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), COM ACESSÓRIOS	M	132	9,16	16,46	1.209,12	2.172,72	3.381,84								-	-	-	-	-			-	-	-	-	132,00	1.209,12	2.172,72	3.381,84	100%	
7.15.1.13	91953	SINAPI	ESPELHO COM UM INTERRUPTOR SIMPLES, P/ CX. 50X100MM	UN	8	9,25	14,63	74,00	117,04	191,04								-	-	-	-	-		8,00	74,00	117,04	191,04	100,00%	-	-	-	-	-	
7.15.1.14	91959	SINAPI	ESPELHO COM UM INTERRUPTOR DUPLO, P/ CX. 50X100MM	UN	2	14,38	23,45	28,76	46,90	75,66								-	-	-	-	-		2,00	28,76	46,90	75,66	100,00%	-	-	-	-	-	
7.15.1.15	91967	SINAPI	ESPELHO COM UM INTERRUPTOR TRIPLO, P/ CX. 50X100MM	UN	6	19,52	32,26	117,12	193,56	310,68								-	-	-	-	-		6,00	117,12	193,56	310,68	100,00%	-	-	-	-	-	
7.15.1.16	92009	SINAPI	ESPELHO C/ DUAS TOMADAS 2P+T (20 A/250V) NBR-14136, P/ CX. 50X100MM	UN	66	14,98	30,37	988,68	2.004,42	2.993,10								-	-	-	-	-		66,00	988,68	2.004,42	2.993,10	100,00%	-	-	-	-	-	
7.15.1.17	91945	SINAPI	ESPELHO CEGO, P/ CX. 50X100MM	UN	5	3,32	5,54	16,60	27,70	44,30								-	-	-	-	-		5,00	16,60	27,70	44,30	100,00%	-	-	-	-	-	
7.15.1.18	92868	SINAPI	CAIXA EM AÇO ZINCADO, RETANGULAR 50X100MM, S/ ESPELHO	UN	87	7,77	3,78	675,99	328,86	1.004,85								-	-	-	-	-		87,00	675,99	328,86	1.004,85	100,00%	-	-	-	-	-	
7.15.1.19	92672	SINAPI	CAIXA EM AÇO ZINCADO 100X100MM C/ ESPELHO CEGO	UN	15	5,29	4,62	79,35	69,30	148,65								-	15,00	79,35	69,30	148,65	100,00%			-	-	-	-	-	-	-	-	
7.15.1.20	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA, FKAÇÃO NO TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	8,87	34,33	35,48	137,32	172,80								-	-	-	-	-		4,00	35,48	137,32	172,80	100%						
7.15.1.21	39.29.111	5	CABO DE COBRE 2,5MM² - POLIOLEFNA 450/ 750V, COM ACESSÓRIOS	m	2200	1,97	1,55	4.334,00	3.410,00	7.744,00								-	1.400,00	2.758,00	2.170,00	4.928,00	63,64%	800,00	1.576,00	1.240,00	2.816,00	36,36%	-	-	-	-	-	
7.15.1.22	1531	4	SUPORTE PARA ELETROCALHA 100X50 COM BARRA ROSCADA E CHUMBADOR CBA	UN	12	7,76	12,88	93,12	154,56	247,68								-	12,00	93,12	154,56	247,68	100,00%			-	-	-	-	-	-	-	-	
7.15.1.23	11.12.11	5	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS PERFILADOS	UN	92	4,49	6,87	413,08	632,04	1.045,12								-	92,00	413,08	632,04	1.045,12	100,00%			-	-	-	-	-	-	-	-	
7.15.1.24	1117	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	88	2,48	5,17	218,24	454,96	673,20								-	88,00	218,24	454,96	673,20	100,00%			-	-	-	-	-	-	-	-	
7.15.1.25	38.07.130	5	SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 3/4"	un	20	7,09	1,57	141,80	31,40	173,20								-	20,00	141,80	31,40	173,20	100,00%			-	-	-	-	-	-	-	-	
7.15.1.26	1525	7	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM LED 24W	UN	14	15,56	93,78	217,84	1.312,92	1.530,76								-	-	-	-	-			-	-	-	-	14,00	217,84	1.312,92	1.530,76	100%	
7.15.1.27	1476	7	LUMINÁRIA DE EMBUTIR 2X18W, COM CONFEÇÃO DE RABICHO, FORNEC																															

	Item	Descrição	unid	Quant.	Unitário		Parciais			MED 1	MED 2	MED 3	MED 4	MED 5	MED 6	MED 7	MED 8	MED 9				Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%
					M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total									Quant.	M. Obra	Material	TOTAL															
7.15.2.6	38.22.620	5	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM	m	3	1,97	20,90	5,91	62,70	68,61								-	-	-	-	-			-	-	-	3,00	5,91	62,70	68,61	100%				
7.15.2.7	1425	7	ELETROCALHA PERFORADA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	24	6,21	21,46	149,04	515,04	664,08								-	24,00	149,04	515,04	664,08	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.15.2.8	38.22.610	5	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50MM	m	24	1,97	12,59	47,28	302,16	349,44								-	-	-	-	-			-	-	-	24,00	47,28	302,16	349,44	100%				
7.15.2.9	1531	4	SUPORTE PARA ELETROCALHA 100X50 COM BARRA ROSCADA E CHUMBADOR CBA	UN	26	7,76	12,88	201,76	334,88	536,64								-	26,00	201,76	334,88	536,64	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.15.2.10	1530	4	SUPORTE PARA ELETROCALHA 50X50 COM BARRA ROSCADA E CHUMBADOR CBA	UN	16	7,76	12,22	124,16	195,52	319,68								-	16,00	124,16	195,52	319,68	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.15.2.11	1532	9	ELETRODUTO FLEXIVEL DE AÇO ZINCADO REVEST. EXT. PVC 2.1/2", COM ACESSÓRIOS	M	4	3,73	90,32	14,92	361,28	376,20								-	-	-	-	-			-	-	-	4,00	14,92	361,28	376,20	100%				
7.15.2.12	376	9	ELETRODUTO FLEXIVEL DE AÇO ZINCADO REVEST. EXT. PVC 3/4", COM ACESSÓRIOS	M	13	2,48	15,47	32,24	201,11	233,35								-	-	-	-	-			13,00	32,24	201,11	233,35	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
7.15.2.13	38.07.130	5	SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 3/4"	un	13	7,09	1,57	92,17	20,41	112,58								-	13,00	92,17	20,41	112,58	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.15.2.14	8348	5	CABO DE COBRE 4,0MM² - EPR 0,6/1,0KV, COM ACESSÓRIOS	m	2860	3,96	5,21	11.325,60	14.900,60	26.226,20								-	1.300,00	5.148,00	6.773,00	11.921,00	45,45%		1.560,00	6.177,60	8.127,60	14.305,20	54,55%	-	-	-	-	-	-	-
7.15.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA																																				
7.15.3.1	1533	4	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR - QDE - COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E IDENTIFICAÇÕES, CONFORME QUADRO DE CARGAS	UN	1	248,96	532,81	248,96	532,81	781,77								-	-	-	-	-			-	-	-	1,00	248,96	532,81	781,77	100%				
7.15.3.2	93654	SNAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3	1,48	9,80	4,44	29,40	33,84								-	-	-	-	-			-	-	-	3,00	4,44	29,40	33,84	100%				
7.15.3.3	93671	SNAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1	8,50	66,82	8,50	66,82	75,32								-	-	-	-	-			-	-	-	1,00	8,50	66,82	75,32	100%				
7.15.3.4	1054	9	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 18KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	6,21	69,76	24,84	279,04	303,88								-	-	-	-	-			-	-	-	4,00	24,84	279,04	303,88	100%				
7.15.3.5	1534	9	MIGRAÇÃO DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES NA ÁREA DA CIRCULAÇÃO E ESCADAS PARA O NOVO QUADRO QDE	UN	1	440,10	128,80	440,10	128,80	568,90								-	-	-	-	-			-	-	-	1,00	440,10	128,80	568,90	100%				
7.16 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO																																				
7.16.1 INSTALAÇÃO DAS UNIDADES TIPO SPLIT																																				
7.16.1.1	97327	SNAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150	1,45	21,29	217,50	3.193,50	3.411,00								-	-	-	-	-			-	-	-	150,00	217,50	3.193,50	3.411,00	100%				
7.16.1.2	97328	SNAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150	1,59	39,37	238,50	5.905,50	6.144,00								-	-	-	-	-			150,00	238,50	5.905,50	6.144,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
7.16.1.3	190	9	PERFLADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE INSTALAÇÕES	UN	39	2,80	10,34	109,20	403,26	512,46								-	-	-	-	-			39,00	109,20	403,26	512,46	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
7.16.1.4	160	9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, COM ISOLAÇÃO EM POLIETILENO EXPANDIDO, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130	7,04	15,97	915,20	2.076,10	2.991,30								-	-	-	-	-			-	-	-	130,00	915,20	2.076,10	2.991,30	100%				
7.16.1.5	00000020	9	CABO MULTIPOLAR EM COBRE 4X1,5 mm2 ISOL. PVC 750V	M	163	2,16	7,08	352,08	1.154,04	1.506,12								-	-	-	-	-			163,00	352,08	1.154,04	1.506,12	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
7.16.1.6	1001	4 e 9	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE ATÉ 38000 BTU	UN	13	71,74	50,83	932,62	660,79	1.593,41								-	-	-	-	-			-	-	-	13,00	932,62	660,79	1.593,41	100%				
7.16.1.7	1003	9	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA ATÉ 38000 BTU	UN	13	53,80	11,66	699,40	151,58	850,98								-	-	-	-	-			-	-	-	13,00	699,40	151,58	850,98	100%				
7.16.1.8	070401	5	GÁS REFRIGERANTE R410	KG	13	10,34	31,81	134,42	413,53	547,95								-	-	-	-	-			-	-	-	13,00	134,42	413,53	547,95	100%				
7.16.1.9	1005	9	TESTE DE PRESSÃO, VÁCUO E CÁLCULO DA CARGA DE GÁS TEÓRICA PARA SPLIT ATÉ 38000 BTU	UN	13	179,34	38,86	2.331,42	505,18	2.836,60								-	-	-	-	-			-	-	-	13,00	2.331,42	505,18	2.836,60	100%				
7.16.2 RENOVAÇÃO DE AR																																				
7.16.2.1	1873	9	REDE DE DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA N26 (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)	M²	55	35,87	66,12	1.972,85	3.636,60	5.609,45								-	-	-	-	-			-	-	-	55,00	1.972,85	3.636,60	5.609,45	100%				
7.16.2.2	190	9	PERFLADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE INSTALAÇÕES	UN	36	2,80	10,34	100,80	372,24	473,04								-	-	-	-	-			-	-	-	36,00	100,80	372,24	473,04	100%				
7.16.2.3	C3873	5	GRELHA DE INSUFLETAMENTO RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	12		124,67	-	1.496,04	1.496,04								-	-	-	-	-			-	-	-	12,00	-	1.496,04	1.496,04	100%				
7.16.2.4	61.14.070	5	CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO	UN	1	237,07	3.657,20	237,07	3.657,20	3.894,27								-	-	-	-	-			-	-	-	1,00	237,07	3.657,20	3.894,27	100%				
7.16.3 EXAUSTÃO																																				
7.16.3.1	070482	5	MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO 150D	UN	9	37,80	363,85	340,20	3.274,65	3.614,85								-	-	-	-	-			-	-	-	9,00	340,20	3.274,65	3.614,85	100%				
7.17 PERSIANAS																																				
7.17.1	1154	3	PERSIANA VERTICAL DE TECIDO COM BLACKOUT, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M²	100,91		102,70	-	10.363,46	10.363,46								-	-	-	-	-			-	-	-	100,91	-	10.363,46	10.363,46	100%				
7.18 SERVIÇOS FINAIS																																				
7.18.1	1278	3	ADESIVAGEM VINÍLICA P/ PROGRAMAÇÃO VISUAL, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M²	1,35		690,00	-	931,50	931,50								-	-	-	-	-			-	-	-	1,35	-	931,50	931,50	100%				
7.18.2	1152	9	LIMPZEZA FINAL DE OBRA	M²	475,50	1,25	0,75	594,38	356,63	951,01								-	-	-	-	-			-	-	-	475,50	594,38	356,63	951,01	100%				
8 REFORMA DO 5º PAVIMENTO - ALA NORTE																																				
9 DESMOBILIZAÇÃO																																				
9.1	5824	SNAPI	CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS- CHP	CHP	2	18,95	102,58	37,90	205,16	243,06								-	-	-	-	-			-	-	-	2,00	37,90	205,16	243,06	100%				
9.2	5826	SNAPI	CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - CHI	CHI	4	18,95	15,20	75,80	60,80	136,60								-	-	-	-	-			-	-	-	4,00	75,80	60,80	136,60	100%				
9.3	92138	SNAPI	CAMINHONETE PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES - CHP	CHP	2	17,43	47,01	34,86	94,02	128,88								-	-	-	-	-			-	-	-	2,00	34,86	94,02	128,88	100%				
9.4	92139	SNAPI	CAMINHONETE PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES - CHI	CHI	4	17,43	13,16	69,72	52,64	122,36								-	-	-	-	-			-	-	-	4,00	69,72	52,64	122,36	100%				
9.5	88309	SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	16,38	4,33	98,28	25,98	124,26								-	-	-	-	-			-	-	-	6,00	98,28	25,98	124,26	100%				
9.6	88316	SNAPI	SUBTOTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	12,89	4,22	154,68	50,64	205,32								-	-	-	-	-			-	-	-	12,00	154,68	50,64	205,32	100%				
			SUBTOTAL					398.987,09	1.181.443,85	1.580.430,94									38.917,12	93.250,08	132.167,20															

Item	código	Item	Descrição	unid	Quant.	Unitário		Parciais			MED 1	MED 2	MED 3	MED 4	MED 5	MED 6	MED 7	MED 8	MED 9														
						M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%
8.11.6	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO S. AF. 06/2014	m²	40		3,56	8,17		142,40																							
8.13			EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS																														
8.13.13	1257	7	BEBEDOURO (PURIFICADOR), DE COLUNA COM ACABAM SUPERIOR EM AÇO INOX	unid	1		42,31	2.611,97		42,31		2.611,97		2.654,28																			
			SUBTOTAL							3.085,82		12.950,74		16.036,56																			
			REAJUSTE							-		-		-																			
			B.D.I MÃO DE OBRA		23,62%					729,02				2.394,94																			
			B.D.I MATERIAIS		18,49%							2.394,94		2.394,94																			
			TOTAL DE ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS PREVISTO NO CONTRATO											3.814,84		15.345,68		19.160,52															
			TOTAL DO ADITIVO 1											3.814,84		15.345,68		19.160,52															

ADITIVO 2																																			
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO																																			
Item			Descrição	unid	qtde	ORÇAMENTO CONTRATO							MED 6	MED 7	MED 8	MED 9																			
						Custo Unitário		Custo total		Total																									
						M. Obra	Material	M. Obra	Material							Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%					
6. REFORMA DO 6º PAVIMENTO - ALA NORTE																																			
2.2	1281	9	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00" M, INCLUSIVE PLAT DE TRABALHO C/ GUARDA-CORPO E RODÍZIOS	M x MES	9	3,27	30,00	29,43	270,00	299,43			9,00																	-	-	-	-	-	
2.3	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE	M	24	12,59	3,19	302,16	76,56	378,72			24,00																	-	-	-	-	-	
2.4	00010776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS	MES	2		406,25	812,50	812,50				2,00																	-	-	-	-	-	
4.1	57293565/916	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	Cj	0,16666667	55.000,00	4.676,19	9.166,67	779,37	9.946,04			0,17																	-	-	-	-	-	
3. TAXAS E DESPESAS DIVERSAS																																			
3.1	206	2	ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	Cj	1		233,94	233,94	233,94																					1,00	-	233,94	233,94	100%	
6.2. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA																																			
6.2.1	901	9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	2	900,00	300,00	1.800,00	600,00	2.400,00			2,00																	-	-	-	-	-	
			SUBTOTAL					11.298,26	2.772,37	14.070,63																				-	-	233,94	233,94	1,7%	
			REAJUSTE					-	-	-																				-	-	-	-	-	
			B.D.I MÃO DE OBRA		23,62%			2.669,21		2.669,21																				-	-	-	-	-	
			B.D.I MATERIAIS		18,49%			512,69		512,69																						43,26		43,26	8,4%
			TOTAL DE ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS PREVISTO NO CONTRATO					13.967,47	3.285,06	17.252,53																				-	-	277,20	277,20	1,6%	

SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS																														
Item	Código	Item	Descrição	unid	qtde	ORÇAMENTO CONTRATO								MED 6	MED 7	MED 8	MED 9													
						Custo Unitário		Custo total									Material	Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL
M. Obra	Material	M. Obra	Material																											
6. REFORMA DO 6º PAVIMENTO - ALA NORTE																														
6.16.1 INSTALAÇÃO DAS UNIDADES TIPO SPLIT																														
6.16.1.10	97329	SNAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	15	1,66	63,88	24,9	958,2	983,10				15,00													-	-	-	-
6.16.1.11	97330	SNAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	135	1,75	78,21	236,25	10558,35	10.794,60				135,00													-	-	-	-
6.16.1.12	177	PRÓPRIO	ACABAMENTO DE LINHAS COM FITA DE PVC BRANCA	m	150	1,81	1,88	271,5	282	553,50				150,00													-	-	-	-
6.15.1 ILUMINAÇÃO E TOMADAS																														
6.15.1.30	91854	SNAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	132	4,16	3,57	549,12	471,24	1.020,36				132,00													-	-	-	-
6.15.1.31	40.07.010	CPOS	CAIXA EM PVC DE 4" x 2"	unid.	89	8,98	2,96	799,22	263,44	1.062,66				89,00													-	-	-	-
			SUBTOTAL					1.880,99	12.533,23	14.414,22																	-	-	-	-
			REAJUSTE																								-	-	-	-
			B.D.I MÃO DE OBRA		23,62%			444,38		444,38																	-	-	-	-
			B.D.I MATERIAIS		18,49%				2.317,73	2.317,73																	-	-	-	-
			TOTAL DE ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS NOVOS					2.325,37	14.850,96	17.176,33																	-	-	-	-

TOTAL DE ACRÉSCIMOS																															
SUPRESSÕES																															
Item	Código	Item	Descrição	unid	qtde	ORÇAMENTO CONTRATO								MED 6	MED 7	MED 8	MED 9														
						Custo Unitário		Custo total									Total														
						M. Obra	Material	M. Obra	Material													Quant.	M. Obra	Material	TOTAL						%
6. REFORMA DO 6º PAVIMENTO - ALA NORTE																															
6.15.1.12	95749	SNAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), COM ACESSÓRIOS	m	-132	9,16	16,46	-1209,12	-2172,72	-3.381,84				(132,00)													-	-	-	-	
6.15.1.18	92868	SNAPI	CAIXA EM AÇO ZINCADO, RETANGULAR 50X100MM, S/ ESPELHO	UN	-89	7,77	3,78	-691,53	-336,42	-1.027,95				(89,00)													-	-	-	-	
6.16.1.1	97327	SNAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	-50	1,45	21,29	-72,5	-1064,5	-1.137,00				(50,00)													-	-	-	-	
6.16.1.2	97328	SNAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	-100	1,59	39,37	-159	-3937	-4.096,00				(100,00)													-	-	-	-	
			SUBTOTAL					-2.132,15	-7.510,64	-9.642,79																	-	-	-	-	
			REAJUSTE																								-	-	-	-	
			B.D.I MÃO DE OBRA		23,62%			-503,72		-503,72																	-	-	-	-	
			B.D.I MATERIAIS		18,49%			-1.388,92		-1.388,92																	-	-	-	-	
			TOTAL DE SUPRESSÕES					-2.635,87	-8.899,56	-11.535,43																	-	-	-	-	
			TOTAL DO ADITIVO 2					13.656,97	9.236,46	22.893,43																	-		277,20	277,20	1,2%