

Item	código	Item	Descrição	unid	Quant.	Unitário		Parciais			MED 1	MED 2	MED 3	MED 4	MED 5	MED 6	MED 7	MED 8	MED 9													
						M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.			M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%
6.3.4	1243	9	PAREDE COM PLACAS DE GESSO AGARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	M²	172,94	15,00	115,85	2.594,10	20.035,10	22.629,20	80,00	20,00	72,94		-				-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.3.5	96372	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÂ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	m²	339,65	1,31	32,55	444,94	11.055,61	11.500,55			339,65		-				-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.3.6	96374	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017	M	22,8	1,65	20,24	37,62	461,47	499,09		5,00	17,80		-				-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.3.7	87517	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	4,2	83,87	69,45	352,25	291,69	643,94	4,20				-				-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.3.8	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	8,4	1,52	1,76	12,77	14,78	27,55	8,40				-				-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.3.9	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	18,4	22,03	17,79	405,35	327,34	732,69	18,40				-				-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.3.10	1282	3	DIVISÓRIA SANITÁRIA MODULADA INSTALADA, INCLUSIVE PORTAS E FERRAGENS	M²	9,23	0,00	678,16	-	6.259,42	6.259,42					-	9,23			-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.4			FORROS																													
6.4.1	39512	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIFUMO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M²	369,37	0,00	82,31	-	30.402,84	30.402,84					-	150,00	219,37		-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.4.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	69,49	10,58	46,20	735,20	3.210,44	3.945,64					60,00	9,49			-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.4.3	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	81,92	6,11	18,62	500,53	1.525,35	2.025,88					50,00	31,92			-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.4.4	99054	SINAPI	SANCAS E TABEIRAS DE GESSO	m²	70,94	23,64	19,62	1.677,02	1.391,84	3.068,86					70,94				-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.4.5	1239	9	ALÇAPÃO DE GESSO DIÂMETRO ATÉ 40 CM	UN	14	9,52	41,58	133,28	582,12	715,40					5,00	9,00			-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.4.6	910	9	REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	85	14,67	15,12	1.246,95	1.285,20	2.532,15					-		85,00		-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.4.7	911	9	REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTALAÇÃO DE UNID EVAPORADORA DE AC	UN	13	14,67	19,13	190,71	248,69	439,40					-	13,00			-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.4.8	1240	9	ABERTURA EM FORRO DE GESSO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	10	3,17	13,86	31,70	138,60	170,30					5,00	5,00			-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.5			PISOS																													
6.5.1	1260	9	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO e = 3,0 cm, PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO/PORCELANATO	M²	124,21	10,33	27,61	1.283,09	3.429,44	4.712,53	110,00	14,21			-				-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.5.2	2019	12	PISO PORCELANATO NATURAL 60x60 cm	M²	30,43	30,00	61,63	912,90	1.875,40	2.788,30			25,00		-		5,43		-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.5.3	2020	12	PISO PORCELANATO POLIDO 60x60 cm	M²	424,12	30,00	75,00	12.723,60	31.809,00	44.532,60	200,00	224,12			-				-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.5.4	1285	7	RODAPÉ DE PORCELANATO POLIDO H = 14,5 cm	M	286,29	8,00	13,00	2.290,32	3.721,77	6.012,09		90,00	160,00	30,00	-		6,29		-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.6			REVESTIMENTOS DE PAREDES																													
6.6.1	2021	12	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PORCELANATO POLIDO 60x60 cm	M²	119,51	30,00	75,00	3.585,30	8.963,25	12.548,55			100,00		19,51				-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.7			ESQUADRIAS DE MADEIRA																													
6.7.1	1250	9	PORTA DE SHAFT EM MDF 18mm, ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO	M²	12,56	53,66	339,39	673,97	4.262,74	4.936,71					-		12,56		-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.7.2	955	9	PROTEÇÃO PARA PORTA EM CHAPA DE AÇO INOX 40x90cm (1 LADO)	UN	1	33,89	334,02	33,89	334,02	367,91					-		1,00		-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.7.3	90793	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, POLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11	18,99	688,92	208,89	7.578,12	7.787,01					-	8,00	3,00		-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.7.4	1287	7	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA ACÚSTICA COMPLETA DE 90 X 210 CM, e = 42 MM, ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, INCLUSIVE FECHADURA E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	UN	4	0,00	2.314,44	-	9.257,76	9.257,76					-	4,00			-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.8			ESQUADRIAS METÁLICAS																													
6.8.1	1251	9	REVISÃO/MANUTENÇÃO JANELAS MAXIM-AR DE ALUMÍNIO	M²	86,94	40,00	45,00	3.477,60	3.912,30	7.389,90				86,94	-				-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.9			FERRAGENS																													
6.9.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	20,00	100,00	120,00	600,00	720,00					-		6,00		-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.9.2	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	15,00	90,00	60,00	360,00	420,00					-		4,00		-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.9.3	1252	9	FECHO/PUXADOR PARA PORTA DE SHAFT	UN	10	15,00	60,00	150,00	600,00	750,00					-		10,00		-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.10			VIDROS																													
6.10.1	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	4	10,00	90,00	40,00	360,00	400,00					-				-					-	-	-	0,00%	4,00	40,00	360,00	400,00	100%
6.11			PINTURAS																													
6.11.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	656,8	0,81	1,22	532,01	801,30	1.333,31			100,00	556,80	-				-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.11.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	656,8	5,00	6,64	3.284,00	4.361,15	7.645,15			100,00	556,80	-				-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.11.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	656,8	3,00	9,40	1.970,40	6.173,92	8.144,32			300,00				356,80		-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.11.4	88482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	180,77	0,74	2,10	133,77	379,62	513,39					160,00		20,77		-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.11.5	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	180,77	10,00	9,13	1.807,70	1.650,43	3.458,13					160,00		20,77		-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.11.6	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	180,77	3,00	8,17	542,31	1.476,89	2.019,20					160,00		20,77		-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.11.7	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	41,76	3,00	2,60	125,28	108,58	233,86					-				-					-	-	-	0,00%	41,76	125,28	108,58	233,86	100%
6.11.8	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	41,76	11,04	8,26	461,03	344,94	805,97					-				-					-	-	-	0,00%	41,76	461,03	344,94	805,97	100%
6.11.9	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	41,76	22,10	14,81	922,90	618,47	1.541,37					-				-					-	-	-	0,00%	41,76	922,90	618,47	1.541,37	100%
6.11.10	1279	9	PINTURA ESMALTE SOBRE TUBULAÇÃO METÁLICA 1" A 2"	M	56	7,24	16,41	405,44	918,96	1.324,40					56,00				-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.12			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																													
6.12.1	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	4,48	45,43	4,48	45,43	49,91		1,00			-				-					-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.12.2	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	19	22,25	76,84	422,75	1.459,96	1.882,71	8,00	11,00			-				-													

Item	código	Item	Descrição	unid	Quant.	Unitário		Parciais			MED 1	MED 2	MED 3	MED 4	MED 5	MED 6	MED 7	MED 8	MED 9	Quant.	Quant.	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%
						M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.												
6.12.7	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	66	31,32	41,36	2.067,12	2.729,76	4.796,88		50,00	16,00		-				-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.12.8	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	42	25,30	22,44	1.062,60	942,48	2.005,08		30,00	12,00		-				-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.12.9	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13	10,71	58,33	139,23	758,29	897,52		13,00			-				-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.12.10	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	UN	4	11,21	518,66	44,84	2.074,64	2.119,48		4,00			-				-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.12.11	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	7,04	22,73	7,04	22,73	29,77		1,00			-				-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.12.12	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	11	4,51	29,99	49,61	329,89	379,50		11,00			-				-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.12.13	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11	7,04	23,84	77,44	262,24	339,68		11,00			-				-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.12.14	89574	SINAPI	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	11	8,03	106,19	88,33	1.168,09	1.256,42		11,00			-				-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.12.15	1244	9	JUNÇÃO DUPLA PVC SOLDÁVEL 75x75mm P/ ESGOTO SANITARIO	UN	7	8,03	31,03	56,21	217,21	273,42		7,00			-				-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.12.16	89561	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	11	1,96	9,87	21,56	108,57	130,13		11,00			-				-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.12.17	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN_ 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3	10,37	118,60	31,11	355,80	386,91		3,00			-				-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.12.18	1245	9	SUPORTE FITA METALICA PERFURADA PARA TUBULAÇÃO SUSPensa	PT	56	5,64	4,39	315,84	245,84	561,68		56,00			-				-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.13 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS																															
6.13.1	1235	9	BANCADA DE GRANITO PARA COPA DIM 55x200cm COMPLETA, INCLUSIVE METAIS E ACESSÓRIOS	CJ	4	113,60	2.242,82	454,40	8.971,28	9.425,68					-	3,00	1,00		-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.13.2	1236	9	BANCADA DE GRANITO PARA LAVATÓRIO, 01 CUBA DIM 50x100cm, COM LAT EM GRANITO COMPLETA, INCLUSIVE METAIS E ACESSÓRIOS	CJ	4	113,60	1.990,46	454,40	7.961,84	8.416,24					-	3,00	1,00		-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.13.3	1237	9	BANCADA DE GRANITO PARA LAVATÓRIOS 03 CUBAS, DIM 50x210cm COMPLETA, INCLUSIVE METAIS E ACESSÓRIOS	CJ	1	128,30	3.501,39	128,30	3.501,39	3.629,69					-	0,50	0,50			-			-	-	0,00%	-	-	(0,01)	(0,01)	0%	
6.13.4	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA LIMPEZA	UN	2	3,13	47,15	6,26	94,30	100,56					-		2,00		-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.13.5	1295	4 e 7	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA CONVENCIONAL, INCLUSIVE ASSENTO	UN	6	21,64	822,01	129,84	4.932,06	5.061,90					-		6,00		-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.13.6	1288	4 e 7	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD, INCLUSIVE ASSENTO	UN	1	21,64	847,01	21,64	847,01	868,65					-		1,00		-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.13.7	1289	7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA PARA PCD, C/ COLUNA SUSPensa E COM TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	1	30,52	1.316,36	30,52	1.316,36	1.346,88					-		1,00		-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.13.8	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	20,74	528,20	41,48	1.056,40	1.097,88					-		2,00		-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.13.9	1253	4	ESPELHO CRISTAL NATURAL COM BORDA LAPIDADA RETA, SEM MOLDURA	M²	4,5	36,19	290,98	162,86	1.309,41	1.472,27					-		4,50		-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.13.10	1254	9	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	12	12,99	42,32	155,88	507,84	663,72					-		11,00		-			-	-	-	0,00%	1,00	12,99	42,32	55,31	8%	
6.13.11	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	6,50	39,12	52,00	312,96	364,96					-		8,00		-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.13.12	1290	7	PAPELEIRA METÁLICA DUPLA (TIPO HOTEL), CROMADA	UN	7	6,50	143,54	45,50	1.004,78	1.050,28					-		7,00		-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.13.13	1257	7	BEBEDOURO (PURIFICADOR), DE COLUNA COM ACABAM SUPERIOR EM AÇO INOX	UN	1	42,31	2.611,97	42,31	2.611,97	2.654,28					-		1,00		-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.13.14	1255	9	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	7	6,44	40,13	45,08	280,91	325,99					-		7,00		-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.14 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO																															
6.14.1	1247	9	DESPRESSURIZAÇÃO E PRESSURIZAÇÃO DA REDE DE SPRINKLERS	CJ	1	1.697,28	225,36	1.697,28	225,36	1.922,64				1,00					-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.14.2	95696	SINAPI	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56	1,96	24,62	109,76	1.378,72	1.488,48					-		56,00		-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.14.3	92939	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56	8,48	11,84	474,88	663,04	1.137,92					-		56,00		-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.14.4	92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28	8,37	24,02	234,36	672,56	906,92					-		28,00		-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.14.5	97535	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28	7,33	34,26	205,24	959,28	1.164,52					-		28,00		-			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.14.6	92652	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ AF																												

Item	código	Item	Descrição	unid	Quant.	Unitário		Parciais			MED 1	MED 2	MED 3	MED 4	MED 5	MED 6	MED 7	MED 8	MED 9	Quant.	Quant.	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%
						M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total																					
6.15.1.23	1531	4	SUPORTE PARA ELETROCALHA 100X50 COM BARRA ROSCADA E CHUMBADOR CBA	UN	12	7,76	12,88	93,12	154,56	247,68			12,00										-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.15.1.24	11.12.11	5	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS PERFILADOS	UN	92	4,49	6,87	413,08	632,04	1.045,12	30,00	10,00	52,00										-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.15.1.25	1117	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	84	2,48	5,17	208,32	434,28	642,60			10,00	(10,00)									-	-	-	0,00%	84,00	208,32	434,28	642,60	100%
6.15.1.26	38.07.130	5	SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 3/4"	un	20	7,09	1,57	141,80	31,40	173,20			10,00	10,00	-								-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.15.1.27	1476	7	LUMINÁRIA DE EMBUTIR 2X18W, COM CONFEÇÃO DE RABICHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	96	15,56	178,85	1.493,76	17.169,60	18.663,36					4,00	92,00							-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.15.1.28	1233	4	TOMADA DE ACOPLAMENTO: PLUGUE FÊMEA 2P+T/10A COM CABO DE COBRE PP 750V	UN	14	4,66	13,21	65,24	184,94	250,18					-	14,00							-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.15.1.29	1526	4	CAIXA COM TOMADA 2P+T PARA PERFILADO	UN	82	9,33	19,25	765,06	1.578,50	2.343,56				50,00	32,00	-							-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.15.2ELETRICA DE AR CONDICIONADO																															
6.15.2.1	1529	7	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR - QDAC - COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E IDENTIFICAÇÕES, CONFORME QUADRO DE CARGAS	UN	1	383,08	1.768,84	383,08	1.768,84	2.151,92					1,00								-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.15.2.2	1528	7	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 25A COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CORRENTE 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	4,12	82,74	61,80	1.241,10	1.302,90												15,00	61,80	1.241,10	1.302,90	100,00%	-	-	-	-	0%
6.15.2.3	37.25.100	5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150A COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CORRENTE 25KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	65,24	371,71	65,24	371,71	436,95					1,00								-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.15.2.4	1054	9	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 18KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	6,21	69,76	24,84	279,04	303,88					4,00								-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.15.2.5	38.21.920	5	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	m	39	19,73	36,89	769,47	1.438,71	2.208,18				39,00		-							-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.15.2.6	38.22.620	5	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM	m	3	1,97	20,90	5,91	62,70	68,61					-								-	-	-	0,00%	3,00	5,91	62,70	68,61	100%
6.15.2.7	1425	7	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	24	6,21	21,46	149,04	515,04	664,08				24,00	-								-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.15.2.8	38.22.610	5	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50MM	m	24	1,97	12,59	47,28	302,16	349,44					-								-	-	-	0,00%	24,00	47,28	302,16	349,44	100%
6.15.2.9	1531	4	SUPORTE PARA ELETROCALHA 100X50 COM BARRA ROSCADA E CHUMBADOR CBA	UN	26	7,76	12,88	201,76	334,88	536,64				26,00		-							-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.15.2.10	1530	4	SUPORTE PARA ELETROCALHA 50X50 COM BARRA ROSCADA E CHUMBADOR CBA	UN	16	7,76	12,22	124,16	195,52	319,68					16,00	-							-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.15.2.11	1532	9	ELETRODUTO FLEXIVEL DE AÇO ZINCADO REVEST. EXT. PVC 2 1/2", COM ACESSÓRIOS	M	4	3,73	90,32	14,92	361,28	376,20				4,00	-								-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.15.2.12	376	9	ELETRODUTO FLEXIVEL 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO, COM ACESSÓRIOS	M	13	2,48	15,47	32,24	201,11	233,35					13,00	-							-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.15.2.13	38.07.130	5	SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 3/4"	un	13	7,09	1,57	92,17	20,41	112,58					13,00	-							-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.15.2.14	8348	5	CABO DE COBRE 4,0MM² - EPR 0,6/1,0KV, COM ACESSÓRIOS	m	2860	3,96	5,21	11.325,60	14.900,60	26.226,20				1.000,00	1.800,00	60,00							-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.16INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO																															
6.16.1INSTALAÇÃO DAS UNIDADES TIPO SPLIT																															
6.16.1.1	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4"; COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	150	1,45	21,29	217,50	3.193,50	3.411,00			100,00		-	50,00			-				-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.16.1.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	150	1,59	39,37	238,50	5.905,50	6.144,00			50,00		-	100,00			-				-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.16.1.3	190	9	PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE INSTALAÇÕES	UN	39	2,80	10,34	109,20	403,26	512,46			25,00		-	14,00			-				-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.16.1.4	160	9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, COM ISOLAÇÃO EM POLIETILENO EXPANDIDO, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130	7,04	15,97	915,20	2.076,10	2.991,30					-	130,00			-				-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.16.1.5	00000020	9	CABO MULTIPOLAR EM COBRE 4X1,5 mm² ISOL. PVC 750V	M	163	2,16	7,08	352,08	1.154,04	1.506,12					-	163,00			-				-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.16.1.6	1001	4 e 9	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA CASSETE ATÉ 38000 BTU	UN	13	71,74	50,83	932,62	660,79	1.593,41					-	13,00			-				-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.16.1.7	1003	9	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA ATÉ 38000 BTU	UN	13	53,80	11,66	699,40	151,58	850,98					-	13,00			-				-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
6.16.1.8	070401	5	GÁS REFRIGERANTE R410	KG	13	10,34	31,81	134,42	413,53	547,95					-	13,00			-				-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0

Item	código	Item	Descrição	unid	Quant.	Unitário		Parciais		Total	MED 1	MED 2	MED 3	MED 4	MED 5	MED 6	MED 7	MED 8	MED 9	Quant.	Quant.	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%																													
						M. Obra	Material	M. Obra	Material		Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.																																									
7.15.1.22	1531	4	SUPORTE PARA ELETROCALHA 100X50 COM BARRA ROSCADA E CHUMBADOR CBA	UN	12	7,76	12,88		93,12	154,56								-	12,00			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																														
7.15.1.23	11.12.11	5	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS PERFILADOS	UN	92	4,49	6,87		413,08	632,04								-	92,00			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																														
7.15.1.24	1117	4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	UN	88	2,48	5,17		218,24	454,96								-	88,00			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																														
7.15.1.25	38.07.130	5	SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 3/4"	un	20	7,09	1,57		141,80	31,40								-	20,00			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																														
7.15.1.26	1525	7	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM LED 24W	UN	14	15,56	93,78		217,84	1.312,92								-	-		14,00		-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.15.1.27	1476	7	LUMINÁRIA DE EMBUTIR 2X18W, COM CONFECCÃO DE RABICHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	95	15,56	178,85		1.478,20	16.990,75								-	-		95,00		-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.15.1.28	1233	4	TOMADA DE ACOPLAMENTO: PLUGUE FÊMEA 2P+T/10A COM CABO DE COBRE PP 750V	UN	14	4,66	13,21		65,24	184,94								-	-		14,00		-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.15.1.29	1526	4	CAIXA COM TOMADA 2P+T PARA PERFILADO	UN	81	9,33	19,25		755,73	1.559,25								-	60,00	21,00			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.15.2 ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO																																																												
7.15.2.1	1529	7	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR - ODAC - COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E IDENTIFICAÇÕES, CONFORME QUADRO DE CARGAS	UN	1	383,08	1.768,84		383,08	1.768,84								-	0,50		0,50		-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.15.2.2	1528	7	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 25A COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CORRENTE 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	4,12	82,74		61,80	1.241,10								-	15,00				-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.15.2.3	37.25.100	5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150A COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CORRENTE 25KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	65,24	371,71		65,24	371,71								-	1,00				-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.15.2.4	1054	9	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 18KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	6,21	69,76		24,84	279,04								-	4,00				-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.15.2.5	38.21.920	5	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	m	39	19,73	36,89		769,47	1.438,71								-	39,00				-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.15.2.6	38.22.620	5	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM	m	3	1,97	20,90		5,91	62,70								-	-				-	-	-	0,00%	3,00	5,91	62,70	68,61	100%																													
7.15.2.7	1425	7	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	24	6,21	21,46		149,04	515,04								-	24,00				-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.15.2.8	38.22.610	5	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50MM	m	24	1,97	12,59		47,28	302,16								-	-				-	-	-	0,00%	24,00	47,28	302,16	349,44	100%																													
7.15.2.9	1531	4	SUPORTE PARA ELETROCALHA 100X50 COM BARRA ROSCADA E CHUMBADOR CBA	UN	26	7,76	12,88		201,76	334,88								-	26,00				-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.15.2.10	1530	4	SUPORTE PARA ELETROCALHA 50X50 COM BARRA ROSCADA E CHUMBADOR CBA	UN	16	7,76	12,22		124,16	195,52								-	16,00				-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.15.2.11	1532	9	ELETRODUTO FLEXIVEL DE ACO ZINCADO REVEST. EXT. PVC 2 1/2", COM ACESSÓRIOS	M	4	3,73	90,32		14,92	361,28								-	-				-	-	-	0,00%	4,00	14,92	361,28	376,20	100%																													
7.15.2.12	376	9	ELETRODUTO FLEXIVEL DE ACO ZINCADO REVEST. EXT. PVC 3/4", COM ACESSÓRIOS	M	13	2,48	15,47		32,24	201,11								-	-	13,00			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.15.2.13	38.07.130	5	SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 3/4"	un	13	7,09	1,57		92,17	20,41								-	13,00				-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.15.2.14	8348	5	CABO DE COBRE 4,0MM² - EPR 0,6/1,0KV, COM ACESSÓRIOS	m	2860	3,96	5,21		11.325,60	14.900,60								-	1.300,00	1.560,00			-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.15.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA																																																												
7.15.3.1	1533	4	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR - ODIE - COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E IDENTIFICAÇÕES, CONFORME QUADRO DE CARGAS	UN	1	248,96	532,81		248,96	532,81								-	-		1,00		-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.15.3.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3	1,48	9,80		4,44	29,40								-	-		3,00		-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.15.3.3	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1	8,50	66,82		8,50	66,82								-	-		1,00		-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.15.3.4	1054	9	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 18KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	6,21	69,76		24,84	279,04								-	-		4,00		-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.15.3.5	1534	9	MIGRAÇÃO DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES NA ÁREA DA CIRCULAÇÃO E ESCADAS PARA O NOVO QUADRO ODIE	UN	1	440,10	128,80		440,10	128,80								-	-		1,00		-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													
7.16 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO																																																												
7.16.1 INSTALAÇÃO DAS UNIDADES TIPO SPLIT																																																												
7.16.1.1	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150	1,45	21,29		217,50	3.193,50								-	-		150,00		-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%																													

Página 9 de 12

ADITIVO 1																									
SERVÇOS PREVISTOS NO CONTRATO																									
Item			Descrição	unid	qtde	ORÇAMENTO CONTRATO																			
						Custo Unitário		Custo total		Total															
						M. Obra	Material	M. Obra	Material																
6 REFORMA DO 6º PAVIMENTO - ALA NORTE																									
6.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																									
6.1.14	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	40	2,91	0,89	116,40	35,60	152,00	40,00						-					-	-	-	0%
6.4 FORROS																									
6.4.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P	m2	40	10,58	46,20	423,20	1.848,00	2.271,20	40,00						-					-	-	-	0%
6.11 PINTURAS																									
6.11.5	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LUXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m2	40	10,00	9,13	400,00	365,20	765,20	40,00						-					-	-	-	0%
6.11.6	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	40	3,00	8,17	120,00	326,80	446,80	40,00						-					-	-	-	0%
6.13 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS																									

ADITIVO 2

SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO

Item			Descrição	unid	qtde	ORÇAMENTO CONTRATO				Total				MED 6	MED 7	MED 8	MED 9	MED 10	MED 11										
						Custo Unitário	Custo total		Total																				
						M. Obra	Material	M. Obra			Material	Quant.	Quant.				Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total
6. REFORMA DO 6º PAVIMENTO - ALA NORTE																													
2.2	1281	9	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUSIVE PLAT DE TRABALHO C/ GUARDA-CORPO E RODÍZIOS	M x MES	9	3,27	30,00	29,43	270,00	299,43				9,00											-	-	-	-	0%
2.3	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE"	M	24	12,59	3,19	302,16	76,56	378,72				24,00											-	-	-	-	0%
2.4	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS	MES	2	0,00	406,25	0,00	812,50	812,50				2,00											-	-	-	-	0%
4.1	#572#93565#916	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	Cj	0,16666667	55.000,00	4.676,19	9.166,67	779,37	9.946,04				0,17											-	-	-	-	
3 TAXAS E DESPESAS DIVERSAS																													
3.1	206	2	ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	Cj	1		233,94	0,00	233,94	233,94															1,00	-	233,94	233,94	100%
6.2 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA																													
6.2.1	901	9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	2	900,00	300,00	1.800,00	600,00	2.400,00				2,00											-	-	-	-	0%
			SUBTOTAL					11.298,26	2.772,37	14.070,63															-	-	233,94	233,94	1,7%
			REAJUSTE		0			-	-	0,00															-	-	-	-	
			B.D.I MÃO DE OBRA		23,62%			2.669,21	-	2.669,21															-	-	-	-	0,0%
			B.D.J MATERIAIS		18,49%			512,69	-	512,69															-	-	-	-	8,4%
			TOTAL DE ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS PREVISTO NO CONTRATO					13.967,47	3.285,06	17.252,53															-	-	-	-	1,6%

SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS

Item	Código	Item	Descrição	unid	qtde	ORÇAMENTO CONTRATO				Total				MED 6	MED 7	MED 8	MED 9	MED 10	MED 11	MED 12									
						Custo Unitário	Custo total		Total																				
						M. Obra	Material	M. Obra			Material	Quant.	Quant.							Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra
6. REFORMA DO 6º PAVIMENTO - ALA NORTE																													
6.16.1 INSTALAÇÃO DAS UNIDADES TIPO SPLIT																													
6.16.1.10	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	15	1,66	63,88	24,9	958,2	983,10				15,00											-	-	-	-	0%
6.16.1.11	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	135	1,75	78,21	236,25	10558,35	10.794,60				135,00											-	-	-	-	0%
6.16.1.12	177	PRÓPRIO	ACABAMENTO DE LINHAS COM FITA DE PVC BRANCA	m	150	1,81	1,88	271,5	282	553,50				150,00											-	-	-	-	0%
6.15.1 ILUMINAÇÃO E TOMADAS																													
6.15.1.30	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	132	4,16	3,57	549,12	471,24	1.020,36				132,00											-	-	-	-	0%
6.15.1.31	40.07.010	CPOS	CAIXA EM PVC DE 4" x 2"	unid.	89	8,98	2,96	799,22	263,44	1.062,66				89,00											-	-	-	-	0%
			SUBTOTAL					1.880,99	12.533,23	14.414,22															-	-	-	-	0,0%
			REAJUSTE		0,00%			0,00	0,00	0,00															-	-	-	-	
			B.D.I MÃO DE OBRA		0,00%	23,62%		444,38	-	444,38															-	-	-	-	0,0%
			B.D.J MATERIAIS		0,00%	18,49%		2.317,73	-	2.317,73															-	-	-	-	0,0%
			TOTAL DE ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS NOVOS					2.325,37	14.850,96	17.176,33															-	-	-	-	0,0%

TOTAL DE ACRÉSCIMOS

SUPRESSÕES

Item	Código	Item	Descrição	unid	qtde	ORÇAMENTO CONTRATO				Total				MED 6	MED 7	MED 8	MED 9	MED 10	MED 11										
						Custo Unitário	Custo total		Total																				
						M. Obra	Material	M. Obra			Material	Quant.	Quant.							Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra
6. REFORMA DO 6º PAVIMENTO - ALA NORTE																													
6.15.1.12	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), COM ACESSÓRIOS	m	-132	9,16	16,46	-1209,12	-2172,72	-3.381,84				(132,00)											-	-	-	-	0%
6.15.1.18	92868	SINAPI	CAIXA EM AÇO ZINCADO, RETANGULAR 50X100MM, S/ ESPELHO	UN	-89	7,77	3,78	-691,53	-336,42	-1.027,95				(89,00)											-	-	-	-	0%
6.16.1.1	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4"; COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	-50	1,45	21,29	-72,5	-1064,5	-1.137,00				(50,00)											-	-	-	-	0%
6.16.1.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	-100	1,59	39,37	-159	-3937	-4.096,00				(100,00)											-	-	-	-	0%
			SUBTOTAL					-2.132,15	-7.510,64	-9.642,79															-	-	-	-	0%
			REAJUSTE		0,00%			0,00	0,00	0,00															-	-	-	-	
			B.D.I MÃO DE OBRA		0,00%	23,62%		-503,72	-	-503,72															-	-	-	-	0,0%
			B.D.J MATERIAIS		0,00%	18,49%		-1.388,92	-	-1.388,92															-	-	-	-	0,0%
			TOTAL DE SUPRESSÕES					-2.635,87	-8.899,56	-11.535,43															-	-	-	-	0,0%

ADITIVO 3																									
SERVICOS PREVISTOS NO CONTRATO																									
Item			Descrição	unid	qtde	ORÇAMENTO CONTRATO							MED 8	MED 9	MED 10	MED 11									
						Custo Unitário		Custo total									Total								
						M. Obra	Material	M. Obra										Material	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra
6. REFORMA DO 6º PAVIMENTO - ALA NORTE																									
2.2	1281	9	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUSIVE PLAT DE TRABALHO C/ GUARDA-CORPO E RODÍZIOS	M x MES	-9	3,27	30,00	-29,43	-270,00	-299,43			(9,00)								-	-	-	-	
2.2	1281	9	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUSIVE PLAT DE TRABALHO C/ GUARDA-CORPO E RODÍZIOS	M x MES	72	3,27	30,00	235,44	2.160,00	2.395,44			72,00								-	-	-	-	0%
			SUBTOTAL					206,01	1.890,00	2.096,01											-	-	-	-	0%
			REAJUSTE		0,00%			0,00	0,00	0,00											-	-	-	-	
			B.D.I MÃO DE OBRA		0,00%	23,62%		48,67		48,67											-	-	-	-	0,0%
			B.D.I MATERIAIS		0,00%	18,49%			349,51	349,51											-	-	-	-	0,0%
			TOTAL DE SUPRESSÕES					254,68	2.239,51	2.494,19											-	-	-	-	0,0%
			TOTAL DO ADITIVO 3					254,68	2.239,51	2.494,19											-	-	-	-	0,0%

TOTAL DE ACRÉSCIMOS																									
SUPRESSÕES																									
7.15.1.1 2	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), COM ACESSÓRIOS	M	-132	9,16	16,46	-1.209,12	-2.172,72	-3.381,84						(132,00)	(1.209,12)	(2.172,72)	(3.381,84)	100,00%	-	-	-	-	0%
7.15.1.1 8	92868	SINAPI	CAIXA EM AÇO ZINCADO, RETANGULAR 50X100MM, S/ ESPELHO	UN	-87	7,77	3,78	-675,99	-328,86	-1.004,85						(87,00)	(675,99)	(328,86)	(1.004,85)	100,00%	-	-	-	-	0%
7.16.1.1	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-150	1,45	21,29	-217,50	-3.193,50	-3.411,00						(150,00)	(217,50)	(3.193,50)	(3.411,00)	100,00%	-	-	-	-	0%
			SUBTOTAL					-2.102,61	-5.695,08	-7.797,69							(2.102,61)	(5.695,08)	(7.797,69)	100,0%		-	-	-	0%
			REAJUSTE		0,00%			0,00	0,00	0,00												-	-	-	
			B.D.I MÃO DE OBRA		0,00%	23,62%		-496,74		-496,74							(496,74)		(496,74)	100,0%		-	-	-	0,0%
			B.D.I MATERIAIS		0,00%	18,49%			-1.053,17	-1.053,17								(1.053,17)		100,0%		-	-	-	0,0%
			TOTAL DE SUPRESSÕES					-2.599,35	-6.748,25	-9.347,60							(2.599,35)	(6.748,25)	(9.347,60)	100,0%		-	-	-	0,0%
			TOTAL DO ADITIVO 4					1.455,33	16.511,40	17.966,73							1.455,33	16.511,40	17.966,73	100,0%		-	-	-	0,0%

Página 12 de 12