

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |       |          |         |          |          |                         |                                 |          |          |          |         |                       |          |                        |       |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|----------|----------|-------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|---------|-----------------------|----------|------------------------|-------|---------|--|--|
| <div><div><div><div><div><div></div></div><div>PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO</div><div>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO</div><div>SEMPRO - Secretaria de Manutenção e Projetos</div></div></div></div></div> |                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |       |          |         |          |          |                         |                                 |          |          |          |         |                       |          |                        |       |         |  |  |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |  | Acessibilidade - Vara de Cruz Alta                         |       |          |         |          |          | 1ª MED<br>R\$ 64.844,54 | 1ª MEDIÇÃO<br><br>R\$ 64.844,54 |          |          |          |         | Início: 03/02/2023    |          | SALDO<br><br>R\$ 55,04 |       |         |  |  |
| CONTRATADA:                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |  | ACCERTO COMÉRCIO, MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES PREDIAIS LTDA. |       |          |         |          |          |                         |                                 |          |          |          |         | Término: 03/03/2023   |          |                        |       |         |  |  |
| PROCESSO PRINCIPAL:                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |  | 5940/2022                                                  |       |          |         |          |          |                         |                                 |          |          |          |         | Prazo decor.: 30 Dias |          |                        |       |         |  |  |
| PROCESSO LIQUIDAÇÃO:                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |  | 483/2023                                                   |       |          |         |          |          |                         |                                 |          |          |          |         |                       |          |                        |       |         |  |  |
| CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |  | 03/2023                                                    |       |          |         |          |          |                         |                                 |          |          |          |         |                       |          |                        |       |         |  |  |
| ORDEM DE INÍCIO:                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |  | 03/02/2023                                                 |       |          |         |          |          |                         |                                 |          |          |          |         |                       |          |                        |       |         |  |  |
| VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |  | R\$ 64.898,62                                              |       |          |         |          |          |                         |                                 |          |          |          |         | FISCAL: Rafael Viana  |          |                        |       |         |  |  |
| VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |  | R\$ 64.898,62                                              |       |          |         |          |          |                         |                                 |          |          |          |         |                       |          |                        |       |         |  |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                                        |  | Qt. Total                                                  | Unid. | Unitário |         | Parciais |          |                         |                                 |          |          |          |         | Quant.                | Material | M.Obra                 | Total | %       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |       | Material | M. Obra | Material | M. Obra  | Total                   | Quant.                          | Material | M. Obra  | TOTAL    | %       | Quant.                | Material | M.Obra                 | Total | %       |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | MOBILIZAÇÃO                                                                                                                                                                      |  |                                                            |       |          |         |          |          |                         |                                 |          |          |          |         |                       |          |                        |       |         |  |  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                             | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                      |  | 5,00                                                       | CHP   | 17,80    | 66,79   | 89,00    | 333,95   | 422,95                  | 5,00                            | 89,00    | 333,95   | 422,95   | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                             | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                      |  | 6,00                                                       | CHI   | 17,80    | 17,81   | 106,80   | 106,86   | 213,66                  | 6,00                            | 106,80   | 106,86   | 213,66   | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                             | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             |  | 11,00                                                      | H     | 14,06    | 4,45    | 154,66   | 48,95    | 203,61                  | 11,00                           | 154,66   | 48,95    | 203,61   | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                             | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             |  | 11,00                                                      | H     | 17,89    | 4,56    | 196,79   | 50,16    | 246,95                  | 11,00                           | 196,79   | 50,16    | 246,95   | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                             | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    |  | 11,00                                                      | H     | 46,92    | 1,91    | 516,12   | 21,01    | 537,13                  | 11,00                           | 516,12   | 21,01    | 537,13   | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                               | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                                                                                                                            |  |                                                            |       |          |         |          |          |                         |                                 |          |          |          |         |                       |          |                        |       |         |  |  |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                             | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      |  | 30,00                                                      | H     | 99,30    | 1,43    | 2.979,00 | 42,90    | 3.021,90                | 30,00                           | 2.979,00 | 42,90    | 3.021,90 | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                             | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           |  | 1,00                                                       | MES   | 8.235,73 | 358,67  | 8.235,73 | 358,67   | 8.594,40                | 1,00                            | 8.235,73 | 358,67   | 8.594,40 | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                               | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA                                                                                                                                             |  |                                                            |       |          |         |          |          |                         |                                 |          |          |          |         |                       |          |                        |       |         |  |  |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                             | ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA                                                                                                                               |  | 1,00                                                       | CJ    | 0,00     | 233,94  | -        | 233,94   | 233,94                  | 1,00                            | -        | 233,94   | 233,94   | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                               | DEMOLIÇÕES e RETIRADAS                                                                                                                                                           |  |                                                            |       |          |         |          |          |                         |                                 |          |          |          |         |                       |          |                        |       |         |  |  |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                             | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018                                                                                                                                     |  | 5,50                                                       | m²    | 13,36    | 96,52   | 73,48    | 530,86   | 604,34                  | 5,50                            | 73,48    | 530,86   | 604,34   | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                             | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                             |  | 4,00                                                       | UN    | 7,33     | 2,24    | 29,32    | 8,96     | 38,28                   | 4,00                            | 29,32    | 8,96     | 38,28    | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                             | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                         |  | 10,00                                                      | UN    | 0,91     | 0,28    | 9,10     | 2,80     | 11,90                   | 10,00                           | 9,10     | 2,80     | 11,90    | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 4.4                                                                                                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                        |  | 0,23                                                       | m³    | 33,66    | 11,36   | 7,74     | 2,61     | 10,35                   | 0,23                            | 7,74     | 2,61     | 10,35    | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                             | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                             |  | 3,78                                                       | m²    | 5,48     | 1,74    | 20,71    | 6,58     | 27,29                   | 3,78                            | 20,71    | 6,58     | 27,29    | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 4.6                                                                                                                                                                                                                             | RETIRADA DE BALCÃO DE ATENDIMENTO DE SECRETARIA DE VARA                                                                                                                          |  | 1,00                                                       | CJ    | 32,24    | 11,11   | 32,24    | 11,11    | 43,35                   | -                               | -        | -        | -        | 0,00%   | 1,00                  | 32,24    | 11,11                  | 43,35 | 100,00% |  |  |
| 4.7                                                                                                                                                                                                                             | RETIRADA DE BEBEDOURO ELÉTRICO E DESATIVAÇÃO DE PONTO HIDROSSANITÁRIO                                                                                                            |  | 1,00                                                       | UN    | 19,25    | 4,83    | 19,25    | 4,83     | 24,08                   | 1,00                            | 19,25    | 4,83     | 24,08    | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 4.8                                                                                                                                                                                                                             | CORTE/RASGO EM PISO DE BASALTO/CONCRETO ESPESSURA DE 3 A 10cm, PARA COLOCAÇÃO DE PISO PODOTATIL                                                                                  |  | 101,20                                                     | M     | 11,71    | 12,79   | 1.185,05 | 1.294,35 | 2.479,40                | 101,20                          | 1.185,05 | 1.294,35 | 2.479,40 | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 4.9                                                                                                                                                                                                                             | CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL                                                               |  | 2,00                                                       | UN    | 77,37    | 375,42  | 154,74   | 750,84   | 905,58                  | 2,00                            | 154,74   | 750,84   | 905,58   | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                               | ALVENARIAS/REVESTIMENTOS                                                                                                                                                         |  |                                                            |       |          |         |          |          |                         |                                 |          |          |          |         |                       |          |                        |       |         |  |  |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                             | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021         |  | 1,57                                                       | m²    | 55,63    | 68,86   | 87,34    | 108,11   | 195,45                  | 1,57                            | 87,34    | 108,11   | 195,45   | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                             | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |  | 3,13                                                       | m²    | 4,47     | 2,89    | 13,99    | 9,05     | 23,04                   | 3,13                            | 13,99    | 9,05     | 23,04    | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 5.3                                                                                                                                                                                                                             | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014                    |  | 3,13                                                       | m²    | 27,34    | 23,08   | 85,57    | 72,24    | 157,81                  | 3,13                            | 85,57    | 72,24    | 157,81   | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                               | REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES                                                                                                                                                 |  |                                                            |       |          |         |          |          |                         |                                 |          |          |          |         |                       |          |                        |       |         |  |  |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                             | PISO CERÂMICO PARA RECOMPOSIÇÃO, EM ÁREA COM PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE                                                                                                              |  | 3,00                                                       | M²    | 42,72    | 83,98   | 128,16   | 251,94   | 380,10                  | 3,00                            | 128,16   | 251,94   | 380,10   | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 6.2                                                                                                                                                                                                                             | REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE, PARA RECOMPOSIÇÃO EM ÁREA COM REVESTIMENTO EXISTENTE                                                                                            |  | 1,50                                                       | M²    | 42,72    | 88,29   | 64,08    | 132,44   | 196,52                  | 1,50                            | 64,08    | 132,44   | 196,52   | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                               | PINTURAS                                                                                                                                                                         |  |                                                            |       |          |         |          |          |                         |                                 |          |          |          |         |                       |          |                        |       |         |  |  |
| 7.1                                                                                                                                                                                                                             | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                         |  | 17,40                                                      | m²    | 3,93     | 9,77    | 68,38    | 170,00   | 238,38                  | 17,40                           | 68,38    | 170,00   | 238,38   | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 7.2                                                                                                                                                                                                                             | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021                                                                                                              |  | 13,23                                                      | m²    | 0,88     | 0,83    | 11,64    | 10,98    | 22,62                   | 13,23                           | 11,64    | 10,98    | 22,62    | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |
| 7.3                                                                                                                                                                                                                             | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021                                                                                                                  |  | 13,23                                                      | m²    | 4,58     | 21,70   | 60,59    | 287,09   | 347,68                  | 13,23                           | 60,59    | 287,09   | 347,68   | 100,00% | -                     | -        | -                      | -     | 0,00%   |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |        |          |           |           |           |       |           |           |           |         |   |       |       |       |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|---|-------|-------|-------|-------|
| 7.4  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                                                           | 13,23  | m²  | 9,32   | 10,44    | 123,30    | 138,12    | 261,42    | 13,23 | 123,30    | 138,12    | 261,42    | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 8    | ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |        |          |           |           |           |       |           |           |           |         |   |       |       |       |       |
| 8.1  | PISO PODOTÁTIL CIMENTÍCIO 25X25 CM, COLORIDO                                                                                                                                                                                                    | 12,53  | M²  | 33,71  | 139,94   | 422,39    | 1.753,45  | 2.175,84  | 12,53 | 422,39    | 1.753,45  | 2.175,84  | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 8.2  | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA 25X25 CM, COLORIDO                                                                                                                                                                                                   | 11,19  | M²  | 5,94   | 248,79   | 66,47     | 2.783,96  | 2.850,43  | 11,19 | 66,47     | 2.783,96  | 2.850,43  | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 8.3  | BARRA DE APOIO RETA Ø 40 mm , COMPRIMENTO 40 CM, PARA PORTA                                                                                                                                                                                     | 2,00   | UN  | 19,46  | 308,97   | 38,92     | 617,94    | 656,86    | 2,00  | 38,92     | 617,94    | 656,86    | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 8.4  | BARRA DE APOIO EM FORMATO "U" Ø 40 mm, PARA LAVATÓRIO                                                                                                                                                                                           | 4,00   | UN  | 19,46  | 449,74   | 77,84     | 1.798,96  | 1.876,80  | 4,00  | 77,84     | 1.798,96  | 1.876,80  | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 8.5  | BARRA DE APOIO RETA Ø 40 cm, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE                                                                                                                                                                                | 6,00   | UN  | 19,46  | 346,42   | 116,76    | 2.078,52  | 2.195,28  | 6,00  | 116,76    | 2.078,52  | 2.195,28  | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 8.6  | PONTO ELÉTRICO PARA ALARME SONORO EM SANITÁRIO PCD                                                                                                                                                                                              | 2,00   | PT  | 295,15 | 456,72   | 590,30    | 913,44    | 1.503,74  | 2,00  | 590,30    | 913,44    | 1.503,74  | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 8.7  | ADESIVO P/ PISO 80x120cm C/ SIMBOLO INTERN DE ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                                                    | 2,00   | UN  | 5,83   | 182,03   | 11,66     | 364,06    | 375,72    | 2,00  | 11,66     | 364,06    | 375,72    | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 8.8  | PLACA DE SINALIZ 20x10cm P/ SALAS COM RELEVO EM BRAILE EM ALUM AÇO ESCOVADO                                                                                                                                                                     | 8,00   | UN  | 4,51   | 108,07   | 36,08     | 864,56    | 900,64    | 8,00  | 36,08     | 864,56    | 900,64    | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 8.9  | PLACA DE SINALIZ 20x12cm EM ALUMINIO P/ PORTA DE SANITÁRIO                                                                                                                                                                                      | 2,00   | UN  | 4,51   | 75,18    | 9,02      | 150,36    | 159,38    | 2,00  | 9,02      | 150,36    | 159,38    | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 8.10 | MAPA TÁTIL 35x35 cm, FIXADO EM PEDESTAL                                                                                                                                                                                                         | 1,00   | UN  | 84,88  | 1.951,11 | 84,88     | 1.951,11  | 2.035,99  | 1,00  | 84,88     | 1.951,11  | 2.035,99  | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 8.11 | ALARME SONORO SEM FIO PARA SANITÁRIO PCD, COMPOSTO DE BOTOEIRA INTERNA E CENTRAL EXTERNA                                                                                                                                                        | 2,00   | CJ  | 67,17  | 659,06   | 134,34    | 1.318,12  | 1.452,46  | 2,00  | 134,34    | 1.318,12  | 1.452,46  | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 8.12 | SINALIZAÇÃO VERTICAL VAGA PCD e IDOSO                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | UN  | 333,73 | 833,92   | 333,73    | 833,92    | 1.167,65  | 1,00  | 333,73    | 833,92    | 1.167,65  | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 8.13 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PCD SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA                                                                                                                                                           | 1,00   | U   | 150,95 | 76,63    | 150,95    | 76,63     | 227,58    | 1,00  | 150,95    | 76,63     | 227,58    | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 9    | ESQUADRIAS E FERRAGENS                                                                                                                                                                                                                          |        |     |        |          |           |           |           |       |           |           |           |         |   |       |       |       |       |
| 9.1  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 2,00   | UN  | 178,56 | 1.006,74 | 357,12    | 2.013,48  | 2.370,60  | 2,00  | 357,12    | 2.013,48  | 2.370,60  | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 10   | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS                                                                                                                                                                                                                         |        |     |        |          |           |           |           |       |           |           |           |         |   |       |       |       |       |
| 10.1 | VASO SANITARIO CONVENCIONAL VOGUE PLUS COMPLETO COM ASSENTO                                                                                                                                                                                     | 2,00   | UN  | 122,56 | 1.051,52 | 245,12    | 2.103,04  | 2.348,16  | 2,00  | 245,12    | 2.103,04  | 2.348,16  | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 10.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA PARA PCD, C/ COLUNA SUSPensa E COM TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO                                                                                                                                                     | 2,00   | UN  | 17,22  | 1.032,77 | 34,44     | 2.065,54  | 2.099,98  | 2,00  | 34,44     | 2.065,54  | 2.099,98  | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 10.3 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                    | 2,00   | UN  | 6,48   | 44,07    | 12,96     | 88,14     | 101,10    | 2,00  | 12,96     | 88,14     | 101,10    | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 10.4 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                | 2,00   | UN  | 12,97  | 45,79    | 25,94     | 91,58     | 117,52    | 2,00  | 25,94     | 91,58     | 117,52    | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 10.5 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                           | 2,00   | UN  | 6,48   | 42,40    | 12,96     | 84,80     | 97,76     | 2,00  | 12,96     | 84,80     | 97,76     | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 10.6 | ESPELHO CRISTAL NATURAL COM BORDA LAPIDADA RETA, SEM MOLDURA                                                                                                                                                                                    | 1,00   | M²  | 33,81  | 387,38   | 33,81     | 387,38    | 421,19    | 1,00  | 33,81     | 387,38    | 421,19    | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 10.7 | BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO                                                                                                                                                                | 2,00   | UN  | 0,00   | 2.264,99 | -         | 4.529,98  | 4.529,98  | 2,00  | -         | 4.529,98  | 4.529,98  | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 10.8 | PORTA COPOS P/ COPOS DESCARTAVEIS                                                                                                                                                                                                               | 2,00   | UN  | 6,45   | 30,03    | 12,90     | 60,06     | 72,96     | 2,00  | 12,90     | 60,06     | 72,96     | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 11   | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |        |          |           |           |           |       |           |           |           |         |   |       |       |       |       |
| 11.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA DE PEQUENO PORTE                                                                                                                                                                                                          | 1,00   | CJ  | 206,33 | 91,67    | 206,33    | 91,67     | 298,00    | 1,00  | 206,33    | 91,67     | 298,00    | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 12   | DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |        |          |           |           |           |       |           |           |           |         |   |       |       |       |       |
| 12.1 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015                                                                                                                                                     | 5,00   | CHP | 17,80  | 66,79    | 89,00     | 333,95    | 422,95    | 5,00  | 89,00     | 333,95    | 422,95    | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 12.2 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015                                                                                                                                                     | 6,00   | CHI | 17,80  | 17,81    | 106,80    | 106,86    | 213,66    | 6,00  | 106,80    | 106,86    | 213,66    | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 12.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                            | 11,00  | H   | 14,06  | 4,45     | 154,66    | 48,95     | 203,61    | 11,00 | 154,66    | 48,95     | 203,61    | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 12.4 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                            | 11,00  | H   | 17,89  | 4,56     | 196,79    | 50,16     | 246,95    | 11,00 | 196,79    | 50,16     | 246,95    | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
| 12.5 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                   | 11,00  | H   | 46,92  | 1,91     | 516,12    | 21,01     | 537,13    | 11,00 | 516,12    | 21,01     | 537,13    | 100,00% | - | -     | -     | -     | 0,00% |
|      | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |        |          | 18.531,07 | 32.570,98 | 51.102,05 |       | 18.498,83 | 28.029,89 | 46.528,72 |         |   | 32,24 | 11,11 | 43,35 |       |
|      | B.D.I. - BENS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                                       | 27,00% |     |        |          |           |           |           |       | -         | 1.223,06  | 1.223,06  |         |   |       |       |       |       |
|      | B.D.I. - OBRA                                                                                                                                                                                                                                   | 27,00% |     |        |          | 5.003,03  | 8.793,54  | 13.796,57 |       | 4.994,68  | 7.568,07  | 12.562,75 |         |   | 8,70  | 2,99  | 11,69 |       |
|      | TOTAL DO ORÇAMENTO                                                                                                                                                                                                                              |        |     |        |          | 23.534,10 | 41.364,52 | 64.898,62 |       | 23.493,51 | 41.351,03 | 64.844,54 | 99,92%  |   | 40,94 | 14,10 | 55,04 | 0,08% |