



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS  
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Secretaria de Manutenção e Projetos

## **Justiça do Trabalho de Vacaria/RS**

### **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATO TRT Nº 12/2018**

**Período 23/08/2018 a 13/09/2018**

#### **Medição 4**

Visitas realizadas no período:  
13/09/2018

#### **Execução**

CONSTRUTORA LF LTDA - EPP

#### **Fiscalização**

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Arq. Aline Ledur CAU RS 118911-5

Eng. Marzo Bobsin dos Santos CREA RS 108808

Eng. Mecânico Felipe Chites Vieira CRES RS 9418943



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS  
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

## Relatório

No período de **23/08/2018** a **13/09/2018** a contratada:

- Realizou movimentações de terras;
- Executou formas e aço de muros, sapatas dos muros, estacas e base de mastros;
- Executou cintas e pilaretes da platibanda;
- Executou vergas;
- Executou alvenarias do térreo, das platibandas, reservatórios e ventilação;
- Executou tubos de queda e ralos;
- Execução de concreto leve e contrapiso para impermeabilização das lajes de cobertura/reservatório, fossa, filtro e cisterna;

A fiscalização realizou a 4ª medição, que totalizou R\$ 77.619,32 (4,17% do valor do contrato). A medição acumulada totaliza 28,22% do total do contrato. Transcorreram no período 146 dias, de um total de 395.

**Aline Ledur**

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços – COPEX - SEMPRO

Arquiteta - CAU RS A75879-5









OBRA		VARA DE VACARIA			Data prevista para medir: 14/09/2018				4ª MEDIÇÃO			SALDO GERAL			
CONTRATADA:		Construtora LF Ltda - EPP							R\$ 77.619,32				Início: 23/08/2018		
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 0007245-36.2017.5.04.0000											Término: 13/09/2018		
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 0002059-95.2018.5.04.0000											Prazo decor.: 146		
CONTRATO:		12/2018													
ORDEN DE INÍCIO:		27/03/2018													
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 1.838.239,20													
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 1.860.217,67													
					MÊS 4 - PARCELA 4										
ETAPAS	SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	PREVISÃO			acumulado	MEDIÇÃO			saldo			
					MAT	MDO	%		MAT	MDO	%				
45	PINTURAS EXTERNAS DO PRÉDIO												100,00%		
	FUNDO E TEXTURAS	5.407,84	1.361,75	6.769,59	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	PINTURA ACRÍLICA	3.581,09	1.639,03	5.220,12	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
46	PINTURAS DOS BRISES, GRADIS E CORRIMÃOS	4.115,67	5.165,67	9.281,34	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
47	PINTURAS DOS MUROS	2.786,56	1.353,35	4.139,91	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
48	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS														
	LOUÇAS	5.516,88	743,11	6.259,99	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	METAIS	320,18	28,35	348,53	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	ACESSÓRIOS	2.080,66	194,60	2.275,26	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
49	INSTALAÇÕES DE ESGOTO														
	TUBOS DE PVC	5.629,25	3.470,17	9.099,42	5.629,25	3.470,17	100,00%	100,00%	-	-		100,00%	100,00%		
	TUBOS DE CONCRETO	7.754,90	9.127,89	16.882,79	4.176,01	4.915,37	53,85%	53,85%	-	-		53,85%	100,00%		
	CAIXAS INSPEÇÃO (COM TAMPAS, GRELHAS, CG, ETC)	3.130,35	2.405,98	5.536,33	782,58	601,50	25,00%	25,00%	-	-		25,00%	100,00%		
50	FOSSA E FILTRO	13.083,66	3.211,01	16.294,67	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
51	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA														
	TUBOS DE PVC E REGISTROS	5.016,54	5.121,51	10.138,05	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	RESERVATÓRIO	1.694,94	202,96	1.897,90	1.694,94	202,96	100,00%	100,00%	-	-		100,00%	100,00%		
52	CISTERNA	7.533,32	247,24	7.780,56	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
53	PPCI (EXTINTOR E PLACAS)	598,37	161,28	759,65	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
54	ELÉTRICA														
	ENTRADA DE ENERGIA	4.658,83	1.085,86	5.744,69	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	QUADROS ELÉTRICOS	9.768,77	481,32	10.250,09	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	CABOS ELÉTRICOS DE COBRE FLEXÍVEIS	12.459,21	4.565,33	17.024,54	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.770,66	3.340,14	10.110,80	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	ELETRODUTOS DE PVC	3.051,88	2.475,04	5.526,92	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	ELETRODUTOS METÁLICOS	7.707,67	2.332,17	10.039,84	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	ACESSÓRIOS EM GERAL	7.641,05	5.901,30	13.542,35	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	DUTO ALUM 73X25MM	5.399,00	1.153,00	6.552,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	ELETROCALHAS E PERFILADOS	8.547,15	5.805,44	14.352,59	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	IMPLANTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	31.358,67	10.398,27	41.756,94	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	TELECOMUNICAÇÕES	9.556,87	2.718,62	12.275,49	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	SPDA	5.781,22	4.491,75	10.272,97	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
55	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO														
	INFRAESTRUTURA DE COBRE	8.650,30	1.937,50	10.587,80	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT	2.219,48	2.145,96	4.365,44	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	REDE DE DUTOS / DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR	8.139,66	1.095,16	9.234,82	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	REDE DE DRENAGEM	411,79	420,32	832,11	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	ELÉTRICA DE AC	2.659,26	153,54	2.812,80	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
56	MURO DE ALVENARIA	20.309,78	7.178,86	27.488,64	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
57	GRADIL														
	VIGA BALDRAME	7.911,39	4.144,87	12.056,26	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	REBOCO / PINTURA DA VIGA	926,79	649,38	1.576,17	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	GRADIL	102.803,88	5.829,51	108.633,39	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
58	INSTALAÇÃO BALCÃO COPA	205,16	25,98	231,14	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
59	ACESSÓRIOS EXTERNOS: MASTROS, NUMERAÇÃO, BICICLETÁRIO														
	MASTROS	3.311,94	358,62	3.670,56	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	LETREIRO E NUMERAÇÃO	1.789,89	156,06	1.945,95	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	ADESIVO LOGO TRT	724,29	113,79	838,08	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	BICICLETÁRIO	152,40	0,00	152,40	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	DEMARCAÇÃO DE VAGAS	241,92	633,60	875,52	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
60	LIMPEZA FINAL	277,79	605,57	883,36	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
61	HABITE-SE E DESMOBILIZAÇÃO	3.063,25	0,00	3.063,25	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	100,00%		
	ADITIVO 2 - projeto de fundações revisado pela Estel	8.048,52	9.622,06	17.670,58	2.977,95	3.560,16	37,00%	100,00%	-	-		100,00%	100,00%		
	SUBTOTAL	1.101.637,53	407.720,38	1.509.357,91	102.402,85	52.286,78		0,00%	44.266,71	18.657,05					
	22,13% BDI MAT	243.792,39		243.792,39	22.661,75			0,00%	9.796,22						
	26,26% BDI MDO		107.067,37	107.067,37		13.730,51		0,00%		4.899,34					
	TOTAL	1.345.429,92	514.787,75	1.860.217,67	125.064,60	66.017,29	10,27%		54.062,93	23.556,39	4,17%				
	TOTAL DA MEDIÇÃO				R\$ 191.081,89				R\$ 77.619,32						