



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Secretaria de Manutenção e Projetos

Justiça do Trabalho de Vacaria/RS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATO TRT Nº 12/2018

Período 14/09/2018 a 26/09/2018

Medição 5

Visitas realizadas no período:
17 e 26/09/2018

Execução

CONSTRUTORA LF LTDA - EPP

Fiscalização

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Arq. Aline Ledur CAU RS 118911-5

Eng. Marzo Bobsin dos Santos CREA RS 108808

Eng. Mecânico Felipe Chites Vieira CRES RS 9418943



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório

No período de **14/09/2018** a **26/09/2018** a contratada:

- Realizou movimentações de terras;
- Executou formas e aço de muros, sapatas dos muros, estacas e base de mastros;
- Executou vergas;
- Executou alvenarias do térreo;
- Executou chapisco de revestimentos internos;
- Executou chapisco e massa única de revestimentos externos;
- Executou fossa, filtro e cisterna.

A fiscalização realizou a 5ª medição, que totalizou R\$ 132.854,47 (7,14% do valor do contrato). A medição acumulada totaliza 35,38% do total do contrato. Transcorreram no período 158 dias, de um total de 395.

Aline Ledur

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços – COPEX - SEMPRO

Arquiteta - CAU RS A75879-5





OBRA		VARA DE VACARIA					5ª MEDIÇÃO			SALDO GERAL			
CONTRATADA:		Construtora LF Ltda - EPP			Data prevista para medir:		R\$ 132.854,47						
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 0007245-36.2017.5.04.0000											
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 0002059-95.2018.5.04.0000											
CONTRATO:		12/2018											
ORDEM DE INÍCIO:		27/03/2018											
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 1.838.239,20											
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 1.860.217,67											
					MÊS 5 - PARCELA 5								
ETAPAS	SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	PREVISÃO			acumulado	MEDIÇÃO			saldo	
					MAT	MDO	%		MAT	MDO	%		
1	MOBILIZAÇÃO	2.746,58	0,00	2.746,58	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
2	LIMPEZA DO TERRENO	604,34	115,11	719,45	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
3	BARRACOS	6.543,90	2.420,10	8.964,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	DEPÓSITO	9.894,60	3.194,10	13.088,70	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	ESCRITÓRIO	10.032,05	4.013,45	14.045,50	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	SANITÁRIO E VESTIÁRIO	2.349,20	714,00	3.063,20	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	CENTRAL DE ARMAZENAGEM	4.632,60	1.364,70	5.997,30	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	CENTRAL DE FORMAS	867,79	142,40	1.010,19	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
4	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA	434,60	138,52	573,12	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
5	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA	1.089,90	192,60	1.282,50	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
6	PAPULMES	9.913,92	0,00	9.913,92	825,83	0,00	8,33%	825,83	-	-	8,33%	58,35%	
7	PLACA DE OBRA	12.364,59	4.291,74	16.656,33	1.029,97	357,50	8,33%	1.029,97	357,50	-	8,33%	58,35%	
8	LOCAÇÃO DE BEBEDOURO / CONSUMOS DE ÁGUA, ELET. E	327,38	0,00	327,38	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
9	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	558,55	0,00	558,55	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
10	ART / RRT	2.383,40	1.294,48	3.677,88	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
11	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	1.947,72	5.585,16	7.532,88	162,25	465,24	8,33%	162,25	465,24	-	8,33%	58,35%	
12	LOCAÇÃO DE OBRA	183,25	71,74510	255,00	14,59	5710,91	7,98%	14,07%	13,05	5108,25	7,12%	64,48%	
13	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	1.388,93	0,00	1.388,93	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.984,15	0,00	2.984,15	248,58	0,00	8,33%	248,58	-	-	8,33%	58,35%	
15	PGRCC E PCMAT	3.383,28	0,00	3.383,28	281,83	0,00	8,33%	281,83	-	-	8,33%	58,35%	
16	CÓPIAS PROJETOS / ASBULT	22.897,84	13.399,11	36.296,95	16.355,93	9.570,98	71,43%	16.355,93	9.570,98	-	71,43%	0,00%	
17	VIGILÂNCIA	1.010,24	772,35	1.782,59	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
18	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (Escavações, transporte, reabrir, compactação e espalhamento)	15.056,64	7.586,39	22.643,03	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
19	SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO	17.947,84	1.580,96	19.528,80	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	FORMA	6.630,15	5.068,90	11.699,05	0,00	0,00	80,00%	5.304,12	4.055,12	-	80,00%	0,00%	
	ÁÇO	6.778,71	5.219,39	11.998,10	0,00	0,00	90,00%	6.100,84	4.697,45	-	90,00%	0,00%	
	CONCRETO	9.617,80	843,17	10.460,97	0,00	0,00	100,00%	9.617,80	843,17	-	100,00%	0,00%	
20	MUROS, SAPATAS DOS MUROS, ESTACAS E BASE DE MASTROS	12.203,26	9.625,22	21.828,48	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	FORMA	20.118,80	11.822,60	31.941,40	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	ÁÇO	9.090,95	760,72	9.851,67	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	CONCRETO	6.763,35	5.152,48	11.915,83	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
21	VIGAS	9.332,55	5.150,25	14.482,80	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	FORMA	5.871,30	608,73	6.480,03	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	ÁÇO	15.899,30	8.086,98	23.986,28	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	CONCRETO	23.008,91	8.818,94	31.827,85	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
22	PLARES	41.293,88	3.551,92	44.845,80	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	FORMA	1.629,05	1.241,05	2.870,10	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	ÁÇO	1.495,22	1.162,59	2.657,81	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	CONCRETO	1.326,40	62,62	1.389,02	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
23	LAJES	1.549,02	1.180,08	2.729,10	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	FORMA	764,63	610,37	1.375,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	ÁÇO	1.247,05	58,77	1.305,92	623,51	29,44	50,00%	623,51	29,44	-	50,00%	0,00%	
	CONCRETO	4.412,82	74,80	4.487,62	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
24	CINTAS E PILARETES DA PLATIBANDA	9.176,58	4.646,02	13.822,60	4.588,29	2.323,01	50,00%	50,00%	4.588,29	2.323,01	50,00%	0,00%	
25	VERGAS	2.988,98	2.755,56	5.744,54	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	FORMA	41.843,92	3.926,71	45.770,63	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%	
	ÁÇO	1.535,56	389,36	1.924,92	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	CONCRETO	23.440,07	9.204,85	32.644,92	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%	
26	JUNTA DE DILATAÇÃO	254,19	261,67	515,86	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
27	ALVENARIAS DO TERREO	13.998,94	1.999,79	15.998,73	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
28	ALVENARIAS DAS PLATABANDAS, RESERVATÓRIOS E VENTILAÇÃO	9.918,06	4.313,63	14.231,69	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	CONTRAPOSO	23.846,00	7.181,31	31.027,31	0,00	0,00	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA	3.929,92	1.853,42	5.783,34	3.929,92	1.853,42	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	
	TELAS, LONAS, TUBOS E TAMPAIS	5.723,40	2.489,26	8.212,66	5.723,40	2.489,26	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	
34	PISOS INTERNOS	13.334,87	1.359,47	14.694,34	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%	
	CONTRAPOSO	30.773,04	5.869,03	36.642,07	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%	
	PISO DE BASALTO LUSTRADO, INCLUSIVE RODAPÉ E SOLEIRA	838,99	172,72	1.011,71	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%	
	PISO VINÍLICO, INCLUSIVE EMULSAO, CERLA, RODAPÉ EM V.D.F.E	32.904,75	6.555,32	39.460,07	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%	
35	PAVIM. EXTERNAS	6.776,05	1.063,37	7.839,42	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%	
	BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO P/ ESTACIONAMENTO	6.735,63	1.074,26	7.809,89	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%	
	BASALTO LEVIGADO, DEGRAUS E ESPELHOS DE BASALTO	8.569,66	499,10	9.068,76	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%	
	BASALTO SERRADO	117,44	14,96	132,40	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%	
36	AJARDINAMENTO	15.599,03	1.709,48	17.308,51	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%	
	GRAMA	5.172,18	654,90	5.827,08	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%	
	ARVORES	117,44	14,96	132,40	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%	
	TORNEIRA P/ JARDIM				0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%	

OBRA		VARA DE VACARIA			Data prevista para medir: 14/10/2018			5ª MEDIÇÃO			SALDO GERAL			
CONTRATADA:		Construtora LF Ltda - EPP						R\$ 132.854,47				Início: 14/09/2018		
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 0007245-36.2017.5.04.0000										Término: 26/09/2018		
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 0002059-95.2018.5.04.0000										Prazo decor.: 158		
CONTRATO:		12/2018												
ORDEM DE INÍCIO:		27/03/2018												
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 1.838.239,20												
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 1.860.217,67												
MÊS 5 - PARCELA 5														
ETAPAS	SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	PREVISÃO			acumulado	MEDIÇÃO			saldo		
					MAT	MDO	%		MAT	MDO	%			
	SUBTOTAL	1.101.637,53	407.720,38	1.509.357,91	75.346,17	43.406,47		0,00%	70.592,07	36.339,84				
	22,13% BDI/MAT	243.792,39		243.792,39	16.674,55			0,00%	15.622,03					
	26,26% BDI/MDO		107.067,37	107.067,37		11.398,54		0,00%		9.700,43				
	TOTAL	1.345.429,92	514.787,75	1.860.217,67	92.022,72	54.805,01	7,89%		86.214,10	46.040,27	7,14%			
	TOTAL DA MEDIÇÃO				R\$ 146.827,73				R\$ 132.854,47					