



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Secretaria de Manutenção e Projetos

Justiça do Trabalho de Vacaria/RS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATO TRT Nº 12/2018

Período 27/09/2018 a 23/11/2018

Medição 7

Visitas realizadas no período:
08 e 23/11/2018

Execução

CONSTRUTORA LF LTDA - EPP

Fiscalização

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Arq. Aline Ledur CAU RS 118911-5

Eng. Marzo Bobsin dos Santos CREA RS 108808

Eng. Mecânico Felipe Chites Vieira CRES RS 9418943



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório

Devido a uma mudança na nomenclatura das medições, a presente medição será considerada “Medição 7” , e não “Medição 6” - como seria intitulada caso o padrão anterior fosse mantido. No período de **27/09/2018** a **23/11/2018** a contratada:

- Executou serviços de impermeabilização, incluindo telas, lonas, tubos e tampas;
- Executou contrapisos internos;
- Aplicou massa única e emboço para cerâmica dos revestimentos internos;
- Aplicou massa única e executou requadros e peitoris de basalto dos revestimentos externos;
- Instalou escada de marinho;
- Instalou tubos de PVC, tubos de concreto e caixas de inspeção das instalações de esgoto;
- Instalou tubos de PVC e registros das instalações de água fria;
- Instalou eletrodutos de PVC;
- Executou muro de alvenaria.

A fiscalização realizou a 7ª medição, que totalizou R\$ 121.513,45 (6,53% do valor do contrato). A medição acumulada totaliza 41,91% do total do contrato. Transcorreram no período 215 dias, de um total de 395.

Aline Ledur

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços – COPEX - SEMPRO

Arquiteta - CAU RS A75879-5



OBRA		VARA DE VACARIA			Data prevista para medir: 13/11/2018			7ª MEDIÇÃO			SALDO GERAL			
CONTRATADA:		Construtora LF Ltda - EPP						R\$ 121.513,45				Início: 27/09/2018		
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 0007245-36.2017.5.04.0000										Término: 23/11/2018		
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 0002059-95.2018.5.04.0000										Prazo decor.: 215		
CONTRATO:		12/2018												
ORDEME DE INÍCIO:		27/03/2018												
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 1.838.239,20												
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 1.860.217,67												
MÊS 7 - PARCELA 7														
ETAPAS	SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	PREVISÃO			acumulado	MEDIÇÃO			saldo		
					MAT	MDO	%		MAT	MDO	%			
	SUBTOTAL	1.101.637,53	407.720,38	1.509.357,91	119.735,08	29.313,96		52.369,17	45.584,49					
	22,13% BDIMAT	243.792,39		243.792,39	25.812,17			11.589,30						
	26,26% BDIMDO		107.067,37	107.067,37		7.897,61			11.970,49					
	TOTAL	1.345.429,92	514.787,75	1.860.217,67	141.347,25	37.010,67	9,59%	63.958,47	57.554,98	6,53%				
	TOTAL DA MEDIÇÃO					R\$ 178.357,92			R\$ 121.513,45					