



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Construção da Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha/RS

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
CONTRATO TRT Nº 31/2018**

**Período 30/10/2018 a 23/11/2018
Medição 4**

Execução

KUPSKY CONSTRUTORA LTDA

Fiscalização

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
Eng. Ademir Correia da Silva – CREA-RS 83159



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório

No período de 30/10/18 a 23/11/18 a contratada:

- Realizou a concretagem da laje de piso;
- Realizou a concretagem de pilares do térreo.

A fiscalização realizou a 4ª medição, que totalizou R\$ 109.236,02 (6,10% do valor atualizado do contrato). Transcorreram no período 122 dias, de um total de 365.

Ademir Correia da Silva

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços

Engenheiro Civil – CREA/RS 83159



OBRA LAGOA VERMELHA				Data prevista para medir: 24/11/2018				4ª MEDIÇÃO			SALDO GERAL			
CONTRATADA:		KUPSKY CONSTRUTORA LTDA						R\$ 109.236,02				Início: 30/10/2018		
PROCESSO PRINCIPAL:		n° 0007633-36.2017.5.04.0000										Término: 23/11/2018		
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		n° 0003164-10.2018.5.04.0000										Prazo decor.: 122		
CONTRATO:		31/2018												
ORDEM DE INÍCIO:		04/07/2018												
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 1.791.546,21												
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 1.791.546,21												
				MES 4 - PARCELA 4										
ETAPAS	SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	PREVISÃO			acumulado	MEDIÇÃO			saldo		
					MAT	MDO	%		MAT	MDO	%			
	DEMARCAÇÃO DE VAGAS	585,90	1.498,50	2.084,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%	
61	LIMPEZA FINAL	222,23	477,79	700,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%	
62	HABITE-SE E DESMOBILIZAÇÃO	2.451,79	0,00	2.451,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%	
	SUBTOTAL	1.057.282,03	370.244,83	1.427.526,86	64.175,60	22.865,05		0,00%	64.175,60	22.865,05				
	25,50% BDI	269.606,92	94.412,43	364.019,35	16.364,78	5.830,59		0,00%	16.364,78	5.830,59				
	TOTAL	1.326.888,95	464.657,26	1.791.546,21	80.540,38	28.695,64	6,10%		80.540,38	28.695,64	6,10%			
	TOTAL DA MEDIÇÃO				R\$ 109.236,02				R\$ 109.236,02					