



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Construção da Vara do Trabalho de Arroio Grande/RS

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
CONTRATO TRT Nº 140/2017**

**Período 15/11/2018 a 17/12/2018
Medição 9**

Execução

CONSTRUTORA LF LTDA - EPP

Fiscalização

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Eng. Civil Frederico Zerfass CREA RS 150.968 D



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório

No período de 15/11/18 a 17/12/2018 a contratada executou:

- Estruturas de muros;
- Capeamento das platibandas;
- Pavimentação de concreto intertravado;
- Esquadrias;
- Pinturas;
- Instalações hidrossanitárias;
- Instalações elétricas;
- Linhas de cobre das instalações de climatização.

A fiscalização realizou a 9ª medição, que totalizou R\$198.247,81 (11,69% do valor atualizado do contrato). A medição acumulada totaliza 63,54% do total do contrato. Transcorreram 306 dias de um total de 365.

Frederico Zerfass

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços

Eng. Civil CREA RS 150.968 D



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
 SEMPRO - Secretaria de Manutenção e Projetos

OBRA ARROIO GRANDE					9ª MEDIÇÃO			R\$ 198.247,81	(análise de atraso trimestral)	SALDO GERAL				
CONTRATADA: Construtora LF LTDA - EPP					Início: 15/11/2018									
PROCESSO PRINCIPAL: n° 0006774-20.2017.5.04.0000					Término: 17/12/2018									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: n° 0000421-27.2018.5.04.0000					Pz. decor.: 306									
CONTRATO: 140/2017														
ORDEM DE INÍCIO: 14/02/2018														
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 1.691.165,78														
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 1.696.022,35														
ETAPAS	SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	MÊS 9 - PARCELA 9			saldo						
					PREVISÃO					acumulado	MEDIÇÃO			
					MAT	MDO	%		MAT		MDO	%		
1	MOBILIZAÇÃO	2.601,71	0,00	2.601,71	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	422,82	58,32	481,14	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
3	BARRAÇO													
	DEPÓSITO	7.058,02	2.470,75	9.528,77	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
	ESCRITÓRIO	9.899,10	3.010,80	12.909,90	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
	SANITÁRIO	10.017,00	3.769,85	13.786,85	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
	CENTRAL ARMADURAS	2.343,90	670,20	3.014,10	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
4	ENTRADA DE ENERGIA	1.444,94	236,88	1.681,82	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
5	TA PUME	8.669,31	6.463,72	15.133,03	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
6	PLACA DE OBRA	1.067,10	180,53	1.247,63	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
7	LOCAÇÃO BEBEDOURO / CONSUMO ÁGUA (continua...)	9.809,88	0,00	9.809,88	817,15	0,00	8,33%	8,33%	817,16	-	8,33%		0,00%	25,03%
8	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	9.362,12	3.026,53	12.388,65	779,86	252,11	8,33%	8,33%	779,86	252,11	8,33%		0,00%	25,03%
9	ART/RRT	323,94	0,00	323,94	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
10	LOCAÇÃO DE OBRA	2.368,56	1.200,96	3.569,52	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
11	LIMPEZA PERMANENTE	2.025,00	5.184,48	7.209,48	168,68	431,87	8,33%	8,33%	168,68	431,87	8,33%		0,00%	25,03%
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	183,86	70.991,87	71.175,73	25,78	9.953,06	14,02%	23,90%	21,57	8.327,35	11,73%		12,17%	36,42%
13	PGROCC e PCMAT	1.378,88	0,00	1.378,88	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
14	COPIAS PROJETO / AS BUILT MENSAL	2.955,72	0,00	2.955,72	246,21	0,00	8,33%	8,33%	246,21	-	8,33%		0,00%	25,03%
15	VIGILÂNCIA	3.347,76	0,00	3.347,76	278,87	0,00	8,33%	8,33%	278,87	-	8,33%		0,00%	25,03%
16	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (Escavações/transporte/reaterro/compactação e espalhamento)	11.970,94	5.566,37	17.537,31	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
17	ESTACAS	52.870,22	4.002,32	56.872,54	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
18	BLOCOS DE FUNDAÇÃO													
	FORMA	2.037,22	1.497,58	3.534,80	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
	AÇO	3.899,59	2.352,30	6.251,89	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
	CONCRETO	8.585,08	380,23	8.965,31	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
19	VIGAS DE FUNDAÇÃO													
	FORMA	8.404,81	6.190,83	14.595,64	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
	AÇO	11.140,72	5.843,41	16.984,13	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
	CONCRETO	8.429,83	694,20	9.124,03	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
20	MUROS DE CONTENÇÃO / VIGAS E BASE DE MASTROS													
	FORMA	5.759,80	4.238,34	9.998,14	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
	AÇO	4.988,49	4.218,59	9.207,08	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
	CONCRETO	11.480,50	829,31	12.309,81	0,00	0,00		100,00%	11.480,50	829,31	100,00%		0,00%	0,00%
21	MICROESTACAS DOS MUROS													
	AÇO	2.170,58	1.801,54	3.972,12	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
	CONCRETO	3.904,79	410,30	4.315,09	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%	0,00%
22	VIGAS													



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPROM - Secretaria de Manutenção e Projetos

OBRA		ARROIO GRANDE			9ª MEDIÇÃO			R\$ 198.247,81			SALDO GERAL		
CONTRATADA:		Construtora LF LTDA - EPP			(análise de atraso trimestral)								
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 0006774-20.2017.5.04.0000			Início: 15/11/2018								
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 0000421-27.2018.5.04.0000			Término: 17/12/2018								
CONTRATO:		140/2017			Pz. decor.: 306								
ORDEM DE INÍCIO:		14/02/2018											
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 1.691.165,78											
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 1.696.022,35											
					MÊS 9 - PARCELA 9								
ETAPAS	SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	PREVISÃO			acumulado	MEDIÇÃO			saldo	
					MAT	MDO	%		MAT	MDO	%		
	FORMA	12.733,93	7.812,91	20.546,84	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	AÇO	9.820,38	5.250,90	15.071,28	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	CONCRETO	8.152,00	681,89	8.833,89	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
23	PILARES												
	FORMA	5.197,02	3.773,79	8.970,81	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	AÇO	8.752,22	3.406,30	12.158,52	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	CONCRETO	4.481,09	519,31	5.000,40	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
24	LAJES												
	FORMA	15.544,67	7.615,78	23.160,45	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	AÇO	26.416,31	7.932,10	34.348,41	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	CONCRETO	40.938,81	3.363,92	44.302,73	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
25	CINTAS E PILARETES DA PLATIBANDA												
	FORMA	2.359,90	1.713,63	4.073,53	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	AÇO	1.650,23	1.233,12	2.883,35	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	CONCRETO	1.361,15	60,29	1.421,44	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
26	VERGAS E CONTRAVERGAS												
	FORMA	1.707,65	1.240,00	2.947,65	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	AÇO	1.904,14	1.270,83	3.174,97	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	CONCRETO	2.051,56	90,86	2.142,42	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
27	JUNTAS DE DILATAÇÃO	4.366,73	70,55	4.437,28	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
28	ALVENARIA DO TERREO	9.357,60	4.493,38	13.850,98	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
29	ALVENARIA DAS PLATIBANDAS E RESERVATORIO	3.554,39	4.161,31	7.715,70	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
30	PARDE DE GESSO	39.342,32	3.637,21	42.979,53	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
31	CAPEAMENTO PLATIBANDA / TQ	9.729,56	1.971,76	11.701,32	0,00	0,00	100,00%	9.729,56	1.971,76	100,00%	0,00%	0,00%	
32	FORRO	27.436,57	10.064,81	37.501,38	3.429,57	1.258,10	12,50%	12,50%	-	-	12,50%	100,00%	
33	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME	335,98	308,16	644,14	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
34	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE (INCLUSIVE ÁREA DE RESERVATORIO) (continua...)												
	CONCRETO LEVE, C/ AGREGADO SINT PREPARO/LANÇAMENTO	13.796,16	1.867,97	15.664,13	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	CONTRA PISO	11.614,73	4.081,61	15.696,34	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ARDOSIADA	25.442,79	7.505,35	32.948,14	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
35	PISOS INTERNOS												
	CONTRA PISO	5.634,99	2.331,72	7.966,71	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
	PISO DE BASALTO LUSTRADO, INCLUSIVE RODAPÉ E SOLEIRA	14.236,51	1.664,50	15.901,01	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%	
	PISO VINÍLICO, INCLUSIVE EMULSÃO, CERA E RODAPÉ EM MDF	30.760,41	5.716,74	36.477,15	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%	
	PISO CERÂMICO	912,83	200,51	1.113,34	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%	
36	PISOS EXTERNOS												
	CONCRETO INTERTRAVADO	13.219,11	2.320,12	15.539,23	6.101,13	1.070,83	46,15%	100,00%	7.118,49	1.249,38	53,85%	46,15%	46,15%



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO - Secretaria de Manutenção e Projetos

OBRA					9ª MEDIÇÃO			SALDO GERAL					
ARROIO GRANDE					R\$ 198.247,81								
CONTRATADA: Construtora LF LTDA - EPP					(análise de atraso trimestral)								
PROCESSO PRINCIPAL: nº 0006774-20.2017.5.04.0000					Início: 15/11/2018								
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: nº 0000421-27.2018.5.04.0000					Término: 17/12/2018								
CONTRATO: 140/2017					Pz. decor.: 306								
ORDEM DE INÍCIO: 14/02/2018													
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 1.691.165,78													
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 1.696.022,35													
					MÊS 9 - PARCELA 9								
ETAPAS	SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	PREVISÃO			acumulado	MEDIÇÃO			saldo	
					MAT	MDO	%		MAT	MDO	%		
	LOUÇAS	5.465,26	713,16	6.178,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%
	METAIS	937,63	69,11	1.006,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS (CONTEM MATERIAL PERMANENTE EMPENHO 2017NE402537)	2.185,78	199,89	2.385,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%
48	INSTALAÇÕES DE ESGOTO												
	TUBOS DE PVC	5.541,45	2.687,00	8.228,45	0,01	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%
	TUBOS DE CONCRETO	4.878,59	5.308,97	10.187,56	3.991,57	4.343,70	81,82%	0,00%	-	-	-	0,00%	18,18%
	CAIXAS DE INSPEÇÃO (COM TAMPAS, GRELHAS, C.G., ETC)	3.084,08	1.768,88	4.852,96	2.570,06	1.474,07	83,33%	100,00%	514,12	294,87	16,67%	83,33%	83,33%
49	FOSSA E FILTRO (continua...)	7.090,69	833,01	7.923,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%
50	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA												
	TUBOS DE PVC	4.611,37	4.200,35	8.811,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%
	RESERVATÓRIO DE FIBRA 3000L	1.614,31	186,17	1.800,48	807,16	93,09	50,00%	50,00%	807,16	93,09	50,00%	0,00%	0,00%
51	CISTERNA	7.563,32	250,13	7.813,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%
52	PPCI (EXTINTOR E PLAQUINHAS) (CONTEM MAT. PERM. EMPENHO 2017NE402537)	522,45	168,15	690,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%
53	ELÉTRICA												
	ENTRADA DE ENERGIA	3.928,13	1.015,71	4.943,84	1.374,83	355,50	35,00%	35,00%	1.374,85	355,50	35,00%	0,00%	65,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	9.666,84	465,83	10.132,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%
	CABOS ELÉTRICOS DE COBRE FLEXÍVEIS	12.330,23	4.397,54	16.727,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%
	CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.015,88	2.875,24	8.891,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%
	ELETRODUTOS DE PVC	2.501,73	1.847,43	4.349,16	714,77	527,84	28,57%	100,00%	1.786,99	1.319,62	71,43%	28,57%	28,57%
	ELETRODUTOS METÁLICOS	7.608,58	2.217,32	9.825,90	7.608,57	2.217,32	100,00%	100,00%	7.608,58	2.217,32	100,00%	0,00%	0,00%
	ACESSÓRIOS EM GERAL	6.692,38	5.169,57	11.861,95	4.461,59	3.446,38	66,67%	66,67%	-	-	-	66,67%	100,00%
	DUTO ALUM 73x25MM	2.671,50	557,00	3.228,50	763,29	159,14	28,57%	28,57%	-	-	-	28,57%	100,00%
	ELETROCALHAS E PERFILADOS	8.361,85	5.579,05	13.940,90	1.393,63	929,84	16,67%	100,00%	6.967,93	4.649,02	83,33%	16,67%	16,67%
	IMPLANTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	8.382,93	4.311,92	12.694,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%
	TELECOMUNICAÇÕES	9.737,02	2.677,18	12.414,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%
	SPDA	5.746,25	4.340,43	10.086,68	3.447,75	2.604,26	60,00%	100,00%	5.746,25	4.340,43	100,00%	0,00%	0,00%
54	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO												
	INFRAESTRUTURA DE COBRE	8.543,70	1.852,80	10.396,50	5.126,22	1.111,68	60,00%	100,00%	3.417,48	741,12	40,00%	60,00%	60,00%
	INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT	2.200,43	2.059,32	4.259,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%
	REDE DE DUTOS E DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR	8.060,84	1.045,25	9.106,09	8.060,84	1.045,25	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%
	REDE DE DRENAGEM	432,01	397,19	829,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%
	ELÉTRICA DE AC	2.630,88	148,14	2.779,02	526,17	29,63	20,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%
55	INSTALAÇÃO BALÇÃO COPA	203,04	24,93	227,97	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%
56	MUROS												
	INSTALAÇÃO DOS PLACÕES	33.950,42	5.042,38	38.992,80	8.083,43	1.200,57	23,81%	23,81%	8.083,60	1.200,59	23,81%	0,00%	0,00%
	PINTURA DO MURO	5.028,00	2.284,69	7.312,69	5.028,00	2.284,69	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%
57	GRADIL												



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
 SEMPROM - Secretaria de Manutenção e Projetos

OBRA					9ª MEDIÇÃO			SALDO GERAL					
ARROIO GRANDE					R\$ 198.247,81								
CONTRATADA: Construtora LFLTDA - EPP					(análise de atraso trimestral)								
PROCESSO PRINCIPAL: nº 0006774-20.2017.5.04.0000					Início: 15/11/2018								
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: nº 0000421-27.2018.5.04.0000					Término: 17/12/2018								
CONTRATO: 140/2017					Pz. decor.: 306								
ORDEM DE INÍCIO: 14/02/2018													
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 1.691.165,78													
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 1.696.022,35													
					MÊS 9 - PARCELA 9								
ETAPAS	SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	PREVISÃO			acumulado	MEDIÇÃO			saldo	
					MAT	MDO	%		MAT	MDO	%		
	VIGA BALDRAME	4.167,61	1.964,15	6.131,76	0,00	0,00	100,00%	100,00%	4.167,61	1.964,15	100,00%	0,00%	0,00%
	REBOCO / PINTURA DA VIGA	1.038,30	685,58	1.723,88	1.038,30	685,58	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%
	GRADIL EM PAINEL DE AÇO TREFILADO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA	37.272,70	2.030,19	39.302,89	33.131,29	1.804,61	88,89%	88,89%	-	-	-	88,89%	100,00%
58	ACESSÓRIOS EXTERNOS: MASTROS, NUMERAÇÃO, BICICLETÁRIO,												
	MASTROS	3.277,41	336,87	3.614,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%
	LETREIRO E NUMERAÇÃO	1.771,27	146,98	1.918,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%
	ADESIVO LOGO TRT	716,84	107,04	823,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%
	BICICLETARIO	150,80	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%
	DEMARCAÇÃO DE VAGAS	194,75	431,30	626,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%
59	LIMPEZA FINAL	283,56	561,56	845,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%
60	HABITE-SE	2.918,22	0,00	2.918,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	100,00%
61	ADITIVO 1 (ESTACAS GRADIL, BASE MASTROS, PROLONGAMENTO PILARES)	2.846,91	1.123,05	3.969,96	882,54	348,15	31,00%	31,00%	882,54	348,15	31,00%	0,00%	29,00%
	SUBTOTAL	1.033.729,35	353.267,72	1.386.997,07	149.775,58	44.121,75			124.048,21	38.147,70			
	21,59% BDI MAT	223.182,17		223.182,17	32.336,55				26.782,01				
	24,30% BDI MDO		85.844,06	85.844,06		10.721,62				9.269,89			
	TOTAL	1.256.911,52	439.111,78	1.696.023,30	182.112,13	54.843,37	13,97%		150.830,22	47.417,59	11,69%		
	TOTAL DA MEDIÇÃO				R\$ 236.955,50				R\$ 198.247,81				

