



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Construção da Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha/RS

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
CONTRATO TRT Nº 31/2018**

**Período 24/11/2018 a 20/12/2018
Medição 5**

Execução

KUPSKY CONSTRUTORA LTDA

Fiscalização

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Eng. Ademir Correia da Silva – CREA-RS 83159



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório

No período de 24/11/18 a 20/12/18 a contratada:

- Realizou a concretagem de vigas da cobertura;
- Realizou a concretagem de lajes da cobertura.

A fiscalização realizou a 5ª medição, que totalizou R\$ 116.308,85 (6,49% do valor atualizado do contrato). Transcorreram no período 149 dias, de um total de 365.

Ademir Correia da Silva

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços

Engenheiro Civil – CREA/RS 83159









OBRA		LAGOA VERMELHA			5ª MEDIÇÃO				R\$ 116.308,85		SALDO GERAL		
CONTRATADA:		KUPSKY CONSTRUTORA LTDA			Data prevista para medir:				24/12/2018				
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 0007633-36.2017.5.04.0000											
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 0003164-10.2018.5.04.0000											
CONTRATO:		31/2018											
ORDEN DE INÍCIO:		04/07/2018											
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 1.791.546,21											
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 1.791.546,21											
ETAPAS		SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	PREVISÃO			acumulado	MEDIÇÃO		saldo	
						MAT	MDO	%		MAT	MDO	%	
1	MOBILIZAÇÃO		2.196,24	0,00	2.196,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO		153,95	65,98	219,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	BARRACOS												
	DEPÓSITO		3.492,00	2.280,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	ESCRITÓRIO		5.820,00	2.280,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	SANITÁRIO E VESTIÁRIO		6.790,00	2.660,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	CENTRAL DE ARMADURAS		1.746,00	427,50	2.173,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	CENTRAL DE FÓRMAS		3.715,20	1.071,90	4.787,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA		695,94	111,85	807,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA		348,53	108,60	457,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6	TAPUMES		4.325,86	3.582,59	7.908,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7	PLACA DE OBRA		727,58	85,50	813,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8	LOCAÇÃO DE BEBEDOURO/ CONSUMOS DE ÁGUA, E ELÉT. E TELEFONE		7.601,40	0,00	7.601,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%	608,11	1.135,23	33,80%	61,88%
9	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		9.896,46	3.358,68	13.255,14	3.345,00	135,23	33,80%	33,80%	3.345,00	1.135,23	33,80%	61,88%
10	ART / RRT		429,64	0,00	429,64	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	50,00%
11	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO		659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
12	LOCAÇÃO DE OBRA		1.911,16	527,79	2.438,95	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
13	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA		1.396,80	2.622,00	4.018,80	116,35	218,41	8,33%	8,33%	116,35	218,41	8,33%	59,34%
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		97,00	64.401,12	64.498,12	6,30	4.179,63	9,49%	9,49%	6,30	4.179,63	6,49%	75,43%
15	PIRROC E POMAT		1.588,93	0,00	1.588,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
16	CÓPIAS PROJETO / AS BUILT		1.443,13	0,00	1.443,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%	120,21	-	8,33%	58,68%
17	VIGILÂNCIA		2.910,00	0,00	2.910,00	242,40	0,00	8,33%	8,33%	242,40	-	8,33%	58,68%
18	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (Escavações/transporte/relevo/compactação e espalhamento)		10.207,62	7.886,59	18.094,21	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
19	SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO												100,00%
	FORMA		8.434,04	6.478,54	14.912,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	AÇO		26.572,65	7.778,44	34.349,09	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	CONCRETO		37.458,62	4.724,44	42.183,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
20	VIGAS / MICROESTACAS / BLOCOS PARA O CERCAMENTO												100,00%
	FORMA		2.744,03	2.121,28	4.865,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	AÇO		5.877,91	3.656,93	9.534,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	CONCRETO		8.298,31	965,70	9.264,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ EXEC DE MICRO ESTACAS		2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
21	VIGAS												30,00%
	FORMA		7.997,19	6.182,26	14.179,45	5.598,04	4.327,58	70,00%	70,00%	5.598,04	4.327,58	70,00%	30,00%
	AÇO		11.414,47	6.661,19	18.075,66	7.990,13	4.662,83	70,00%	70,00%	7.990,13	4.662,83	70,00%	30,00%
	CONCRETO		12.425,24	945,73	13.371,96	8.988,28	639,13	67,51%	67,51%	8.988,28	639,13	67,51%	32,49%
22	PILARES												0,00%
	FORMA		7.300,64	5.446,29	12.746,93	2.190,19	1.633,89	30,00%	30,00%	2.190,19	1.633,89	30,00%	0,00%
	AÇO		9.056,06	4.750,27	13.806,33	2.716,82	1.425,08	30,00%	30,00%	2.716,82	1.425,08	30,00%	0,00%
	CONCRETO		6.971,25	694,46	7.665,72	2.264,26	225,56	32,48%	32,48%	2.264,26	225,56	32,48%	1,87%
23	LAJES												15,00%
	FORMA		18.265,51	9.097,06	27.362,58	6.392,93	3.183,97	35,00%	35,00%	6.392,93	3.183,97	35,00%	0,00%
	AÇO		22.615,41	8.545,64	31.161,05	7.915,98	2.990,98	35,00%	35,00%	7.915,98	2.990,98	35,00%	15,00%
	CONCRETO		52.391,04	4.221,35	56.612,38	18.656,45	1.503,22	35,61%	35,61%	18.656,45	1.503,22	35,61%	16,42%
24	PLATIBANDA												100,00%
	FORMA		1.453,67	1.084,44	2.538,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	AÇO		1.109,08	870,56	1.979,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	CONCRETO		1.264,38	58,48	1.322,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
25	VERGAS												100,00%
	FORMA		1.774,74	1.323,96	3.098,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	AÇO		744,61	581,79	1.326,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	CONCRETO		1.571,55	72,69	1.644,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
26	JUNTA DE DILATAÇÃO		5.055,52	84,02	5.139,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
27	LAJE SOBRE A CISTERNA												100,00%
	FORMA		418,53	212,70	631,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	AÇO		700,96	239,22	940,18	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	CONCRETO		928,64	42,95	971,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
28	ALVENARIAS DO TERREO		9.215,98	4.705,55	13.921,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
29	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS, RESERVATÓRIOS E VENTILAÇÃO		5.474,74	3.139,89	8.614,63	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
30	PAREDES DE GESSO		32.527,10	3.247,95	35.775,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
31	CAPEAMENTO DE MURO / PLATIBANDA		11.632,70	2.433,50	14.066,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
32	TUBOS DE QUEDA E RALOS		1.656,51	315,36	1.971,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
33	FORROS		26.189,33	9.969,49	36.158,82	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
34	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS DE FUNDAÇÕES		280,03	282,42	562,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
35	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DE COBERTURA / RESERVATÓRIO, FOSSA, FILTRO E CISTERNA												100,00%
	CONCRETO LEVE		8.735,92	1.222,18	9.958,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	CONTRAPISO		10.190,30	4.339,44	14.529,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA		27.166,61	8.040,97	35.207,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	TELAS, LONAS, TUBOS E TAMPAS		3.852,58	618,94	4.471,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
36	PISOS INTERNOS												100,00%
	CONTRAPISO		6.559,49	2.793,29	9.352,78	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	PISO DE BASALTO LUSTRADO, INCLUSIVE RODAPÉ E SOLEIRA		15.288,29	1.528,39	16.816,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	PISO VINÍLICO, INCLUSIVE EMULSAO, CERA, RODAPÉ EM MDF E ACABAM DE JUNTA		35.254,62	6.584,39	41.839,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	PISO CERÂMICO E RODAPÉ CERÂMICO		961,20	195,82	1.157,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
37	PAVIM EXTERNAS												100,00%
	BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO P/ ESTACIONAMENTO		35.360,71	6.212,46	41.573,17	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	BASALTO LEVIGADO, DEGRAUS E ESPELHOS DE BASALTO		3.890,47	636,20	4.526,66	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	BASALTO SERRADO		18.826,47	4.873,01	23.699,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	PISOGRAMA		10.215,72	580,52	10.796,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
38	AJARDINAMENTO												100,00%
	GRAMA		7.071,37	756,53	7.827,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	ÁRVORES		4.588,14	613,82	5.201,96	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	TORNEIRA P/ JARDIM		134,48	16,72	151,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	BANCO		3.400,32	34,80	3.435,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
39	REVESTIMENTOS INTERNOS												100,00%
	CHAPISCO		431,96	342,25	774,21	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	MASSA ÚNICA E EMBOÇO P/ CERÂMICA		3.989,99	2.935,08	6.925,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	CERÂMICA		3.629,58	1.105,78	4.735,37	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
40	REVESTIMENTOS EXTERNOS												100,00%
	CHAPISCO		1.412,26	2.176,03	3.588,29	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	MASSA ÚNICA		9.755,80	11.213,57	20.969,37	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	REQUADROS		1.048,83	829,58	1.878,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	PEITORES DE BASALTO		2.909,16	558,29	3.467,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
41	ESQUADRIAS E VIDROS												100,00%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA		12.624,10	3.011									

OBRA		LAGOA VERMELHA			Data prevista para medir: 24/12/2018			5ª MEDIÇÃO			SALDO GERAL	
CONTRATADA:		KUPSKY CONSTRUTORA LTDA						R\$ 116.308,85				
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 0007633-36.2017.5.04.0000						Início: 24/11/2018				
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 0003164-10.2018.5.04.0000						Término: 20/12/2018				
CONTRATO:		31/2018						Prazo decor.: 149				
ORDEN DE INÍCIO:		04/07/2018										
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 1.791.546,21										
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 1.791.546,21										
ETAPAS	SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	PREVISÃO			acumulado	MEDIÇÃO			saldo
					MAT	MDO	%		MAT	MDO	%	
	ESQUADRIAS METÁLICAS (MAXIMAR, BASCUL., DE CORRER, VENEZ. E (GRADE)	30.626,57	2.470,10	33.096,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	VÍDRIO TEMPERADO E LAMINADO E PELÍCULA	8.552,15	146,85	8.699,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	PORTA DE ALUMÍNIO	12.238,50	691,16	12.929,66	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	ESCALADA MARINHEIRO	1.358,73	61,94	1.420,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	VÍDROS DAS JANELAS (COMUM E MINIBOREAL)	5.163,30	709,75	5.873,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
42	CORRIMÃOS	5.446,94	1.208,66	6.655,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
43	BRISE	47.689,56	1.862,90	49.552,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
44	ACESSIBILIDADE											
	BARRAS DE APOIO	6.814,14	489,60	7.303,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	MAPA TÁTIL	1.607,34	109,10	1.716,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	PISO PODOTÁTIL EXTERNO (CONCR.)	648,55	554,81	1.203,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	PISO PODOTÁTIL INTERNO (POLIÉSTER)	1.830,27	670,93	2.501,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS (FITAS, PLAQUETAS, PROT. PORTAS, ADESIVOS, SINALIZ)	3.068,49	857,16	3.925,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
45	FERRAGENS	3.238,75	293,58	3.532,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
46	PINTURAS INTERNAS											
	FUNDO/ MASSA CORRIDA	3.773,28	3.811,00	7.584,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	PINTURA	7.479,66	4.338,43	11.818,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
47	PINTURAS EXTERNAS DO PRÉDIO											
	FUNDO E TEXTURAS	6.132,28	1.525,44	7.657,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	PINTURA ACRÍLICA	4.256,27	1.906,75	6.163,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
48	PINTURAS DOS BRISES, GRADIS E CORRIMÃOS	5.383,04	6.611,82	11.994,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
49	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS											
	LOUÇAS	6.320,53	833,78	7.154,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	METAIS	366,83	31,81	398,64	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS	2.383,76	218,31	2.602,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
50	INSTALAÇÕES DE ESGOTO											
	TUBOS DE PVC	8.018,02	5.254,08	13.272,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	81,75%
	TUBOS DE CONCRETO	5.511,53	6.145,36	11.656,89	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	CAIXAS INSPEÇÃO (COM TAMPAS, GRELHAS, CG, ETC)	2.432,54	1.437,19	3.869,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	93,96%
51	FOSSA, FILTRO E CISTERNA	16.707,11	1.117,08	17.824,18	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
52	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA											
	TUBOS DE PVC E REGISTROS	5.484,89	5.234,85	10.719,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	RESERVATÓRIO	2.017,74	232,98	2.250,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	89,31%
53	PPCI (EXTINTOR E PLACAS)	685,51	180,89	866,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
54	ELETRICA											
	ENTRADA DE ENERGIA	5.924,37	1.312,63	7.237,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	QUADROS ELÉTRICOS	11.191,77	540,06	11.731,83	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	CABOS ELÉTRICOS DE COBRE FLEXÍVEIS	14.271,10	5.165,05	19.436,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.759,20	3.748,18	11.507,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	ELETRODUTOS DE PVC	3.315,42	2.544,72	5.860,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	ELETRODUTOS METÁLICOS	8.834,48	2.616,65	11.451,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	ACESSÓRIOS EM GERAL	8.479,10	6.663,35	15.142,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	DUTO ALUM 73X25MM	6.185,00	1.294,00	7.479,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	ELETROCALHAS E PERFILADOS	9.677,28	6.465,16	16.142,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	IMPLANTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	18.847,62	7.319,93	26.167,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	TELECOMUNICAÇÕES	11.270,23	3.110,02	14.380,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	SPDA	6.622,17	5.039,41	11.661,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
55	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO											
	INFRAESTRUTURA DE COBRE	9.911,45	2.172,70	12.084,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT	2.542,96	2.407,80	4.950,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	REDE DE DUTOS / DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR	9.325,63	1.229,13	10.554,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	REDE DE DRENAGEM	471,63	471,33	942,96	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	ELETRICA DE AC	3.046,34	173,12	3.219,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
56	INSTALAÇÃO BALCÃO COPA	261,16	32,39	293,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
57	MURO NOVO											
	ALVENARIA	801,80	358,23	1.160,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	REVESTIMENTO	7.715,01	3.877,52	11.592,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	PINTURA	1.817,58	860,70	2.678,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
58	MURO EXISTENTE											
	REVESTIMENTO	806,61	2.096,46	2.903,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	PINTURA	908,79	430,35	1.339,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
59	GRADIL											
	REBOCO / PINTURA DA VIGA	1.234,57	846,99	2.081,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	GRADIL	55.387,97	4.219,57	59.607,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
60	ACESSÓRIOS EXTERNOS: MASTROS, NUMERAÇÃO, BICICLETARIO											
	MASTROS	3.225,21	342,03	3.567,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	LETREIRO E NUMERAÇÃO	2.050,63	175,11	2.225,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	ADESIVO LOGO TRT	829,80	127,68	957,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	BICICLETARIO	174,60	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	DEMARCAÇÃO DE VAGAS	585,90	1.498,50	2.084,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
61	LIMPEZA FINAL	222,23	477,79	700,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
62	HABITE-SE E DESMOBILIZAÇÃO	2.451,79	0,00	2.451,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%
	SUBTOTAL	1.057.282,03	370.244,83	1.427.526,86	86.550,86	26.125,31	6,49%	0,00%	66.550,86	26.125,31	6,49%	
	25,50% BDI	269.606,92	94.412,43	364.019,35	16.970,47	6.662,01	6,49%	0,00%	16.970,47	6.662,01	6,49%	
	TOTAL	1.326.888,95	464.657,26	1.791.546,21	83.521,33	32.787,32	6,49%	0,00%	83.521,33	32.787,32	6,49%	
	TOTAL DA MEDIÇÃO				R\$ 116.308,85				R\$ 116.308,85			