



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Construção da Vara do Trabalho de Triunfo/RS

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
CONTRATO TRT Nº 23/2017**

**Período 21/04/2018 a 18/05/2018
Medição 9**

Execução

L23 MULTISUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Fiscalização

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Eng. Civil Renato Müller Ribeiro CREA RS 6015



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório

No período de 21/04/18 a 18/05/18 a contratada:

- Executou muro e base de mastros;
- Executou divisórias leves;
- Executou impermeabilização da laje de cobertura e laje do reservatório;
- Iniciou a pavimentação interna;
- Instalou o sistema de esgoto;
- Instalou o sistema elétrico e de telefonia

A fiscalização realizou a 9ª medição, que totalizou R\$202.626,64 (12,28% do valor atualizado do contrato). A medição acumulada totaliza 51,98% do total do contrato. Transcorreram no período 381 dias, de um total de 280.

Renato Müller Ribeiro

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços

Eng. Civil CREA RS 6015



		OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE TRIUNFO/RS - 556m²							9ª MEDIÇÃO		Início: 21/04/2018		SALDO								
		CONTRATADA: L23 MULTISUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA							R\$ 202.626,64		Término: 18/05/2018										
		PROCESSO PRINCIPAL: nº 5653-88									Prazo decor.: 381										
		PROCESSO LIQUIDAÇÃO: nº 6113-41																			
		CONTRATO: 23/2017																			
		ORDEM DE INÍCIO: 17/04/2017																			
		VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 1.673.447,12									FISCAL:										
		VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 1.687.488,51									FISCAL:										
											FISCAL:										
marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	M. Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%		
					Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total												
SERVIÇOS NOVOS																					
	1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	288,00	M²	35,93	13,21	10.347,84	3.804,48	14.152,32	288,00	10.347,84	3.804,48	14.152,32	100%	-	-	-	-	0%		
	6,64%	TAXA ADM	1,00	CONJ		939,74		939,74	939,74	1,00	-	939,74	939,74	100%	-	-	-	-	0%		
SUPRESSÕES																					
	21.1.1	MURO FECHADO PRE-MOLDADO TIPO PLACA MACIÇO	-320,00	M²	119,99	17,29	(38.396,80)	(5.532,80)	(43.929,60)	-320,00	(38.396,80)	(5.532,80)	(43.929,60)	100%	-	-	-	-	0%		
	6,64%	TAXA ADM	1,00	CONJ		(2.917,02)		(2.917,02)	(2.917,02)	1,00	-	(2.917,02)	(2.917,02)	100%	-	-	-	-	0%		
		SUBTOTAL ADITIVO 1					-20.021,82	198,27	-19.823,55		-20.161,72	-391,89	-20.553,61	1,04		139,90	590,16	730,06			
		B.D.I. PARA MATERIAIS	20,91%				-4.186,56		-4.186,56		-4.215,82		-4.215,82	1,01		29,25		29,25			
		B.D.I. PARA MÃO DE OBRA	27,87%					55,26	55,26			-109,22	-109,22	-1,98			164,48	164,48			
		TOTAL DO ADITIVO 1					-24.208,38	253,53	-23.954,85		-24.377,54	-501,11	-24.878,65	1,04		169,15	754,64	923,79			
REAJUSTE 1 DA MEDIÇÃO 4, 5, 6 E 7										4.868,30	2.313,84	7.182,13									
TOTAL CONTRATO REAJUSTADO + ADITIVO 1										1.115.796,45	559.948,04	1.675.744,49		133.876,12	68.750,53	202.626,64	12%				