



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS  
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

## **Construção da Vara do Trabalho de Triunfo/RS**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS  
CONTRATO TRT Nº 23/2017**

**Período 09/08/2018 a 22/08/2018  
Medição 12**

### **Execução**

L23 MULTISUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

### **Fiscalização**

COORDENADORIA DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS

Marcos Aurélio da Rosa Silva

---



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS  
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

## Relatório

No período de 09/08/18 a 22/08/18 a contratada:

- Iniciou a execução de forro mineral;
- Executou a impermeabilização da laje do reservatório;
- Executou pavimentação externa;
- Executou o capeamento de platibanda interna;
- Executou esquadrias metálicas e ferragens;
- Instalou vidraçarias;
- Executou pinturas internas;
- Executou instalações de esgoto;
- Executou instalações de água fria;
- Instalou instalações elétricas e telecomunicações.

A fiscalização realizou a 12ª medição, que totalizou R\$143.082,50 (8,36% do valor atualizado do contrato). A medição acumulada totaliza 71,23% do total do contrato. Transcorreram no período 477 dias, de um total de 280.

**Marcos Aurélio da Rosa Silva**

Coordenadoria de projetos e execução de obras

---









		<b>OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE TRIUNFO/RS - 556m²</b>					<b>12ª MEDIÇÃO</b>					<b>SALDO</b>								
		<b>CONTRATADA:</b> L23 MULTISUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA					<b>R\$ 143.082,50</b>	<b>Início:</b> 01/01/1900					<b>R\$ 481.433,85</b>							
		<b>PROCESSO PRINCIPAL:</b> nº 5653-88						<b>Término:</b>												
		<b>PROCESSO LIQUIDAÇÃO:</b> nº 6113-41						<b>Prazo decor.:</b> -42857												
		<b>CONTRATO:</b> 23/2017																		
		<b>ORDEM DE INÍCIO:</b> 17/04/2017																		
		<b>VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:</b> R\$ 1.673.447,12																		
		<b>VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:</b> R\$ 1.711.375,58																		
marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	M. Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%	
					Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total											
	.4	TELA DE AÇO SOLDADA Q61 Ø 3,4mm ESPAÇAM 15x15cm	507,47	M2	3,72	0,74	1.887,79	375,53	2.263,32	-	-	-	-	0,00%	-	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0%	
	.5	TELA DE AÇO SOLDADA Q196 Ø 5,0mm ESPAÇAM 10x10cm	41,83	M2	11,10	0,74	464,31	30,95	495,26	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	.6	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	6,00	UN	13,99	54,47	83,94	326,82	410,76	-	-	-	-	0,00%	6,00	83,94	326,82	410,76	100%	
	<b>6.5. CINTAS E PILARETES DA PLATIBANDA</b>																			
	.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES C	100,98	M2	15,45	17,48	1.560,14	1.765,13	3.325,27	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	0%	
	.2	CONCRETO USINADO FCK 25MPa	5,09	M3	312,72	0,00	1.591,74	-	1.591,74	-	-	-	-	0,00%	(0,00)	(0,00)	-	(0,00)	0%	
	.3	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	5,09	M3	4,37	12,82	22,24	65,25	87,49	-	-	-	-	0,00%	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0%	
	.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	102,90	KG	4,66	4,50	479,51	463,05	942,56	-	-	-	-	0,00%	0,00	(0,00)	0,00	-	0%	
	.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	275,50	KG	4,89	2,92	1.347,20	804,46	2.151,66	-	-	-	-	0,00%	-	0,00	0,00	0,00	0%	
	<b>6.6. VERGAS</b>																			
	.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES C	73,07	M2	15,45	17,48	1.128,93	1.277,26	2.406,19	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	.2	CONCRETO USINADO FCK 25MPa	7,67	M3	312,72	0,00	2.398,56	-	2.398,56	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	.3	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	7,67	M3	4,37	12,82	33,52	98,33	131,85	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	72,13	KG	4,66	4,50	336,13	324,59	660,72	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	73,04	KG	4,89	2,92	357,17	213,28	570,45	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	345,05	KG	4,12	2,22	1.421,61	766,01	2.187,62	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	<b>6.7. JUNTA DE DILATAÇÃO</b>																			
	.1	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA	49,50	M	110,67	2,07	5.478,17	102,47	5.580,64	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	<b>7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>																			
	<b>7.1. ALVENARIAS</b>																			
	<b>7.1.1. ALVENARIAS DO TÉRREO</b>																			
	.1	LOCACAO ALVENARIA	101,06	M	0,83	2,77	83,88	279,94	363,82	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPES	308,47	M2	30,89	13,94	9.528,64	4.300,07	13.828,71	-	-	-	-	0,00%	0,00	(0,00)	(0,01)	(0,01)	0%	
	.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHEF	101,06	M	1,34	1,82	135,42	183,93	319,35	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	<b>7.1.2. ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS E RESERVATÓRIO</b>																			
	.1	LOCACAO ALVENARIA	126,01	M	0,83	2,77	104,59	349,05	453,64	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPE	118,28	M2	23,53	33,05	2.783,13	3.909,15	6.692,28	-	-	-	-	0,00%	0,00	(0,01)	(0,01)	(0,01)	0%	
	<b>7.1.3. ALVENARIAS DAS CHAMINES DA VENTILAÇÃO</b>																			
	7.1.3.1	ALVENARIA EM TUIJOLO MACIÇO e = 20 cm	2,50	M2	55,67	29,29	139,18	73,23	212,41	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	<b>7.2. DIVISÓRIAS LEVES</b>																			
	.1	DIVISORIA ACÚSTICA DE GESSO ACARTONADO COM LÂ DE ROCHA	141,59	M2	67,69	35,75	9.584,23	5.061,84	14.646,07	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	.2	DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO	133,55	M2	54,60	35,75	7.291,83	4.774,41	12.066,24	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	.3	DIVISORIA ACÚSTICA DE GESSO ACARTON RESISTENTE À UMIDADE	164,38	M2	100,03	35,75	16.442,93	5.876,59	22.319,52	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	<b>8. COBERTURAS E FORROS</b>																			
	<b>8.1. COBERTURAS</b>																			
	.1	CAPEAMENTO DE PLATIBANDA COM BASALTO	155,00	M	63,75	12,34	9.881,25	1.912,70	11.793,95	-	-	-	-	0,00%	25,00	1.593,75	308,50	1.902,25	16%	
	.2	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENC	21,00	M	23,73	5,86	498,33	123,06	621,39	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	.3	RALO SEMI-ESFÉRICO (GRELHA) Ø 100mm P/ BOCAL DE TUBO DE QUEDA	6,00	UN	12,11	1,50	72,66	9,00	81,66	-	-	-	-	0,00%	6,00	72,66	9,00	81,66	100%	
	<b>8.2. FORROS</b>																			
	.1	FORRO MINERAL C/ PENDURAS (PLACAS/PERFIS FORNEC PELO TRT)	501,50	M2	3,53	17,58	1.770,30	8.816,37	10.586,67	301,00	1.062,53	5.291,58	6.354,11	60,02%	200,50	707,77	3.524,79	4.232,56	40%	
	.2	FORRO DE GESSO ACARTONADO	16,00	M2	37,83	17,74	605,28	283,84	889,12	-	-	-	-	0,00%	16,00	605,28	283,84	889,12	100%	
	.3	REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTAL DE LUMINÁRIO FLUORESCENTE	125,00	UN	4,41	11,76	551,25	1.470,00	2.021,25	-	-	-	-	0,00%	125,00	551,25	1.470,00	2.021,25	100%	
	<b>9. IMPERMEABILIZAÇÕES</b>																			
	<b>9.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS DE FUNDAÇÃO</b>																			
	.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	107,00	M2	3,13	2,99	334,91	319,93	654,84	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	<b>9.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA</b>																			
	.1	CONCRETO LEVE, C/ AGREGADO SINTÉTICO PREPARO E LANÇAMENTO	41,44	M3	237,12	87,86	9.826,25	3.640,92	13.467,17	-	-	-	-	0,00%	(0,00)	0,00	-	0,00	0%	
	.2	REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE	626,79	M2	16,59	6,12	10.398,45	3.835,95	14.234,40	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	.3	TELA DE AÇO SOLD NERVURADA FIO DIAM 3,4mm ESPAÇAMENTO 15x15cm	518,00	m2	3,72	0,00	1.926,96	-	1.926,96	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	.4	FILME DE POLIETILENO P/ CAMADA SEPARADORA DE IMPERM C/ MANTA	626,79	M2	0,82	2,24	513,97	1.404,01	1.917,98	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	.5	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ARDOSIADA e = 4mm	626,79	M2	46,38	11,43	29.070,52	7.164,21	36.234,73	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	.6	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZ P/ ALVENARIA MALHA Ø 1,24mm 25x25cm	108,75	M2	7,12	0,00	774,30	-	774,30	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
	.7	GARGULA EM TUBO PVC Ø 100mm, INCLUSIVE CONEXOES	1,50	M	22,69	10,80	34,04	16,20	50,24	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	









		<b>OBRA</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE TRIUNFO/RS - 556m²</b>						<b>R\$ 143.082,50</b>  <b>12ª MED</b>		<b>12ª MEDIÇÃO</b>					<b>SALDO</b>					
		<b>CONTRATADA:</b>	L23 MULTISUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA								<b>Início:</b> 01/01/1900 <th colspan="5"><b>SALDO</b></th>			<b>SALDO</b>							
		<b>PROCESSO PRINCIPAL:</b>	nº 5653-88								<b>Término:</b> <td colspan="5"></td>										
		<b>PROCESSO LIQUIDADO:</b>	nº 6113-41								<b>Prazo decor.:</b> -42857 <td colspan="5"></td>										
		<b>CONTRATO:</b>	23/2017																		
		<b>ORDEM DE INÍCIO:</b>	17/04/2017																		
		<b>VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:</b>	R\$ 1.673.447,12									<b>FISCAL:</b>									
		<b>VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:</b>	R\$ 1.711.375,58									<b>FISCAL:</b>									
marca	Item	Descrição			Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais												
							Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total	Quant.	Material	M. Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%
	..3	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL			15,00	M	22,97	18,38	344,55	275,70	620,25			-	-	0,00%		-	-	0%	
	..4	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL			66,00	M	12,21	14,80	805,86	976,80	1.782,66			-	-	0,00%	0,00	-	0,00	0%	
	..5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIV			137,00	M	26,06	29,92	3.570,22	4.099,04	7.669,26			-	-	0,00%		-	-	0%	
	..6	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIV			38,00	M	31,85	37,14	1.210,30	1.411,32	2.621,62			-	-	0,00%		-	-	0%	
	..7	INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE			12,00	M	14,05	5,61	168,60	67,32	235,92			-	-	0,00%	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0%	
	..8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO CA			26,00	UN	58,56	42,27	1.522,56	1.099,02	2.621,58			-	-	0,00%		-	-	0%	
	..9	CAIXA DE INSPEÇÃO 120x60cm C/ TAMPA DE CONCRETO			2,00	UN	101,89	79,55	203,78	159,10	362,88			-	-	0,00%		-	-	0%	
	..10	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENT			1,00	UN	71,03	33,89	71,03	33,89	104,92			-	-	0,00%	1,00	71,03	33,89	104,92	100%
	..11	CAIXA DE GORDURA PRE-MOLD Ø 400mm C/ TAMPA DE FºFº			1,00	UN	646,80	29,40	646,80	29,40	676,20	1,00	646,80	29,40	676,20	100,00%		-	-	0%	
	..12	GRELHA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO			12,00	12	22,26	4,20	267,12	50,40	317,52	12,00	267,12	50,40	317,52	100,00%		-	-	0%	
	..13	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAM			6,00	UN	31,78	3,48	190,68	20,88	211,56			-	-	0,00%		-	-	0%	
	..14	FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA Ø 250x150cm			1,00	UN	3.081,79	99,44	3.081,79	99,44	3.181,23			-	-	0,00%		-	-	0%	
	..15	FILTRO ANAEROBICO PRE-MOLDADO Ø 200x160cm			1,00	UN	3.607,63	99,44	3.607,63	99,44	3.707,07			-	-	0,00%		-	-	0%	
	..16	SUMIDOURO EM ALVEN TIJ MACIÇO Øint 2,50m, Hutil 1,50m			3,00	UN	3.005,28	916,99	9.015,84	2.750,97	11.766,81			-	-	0,00%		-	-	0%	
<b>16.3. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA</b>																					
	..1	ABRIGO P/ HIDROMETRO			1,00	UN	116,76	15,88	116,76	15,88	132,64			-	-	0,00%	1,00	116,76	15,88	132,64	100%
	..2	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4"			1,00	UN	37,89	5,99	37,89	5,99	43,88	1,00	37,89	5,99	43,88	100,00%		-	-	0%	
	..3	RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 5.000 LITROS			1,00	UN	1.179,52	127,61	1.179,52	127,61	1.307,13			-	-	0,00%	1,00	1.179,52	127,61	1.307,13	100%
	..4	TORNEIRA BOIA METALICA D=32MM (1 1/4")			1,00	UN	104,95	6,63	104,95	6,63	111,58			-	-	0,00%	1,00	104,95	6,63	111,58	100%
	..5	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1")			7,00	UN	82,09	10,34	574,63	72,38	647,01			-	-	0,00%		-	-	0%	
	..6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA			3,00	UN	9,91	3,31	29,73	9,93	39,66			-	-	0,00%		-	-	0%	
	..7	REGISTRO ESFERA Ø 60 mm			1,00	UN	51,87	2,81	51,87	2,81	54,68			-	-	0,00%		-	-	0%	
	..8	REGISTRO ESFERA Ø 40 mm			3,00	UN	25,01	2,81	75,03	8,43	83,46			-	-	0,00%		-	-	0%	
	..9	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCL			55,00	M	15,89	3,42	873,95	188,10	1.062,05			-	-	0,00%	0,00	(0,00)	0,00	0%	
	..10	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCL			26,00	M	13,99	2,02	363,74	52,52	416,26			-	-	0,00%		-	-	0%	
	..11	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RA			325,00	M	9,21	11,52	2.993,25	3.744,00	6.737,25			-	-	0,00%		-	-	0%	
	..12	CISTERNA PRE-MOLDADA EM ANEIS Ø 250x250cm			1,00	UN	4.585,64	99,44	4.585,64	99,44	4.685,08			-	-	0,00%		-	-	0%	
	..13	BOMBA SUBMERSIVEL PARA CISTERNA			1,00	UN	2.650,00	129,45	2.650,00	129,45	2.779,45	1,00	2.650,00	129,45	2.779,45	100%		-	-	0%	
	..14	PRESSOSTATO 1" PARA BOMBAS HIDRAULICAS			1,00	UN	301,29	17,50	301,29	17,50	318,79	1,00	301,29	17,50	318,79	100%		-	-	0%	
<b>17. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>																					
	..1	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG (EMPENHO XXX)			2,00	UN	151,20	6,16	302,40	12,32	314,72			-	-	0,00%	2,00	302,40	12,32	314,72	100%
	..2	PLACA FOTOLUMINISCENTE DE SINALIZ PROIBIÇÃO E ALERTA			2,00	UN	22,16	8,40	44,32	16,80	61,12			-	-	0,00%	2,00	44,32	16,80	61,12	100%
	..3	PLACA FOTOLUMINISCENTE DE SINALIZ ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO			5,00	UN	22,16	8,40	110,80	42,00	152,80			-	-	0,00%	5,00	110,80	42,00	152,80	100%
	..4	PLACA FOTOLUMINISCENTE DE COMBATE A INCENDIO/ALARME			2,00	UN	22,16	8,40	44,32	16,80	61,12			-	-	0,00%	2,00	44,32	16,80	61,12	100%
<b>18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES</b>																					
<b>18.1 ENTRADA DE ENERGIA</b>																					
	..1	CAIXA DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO			1,00	UN	829,92	121,21	829,92	121,21	951,13			-	-	0,00%	1,00	829,92	121,21	951,13	100%
	..2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H=9,00 m, CARGA 300 kg, FORNEC. E INST.			1,00	UN	634,95	25,91	634,95	25,91	660,86			-	-	0,00%	1,00	634,95	25,91	660,86	100%
	..3	CURVA 135 2 1/2" PARA POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA - MAT E MDO			1,00	UN	10,48	3,93	10,48	3,93	14,41			-	-	0,00%	1,00	10,48	3,93	14,41	100%
	..4	ESTRUTURA			0,15	M3	1,67	46,39	0,25	6,96	7,21			-	-	0,00%	0,15	0,25	6,96	7,21	100%
	..5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FOR			3,00	UN	22,08	7,93	66,24	23,79	90,03			-	-	0,00%	3,00	66,24	23,79	90,03	100%
	..6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNEC. E INSTAL.			6,00	M	11,76	10,96	70,56	65,76	136,32			-	-	0,00%	6,00	70,56	65,76	136,32	100%
	..7	ARMAÇAO SECUND, OJ REX COMPLETA P/ 4 LINHAS-FORNEC. E INSTAL.			1,00	UN	156,86	8,64	156,86	8,64	165,50			-	-	0,00%	1,00	156,86	8,64	165,50	100%
	..8	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR			1,00	UN	24,80	6,84	24,80	6,84	31,64			-	-	0,00%	1,00	24,80	6,84	31,64	100%
	..9	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA			2,00	UN	55,59	50,05	111,18	100,10	211,28			-	-	0,00%	2,00	111,18	100,10	211,28	100%
	..10	CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA			4,00	UN	51,13	83,16	204,52	332,64	537,16			-	-	0,00%	4,00	204,52	332,64	537,16	100%
<b>18.2 QUADROS ELÉTRICOS</b>																					
	..1	QUADRO DE DISTRIB. DE ENERGIA DE EMBUTIR, CHAPA METAL., P/ 32 DISJ.			1,00	UN	304,77	70,71	304,77	70,71	375,48			-	-	0,00%	1,00	304,77	70,71	375,48	100%
	..2	QUADRO DE DISTR. DE ENERGIA DE EMBUTIR, CHAPA MET., P/ 50 DISJUNTORES			1,00	UN	479,42	80,81	479,42	80,81	560,23			-	-	0,00%		-	-	0%	
	..3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN, 16 A			12,00	UN	6,84	0,81	82,08	9,72	91,80			-	-	0,00%	12,00	82,08	9,72	91,80	100%
	..4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN, 20 A			44,00	UN	7,06	1,12	310,64	49,28	359,92			-	-	0,00%	44,00	310,64	49,28	359,92	100%
	..5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN, 20 A			2,00	UN	45,99	3,40	91,98	6,80	98,78			-	-	0,00%	2,00	91,98	6,80	98,78	100%
	..6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN, 40 A			2,00	UN	47,61	6,95	95,22	13,90	109,12			-	-	0,00%	2,00	95,22	13,90	109,12	100%

		<b>OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE TRIUNFO/RS - 556m²</b>					<b>12ª MEDIÇÃO</b>					<b>SALDO</b>								
		<b>CONTRATADA:</b> L23 MULTISUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA					<b>R\$ 143.082,50</b>  <b>R\$ 143.082,50</b>					<b>Início:</b> 01/01/1900								
		<b>PROCESSO PRINCIPAL:</b> nº 5653-88										<b>Término:</b>								
		<b>PROCESSO LIQUIDAÇÃO:</b> nº 6113-41										<b>Prazo decor.:</b> -42857								
		<b>CONTRATO:</b> 23/2017																		
		<b>ORDEM DE INÍCIO:</b> 17/04/2017										<b>FISCAL:</b>								
		<b>VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:</b> R\$ 1.673.447,12										<b>FISCAL:</b>								
		<b>VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:</b> R\$ 1.711.375,58					<b>FISCAL:</b>					<b>R\$ 481.433,85</b>								
marca	Item	Descrição		Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais												
		Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total	Quant.	Material	M. Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%				
	..7			1,00	UN	58,05	9,74	58,05	9,74	67,79										
	..8			1,00	UN	176,51	9,74	176,51	9,74	186,25										
	..9			8,00	UN	52,00	3,65	416,00	29,20	445,20										
	..10			17,00	UN	69,65	9,57	1.184,05	162,69	1.346,74										
	<b>18.3</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA</b>																		
	..1			8,00	UN	940,09	161,62	7.520,72	1.292,96	8.813,68										
	..2			10,00	UN	625,09	161,62	6.250,90	1.616,20	7.867,10										
	..3			2,00	UN	159,60	6,06	319,20	12,12	331,32										
	..4			1,00	UN	27,96	6,07	27,96	6,07	34,03										
	..5			519,00	M	9,06	8,57	4.702,14	4.447,83	9.149,97										
	..6			105,00	M	10,17	8,57	1.067,85	899,85	1.967,70										
	..7			27,00	M	12,22	10,11	329,94	272,97	602,91										
	..8			12,00	M	23,74	12,84	284,88	154,08	438,96										
	..9			279,00	M	2,44	1,40	680,76	390,60	1.071,36										
	..10			42,00	M	3,59	1,81	150,78	76,02	226,80										
	..11			24,00	M	5,19	2,28	124,56	54,72	179,28										
	..12			24,00	M	8,45	2,21	202,80	53,04	255,84										
	..13			48,00	M	20,50	6,27	984,00	300,96	1.284,96										
	..14			1.350,00	M	3,00	1,22	4.050,00	1.647,00	5.697,00										
	..15			24,00	M	17,39	8,58	417,36	205,92	623,28										
	..16			96,00	M	35,67	17,14	3.424,32	1.645,44	5.069,76										
	..17			190,00	M	6,97	0,79	1.324,30	150,10	1.474,40										
	..18			121,00	UN	0,00	14,15	-	1.712,15	1.712,15										
	..19			4,00	UN	0,00	14,15	-	56,60	56,60										
	..20			1.000,00	UN	0,50	0,60	500,00	600,00	1.100,00										
	..21			1.000,00	UN	0,38	0,60	380,00	600,00	980,00										
	..22			300,00	UN	0,21	0,60	63,00	180,00	243,00										
	..23			429,00	UN	3,55	0,60	1.522,95	257,40	1.780,35										
	..24			2,00	UN	0,92	1,21	1,84	2,42	4,26										
	..25			13,00	UN	30,78	10,13	400,14	131,69	531,83										
	..26			1,00	UN	73,89	15,20	73,89	15,20	89,09										
	..27			17,00	UN	69,15	7,96	1.175,55	135,32	1.310,87										
	..28			17,00	UN	7,26	1,54	123,42	26,18	149,60										
	<b>18.4</b>	<b>TÉRREO</b>																		
	..1			126,00	UN	9,57	6,49	1.205,82	817,74	2.023,56										
	..2			40,00	UN	12,22	10,73	488,80	429,20	918,00										
	..3			7,00	UN	26,71	2,44	186,97	17,08	204,05										
	..4			66,00	UN	14,20	3,02	937,20	199,32	1.136,52										
	..5			35,00	UN	8,01	5,07	280,35	177,45	457,80										
	..6			8,00	UN	12,91	7,90	103,28	63,20	166,48										
	..7			467,00	UN	1,39	4,99	649,13	2.330,33	2.979,46										
	..8			13,00	UN	4,01	4,99	52,13	64,87	117,00										
	..9			13,00	UN	1,49	1,76	19,37	22,88	42,25										
	..10			11,00	UN	10,70	2,96	117,70	32,56	150,26										
	..11			4,00	UN	8,61	2,47	34,44	9,88	44,32										
	..12			4.252,00	M	1,97	1,22	8.376,44	5.187,44	13.563,88										
	..13			430,00	M	3,05	1,97	1.311,50	847,10	2.158,60										
	..14			80,00	M	11,27	4,26	901,60	340,80	1.242,40										
	..15			105,00	M	1,20	0,51	126,00	53,55	179,55										
	..16			235,00	UN	1,70	2,19	399,50	514,65	914,15										
	..17			105,00	UN	0,35	3,05	36,75	320,25	357,00										
	..18			27,00	UN	0,35	3,05	9,45	82,35	91,80										
	..19			12,00	UN	2,50	3,65	30,00	43,80	73,80										

		<b>OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE TRIUNFO/RS - 556m²</b>					<b>R\$ 143.082,50</b>  <b>12ª MED</b>  <b>12ª MEDIÇÃO</b>  <b>R\$ 143.082,50</b>					<b>Início: 01/01/1900</b>  <b>Término:</b> <b>Prazo decor.: -42857</b>  <b>FISCAL:</b> <b>FISCAL:</b> <b>FISCAL:</b>					<b>SALDO</b>										
		<b>CONTRATADA:</b> L23 MULTISUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA <b>PROCESSO PRINCIPAL:</b> nº 5653-88 <b>PROCESSO LIQUIDAÇÃO:</b> nº 6113-41 <b>CONTRATO:</b> 23/2017 <b>ORDEM DE INÍCIO:</b> 17/04/2017 <b>VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:</b> R\$ 1.673.447,12 <b>VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:</b> R\$ 1.711.375,58															<b>R\$ 481.433,85</b>										
marca	Item	Descrição		Qt. Total	Unid.	Unitário						Parciais			Quant.	Material	M. Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%			
		Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total																					
	20																									0%	
	21																										0%
	22																										0%
	23																										0%
	24																					0%					
	25																					0%					
	26																					100%					
	27																					100%					
	28																					100%					
	29																					100%					
	18.5	<b>TELEFONIA</b>																									
	1																					0%					
	2																					0%					
	3																					0%					
	4																					0%					
	5																					100%					
	6																					0%					
	7																					0%					
	8																					0%					
	9																					0%					
	10																					0%					
	11																					0%					
	12																					100%					
	13																					100%					
	14																					100%					
	15																					100%					
	16																					100%					
	17																					100%					
	18																					100%					
	19																					100%					
	20																					100%					
	21																					100%					
	22																					100%					
	23																					100%					
	18.6	<b>SEGURANÇA - ALARMES</b>																									
	1																					0%					
	2																					100%					
	3																					100%					
	4																					100%					
	18.7	<b>SPDA</b>																									
	1																					0%					
	2																					0%					
	3																					0%					
	4																					0%					
	5																					0%					
	6																					100%					
	7																					100%					
	8																					100%					
	19	<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>																									
	19.1	<b>INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS</b>																									
	1																					100%					
	2																					100%					
	3																					100%					





<b>OBRA</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE TRIUNFO/RS - 556m²</b>							R\$ 143.082,50  <b>12ª MEDIÇÃO</b>  <b>R\$ 143.082,50</b>		<b>Início:</b> 01/01/1900  <b>Término:</b>  <b>Prazo decor.:</b> -42857   <b>FISCAL:</b> <b>FISCAL:</b> <b>FISCAL:</b>				<b>SALDO</b>  <b>R\$ 481.433,85</b>				
CONTRATADA:		L23 MULTISUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA																	
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 5653-88																	
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 6113-41																	
CONTRATO:		23/2017																	
ORDEM DE INÍCIO:		17/04/2017																	
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 1.673.447,12							12ª MED										
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 1.711.375,58																	

marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	M. Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%
					Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total										
<b>23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>																			
	.1	MASTRO PARA BANDEIRA DIAMETRO 3" - 6,20 M	3,00	UN	1.224,53	118,69	3.673,59	356,07	4.029,66					0,00%	3,00	3.673,59	356,07	4.029,66	100%
	.2	BANCO DE MADEIRA (EMPENHO XXX)	2,00	UN	613,20	42,00	1.226,40	84,00	1.310,40					0,00%	2,00	1.226,40	84,00	1.310,40	100%
	.3	LETREIRO DE IDENTIF "JUSTIÇA DO TRABALHO" INSTALADO	1,00	UN	2.100,00	0,00	2.100,00	-	2.100,00					0,00%	1,00	2.100,00	-	2.100,00	100%
	.4	LOGOTIPO "PJe", COLOCADO	1,00	CJ	420,00	0,00	420,00	-	420,00					0,00%	1,00	420,00	-	420,00	100%
	.5	COLOCAÇÃO DE NUMERAÇÃO METÁLICA EM PREDIOS-4 ALG.	1,00	CJ	26,90	14,71	26,90	14,71	41,61					0,00%	1,00	26,90	14,71	41,61	100%
	.6	BICICLETÁRIO CAPACIDADE 5 LUGARES, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	1,00	UN	168,00	0,00	168,00	-	168,00					0,00%	1,00	168,00	-	168,00	100%
	.7	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA. 5 CM DE LARGURA	102,00	M	1,93	4,73	196,86	482,46	679,32					0,00%	102,00	196,86	482,46	679,32	100%
	.8	PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	72,00	M2	66,36	3,56	4.777,92	256,32	5.034,24					0,00%	72,00	4.777,92	256,32	5.034,24	100%
	.9	BANDO PARA PERSIANA	38,00	M	21,00	3,58	798,00	136,04	934,04					0,00%	38,00	798,00	136,04	934,04	100%
<b>24. SERVIÇOS FINAIS</b>																			
	.1	DESMONTAGEM DE GALPÕES PROVISÓRIOS E CARREGAM MANUAL	170,00	M2	1,97	7,43	334,90	1.263,10	1.598,00					0,00%	170,00	334,90	1.263,10	1.598,00	100%
	.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	556,00	M2	0,51	1,05	283,56	583,80	867,36					0,00%	556,00	283,56	583,80	867,36	100%
	.3	CARTA DE HABITE-SE	556,00	M2	0,59	0,00	328,04	-	328,04					0,00%	556,00	328,04	-	328,04	100%
<b>25. DESMOBILIZAÇÃO</b>																			
	.1	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UN	2.520,00	0,00	2.520,00	-	2.520,00					0,00%	1,00	2.520,00	-	2.520,00	100%
<b>TOTAL</b>							<b>928.087,20</b>	<b>431.138,57</b>	<b>1.359.225,77</b>	<b>67.704,56</b>	<b>22.707,23</b>	<b>90.411,79</b>	<b>6,7%</b>	<b>288.331,97</b>	<b>103.864,60</b>	<b>392.196,57</b>	<b>28,9%</b>		
<b>B.D.I. PARA MATERIAIS</b>							<b>20,91%</b>		<b>194.063,03</b>	<b>14.157,02</b>	<b>22.707,23</b>	<b>14.157,02</b>	<b>7,3%</b>	<b>60.290,21</b>	<b>28.947,06</b>	<b>60.290,21</b>	<b>31,1%</b>		
<b>B.D.I. PARA MÃO DE OBRA</b>							<b>27,87%</b>		<b>120.158,32</b>	<b>120.158,32</b>	<b>6.328,51</b>	<b>6.328,51</b>	<b>5,3%</b>	<b>28.947,06</b>	<b>28.947,06</b>	<b>24,1%</b>			
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>1.122.150,23</b>	<b>551.296,89</b>	<b>1.673.447,12</b>	<b>81.861,58</b>	<b>29.035,74</b>	<b>110.897,32</b>	<b>6,6%</b>	<b>348.622,18</b>	<b>132.811,66</b>	<b>481.433,85</b>	<b>28,8%</b>		
<b>REAJUSTE 1</b>							<b>4,54%</b>		<b>17.854,60</b>	<b>8.397,62</b>	<b>26.252,22</b>	<b>1.532,41</b>	<b>2.075,93</b>		<b>9.765,37</b>	<b>4.555,68</b>	<b>14.320,95</b>	<b>54,6%</b>	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO + REAJUSTE 1</b>							<b>1.140.004,83</b>	<b>559.694,51</b>	<b>1.699.699,35</b>	<b>83.393,99</b>	<b>29.579,27</b>	<b>112.973,25</b>		<b>358.387,56</b>	<b>137.367,25</b>	<b>495.754,80</b>	<b>29,2%</b>		

<b>ADITIVO 3</b>																			
<b>SERVIÇOS CONTRATUAIS</b>																			
	2.1.12	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	30,00	M²	9,40	6,45	282,00	193,50	475,50				100%	-	-	-	-	-	0%
	5.2.3	CONCRETO USINADO FCK 25MPa	10,60	M3	312,72	0,00	3.314,83	0,00	3.314,83				100%	-	-	-	-	-	0%
	5.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	10,60	M³	4,37	12,82	46,32	135,89	182,21				100%	-	-	-	-	-	0%
	6.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	1.030,12	KG	4,12	2,22	4.244,09	2.286,87	6.530,96				100%	-	-	-	-	-	0%
	5.2.9	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	10,00	UNID.	13,99	54,47	139,90	544,70	684,60				0%	10,00	139,90	544,70	684,60	100%	
	6.64%	TAXA ADM	1,00	CONJ		742,91		742,91	742,91				94%	0,06	-	45,46	45,46		6%
<b>SERVIÇOS NOVOS</b>																			
	1.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	288,00	M³	35,93	13,21	10.347,84	3.804,48	14.152,32				100%	-	-	-	-	-	0%
	6.64%	TAXA ADM	1,00	CONJ		939,74		939,74	939,74				100%	-	-	-	-	-	0%
<b>SUPRESSÕES</b>																			
	21.1.1	MURO FECHADO PRE-MOLDADO TIPO PLACA MACIÇO	-320,00	M²	119,99	17,29	(38.396,80)	(5.532,80)	(43.929,60)				100%	-	-	-	-	-	0%
	6.64%	TAXA ADM	1,00	CONJ		(2.917,02)		(2.917,02)	(2.917,02)				100%	-	-	-	-	-	0%
<b>SUBTOTAL ADITIVO 1</b>							<b>-20.021,82</b>	<b>198,27</b>	<b>-19.823,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,90</b>	<b>590,16</b>	<b>730,06</b>			
<b>B.D.I. PARA MATERIAIS</b>							<b>-4.186,56</b>		<b>-4.186,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>29,25</b>	<b>164,48</b>	<b>164,48</b>			
<b>B.D.I. PARA MÃO DE OBRA</b>							<b>27,87%</b>		<b>55,26</b>	<b>55,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>164,48</b>	<b>164,48</b>	<b>164,48</b>			
<b>TOTAL DO ADITIVO 1</b>							<b>-24.208,38</b>	<b>253,53</b>	<b>-23.954,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>169,15</b>	<b>754,64</b>	<b>923,79</b>			

REAJUSTE 1 DA MEDIÇÃO 4, 5, 6 E 7

<b>ADITIVO 5</b>																			
<b>SERVIÇOS CONTRATUAIS</b>																			
	5.2.3	CONCRETO USINADO FCK 25MPa	0,79	m³	312,72	0	247,05	0	247,05	0,79	247,05	0,00	247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	0,79	m³	4,37	12,82	3,45	10,1278	13,58	0,79	3,45	10,13	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.8	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	36,98	kg	3,73	1,5	137,94	55,47	193,41	36,98	137,94	55,47	193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2.1.2	PAVIMENT C/ BLOCOS INTERTRAVADOS TIPO PAVI "I" E PISOGRAMA FORNECIDOS PELO TRT	227,00	m2	9,24	10,49	2097,48	2381,23	4478,71	227	2097,48	2381,23	4478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

marca		Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	M. Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%																																																																																																														
						Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total																																																																																																																								
<b>OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE TRIUNFO/RS - 556m²</b>																																																																																																																																		
CONTRATADA: L23 MULTISUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA																																																																																																																																		
PROCESSO PRINCIPAL: nº 5653-88																																																																																																																																		
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: nº 6113-41																																																																																																																																		
CONTRATO: 23/2017																																																																																																																																		
ORDEM DE INÍCIO: 17/04/2017																																																																																																																																		
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 1.673.447,12																																																																																																																																		
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 1.711.375,58																																																																																																																																		
											<b>R\$ 143.082,50</b>		<b>12ª MED</b>		<b>R\$ 143.082,50</b>		<b>12ª MEDIÇÃO</b>		<b>SALDO</b>		<b>R\$ 481.433,85</b>																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Início: 01/01/1900</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Término:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Prazo decor.: -42857</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">FISCAL:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">FISCAL:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">FISCAL:</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>																							Início: 01/01/1900						Término:						Prazo decor.: -42857						FISCAL:						FISCAL:						FISCAL:																																																																													
		Início: 01/01/1900																																																																																																																																
		Término:																																																																																																																																
		Prazo decor.: -42857																																																																																																																																
		FISCAL:																																																																																																																																
		FISCAL:																																																																																																																																
		FISCAL:																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Quant.</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Material</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">M.Obra</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">%</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>																							Quant.																						Material																						M.Obra																						Total																						%																			
		Quant.																																																																																																																																
		Material																																																																																																																																
		M.Obra																																																																																																																																
		Total																																																																																																																																
		%																																																																																																																																
<b>SERVICIOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS</b>																																																																																																																																		
	1.	PISOGRAMA	391,65	m2	44,08	0	17263,93	0	17263,93	17263,93	391,65	17263,93	0,00	17263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																														
	2.	MARCO PARA PORTA 90 X 210 CM	21,00	UNID.	128,72	46,12	2703,12	968,52	3671,64	3671,64	21,00	2703,12	968,52	3671,64	21,00	2703,12	968,52	3671,64	21,00	2703,12																																																																																																														
	3.	ALIZAR DE 5 X 1,5 CM P/ PORTA 90 X 210 CM	42,00	UNID.	22,37	5,85	939,54	245,7	1185,24	1185,24	42,00	939,54	245,70	1185,24	42,00	939,54	245,70	1185,24	42,00	939,54																																																																																																														
	6,64%	PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE ADM)	1,00	CJ				1796,42	1796,42	1796,42				1796,42																																																																																																																				
		<b>SUBTOTAL</b>					23392,51	5457,47	28849,98	28849,98		1311,39	162,47	1473,86																																																																																																																				
		<b>REAJUSTE 1</b>	<b>4,54%</b>				1062,02	247,77	1309,79	1309,79		956,18	118,46	1074,64																																																																																																																				
		<b>B.D.I MATERIAIS</b>	<b>20,91%</b>				5113,45		5113,45	5113,45		4603,84		4603,84																																																																																																																				
		<b>B.D.I MÃO DE OBRA</b>	<b>27,87%</b>					1590,05	1590,05	1590,05			760,23	760,23																																																																																																																				
		<b>TOTAL DO ADITIVO 5</b>					29567,98	7295,29	36863,27	36863,27		26621,26	3487,99	30109,25																																																																																																																				
		<b>TOTAL CONTRATO REAJUSTADO + ADITIVO 3+ ADITIVO 5</b>					1.145.364,43	567.243,33	1.712.607,76	1.712.607,76		110.015,25	33.067,25	143.082,50	8%		358.556,71	138.121,89	496.678,59	29%																																																																																																														

Marcos Aurélio da Rosa Silva  
Analista Judiciário - Espec. Engenharia  
Coordenador da COPEX - SEMPROM