

OBRA: RIO GRANDE					3ª MEDIÇÃO				
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.					R\$ 58.070,98				
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022									
CONTRATO: 55/2022									
ORDEN DE INÍCIO: 26/09/2022									
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74									
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 18.419.942,74									
					(análise de atraso trimestral)				
					Início: 01/09/2023				
					Término: 30/09/2023				
					Prazo decor.: 92				
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA					DATA OIS - 26/09/22				
					SUSPENSÃO / ADICÃO DE PRAZO - TOTAL 201 DIAS				
					DATA INÍCIO - 30/06/23				
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA									

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RIO GRANDE					3ª MEDIÇÃO						
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.					R\$ 58.070,98						
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022					(análise de prazo trimestral)						
PROCESSO LIQUIDACÃO: 6803/2022					Início: 01/09/2023						
CONTRATO: 55/2022					Término: 30/09/2023						
ORDEM DE INÍCIO: 26/09/2022					Prazo decor.: 92						
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74											
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 18.419.942,74											
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA					DATA CIS - 26/09/22	SUSPENSÃO / ADIÇÃO DE PRAZO - TOTAL 201 DIAS	DATA INICIO - 30/06/23				
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA											
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	23.924,61	141.658,93	165.583,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS TERREO	24.492,53	116.720,57	141.213,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 2º PAVIMENTO	19.096,54	94.911,06	114.007,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 3º PAVIMENTO/COBERTURA	20.161,61	98.787,24	118.948,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA TERREO	3.754,38	12.177,60	15.931,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 2º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 3º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES TERREO	11.643,20	46.534,94	58.178,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 2º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	SEGURANÇA TERREO	1.823,85	8.224,45	10.048,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
34	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	PARTEIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
35	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
36	CERCAMENTOS				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
38	EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
40	SERVIÇOS FINAIS				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	PERSOAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
41	ENTREGA DA OBRA				0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	LIMPÉZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
SUBTOTAL		2.931.659,55	12.850.433,62	15.782.093,17	46.149,70	178.031,41			10.804,51	38.740,00	
20,13% BDI - Mão de Obra		590.276,73		590.276,73	9.292,04				2.175,44		
16,39% BDI - Materiais			1.932.847,46	1.932.847,46		28.186,46				6.351,03	
10,82% BDI - Equipamentos			114.725,39	114.725,39		0,00				-	
TOTAL		3.521.936,28	14.898.006,46	18.419.942,74	55.441,74	207.217,87	1,43%		12.979,95	45.091,03	0,32%
TOTAL DA MEDIÇÃO					R\$ 262.659,61				TOTAL	R\$ 58.070,98	R\$ 224.703,27