

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										4ª MEDIÇÃO				
OBRA: RIO GRANDE														
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.										R\$ 281.348,45				
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022														
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022														
CONTRATO: 55/2022														
ORDEN DE INÍCIO: 26/09/2022														
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74										Início: 01/10/2023				
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 19.488.321,86										Término: 31/10/2023				
										Prazo decor.: 123				
					MES 4 - PARCELA 4									
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	PREVISÃO					acumulado	MEDIÇÃO			saldo
					MDO	MAT	%				MDO	MAT	%	
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00			100,00%	100,00%	-	-		100,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16	626,59	1.196,22	83,00%	93,00%	93,00%	626,59	1.196,22		83,00%	10,00%
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32	5.375,64	23.745,71	15,00%	98,00%	98,00%	5.375,64	23.745,71		15,00%	83,00%
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
6	ARTS	0,00	457,12	457,12	0,00	0,00			100,00%	100,00%	-	-		100,00%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00	0,00	909,66	3,00%	13,00%	13,00%	909,66			3,00%	10,00%
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00	253,08	84,06	3,00%	13,00%	13,00%	253,08	84,06		3,00%	10,00%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.237,30	659.311,25	9.501,19	210,60	1,47%	2,89%	2,89%	9.506,60	210,72		1,47%	1,21%
11	PORCO E PCMAT	0,00	8.341,36	8.341,36	0,00	0,00			100,00%	100,00%	-	-		100,00%
12	COPIAS DE PROJETOS	0,00	4.041,00	4.041,00	0,00	565,74	14,00%	80,00%	80,00%	565,74			14,00%	66,00%
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00	61,94	445,42	4,00%	14,00%	14,00%	77,43	556,77		5,00%	9,00%
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98	31.484,01	158.013,59	20,00%	20,00%	20,00%	31.484,01	158.013,59		20,00%	0,00%
15	INFRAESTRUTURA													
	MOBILIZ/DESMOBIL DO EQUIPAMENTO PARA ESTACQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	ESTACQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
16	SUPRAESTRUTURA				0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	PLARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.889,62	922.515,22	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DO TERREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TERREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS	0,00	73.041,00	73.041,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
18	COBERTURAS E FORROS				0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS				0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS				0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS				0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
22	AJARDINAMENTO				0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
23	REVESTIMENTOS INTERIORS				0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE	0,00	63.342,55	63.342,55	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS				0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	PEITORIS/PINCADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.966,64	29.878,46	29.245,12	0,00	0,00			0,00%	0,00%	-	-		0,00%
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS				0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.881,26	803.905,59	838.786,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO	1.329,06	38.315,64	39.644,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	CORTINA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,43	52.598,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DE FERRO	54.207,63	414.691,84	468.899,47	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	ESCADA TIPO MARINHEIRO	463,87	460,68	924,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	CORRIMAOS E GUARDA-CORPOS	29.139,12	77.906,27	107.045,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	FERRAGENS	3.351,06	29.517,00	32.868,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	VIDRAÇARIAS	22.274,96	277.785,46	300.060,42	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
26	PINTURAS INTERNAS				0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	PINTURAS DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS DE GESSO	82.084,19	133.961,92	216.046,11	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	PINTURAS DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	581,68	856,86	1.438,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
27	PINTURAS EXTERNAS				0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	PINTURAS DE ALVENARIAS	35.372,50	69.108,96	104.481,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-		0,00%
	PINTURAS DE ELEMENTOS METÁLICOS	25.888,54	38.136,04	64.024,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-		0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				RIO GRANDE				4ª MEDIÇÃO			
				OBRA							
				CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.							
				PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022							
				PROCESSO LIQUIDACÃO: 6860/2022				R\$ 281.348,45			
				CONTRATO: 55/2022							
				ORDEN DE INÍCIO: 26/09/2022							
				VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74				Início: 01/10/2023			
				VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 19.488.321,86				Término: 31/10/2023			
								Prazo decor.: 123			
29	INSTALAÇÕES DE ESGOTO							0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	56.672,92	91.355,05	148.027,97				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CAIXAS DE INSPEÇÃO	7.469,71	8.975,14	16.444,85				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TUBOS DE CONCRETO	22.537,62	67.948,35	90.485,97				0,00	0,00	0,00%	0,00%
30	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA							0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TUBOS, CONEXÕES EM PVC E ACESSÓRIOS	14.724,68	30.067,62	44.792,30				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REGISTROS E ACESSÓRIOS	6.076,55	16.398,57	22.475,12				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	RESERVATÓRIOS E ACESSÓRIOS	1.919,18	29.246,64	31.165,82				0,00	0,00	0,00%	0,00%
31	REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO	7.371,49	29.024,77	36.396,26				0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EXTINTORES	198,55	3.226,00	3.424,55				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TUBULAÇÕES AÇO GALVANIZADO, HIDRANTES E ACESSÓRIOS	5.469,10	38.135,32	43.604,42				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ELETRODUTOS, CABOS E ACESSÓRIOS	1.617,07	1.757,21	3.374,28				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ALARME	350,50	11.974,77	12.325,27				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SINALIZAÇÕES	860,13	4.558,84	5.418,97				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PORTA CORTA FOGO	1.448,23	15.084,44	16.532,67				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ALVARÁ	2.669,23	66,73	2.735,96				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	LAUDO	4.190,55	58,50	4.249,05				0,00	0,00	0,00%	0,00%
33	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO/SUBESTAÇÃO	14.231,95	61.144,19	75.376,14				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ALIMENTADORES E QUADROS	26.608,19	334.308,02	360.916,21				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	23.924,61	141.658,93	165.583,54				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS TERREO	24.492,53	116.720,57	141.213,10				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 2º PAVIMENTO	19.096,54	94.911,06	114.007,60				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 3º PAVIMENTO/COBERTURA	20.161,61	98.787,24	118.948,85				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA TERREO	3.754,39	12.177,60	15.931,99				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 2º PAVIMENTO	9.112,29	32.576,10	41.688,39				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 3º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES TERREO	11.643,20	46.534,94	58.178,14				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 2º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SEGURANÇA TERREO	1.823,85	8.224,45	10.048,30				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67				0,00	0,00	0,00%	0,00%
34	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES							0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37				0,00	0,00	0,00%	0,00%
35	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68				0,00	0,00	0,00%	0,00%
36	CERCAMENTOS										
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55				0,00	0,00	0,00%	0,00%
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72				0,00	0,00	0,00%	0,00%
38	EQUIPAMENTOS							0,00	0,00	0,00%	0,00%
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07				0,00	0,00	0,00%	0,00%
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70				0,00	0,00	0,00%	0,00%
40	SERVIÇOS FINAIS							0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50				0,00	0,00	0,00%	0,00%
41	ENTREGA DA OBRA							0,00	0,00	0,00%	0,00%
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	AS BULT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72				0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20				0,00	0,00	0,00%	0,00%
ADITIVO 3											
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60				5.592,95	29.130,37	20,00%	5.592,95
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40				(11.528,96)	(53.347,12)	20,00%	(11.528,96)
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25				3.985,63	200.357,50	50,00%	3.985,63
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75				14.533,56	59.464,64	80,00%	14.533,56
	ESTACQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ESTACQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90				0,00	0,00	0,00%	0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39				0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBTOTAL DO ADITIVO 3				230.335,35	680.161,19	910.496,54	12.583,18	235.605,39			
SUBTOTAL				3.161.894,90	13.530.594,81	16.692.589,71	59.885,63	420.776,38			
20,13% BDI - Mão de Obra				636.653,74		636.653,74	12.057,71				
16,39% BDI - Materiais					2.044.353,03	2.044.353,03		68.982,05			
10,82% BDI - Equipamentos					114.725,39	114.725,39					
TOTAL				3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86	71.943,33	489.758,43	2,88%	48.720,50	187.470,82
TOTAL DA MEDIÇÃO								R\$ 561.701,76		TOTAL	R\$ 237.191,32

TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (SEM REAJUSTAMENTO)	#####	15.689.673,22	19.488.321,86								
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO	363.150,81	1.499.932,76	1.863.083,57								
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1								385,09	1.593,52	1.978,61	
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2				9,56%				3.115,64	10.835,80	13.951,44	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA RIO GRANDE				4ª MEDIÇÃO				
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.				R\$ 281.348,45				
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022								
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022								
CONTRATO: 55/2022								
ORDEN DE INICIO: 26/09/2022				Início: 01/10/2023				
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74				Termim: 31/10/2023				
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 19.488.321,86				Prazo decor.: 123				
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3								
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO								
TOTAL CONTRATO - ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO)				17.189.605,98	21.351.405,43	1.240,88	4.310,70	5.551,59
				4.753,28	17.922,21	22.675,49		
				59.215,39	222.133,06	281.348,45		