

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		OBRA RIO GRANDE							6ª MEDIÇÃO					
		CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.							R\$ 524.983,51					
		PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022												
		PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022												
		CONTRATO: 55/2022												
		ORDEM DE INÍCIO: 26/09/2022							Início:					
		VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74							Término:					
		VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 21.351.405,44							Prazo decor.:					
35	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68		0,00	0,00		0,00%	-		0,00%		
36	CERCAMENTOS													
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%		
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%		
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%		
38	EQUIPAMENTOS													
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%		
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%		
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%		
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%		
40	SERVIÇOS FINAIS													
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%		
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%		
41	ENTREGA DA OBRA													
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%		
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%		
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%		
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%		
ADITIVO 3														
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60		11.185,90	58.260,74	40,00%	70,00%	-	-	70,00%		
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40		(23.057,92)	(106.694,24)	40,00%	70,00%	-	-	70,00%		
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25		0,00	0,00		100,00%	7.971,25	400.715,00	100,00%	0,00%	
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75		0,00	0,00		100,00%	-	-	100,00%		
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%		
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%		
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%		
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%		
	SUBTOTAL DO ADITIVO 3	230.335,35	680.161,19	910.496,54		(11.872,02)	(48.433,50)							
SUBTOTAL		3.161.994,90	13.530.594,81	16.692.589,71		76.565,25	281.388,42			8.397,72	403.015,54			
20,13% BDI - Mão de Obra		636.653,74		636.653,74		15.416,08				1.690,84				
16,39% BDI - Materiais			2.044.353,03	2.044.353,03			46.130,80				66.070,33			
10,82% BDI - Equipamentos			114.725,39	114.725,39			0,00							
TOTAL		3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86		91.981,33	327.519,22	2,15%		10.088,56	469.085,87		2,46%	
TOTAL DA MEDIÇÃO					R\$ 419.500,55				TOTAL R\$ 479.174,43					

TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (SEM REAJUSTAMENTO)		3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86	9,56%								
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO		363.150,81	1.499.932,76	1.863.083,57									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1													
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2													
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3													
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO										964,47	44.844,61	45.809,08	
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO)		4.161.799,44	17.189.605,98	21.351.405,43						11.053,03	513.930,48	524.983,51	