



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Construção da Vara do Trabalho de Triunfo/RS

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
CONTRATO TRT Nº 23/2017**

Período 20/02/2019 a 13/03/2019

Medição 18

Execução

L23 MULTISUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Fiscalização

COORDENADORIA DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS

Marcos Aurélio da Rosa Silva



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório


No período de 20/02/2019 a 13/03/2019 a contratada:

- Executou serviços de ajardinamento;
- Executou pintura de esquadrias;
- Executou instalações elétricas e de telecomunicações;
- Instalou mobiliário;
- Instalou bancos de madeira;

A fiscalização realizou a 18ª medição, que totalizou R\$21.941,44 (1,23% do valor atualizado do contrato). A medição acumulada totaliza 93,55% do total do contrato. Transcorreram no período 678 dias, de um total de 280.

Marcos Aurélio da Rosa Silva

Coordenadoria de projetos e execução de obras



OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE TRIUNFO/RS - 556m²									16ª MED	R\$ 39.979,91	17ª MED	R\$ 57.383,02	18ª MED	R\$ 21.941,44	18ª MEDIÇÃO		18ª MEDIÇÃO		18ª MEDIÇÃO		SALDO
CONTRATADA: L23 MULTISUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA															Início: 01/01/1900		Término:		R\$ 114.666,25		
PROCESSO PRINCIPAL: nº 5653-88															Prazo decor.: -42657		FISCAL:				
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: nº 6113-41															FISCAL:						
CONTRATO: 23/2017															FISCAL:						
ORDEM DE INÍCIO: 17/04/2017															FISCAL:						
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 1.673.447,12																					
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 1.778.479,47																					
marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário	Parciais	Parciais	Parciais	Quant.	Quant.	Quant.	Material	M.Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%	
					Material	M.Obra	Material	M.Obra													
	21.1.1	MURO FECHADO PRE-MOLDADO TIPO PLACA MACIÇO	-320,00	M²	119,99	17,29	(38.396,80)	(5.532,80)	(43.929,60)					-	0%				-	0%	
	6,64%	TAXA ADM	1,00	CONJ	(2.917,02)		(2.917,02)	(2.917,02)	(2.917,02)					-	0%				-	0%	
		SUBTOTAL ADITIVO 1					-20.021,82	198,27	-19.823,55			0,00	0,00	0,00	0%		139,90	590,16	730,06		
		B.D.I. PARA MATERIAIS					-4.186,56		-4.186,56			0,00		0,00	0%		29,25		29,25		
		B.D.I. PARA MÃO DE OBRA						55,26	55,26				0,00	0,00	0%			164,48	164,48		
		TOTAL DO ADITIVO 1					-24.208,38	253,53	-23.954,85			0,00	0,00	0,00	0%		169,15	754,64	923,79		
REAJUSTE 1 DA MEDIÇÃO 4, 5, 6 E 7																					
ADITIVO 5																					
SERVIÇOS CONTRATUAIS																					
	5.2.3	CONCRETO USINADO FCK 25MPa	0,79	m³	312,72	0	247,05	0	247,05					-	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	5.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	0,79	m³	4,37	12,82	3,45	10,1278	13,58					-	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	5.2.8	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	36,98	kg	3,73	1,5	137,94	55,47	193,41					-	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	10.2.1.2	PAVIMENT C/ BLOCOS INTERTRAVADOS TIPO PAVI "T" E PISOGRAMA FORNECIDOS PELO TRT	227,00	m2	9,24	10,49	2097,46	2381,23	4478,71					-	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
SERVICOS NAO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS																					
	1.	PISOGRAMA	391,65	m2	44,08	0	17263,93	0	17263,93					-	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	2.	MARCO PARA PORTA 90 X 210 CM	21,00	UNID.	128,72	46,12	2703,12	968,52	3671,64					-	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	3.	ALIZAR DE 5 X 1,5 CM P/ PORTA 90 X 210 CM	42,00	UNID.	22,37	5,85	939,54	245,7	1185,24					-	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	6,64%	PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE ADM)	1,00	CJ			1796,42	1796,42	1796,42					0,00							
		SUBTOTAL do ADITIVO 5					23392,51	5457,47	28849,98			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
		REAJUSTE 1	4,54%				1062,02	247,77	1309,79			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
		B.D.I MATERIAIS					5113,45		5113,45			0,00		0,00			0,00		0,00		
		B.D.I MÃO DE OBRA						1590,05	1590,05				0,00	0,00	0%			0,00	0,00		
		TOTAL DO ADITIVO 5					29567,98	7295,29	36863,27			0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00		
ADITIVO 6																					
SERVIÇOS CONTRATUAIS																					
	2.4.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	4,00	MS	0,00	823,28	0,00	3.293,12	3.293,12	1,00	1,00			-	0,00%	0,00	0	0	0	0%	
	2.2.3	CONSUMOS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE	4,00	MS	630,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	1,00	1,00			-	0,00%	0,00	0	0	0	0%	
	3.3.1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E PRONTO ATENDIMENTODE VIGILÂNCIA	4,00	MS	0,00	302,40	0,00	1.209,60	1.209,60	1,00	1,00			-	0,00%	0,00	0	0	0	0%	
	2.1.12	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	30,00	m²	9,40	6,45	282,00	193,50	475,50	30,00				-	0,00%	0,00	0	0	0	0%	
	4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO	3,96	m³	5,12	14,97	20,28	59,28	79,56					-	0,00%	0,00	0	0	0	0%	
	5.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA	1,28	M2	17,99	21,50	23,03	27,52	50,55					-	0,00%	0,00	0	0	0	0%	
	5.2.3	CONCRETO USINADO FCK 25MPa	2,69	m³	312,72	0,00	841,22	0,00	841,22					-	0,00%	0,00	0	0	0	0%	
	5.2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	2,69	m³	4,37	12,82	11,76	34,49	46,25					-	0,00%	0,00	0	0	0	0%	
	5.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	117,15	Kg	4,66	4,50	545,92	527,18	1.073,10					-	0,00%	0,00	0	0	0	0%	
	9.2.2	REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE	72,58	m²	16,59	6,12	1.204,10	444,19	1.648,29					-	0,00%	0,00	0	0	0	0%	
	9.2.4	FILME DE POLIETILENO P/ CAMADA SEPARADORA DE IMPERM C/ MANTA	72,58	m²	0,82	2,24	59,52	162,58	222,10					-	0,00%	0,00	0	0	0	0%	
	9.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ARDOSIADA e = 4mm	72,58	m²	46,38	11,43	3.366,26	829,59	4.195,85					-	0,00%	0,00	0	0	0	0%	
	10.2.1.1	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATEIRO.	201,00	m	20,84	11,46	4.188,84	2.303,46	6.492,30					-	0,00%	0,00	0	0	0	0%	
	21.2.1	VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPa-COMPLETA	2,32	m³	972,62	422,44	2.256,48	980,06	3.236,54					-	0,00%	0,00	0	0	0	0%	
	1.	ADITIVO 3 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	19,56	M²	35,93	13,21	702,79	258,39	961,18	19,56				-	0,00%	0,00	0	0	0	0%	
SERVICOS NAO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS																					
	1.	Foro Mineral, placas 625x1250x15mm, INCLUSIVE PERFIL/ACESSORIOS	90,00	m2	55,49	0,00	4.994,10	0,00	4.994,10					-	0,00%	0,00	0	0	0	0%	
	2.	Terra vegetal (granel)	50,00	m³	134,99	0,00	6.749,50	0,00	6.749,50					-	0,00%	0,00	0	0	0	0%	
		PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE ADM)	6,64%				2.529,17	2.529,17	2.529,17	40,00	10,00	1.349,90		1.349,90	20,00%	0,00	0	0	0	0%	
		SUBTOTAL					27.765,80	12.852,13	40.617,93			1.349,90	89,64	1.439,54			0	0	0	0%	
		REAJUSTE	4,54%				1.280,57	583,49	1.864,05					-			0	0	0	0%	
		B.D.I MATERIAIS					6.069,41		6.069,41			282,26		282,26			0		0	0%	
		B.D.I MÃO DE OBRA						3.744,51	3.744,51				24,98	24,98			0		0	0%	
		TOTAL ADITIVO 6					35.095,78	17.180,12	52.275,90			1.632,16	114,62	1.746,78	3%		0	0	0	0%	

OBRA		CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE TRIUNFO/RS - 556m²							16ª MED	RS 39.979,91	17ª MED	RS 57.383,02	18ª MED	RS 21.941,44	18ª MEDIÇÃO		R\$ 21.941,44	Início: 01/01/1900 Término: Prazo decor.: -42857 FISCAL: FISCAL: FISCAL:		SALDO
CONTRATADA:		L23 MULTISUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA																		
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 5653-88																		
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 6113-41																		
CONTRATO:		23/2017																		
ORDEM DE INÍCIO:		17/04/2017																		
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 1.673.447,12																		
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 1.778.479,47																		

marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais		Total	Quant.	Quant.	Quant.	Material	M. Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%
					Material	M. Obra	Material	M. Obra													

ADITIVO 7																						
SERVIÇOS CONTRATUAIS																						
	22.9	SINALIZAÇÃO VERTICAL VAGA PNE	3,00	UN	768,41	118,69	2.305,23	356,07	2.661,30							0,00%	3,00	2305,23	356,07	2661,3	100%	
	22.2	FITA ADESIVA FOTOLUMIN DE SINALIZ VISUAL 20x3 cm P/ ESCADA	4,00	UN	4,42	4,91	17,68	19,64	37,32							0,00%	4,00	17,68	19,64	37,32	100%	
	4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO	2,16	m³	5,12	14,97	11,06	32,34	43,40			2,16				0,00%	0,00	0	0	0	0%	
	5.2.3	CONCRETO USINADO FCK 25MPa	2,16	m³	312,72	0,00	675,48	0,00	675,48			2,16				0,00%	0,00	0	0	0	0%	
	5.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	267,32	KG	3,73	1,50	997,10	400,98	1.398,08			267,32				0,00%	0,00	0	0	0	0%	
	21.2.2	GRADIL EM PAINEL DE AÇO TREFILADO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA	8,00	M2	427,38	18,73	3.419,04	149,84	3.568,88			8,00				0,00%	0,00	0	0	0	0%	
	23.7	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	102,00	M	1,93	4,73	196,86	482,46	679,32							0,00%	102,00	196,86	482,46	679,32	100%	
	18.4.4	CHICOTE C/ PLUG E TOMADA P/ INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA	9,00	UN	14,20	3,02	127,80	27,18	154,98							0,00%	9,00	127,8	27,18	154,98	100%	
	18.4.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRE DE HALOGENIO (LSZH) 450/750 V	156,00	m	1,97	1,22	307,32	190,32	497,64							0,00%	156,00	307,32	190,32	497,64	100%	
	18.4.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	12,91	7,90	12,91	7,90	20,81							0,00%	1,00	12,91	7,9	20,81	100%	
SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS																						
	1	Bloco de iluminação de emergência (Sinapi 97599 11/2018)*	8,00		23,34	2,62	186,72	20,96	207,68							0,00%	8,00	186,72	20,96	207,68	100%	
		PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE ADM)	6,64%				660,36	660,36											282,81			
		SUBTOTAL					8.257,20	2.348,05	10.605,25										3154,52	1387,34	4541,86	43%
		REAJUSTE	4,54%				374,88	106,60	481,48										143,22	62,99	206,21	43%
		B.D.I MATERIAS	20,91%				1.804,97		1.804,97										689,56		689,56	38%
		B.D.I MÃO DE OBRA	27,87%				684,11		684,11										404,21		404,21	59%
		TOTAL ADITIVO 7					10.437,04	3.138,76	13.575,80							0%			3987,3	1854,54	5841,84	43%

TOTAL CONTRATO REAJUSTADO + ADITIVO 3+ ADITIVO 5+ADITIVO 6							1190897,25	587562,21	1778459,46				17.275,60	4.665,84	21.941,44	1%	91.561,61	44.191,22	135.752,84	8%
---	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	------------	--	--	--	-----------	----------	-----------	----	-----------	-----------	------------	----

Marcos Aurélio da Rosa Silva
 Analista Judiciário - Espec. Engenharia
 Coordenador da COPEX - SEMPRO