



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Construção da Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha/RS

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
CONTRATO TRT Nº 31/2018**

**Período 25/01/2019 a 27/02/2019
Medição 7**

Execução

KUPSKY CONSTRUTORA LTDA

Fiscalização

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Eng. Ademir Correia da Silva – CREA-RS 83159



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório

No período de 25/01/2019 a 27/02/2019 a contratada:

- Iniciou a execução das vergas de concreto;
- Iniciou a execução das alvenarias do térreo e da cobertura;
- Iniciou a execução dos revestimentos;
- Prosseguimento das instalações hidrossanitárias com a instalação dos tubos de pvc/concreto, caixas de inspeção, fossa, filtro e cisterna.

A fiscalização realizou a 7ª medição, que totalizou R\$ 107.704,68 (6,01% do valor atualizado do contrato). Transcorreram no período 218 dias, de um total de 365.

Ademir Correia da Silva

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços

Engenheiro Civil – CREA/RS 83159





OBRA		LAGOA VERMELHA				7ª MEDIÇÃO				SALDO GERAL		
CONTRATADA:	KUPSKY CONSTRUTORA LTDA					Data prevista para medir: 24/02/2019					R\$ 107.704,68	
PROCESSO PRINCIPAL:	nº 0007633-36.2017.5.04.0000											
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:	nº 0003164-10.2018.5.04.0000											
CONTRATO:	31/2018											
ORDEN DE INÍCIO:	04/07/2018											
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:	R\$ 1.791.546,21											
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:	R\$ 1.791.546,21											
ETAPAS	SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	PREVISÃO			acumulado	MEDIÇÃO			saldo
					MAT	MDO	%		MAT	MDO	%	
1	MOBILIZAÇÃO	2.196,24	0,00	2.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
2	LIMPEZA DO TERRENO	153,95	65,98	219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
3	BARRACÓS											
	DEPÓSITO	3.492,00	2.280,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	ESCRITÓRIO	5.820,00	2.280,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	SANITÁRIO E VESTIÁRIO	6.790,00	2.660,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	CENTRAL DE ARMADURAS	1.746,00	427,50	2.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	CENTRAL DE FÓRMAS	3.715,20	1.071,90	4.787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
4	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA	695,94	111,85	807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
5	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA	348,53	198,80	547,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
6	TAPUMES	4.325,86	3.582,59	7.908,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
7	PLACA DE OBRA	727,58	85,50	813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
8	LOCAÇÃO DE BEBEDOURO / CONSUMOS DE ÁGUA, E ELÉT. E TELEFONE	7.601,40	0,00	7.601,40	608,11	0,00	8,00%	608,11	608,11	748,99	8,00%	44,00%
9	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	9.896,46	3.358,68	13.255,14	2.206,91	748,99	22,30%	2.206,91	2.206,91	748,99	22,30%	17,28%
10	ART / RRT	429,64	0,00	429,64	214,82	0,00	50,00%	214,82	-	-	50,00%	0,00%
11	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE OBRA	1.911,16	527,79	2.438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
13	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	1.396,80	2.622,00	4.018,80	116,35	218,41	8,33%	116,35	218,41	8,33%	42,68%	
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	97,00	64.401,12	64.498,12	7,25	4.791,40	7,40%	7,44	5,83	3.870,51	6,01%	1,43%
15	PIRROC E POMAT	1.588,93	0,00	1.588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
16	CÓPIAS PROJETOS / AS BUILT	1.443,13	0,00	1.443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	120,21	-	8,33%	42,02%
17	VIGILÂNCIA	2.910,00	0,00	2.910,00	242,40	0,00	8,33%	242,40	-	-	8,33%	42,02%
18	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (Escavações/transporte/reaterro/compactação e espalhamento)	10.207,62	7.886,59	18.094,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
19	SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO											
	FORMA	8.434,04	6.478,54	14.912,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	AÇO	26.572,65	7.778,44	34.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	CONCRETO	37.458,62	4.724,44	42.183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
20	VIGAS / MICROESTACAS / BLOCOS PARA O CERCAMENTO											
	FORMA	2.744,03	2.121,28	4.865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
	AÇO	5.877,91	3.656,93	9.534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
	CONCRETO	8.298,31	965,70	9.264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ EXEC DE MICRO ESTACAS	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
21	VIGAS											
	FORMA	7.997,19	6.182,26	14.179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	AÇO	11.414,47	6.661,19	18.075,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	CONCRETO	12.425,24	945,73	13.371,96	132,95	10,15	1,07%	132,95	10,13	1,07%	0,00	0,00
22	PILARES											
	FORMA	7.300,64	5.446,29	12.746,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	AÇO	9.056,06	4.750,27	13.806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	CONCRETO	6.971,25	694,46	7.665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
23	LAJES											
	FORMA	18.265,51	8.097,06	27.362,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	AÇO	22.615,41	8.545,64	31.161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	CONCRETO	52.391,04	4.221,35	56.612,38	319,58	25,75	0,61%	319,58	25,75	0,61%	0,00	0,00
24	PLATIBANDA											
	FORMA	1.453,67	1.084,44	2.538,12	1.453,67	1.084,44	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%
	AÇO	1.109,09	870,56	1.979,65	1.109,09	870,56	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%
	CONCRETO	1.264,38	58,48	1.322,86	1.264,38	58,48	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	100,00%
25	VERGAS											
	FORMA	1.774,74	1.323,96	3.098,70	1.242,32	926,77	70,00%	70,00%	1.242,32	926,77	70,00%	30,00%
	AÇO	744,61	581,79	1.326,39	521,22	407,25	70,00%	70,00%	521,22	407,25	70,00%	30,00%
	CONCRETO	1.571,55	72,69	1.644,24	1.100,08	50,88	70,00%	70,00%	1.100,08	50,88	70,00%	30,00%
26	JUNTA DE DILATAÇÃO	5.055,52	84,02	5.139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
27	LAJE SOBRE A CISTERNA											
	FORMA	418,53	212,70	631,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
	AÇO	700,96	239,22	940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
	CONCRETO	928,64	42,95	971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
28	ALVENARIAS DO TERRENO	9.215,58	4.705,55	13.921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	66,89%
29	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS, RESERVATÓRIOS E VENTILAÇÃO	5.474,74	3.139,89	8.614,75	5.474,74	3.139,89	100,00%	100,00%	5.474,74	3.139,89	100,00%	0,00%
30	PAREDES DE GESSO	32.527,10	3.247,95	35.775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
31	CAPEAMENTO DE MURO / PLATIBANDA	11.632,70	2.433,50	14.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
32	TUBOS DE QUEDA E RALOS	1.656,51	315,36	1.971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
33	FORROS	26.189,33	9.969,49	36.158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
34	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS DE FUNDAÇÕES	280,03	282,42	562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00%
35	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DE COBERTURA / RESERVATÓRIO, FOSSA, FILTRO E CISTERNA											
	CONCRETO LEVE	8.735,92	1.222,18	9.958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
	CONTRAPISO	10.190,30	4.339,44	14.529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA	27.166,61	8.040,97	35.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
	TELAS, LONAS, TUBOS E TAMPAS	3.852,58	618,94	4.471,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
36	PISOS INTERNOS											
	CONTRAPISO	6.559,49	2.793,29	9.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
	PISO DE BASALTO LUSTRADO, INCLUSIVE RODAPÉ E SOLEIRA	15.288,29	1.528,39	16.816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
	PISO VINÍLICO, INCLUSIVE EMULSAO, CERA, RODAPÉ EM MDF E ACABAM DE JUNTA	35.254,62	6.584,39	41.839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
	PISO CERÂMICO E RODAPÉ CERÂMICO	961,20	155,82	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
37	PAVIM EXTERNAS											
	BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO P/ ESTACIONAMENTO	35.360,71	6.212,46	41.573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
	BASALTO LEVIGADO, DEGRAUS E ESPELHOS DE BASALTO	3.890,47	636,20	4.526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
	BASALTO SERRADO	18.826,47	4.873,01	23.699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
	PISOGRAMA	10.215,72	580,52	10.796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
38	AJARDINAMENTO											
	GRAMA	7.071,37	756,53	7.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
	ÁRVORES	4.588,14	613,82	5.201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
	TORNEIRA P/ JARDIM	134,48	16,72	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
	BANCO	3.400,32	34,80	3.435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
39	REVESTIMENTOS INTERNOS											
	CHAPISCO	431,96	342,25	774,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	80,00%
	MASSA ÚNICA E EMBOÇO P/ CERÂMICA	3.989,99	2.935,08	6.925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39	66,45	20,00%	0,00%
	CERÂMICA	3.629,58	1.105,78	4.735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
40	REVESTIMENTOS EXTERNOS											
	CHAPISCO	1.412,26	2.176,03	3.588,29	835,21	2.289,30	59,14%	835,21	1.286,90	59,14%	0,00%	40,86%
	MASSA ÚNICA	9.755,80	11.213,57	20.969,37	5.467,15	6.284,08	58,04%	5.467,15	6.284,08	58,04%	0,00%	43,96%
	REQUADROS	1.048,83	829,58	1.878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
	PEITRIS DE BASALTO	2.909,16	558,29	3.467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%
41	ESQUADRIAS E VIDROS											
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	12.624,10	3.011,34	15.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	100,00%

OBRA		LAGOA VERMELHA			Data prevista para medir: 24/02/2019			7ª MEDIÇÃO			SALDO GERAL			
CONTRATADA:		KUPSKY CONSTRUTORA LTDA						R\$ 107.704,68				Início: 25/01/2019		
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 0007633-36.2017.5.04.0000										Término: 27/02/2019		
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 0003164-10.2018.5.04.0000										Prazo decor.: 218		
CONTRATO:		31/2018												
ORDEM DE INÍCIO:		04/07/2018												
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 1.791.546,21												
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 1.791.546,21												
ETAPAS	SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	PREVISÃO			acumulado	MEDIÇÃO			saldo		
					MAT	MDO	%		MAT	MDO	%			
	ESQUADRIAS METÁLICAS (MAXIMAR, BASCUL., DE CORRER, VENEZ. E GRADES)	30.626,57	2.470,10	33.096,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	VÍDRIO TEMPERADO E LAMINADO E PELÍCULA	8.552,15	146,85	8.699,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	PORTA DE ALUMÍNIO	12.238,50	691,16	12.929,66	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	ESCALADA MARINHEIRO	1.358,73	61,94	1.420,67	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	VÍDROS DAS JANELAS (COMUM E MINIBOREAL)	5.163,30	709,75	5.873,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
42	CORRIMÃOS	5.446,94	1.208,66	6.655,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
43	BRISE	47.689,56	1.862,90	49.552,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
44	ACESSIBILIDADE													
	BARRAS DE APOIO	6.814,14	489,60	7.303,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	MAPA TÁTIL	1.607,34	109,10	1.716,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	PISO PODOTÁTIL EXTERNO (CONCR.)	648,55	554,81	1.203,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	PISO PODOTÁTIL INTERNO (POLIÉSTER)	1.830,27	670,93	2.501,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	ACESSÓRIOS (FITAS, PLAQUETAS, PROT. PORTAS, ADESIVOS, SINALIZ)	3.068,49	857,16	3.925,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
45	FERRAGENS	3.238,75	293,58	3.532,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
46	PINTURAS INTERNAS													
	FUNDO/ MASSA CORRIDA	3.773,28	3.811,00	7.584,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	PINTURA	7.479,66	4.338,43	11.818,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
47	PINTURAS EXTERNAS DO PRÉDIO													
	FUNDO E TEXTURAS	6.132,28	1.525,44	7.657,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	PINTURA ACRÍLICA	4.256,27	1.906,75	6.163,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
48	PINTURAS DOS BRISES, GRADIS E CORRIMÃOS	5.383,04	6.611,82	11.994,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
49	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS													
	LOUÇAS	6.320,53	833,78	7.154,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	METAIS	366,83	31,81	398,64	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	ACESSÓRIOS	2.383,76	218,31	2.602,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
50	INSTALAÇÕES DE ESGOTO													
	TUBOS DE PVC	8.018,02	5.254,08	13.272,10	6.584,73	4.295,21	81,75%	81,75%	6.554,73	4.295,21	81,75%	0,00%		
	TUBOS DE CONCRETO	5.511,53	6.145,36	11.656,89	5.511,53	6.145,36	100,00%	100,00%	5.511,53	6.145,36	100,00%	0,00%		
	CAIXAS INSPEÇÃO (COM TAMPAS, GRELHAS, CG, ETC)	2.432,54	1.437,19	3.869,73	1.867,70	1.103,47	76,78%	76,78%	1.867,70	1.103,47	76,78%	17,18%		
51	FOSSA, FILTRO E CISTERNA	16.707,11	1.117,08	17.824,18	16.707,11	1.117,08	100,00%	100,00%	16.707,11	1.117,08	100,00%	0,00%		
52	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA													
	TUBOS DE PVC E REGISTROS	5.484,89	5.234,85	10.719,74	5.484,89	5.234,85	100,00%	100,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	RESERVATÓRIO	2.017,74	232,98	2.250,72	1.802,04	208,07	89,31%	89,31%	-	-	0,00%	89,31%		
53	PPCI (EXTINTOR E PLACAS)	685,51	180,89	866,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
54	ELETRICA													
	ENTRADA DE ENERGIA	5.924,37	1.312,63	7.237,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	QUADROS ELÉTRICOS	11.191,77	540,06	11.731,83	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	CABOS ELÉTRICOS DE COBRE FLEXÍVEIS	14.271,10	5.165,05	19.436,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.759,20	3.748,18	11.507,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	ELETRODUTOS DE PVC	3.315,42	2.544,72	5.860,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	ELETRODUTOS METÁLICOS	8.834,48	2.616,65	11.451,13	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	ACESSÓRIOS EM GERAL	8.479,10	6.663,35	15.142,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	DUTO ALUM 73X25MM	6.185,00	1.294,00	7.479,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	ELETROCALHAS E PERFILADOS	9.677,28	6.465,16	16.142,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	IMPLANTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	18.847,62	7.319,93	26.167,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	TELECOMUNICAÇÕES	11.270,23	3.110,02	14.380,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	SPDA	6.622,17	5.039,41	11.661,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
55	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO													
	INFRAESTRUTURA DE COBRE	9.911,45	2.172,70	12.084,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT	2.542,96	2.407,80	4.950,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	REDE DE DUTOS / DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR	9.325,63	1.229,13	10.554,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	REDE DE DRENAGEM	471,63	471,33	942,96	0,00	471,33	100,00%	100,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	ELETRICA DE AC	3.046,34	173,12	3.219,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
56	INSTALAÇÃO BALCÃO COPA	261,16	32,39	293,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
57	MURO NOVO													
	ALVENARIA	801,80	358,23	1.160,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	REVESTIMENTO	7.715,01	3.877,52	11.592,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	PINTURA	1.817,58	860,70	2.678,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
58	MURO EXISTENTE													
	REVESTIMENTO	806,61	2.096,46	2.903,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	PINTURA	908,79	430,35	1.339,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
59	GRADIL													
	REBOCO / PINTURA DA VIGA	1.234,57	846,99	2.081,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	GRADIL	55.387,97	4.219,57	59.607,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
60	ACESSÓRIOS EXTERNOS: MASTROS, NUMERAÇÃO, BICICLETÁRIO													
	MASTROS	3.225,21	342,03	3.567,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	LETREIRO E NUMERAÇÃO	2.050,63	175,11	2.225,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	ADESIVO LOGO TRT	829,80	127,68	957,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	BICICLETÁRIO	174,60	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	DEMARCAÇÃO DE VAGAS	585,90	1.498,50	2.084,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
61	LIMPEZA FINAL	222,23	477,79	700,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
62	HABITE-SE E DESMOBILIZAÇÃO	2.451,79	0,00	2.451,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
	SUBTOTAL	1.057.282,03	370.244,83	1.427.526,86	84.738,64	41.577,37			53.151,55	32.688,91				
	25,50% BDI	269.606,92	94.412,43	364.019,35	16.508,35	10.586,98			13.553,65	8.330,57				
	TOTAL	1.326.888,95	464.657,26	1.791.546,21	81.246,99	52.164,35	7,44%		66.705,20	40.999,48	6,01%			
	TOTAL DA MEDIÇÃO				R\$ 133.351,54				R\$ 107.704,68					