



Processo Administrativo: 0001463-19.2015.5.04.0000
Interessado: VARA DO TRABALHO DE VIAMÃO e outros(4)
Assunto: Serviço - Construção de prédio - VT Viamão

NOTA DE ESCLARECIMENTO – EXECUÇÃO FINANCEIRA

Considerando o término da obra de construção do Prédio da Vara do Trabalho de Viamão e a finalização do contrato TRT nº 42/2015, faço os seguintes esclarecimentos com base nas informações constantes nos PAs nº 0001463-19.2015.5.04.0000 (Contratação), nº 0006805-11.2015.5.04.0000 (liquidação) e nº 0009236-47.2017.5.04.0000 (pagamento de indenização):

Em fevereiro de 2018 foi elaborada proposta de aditivo contratual para incluir serviços ainda necessários para a conclusão da obra e suprimir quantitativos que não seriam executados. Haja vista que a empresa não concordou com os valores a serem acrescidos, não foi possível a formalização deste aditivo.

Neste contexto, após o término do contrato, tendo em vista que a empresa executou, por sua vontade, estes serviços necessários, mas não formalizados por aditivo contratual, foi realizado o ressarcimento dos valores à contratada por meio de indenização no valor de R\$ 36.090,41, autorizada pela Administração deste Tribunal, segundo fls. 100-104 do PA nº 0009236-47.2017.5.04.0000.

O valor total gasto com a execução da obra foi de R\$ 2.092,062,18, incluindo as 24 medições e a indenização paga à contratada (tabela 1). Ressalto que o prédio se encontra em funcionamento desde o final do ano de 2017, o que justificou sua atualização contábil e o cancelamento do saldo dos empenhos, demonstrados a seguir (tabela 2).

Tabela 1- Pagamentos

MEDIÇÃO	COMPRA	VALOR
1ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 144.416,41
2ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 73.355,49
3ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 69.751,68
4ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 67.210,26
5ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 80.434,82
6ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 175.490,79
7ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 54.028,32
8ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 81.799,80
9ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 96.229,70
10ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 67.125,71
10ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 71.794,75
12ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 77.459,32
13ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 63.947,72
14ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 179.973,90
15ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 148.612,98
16ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 17.863,27
17ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 44.301,59
18ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 31.729,42
19ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 256.984,29
20ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 175.410,38
21ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 3.416,58
22ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 55.211,15
23ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 21.621,14
24ª Medição	CONC 0001/15-3	R\$ 33.892,71
SUB TOTAL	CONC 0001/15-3	2.092.062,18
Indenização	CD 0346/18-4	R\$ 36.090,41
TOTAL		2.128.152,59

Tabela 2 - Empenhos

CONC 0001/15-3

EMPENHO	ASSUNTO	EMPENHADO	PAGO	CANCELADO
2015NE402074	OBRA	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
2017NE401238	MATERIAL PERMAN	120.806,72	114.772,41	6.034,31
2017NE401647	OBRA	789.193,28	677.289,76	111.903,52
TOTAL		2.210.000,00	2.092.062,17	117.937,83

CD 0346/18-4

EMPENHO	ASSUNTO	EMPENHADO	PAGO	CANCELADO
2018NE400906	INDENIZAÇÃO	36.090,41	36.090,41	0,00
TOTAL		36.090,41	36.090,41	0,00

Em 24 de abril de 2019.

Assinado digitalmente
CAROLINA TRINDADE DE SOUZA
 Assistente-chefe da Seção de Planejamento