

OBRA					RIO GRANDE					8ª MEDIÇÃO			
CONTRATADA:					EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.					R\$ 353.529,87			
PROCESSO PRINCIPAL:					1220/2022								
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:					6803/2022								
CONTRATO:					55/2022								
ORDEM DE INÍCIO:					26/09/2022								
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:					18.419.942,74					Início: 01/02/2024			
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:					21.351.405,44					Término: 29/02/2024			
										Prazo decor.:			
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL		MES 8 - PARCELA 8				MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
						PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	MDO	MAT	%	
						MDO	MAT	%					
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32		0,00	0,00		2,00%	-	-		2,00%
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
6	ARTS	0,00	457,12	457,12		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00		0,00	1.364,49	4,50%	4,50%	-	1.364,49	4,50%	0,00%
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00		295,26	98,07	3,50%	3,50%	295,26	98,07	3,50%	0,00%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25		9.409,42	208,57	1,46%	7,82%	12.220,24	270,87	1,89%	5,93%
11	PGRCC E PCMAT	0,00	8.341,36	8.341,36		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
12	COPIAS DE PROJETOS	0,00	4.041,00	4.041,00		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00		61,94	445,42	4,00%	4,00%	61,94	445,42	4,00%	0,00%
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98		0,00	0,00		80,00%	47.226,02	237.020,38	30,00%	50,00%
15	INFRAESTRUTURA												
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTAQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49		0,00	0,00	0,00%	100,00%	-	-		100,00%
	ESTAQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51		15.139,90	120.985,10	40,00%	80,00%	-	-		80,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58		8.175,79	31.787,98	30,00%	60,00%	-	-		60,00%
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
16	SUPRAESTRUTURA												
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS												
	ALVENARIAS DO TÉRREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TÉRREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS	0,00	73.041,00	73.041,00		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
18	COBERTURAS E FORROS:												
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:												
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS												
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS												
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
22	AJARDINAMENTO												
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
23	REVESTIMENTOS INTERNOS												
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE	0,00	63.342,55	63.342,55		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS												
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:												
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.881,26	803.905,59	838.786,85		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESQU												

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA					RIO GRANDE								8ª MEDIÇÃO			
CONTRATADA:					EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.								R\$ 353.529,87			
PROCESSO PRINCIPAL:					1220/2022											
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:					6803/2022											
CONTRATO:					55/2022											
ORDEM DE INÍCIO:					26/09/2022											
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:					18.419.942,74								Início: 01/02/2024			
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:					21.351.405,44								Término: 29/02/2024			
													Prazo decor.:			
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67		0,00	0,00		12,00%	-	-		12,00%			
34	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES					0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
35	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
36	CERCAMENTOS															
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04		10.540,60	31.715,45	7,25%	7,25%	-	-		7,25%			
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
38	EQUIPAMENTOS															
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
40	SERVIÇOS FINAIS															
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
41	ENTREGA DA OBRA															
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
ADITIVO 3																
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60		0,00	0,00		80,00%	8.389,43	43.695,55	30,00%	50,00%			
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40		0,00	0,00		80,00%	(17.293,44)	(80.020,68)	30,00%	50,00%			
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%			
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83		108.410,08	259.556,25	40,00%	80,00%	-	-		80,00%			
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00		-15.927,63	-122.363,97	40,00%	80,00%	-	-		80,00%			
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90		1.804,33	12.774,14	30,00%	30,00%	-	-		30,00%			
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39		-668,67	-11.872,40	20,00%	40,00%	-	-		40,00%			
	SUBTOTAL DO ADITIVO 3	230.335,35	680.161,19	910.496,54		93.618,11	138.094,01									
	SUBTOTAL	3.161.994,90	13.530.594,81	16.692.589,71		137.241,02	324.699,09			50.899,45	202.874,10					
20,13%	BDI - Mão de Obra	636.653,74		636.653,74		27.632,88				10.248,38						
16,39%	BDI - Materiais		2.044.353,03	2.044.353,03			53.231,14				33.259,16					
10,82%	BDI - Equipamentos		114.725,39	114.725,39			0,00									
	TOTAL	3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86		164.873,90	377.930,23	2,79%		61.147,83	236.133,26	1,53%				
	TOTAL DA MEDIÇÃO					R\$ 542.804,13				TOTAL						
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (SEM REAJUSTAMENTO)					3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86	9,56%								
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO					363.150,81	1.499.932,76	1.863.083,57									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1																
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2																
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3																
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO																
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1º)					4.161.799,44	17.189.605,98	21.351.405,43					5.845,73	22.574,34	28.420,07		
										66.993,56	258.707,60	325.701,17				
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1º)					4.052.468,85	16.789.963,58	20.842.432,43	3,26%								
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO					132.110,48	547.352,81	679.463,30									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6												360,33	16.754,13	17.114,46		
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 7												17,56	78,82	96,38		
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO												2.183,99	8.433,87	10.617,86		
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 2º)					4.293.909,93	17.736.958,80	22.030.868,72					69.555,44	283.974,43	353.529,87		