



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Construção da Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha/RS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATO TRT Nº 31/2018

Período 01/05/2019 a 07/06/2019

Medição 10

Execução

KUPSKY CONSTRUTORA LTDA

Fiscalização

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Eng. Ademir Correia da Silva – CREA-RS 83159



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório

No período de 01/05/2019 a 07/06/2019 a contratada:

- Executou as divisórias de gesso;
- Executou as alvenarias do muro;
- Executou o revestimento do muro existente;
- Executou os capeamentos das platibandas e peitoris;
- Iniciou o serviço de pinturas externas;
- Iniciou os serviços de instalações elétricas e telecomunicações;
- Prosseguiu com as instalações hidrossanitárias.

A fiscalização realizou a 10ª medição, que totalizou R\$ 176.454,58 (9,57% do valor atualizado do contrato). Transcorreram no período 318 dias, de um total de 365.

Ademir Correia da Silva

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços
Engenheiro Civil – CREA/RS 83159





OBRA		LAGOA VERMELHA			Data prevista para medir: 24/05/2019			10ª MEDIÇÃO			SALDO GERAL								
CONTRATADA:		KUPSKY CONSTRUTORA LTDA						R\$ 176.454,58											
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 0007633-36.2017.5.04.0000																	
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 0003164-10.2018.5.04.0000																	
CONTRATO:		31/2018																	
ORDEM DE INÍCIO:		04/07/2018																	
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 1.791.546,21																	
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 1.844.621,31						Início:	01/05/2019										
								Término:	07/06/2019										
								Prazo decor.:	318										
					MÊS 10 - PARCELA 10														
ETAPAS	SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	PREVISÃO			acumulado	MEDIÇÃO			saldo							
					MAT	MDO	%		MAT	MDO	%								
1	MOBILIZAÇÃO	2.196,24	0,00	2.196,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
2	LIMPEZA DO TERRENO	153,95	65,98	219,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
3	BARRACOS																		
	DEPÓSITO	3.492,00	2.280,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	ESCRITÓRIO	5.820,00	2.280,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	SANITÁRIO E VESTIÁRIO	6.790,00	2.660,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	CENTRAL DE ARMADURAS	1.746,00	427,50	2.173,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	CENTRAL DE FÓRMAS	3.715,20	1.071,90	4.787,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
4	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA	695,94	111,85	807,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
5	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA	348,53	108,80	457,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
6	TAPUMES	4.325,86	3.582,59	7.908,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
7	PLACA DE OBRA	727,50	85,50	813,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
8	LOCAÇÃO DE BEBEDOURO / CONSUMOS DE ÁGUA, E.ELET. E TELEFONE	7.601,40	0,00	7.601,40	608,11	0,00	8,00%	8,00%	608,11	-	8,00%	0,00%	20,00%						
9	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	9.896,46	3.358,68	13.255,14	427,53	145,10	4,32%	4,32%	427,53	145,10	4,32%	0,00%	4,32%						
10	ART / RRT	429,64	0,00	429,64	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
11	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
12	LOCAÇÃO DE OBRA	1.911,16	527,79	2.438,95	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
13	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	1.396,80	2.622,00	4.018,80	116,35	218,41	8,33%	8,33%	116,35	218,41	8,33%	0,00%	17,69%						
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	97,00	64.401,12	64.498,12	13,95	9.260,88	14,38%	26,51%	9,19	6.098,79	9,47%	17,04%	46,64%						
15	PGRCC E PCMAT	1.588,93	0,00	1.588,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
16	CÓPIAS PROJETOS / AS BUILT	1.443,13	0,00	1.443,13	120,21	0,00	8,33%	8,33%	120,21	-	8,33%	0,00%	17,03%						
17	VIGILÂNCIA	2.910,00	0,00	2.910,00	242,40	0,00	8,33%	8,33%	242,40	-	8,33%	0,00%	17,03%						
18	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (Escavações/transporte/reaterro/compactação e espalhamento)	10.207,62	7.886,59	18.094,21	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
19	SAPATAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO												100,00%						
	FORMA	8.434,04	6.478,54	14.912,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	AÇO	26.572,65	7.776,44	34.349,09	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	CONCRETO	37.458,62	4.724,44	42.183,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
20	VIGAS / MICROESTACAS / BLOCOS PARA O CERCAMENTO																		
	FORMA	2.744,03	2.121,28	4.865,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	AÇO	5.877,91	3.656,93	9.534,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	CONCRETO	8.298,31	965,70	9.264,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ EXEC DE MICRO ESTACAS	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
21	VIGAS																		
	FORMA	7.997,19	6.182,26	14.179,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	AÇO	11.414,47	6.661,19	18.075,66	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	CONCRETO	12.425,24	946,73	13.371,96	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
22	PILARES																		
	FORMA	7.300,64	5.446,29	12.746,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	AÇO	9.056,06	4.750,27	13.806,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	CONCRETO	6.971,25	694,46	7.665,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
23	LAJES																		
	FORMA	18.265,51	9.097,06	27.362,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	AÇO	22.615,41	8.545,64	31.161,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	CONCRETO	52.391,04	4.221,35	56.612,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
24	PLATIBANDA																		
	FORMA	1.453,67	1.084,44	2.538,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	AÇO	1.109,09	870,56	1.979,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	CONCRETO	1.264,38	58,48	1.322,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
25	VERGAS																		
	FORMA	1.774,74	1.323,96	3.098,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	AÇO	744,61	581,79	1.326,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	CONCRETO	1.571,55	72,69	1.644,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
26	JUNTA DE DILATAÇÃO	5.055,52	84,02	5.139,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
27	LAJE SOBRE A CISTERNA																		
	FÔRMA	418,53	212,70	631,23	251,12	127,62	60,00%	60,00%	251,12	127,62	60,00%	0,00%	40,00%						
	AÇO	700,96	239,22	940,18	420,58	143,53	60,00%	60,00%	420,58	143,53	60,00%	0,00%	40,00%						
	CONCRETO	928,64	42,95	971,59	557,19	25,77	60,00%	60,00%	557,19	25,77	60,00%	0,00%	40,00%						
28	ALVENARIAS DO TÉRREO	9.215,98	4.705,56	13.921,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
29	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS, RESERVATÓRIOS E VENTILAÇÃO	3.474,74	3.139,99	6.614,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
30	PAREDES DE GESSO	32.527,10	3.247,95	35.775,05	0,00	0,00	0,00%	100,00%	32.527,10	3.247,95	100,00%	0,00%	0,00%						
31	CAPEAMENTO DE MURO / PLATIBANDA	11.832,70	2.433,50	14.266,20	0,00	0,00	0,00%	100,00%	11.832,70	2.433,50	100,00%	0,00%	0,00%						
32	TUBOS DE QUEDA E RALOS	1.656,51	315,36	1.971,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
33	FORROS	26.189,33	9.969,49	36.158,82	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%						
34	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS DE FUNDAÇÕES	280,03	282,42	562,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
35	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DE COBERTURA / RESERVATÓRIO, FOSSA, FILTRO E CISTERNA																		
	CONCRETO LEVE	8.735,92	1.222,18	9.958,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	CONTRAPISO	10.190,30	4.339,44	14.529,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA	27.166,61	8.040,97	35.207,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	TELAS, LONAS, TUBOS E TAMPAS	3.852,58	618,94	4.471,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
36	PISOS INTERNOS																		
	CONTRAPISO	6.559,49	2.793,29	9.352,78	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	PISO DE BASALTO LUSTRADO, INCLUSIVE RODAPÉ E SOLEIRA	15.288,29	1.528,39	16.816,68	14.109,56	1.410,56	92,29%	92,29%	-	-		92,29%	100,00%						
	PISO VINÍLICO, INCLUSIVE EMULSÃO, CERA, RODAPÉ EM MDF E ACABAM. DE JUNTA	35.254,62	6.584,39	41.839,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%						
	PISO CERÂMICO E RODAPÉ CERÂMICO	961,20	193,82	1.155,02	892,28	179,92	92,83%	92,83%	-	-		92,83%	100,00%						
37	PAVIM. EXTERNAS																		
	BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO P/ ESTACIONAMENTO	35.360,71	6.212,46	41.573,17	10.965,35	1.926,48	31,01%	100,00%	-	-		100,00%	100,00%						
	BASALTO LEVIGADO, DEGRAUS E ESPELHOS DE BASALTO	3.890,47	636,20	4.526,66	3.890,47	636,20	100,00%	100,00%	-	-		100,00%	100,00%						
	BASALTO SERRADO	18.826,47	4.873,01	23.699,49	18.826,47	4.873,01	100,00%	100,00%	-	-		100,00%	100,00%						
	PISOGRAMA	10.215,72	580,52	10.796,24	5.107,86	290,26	50,00%	100,00%	-	-		100,00%	100,00%						
38	AJARDINAMENTO																		
	GRAMA	7.071,37	756,53	7.827,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%						
	ARVORES	4.588,14	613,82	5.201,96	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%						
	TORNEIRA P/ JARDIM	134,48	16,72	151,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%						
	BANCO	3.400,32	34,80	3.435,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%						
39	REVESTIMENTOS INTERNOS																		
	CHAPISCO	431,96	342,25	774,21	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%						
	MASSA ÚNICA E EMBOÇO P/ CERÂMICA	3.989,99	2.935,08	6.925,07	0,00	0,00	0,00												

OBRA		LAGOA VERMELHA			Data prevista para medir: 24/05/2019			10ª MEDIÇÃO				SALDO GERAL										
CONTRATADA:		KUPSKY CONSTRUTORA LTDA						R\$ 176.454,58														
PROCESSO PRINCIPAL:		n° 0007633-36.2017.5.04.0000																				
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		n° 0003164-10.2018.5.04.0000																				
CONTRATO:		31/2018						Início: 01/05/2019														
ORDEM DE INÍCIO:		04/07/2018						Término: 07/06/2019														
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 1.791.546,21						Prazo decor.: 318														
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 1.844.621,31																				
					MÊS 10 - PARCELA 10																	
ETAPAS	SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	PREVISÃO			acumulado	MEDIÇÃO			saldo										
					MAT	MDO	%		MAT	MDO	%											
	BARRAS DE APOIO	6.814,14	489,60	7.303,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
	MAPA TÁTIL	1.607,34	109,10	1.716,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
	PISO PODOTÁTIL EXTERNO (CONCR.)	648,55	554,81	1.203,36	648,55	554,81	100,00%	100,00%	-	-		100,00%	100,00%									
	PISO PODOTÁTIL INTERNO (POLIÉSTER)	1.830,27	670,93	2.501,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
	ACESSÓRIOS (FITAS, PLAQUETAS, PROT PORTAS, ADESIVOS, SINALIZ)	3.068,49	857,16	3.925,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
45	FERRAGENS	3.238,75	293,58	3.532,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
46	PINTURAS INTERNAS																					
	FUNDO / MASSA CORRIDA	3.773,28	3.811,00	7.584,27	3.079,37	3.110,15	81,61%	81,61%	-	-		81,61%	100,00%									
	PINTURA	7.479,86	4.338,43	11.818,28	1.308,97	759,22	17,50%	17,50%	-	-		17,50%	100,00%									
47	PINTURAS EXTERNAS DO PRÉDIO																					
	FUNDO E TEXTURAS	6.132,28	1.525,44	7.657,72	4.905,83	1.220,35	80,00%	80,00%	4.905,83	1.220,35	80,00%	0,00%	20,00%									
	PINTURA ACRÍLICA	4.256,27	1.906,75	6.163,03	3.405,02	1.525,40	80,00%	80,00%	-	-		80,00%	100,00%									
48	PINTURAS DOS BRISES, GRADIS E CORRIMÃOS	5.383,04	6.611,82	11.994,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
49	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS																					
	LOUÇAS	6.320,53	833,78	7.154,31	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
	METAIS	366,83	31,81	398,64	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
	ACESSÓRIOS	2.383,76	218,31	2.602,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
50	INSTALAÇÕES DE ESGOTO																					
	TUBOS DE PVC	8.018,02	5.254,08	13.272,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%									
	TUBOS DE CONCRETO	5.511,53	6.145,36	11.656,89	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%									
	CAIXAS INSPEÇÃO (COM TAMPAS, GRELHAS, CG, ETC)	2.432,54	1.437,19	3.869,73	417,91	246,91	17,18%	17,18%	417,91	246,91	17,18%	0,00%	0,00%									
51	FOSSA, FILTRO E CISTERNA	16.707,11	1.117,08	17.824,18	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%									
52	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA																					
	TUBOS DE PVC E REGISTROS	5.484,89	5.234,85	10.719,74	0,00	0,00	0,00%	100,00%	5.484,89	5.234,85	100,00%	0,00%	0,00%									
	RESERVATÓRIO	2.017,79	232,98	2.250,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	0,00%									
53	PPCI (EXTINTOR E PLACAS)	685,51	180,89	866,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
54	ELÉTRICA																					
	ENTRADA DE ENERGIA	5.924,37	1.312,63	7.237,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	-	-		100,00%	100,00%									
	QUADROS ELÉTRICOS	11.191,77	540,06	11.731,83	0,00	0,00	0,00%	100,00%	11.191,77	540,06	100,00%	0,00%	0,00%									
	CABOS ELÉTRICOS DE COBRE FLEXÍVEIS	14.271,10	5.165,65	19.436,75	7.135,55	2.582,83	50,00%	50,00%	-	-		50,00%	100,00%									
	CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.759,20	3.748,18	11.507,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
	ELETRODUTOS DE PVC	3.315,42	2.544,72	5.860,14	0,00	0,00	0,00%	100,00%	3.315,42	2.544,72	100,00%	0,00%	0,00%									
	ELETRODUTOS METÁLICOS	8.834,48	2.616,65	11.451,13	4.417,24	1.308,33	50,00%	50,00%	4.417,24	1.308,33	50,00%	0,00%	50,00%									
	ACESSÓRIOS EM GERAL	8.479,10	6.663,35	15.142,45	4.243,79	3.335,01	50,05%	50,05%	4.243,79	3.335,01	50,05%	0,00%	49,95%									
	DUTO ALUM 73X25MM	6.185,00	1.294,00	7.479,00	3.092,50	647,00	50,00%	50,00%	-	-		50,00%	100,00%									
	ELETROCALHAS E PERFILADOS	9.677,28	6.465,16	16.142,44	4.838,64	3.232,58	50,00%	50,00%	4.838,64	3.232,58	50,00%	0,00%	50,00%									
	IMPLANTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	18.847,62	7.319,93	26.167,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
	TELECOMUNICAÇÕES	11.270,23	3.110,02	14.380,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
	SPDA	6.622,17	5.039,41	11.661,58	0,00	0,00	0,00%	100,00%	-	-		100,00%	100,00%									
55	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO																					
	INFRAESTRUTURA DE COBRE	9.911,45	2.172,70	12.084,15	0,00	0,00	0,00%	100,00%	-	-		100,00%	100,00%									
	INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT	2.542,96	2.407,80	4.950,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
	REDE DE DUTOS / DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR	9.325,63	1.229,13	10.554,76	0,00	0,00	0,00%	33,13%	-	-		33,13%	100,00%									
	REDE DE DRENAGEM	471,63	471,33	942,96	0,00	0,00	0,00%	100,00%	-	-		100,00%	100,00%									
	ELÉTRICA DE AC	3.046,34	173,12	3.219,46	0,00	0,00	0,00%	100,00%	-	-		100,00%	100,00%									
56	INSTALAÇÃO BALCÃO COPA	261,16	32,39	293,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
57	MURO NOVO																					
	ALVENARIA	801,80	358,23	1.160,03	160,36	71,65	20,00%	100,00%	801,80	358,23	100,00%	0,00%	0,00%									
	REVESTIMENTO	7.715,01	3.877,52	11.592,53	4.220,88	2.121,39	54,71%	100,00%	7.715,01	3.877,52	100,00%	0,00%	0,00%									
	PINTURA	1.817,58	860,70	2.678,28	1.817,58	860,70	100,00%	100,00%	-	-		100,00%	100,00%									
58	MURO EXISTENTE																					
	REVESTIMENTO	806,61	2.096,46	2.903,07	806,61	2.096,46	100,00%	100,00%	806,61	2.096,46	100,00%	0,00%	0,00%									
	PINTURA	908,79	430,35	1.339,14	908,79	430,35	100,00%	100,00%	-	-		100,00%	100,00%									
59	GRADIL																					
	REBOCO / PINTURA DA VIGA	1.234,57	846,99	2.081,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
	GRADIL	55.387,97	4.219,57	59.607,54	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
60	ACESSÓRIOS EXTERNOS: MASTROS, NUMERAÇÃO, BICICLETÁRIO																					
	MASTROS	3.225,21	342,03	3.567,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
	LETREIRO E NUMERAÇÃO	2.050,63	175,11	2.225,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
	ADESIVO LOGO TRT	829,80	127,68	957,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
	BICICLETÁRIO	174,60	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
	DEMARCAÇÃO DE VAGAS	585,90	1.498,50	2.084,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
61	LIMPEZA FINAL	222,23	477,79	700,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
62	HABITE-SE E DESMOBILIZAÇÃO	2.451,79	0,00	2.451,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-		0,00%	100,00%									
	ADITIVO 1 - alteração em projeto de acessibilidade (incluso adm da obra)	311,80	86,69	398,49									100,00%									
	SUBTOTAL	1.057.593,83	370.331,52	1.427.925,35	156.791,06	48.482,49			98.160,55	36.993,98												
25,50%	BDI	269.686,43	94.434,54	364.120,97	39.981,72	12.363,03			25.030,94	9.433,46												
	TOTAL	1.327.280,26	464.766,06	1.792.046,32	196.772,78	60.845,52	14,38%		123.191,49	46.427,44	9,47%											
	TOTAL DA MEDIÇÃO				R\$ 257.618,30				R\$ 169.618,93													
4,03%	REAJUSTE (do contrato inicial + AD1)	31.351,20	10.541,03	41.892,23	R\$ 6.318,68	R\$ 1.953,84			R\$ 3.955,87	R\$ 1.490,86												
	B.D.I. do reajuste	7.994,56	2.687,96	10.682,52	R\$ 1.611,26	R\$ 498,23			R\$ 1.008,75	R\$ 380,17												
	TOTAL DO REAJUSTE	39.345,76	13.228,99	52.574,75	R\$ 7.929,94	R\$ 2.452,07			R\$ 4.964,62	R\$ 1.871,03												
	REAJUSTE DA MEDIÇÃO				R\$ 10.382,01				R\$ 6.835,65													
	TOTAL DA MEDIÇÃO + REAJUSTE				R\$ 204.702,72	R\$ 63.297,59	14,53%		R\$ 128.156,11	R\$ 48.298,47	9,57%											
					R\$ 268.000,31				R\$ 176.454,58													