

OBRA					RIO GRANDE					12ª MEDIÇÃO				
CONTRATADA:					EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.									
PROCESSO PRINCIPAL:					1220/2022									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:					6803/2022									
CONTRATO:					55/2022									
ORDEM DE INÍCIO:					26/09/2022									
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:					18.419.942,74					Início:				
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:					21.351.405,44					Término:				
										Prazo decor.:				

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA					RIO GRANDE						12ª MEDIÇÃO						
CONTRATADA:					EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.									R\$ 377.978,98			
PROCESSO PRINCIPAL:					1220/2022												
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:					6803/2022												
CONTRATO:					55/2022												
ORDEM DE INÍCIO:					26/09/2022									Início:			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:					18.419.942,74									Término:			
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:					21.351.405,44									Prazo decorrido:			
35	MOBILIÁRIO		862,08	3.507,60	4.369,68		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
36	CERCAMENTOS																
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS		145.387,62	437.454,42	582.842,04		9.086,73	27.340,90	6,25%	45,75%	-	-		45,75%			
	GRADIL		32.946,23	376.130,32	409.076,55		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
37	ACESSIBILIDADE		7.607,51	69.234,21	76.841,72		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
38	EQUIPAMENTOS																
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO		0,00	676.175,06	676.175,06		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	ELEVADOR		0,00	322.953,90	322.953,90		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	TRANSFORMADOR		0,00	61.330,07	61.330,07		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES		131.045,70	0,00	131.045,70		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
40	SERVIÇOS FINAIS																
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES		12.829,98	17.314,96	30.144,94		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	PERSIANAS INSTALADAS		0,00	134.986,50	134.986,50		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
41	ENTREGA DA OBRA																
	LIMPEZA FINAL DA OBRA		4.537,69	2.769,33	7.307,02		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	CARTA DE HABITE-SE		0,00	5.004,81	5.004,81		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS		0,00	8.374,72	8.374,72		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
42	DESMOBILIZAÇÃO		2.577,80	2.738,40	5.316,20		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
ADITIVO 3																	
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		27.964,76	145.651,84	173.616,60		0,00	0,00		10,00%	-	-		10,00%			
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40		0,00	0,00		10,00%	-	-		10,00%			
	GEODRENOS		7.971,25	400.715,00	408.686,25		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	DRENAGEM		18.166,95	74.330,80	92.497,75		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%			
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO		271.025,21	648.890,62	919.915,83		0,00	0,00		60,00%	81.307,56	194.667,19	30,00%	30,00%			
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA		-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00		0,00	0,00		60,00%	(23.891,45)	(183.545,95)	60,00%	0,00%			
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES		6.014,44	42.580,46	48.594,90		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%			
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES		-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39		0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%			
SUBTOTAL DO ADITIVO 3					230.335,35	680.161,19	910.496,54										
SUBTOTAL					3.161.994,90	13.530.594,81	16.692.589,71	85.330,77	310.703,09		89.388,35	194.785,92					
20,13% BDI - Mão de Obra		636.653,74		636.653,74			17.180,97				17.997,95						
16,39% BDI - Materiais			2.044.353,03	2.044.353,03				50.936,64				31.933,19					
10,82% BDI - Equipamentos			114.725,39	114.725,39				0,00									
TOTAL		3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86		102.511,75	361.639,73	2,38%			107.386,30	226.719,11	1,71%				
TOTAL DA MEDIÇÃO							R\$ 464.151,48					TOTAL					
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (SEM REAJUSTAMENTO)					3.798.648,64	15.689.673,22	19.488.321,86										
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO					363.150,81	1.499.932,76	1.863.083,57	9,56%									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1																	
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2																	
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3																	
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO											10.266,13	21.674,35	31.940,48				
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1ª)					4.161.799,44	17.189.605,98	21.351.405,43					117.652,43	248.393,45	366.045,88			
REAJUSTAMENTO DO CONTRATO					132.110,48	547.352,81	679.463,30	3,26%									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6																	
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 7																	
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO											3.835,47	8.097,63	11.933,10				
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 2ª)					4.293.909,93	17.736.958,80	22.030.868,72					121.487,90	256.491,08	377.978,98			