



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Construção da Vara do Trabalho de Arroio Grande/RS

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
CONTRATO TRT Nº 140/2017**

**Período 24/05/2019 a 28/06/2019
Medição 14**

Execução

CONSTRUTORA LF LTDA - EPP

Fiscalização

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
Eng. Civil Frederico Zerfass CREA RS 150.968 D



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório

No período de 24/05/2019 a 28/06/2019 a contratada executou:

- Limpeza permanente da obra;
- Serviços de vigilância.

A fiscalização realizou a 14ª medição, que totalizou R\$1.072,50 (0,06% do valor atualizado do contrato). A medição acumulada totaliza 99,92% do total do contrato. Transcorreram 499 dias de um total de 365.

Frederico Zerfass

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços

Eng. Civil CREA RS 150.968 D





PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
 SEMPRO - Secretaria de Manutenção e Projetos

OBRA ARROIO GRANDE								14ª MEDIÇÃO			
CONTRATADA: Construtora LF LTDA - EPP								R\$ 1.072,50 Início: 24/05/2019 Término: 28/06/2019 Pz. decor.: 499			
PROCESSO PRINCIPAL: nº 0006774-20.2017.5.04.0000											
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: nº 0000421-27.2018.5.04.0000											
CONTRATO: 140/2017											
ORDEM DE INÍCIO: 14/02/2018											
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 1.691.165,78											
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 1.711.513,29											
ETAPAS	SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	MÊS 14 - PARCELA 14			acumulado	MEDIÇÃO		
					MAT	MDO	%		MAT	MDO	%
1	MOBILIZAÇÃO	2.601,71	0,00	2.601,71	-	-	0,00%	-	-	-	
2	LIMPEZA DO TERRENO	422,82	58,32	481,14	-	-	0,00%	-	-	-	
3	BARRACO				-	-		-	-	-	
	DEPÓSITO	7.058,02	2.470,75	9.528,77	-	-	0,00%	-	-	-	
	ESCRITÓRIO	9.899,10	3.010,80	12.909,90	-	-	0,00%	-	-	-	
	SANITÁRIO	10.017,00	3.769,85	13.786,85	-	-	0,00%	-	-	-	
	CENTRAL ARMADURAS	2.343,90	670,20	3.014,10	-	-	0,00%	-	-	-	
4	ENTRADA DE ENERGIA	1.444,94	236,88	1.681,82	-	-	0,00%	-	-	-	
5	TAPUME	8.669,31	6.463,72	15.133,03	-	-	0,00%	-	-	-	
6	PLACA DE OBRA	1.067,10	180,53	1.247,63	-	-	0,00%	-	-	-	
7	LOCAÇÃO BEBEDOURO / CONSUMO ÁGUA (continua...)	9.809,88	0,00	9.809,88	-	-	0,00%	-	-	-	
8	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	9.362,12	3.026,53	12.388,65	-	-	0,00%	-	-	-	
9	ART/RRT	323,94	0,00	323,94	-	-	0,00%	-	-	-	
10	LOCAÇÃO DE OBRA	2.368,56	1.200,96	3.569,52	-	-	0,00%	-	-	-	
11	LIMPEZA PERMANENTE	2.025,00	5.184,48	7.209,48	-	-		-	-	-	
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	183,86	70.991,87	71.175,73	-	-		-	-	0,00%	
13	PGROC e PCMAT	1.378,88	0,00	1.378,88	-	-	0,00%	-	-	-	
14	COPIAS PROJETOS / AS BUILT MENSAL	2.955,72	0,00	2.955,72	-	-	0,00%	-	-	-	
15	VIGILÂNCIA	3.347,76	0,00	3.347,76	-	-	0,00%	-	-	-	
16	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (Escavações/transporte/reaterro/compactação e espalhamento)	11.970,94	5.566,37	17.537,31	-	-	0,00%	-	-	-	
17	ESTACAS	52.870,22	4.002,32	56.872,54	-	-	0,00%	-	-	-	
18	BLOCOS DE FUNDAÇÃO				-	-		-	-	-	
	FORMA	2.037,22	1.497,58	3.534,80	-	-	0,00%	-	-	-	
	AÇO	3.899,59	2.352,30	6.251,89	-	-	0,00%	-	-	-	
	CONCRETO	8.585,08	380,23	8.965,31	-	-	0,00%	-	-	-	
19	VIGAS DE FUNDAÇÃO				-	-		-	-	-	
	FORMA	8.404,81	6.190,83	14.595,64	-	-	0,00%	-	-	-	
	AÇO	11.140,72	5.843,41	16.984,13	-	-	0,00%	-	-	-	
	CONCRETO	8.429,83	694,20	9.124,03	-	-	0,00%	-	-	-	
20	MUROS DE CONTENÇÃO / VIGAS E BASE DE MASTROS				-	-		-	-	-	
	FORMA	5.759,80	4.238,34	9.998,14	-	-	0,00%	-	-	-	
	AÇO	4.988,49	4.218,59	9.207,08	-	-	0,00%	-	-	-	
	CONCRETO	11.480,50	829,31	12.309,81	-	-	0,00%	-	-	-	
21	MICROESTACAS DOS MUROS				-	-		-	-	-	
	AÇO	2.170,58	1.801,54	3.972,12	-	-	0,00%	-	-	-	
	CONCRETO	3.904,79	410,30	4.315,09	-	-	0,00%	-	-	-	
22	VIGAS				-	-		-	-	-	
	FORMA	12.733,93	7.812,91	20.546,84	-	-	0,00%	-	-	-	
	AÇO	9.820,38	5.250,90	15.071,28	-	-	0,00%	-	-	-	
	CONCRETO	8.152,00	681,89	8.833,89	-	-	0,00%	-	-	-	
23	PILARES				-	-		-	-	-	



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
SEMPRO - Secretaria de Manutenção e Projetos

OBRA ARROIO GRANDE					14ª MEDIÇÃO								
CONTRATADA: Construtora LF LTDA - EPP					R\$ 1.072,50								
PROCESSO PRINCIPAL: nº 0006774-20.2017.5.04.0000					Início: 24/05/2019								
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: nº 0000421-27.2018.5.04.0000					Término: 28/06/2019								
CONTRATO: 140/2017					Pz. decor.: 499								
ORDEM DE INÍCIO: 14/02/2018													
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 1.691.165,78													
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 1.711.513,29													
ETAPAS	SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	MÊS 14 - PARCELA 14								
					PREVISÃO			acumulado	MEDIÇÃO				
					MAT	MDO	%				MAT	MDO	%
	FORMA	5.197,02	3.773,79	8.970,81	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	AÇO	8.752,22	3.406,30	12.158,52	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	CONCRETO	4.481,09	519,31	5.000,40	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
24	LAJES				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORMA	15.544,67	7.615,78	23.160,45	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	AÇO	26.416,31	7.932,10	34.348,41	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	CONCRETO	40.938,81	3.363,92	44.302,73	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
25	CINTAS E PILARETES DA PLATIBANDA				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORMA	2.359,90	1.713,63	4.073,53	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	AÇO	1.650,23	1.233,12	2.883,35	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	CONCRETO	1.361,15	60,29	1.421,44	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
26	VERGAS E CONTRAVERGAS				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FORMA	1.707,65	1.240,00	2.947,65	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	AÇO	1.904,14	1.270,83	3.174,97	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	CONCRETO	2.051,56	90,86	2.142,42	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
27	JUNTAS DE DILATAÇÃO	4.366,73	70,55	4.437,28	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
28	ALVENARIA DO TÉRREO	9.357,60	4.493,38	13.850,98	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
29	ALVENARIA DAS PLATIBANDAS E RESERVATORIO	3.554,39	4.161,31	7.715,70	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
30	PAREDE DE GESSO	39.342,32	3.637,21	42.979,53	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
31	CAPEAMENTO PLATIBANDA / TQ	9.729,56	1.971,76	11.701,32	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
32	FORRO	27.436,57	10.064,81	37.501,38	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
33	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME	335,98	308,16	644,14	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
34	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE (INCLUSIVE ÁREA DE RESERVATORIO) (continua...)				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONCRETO LEVE, C/ AGREGADO SINT PREPARO/LANÇAMENTO	13.796,16	1.867,97	15.664,13	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	CONTRAPISO	11.614,73	4.081,61	15.696,34	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ARDOSIADA	25.442,79	7.505,35	32.948,14	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
35	PISOS INTERNOS				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONTRAPISO	5.634,99	2.331,72	7.966,71	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	PISO DE BASALTO LUSTRADO, INCLUSIVE RODAPÉ E SOLEIRA	14.236,51	1.664,50	15.901,01	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	PISO VINÍLICO, INCLUSIVE EMULSÃO, CERA E RODAPÉ EM MDF	30.760,41	5.716,74	36.477,15	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
	PISO CERÂMICO	912,83	200,51	1.113,34	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
36	PISOS EXTERNOS				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONCRETO INTERTRAVADO	13.219,11	2.320,12	15.539,23	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	BASALTO LEVIGADO / DEGRAUS EM TEAR	6.519,25	981,43	7.500,68	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	BASALTO SERRADO	25.882,26	3.928,98	29.811,24	-	-	12,73%	-	-	-	-	-	-
	PISOGRAMA	3.816,00	203,63	4.019,63	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
37	AJARDINAMENTO				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GRAMA	5.376,98	575,96	5.952,94	-	-	3,92%	-	-	-	-	-	-
	ARVORES	2.364,32	304,64	2.668,96	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	BANÇOS DE MADEIRA (MAT. PERMANENTE. EMPENHO 2017NE402537)	3.024,90	39,54	3.064,44	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
38	REVESTIMENTOS INTERNOS				-	-	-	-	-	-	-	-	-



OBRA ARROIO GRANDE								14ª MEDIÇÃO			
CONTRATADA: Construtora LF LTDA - EPP											
PROCESSO PRINCIPAL: nº 0006774-20.2017.5.04.0000											
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: nº 0000421-27.2018.5.04.0000											
CONTRATO: 140/2017											
ORDEM DE INÍCIO: 14/02/2018								Início: 24/05/2019			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 1.691.165,78								Término: 28/06/2019			
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 1.711.513,29								Pz. decor.: 499			
					MÊS 14 - PARCELA 14						
ETAPAS	SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	PREVISÃO			acumulado	MEDIÇÃO		
					MAT	MDO	%		MAT	MDO	%
	CHAPISCO	326,61	249,26	575,87	-	-	0,00%	-	-	-	
	REBOCO MASSA ÚNICA	1.401,30	981,45	2.382,75	-	-	0,00%	-	-	-	
	CERÂMICA	5.806,55	2.457,85	8.264,40	-	-	0,00%	-	-	-	
39	REVESTIMENTOS EXTERNOS (REBOCO, CHAPISCO)				-	-		-	-	-	
	CHAPISCO	1.035,08	1.716,38	2.751,46	-	-	0,00%	-	-	-	
	REBOCO / MASSA ÚNICA	9.268,03	10.937,84	20.205,87	-	-	0,00%	-	-	-	
40	ESQUADRIAS (janelas, portas, esc. Marinheiro, fechaduras, puxadores, vidros, película (...))				-	-		-	-	-	
	PORTAS DE MADEIRA	19.003,42	4.098,24	23.101,66	-	-	0,00%	-	-	-	
	CAIXILHOS METÁLICOS (MAXIMAR, BASCULANTE, DE CORRER, INCLUSIVE GRADES)	31.119,57	2.944,37	34.063,94	-	-	0,00%	-	-	-	
	PORTA DE VIDRO TEMPERADO	9.015,93	331,68	9.347,61	-	-	0,00%	-	-	-	
	PORTAS DE ALUMÍNIO	13.492,01	741,94	14.233,95	-	-	0,00%	-	-	-	
	ESCALA MARINHEIRO	1.173,54	52,05	1.225,59	-	-	0,00%	-	-	-	
41	CORRIMÃO	4.622,61	1.134,27	5.756,88	-	-	0,00%	-	-	-	
42	BRISE	48.626,31	1.622,99	50.249,30	-	-	0,00%	-	-	-	
43	ACESSIBILIDADE (...)				-	-		-	-	-	
	BARRAS APOIO (LAVATÓRIO, BACIA SANITÁRIA, PORTAS)	6.079,02	418,68	6.497,70	-	-	0,00%	-	-	-	
	MAPA TÁTIL (MATERIAL PERMANENTE E. EMPENHO 2017NE402537)	1.388,35	91,49	1.479,84	-	-	100,00%	-	-	-	
	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO	1.362,10	1.131,55	2.493,65	-	-	0,00%	-	-	-	
	PISO PODOTÁTIL DE POLIESTER	1.598,85	569,43	2.168,28	-	-	100,00%	-	-	-	
	ACESSÓRIOS EXT. E INT. (ALARME, ADESIVOS, PLACAS, BRAILE, DEMARC. VAGA, ETC)	3.482,33	633,48	4.115,81	-	-	100,00%	-	-	-	
44	PINTURAS INTERNA				-	-		-	-	-	
	FUNDO / MASSA CORRIDA	3.152,67	3.025,48	6.178,15	-	-	0,00%	-	-	-	
	PINTURA TINTA LÁTEX	4.815,32	2.062,41	6.877,73	-	-	0,00%	-	-	-	
45	PINTURAS EXTERNA				-	-		-	-	-	
	FUNDO E TEXTURA	5.168,49	1.198,42	6.366,91	-	-	0,00%	-	-	-	
	PINTURA TINTA LÁTEX	3.438,15	1.472,58	4.910,73	-	-	0,00%	-	-	-	
46	PINTURA DOS BRISES, GRADES E CORRIMÃOS	4.809,53	5.629,70	10.439,23	-	-	0,00%	-	-	-	
47	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				-	-		-	-	-	
	LOUÇAS	5.465,26	713,16	6.178,42	-	-	0,00%	-	-	-	
	METAIS	937,63	69,11	1.006,74	-	-	0,00%	-	-	-	
	2017NE402537)	2.185,78	199,89	2.385,67	-	-	100,00%	-	-	-	
48	INSTALAÇÕES DE ESGOTO				-	-		-	-	-	
	TUBOS DE PVC	5.541,45	2.687,00	8.228,45	-	-	0,00%	-	-	-	
	TUBOS DE CONCRETO	4.878,59	5.308,97	10.187,56	-	-	0,00%	-	-	-	
	CAIXAS DE INSPEÇÃO (COM TAMPAS, GRELHAS, C.G., ETC)	3.084,08	1.768,88	4.852,96	-	-	0,00%	-	-	-	
49	FOSSA E FILTRO (continua...)	7.090,69	833,01	7.923,70	-	-	0,00%	-	-	-	
50	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA				-	-		-	-	-	
	TUBOS DE PVC	4.611,37	4.200,35	8.811,72	-	-	0,00%	-	-	-	
	RESERVATÓRIO DE FIBRA 3000L	1.614,31	186,17	1.800,48	-	-	0,00%	-	-	-	
51	CISTERNA	7.563,32	250,13	7.813,45	-	-	0,00%	-	-	-	



OBRA ARROIO GRANDE					14ª MEDIÇÃO						
CONTRATADA: Construtora LF LTDA - EPP					R\$ 1.072,50 Início: 24/05/2019 Término: 28/06/2019 Pz. decor.: 499						
PROCESSO PRINCIPAL: nº 0006774-20.2017.5.04.0000											
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: nº 0000421-27.2018.5.04.0000											
CONTRATO: 140/2017											
ORDEM DE INÍCIO: 14/02/2018											
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 1.691.165,78											
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 1.711.513,29											
ETAPAS	SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	MÊS 14 - PARCELA 14						
					PREVISÃO			acumulado	MEDIÇÃO		
					MAT	MDO	%			MAT	MDO
52	PPCI (EXTINTOR E PLAQUINHAS) (CONTEM MAT. PERM. EMPENHO 2017NE402537)	522,45	168,15	690,60	-	-	100,00%	-	-	-	-
53	ELÉTRICA										
	ENTRADA DE ENERGIA	3.928,13	1.015,71	4.943,84	2.553,28	660,21	65,00%	-	-	-	-
	QUADROS ELÉTRICOS	9.666,84	465,83	10.132,67	-	-	-	-	-	-	-
	CABOS ELÉTRICOS DE COBRE FLEXÍVEIS	12.330,23	4.397,54	16.727,77	-	-	-	-	-	-	-
	CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.015,88	2.875,24	8.891,12	-	-	-	-	-	-	-
	ELETRODUTOS DE PVC	2.501,73	1.847,43	4.349,16	-	-	-	-	-	-	-
	ELETRODUTOS METÁLICOS	7.608,58	2.217,32	9.825,90	-	-	-	-	-	-	-
	ACESSÓRIOS EM GERAL	6.692,38	5.169,57	11.861,95	-	-	-	-	-	-	-
	DUTO ALUM 73x25MM	2.671,50	557,00	3.228,50	-	-	-	-	-	-	-
	ELETROCALHAS E PERFILADOS	8.361,85	5.579,05	13.940,90	-	-	-	-	-	-	-
	IMPLANTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	8.382,93	4.311,92	12.694,85	-	-	-	-	-	-	-
	TELECOMUNICAÇÕES	9.737,02	2.677,18	12.414,20	9.737,02	2.677,18	100,00%	-	-	-	-
	SPDA	5.746,25	4.340,43	10.086,68	-	-	-	-	-	-	-
54	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO										
	INFRAESTRUTURA DE COBRE	8.543,70	1.852,80	10.396,50	-	-	-	-	-	-	-
	INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT	2.200,43	2.059,32	4.259,75	-	-	-	-	-	-	-
	REDE DE DUTOS E DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR	8.060,84	1.045,25	9.106,09	-	-	-	-	-	-	-
	REDE DE DRENAGEM	432,01	397,19	829,20	-	-	-	-	-	-	-
	ELÉTRICA DE AC	2.630,88	148,14	2.779,02	-	-	-	-	-	-	-
55	INSTALAÇÃO BALCÃO COPA	203,04	24,93	227,97	-	-	-	-	-	-	-
56	MUROS										
	INSTALAÇÃO DOS PLACÕES	33.950,42	5.042,38	38.992,80	-	-	-	-	-	-	-
	PINTURA DO MURO	5.028,00	2.284,69	7.312,69	-	-	-	-	-	-	-
57	GRADIL										
	VIGA BALDRAME	4.167,61	1.964,15	6.131,76	-	-	-	-	-	-	-
	REBOCO / PINTURA DA VIGA	1.038,30	685,58	1.723,88	-	-	-	-	-	-	-
	GRADIL EM PAINEL DE AÇO TREFILADO GALVANIZADO, INCLUSIVE	37.272,70	2.030,19	39.302,89	-	-	-	-	-	-	-
58	ACESSÓRIOS EXTERNOS: MASTROS, NUMERAÇÃO, BICICLETÁRIO.										
	MASTROS	3.277,41	336,87	3.614,28	-	-	-	-	-	-	-
	LETREIRO E NUMERAÇÃO	1.771,27	146,98	1.918,25	-	-	-	-	-	-	-
	ADESIVO LOGO TRT	716,84	107,04	823,88	-	-	-	-	-	-	-
	BICICLETARIO	150,80	0,00	150,80	-	-	-	-	-	-	-
	DEMARCAÇÃO DE VAGAS	194,75	431,30	626,05	-	-	-	-	-	-	-
59	LIMPEZA FINAL	283,56	561,56	845,12	-	-	-	-	-	-	-
60	HABITE-SE	2.918,22	0,00	2.918,22	-	-	-	-	-	-	-
61	ADITIVO 1 (ESTACAS GRADIL, BASE MASTROS, PROLONGAMENTO PILARES)	2.846,91	1.123,05	3.969,96	-	-	-	-	-	-	-
62	ADITIVO 2 ACRÉSCIMOS	3.925,26	1.580,55	5.505,81	-	-	-	-	-	-	-
63	ADITIVO 2 SUPRESSÕES	-4.439,83	-1.863,55	-6.303,38	-	-	-	-	-	-	-
64	ADITIVO 3	412,29	382,08	794,37	412,29	382,08			412,29	382,08	100,00%
SUBTOTAL		1.033.627,07	353.366,80	1.386.993,87	12.702,59	3.719,47			412,29	382,08	



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
 SEMPRO - Secretaria de Manutenção e Projetos

OBRA		ARROIO GRANDE						14ª MEDIÇÃO			
CONTRATADA:		Construtora LF LTDA - EPP						R\$ 1.072,50 Início: 24/05/2019 Término: 28/06/2019 Pz. decor.: 499			
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 0006774-20.2017.5.04.0000									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 0000421-27.2018.5.04.0000									
CONTRATO:		140/2017									
ORDEM DE INÍCIO:		14/02/2018									
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 1.691.165,78									
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 1.711.513,29									
					MÊS 14 - PARCELA 14						
ETAPAS	SERVIÇOS	MAT	MDO	TOTAL	PREVISÃO			acumulado	MEDIÇÃO		
					MAT	MDO	%		MAT	MDO	%
	REAJUSTE 1	9.749,49	2.925,85	12.675,34	464,57	126,16					
	REAJUSTE ADITIVO 2	(19,45)	(10,70)	(30,15)							
	REAJUSTE ADITIVO 3	15,58	14,44	30,02	15,58	14,44	30,02		15,58	14,44	
	21,59% BDI MAT	225.264,16		225.264,16	2.846,15				92,38		
	24,30% BDI MDO		86.580,02	86.580,02		938,00				96,35	
	TOTAL	1.268.636,85	442.876,41	1.711.513,26	16.028,89	4.798,07			520,25	492,87	
	CORREÇÃO DOS ERROS DAS MEDIÇÕES 9 E 10				0,00	0,00			-	-	
	REVISÃO DA CORREÇÃO DOS ERROS MED 09 E 10								29,97	29,41	
	TOTAL DA MEDIÇÃO				16.028,89	4.798,07			550,22	522,28	
					R\$ 20.826,96					R\$ 1.072,50	