



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Secretaria de Manutenção e Projetos

Foro da Justiça do Trabalho de Estrela/RS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATO TRT Nº 107/2017

Período 25/05/2019 a 03/07/2019

Medição 16

Execução

DG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Fiscalização

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Arq. Aline Ledur CAU RS 118911-5

Eng. Eletricista Artur Severo CREA RS 9430375

Eng. Mecânico Felipe Chites Vieira CRES RS 9418943



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório

No período de **25/05/2019 a 03/07/2019** a contratada:

- Instalou divisórias leves;
- Executou a instalação de forros;
- Executou pavimentações internas;
- Executou instalações de ferragens;
- Executou serviços de pinturas internas;
- Instalou equipamentos sanitários;
- Executou instalações hidrossanitárias;
- Executou instalações de combate a incêndio;
- Executou instalações elétricas e telecomunicações;
- Executou a instalação de mobiliário;
- Executou serviços complementares e acessibilidade;
- Executou serviços finais.

A fiscalização realizou a 16ª medição, que totalizou R\$167.805,62 (3,68% do valor atualizado do contrato). A medição acumulada totaliza 91,18% do total do contrato. Transcorreram 577 dias, de um total de 360.

Aline Ledur

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços – COPEX - SEMPRO

Arquiteta - CAU RS 118911-5

OBRA		Retomada da obra de Estrela - 2.631,21m²														16ª MEDIÇÃO		Início: 25/05/2019		Término: 03/07/2019		Prazo decor.: 577		SALDO																											
CONTRATADA:		DG Engenharia e Construções Ltda - EPP														R\$ 79.916,60		R\$ 226.989,81		R\$ 322.071,23		R\$ 292.049,62		R\$ 309.753,34		R\$ 165.530,78		R\$ 700.006,41		R\$ 140.457,07		R\$ 362.135,74		R\$ 324.799,48		R\$ 305.901,96		R\$ 419.400,58		R\$ 190.467,60		R\$ 103.819,29		R\$ 127.629,64		R\$ 167.805,62		402.296,36			
PROCESSO PRINCIPAL:		Nº 00.0251-62.2017.5.04.0000														1º MED		2º MED		3º MED		4º MED		5º MED		6º MED		7º MED		8º MED		9º MED		10º MED		11º MED		12º MED		13º MED		14º MED		15º MED		16º MED		R\$ 167.805,62		FISCAL: Arq. Aline Le	
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		Nº 00.08033-50.2017.5.04.0000																																										FISCAL: Eng. Felipe							
CONTRATO:		1.07/2017																																								FISCAL: Eng. Artur C									
ORDEN DE INÍCIO:		13/11/2017																																																	
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 3.894.999,15																																																	
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 4.561.018,34																																																	
Item	Descrição	Qt Total	Unid.	Unitário		Parciais				Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Material	M.Obra	TOTAL	%	Quant.	Total	%																							
				Material	M.Obra	Material	M.Obra	Total																																											
1.1. MOBILIZAÇÃO																																																			
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS																																																			
2.1. TAXAS E DESPESAS DIVERSAS																																																			
2.2. TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS																																																			
2.3. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA																																																			
3.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																																																			
3.2. SERVIÇOS TÉCNICOS																																																			
3.2.1. ALTERAÇÃO EM PROJETO CLIMATIZAÇÃO																																																			
3.2.2. PROJETO ESTRUTURAL (REFORÇO DE LAJE)																																																			
3.2.3. ALTERAÇÃO EM PROJETO LEGAL																																																			
3.2.4. PROJETO DE CIMENTO DE RESISTÊNCIA CONTRA O...																																																			
3.2.5. P.C.MAT - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MIO AMBIENTE																																																			
3.2.6. DE TRABALHO																																																			
3.2.7. LAUDO ESTRUTURAL																																																			
3.2.8. PROJETO HIDROSSANIT. HONORARIOS BASICOS																																																			
3.2.10. CÓPIAS DE PROJETOS																																																			
3.2.11. CÓPIAS DE DOCUMENTOS 4º OFÍCIO XEROGRAFICA																																																			
3.2.12. MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																																																			
4.1. MOVIMENTOS DE TERRA																																																			
4.2. TRATAMENTO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO																																																			
4.3. DEMOLIÇÕES (SHAFTS/PILARES)																																																			
5. INFRAESTRUTURA																																																			
5.1. SAPATAS																																																			
6. SUPRAESTRUTURA - REFORÇO DE LAJE/VERGAS																																																			
7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS																																																			
7.1. ALVENARIAS																																																			
7.1.1. ALVENARIAS																																																			
7.1.2. ALVENARIAS																																																			
7.2. DIVISÓRIAS LEVES																																																			
7.2.1. NO PAVIMENTO TERREO																																																			
7.2.1.1. DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO SEM LAJE DE ROCHA																																																			
7.2.1.2. DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO RESIST. UMIDADE																																																			
7.2.1.3. DIVISÓRIA SANITÁRIA MODULADA, INCLUSIVE PORTASE																																																			
7.2.1.4. FERRAGENS																																																			
7.2.1.5. VIDRO TEMPERADO IN-COLOR, ESPESURA 10MM,																																																			
7.2.1.6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA																																																			
7.2.1.7. VEDAÇÃO																																																			
7.2.1.8. MOLDA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO																																																			
7.2.1.9. TEMPERADO																																																			
7.2.1.10. FIXADOR TIPO ALÇA 30cm DE AÇO INOX PARA PORTA DE																																																			
7.2.1.11. VIDRO																																																			
7.2.1.12. FECHADURA P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO																																																			
7.2.1.13. PELÍCULA COLOCADA S/ VIDRO TEMPERADO - FAIXA																																																			
7.2.1.14. ADESIVO LOGO TIPO PU E (LITRERO E BONECOS) C/																																																			
7.2.1.15. COLOCAÇÃO																																																			
7.2.2. NO SEGUNDO PAVIMENTO																																																			

OBRA		Retomada da obra de Estrela - 2.631,21m²						1º MED	2º MED	3º MED	4º MED	5º MED	6º MED	7º MED	8º MED	9º MED	10º MED	11º MED	12º MED	13º MED	14º MED	15º MED	16º MED	16ª MEDIÇÃO				SALDO				
CONTRATADA:		DG Engenharia e Construções Ltda - EPP						RS 79.915,60	RS 226.989,81	RS 322.071,23	RS 292.049,62	RS 309.753,34	RS 185.530,78	RS 700.006,41	RS 140.457,07	RS 282.135,74	RS 324.799,48	RS 305.901,96	RS 419.400,58	RS 190.467,60	RS 103.813,29	RS 127.629,64	RS 167.805,62	Início: 25/05/2019				402.296,36				
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 00.02.251-52.2017.5.04.0000														Término: 03/07/2019																
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 00.08.033-50.2017.5.04.0000														Prazo decor.: 577																
CONTRATO:		1.07/2017																														
ORDEN DE INÍCIO:		13/11/2017																														
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		RS 3.894.999,15																		FISCAL: Arq. Aline Le												
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		RS 4.561.018,34																		FISCAL: Eng. Felipe												
																				FISCAL: Eng. Artur C												
Item	Descrição	Qt Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Material	M. Obra	TOTAL	%	Quant.	Total	%			
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total																								
16.2.1.9	TUBO PVC SOLD AGUA FRIA Ø 60 mm INCL. CONEXÕES	60,00	M	19,00	5,00	1.140,00	300,00	1.440,00				60,00																				
16.2.1.10	TUBO PVC SOLD AGUA FRIA Ø 75 mm INCL. CONEXÕES	46,00	M	30,00	7,00	1.380,00	322,00	1.702,00				46,00																				
16.2.1.11	TUBO PVC SOLD AGUA FRIA Ø 110 mm INCL. CONEXÕES	47,00	M	61,00	11,00	2.857,00	517,00	3.384,00				47,00																				
16.2.1.12	ETP	2,00	UN	1.250,00	570,00	2.500,00	1.140,00	3.640,00															2,00	2.500,00	1.140,00	3.640,00	100,00%					
16.2.2. INSTALAÇÕES DE ESGOTO																																
16.2.2.1	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM	6,00	M		33,00	25,00	198,00	150,00	348,00																							
ESCAVACAO MANUAL 1M3.M (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE																																
16.2.2.2	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR	6,00	M		25,00	10,00	150,00	60,00	210,00			6,00																				
AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST.																																
16.2.2.3	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST.	90,00	M		11,00	7,00	990,00	630,00	1.620,00			45,00	45,00																			
RAMAL DE ESG. SANIT., VENTILAÇÃO SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST.																																
16.2.2.4	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (INST.	20,00	M		11,00	6,00	220,00	120,00	340,00			10,00	10,00																			
EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE																																
16.2.2.5	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE	38,00	M		9,00	5,00	342,00	190,00	532,00			19,00	19,00																			
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE																																
16.2.2.6	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE	18,00	M		7,00	4,00	126,00	72,00	198,00				18,00																			
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA RAMAL SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA																																
16.2.2.7	SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	1,00	UN		6,50	1,40	6,50	1,40	7,90																							
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE																																
16.2.2.8	CAIXA SIFONADA C/ GRELHA 150X150X50 SADA 50MM	14,00	UN		22,00	10,00	308,00	140,00	448,00			14,00																				
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA																																
16.2.2.9	ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE	8,00	UN		39,00	8,00	312,00	64,00	376,00				8,00																			
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE																																
16.2.2.10	CAIXA GORDURA / TAMPADA DE ALUMÍNIO 250X172X50	3,00	UN		42,00	8,00	126,00	24,00	150,00				1,00	2,00																		
CAIXA GORDURA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA																																
16.2.2.11	TAMPÃO	3,00	UN		150,00	140,00	450,00	420,00	870,00				3,00																			
TAMPÃO DE PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA																																
16.2.2.12	TAMPA P/ CX INSP EM CONCRETO ARMADO 80x80x5 cm	16,00	UN		20,00	5,50	320,00	88,00	408,00						9,00	7,00																
TAMPÃO DE PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA																																
16.2.2.13	CISTERNA - SISTEMA ENTERRADO CAPAC 3.000 LITROS	1,00	CJ		3.400,00	500,00	3.400,00	500,00	3.900,00																							
CISTERNA DE PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA																																
16.2.3. TUBOS DE QUEDA E VENTILAÇÃO																																
16.2.3.1	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (INST.	12,00	M		11,00	6,00	132,00	72,00	204,00			12,00																				
EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST.																																
16.2.3.2	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST.	270,00	M		11,00	7,00	2.970,00	1.890,00	4.860,00			50,00	220,00																			
RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA DE ESG. SANIT., VENTILAÇÃO SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST.																																
16.2.4	ETP	1,00	UN																													
ETP																																
16.2.4.1	ESTRUTURA DE SUPORTE DO ETE																															

OBRA		Retomada da obra de Estrela - 2.631,21m²					1º MED	2º MED	3º MED	4º MED	5º MED	6º MED	7º MED	8º MED	9º MED	10º MED	11º MED	12º MED	13º MED	14º MED	15º MED	16º MED	16ª MEDIÇÃO				SALDO				
CONTRATADA:		DG Engenharia e Construções Ltda - EPP					RS 79.915,60	RS 226.989,81	RS 322.071,23	RS 292.049,62	RS 309.753,34	RS 185.530,78	RS 700.006,41	RS 140.457,07	RS 282.135,74	RS 324.799,48	RS 305.901,96	RS 419.400,58	RS 190.467,60	RS 103.813,29	RS 127.629,64	RS 167.805,62	Início: 25/05/2019				402.296,36				
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 00.02.251-62.2017.5.04.00.00													Término: 03/07/2019																
PROCESSO LIQUIDADO:		nº 00.08.033-50.2017.5.04.00.00													Prazo decor.: 577																
CONTRATO:		1.07/2017													FISCAL: Arq. Aline Le																
ORDEN DE INÍCIO:		13/11/2017													FISCAL: Eng. Felipe																
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		RS 3.894.999,15													FISCAL: Eng. Artur C																
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		RS 4.561.018,34													R\$ 167.805,62																
Item	Descrição	Qt Total	Unid.	Unitário		Parciais					Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Material	M.Obra	TOTAL	%	Quant.	Total	%			
				Material	M.Obra	Material	M.Obra	Total																							
18.4.4.1	CABO FLEXÍVEL DE COBRE ISOLAÇÃO POLIÉFENA																														
18.4.4.1.1	CABO DE COBRE ISOL. POLIÉFENA RESIST. A CHAMA 450/750V 2.5MM2 LSZH	16.780,00	M	1,20	0,65	20.136,00	10.907,00	31.043,00						8.380,00																	
18.4.4.1.2	CABO DE COBRE ISOL. POLIÉFENA RESIST. A CHAMA 450/750V 6 MM2 LSZH	340,00	M	2,60	1,10	884,00	374,00	1.258,00						340,00																	
18.4.4.2	CABO DE COBRE ISOLAÇÃO PVC 450/750V																														
18.4.4.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	140,00	M	2,50	0,90	350,00	126,00	476,00							140,00																
18.4.4.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	140,00	M	2,80	1,10	392,00	154,00	546,00						140,00																	
18.4.4.2.3	CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	90,00	M	4,50	1,50	405,00	135,00	540,00							90,00																
18.4.4.2.4	CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	90,00	M	8,50	2,00	765,00	180,00	945,00							90,00																
18.4.4.2.5	CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	130,00	M	18,00	1,80	2.340,00	234,00	2.574,00						130,00																	
18.4.4.3	CABO DE COBRE ISOLAÇÃO EPR 0,6/1KV																														
18.4.4.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	420,00	M	2,40	0,98	1.008,00	411,60	1.419,60						170,00	250,00																
18.4.4.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	860,00	M	2,90	1,20	2.494,00	1.032,00	3.526,00						860,00																	
18.4.4.3.3	CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	370,00	M	4,50	1,40	1.665,00	518,00	2.183,00						42,00	328,00																
18.4.4.3.4	CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	370,00	M	13,00	1,50	4.810,00	555,00	5.365,00						370,00																	
18.4.4.3.5	CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	530,00	M	33,00	2,10	17.490,00	1.113,00	18.603,00							530,00																
18.4.4.3.6	CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	600,00	M	92,00	4,50	5.520,00	270,00	5.790,00																							
18.4.4.4	CABO DE COBRE MULTIPOLAR (PP)																														
18.4.4.4.1	CABO MULTIPOLAR 3X1.5MM2	450,00	M	2,40	0,98	1.080,00	441,00	1.521,00						200,00	250,00																
18.5	QUADROS ELÉTRICOS																														
18.5.1	QUADROS																														
18.5.1.1	QGBT, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES), CONFORME PROJETO	1,00	UN	3.500,00	3.400,00	13.500,00	3.400,00	16.900,00																							
18.5.1.2	QDE-SS, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES E DRS), CONF. PROJ.	1,00	UN	650,00	200,00	650,00	200,00	850,00							1,00																
18.5.1.3	QDE-TE, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES E DRS), CONF. PROJ.	1,00	UN	1.600,00	400,00	1.600,00	400,00	2.000,00							1,00																
18.5.1.4	QDE-02, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES E DRS), CONF. PROJ.	1,00	UN	1.300,00	350,00	1.300,00	350,00	1.650,00							1,00																
18.5.1.5	QDI-AC, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES), CONFORME PROJETO	1,00	UN	2.500,00	800,00	2.500,00	800,00	3.300,00							1,00																
18.5.1.6	QDI-TE, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES), CONFORME PROJETO	1,00	UN	650,00	200,00	650,00	200,00	850,00							1,00																
18.5.1.7	QDI-2P, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES), CONFORME PROJETO	1,00	UN	800,00	200,00	800,00	200,00	1.000,00							1,00																

OBRA Retomada da obra de Estrela - 2.631,21m ²						1º MED	2º MED	3º MED	4º MED	5º MED	6º MED	7º MED	8º MED	9º MED	10º MED	11º MED	12º MED	13º MED	14º MED	15º MED	16º MEDIÇÃO				SALDO
CONTRATADA: DG Engenharia e Construções Ltda - EPP						R\$ 79.916,60	R\$ 226.989,81	R\$ 322.071,23	R\$ 292.049,82	R\$ 309.753,34	R\$ 185.500,78	R\$ 700.006,41	R\$ 140.457,07	R\$ 282.135,74	R\$ 324.799,48	R\$ 305.901,96	R\$ 419.400,58	R\$ 190.467,60	R\$ 103.813,29	R\$ 127.629,64	R\$ 167.805,62	R\$ 167.805,62			
PROCESSO PRINCIPAL: nº 00.02.251-62.2017.5.04.0000																									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: nº 00.08.033-50.2017.5.04.0000																									
CONTRATO: 1.07/2017																									
ORDEN DE INÍCIO: 13/11/2017																									
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 3.894.999,15																									
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 4.561.018,34																									
Início: 25/05/2019		Término: 03/07/2019		Prazo decor.: 577																					
FISCAL: Arq. Aline L...		FISCAL: Eng. Felipe...		FISCAL: Eng. Artur C...																					
18.6.2	REATOR																								
18.6.2.1	LUMINARIAS	39,00	UN	16,50	5,70	643,50	222,30	865,80																	
18.6.3	LUMINARIAS																								
18.6.3.1	PROJETOR LED 50W BIVOLT IP65, EM ALUMÍNIO	1,00	UN	205,00	45,00	205,00	45,00	250,00																	
18.6.3.2	FUNDO DO VIDRO TEMPERADO	7,00	UN	455,00	80,00	3.185,00	560,00	3.745,00																	
18.6.3.3	LUMINARIA ALETAS E REFL ALUM 2X15/18/600MM	13,00	UN	570,00	90,00	7.410,00	1.170,00	8.580,00																	
18.6.3.4	EMBUSTR FORN TRT APENAS MO	37,00	UN	6,00	18,00	222,00	666,00	888,00											37,00						
18.6.3.5	LUMINARIA ALETAS E REFL ALUM 2X15/18/1200MM	304,00	UN	5,00	21,00	1.520,00	6.384,00	7.904,00										278,00							
18.6.3.6	EMBUSTR FORN TRT APENAS MO	7,00	UN	6,00	18,00	42,00	126,00	168,00												6,00					
18.6.3.7	LUMINARIA ALETAS REFL ALUM 2X15/18/1200MM	72,00	UN	7,00	21,00	504,00	1.512,00	2.016,00																	
18.6.3.8	EMBUSTR FORN TRT APENAS MO	33,00	UN	90,00	15,00	2.970,00	495,00	3.465,00																	
18.6.3.9	LUMINARIA ALETAS REFL ALUM 2X15/18/1200MM	6,00	UN	90,00	15,00	540,00	90,00	630,00																	
18.6.3.10	EMBUSTR FORN TRT APENAS MO	33,00	UN	35,00	11,00	1.155,00	363,00	1.518,00																	
18.6.4	ACESSÓRIOS/OUTROS																								
18.6.4.1	SENSOR DE PRESEÇA PARA ILUMINAÇÃO TEMPORIZADO C/ FOTOCÉLULA	41,00	UN	41,00	30,00	1.681,00	1.230,00	2.911,00																	
18.6.4.2	CAMPAINHA EMBUTIR - INCLUSÃO CAIXA 2X4"	15,00	UN	18,00	10,00	270,00	150,00	420,00																	
18.7	TELECOM																								
18.7.1	RACKS, DGS, CENTRAL TELEFONICA E ENTRADA DE TELEFONIA																								
18.7.1.1	ELETRODUITO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2")	3,00	M	33,00	8,00	99,00	24,00	123,00																	
18.7.1.2	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS	2,00	UN	95,00	50,00	190,00	100,00	290,00																	
18.7.1.3	TAMPAO FOGO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS	2,00	UN	190,00	30,00	380,00	60,00	440,00																	
18.7.1.4	FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	12,56	M	5,20	2,20	66,57	28,89	95,46																	
18.7.1.5	ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4	1,00	UN	270,00	50,00	270,00	50,00	320,00																	
18.7.1.6	ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3	3,00	UN	115,00	45,00	345,00	135,00	480,00																	
18.7.1.7	PANEL DE TELECOMUNICACOES, 160X160MM - COMPLETO CONFORME DETALHE	1,00	UN	345,00	51,00	345,00	51,00	396,00																	
18.7.1.8	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PADRAO 19"	17,00	UN	21,00	11,00	357,00	187,00	544,00																	
18.7.1.9	REGUA 4 TOMADAS 2P+T220V/10A/P/RACK 19"X1U INCL CONEX. E ACCESSÓRIOS	3,00	UN	70,00	8,00	210,00	24,00	234,00																	
18.7.1.10	VOICE PANEL 50 PARES 19"x1U, CAT 3, INCL CONEXOES E ACCESSÓRIOS	3,00	UN	242,00	110,00	726,00	330,00	1.056,00																	
18.7.1.11	PATCH PANEL DISCRETO 24 P/19"x1U, FORNECIMENTO E INSTALACAO	3,00	UN	185,00	60,00	555,00	180,00	735,00																	
18.7.1.12	PATCH PANEL COM 24 PORTAS CATEGORIA 6, 19"X1U, INCL CONEX. E ACCESSÓRIOS	11,00	UN	494,00	60,00	5.434,00	660,00	6.094,00																	
18.7.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO																								
18.7.2.1	ESPELHO 4"x2" EM ALUMINIO PARA CONDULETE DE 1"	17,00	UN	4,10	1,70	69,70	28,90	98,60																	
18.7.2.2	COM FURO CENTRAL	6,00	UN	10,00	4,00	60,00	24,00	84,00																	

OBRA		Retomada da obra de Estrela - 2.631,21m²						1º MED	2º MED	3º MED	4º MED	5º MED	6º MED	7º MED	8º MED	9º MED	10º MED	11º MED	12º MED	13º MED	14º MED	15º MED	16º MED	16º MEDIÇÃO		SALDO								
CONTRATADA:		DG Engenharia e Construções Ltda - EPP						RS 79.915,60	RS 226.989,81	RS 322.071,23	RS 292.049,62	RS 309.753,34	RS 185.530,78	RS 700.006,41	RS 140.457,07	RS 282.135,74	RS 324.799,48	RS 305.901,96	RS 419.400,58	RS 190.467,60	RS 103.819,29	RS 127.629,64	RS 167.805,62											
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 0002251-52.2017.5.04.0000																																
PROCESSO LIQUIDADAÇÃO:		nº 0008033-50.2017.5.04.0000																																
CONTRATO:		1.07/2017																																
ORDEN DE INÍCIO:		13/11/2017																																
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		RS 3.894.999,15																																
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		RS 4.561.018,34																																
MARC	Item	Descrição	Qt Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Material	M.Obra	TOTAL	%	Quant.	Total	%					
					Material	M.Obra	Material	M.Obra	Total																									
	5.2.1	97498 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,00	M	17,05	3,01	51,15	9,03	60,18																									
	5.2.2	92337 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E	24,00	M	61,59	6,67	1.478,16	180,08	1.638,24																									
	5.2.3	95250 VÁLVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE	7,00	UN	72,68	14,97	508,76	104,79	613,55																									
	5.2.4	TRT2000 BARRA ROSQUEADA ZINCADA 1/4"	20,00	UN	1,92	0,00	38,40	-	38,40																									
	5.2.5	141944 PINTURA ESMALTE SELETRODUTOS 2" A 4"	150,00	m	8,77	6,57	1.315,50	985,50	2.301,00																									
	5.2.6	30X30CM	7,00	UN	21,75	2,64	152,25	18,48	170,73																									
	5.2.7	94654 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAFIBROCEMENTO	6,00	M	30,43	10,40	182,58	62,40	244,98																			6,00	244,98	100%				
	5.3	CONEXÕES																																
	5.3.1	90006307 TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	1,00	UN	59,28	0,00	59,28	-	59,28																									
	5.3.2	92902 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	8,00	UN	76,32	7,67	610,56	61,26	671,92																									
	5.3.3	92903 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN	11,77	3,34	35,31	10,02	45,33																									
	5.3.4	92903 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,00	UN	116,92	8,39	701,52	50,34	751,86																									
	5.3.5	92898 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,00	UN	16,55	5,82	115,85	40,74	156,59																									
	5.3.6	92665 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	21,00	UN	26,35	7,69	553,35	161,49	714,84																									
	5.3.7	92692 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	3,62	3,37	7,24	6,74	13,98																									
	5.3.8	92704 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUBRAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,00	UN	6,40	6,75	32,00	33,75	65,75																									
	5.3.9	97496 TE, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,00	UN	746,44	30,39	2.239,32	91,17	2.330,49																									
	5.3.10	92668 LUIVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,00	UN	45,32	8,40	181,28	33,60	214,88																									
	5.3.11	92666 LUIVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	20,00	UN	30,82	7,69	616,40	153,80	770,20																									

Item	Descrição	Qt Total	Unid.	Unitário		Parciais			1ª MED	2ª MED	3ª MED	4ª MED	5ª MED	6ª MED	7ª MED	8ª MED	9ª MED	10ª MED	11ª MED	12ª MED	13ª MED	14ª MED	15ª MED	16ª MED	MATERIAL	M. OBR	TOTAL	%	Quant.	Total	%			
				Material	M. OBR	Material	M. OBR	Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.											
19.1.2.3	TUBO COBRE FLEX 1.2" ESP. 0,79MM C/ CONEXÕES-	22,50	M	41,00	5,50	922,50	123,75	1.046,25																	22,50					0,00%			0%	
19.1.2.4	TUBO COBRE RIG 5/8" ESP. 1,59MM C/ CONEXÕES-	5,70	M	44,00	7,00	250,80	39,90	290,70																	5,70					0,00%			0%	
19.1.2.5	TUBO COBRE RIG 3/4" ESP. 1,59MM C/ CONEXÕES-	9,70	M	54,00	7,00	523,80	67,90	591,70																	9,70					0,00%			0%	
19.1.2.6	TUBO COBRE RIG 7/8" ESP. 1,59MM C/ CONEXÕES-	3,50	M	61,00	7,00	213,50	24,50	238,00																	3,50					0,00%			0%	
19.1.2.7	TUBO COBRE RIG 1.1/8" ESP. 1,59MM C/ CONEXÕES-	10,70	M	77,00	8,00	823,90	85,60	909,50																	10,70					0,00%			0%	
19.1.2.8	CONJUNTO DE VALVULAS GBC, INST. EVAPORADORA, C/ DERIVAÇÃO TIPO Y (LL+LS)	3,00	UN	205,00	16,50	615,00	49,50	664,50																	3,00					0,00%			0%	
19.1.2.9	CABO DE COBRE ISOL. POLIETILENO RESIST. A CHAMA	13,70	M	109,00	8,00	1.493,30	109,60	1.602,90																	13,70					0,00%			0%	
18.4.4.1.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 0,6 MM, ANTI-CHAMA	1.100,00	M	1,20	0,65	1.320,00	715,00	2.035,00																						0,00%			0%	
18.4.4.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 0,6 MM, ANTI-CHAMA	628,00	m	2,90	1,20	1.821,20	753,60	2.574,80																	628,00	1.821,20	753,60	2.574,80	100,00%				0%	
18.3.3.3	ELETROCALHA PERF GALVANIZADA 150X50MM "U" MSG	30,00	m	30,00	16,00	900,00	480,00	1.380,00																	30,00	900,00	480,00	1.380,00	100,00%				0%	
18.6.3.7	LUMINARIA ALETAS REF. ALUM.XTFS/1200MM	39,00	UNID	7,00	21,00	273,00	819,00	1.092,00																	39,00	273,00	819,00	1.092,00	100,00%				0%	
18.5.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL DE 16A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN	7,50	1,10	22,50	3,30	25,80																	3,00					0,00%			0%	
22.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO 22x12cm EM BRAILE, ALUMINUM ESCOVADO P/ SALA	4,00	un	30,00	10,00	120,00	40,00	160,00																						0,00%	4,00	160,00	100%	
ITENS DO ADITIVO 2																																		
MONITORAMENTO DE ALARME E PRONTO ATENDIMENTO																																		
DE VIGILÂNCIA (AD. 2)																																		
ITENS DO ADITIVO 3																																		
PCCI- COMPLEMENTAÇÃO																																		
74091.1	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16)	3,00	UNID	166,03	15,44	498,09	46,32	544,41																	3,00					0,00%			0%	
94790	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO	1,00	UNID	182,59	5,94	188,53		188,53																	1,00					0,00%			0%	
94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UNID	296,05	16,35	592,10	32,70	624,80																	2,00					0,00%			0%	
7627	BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 2 1/2" 7,5 CV	1,00	UNID	2.754,16	147,71	2.754,16	147,71	2.901,87																		1,00					0,00%	1,00	2.901,87	100%
95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA BRONZE, ROSCÁVEL, 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UNID	72,68	14,97	290,72	59,88	350,60																	4,00					0,00%			0%	
S00006307	TEDE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" (AD. 3)	8,00	UNID	59,28	0,00	474,24	0,00	474,24																	8,00					0,00%			0%	
92665	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,00	UN	26,35	7,69	184,45	53,83	238,28																	7,00					0,00%			0%	
97496	TE, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015 (AD. 3)	3,00	UN	746,44	30,39	2.239,32	91,17	2.330,49																	3,00					0,00%			0%	
7612	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCENDIO	4,00	UNID	21,75	2,64	87,00	10,56	97,56																							0,00%	4,00	97,56	100%
ELETRICA																																		
Eletroduto galvanizado 2" sem pesado																																		
Box reto 2"																																		

