



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Secretaria de Manutenção de Projetos SEMPRO

Foro da Justiça do Trabalho de Novo Hamburgo/RS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATO TRT Nº 134/2017

Período 04/09/2020 a 02/10/2020

Medição 26

Execução

CONSTRUTORA LF LTDA.

Fiscalização

Frederico Zerfass, Engenheiro Civil CREA RS150968

Felipe Chites Vieira, Engenheiro Mecânico CREA151660

Heraldo Figueira da Silva, Engenheiro Civil CREA RS061168

Rodrigo dos Santos, Engenheiro de Segurança do Trabalho CREA PR109160



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório

No período de 04/09/2020 a 02/10/2020 a contratada executou:

- Divisórias;
- Serviços de Coberturas e Forros;
- Serviços de pavimentação e ajardinamento;
- Instalações de Esquadrias;
- Instalações hidrossanitárias e equipamentos;
- Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Instalações elétricas e telecomunicações;
- Fornecimento e instalação de mobiliário;
- Serviços complementares e de acessibilidade;

A fiscalização realizou a 26ª medição, que totalizou R\$175.819,30 (1,49% do valor atualizado do contrato). A medição acumulada totaliza 93,76% do total do contrato. Transcorreram 795 dias de um total de 780.

Frederico Zerfass
Fiscal do contrato
SEMPRO



OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO / RS - 4124 m²												26ª MEDIÇÃO		SALDO			
CONTRATA: Construtora LP Ltda EPP												Início: 4/9/20		R\$ 175.819,29		R\$ 735.286,11	
PROCESSO PRINCIPAL: nº 009415-3/2017, 5.04.0000												Término:				ACUMULADO	
PROCESSO LICITACIONAL: nº 0001750-74/2018, 5.04.0000												Prazo decorrido: -43311				RS 11.050.050,37	
CONTRATO: L14/2017												FISCALIZAÇÃO:					
ORDEM DE INÍCIO: 19/12/17												Heraldio / Frederico					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 9.129.094,14												Fidelge Chaves Vieira					
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 11.769.336,48												Carnei R. B. do Neto					

Marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário	Parciais		Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Material	M.Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%				
						Material	M.Obra																													
	1. MOBILIZAÇÃO																																			
	1.1. MOBILIZAÇÃO		1,00	UN	8.228,21	0,00	8.228,21	-	8.228,21																											
	2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, TAXAS E DESPESAS DIVERSAS																																			
	2.1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS																																			
	2.1.1. EXECUÇÃO DE RESERVA TÓRPO	ELIVADO DE ÁGUA 1.000 LITROS EM CANTO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	1,00	UN	534,43	202,27	534,43	202,27	736,70	1,00																										
	2.1.2. ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ABREA TRIFÁSICA 40A EM POSTO MADEIRA		1,00	UN	840,80	134,14	840,80	134,14	974,94	1,00																										
	2.1.3. EXECUÇÃO DE ALICATAMENTO EM CANTO DE OBRA EM CHARRA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATÉLERAS		80,00	M2	254,29	69,18	20.343,20	5.534,40	25.877,60	20,00	60,00																									
	2.1.4. EXECUÇÃO DE SANTUÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTO DE OBRA EM CHARRA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO		30,00	M2	299,87	105,45	8.996,10	3.163,50	11.859,60	30,00																										
	2.1.5. EXECUÇÃO DE ESCORTO ALÇAMAM EM CANTO DE OBRA EM CHARRA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS		100,00	M2	338,02	98,77	33.802,00	9.877,00	43.679,00	25,00	75,00																									
	2.1.6. RECOMBIMENTO TEMPORÁRIO EM CHARRA DE MADEIRA COMPENSADA E-12Mx COM REAPROVEITAMENTO 1,5X		745,00	M2	18,99	14,19	14.147,85	10.571,55	24.719,40	488,91	256,09																									
	2.1.7. EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARMAZENAS EM CONCRETO EM CANTO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS		25,00	M2	152,96	42,15	3.824,00	1.053,75	4.877,75	25,00																										
	2.1.8. EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMAZENAS EM CANTO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS		25,00	M2	77,55	21,95	1.938,75	548,75	2.487,50	25,00																										
	2.1.9. SLABAS DE OBRA EM CHARRA DE AÇO GALVANIZADO		5,00	M2	144,48	23,84	866,88	143,04	1.009,92	1,00	5,00																									
	2.1.10. LOCALIZAÇÃO DE BARRIO ELÉTRICO		16,00	M2	62,50	0,00	1.152,00	-	1.152,00	1,00	1,00																									
	2.1.11. LOCALIZAÇÃO DE LINHA DE VEDAÇÃO DE AÇO D 10mm, E TUBO FGA Ø 3"		760,00	M	23,20	5,61	17.632,00	4.263,60	21.895,60	1,00	760,00																									
	2.1.12. BANDEJA SALVA VEDAÇOETA DE ENTULHOS, COM TELA		340,00	M	98,28	23,67	32.736,00	8.047,80	40.783,80																											
	2.1.13. ANDARIBEIRA EM ALÇAMAM EM MADEIRA DE 2A		800,00	M2	9,32	6,13	7.496,00	4.904,00	12.399,00																											
	2.1.14. LOCALIZAÇÃO DE ANDARIBEIRA METALICA TPO FACILIDADE		1.000,00	M2	4,76	1,88	4.760,00	1.880,00	6.640,00																											
	2.1.15. GUARDIA CORPO BALNEARIA COM TELA DE SEGURANÇA		700,00	M2	45,13	16,06	34.298,00	12.205,60	46.504,00			48,07	107,54	196,68	78,34	78,34	78,34	21,40	120,00	20,00	20,00	11,23														
	2.1.16. PROTETOR DE FRENDA COM TELA DE POLIPROPILENO FRENDA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO		1.650,00	M2	8,61	4,89	14.206,50	8.068,50	22.275,00																											
	2.1.17. BASE DE CONCRETO ARMADO EM ELEVADOR DE OBRA		3,00	M2	46,37	24,31	139,11	72,93	212,04																											
	2.1.18. LOCALIZAÇÃO DE ELEVADOR DE OBRA TORRE 35 m P/ TRANSPORTE CARGAS PRESSOAS		1,00	M2	5.453,10	0,00	76.343,40	-	76.343,40																											
	2.1.19. MONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA COM TORRE DE 35 m INCLUSIVE ARTE		1,00	UN	597,60	4.332,60	597,60	4.332,60	4.930,20																											
	2.1.20. DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA COM TORRE DE 35 m		1,00	UN	0,00	4.108,50	-	-	4.108,50																											
	2.2. TAXAS E DESPESAS DIVERSAS																																			
	2.2.1. ANOTAÇÃO DE RESPOSTA TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA		1,00	UN	160,47	0,00	160,47	-	160,47	1,00																										
	2.2.2. ANOTAÇÃO DE RESPOSTA TÉCNICA - SERVIÇO DE IMPRIMIBILIZADO		1,00	UN	160,47	0,00	160,47	-	160,47	1,00																										
	2.2.3. CONSULTAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE		18,00	M2	747,00	0,00	13.446,00	-	13.446,00	1,00	1,00																									
	2.3. LOCALIZAÇÃO DA OBRA																																			
	2.3.1. LOCALIZAÇÃO OBRA, CANCELAMENTO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE INCLINADOR		531,69	M2	5,96	12,86	3.168,87	6.885,39	10.054,25	531,69																										
	2.4. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA																																			
	2.4.1. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA		18,00	M2	301,55	784,77	5.427,90	14.125,86	19.553,75	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00														
	3. ADMINISTRACAO DA OBRA E SERVIÇOS TÉCNICOS																																			
	3.1. ADMINISTRACAO DA OBRA																																			
	3.1.1. ADMINISTRACAO DA OBRA		1,00	UN	397.724,99	-	397.724,99	-	397.724,99	0,00%	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,06	0,02	0,00	0,01	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06		
	3.2. SERVIÇOS TÉCNICOS																																			
	3.2.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC		4.248,06	M2	1,25	0,00	5.310,08	-	5.310,08	4.248,06																										
	3.2.2. PGM.A.T. - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO		4.248,06	M2	1,14	0,00	4.842,79	-	4.842,79	4.248,06																										
	3.2.3. COPIAS DE PROJETOS		150,00	M2	11,99	0,00	1.798,50	-	1.798,50	8,33	121,67	20,00																								
	3.2.4. COPIAS DE DOCUMENTOS A4 E CÓPIA MECOGRAFICA		1.000,00	UN	6,15	0,00	150,00	-	150,00	500,00																										
	3.2.5. PROJETO COMO EXECUTIVO "AS S.B.T. DE TORRES DE OBRA"		4.248,06	M2	2,78	0,00	11.809,61	-	11.809,61																											
	4. MOVIMENTOS DE TERRA, DESMONTES E REPARAÇÕES																																			
	4.1. MOVIMENTOS DE TERRA																																			
	4.1.1. DESMONTAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRAPLO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTRADAS		4.050,00	M2	0,08	0,03	324,00	121,50	445,50	4.050,00																										
	4.1.2. ESCALONAMENTO MECANIZADO A CARGA AMPLIADA, EM MATRIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA																																			

OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO / RS - 4124 m²	
CONTRATAÇÃO	Contribuora LP Ltda EPP
PROCESSO PRINCIPAL	07009419-38/2017-5.04.0000
PROCESSO LIQUIDACIONAL	07009419-38/2018-5.04.0000
CONTRATO	11/2017
ORDEM DE INÍCIO	10/12/17
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	RS 9.120.004,14
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO	RS 11.769.336,48

1º MED	RS 2.483.103,34	2º MED	RS 1.988.897,33	3º MED	RS 2.102.110,76	4º MED	RS 2.269.091,75	5º MED	RS 2.269.895,58	6º MED	RS 4.661.343,35	7º MED	RS 4.027.745,52	8º MED	RS 2.689.165,07	9º MED	RS 2.689.830,39	10º ME	RS 3.156.719,39	11º ME	RS 925.595,58	12º ME	RS 1.983.309,88	13º ME	RS 227.529,95	14º ME	RS 727.513,75	15º ME	RS 338.931,94	16º ME	RS 591.270,15	17º ME	RS 978.300,39	18º ME	RS 626.642,33	19º ME	RS 501.839,64	20º ME	RS 911.411,75	21º ME	RS 3.107.59,48	22º ME	RS 638.77,65	23º ME	RS 256.572,27	24º ME	RS 322.499,95	25º ME	RS 421.886,61	26º ME	RS 178.919,29
--------	-----------------	--------	-----------------	--------	-----------------	--------	-----------------	--------	-----------------	--------	-----------------	--------	-----------------	--------	-----------------	--------	-----------------	--------	-----------------	--------	---------------	--------	-----------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	----------------	--------	--------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------

26ª MEDIÇÃO	Início	4/9/20
	Término	
	Prazo decorrido	= 43311
R\$ 175.819,29		SALDO
		R\$ 735.286,11
		ACUMULADO
		R\$ 11.050.050,37

Marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais		Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Material	M. Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M. Obra	Total	%				
					Material	M. Obra	Material	M. Obra																														
CONTRATO																																						
	4.1.7	ESCALAFONAGEM MANUAL DE VIGILAS	480,00	ME	10,84	28,22	4.878,00	12.699,00	17.577,00																													
	4.1.8	REATERRO DE VALA COM COMPLETÇÃO MANUAL	315,00	ME	9,24	21,40	2.955,60	6.741,00	9.696,60	5,46	146,52																											
	4.1.9	REPOSIÇÃO DE CORDÃO COM EXPLOSIVO	30,00	ME	57,75	84,46	1.150,80	1.689,20	2.840,00																													
	4.1.10	TRANSPORTE COM CARRÃO BASCULANTE E M/B COMDUA PAVIMENTADA	23.413,90	ME	1,82	0,24	42.613,30	5.619,34	48.232,64	16.631,02	701,75	7,98																										
5. INFRAESTRUTURA																																						
5.1. FUNDAÇÕES																																						
5.1.1. SAPATAS E ESPRASSOS DOS PILARES																																						
	5.1.1.1	LASTRO DE BETA	3,00	ME	63,33	43,82	186,99	131,78	318,75																													
	5.1.1.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5:4 (CEMENTO AREIA MEDIA BETA 1). PREPARADO MECANICO COM BOLONBRAS 500 L	4,50	ME	158,43	30,32	712,94	136,44	849,38																													
	5.1.1.3	CONCRETO USADO BOMBEADO FCX 25,0 MPa	47,00	ME	278,38	0,00	13.083,86		13.083,86																													
	5.1.1.4	LANÇAMENTO COM LISO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	47,00	ME	4,64	12,21	218,08	57,87	791,95																													
	5.1.1.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REPROVETAMENTO 2X	376,00	ME	22,27	16,20	8.373,52	6.110,00	14.483,52	325,87																												
	5.1.1.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	80,00	KG	4,20	3,74	348,80	310,42	659,22																													
	5.1.1.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	1.049,00	KG	3,35	1,25	3.514,15	1.311,25	4.825,40																													
	5.1.1.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM	1.494,00	KG	3,12	0,50	4.380,48	702,00	5.082,48																													
	5.1.1.9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM	626,00	KG	2,92	0,30	2.411,92	247,80	2.659,72																													
	5.1.1.10	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	12,00	UN	14,81	53,57	177,72	642,84	820,56																													
5.1.2. CORTINAS DE CONCRETO ARMADO E FERRO																																						
	5.1.2.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REPROVETAMENTO 2X	1.126,56	ME	22,27	16,20	25.088,49	18.306,60	43.395,09																													
	5.1.2.2	CONCRETO USADO BOMBEADO FCX 25,0 MPa	90,88	ME	278,38	0,00	26.134,31		26.134,31																													
	5.1.2.3	LANÇAMENTO COM LISO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	90,88	ME	4,64	12,21	435,00	1.146,27	1.581,87																													
	5.1.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	1.181,00	KG	4,20	3,74	4.960,20	4.416,94	9.377,14																													
	5.1.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	1.719,00	KG	4,13	3,09	7.099,47	5.311,71	12.411,18																													
	5.1.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	682,00	KG	3,71	1,87	2.530,22	1.275,34	3.805,56																													
	5.1.2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	702,00	KG	3,35	1,25	2.351,70	877,50	3.229,20																													
	5.1.2.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM	396,00	KG	3,12	0,50	1.223,04	198,00	1.421,04																													
	5.1.2.9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM	826,00	KG	2,92	0,30	2.411,92	247,80	2.659,72																													
	5.1.2.10	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	19,00	UN	14,81	53,57	281,39	1.017,83	1.299,22																													
	5.1.2.11	CORTINA COM FERRO	166,00	ME	202,68	92,73	33.644,88	8.753,18	42.398,06																													
6. SUPRABESTRUTURA, INCLUSIVE CONTRAFRISO ARMADO																																						
	6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS.	682,54	M²	1,24	1,96	846,35	1.337,78	2.184,13																													

OBRA			CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO / RS - 4124 m²																						26ª MEDIÇÃO		SALDO													
CONTRATAÇÃO			Contributor LP Ltda EPP																						Início: 4/9/20		R\$ 175.819,29		R\$ 735.286,11											
PROCESSO PRINCIPAL			0004119-38.2017.5.04.0000																						Término:															
PROCESSO LIQUIDACÃO			0001795-74.2018.5.04.0000																						Prazo decor.: -43311		ACUMULADO R\$ 11.050.050,37													
CONTRATO			13/01/17																						FISCALIZAÇÃO															
ORDEM DE INÍCIO			19/12/17																						Heraldo / Frederico		Fidelge Chaves Vieira Cantel R. B. do Nêbo													
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO			R\$ 9.129.094,14																						Fiscalização															
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO			R\$ 11.769.336,48																																					
Marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário	Parcelas		Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Material	M.Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%								
						Material	M.Obra																																	
CONTRATO																																								
	6.2	LASTRO COM PREFINO DE FIBRO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M COM GAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	31,02	M²	62,33	43,92	1.933,48	1.362,40	3.295,88																															
	6.3	ESCORAMENTO FORMADO POR 4,00 M COM MADEIRA DE SA QUALIDADE, NÃO APREIADA, APOIO ESTRUTURAL: TUBULOS 3" X 6" PRAÇOS 4X.	862,36	M	6,48	3,50	5.588,09	3.018,26	8.606,35																															
	6.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M². PE: DIRETO SIMPLES, EM CHARRA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	3.567,14	M²	15,24	8,31	54.903,21	29.642,93	84.006,14																															
	6.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GAVIÃO DE MADEIRA, PE: DIRETO SIMPLES, EM CHARRA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	1.862,20	M	42,09	24,88	78.371,58	46.305,56	124.698,14																															
	6.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE: DIRETO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.	1.499,50	M	32,76	36,56	49.123,62	54.806,73	103.930,35																															
	6.7	CONCRETO USADO BOMBADO FCX 12,50 MPa.	79,28	M³	253,40	0,00	18.583,81	-	18.583,81																															
	6.8	CONCRETO USADO BOMBADO FCX 12,50 MPa.	977,24	M³	278,38	0,00	272.044,07	-	272.044,07																															
	6.9	LANÇAMENTO COM LIGO DE BOMBA, ACONDICIONAMENTO E ACHOAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	1.052,52	M	4,64	12,21	4.883,69	12.851,27	17.734,96																															
	6.10	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE LAJE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACC CA 40 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	7.036,00	KG	4,03	3,21	28.355,08	22.585,56	50.940,64																															
	6.11	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE LAJE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACC CA 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	9.511,00	KG	4,03	2,70	38.329,33	25.673,70	64.009,03																															
	6.12	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE LAJE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACC CA 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	3.577,00	KG	3,62	1,65	12.948,74	5.902,05	18.850,79																															
	6.13	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE LAJE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACC CA 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AL. 152015.	8.785,00	KG	3,30	1,09	28.524,50	9.502,85	38.478,35																															
	6.14	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE LAJE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACC CA 50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AL. 152015.	24.610,00	KG	3,09	0,38	76.044,90	9.351,80	85.396,70																															
	6.15	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE LAJE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACC CA 50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.	11.322,00	KG	2,91	0,22	32.947,02	2.490,84	35.437,86																															
	6.16	ARMADURA DE LAJE DE LAJE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACC CA 40 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	326,00	KG	3,66	1,78	1.193,16	573,76	1.766,92																															
	6.17	ARMADURA DE LAJE DE LAJE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACC CA 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	17.212,00	KG	3,09	1,27	61.791,08	21.859,24	83.650,32																															
	6.18	ARMADURA DE LAJE DE LAJE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACC CA 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	2.068,85	KG	3,28	0,58	6.785,83	1.199,93	7.985,76																															
	6.19	ARMADURA DE LAJE DE LAJE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACC CA 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	682,00	KG	3,04	0,35	2.073,28	238,70	2.311,98																															
	6.20	ARMADURA DE LAJE DE LAJE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACC CA 50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	178,00	KG	3,02	0,22	537,56	39,16	576,72																															
	6.21	DIÁDIA DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	211,00	LN	14,81	53,57	3.124,91	11.303,27	14.428,18																															
	7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS																																							
	7.1. ALVENARIAS																																							
	7.1.1. ALVENARIAS DO SUBSÓLO 2																																							
	7.1.1.1.	LOCAÇÃO DE ALVENARIA	83,59	M	5,88	2,47	474,79	206,47	681,25																															
	7.1.1.2.	ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 100X30X60CM, ESPESURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACCO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL.	161,93	M³	85,15	7,34	13.788,34	1.188,57	14.976,91																															
	7.1.1.3.	ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 100X30X60CM, ESPESURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACCO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL.	59,08	M³	41,22	3,87	2.435,28	228,64	2.663,92																															

OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO / RS - 4124 m²															26º MEDIÇÃO												SALDO		
Marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parcelas										Quant.	Material	M. Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M. Obra	TOTAL	%			
					Material	M. Obra	Material	M. Obra	Material	M. Obra	Material	M. Obra	Material	M. Obra	Material	M. Obra											Material	M. Obra	Material
CONTRATO																													
11.2.3.1.																													
11.2.3.2.																													
11.2.4.																													
11.2.4.1.																													
11.2.4.2.																													
11.2.5.																													
11.2.5.1.																													
11.2.5.2.																													
11.2.6.																													
11.2.6.1.																													
11.2.7.																													
11.2.8.																													
11.2.8.1.																													
11.2.8.2.																													
12.																													
12.1.																													
12.1.1.																													
12.1.2.																													
12.1.3.																													
12.1.4.																													
12.1.5.																													
12.2.																													
12.2.1.																													
12.2.1.1.																													
12.2.1.2.																													
12.2.1.3.																													
12.2.1.4.																													
12.2.1.5.																													
12.2.2.																													
12.2.2.1.																													
12.2.2.2.																													
12.2.2.3.																													
12.2.3.																													
12.2.3.1.																													
12.2.3.2.																													
12.2.4.																													
12.2.4.1.																													
12.2.4.2.																													
12.2.4.3.																													
12.2.4.4.																													
12.2.4.5.																													
12.2.4.6.																													
12.2.5.																													
12.2.5.1.																													
12.2.5.2.																													
12.2.5.3.																													
12.2.5.4.																													
12.2.5.5.																													
12.2.6.																													
12.2.6.1.																													
12.2.7.																													
12.2.7.1.																													
13.																													
13.1.																													
13.2.																													
13.3.																													



OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m²																				26ª MEDIÇÃO										SALDO																																																	
CONTRATADA: Construtora UF Ltda EPP																				Início: 4/9/20										ACUMULADO																																																	
PROCESSO PRINCIPAL: nº 0004119-38.2017.5.04.0000																				Término:										R\$ 735.286,11																																																	
PROCESSO LICITACIONAL: nº 0001750-74.2018.5.04.0000																				Prazo decorrido: 43311										R\$ 11.050.050,37																																																	
CONTRATO: 13/2017																				R\$ 175.819,29																																																											
ORDEN DE INÍCIO: 19/12/17																				Heraldo / Frederico																																																											
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 9.129.084,14																				Fidrege Chittes Vieira																																																											
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 11.769.356,98																				Carioti R. B. do Prado																																																											
		1ª MED			2ª MED			3ª MED			4ª MED			5ª MED			6ª MED			7ª MED			8ª MED			9ª MED			10ª ME			11ª ME			12ª ME			13ª ME			14ª ME			15ª ME			16ª ME			17ª ME			18ª ME			19ª ME			20ª ME			21ª ME			22ª ME			23ª ME			24ª ME			25ª ME			26ª ME		
		R\$ 2.483.103,44			R\$ 1.984.872,33			R\$ 2.152.101,76			R\$ 2.284.091,75			R\$ 2.240.896,58			R\$ 4.681.343,33			R\$ 4.027.452,52			R\$ 2.683.167,07			R\$ 2.683.830,30			R\$ 3.156.783,30			R\$ 929.598,58			R\$ 1.903.000,88			R\$ 2.275.593,95			R\$ 7.757.513,75			R\$ 3.849,91			R\$ 591.270,19			R\$ 979.300,39			R\$ 626.642,33			R\$ 591.836,84			R\$ 911.411,75			R\$ 3.140.759,48			R\$ 638.877,65			R\$ 298.572,27			R\$ 3.524.989,93			R\$ 421.886,61			R\$ 1.783.192,29		
Marca	Item	Descrição			Qt. Total	Unitário			Parcelas			Quant.																										Material			M.Obra			TOTAL			%																																
		Material	M.Obra	Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.																												
CONTRATO	18.4.3.2	INTERPILFOR SIMPLEX (3 MÓDULOS), 10A 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	57,00	LN	13,40	7,77	763,80	442,89	1.206,69																																																																						
	18.4.3.3	INTERPILFOR SIMPLEX (3 MÓDULOS), 10A 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	5,00	LN	18,43	10,58	92,15	52,80	144,95																																																																						
	18.4.3.4	INTERPILFOR FIDELITY (1 MÓDULO), 10A 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	14,00	LN	10,06	6,39	140,84	89,48	230,32																																																																						
	18.4.3.5	INTERPILFOR FUSÍVELADOR DE CAMARINHAS COM INTRUSOS 2A 250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	36,00	LN	8,32	3,54	299,52	127,44	426,96																																																																						
	18.4.3.6	TOMADA ELÉTRICA 2P+T NBR 14136 250V 10A - APENAS MÓDULO	749,00	LN	5,98	3,96	4.479,02	2.966,04	7.445,06																																																																						
	18.4.3.7	TOMADA ELÉTRICA 2P+T NBR 14136 250V 20A - APENAS MÓDULO	110,00	LN	7,30	3,96	803,00	435,60	1.238,60																																																																						
	18.4.3.8	SWITCHER PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"X4", FORN. E INSTALAÇÃO	50,00	LN	3,00	1,20	150,00	60,00	210,00																																																																						
	18.4.3.9	CONCRETO FLEDO E TOMADA PF INSTALAÇÃO DE LÂMPADA PARA CANTINEIRA	806,00	LN	7,42	3,03	5.973,10	2.438,16	8.412,26																																																																						
18.4.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAÇÃO POLIETILENO 450750V	21.000,00	M	1,15	0,51	24.150,00	10.710,00	34.860,00																																																																							
18.4.4.1	CABO DE COBRE ISOL. POLIÉLFNA RESIST A CHAMA 450750V 2,5MM² LSZL	10,00	M	2,48	0,87	24,80	8,70	33,50																																																																							
18.4.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE COBRE ISOLAÇÃO PVC 450750V	150,00	M	2,13	0,68	319,50	102,00	421,50																																																																							
18.4.4.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM ANTI CHAMA 450750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	180,00	M	4,15	1,29	788,50	245,10	1.033,60																																																																							
18.4.4.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM ANTI CHAMA 450750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	30,00	M	6,08	1,83	182,40	57,90	240,30																																																																							
18.4.4.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM ANTI CHAMA 450750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	105,00	M	28,17	2,16	2.957,85	226,80	3.184,65																																																																							
18.4.4.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 16 MM ANTI CHAMA 450750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	30,00	M	3,00	0,99	30,00	9,00	39,00																																																																							
18.4.4.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 25 MM ANTI CHAMA 450750 V PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	100,00	M	10,00	3,00	30,00	9,00	39,00																																																																							
18.4.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM ANTI CHAMA 450750 V PARA CIRCUITO TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	1.800,00	M	1,99	0,68	3.582,00	1.224,00	4.806,00																																																																							
18.4.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM ANTI CHAMA 450750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	600,00	M	1,99	0,68	1.194,00	408,00	1.602,00																																																																							
18.4.4.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM ANTI CHAMA 450750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	5.200,00	M	2,70	0,87	14.040,00	4.524,00	18.564,00																																																																							
18.4.4.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM ANTI CHAMA 450750 V PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	1.000,00	M	3,37	0,16	3.370,00	160,00	3.530,00																																																																							
18.4.4.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 25 MM ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	120,00	M	7,89	1,08	908,80	120,60	1.029,40																																																																							
18.4.4.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 150 MM ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	420,00	M	48,54	3,02	19.126,80	1.268,40	20.395,20																																																																							
18.4.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 280,00	M	0,46	0,36	128,80	100,80	229,60																																																																								
18.4.4.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 280,00	M	0,46	0,36	128,80	100,80	229,60																																																																								
18.4.4.5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 120,00	M	0,43	0,36	51,60	43,20	94,80																																																																								
18.5	QUADROS ELÉTRICOS																																																																														
18.5.1	QUADROS ELÉTRICOS	1,00	LN																																																																												

OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO / RS - 4124 m²		1º MED	RS 2.483.103,34
CONTRATAÇÃO Construtora LP Ltda EPP		2º MED	RS 1.989.897,33
PROCESSO PRINCIPAL nº 0004119-38.2017.5.04.0000		3º MED	RS 2.162.110,76
PROCESSO LIQUIDADO nº 0001750-74.2018.5.04.0000		4º MED	RS 2.269.041,75
CONTRATO 11/2017		5º MED	RS 2.236.895,59
ORDEN DE INÍCIO 19/12/17		6º MED	RS 468.134,33
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO R\$ 9.129.094,14		7º MED	RS 402.745,52
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO R\$ 11.789.336,48		8º MED	RS 269.916,07
		9º MED	RS 268.830,36
		10º ME	RS 315.679,39
		11º ME	RS 922.592,59
		12º ME	RS 190.300,88
		13º ME	RS 227.529,95
		14º ME	RS 727.513,75
		15º ME	RS 338.931,94
		16º ME	RS 591.270,15
		17º ME	RS 979.300,39
		18º ME	RS 626.652,33
		19º ME	RS 501.839,84
		20º ME	RS 911.411,75
		21º ME	RS 310.759,48
		22º ME	RS 638.977,65
		23º ME	RS 236.572,27
		24º ME	RS 322.499,93
		25º ME	RS 421.886,61
		26º ME	RS 178.919,29
26ª MEDIÇÃO		R\$ 175.819,29	
		INÍCIO 4/9/20	
		TERMINO	
		PRazo decorrido 43311	
		FISCALIZAÇÃO	
		ACUMULADO	
		R\$ 735.286,11	
		R\$ 11.050.050,37	

Marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário	Parciais		Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Material	M.Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%
						M.Obra	M.Obra																										
CONTRATO																																	
ATIVOS																																	
ACRESCIMOS DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO																																	
2. INSTALAÇÕES PREVIAS, TAXAS E ESPERAS DIVERSAS																																	
2.1. TAXAS E ESPERAS DIVERSAS																																	
2.1.1. ART. COMPLEMENTAR AO SERVIÇO EQUI. PARA ADOTADO																																	
3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS TÉCNICOS																																	
3.2. SERVIÇOS TÉCNICOS																																	
3.2.1. COPIAS DE PROJETOS																																	
3.2.4. COPIAS DE DOCUMENTOS A4 E FOLIOGRAFIA																																	
4. MOVIMENTOS DE TERRA, OMBLÍCIAS E RETRADAS																																	
4.1. MOVIMENTOS DE TERRA																																	
4.1.2. ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M³																																	
4.1.3. CARGA E ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO GAMBINHO BASULANTE 6 (OM) HT E PR. CAPACIDADE SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL 11632 KG																																	
4.1.4. ARGILA PARA A TIPORETA TIPORE																																	
4.1.5. COMBUSTIVEL MECANICO C/ CONTROLE DO GO-99% DO FN (PARAS) COMBUSTIVEL 140 HP E SOLO COMPRESSOR VIBRA TORO 10 HP																																	
4.1.6. ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA 140 HP MATERIAL 1ª. CATEGORIA																																	
4.1.8. BATERIA DE VÁLVULA COM COMPACTAÇÃO MANUAL																																	
4.1.10. TRANSPORTE COM CAMIÃO BASULANTE 6 M EM RODOVIA PAVIMENTADA																																	
5. INFRAESTRUTURA																																	
5.1. FUNDAÇÕES																																	
5.1.1. SAPATAS E ESPERAS DOS PILARES																																	
5.1.1.1. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO																																	
5.1.2. CORTINA DE CONCRETO ARMADO E PIERA																																	
5.1.2.1. FORM. TABELA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REPROVETAMENTO 2X																																	
5.1.2.2. CONCRETO LERADO BOMBADO FCK 25,0 MPa																																	
5.1.2.3. LANCAMENTO COM LUGO DE BOMBA, ADEUSAMENTO E CABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS																																	
5.1.2.4. ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM																																	
5.1.2.5. ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM																																	
5.1.2.6. ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM																																	
5.1.2.7. ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM																																	
5.1.2.8. ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 15,0 MM - MONTAGEM																																	
5.1.2.9. ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM																																	
5.1.2.10. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO																																	
5.1.3.1. CONCRETO ARMADO PARA LAJES E MONTAGEM DE LAJES E MONTAGEM DE LAJES																																	
16. INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS E EQUIPAMENTOS																																	
16.2. INSTALAÇÕES DE ESOTO																																	
16.2.1. TUBO DE PVC REFORÇADO Ø 250 mm, NÚL. CONDENSE																																	
16.2.14. GRELHA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PARA CAIXA DE INFILTRAÇÃO																																	
16.2.15. CAIXA DE INFILTRAÇÃO/BOÇOM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO																																	
21. CIRCUMBITOS																																	



OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO/RS - 4124 m²		1º MED	RS 2.483.103,34	2º MED	RS 1.988.897,33	3º MED	RS 2.102.107,76	4º MED	RS 2.286.091,75	5º MED	RS 2.260.895,59	6º MED	RS 4.661.343,35	7º MED	RS 4.027.452,52	8º MED	RS 2.629.165,07	9º MED	RS 2.668.830,36	10º ME	RS 3.156.193,39	11º ME	RS 929.599,59	12º ME	RS 1.963.300,88	13º ME	RS 227.529,95	14º ME	RS 727.513,75	15º ME	RS 3.049,93	16º ME	RS 591.270,15	17º ME	RS 979.300,39	18º ME	RS 626.462,33	19º ME	RS 501.639,64	20º ME	RS 911.411,75	21º ME	RS 3.107.592,48	22º ME	RS 638.977,05	23º ME	RS 236.572,27	24º ME	RS 322.459,93	25º ME	RS 421.886,61	26º ME	RS 178.919,29	26ª MEDIÇÃO RS 175.819,29	Início:	4/9/20	SALDO RS 735.286,11 ACUMULADO RS 11.050.050,37
CONTRATADA:		Construtora LP Ltda EPP		TERMINO:		4/31/21		PRazo decorrido:		43311		FISCALIZAÇÃO:		HERALDO / Frederico Fidelge Chaves Vieira Carla K. B. do Nêbo																																											
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 0004119-38.2017.5.04.0000		PROCESSO LICITACIONAL:		nº 0001750-74.2018.5.04.0000		VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 9.129.094,14		VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 11.769.336,48																																											
CONTRATO:		13/02/17		ORDEN DE INÍCIO:		19/12/17		VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 9.129.094,14		VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 11.769.336,48																																											
CONTRATO:		13/02/17		ORDEN DE INÍCIO:		19/12/17		VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 9.129.094,14		VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 11.769.336,48																																											
CONTRATO:		13/02/17		ORDEN DE INÍCIO:		19/12/17		VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 9.129.094,14		VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 11.769.336,48																																											

Marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário	Parciais		Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Material	M.Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%																																	
						Material	M.Obra																																																												
	21.1.13.0	ARRAMAÇÃO DE PLAR OU VEDA DE LAMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM. MONTAGEM AF. 120915	1.338,67	KG	3,30	1,08	4.408,37	1.456,10	5.864,47																																																										
		PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE ADM)	5,80%					8.600,65	8.600,65																																																										
		REAJUSTE	3,79%				3.968,64	1.910,34	5.878,97																																																										
ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS																																																																			
	2.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, TAXAS E DESPESAS DIVERSAS																																																																	
	2.1.1.0	DEBARRAMENTO DE MATERIAL ORNAMENTAL - RACHÃO (SNAR) 73417020	72,00	M3	49,80	18,90	3.513,00	1.362,24	4.875,24																																																										
	2.1.2.0	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM ORTA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (SNAR) 321015	97,66	M3	57,76	2,01	5.640,84	196,30	5.837,14																																																										
3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS TÉCNICOS																																																																			
	3.2.	SERVIÇOS TÉCNICOS																																																																	
	3.2.6.	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CHUBSAS	1,00	LN	0,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00																																																										
	6.6.A	SUPRAESTRUTURA, INCLUSIVE CONTRAPISO ARMADO	120,48	M3	85,66	51,12	10.320,32	6.158,94	16.479,26																																																										
		PARCELA ADMINISTRAÇÃO (TAXA DE ADM)	5,80%					1.798,95	1.798,95																																																										
		REAJUSTE	3,79%				730,30	499,37	1.229,67																																																										
		TOTAL					130.004,06	66.568,41	196.572,47																																																										
		B.D. MATERIAL	25,30%				32.878,03		32.878,03																																																										
		B.D. MÃO-DE-OBRA	29,52%				19.680,52		19.680,52																																																										
		B.D. EQUIPAMENTOS	21,88%				162.889,29		162.889,29																																																										
		TOTAL DO ADITIVO 4					162.889,29	86.348,99	249.238,28																																																										
ADITIVO 3																																																																			
ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO																																																																			
	2.2.	TAXAS E DESPESAS DIVERSAS																																																																	
	2.2.1.	IMP. CONTR. DEBARRAMENTO DE SERVIÇO EQUIPADO ADITADO	1,00	LN	160,47	0,00	160,47		160,47																																																										
	4.	MOVIMENTOS DE TERRA, CORREÇÕES E RETENÇÕES																																																																	
	4.1.	MOVIMENTOS DE TERRA																																																																	
	4.1.2.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CSU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	78,71	M3	1,40	0,40	110,19	31,48	141,67																																																										
	4.1.3.	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE E UMIS 16T E PA CARREGADORA SOBRE PNEUS 120 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	204,69	M3	0,96	0,20	196,50	40,94	237,44																																																										
	4.1.5.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLO DO CCM-50% DO HP (ARGAS) COM INVELODORA 140 HP E ROLLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP	39,36	M3	2,98	0,72	117,29	28,34	145,63																																																										
	4.1.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	42,00	M3	10,84	28,22	455,28	1.185,24	1.640,52																																																										
	4.1.8.	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	21,00	M3	8,24	21,40	173,04	449,40	622,44																																																										
	4.1.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE E MB PRODOVA PAVIMENTADA	204,69	M3	1,82	0,24	372,54	49,13	421,67																																																										
5. INFRAESTRUTURA																																																																			
	5.1.	FUNDAÇÕES																																																																	
	5.1.2.	CORTINAS DE CONCRETO ARMADO E PEIRA																																																																	
	5.1.2.1.	FORNA TABULA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, COM REPROVEITAMENTO DE	1.399,34	M2	22,27	16,25	31.163,30	22.739,28	53.902,58																																																										
	5.1.2.2.	CONCRETO USINADO BOMBADO POR 2 250 MPa	129,30	M3	278,38	0,00	35.994,93		35.994,93																																																										
	5.1.2.3.	LANÇAMENTO, CAIXILHO DE BOMBA, ADERTEAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	129,30	M3	4,44	12,21	599,96	1.579,75	2.178,70																																																										
	5.1.2.4.	ARRAMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	422,59	KG	4,20	3,74	1.774,88	1.580,49	3.355,37																																																										
	5.1.2.5.	ARRAMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	2.282,40	KG	4,13	3,09	9.426,31	7.052,62	16.478,93																																																										
	5.1.2.6.	ARRAMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	174,42	KG	3,71	1,87	647,10	326,17	973,27																																																										
	5.1.2.9.	ARRAMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARM																																																																	



OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE NOVO HAMBURGO / RS - 4124 m²		1ª MED	2ª MED	3ª MED	4ª MED	5ª MED	6ª MED	7ª MED	8ª MED	9ª MED	10ª MED	11ª MED	12ª MED	13ª MED	14ª MED	15ª MED	16ª MED	17ª MED	18ª MED	19ª MED	20ª MED	21ª MED	22ª MED	23ª MED	24ª MED	25ª MED	26ª MED	26ª MEDIÇÃO			
CONTRATAÇÃO: Construtora UF Ltda EPP		RS 2.483.703,84	RS 199.897,23	RS 212.107,76	RS 226.891,75	RS 226.895,59	RS 468.134,35	RS 452.742,52	RS 269.916,07	RS 269.936,36	RS 315.679,39	RS 922.595,59	RS 190.309,89	RS 227.529,95	RS 727.513,75	RS 358.931,94	RS 591.270,15	RS 979.300,39	RS 626.642,33	RS 561.826,64	RS 911.411,75	RS 310.759,48	RS 638.977,65	RS 256.572,27	RS 322.499,93	RS 421.866,61	RS 178.819,29	RS 175.819,29	INÍCIO: 4/9/20	TERMINO: Prazo decorrido: 43311	SALDO R\$ 735.286,11
PROCESSO ORIGINAL DO CONTRATO: Nº 009119-38.2017.5.04.0000																													ACUMULADO R\$ 11.050.050,37		
PROCESSO LICITACIONAL: Nº 0091790-74.2018.5.04.0000																															
CONTRATO: 11/2017																															
ORDEM DE INÍCIO: 19/12/17																															
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 9.129.094,14																															
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 11.789.236,48																															

Marca	Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário				Parciais				Quant.				Quant.				Material	M. Obra	TOTAL	%	Quant.				Material	M. Obra	TOTAL	%								
					Material	M. Obra	Total	Material	M. Obra	Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.					Quant.	Quant.	Quant.	Quant.												
CONTRATO																																								
	12.14	Barra de aço lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1"1/4", comprimento 25 x 30 cm	36	UN	95,69	6,12	3.444,84	220,32	3.665,16																		36,00					0,00%					0,00%			
	13.15	Barra de apoio, rede, taxa, em aço inox, 480cm, dim. 1/2", Jackwal Du Sinter	36	UN	71,48	2,76	2.573,28	99,36	2.672,64																		36,00					0,00%					0,00%			
	16	FILTRO ANAFERRO DE ESGOTO																																						
	16.1	INSTALAÇÕES VERDESSANTARIAS E EQUIPAMENTOS																																						
	16.2	INSTALAÇÕES DE ESGOTO																																						
	16.2.1	CONJUNTO DE 1 FILTROS ANAFERROS Ø 330x160 cm H ÚTIL: 1,20 m VOL ÚTIL ÚNIFIRO: 8472 litros	1	CJ	19.027,24	392,89	19.027,24	392,89	19.420,23																			1,00											0,00%	
	16.2.2	CAIXA (PARA UNIO DE FILTROS ANAFERROS) Ø 150 cm cm Ø 3 FA	1	UN	599,7	32,88	599,70	32,88	592,58																			1,00										0,00%		
	16.2.23	CAIXA ANELAFIXO Ø 160x100 cm Ø 3 CRUADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE FILTROS ANAFERROS	1	UN	477,22	32,88	477,22	32,88	510,10																			1,00										0,00%		
	16.2.24	CALHA VERTICODURA PVC Ø 150 mm x 8,00m 19,30m	1	UN	801,74	32,88	801,74	32,88	834,62																			1,00										0,00%		
	16.3	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA																																						
	16.3.26	CONJUNTO MOTOR BOMBA - ATE SHP	2	UN	1907,49	193,57	3.814,98	387,14	4.202,12																			2,00											0,00%	
	17	PPCI INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO																																						
	17.54	LUVA REDUÇÃO ACO GALVANIZADO ACO 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	UN	73,04	16,73	73,04	16,73	89,77																			1,00	73,04	16,73	89,77								100,00%	
	17.55	ISOLAMENTO FLEXÍVEL SEAL TUBE 3/4"	63	M	8,46	4,39	532,98	276,57	809,55																			63,00	532,98	276,57	809,55							100,00%		
	17.56	Conector reto de alumínio para instalado no 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros - fornecimento e instalação	126	UN	1,22	0,57	153,72	71,82	225,54																			126,00	153,72	71,82	225,54							100,00%		
	17.57	Detector de temperatura termovisbólico endereçável, modelo VRE-F, marca VERR ou similar	13	UN	117,55	8,77	1.528,15	114,01	1.642,16																			13,00	1.528,15	114,01	1.642,16							100,00%		
	17.58	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERR ou similar	113	UN	117,55	8,77	13.283,15	991,01	14.274,16																			113,00	13.283,15	991,01	14.274,16							100,00%		
	17.59	Fornecimento e assentamento de flange galvanizado de ferro galvanizado de 2" x 1/2"	2	UN	39,04	9,9	78,08	19,80	97,88																			2,00	78,08	19,80	97,88							100,00%		
	17.60	DETETOR DE FOSFATO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18	UN	123,30	5,3	2.201,94	93,60	2.295,54																			18,00	2.201,94	93,60	2.295,54							100,00%		
	17.61	Fornecimento e assentamento de flange galvanizado de ferro galvanizado de 3"	12	UN	52,17	10,73	626,04	128,76	754,80																			12,00	626,04	128,76	754,80							100,00%		
	17.62	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 1" 1/2"	16	UN	11,76	6,1	188,16	97,60	285,76																			16,00	188,16	97,60	285,76							100,00%		
	17.63	CRAVETE FLUXO	8	UN	86,79	16,03	694,32	128,24	822,56																			8,00										0,00%		
	17.64	TUBO PPR DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE ESFOLAÇÃO DE POSSUA RESERVA TORO DE FERRA FORNECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2016	50	m	52,62	7,9	2.631,00	396,00	3.028,00																			50,00										0,00%		
	17.65	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" x 2" 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	4	UN	40,05	7,45	160,20	29,80	190,00																			4,00										0,00%		
	17.66	MRE EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (Ø 107), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIRANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	1	UN	23,44	12,65	23,44	12,65	36,09																			1,00										0,00%		
	17.67	MRE EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (Ø 107), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIRANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	1	UN	36,09	14,22	36,09	14,22	50,31																			1,00										0,00%		
	17.68	UNIO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (Ø 107), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIRANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	1	UN	98,45	14,18	98,45	14,18	112,63																			1,00										0,00%		
	17.69	ADAPTADOR PPR 90mm X 3" FEMEA	2	UN	203,12	4,93	406,24	9,86	416,10																			2,00										0,00%		
	17.70	ADAPTADOR PPR 90mm X 3" MACHO	2	UN	222,57	4,93	445,14	9,86	455,00																			2,00										0,00%		
	17.71	MONOFONE TERMINAL DEDICADO PARA CENTRAL DE COMANDAÇÃO	7	UN	28,19	6,28	197,33	43,96	241,29																			7,00	197,33	43,96	241,29							100,00%		
	17.72	CENTRAL DE INTERFONA DIGITAL	1	UN	508,11	71,85	508,11	71,85	579,96																			1,00	508,11	71,85	579,96							100,00%		
	17.73	PORTA DE ALLARMO DE ABRR COM LAMBR, COM QUARLAÇÃO	7,5	MP	707,76	4,78	5.308,20	36,85	5.345,05																			7,50										0,00%		
	17.74	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2" 1/2" x 2" 1/2" (conector e conrete (rodado)	3	UN	106,29	18,98	318,87	56,94	375,81																			3,00	318,87	56,94	375,81							100,00%		
	17.75	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 60MM (L 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2	UN	218,96	13,86	437,92	27,72	465,64																			2,00	437,92	27,72	465,64							100,00%		

