

OBRA: RIO GRANDE							20ª MEDIÇÃO					
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.							R\$ 388.117,21					
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022												
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022												
CONTRATO: 55/2022												
ORDEM DE INÍCIO: 26/09/2022							Início: 01/02/2025					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74							Término: 28/02/2025					
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 21.351.405,44							Prazo decor.:					
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA				DATA OIS - 26/06			SUSPENSÃO / ADIÇÃO DE PRAZO - TOTAL 201 DIAS			DATA INICIO - 30		
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA										01/03/2025		
34	TELECOMUNICAÇÕES 2º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	SEGURANÇA TERREO	1.823,85	8.224,45	10.048,30	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67	0,00	0,00	93,00%	-	-	93,00%		
	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES											
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
35	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	CERCAMENTOS											
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04	72.693,81	218.727,21	50,00%	100,00%	-	-	100,00%	
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%		
	EQUIPAMENTOS											
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06	0,00	101.426,26	15,00%	15,00%	-	-	15,00%	
36	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90	0,00	129.181,56	40,00%	40,00%	-	-	40,00%	
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	SERVIÇOS FINAIS											
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	ENTREGA DA OBRA											
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	

ADITIVO 3											
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60		0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40		0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25		0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75		5.450,09	22.299,24	30,00%	60,00%	-	60,00%
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83		0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00		0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90		0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39		0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
					</						

ADITIVO 4				
ACRESCIMOS				
SERVICOS PREVISTOS NO CONTRATO				
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	193.504,19	4.289,19	197.793,38
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
4.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	431,12	2.035,28	2.466,40
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	3.458,97	20.302,65	23.761,62
4.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 11/2019	180,47	471,22	651,69
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	887,30	2.586,71	3.474,01
SERVICOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS				
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
4.1	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,00	129.731,49	129.731,49
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	0,00	52.882,62	52.882,62
SUPRESSÕES				
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
4.2	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	(12.665,34)	(12.665,34)
SUBTOTAL DO ADITIVO 4				

0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%

20,13%	SUBTOTAL	3.360.456,95	13.730.228,63	17.090.685,58	342.396,24	1.377.176,34		61.011,05	231.774,42	
16,39%	BDI - Mão de Obra	676.613,19		676.613,19	68.939,97			12.284,31		
10,82%	BDI - Materiais		2.077.080,98	2.077.080,98		187.968,35			37.997,08	
	BDI - Equipamentos		114.725,39	114.725,39		24.948,23				
	TOTAL	4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14	411.336,21	1.590.092,91	10,03%	73.295,36	269.771,50	1,72%
TOTAL DA MEDIÇÃO					R\$ 2.001.429,12			TOTAL		

ANÁLISE DO ATRASO DA PARCELA (o que faltou executar)
--

ANÁLISE DO ATRASO ACUMULADO NAS PARCELAS (o que faltou executar)
--

TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 e 4 (SEM REAJUSTAMENTO)				4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14				
REAJUSTAMENTO 1 DO CONTRATO				385.943,91	1.522.146,55	1.908.090,45	9,56%			
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 4										
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1º)				4.423.014,05	17.444.181,54	21.867.195,59			7.007,04	25.790,15
									32.797,19	
								80.302,39	295.561,65	375.864,04

REAJUSTAMENTO 2 DO CONTRATO	132.110,48	547.352,81	679.463,30	3,26%						
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6ª e 7ª										
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE O ADITIVO 4	8.515,60	8.299,16	16.814,76							
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 5										
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 4 (COM REAJUSTAMENTO 2ª)	4.563.640,13	17.999.833,52	22.563.473,65					2.617,86	9.635,31	12.253,17
								82.920,25	305.196,96	388.117,21