

1.5542	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.66	R\$19,67	R\$13,67	52,24	36,31	88,55	2,66	-	-	-	0,00%	
1.5520	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0.22	R\$43,51	R\$13,80	9,75	3,09	12,84	0,22	-	-	-	0,00%	
	REMOÇÃO DE LONA, COMPENSADO E POLIESTIRENO USADOS NAS PROTEÇÕES PREPARATÓRIAS	UN	1.00							-	-	-	0,00%	
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.00	R\$16,65	R\$5,41	49,95	16,23	66,18	3,00	-	-	-	0,00%	
1.5561	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4.00	R\$1,04	R\$0,26	4,16	1,04	5,20	4,00	-	-	-	0,00%	
2.0294	RETIRADA CUIDADOSA DE ELETRODUTO/ELETROCALHA/CANALETA INCLUSIVE CABOS EXISTENTES	M	12.10	R\$6,29	R\$1,65	76,11	19,97	96,08	12,10	-	-	-	0,00%	
	RETIRADA DE GRELHA DO ANEL CENTRAL	M	27.70											
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.16	R\$16,65	R\$5,41	69,18	22,48	91,66	4,16	-	-	-	0,00%	
2.0003	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	5.00	R\$99,94	R\$446,34	499,70	2.231,70	2.731,40	3,00	2,00	199,88	892,68	1.092,56	40,00%
	ANEL CENTRAL									-	-	-	0,00%	
1.1650	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	8.54	R\$259,52	R\$397,74	2.216,30	3.396,70	5.613,00	4,27	4,27	1.108,15	1.698,35	2.806,50	50,00%
1.4918	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	61.00	R\$4,11	R\$32,98	250,71	2.011,78	2.262,49		61,00	250,71	2.011,78	2.262,49	100,00%
3.3874	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA=60, Q=138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	61.00	R\$0,00	R\$22,79	-	1.390,19	1.390,19		61,00	-	1.390,19	1.390,19	100,00%
3.0945	CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)	M2	61.00	R\$0,00	R\$139,53	-	8.511,33	8.511,33		61,00	-	8.511,33	8.511,33	100,00%
	RECOLHIMENTO, PROTEÇÃO E RECOLAGEM DE CARPETE	UN	13.34							-	-	-	0,00%	
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.67	R\$16,65	R\$5,41	44,42	14,43	58,85		2,67	44,46	14,44	58,90	100,00%
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.27	R\$21,18	R\$5,58	5,65	1,49	7,14		0,27	5,72	1,51	7,23	101,00%
3.0119	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	1.33	R\$0,00	R\$36,31	-	48,44	48,44		1,33	-	48,29	48,29	100,00%
	RAMPA LATERAL									-	-	-	0,00%	
1.1247	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	0.06	R\$27,52	R\$87,94	1,61	5,14	6,75		0,06	1,65	5,28	6,93	103,00%
3.1082	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	0.14	R\$0,00	R\$478,11	-	67,13	67,13		0,14	-	66,94	66,94	100,00%
1.1628	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0.14	R\$226,65	R\$68,91	31,82	9,67	41,49		0,14	31,73	9,65	41,38	100,00%
3.3874	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA=60, Q=138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	2.34	R\$0,00	R\$22,79	-	53,33	53,33		2,34	-	53,33	53,33	100,00%
3.0945	CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)	M2	2.34	R\$0,00	R\$139,53	-	326,50	326,50		2,34	-	326,50	326,50	100,00%
1.1322	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	0.96	R\$101,41	R\$149,23	97,81	143,93	241,74		0,96	97,35	143,26	240,61	100,00%
	TAMPA DE CONCRETO PARA POÇO DE RENOVAÇÃO DE AR CONDICIONADO									-	-	-	0,00%	
1.4635	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	1.73	R\$16,62	R\$253,41	28,75	438,40	467,15		-	-	-	0,00%	
	SALA DE SOM									-	-	-	0,00%	
2.0724	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	4.00	R\$0,00	R\$19,85	-	79,40	79,40	4,00	-	-	-	0,00%	
	ALÇAPÃO	UN	3.00							-	-	-	0,00%	
1.5200	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	0.21	R\$14,11	R\$72,22	2,96	15,17	18,13		0,21	2,96	15,17	18,13	100,00%
1.5613	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.00	R\$20,98	R\$5,58	62,94	16,74	79,68		3,00	62,94	16,74	79,68	100,00%
	CAIXILHO DE ALUMÍNIO COM VIDRO DUPLO LAMINADO 3+3 e 4+4, COM CAMADA DE AR SECO OU GÁS INERTE	M2	3.52							-	-	-	0,00%	
1.5627	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.11	R\$21,18	R\$5,58	2,24	0,59	2,83		0,11	2,33	0,61	2,94	104,00%
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.22	R\$16,65	R\$5,41	70,33	22,85	93,18		4,22	70,26	22,83	93,09	100,00%
1.5633	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.28	R\$20,98	R\$5,58	5,91	1,57	7,48		0,28	5,87	1,56	7,43	99,00%

	0,02	2,92	9,79	12,71	95,00%
	23,23	-	1.255,12	1.255,12	100,00%
	4,77	88,05	26,62	114,67	100,00%
	4,04	71,83	21,86	93,69	100,00%
	14,08	-	187,97	187,97	100,00%
	3,52	-	1.632,47	1.632,47	100,00%
	3,52	-	1.875,70	1.875,70	100,00%
	3,50	81,62	210,53	292,15	100,00%
		-	-	-	0,00%
	4,00	71,12	21,64	92,76	100,00%
	4,00	65,96	21,64	87,60	100,00%
	1,00	-	36,31	36,31	100,00%
		-	-	-	0,00%
		-	-	-	0,00%
		-	-	-	0,00%
		-	-	-	0,00%
		-	-	-	0,00%
		-	-	-	0,00%
		-	-	-	0,00%
		-	-	-	0,00%
		-	-	-	0,00%
		-	-	-	0,00%
		-	-	-	0,00%
		-	-	-	0,00%
		-	-	-	0,00%
	500,00	800,00	515,00	1.315,00	100,00%
	10.155,59	21.573,36	31.728,95		

QTDE	QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
	2,00	38,86	11,14	50,00	100,00%
	2,00	45,86	11,14	57,00	100,00%
		-	-	-	0,00%
	2,00	-	538,00	538,00	100,00%
	2,00	41,96	11,16	53,12	100,00%
		-	-	-	0,00%
	4,00	-	841,32	841,32	100,00%
	4,00	83,92	22,32	106,24	100,00%
	1,80	25,40	130,00	155,40	100,00%
		-	-	-	0,00%
		-	-	-	0,00%
		-	-	-	0,00%
		-	-	-	0,00%
		-	-	-	0,00%

1.5200	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	-0,21	R\$14,11	R\$72,22	(2,96)	(15,17)	(18,13)
1.5613	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-3,00	R\$20,98	R\$5,58	(62,94)	(16,74)	(79,68)
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01						294,58	1.726,85	2.021,43

(0,21)	(2,96)	(15,17)	(18,13)	100,00%
(3,00)	(62,94)	(16,74)	(79,68)	100,00%
170,10	1.533,17	1.703,27		

TOTAL GERAL DA OBRA						29.848,52	36.389,19	66.237,71
REAJUSTE CONTRATUAL 3,49%						1.041,71	1.269,98	2.311,70
TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES						30.890,23	37.659,17	68.549,41
REAJUSTE DAS MEDIÇÕES JÁ REALIZADAS								
TOTAL DA MEDIÇÃO								

reaj.	reaj. MED 1	639,62	420,22	1.059,84
total com reaj		11.325,68	24.333,17	35.658,85