



OBRA	CONTRATADA: MLOBATO ENGENHARIA LTDA nº 9248/2022	PPCI E ACESSIBILIDADE COMPLEXO SEDE							1ª MED R\$ 14.428,18 2ª MED R\$ 5.989,36 3ª MED R\$ 51.272,00 4ª MED R\$ 34.097,90	4ª MEDIÇÃO R\$ 34.097,90	Início: 15/01/2025 Término: 06/02/2025 Prazo decor.: 192 SUBSTITUTO: L. LITVIN FISCAL: FREDERICO FISCAL: FISCAL:	SALDO R\$ 4.186.954,37										
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário			Parciais			Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Total	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%	
1	MOBILIZAÇÃO			M. Obra	Material		M. Obra	Material	Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.								
1.1	CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS	2,00	CHP	23,76	121,75		47,52	243,50	291,02	2,00						0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%	
1.2	CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS	4,00	CHI	23,76	18,27		95,04	73,08	168,12	4,00						0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%	
1.3	CAMINHONETE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS	2,00	CHP	21,83	49,08		43,66	98,16	141,82	2,00						0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%	
1.4	CAMINHONETE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS	4,00	CHI	21,83	13,47		87,32	53,88	141,20	4,00						0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%	
1.5	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	H	20,03	3,26		120,18	19,56	139,74	6,00						0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%	
1.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,00	H	15,76	3,18		189,12	38,16	227,28	12,00						0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%	
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS																					
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	3,75	m²	52,07	302,01		195,26	1.132,54	1.327,80							3,75						
2.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPÓSITO	12,00	MES	0,00	476,68		-	5.720,16	5.720,16							12,00	0,00	5.720,16	5.720,16 100,00%			
2.3	TRANSPORTE DE CONTAINER E DESCARGA NO CANTEIRO DE OBRAS	1,00	CJ	0,00	458,04		-	458,04	458,04							1,00	0,00	458,04	458,04 100,00%			
2.4	TRANSPORTE DE CONTAINER CARGA/RETIRADA DO CANTEIRO DE OBRAS	1,00	CJ	0,00	457,78		-	457,78	457,78							1,00	0,00	457,78	457,78 100,00%			
2.5	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PANEL COM LARGURA DE 1,05 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS	192,00	MXMES	0,00	17,78		-	3.413,76	3.413,76							192,00	0,00	3.413,76	3.413,76 100,00%			
2.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO [■]TORRE[■] (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	800,00	M	15,04	2,31		12.032,00	1.848,00	13.880,00							800,00	12.032,00	1.848,00	13.880,00 100,00%			
2.7	LONA PLASTICA PARA PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIO	500,00	m²	0,00	1,49		-	745,00	745,00							500,00	0,00	745,00	745,00 100,00%			
3	TAXAS																					
3.1	ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,00	UN	0,00	233,93		-	233,93	233,93	1,00						0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%	
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																					
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,00	CJ	281.531,79	5.414,65	281.531,79	5.414,65	286.946,44	0,0028	0,0015	0,0069	0,0085	2.379,88	45,77	2.425,65	0,85%	0,9803	275.977,80	5.307,83	281.285,63 98,03%		
5	SERVICOS TÉCNICOS																					
5.1	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRC	1,00	UN	0,00	2.141,57		-	2.141,57	2.141,57	1,00						0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%	
6	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA																					
6.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	12,00	MES	1.505,08	303,69		18.060,96	3.644,28	21.705,24							12,00	1.505,08	303,69	1.808,77 8,33%	9,00	13.545,72 2.733,21 16.278,93 75,00%	
7	EXTINTORES																					
7.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL ABC 6kg, CAPACIDADE EXTINTORA 4A 40BC	136,00	UN	7,88	134,81		1.071,68	18.334,16	19.405,84							52,00	409,76	7.010,12	7.419,88 38,24%			
7.2	ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, DE SOBREPOR	2,00	UN	17,89	255,82		35,78	511,64	547,42							2,00	35,78	511,64	547,42 100,00%			
7.3	SUporte TRIPÉ DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	18,00	UN	17,89	24,61		322,02	442,98	765,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%	
8	PLACAS DE SINALIZAÇÃO																					
8.1	PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES E PROIBIDO FUMAR																					
8.1.1	PLACA FOTOLUMINISCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 15x20 CM	305,00	UN	1,57	6,04		478,85	1.842,20	2.321,05							221,00	346,97	1.334,84	1.681,81 72,46%			
8.2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DE SAÍDAS, PAVIMENTOS															0,00	0,00	0,00	0,00			
8.2.1	PLACA FOTOLUMINISCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 24x12 CM	853,00	UN	1,57	6,45		1.339,21	5.501,85	6.841,06						853,00	1.339,21	5.501,85	6.841,06 100,00%				
8.2.2	PLACA BALIZADORA LED SIMPLES, PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 26x22 CM	10,00	UN	1,31	40,81		13,10	408,10	421,20						10,00	13,10	408,10	421,20 100,00%				
8.2.3	PLACA BALIZADORA DE DUPLA FACE LED, PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 26x22	1,00	UN	1,31	41,65		1,31	41,65	42,96						1,00	1,31	41,65	42,96 100,00%				
8.3	PLACAS DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO ACIONADOR DE ALARME E HIDRANTES															0,00	0,00	0,00	0,00			
8.3.1	PLACA FOTOLUMINISCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 15x20 CM	87,00	UN	1,57	6,04		136,59	525,48	662,07						87,00	136,59	525,48	662,07 100,00%				
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA																					
9.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 300 LUMENS	392,00	UN	5,24	82,81		2.054,08	32.461,52	34.515,60						392,00	2.054,08	32.461,52	34.515,60 100,00%				
9.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDs	149,00	UN	5,24	15,20		70,76	2.264,80	3.045,56						149,00	70,76	2.264,80	3.045,56 100,00%				
9.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 1200 LUMENS	15,00	UN	5,24	155,97		78,60	1.739,55	1.818,15						15,00	78,60	1.739,55	1.818,15 100,00%				
9.4	PONTO DE TOMADA	410,00	UN	85,70	53,97		35.137,00	22.127,70	57.264,70						410,00	35.137,00	22.127,70	57.264,70 100,00%				
10	ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO																					
10.1	ACIONADOR MANUAL ANALÓGICO, ENDEREÇÁVEL, COM FLAP DE PROTEÇÃO	6,00	UN	26,19	115,91		157,14	695,46	852,60						6,00	157,14	695,46	852,60 100,00%				
10.2	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ANALÓGICO, ENDEREÇÁVEL, COM BASE	558,00	UN	19,96	111,37		11.137,68	62.144,46	73.282,14						558,00	11.137,68	62.144,46	73.282,14 100,00%				
10.3	DETECTOR DE TEMPERATURA ANALÓGICO, ENDEREÇÁVEL, COM BASE	213,00	UN	19,96	111,38		4.251,48	23.723,94	27.975,42						213,00	4.251,48	23.723,94	27.975,42 100,00%				
10.4	INDICADOR AUDIOVISUAL ANALÓGICO, ENDEREÇÁVEL, 04 TONS DE ALARMES	10,00	UN	19,96	145,44		199,60	1.454,40	1.654,00						10,00	199,60	1.454,40	1.654,00 100,00%				
10.5	PROGRAMADOR AUTOMÁTICO PARA DETECTORES	1,00	UN	79,86	581,75		79,86	581,75	661,61						1,00	79,86	581,75	661,61 100,00%				
10.6	FONTE PSU CARREGADORA DE 5,6A SEM CHASSI PARA CENTRAL DE ALARME	1,00	UN	35,92	1.016,10		35,92	1.016,10	1.052,02						1,00	35,92	1.016,10	1.052,02 100,00%				
10.7	CABO BLUNDADO 2 VIAS (2 x 1,5 mm)	4.081,00	M	0,94	3,35		3.836,14	13.671,35	17.507,49						4.081,00	3.836,14	13.671,35	17.507,49 100,00%				
10.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO 20 mm (3/4"), INCLUSIVO CX	965,00	M	3,27	24,82		3.155,55	23.951,30	27.106,85						180,00	586,60	4.467,60	5.056,20 18,65%	785,00	2.566,95		
10.9	ELETRODUTO FLEXIVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM	3.116,00	M	2,79	19,29		8.693,64	60.107,64	68.801,28						3.116,00	8.693,64	60.107,64	68.801,28 100,00%				



OBRA	PPCI E ACESSIBILIDADE COMPLEXO SEDE												1 ^a MED	R\$ 14.428,18	2 ^a MED	R\$ 5.989,36	3 ^a MED	R\$ 51.272,00	4 ^a MED	R\$ 34.097,90	4 ^a MEDIÇÃO	Início: 15/01/2025	Término: 06/02/2025	Prazo decor.: 192	SUBSTITUTO: L. LITVIN	FISCAL: FREDERICO	FISCAL:	FISCAL:	SALDO												
	MLOBATO ENGENHARIA LTDA																																								
CONTRATADA:												MLOBATO ENGENHARIA LTDA																													
PROCESSO PRINCIPAL:												nº 9248/2022																													
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:												nº 2024/2024																													
CONTRATANTE:												02/2024																													
ORDEM DE INÍCIO:												29/07/2024																													
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:												R\$ 3.699.436,63																													
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:												R\$ 4.291.090,11																													
Item	Descrição		Qt. Total	Unid.	Unitário			Parciais			Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	M. Obra	Material	Total	%													
10.10	PINTURA ESMALTE SOBRE TUBULAÇÕES (ELETRODUTOS E TUBOS), ATÉ 2"		4.081,00	M	4,27	3,53	17.425,87	14.405,93	31.831,80																																
11	SISTEMA DE HIDRANTES																																								
11.1	INTERLIGAÇÃO ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE HIDRANTES																																								
11.1.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"),		8,00	M	10,08	71,96	80,64	575,68	656,32																																
11.1.2	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO		1,00	UN	60,58	87,07	60,58	87,07	147,65																																
11.1.3	COTOVELO 90 GRaus, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2		2,00	UN	21,49	59,49	42,98	118,98	161,96																																
11.1.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2")		1,00	M	8,85	57,64	8,85	57,64	66,49																																
11.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E		1,00	UN	18,71	219,39	18,71	219,39	238,10																																
11.1.6	TÉ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3"X2 1/2"		1,00	UN	62,43	105,33	62,43	105,33	167,76																																
11.1.7	PINTURA ESMALTE SOBRE TUBULAÇÕES (ELETRODUTOS E TUBOS), DE 2" ATÉ 4"		9,00	M	6,00	5,95	54,00	53,55	107,55																																
11.2	INSTALAÇÃO DE DOS NOVOS PONTOS DE HIDRANTES SIMPLES																																								
11.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2")		19,00	M	10,08	71,96	101,52	1.367,24	1.558,76																																
11.2.2	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO		2,00	UN	60,58	87,07	121,16	174,14	295,30																																
11.2.3	COTOVELO 90 GRaus, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2		8,00	UN	21,49	59,49	171,92	475,92	647,84																																
11.2.4	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM		2,00	UN	18,71	114,45	37,42	228,90	266,32																																
11.2.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45		2,00	UN	125,08	874,18	250,16	1.748,36	1.998,52																																
11.2.6	REDUÇÃO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 1 1/2"		2,00	UN	24,62	83,58	49,24	167,16	216,40																																
11.2.7	TAMPÃO TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2", EM LATÃO, COM CORRENTE		2,00	UN	24,62	122,21	49,24	244,42	293,66																																
11.2.8	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM		4,00	UN	21,49	13,70	85,96	54,80	140,76																																
11.2.9	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 1 1/2"		2,00	UN	21,49	134,04	42,98	268,08	311,06																																
11.2.10	PINTURA ESMALTE SOBRE TUBULAÇÕES (ELETRODUTOS E TUBOS), DE 2" ATÉ 4"		19,00	M	6,00	5,95	114,00	113,05	227,05																																
12	PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS																																								
12.1	MONTAGEM DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO																																								
12.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLA MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM		0,84	m³	77,35	15,27	64,97	12,83	77,80																																
12.1.2	DETECTOR ÓPTICO DE FUMACA ANALÓGICO, ENDEREÇÁVEL, COM BASE (P/		2,00	UN	12,49	111,90	24,98	223,80	248,78																																
12.1.3	CABO BUNDADO 2 VIAS (2 x 1,5 mm)		332,00	M	0,94	3,35	312,08	1.112,20	1.424,28																																
12.1.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20 mm (3/4")		4,00	M	3,27	24,82	13,08	99,28	112,36																																
12.1.5	PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, COM ENTRADAS AUXILIARES PARA AÇÃO NODIZADA E		2,00	UN	56,04	6.222,97	112,08	12.445,94	12.558,02																																
12.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA		720,00	M	1,18	1,93	849,60	1.389,60	2.239,20																																
12.1.7	EXAUSTOR CENTRÍFUGO LIMIT-LOAD 12,5 CV - 220/380V		2,00	UN	120,81	13.145,29	241,62	26.290,58	26.532,20																																
12.1.8	GRELHA CONTÍNUA EM ALUMINÍUM COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 50 x 25		24,00	UN	6,67	112,92	160,08	2.710,08	2.870,16																																
12.1.9	GRELHA CONTÍNUA EM ALUMINÍUM COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 50 x 20		2,00	UN	6,67	93,15	13,34	186,30	199,64																																
12.1.10	VENEZIANA DE SOBREPRESSÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DAMPER		2,00	UN	7,33	283,56	14,66	567,12	581,78																																
12.1.11	CURVA 90° RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, BITOLA 24 (L x H = 50 x		2,00	UN	146,83	209,10	293,66	418,20	711,86																																
12.1.12	CURVA 90° RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, BITOLA 24 (L x H = 50 x 30		4,00	UN	146,83	209,10	587,32	836,40	1.423,72																																
12.1.13	CURVA 90° RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, BITOLA 24 (L x H = 50 x 25		2,00	UN	146,83	209,10	293,66	418,20	711,86																																
12.1.14	DUTO RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, BITOLA 24																																								



OBRA	CONTRATADA:	PPCI E ACESSIBILIDADE COMPLEXO SEDE										1 ^a MED	R\$ 14.428,18	2 ^a MED	R\$ 5.989,36	3 ^a MED	R\$ 51.272,00	4 ^a MED	R\$ 34.097,90	4 ^a MEDIÇÃO	Início: 15/01/2025 Término: 06/02/2025 Prazo decor.: 192 SUBSTITUTO: L. LITVIN FISCAL: FREDERICO FISCAL: FISCAL:	SALDO															
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:	nº 2024/2024																																				
CONTRATANTE:	02/2024																																				
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:	R\$ 3.699.436,63																																				
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:	R\$ 4.291.090,11																																				
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário	M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%										
12.1.32	DUTO RETANGULAR "T" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , BITOLA 24 - 1,0 M (LxH =	2,00	UN	91,77	102,95	183,54	205,90	389,44													0,00	0,00%	2,00	183,54	205,90	389,44	100,00%										
12.1.33	DUTO RETANGULAR "T" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO , BITOLA 24 - 1,0 M (LxH =	2,00	UN	91,77	102,95	183,54	205,90	389,44													0,00	0,00%	2,00	183,54	205,90	389,44	100,00%										
12.1.34	SUporte em barra chata aço 1/2", com furação e dobra	168,00	UN	36,71	13,09	6.167,28	2.199,12	8.366,40													0,00	0,00%	168,00	6.167,28	2.199,12	8.366,40	100,00%										
12.1.35	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE	2,00	UN	94,56	278,40	189,12	556,80	745,92													0,00	0,00%	2,00	189,12	556,80	745,92	100,00%										
12.2	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO																				0,00	0,00%															
12.2.1	Parafuso sextavado, rosca soberba, 5/16" x 50mm	336,00	UN	0,00	0,40	-	134,40	134,40													0,00	0,00%	336,00	0,00	134,40	134,40	100,00%										
12.2.2	Bucha de nylon expansiva 8mm, para tijolo furado	336,00	UN	0,00	0,99	-	332,64	332,64													0,00	0,00%	336,00	0,00	332,64	332,64	100,00%										
12.2.3	Barra roscada 5/16" x 60 mm	168,00	UN	0,00	4,03	-	677,04	677,04													0,00	0,00%	168,00	0,00	677,04	677,04	100,00%										
12.2.4	Perfil de aço galvanizado, 0,7mm, para encaixe e vedação dos dutos	444,00	M	0,00	13,53	-	6.007,32	6.007,32													0,00	0,00%	444,00	0,00	6.007,32	6.007,32	100,00%										
12.2.5	Cantoneira de aço galvanizado, para encaixe e vedação dos dutos	960,00	UN	0,00	1,07	-	1.027,20	1.027,20													0,00	0,00%	960,00	0,00	1.027,20	1.027,20	100,00%										
12.2.6	Grampo de aço galvanizado, com parafuso, para reforço do encaixe entre os	372,00	UN	0,00	1,07	-	398,04	398,04													0,00	0,00%	372,00	0,00	398,04	398,04	100,00%										
12.2.7	Fita de vedação 15 x 4 mm	226,00	M	0,00	1,06	-	239,56	239,56													0,00	0,00%	226,00	0,00	239,56	239,56	100,00%										
12.2.8	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	480,00	H	20,03	3,26	9.614,40	1.564,80	11.179,20													0,00	0,00%	480,00	9.614,40	1.564,80	11.179,20	100,00%										
12.2.9	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	480,00	H	15,76	3,18	7.564,80	1.526,40	9.091,20													0,00	0,00%	480,00	7.564,80	1.526,40	9.091,20	100,00%										
12.2.10	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	128,00	H	21,62	3,27	2.767,36	418,56	3.185,92													0,00	0,00%	128,00	2.767,36	418,56	3.185,92	100,00%										
12.3	CONSTRUÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS E BARREIRA FÍSICA																			0,00	0,00%																
12.3.1	PROJETO ESTRUTURAL DAS CASAS DE MÁQUINAS PARA O SISTEMA DE	1,00	UN	0,00	4.283,14	-	4.283,14	4.283,14	1,00												0,00	0,00%															
12.3.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	6,20	m³	41,13	8,14	255,01	50,47	305,48													0,00	0,00%	6,20	255,01	50,47	305,48	100,00%										
12.3.3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	5,28	m³	203,31	40,16	1.073,48	212,04	1.285,52													0,00	0,00%	5,28	1.073,48	212,04	1.285,52	100,00%										
12.3.4	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE	4,00	UN	94,56	278,40	378,24	1.113,60	1.491,84													0,00	0,00%	4,00	378,24	1.113,60	1.491,84	100,00%										
12.3.5	CONCRETO USINADO BOMBEIRAL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1,	6,62	m³	0,00	335,63	-	2.221,87	2.221,87													0,00	0,00%	6,62	0,00	2.221,87	2.221,87	100,00%										
12.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	6,62	m³	30,12	5,82	199,39	38,53	237,92													0,00	0,00%	6,62	199,39	38,53	237,92	100,00%										
12.3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGulares E ESTRUTURAS	37,52	m²	44,42	74,04	1.666,64	2.777,98	4.444,62													0,00	0,00%	37,52	1.666,64	2.777,98	4.444,62	100,00%										
12.3.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO,	91,40	m²	58,32	84,38	5.330,45	7.712,33	13.042,78													0,00	0,00%	91,40	5.330,45	7.712,33	13.042,78	100,00%										
12.3.9	ARMAÇÃO DE PILATIBANDA OU MURO COM BASALTO, LARGURA ATÉ 30 CM	649,98	KG	0,67	6,97	435,49	4.530,36	4.965,85													0,00	0,00%	649,98	435,49	4.530,36	4.965,85	100,00%										
12.3.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ)	13,00	m²	63,38	56,88	823,94	739,44	1.563,38													0,00	0,00%	13,00	823,94	739,44	1.563,38	100,00%										
12.3.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE	181,10	m²	68,55	45,22	12.414,41	8.189,34	20.603,75													0,00	0,00%	181,10	12.414,41	8.189,34	20.603,75	100,00%										
12.3.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁIOS) E ESTRUTURAS DE	362,19	m²	4,99	1,88	1.807,33	680,92	2.488,25													0,00	0,00%	362,19	1.807,33	680,92	2.488,25	100,00%										
12.3.13	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8; PREPARE MANUAL,	362,19	m²	28,74	15,34	10.409,34	5.555,99	15.965,33													0,00	0,00%	362,19	10.409,34	5.555,99	15.965,33	100,00%										
12.3.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS,	65,00	m²	34,11	124,15	2.217,15	8.069,75	10.286,90													0,00	0,00%	65,00	2.217,15	8.069,75	10.286,90	100,00%										
12.3.15	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE DA IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA	65,00	m²	21,70	18,29	1.410,50	1.188,85	2.599,35													0,00	0,00%	65,00	1.410,50	1.188,85	2.599,35	100,00%										
12.3.16	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA	17,60	m²	3,65	8,15	64,24	143,44	207,68													0,00	0,00%	17,60	64,24	143,44	207,68	100,00%										
12.3.17	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERIA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO	2,00	UN	99,89	169,00	199,78	338,00	537,78													0,00	0,00%	2,00	199,78	338,00	537,78	100,00%										
12.3.18	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM	17,60	m²	5,38	29,90	94,69	526,24	620,93													0,00	0,00%	17,60	94,69	526,24	620,93	100,00%										
12.3.19	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO	5,50	M	2,40	53,03	13,20	291,67	304,87													0,00	0,00%	5,50	13,20	291,67	304,87	100,00%										
12.3.20	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50	11,00	M	11,94	64,63	131,34	710,93	842,27													0,00	0,00%	11,00	131,34	710,93	842,27	100,00%										
12.3.21	CAPEAMENTO DE PLATIBANDA OU MURO COM BASALTO, LARGURA ATÉ 30 CM	56,34	M	25,46	71,52	1.434,42	4.029,44	5.463,86													0,00	0,00%	56,34	1.434,42	4.029,44	5.463,86	100,00%										
12.3.22	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM	10,08	m²	10,67	577,15	107,55																															







OBRA	CONTRATADA:	PPCI E ACESSIBILIDADE COMPLEXO SEDE										1ª MED	R\$ 14.428,18	2ª MED	R\$ 5.989,36	3ª MED	R\$ 51.272,00	4ª MED	R\$ 34.097,90	4ª MEDIÇÃO	Início: 15/01/2025	Término: 06/02/2025	Prazo decor.: 192	SUBSTITUTO: L. LITVIN	FISCAL: FREDERICO	FISCAL:	FISCAL:	SALDO	R\$ 4.186.954,37	
18.1.4.5	PORTA EQUIP P/DUTO ALUM C/ UMA TOMADA 2P+T (10A/250V) NBR-14136	14,00	UN	9,97	33,51	139,58	469,14	608,72																						
18.1.4.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	1,00	UN	12,06	13,39	12,06	13,39	25,45																						
18.1.4.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM	1,00	UN	9,98	3,19	9,98	3,19	13,17																						
18.1.4.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, NBR	750,00	M	1,18	2,13	885,00	1.597,50	2.482,50																						
18.1.4.9	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	24,00	UN	3,18	7,47	76,32	179,28	255,60																						
18.1.4.10	CONDUTEL DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20	1,00	UN	15,99	15,96	15,99	15,96	31,95																						
18.1.4.11	TOMADA 2P+T (10 A/250V) NBR-14136, ESPELHO E SUPORTE PARA CAIXA	4,00	UN	5,98	16,03	23,92	64,12	88,04																						
18.1.4.12	ESPELHO COM UMA TOMADA 2P+T (10 A/250V) NBR-14136, PARA CAIXA	20,00	UN	5,19	13,17	103,80	263,40	367,20																						
18.1.4.13	REMOÇÃO E RECOLAÇÃO DE PLACA DE FORRO EM FIBRA MINERAL, COM	15,00	m ²	10,76	1,48	161,40	22,20	183,60																						
18.1.4.14	FURO EM ALVENARIA (PAREDE OU LAJE) PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS	1,00	UN	13,98	1,87	13,98	1,87	15,85																						
18.1.5	1º PAVIMENTO - PRÉDIO ANEXO																													
18.1.5.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	4,00	UN	12,06	13,39	48,24	53,56	101,80																						
18.1.5.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, NBR	150,00	M	1,18	2,13	177,00	319,50	496,50																						
18.1.5.3	ESPELHO COM UMA TOMADA 2P+T (10 A/250V) NBR-14136, PARA CAIXA	5,00	UN	5,19	13,17	25,95	65,85	91,80																						
18.1.6	1º PAVIMENTO - PRÉDIO SEDE																													
18.1.6.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3/4" COM CONEXÕES	300,00	M	12,89	13,95	3.867,00	4.185,00	8.052,00																						
18.1.6.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM	38,00	m	3,99	7,08	151,62	269,04	420,66																						
18.1.6.3	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSÓRIOS	27,00	M	25,95	125,91	700,65	3.399,57	4.100,22																						
18.1.6.4	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM	38,00	UN	7,98	24,93	303,24	947,34	1.250,58																						
18.1.6.5	PORTA EQUIP P/DUTO ALUM C/ UMA TOMADA 2P+T (10A/250V) NBR-14136	38,00	UN	9,97	33,51	378,86	1.273,38	1.652,24																						
18.1.6.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, NBR	1.000,00	M	1,18	2,13	1.180,00	2.130,00	3.310,00																						
18.1.6.7	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	200,00	UN	3,18	7,47	636,00	1.494,00	2.130,00																						
18.1.6.8	TAMPA PARA CONDULETE 20MM (3/4"), COM UMA TOMADA 2P+T (10A/250V)	4,00	UN	5,98	12,06	23,92	48,24	72,16																						
18.1.6.9	CONDUTEL DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20	49,00	UN	15,99	15,96	783,51	782,04	1.565,65																						
18.1.6.10	CONDUTEL DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20	4,00	UN	15,99	15,96	63,96	63,94	127,80																						
18.1.6.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E	3,00	UN	3,79	38,84	11,37	116,52	127,89																						
18.1.6.12	REMOÇÃO E RECOLAÇÃO DE PLACA DE FORRO EM FIBRA MINERAL, COM	145,00	m ²	10,76	1,48	1.560,20	214,60	1.774,80																						
18.1.6.13	FURO EM ALVENARIA (PAREDE OU LAJE) PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS	5,00	UN	13,98	1,87	69,90	9,35	79,25																						
18.1.7	2º PAVIMENTO - PRÉDIO ANEXO																													
18.1.7.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3/4" COM CONEXÕES	39,00	M	12,89	13,95	502,71	544,05	1.046,76																						
18.1.7.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM	15,00	m	3,99	7,08	59,85	106,20	166,05																						
18.1.7.3	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSÓRIOS	12,00	M	25,95	125,91	311,40	1.510,92	1.822,32																						
18.1.7.4	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM	15,00	UN	7,98	24,93	119,70	373,95	493,65																						
18.1.7.5	PORTA EQUIP P/DUTO ALUM C/ UMA TOMADA 2P+T (10A/250V) NBR-14136	15,00	UN	9,97	33,51	149,55	502,65	652,20																						
18.1.7.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	4,00	UN	12,06	13,39	48,24	53,56	101,80																						
18.1.7.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, NBR	400,00	M	1,18	2,13	472,00	852,00	1.324,00																						
18.1.7.8	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	26,00	UN	3,18	7,47	82,68	194,22	276,90																						
18.1.7.9	TOMADA 2P+T (10 A/250V) NBR-14136, ESPELHO E SUPORTE PARA CAIXA	2,00	UN	5,98	16,03	11,96	32,06	44,02																						
18.1.7.10	ESPELHO COM UMA TOMADA 2P+T (10 A/250V) NBR-14136, PARA CAIXA	5,00	UN	5,19	13,17	25,95	65,85	91,80																						
18.1.7.11	REMOÇÃO E RECOLAÇÃO DE PLACA DE FORRO EM FIBRA MINERAL, COM	20,00	m ²	10,76	1,48	215,20	29,60	244,80																						
18.1.8	2º PAVIMENTO - PRÉDIO SEDE																													
18.1.8.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3/4" COM CONEXÕES	264,00	M	12,89	13,95	3.402,96	3.682,80	7.085,76																						
18.1.8.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM	36,00	m	3,99	7,08	143,64	254,88	398,52																						
18.1.8.3	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSÓRIOS	27,00	M	25,95	125,91	700,65	3.399,57	4.100,22																						
18.1.8.4	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM	36,00	UN	7,98	24,93	287,28	897,48	1.184,76																						
18.1.8.5	PORTA EQUIP P/DUTO ALUM C/ UMA TOMADA 2P+T (10A/250V) NBR-14136	36,00	UN	9,97	33,51	358,92	1.206,36	1.565,28																						
18.1.8.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, NBR	900,00	M	1,18	2,13	1.062,00	1.917,00	2.979,00																						
18.1.8.7	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	176,00	UN	3,18	7,47	559,68	1.314,72	1.874,40																						
18.1.8.8	TAMPA PARA CONDULETE 20MM (3/4"), COM UMA TOMADA 2P+T (10A/250V)	4,00	UN	5,98	12,06	23,92	48,24	72,16																						



OBRA	CONTRATADA:	PPCI E ACESSIBILIDADE COMPLEXO SEDE										1 ^a MED	R\$ 14.428,18	2 ^a MED	R\$ 5.989,36	3 ^a MED	R\$ 51.272,00	4 ^a MED	R\$ 34.097,90	4 ^a MEDIÇÃO	Início: 15/01/2025	Término: 06/02/2025	Prazo decor.: 192	SUBSTITUTO: L. LITVIN	FISCAL: FREDERICO	FISCAL:	FISCAL:	SALDO	R\$ 4.186.954,37	
18.1.9	3º PAVIMENTO - PRÉDIO ANEXO																													
18.1.9.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3/4"" COM CONEXÕES	30,00	M	12,89	13,95	386,70	418,50	805,20																		0,00	0,00	0,00	0,00	
18.1.9.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM	11,00	m	3,99	7,08	43,89	77,88	121,77																		30,00	386,70	418,50	805,20	100,00%
18.1.9.3	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSÓRIOS	9,00	M	25,95	125,91	233,55	1.133,19	1.366,74																		9,00	233,55	1.133,19	1.366,74	100,00%
18.1.9.4	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM	11,00	UN	7,98	24,93	87,78	274,23	362,01																		11,00	87,78	274,23	362,01	100,00%
18.1.9.5	PORTA EQUIP P/DUTO ALUM C/ UMA TOMADA 2P+T(10A/250V) NBR-14136	11,00	UN	9,97	33,51	109,67	368,61	478,28																		11,00	109,67	368,61	478,28	100,00%
18.1.9.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	4,00	UN	12,06	13,39	48,24	53,56	101,80																		4,00	48,24	53,56	101,80	100,00%
18.1.9.7	CABO DE COBRA FLEXÍVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, NBR	350,00	M	1,18	2,13	413,00	745,50	1.158,50																		350,00	413,00	745,50	1.158,50	100,00%
18.1.9.8	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	20,00	UN	3,18	7,47	63,60	149,40	213,00																		20,00	63,60	149,40	213,00	100,00%
18.1.9.9	TOMADA 2P+T (10 A/250V) NBR-14136, ESPELHO E SUPORTE PARA CAIXA	2,00	UN	5,98	16,03	11,96	32,06	44,02																		2,00	11,96	32,06	44,02	100,00%
18.1.9.10	ESPELHO COM UMA TOMADA 2P+T (10A/250V) NBR-14136, PARA CAIXA	5,00	UN	5,19	13,17	25,95	65,85	91,80																		5,00	25,95	65,85	91,80	100,00%
18.1.9.11	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA DE FORRO EM FIBRA MINERAL, COM	20,00	m ²	10,76	1,48	215,20	29,60	244,80																		20,00	215,20	29,60	244,80	100,00%
18.1.10	3º PAVIMENTO - PRÉDIO SEDE																													
18.1.10.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3/4"" COM CONEXÕES	252,00	M	12,89	13,95	3.248,28	3.515,40	6.763,68																		252,00	3.248,28	3.515,40	6.763,68	100,00%
18.1.10.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM	34,00	m	3,99	7,08	135,66	240,72	376,38																		34,00	135,66	240,72	376,38	100,00%
18.1.10.3	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSÓRIOS	27,00	M	25,95	125,91	700,65	3.399,57	4.100,22																		27,00	700,65	3.399,57	4.100,22	100,00%
18.1.10.4	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM	27,00	UN	7,98	24,93	215,46	673,11	888,57																		27,00	215,46	673,11	888,57	100,00%
18.1.10.5	PORTA EQUIP P/DUTO ALUM C/ UMA TOMADA 2P+T (10A/250V) NBR-14136	27,00	UN	9,97	33,51	269,19	904,77	1.173,96																		27,00	269,19	904,77	1.173,96	100,00%
18.1.10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, NBR	800,00	M	1,18	2,13	944,00	1.704,00	2.648,00																		800,00	944,00	1.704,00	2.648,00	100,00%
18.1.10.7	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	168,00	UN	3,18	7,47	534,24	1.254,96	1.789,20																		168,00	534,24	1.254,96	1.789,20	100,00%
18.1.10.8	TAMPA PARA CONDULETE 20MM (3/4"), COM UMA TOMADA 2P+T (10A/250V)	6,00	UN	5,98	12,06	35,88	72,36	108,24																		6,00	35,88	72,36	108,24	100,00%
18.1.10.9	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20	42,00	UN	15,99	15,96	671,58	670,32	1.341,90																		42,00	671,58	670,32	1.341,90	100,00%
18.1.10.10	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20	6,00	UN	15,99	15,96	95,94	95,76	191,70																		6,00	95,94	95,76	191,70	100,00%
18.1.10.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E	3,00	UN	3,79	38,84	11,37	116,52	127,89																		3,00	11,37	116,52	127,89	100,00%
18.1.10.12	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA DE FORRO EM FIBRA MINERAL, COM	5,00	UN	13,98	1,87	69,90	9,35	79,25																		5,00	69,90	9,35	79,25	100,00%
18.1.11	4º PAVIMENTO - PRÉDIO ANEXO																													
18.1.11.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3/4"" COM CONEXÕES	20,00	M	12,89	13,95	257,80	279,00	536,80																		20,00	257,80	279,00	536,80	100,00%
18.1.11.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM	11,00	m	3,99	7,08	43,89	77,88	121,77																		11,00	43,89	77,88	121,77	100,00%
18.1.11.3	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSÓRIOS	9,00	M	25,95	125,91	233,55	1.133,19	1.366,74																		9,00	233,55	1.133,19	1.366,74	100,00%
18.1.11.4	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM	11,00	UN	7,98	24,93	87,78	274,23	362,01																		11,00	87,78	274,23	362,01	100,00%
18.1.11.5	PORTA EQUIP P/DUTO ALUM C/ UMA TOMADA 2P+T (10A/250V) NBR-14136	11,00	UN	9,97	33,51	109,67	368,61	478,28																		11,00	109,67	368,61	478,28	100,00%
18.1.11.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	4,00	UN	12,06	13,39	48,24	53,56	101,80																		4,00	48,24	53,56	101,80	100,00%
18.1.11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, NBR	300,00	M	1,18	2,13	354,00	639,00	993,00																		300,00	354,00	639,00	993,00	100,00%
18.1.11.8	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	13,33	UN	3,18	7,47	42,40	99,60	142,00																		13,33	42,40	99,60	142,00	100,00%
18.1.11.9	TOMADA 2P+T (10 A/250V) NBR-14136, ESPELHO E SUPORTE PARA CAIXA	2,00	UN	5,98	16,03	11,96	32,06	44,02																		2,00	11,96	32,06	44,02	100,00%
18.1.11.10	ESPELHO COM UMA TOMADA 2P+T (10 A/250V) NBR-14136, PARA CAIXA	5,00	UN	5,19	13,17	25,95	65,85	91,80																		5,00	25,95	65,85	91,80	100,00%
18.1.11.11	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA DE FORRO EM FIBRA MINERAL, COM	16,00	m ²	10,76	1,48	172,16	23,68	195,84																		16,00	172,16	23,68	195,84	100,00%
18.1.12	4º PAVIMENTO - PRÉDIO SEDE																													
18.1.12.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3/4"" COM CONEXÕES	252,00	M	12,89	13,95	3.248,28	3.515,40	6.763,68																		252,00	3.248,28	3.515,40	6.763,68	100,00%
18.1.12.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM	29,00	m	3,99	7,08	115,71	205,32	321,03																		29,00	115,71	205,32	321,03	100,00%
18.1.12.3	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSÓRIOS	21,00	M	25,95	125,91	544,95	2.644,11	3.189,06																		21,00	544,95	2.644,11	3.189,06	100,00%
18.1.12.4	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM	29,00	UN	7,98	24,93	231,42	722,97	954,39																						





OBRA	PPCI E ACESSIBILIDADE COMPLEXO SEDE										1ª MED	R\$ 14.428,18	2ª MED	R\$ 5.989,36	3ª MED	R\$ 51.272,00	4ª MED	R\$ 34.097,90	4ª MEDIÇÃO	Início: 15/01/2025	Término: 06/02/2025	Prazo decor.: 192	SUBSTITUTO: L. LITVIN	FISCAL: FREDERICO	FISCAL:	FISCAL:	SALDO				R\$ 4.186.954,37									
	CONTRATADA:									MLOBATO ENGENHARIA LTDA									SALDO				R\$ 4.186.954,37																	
CONTRATADA:	MLOBATO ENGENHARIA LTDA																		SALDO				R\$ 4.186.954,37																	
PROCESSO PRINCIPAL:	nº 9248/2022																		SALDO				R\$ 4.186.954,37																	
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:	nº 2024/2024																		SALDO				R\$ 4.186.954,37																	
CONTRATANTE:	02/2024																		SALDO				R\$ 4.186.954,37																	
ORDEM DE INÍCIO:	29/07/2024																		SALDO				R\$ 4.186.954,37																	
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:	R\$ 3.699.436,63																		SALDO				R\$ 4.186.954,37																	
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:	R\$ 4.291.090,11																		SALDO				R\$ 4.186.954,37																	
Item	Descrição		Qt. Total	Unid.	Unitário			Parciais			Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	M. Obra	Material	Total	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%											
18.1.17.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3/4" COM CONEXÕES		33,00	M	12,89	13,95	425,37	460,35	885,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,00	425,37	460,35	885,72	100,00%	33,00	425,37	460,35	885,72	100,00%											
18.1.17.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM		11,00	m	3,99	7,08	43,89	77,88	121,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	43,89	77,88	121,77	100,00%	11,00	43,89	77,88	121,77	100,00%											
18.1.17.3	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSÓRIOS		9,00	M	25,95	125,91	233,55	1.133,19	1.366,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	233,55	1.133,19	1.366,74	100,00%	9,00	233,55	1.133,19	1.366,74	100,00%											
18.1.17.4	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM		11,00	UN	7,98	24,93	87,78	274,23	362,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	87,78	274,23	362,01	100,00%	11,00	87,78	274,23	362,01	100,00%											
18.1.17.5	PORTA EQUIP P/DUTO ALUM C/ UMA TOMADA 2P+T (10A/250V) NBR-14136		11,00	UN	9,97	33,51	109,67	368,61	478,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	109,67	368,61	478,28	100,00%	11,00	109,67	368,61	478,28	100,00%											
18.1.17.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA		4,00	UN	12,06	13,39	48,24	53,56	101,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	48,24	53,56	101,80	100,00%	4,00	48,24	53,56	101,80	100,00%											
18.1.17.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, NBR		350,00	M	1,18	2,13	413,00	745,50	1.158,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	413,00	745,50	1.158,50	100,00%	350,00	413,00	745,50	1.158,50	100,00%											
18.1.17.8	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS		22,00	UN	3,18	7,47	69,96	164,34	234,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,00	69,96	164,34	234,30	100,00%	22,00	69,96	164,34	234,30	100,00%											
18.1.17.9	TOMADA 2P+T (10 A/250V) NBR-14136, ESPELHO E SUPORTE PARA CAIXA		2,00	UN	5,98	16,03	11,96	32,06	44,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	11,96	32,06	44,02	100,00%	2,00	11,96	32,06	44,02	100,00%											
18.1.17.10	ESPELHA COM UMA TOMADA 2P+T (10 A/250V) NBR-14136, PARA CAIXA		5,00	UN	5,19	13,17	25,95	65,85	91,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	25,95	65,85	91,80	100,00%	5,00	25,95	65,85	91,80	100,00%											
18.1.17.11	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA DE FORRO EM FIBRA MINERAL, COM		16,00	m²	10,76	1,48	172,16	23,68	195,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	172,16	23,68	195,84	100,00%	16,00	172,16	23,68	195,84	100,00%											
18.1.18	7º PAVIMENTO - PRÉDIO SEDE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
18.1.18.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3/4" COM CONEXÕES		195,00	M	12,89	13,95	2.513,55	2.720,25	5.233,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,00	2.513,55	2.720,25	5.233,80	100,00%	195,00	2.513,55	2.720,25	5.233,80	100,00%											
18.1.18.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM		28,00	m	3,99	7,08	111,72	198,24	309,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,00	111,72	198,24	309,96	100,00%	28,00	111,72	198,24	309,96	100,00%											
18.1.18.3	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSÓRIOS		21,00	M	25,95	125,91	544,95	2.644,11	3.189,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,00	544,95	2.644,11	3.189,06	100,00%	21,00	544,95	2.644,11	3.189,06	100,00%											
18.1.18.4	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM		28,00	UN	7,98	24,93	223,44	698,04	921,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,00	223,44	698,04	921,48	100,00%	28,00	223,44	698,04	921,48	100,00%											
18.1.18.5	PORTA EQUIP P/DUTO ALUM C/ UMA TOMADA 2P+T (10A/250V) NBR-14136		10,00	UN	9,97	33,51	99,70	335,10	434,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	99,70	335,10	434,80	100,00%	10,00	99,70	335,10	434,80	100,00%											
18.1.18.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, NBR		650,00	M	1,18	2,13	767,00	1.384,50	2.151,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,00	767,00	1.384,50	2.151,50	100,00%	650,00	767,00	1.384,50	2.151,50	100,00%											
18.1.18.7	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS		130,00	UN	3,18	7,47	413,40	971,10	1.384,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	495,69	494,76	990,45	100,00%	130,00	495,69	494,76	990,45	100,00%											
18.1.18.8	TAMPA PARA CONDULETE 20MM (3/4"), COM UMA TOMADA 2P+T (10A/250V)		6,00	UN	5,98	12,06	63,60	149,40	213,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	63,60	149,40	213,00	100,00%	20,00	63,60	149,40	213,00	100,00%											
18.1.18.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E		3,00	UN	5,19	13,17	25,95	65,85	91,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	25,95	65,85	91,80	100,00%	5,00	25,95	65,85	91,80	100,00%											
18.1.18.10	CONDUILE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20		1,00	UN	15,99	15,96	15,99	95,94	31,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	15,99	15,96	31,95	100,00%	1,00	15,99	15,96	31,95	100,00%											
18.1.18.11	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA DE FORRO EM FIBRA MINERAL, COM		16,00	m²	10,76	1,48	172,16	23,68	195,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	172,16	23,68	195,84	100,00%	16,00	172,16	23,68	195,84	100,00%											
18.1.18.12	8º PAVIMENTO - PRÉDIO SEDE									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
18.1.19.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3/4" COM CONEXÕES		30,00	M	12,89	13,95	386,70	418,50	805,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	386,70	418,50	805,20	100,00%	30,00	386,70	418,50	805,20	100,00%											
18.1.19.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM		10,00	m	3,99	7,08	39,90																																	

OBRA	CONTRATADA: MLOBATO ENGENHARIA LTDA PROCESSO PRINCIPAL: nº 9248/2022 PROCESSO LIQUIDAÇÃO: nº 2024/2024 CONTRATANTE: 02/2024 ORDEM DE INÍCIO: 29/07/2024 VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 3.699.436,63 VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 4.291.090,11	PPCI E ACESSIBILIDADE COMPLEXO SEDE										4ª MED R\$ 34.097,90	4ª MEDIÇÃO R\$ 34.097,90	Início: 15/01/2025 Término: 06/02/2025 Prazo decor.: 192 SUBSTITUTO: L. LITVIN FISCAL: FREDERICO FISCAL: FISCAL:	SALDO R\$ 4.186.954,37												
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais																					
		M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.								
		Quant.	M. Obra	Material	Total	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	Quant.	M. Obra	Material	Total	Quant.	M. Obra	Material	Total	%								
18.1.21.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, NBR	100,00	M	1,18	2,13	118,00	213,00	331,00	-	-	-	0,00	0,00%	100,00	118,00	213,00	331,00	100,00%	100,00								
18.1.21.3	TAMPA PARA CONDULETE 20MM (3/4"), COM UMA TOMADA 2P+T (10A/250V)	1,00	UN	5,98	12,06	5,98	12,06	18,04	-	-	-	0,00	0,00%	1,00	5,98	12,06	18,04	100,00%	0,00								
18.1.22	9º PAVIMENTO - PRÉDIO SEDE																										
18.1.22.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3/4" COM CONEXOES	189,00	M	12,89	13,95	2.436,21	2.636,55	5.072,76	-	-	-	0,00	0,00%	189,00	2.436,21	2.636,55	5.072,76	100,00%	100,00								
18.1.22.2	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM	30,00	m	3,99	7,08	119,70	212,40	332,10	-	-	-	0,00	0,00%	30,00	119,70	212,40	332,10	100,00%	100,00								
18.1.22.3	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSORIOS	24,00	M	25,95	125,91	622,80	3.021,84	3.644,64	-	-	-	0,00	0,00%	24,00	622,80	3.021,84	3.644,64	100,00%	100,00								
18.1.22.4	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM	30,00	UN	7,98	24,93	239,40	747,90	987,30	-	-	-	0,00	0,00%	30,00	239,40	747,90	987,30	100,00%	100,00								
18.1.22.5	PORTA EQUIP P/DUTO ALUM C/ UMA TOMADA 2P+T (10A/250V) NBR-14136	30,00	UN	9,97	33,51	299,10	1.005,30	1.304,40	-	-	-	0,00	0,00%	30,00	299,10	1.005,30	1.304,40	100,00%	100,00								
18.1.22.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, NBR	800,00	M	1,18	2,13	944,00	1.704,00	2.648,00	-	-	-	0,00	0,00%	800,00	944,00	1.704,00	2.648,00	100,00%	100,00								
18.1.22.7	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	126,00	UN	3,18	7,47	400,68	941,22	1.341,90	-	-	-	0,00	0,00%	126,00	400,68	941,22	1.341,90	100,00%	100,00								
18.1.22.8	TAMPA PARA CONDULETE 20MM (3/4"), COM UMA TOMADA 2P+T (10A/250V)	6,00	UN	5,98	12,06	35,88	72,36	108,24	-	-	-	0,00	0,00%	6,00	35,88	72,36	108,24	100,00%	100,00								
18.1.22.9	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20	21,00	UN	15,99	15,96	335,79	670,95	-	-	-	0,00	0,00%	21,00	335,79	670,95	-	670,95	100,00%	100,00								
	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20	6,00	UN	15,99	15,96	95,94	95,76	191,70	-	-	-	0,00	0,00%	6,00	95,94	95,76	191,70	100,00%	100,00								
	DISJUNTOR BIPOAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E	3,00	UN	3,79	38,84	11,37	116,52	127,89	-	-	-	0,00	0,00%	3,00	11,37	116,52	127,89	100,00%	100,00								
	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA DE FORRO EM FIBRA MINERAL, COM	150,00	m²	10,76	1,48	1.614,00	222,00	1.836,00	-	-	-	0,00	0,00%	150,00	1.614,00	222,00	1.836,00	100,00%	100,00								
	FURO EM ALVENARIA (PAREDE OU LAJE) PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS	5,00	UN	13,98	1,87	69,90	9,35	79,25	-	-	-	0,00	0,00%	5,00	69,90	9,35	79,25	100,00%	100,00								
18.1.23	10º PAVIMENTO - PRÉDIO SEDE																										
18.1.23.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3/4" COM CONEXOES	189,00	M	12,89	13,95	2.436,21	2.636,55	5.072,76	-	-	-	0,00	0,00%	189,00	2.436,21	2.636,55	5.072,76	100,00%	100,00								
18.1.23.2	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM	26,00	m	3,99	7,08	103,74	184,08	287,82	-	-	-	0,00	0,00%	26,00	103,74	184,08	287,82	100,00%	100,00								
18.1.23.3	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSORIOS	24,00	M	25,95	125,91	622,80	3.021,84	3.644,64	-	-	-	0,00	0,00%	24,00	622,80	3.021,84	3.644,64	100,00%	100,00								
18.1.23.4	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM	26,00	UN	7,98	24,93	207,48	648,18	855,66	-	-	-	0,00	0,00%	26,00	207,48	648,18	855,66	100,00%	100,00								
18.1.23.5	PORTA EQUIP P/DUTO ALUM C/ UMA TOMADA 2P+T (10A/250V) NBR-14136	25,00	UN	9,97	33,51	249,25	837,75	1.087,00	-	-	-	0,00	0,00%	25,00	249,25	837,75	1.087,00	100,00%	100,00								
18.1.23.6	PORTA EQUIP P/DUTO ALUM C/ DUAS TOMADAS 2P+T (10A/250V) NBR-14136	1,00	UN	9,97	37,36	9,97	37,36	47,33	-	-	-	0,00	0,00%	1,00	9,97	37,36	47,33	100,00%	100,00								
18.1.23.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, NBR	800,00	M	1,18	2,13	944,00	1.704,00	2.648,00	-	-	-	0,00	0,00%	800,00	944,00	1.704,00	2.648,00	100,00%	100,00								
18.1.23.8	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	126,00	UN	3,18	7,47	400,68	941,22	1.341,90	-	-	-	0,00	0,00%	126,00	400,68	941,22	1.341,90	100,00%	100,00								
18.1.23.9	TAMPA PARA CONDULETE 20MM (3/4"), COM UMA TOMADA 2P+T (10A/250V)	6,00	UN	5,98	12,06	35,88	72,36	108,24	-	-	-	0,00	0,00%	6,00	35,88	72,36	108,24	100,00%	100,00								
	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20	34,00	UN	15,99	15,96	543,66	542,64	1.086,30	-	-	-	0,00	0,00%	34,00	543,66	542,64	1.086,30	100,00%	100,00								
	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20	6,00	UN	15,99	15,96	95,94	95,76	191,70	-	-	-	0,00	0,00%	6,00	95,94	95,76	191,70	100,00%	100,00								
	DISJUNTOR BIPOAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E	3,00	UN	3,79	38,84	11,37	116,52	127,89	-	-	-	0,00	0,00%	3,00	11,37	116,52	127,89	100,00%	100,00								
	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA DE FORRO EM FIBRA MINERAL, COM	150,00	m²	10,76	1,48	1.614,00	222,00	1.836,00	-	-	-	0,00	0,00%	150,00	1.614,00	222,00	1.836,00	100,00%	100,00								
	FURO EM ALVENARIA (PAREDE OU LAJE) PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS	5,00	UN	13,98	1,87	69,90	9,35	79,25	-	-	-	0,00	0,00%	5,00	69,90	9,35	79,25	100,00%	100,00								
18.1.24	11º PAVIMENTO - PRÉDIO SEDE																										
18.1.24.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3/4" COM CONEXOES	189,00	M	12,89	13,95	2.436,21	2.636,55	5.072,76	-	-	-	0,00	0,00%	189,00	2.436,21	2.636,55	5.072,76	100,00%	100,00								
18.1.24.2	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM	26,00	m	3,99	7,08	103,74	184,08	287,82	-	-	-	0,00	0,00%	26,00	103,74	184,08	287,82	100,00%	100,00								
18.1.24.3	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA, COM ACESSORIOS	24,00	M	25,95	125,91	622,80	3.021,84	3.644,64	-	-	-	0,00	0,00%	24,00	622,80	3.021,84	3.644,64	100,00%	100,00								
18.1.24.4	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 23X73 MM	26,00	UN	7,98	24,93	207,48	648,18	855,66	-	-	-	0,00	0,00%	26,00	207,48	648,18	855,66	100,00%	100,00								
18.1.24.5	PORTA EQUIP P/DUTO ALUM C/ UMA TOMADA 2P+T (10A/250V) NBR-14136	25,00	UN	9,97	33,51	249,25	837,75	1.087,00	-	-	-	0,00	0,00%	25,00	249,25	837,75	1.087,00	100,00%	100,00								
18.1.24.6	PORTA EQUIP P/DUTO ALUM C/ DUAS TOMADAS 2P+T (10A/250V) NBR-14136	1,00	UN	9,97	37,36	9,97	37,36	47,33	-	-	-	0,00	0,00%	1,00	9,97	37,36	47,33	100,00%	100,00								
18.1.24.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, NBR	800,00	M	1,18	2,13	944,00	1.704,00	2.648,00	-	-	-	0,00	0,00%	800,00	944,00	1.704,00	2.648,00	100,00%	100,00								
18.1.24.8	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	126,00	UN	3,18	7,47	400,68	941,22	1.341,90	-	-	-	0,00	0,00%	126,00	400,68	941,22	1.341,90	100,00%	100,00								
18.1.24.9	TAMPA PARA CONDULETE 20MM (3/4"), COM UMA TOMADA 2P+T (10A/250V)	6,00	UN	5,98	12,06	35,88	72,36	108,24	-	-	-	0,00	0,00%	6,00	35,88	72,36	108,24	100,00%	100,00								
	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20	30,00	UN	15,99	15,96	479,70	478,80	958,50	-	-	-	0,00	0,00%	30,00	479,70	478,80	958,50	100,00%	100,00								
	CONDULETE																										



OBRA	PPCI E ACESSIBILIDADE COMPLEXO SEDE												1ª MED	R\$ 14.428,18	2ª MED	R\$ 5.989,36	3ª MED	R\$ 51.272,00	4ª MED	R\$ 34.097,90	4ª MEDIÇÃO	Início: 15/01/2025	Término: 06/02/2025	Prazo decor.: 192	SUBSTITUTO: L. LITVIN	FISCAL: FREDERICO	FISCAL:	FISCAL:	SALDO				R\$ 4.186.954,37											
	MLOBATO ENGENHARIA LTDA																																											
CONTRATADA:												MLOBATO ENGENHARIA LTDA												SALDO				R\$ 4.186.954,37																
CONTRATO:												nº 9248/2022												SALDO				R\$ 4.186.954,37																
PROCESSO PRINCIPAL:												nº 9248/2022												SALDO				R\$ 4.186.954,37																
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:												nº 2024/2024												SALDO				R\$ 4.186.954,37																
CONTRATANTE:												02/2024												SALDO				R\$ 4.186.954,37																
ORDEM DE INÍCIO:												29/07/2024												SALDO				R\$ 4.186.954,37																
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:												R\$ 3.699.436,63												SALDO				R\$ 4.186.954,37																
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:												R\$ 4.291.090,11												SALDO				R\$ 4.186.954,37																
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário			Parciais			Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%																			
				M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total																																				
18.1.25.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E	1,00	UN	3,79	38,84	3,79	38,84	42,63																																				
18.1.25.9	FURO EM ALVENARIA (PAREDE OU LAJE) PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS	8,00	UN	13,98	1,87	111,84	14,96	126,80																																				
18.1.26	COBERTURA - PRÉDIO SEDE																																											
18.1.26.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3/4" COM CONEXÕES	9,00	M	12,89	13,95	116,01	125,55	241,56																																				
18.1.26.2	PERFILADO PERFORADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	6,00	M	5,98	9,95	35,88	59,70	95,58																																				
18.1.26.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, NBR	60,00	M	1,18	2,13	70,80	127,80	198,60																																				
18.1.26.4	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	6,00	UN	3,18	7,47	19,08	44,82	63,90																																				
18.1.26.5	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS PERFILADOS	4,00	UN	5,98	10,12	23,92	40,48	64,40																																				
18.1.26.6	TAMPA PARA CONDULETE 20MM (3/4"), COM UMA TOMADA 2P+T (10A/250V)	4,00	UN	5,98	12,06	23,92	48,24	72,16																																				
18.1.26.7	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20	6,00	UN	15,99	15,96	95,94	95,76	191,70																																				
18.1.26.8	TAMPA PARA CONDULETE 20MM (3/4"), COM INTERRUPTOR SIMPLES	2,00	UN	5,98	9,57	11,96	19,14	31,10																																				
18.1.26.9	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBO LED 18W SEM ALETAS,	2,00	UN	36,39	98,61	72,78	197,22	270,00																																				
18.1.27	FURO EM ALVENARIA (PAREDE OU LAJE) PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS	2,00	UN	13,98	1,87	27,96	3,74	31,70																																				
18.1.27.1	ALIMENTADOR EXAUSTORES - PRÉDIO SEDE																																											
18.1.27.1	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1 1/4" COM CONEXÕES	120,00	M	16,32	20,82	1.958,40	2.498,40	4.456,80																																				
18.1.27.2	CABO DE COBRE 10,0MM ² , EPR 0,6/1,0KV, COM ACESSÓRIOS	500,00	M	2,79	8,03	1.395,00	4.015,00	5.410,00																																				
18.1.27.3	SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DOS ELETRODUTOS	80,00	UN	3,18	7,47	254,40	597,60	852,00																																				
18.1.27.4	CONDULETE DE ALUMINÍO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32	20,00	UN	27,93	29,69	558,60	593,80	1.152,40																																				
18.1.27.5	SERVIÇO DA CONTRATADA: INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 3x40 A	2,00	UN	159,71	447,93	319,42	895,86	1.215,28																																				
18.1.27.6	FURO EM ALVENARIA (PAREDE OU LAJE) PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS	8,00	UN	13,98	1,87	111,84	14,96	126,80																																				
18.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS																																											
18.2.1	SPDA NA COBERTURA																																											
18.2.1.1	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -	30,00	M	16,41	30,65	492,30	919,50	1.411,80																																				
18.2.1.2	BARRA condutora chata em alumínio de 3/4' x 1/4', inclusive acessórios de	81,00	M	23,90	11,16	1.935,90	903,96	2.839,66																																				
18.2.1.3	Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8" galvanizado a fogo	8,00	UN	11,95	10,48	95,60	83,84	179,44																																				
18.2.1.4	TERMINAL DE PRESSÃO TIPO CRUZ LATAO ESTANHADO C/ 4 PARAFUSOS	4,00	UN	5,98	13,00	23,92	52,00	75,92																																				
18.2.1.5	Presilha de latão ref. 744, Inclusivo parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon	50,00	und	7,87	1,89	393,50	94,50	488,00																																				
18.2.1.6	Fixador universal estanhoado para cabos 16 a 70mm ² - fornecimento	6,00	un	0,00	18,59	-	111,54	111,54																																				
19	ADEQUAÇÕES SANITÁRIOS PÚBLICOS																																											
19.1	DEMOULÇÕES E RETIRADAS																																											
19.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVO RETIRADA DA CAMADA DE	48,06	m ²	3,90	21,42	187,43	1.029,45	1.216,88																																				
19.1.2	REMOÇÃO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	20,00	UN	9,34	1,60	186,80	32,00	218,80	9,00																																			
19.1.3	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO,	13,00	UN	1,15	0,21	14,95	2,73	17,68	6,00																																			
19.1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	2,00	m ²	6,69	1,26	13,38	2,52	15,90	1,00																																			
19.1.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL,	45,68	m ²	1,31	0,24	59,84	10,96	70,80	21,00																																			
19.1.6	DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES TIPO DIVILUX/NAVAL, SEM	30,60	M	8,17	1,59	250,00	48,65	298,65	15,00			</td																																



OBRA	PPCI E ACESSIBILIDADE COMPLEXO SEDE												4ª MEDIÇÃO	R\$ 34.097,90	Início: 15/01/2025 Término: 06/02/2025 Prazo decor.: 192 SUBSTITUTO: L. LITVIN FISCAL: FREDERICO FISCAL: FISCAL:	SALDO	R\$ 4.186.954,37						
	MLOBATO ENGENHARIA LTDA																						
	CONTRATADA:	MLOBATO ENGENHARIA LTDA																					
	PROCESSO PRINCIPAL:	nº 9248/2022																					
	PROCESSO LIQUIDAÇÃO:	nº 2024/2024																					
	CONTRATADO:	02/2024																					
ORDEM DE INÍCIO:		29/07/2024																					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 3.699.436,63																					
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 4.291.090,11																					
Item		Descrição																					
		Qt. Total		Unid.		Unitário			Parciais														
						M. Obra	Material	Total	M. Obra	Material	Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Total	%				
																	Quant.	M. Obra	Material	Total	%		
19.4.8	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM	60,00	M	10,14	2,31	608,40	138,60	747,00				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	60,00	608,40	138,60	747,00	100,00%
19.4.9	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4	14,00	UN	5,82	8,48	81,48	118,72	200,20				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	14,00	81,48	118,72	200,20	100,00%
19.4.10	PLUG/BUAQ PVC ROSCA DIAM. 3/4"	1,00	UN	4,07	1,94	4,07	1,94	6,01				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	1,00	4,07	1,94	6,01	100,00%
19.4.11	TE 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO	4,00	UN	10,29	9,83	41,16	39,32	80,48				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	4,00	41,16	39,32	80,48	100,00%
19.4.12	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,	30,00	M	28,73	13,03	861,90	390,90	1.252,80				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	30,00	861,90	390,90	1.252,80	100,00%
19.4.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,	20,00	M	5,73	34,68	114,60	693,60	808,20				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	20,00	114,60	693,60	808,20	100,00%
19.4.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,	14,00	M	8,76	25,83	122,64	361,62	484,26				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	14,00	122,64	361,62	484,26	100,00%
19.4.15	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,	28,00	M	38,13	18,89	1.067,64	528,92	1.596,56				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	28,00	1.067,64	528,92	1.596,56	100,00%
19.4.16	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,	45,00	M	44,26	36,19	1.991,70	1.628,55	3.620,25				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	45,00	1.991,70	1.628,55	3.620,25	100,00%
19.4.17	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE E ESGOTO	54,00	M	26,31	34,07	1.420,74	1.839,78	3.260,52				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	54,00	1.420,74	1.839,78	3.260,52	100,00%
19.4.18	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA	8,00	UN	17,42	38,60	139,36	308,80	448,16				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	8,00	139,36	308,80	448,16	100,00%
19.4.19	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA	2,00	UN	17,42	45,20	34,84	90,40	125,24				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	2,00	34,84	90,40	125,24	100,00%
19.5	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS											-	-	-	-	-	0,00	0,00					
19.5.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM	3,00	UN	34,50	492,90	103,50	1.478,70	1.582,20				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	3,00	103,50	1.478,70	1.582,20	100,00%
19.5.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	3,00	UN	4,18	28,92	12,54	86,76	99,30				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	3,00	12,54	86,76	99,30	100,00%
19.5.3	VASO SANITARIO CONVENCIONAL VOGUE PLUS COMPLETO COM ASSENTO	6,00	UN	166,04	719,09	996,24	4.314,54	5.310,78				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	6,00	996,24	4.314,54	5.310,78	100,00%
19.5.4	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA	2,00	UN	57,67	628,11	115,34	1.256,22	1.371,56				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	2,00	115,34	1.256,22	1.371,56	100,00%
19.5.5	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO	9,00	UN	38,09	199,70	342,81	1.797,30	2.140,11				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	9,00	342,81	1.797,30	2.140,11	100,00%
19.5.6	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	5,40	m²	41,28	290,47	222,91	1.568,54	1.791,45				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	5,40	222,91	1.568,54	1.791,45	100,00%
19.5.7	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTEROLHADO	6,00	UN	17,23	29,81	103,38	178,86	282,24				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	6,00	103,38	178,86	282,24	100,00%
19.5.8	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM	6,00	UN	8,61	27,50	51,66	165,00	216,66				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	6,00	51,66	165,00	216,66	100,00%
19.5.9	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	8,00	UN	8,61	28,58	68,88	228,64	297,52				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	8,00	68,88	228,64	297,52	100,00%
19.5.10	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA	7,00	UN	25,85	259,71	180,95	1.817,97	1.998,92				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	7,00	180,95	1.817,97	1.998,92	100,00%
19.5.11	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM PARA	6,00	UN	25,85	230,90	155,10	1.385,40	1.540,50				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	6,00	155,10	1.385,40	1.540,50	100,00%
19.5.12	BARRA DE APOIO RETA Ø 40 mm , COMPRIMENTO 40 CM, PARA PORTA	3,00	UN	25,85	230,90	77,55	692,70	770,25				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	3,00	77,55	692,70	770,25	100,00%
19.5.13	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA	1,00	UN	17,23	490,74	17,23	490,74	507,97				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	1,00	17,23	490,74	507,97	100,00%
19.5.14	BANCADA DE GRANITO PARA LAVATÓRIOS 03 CUBAS, DIM 55x270cm COMPLETA,	1,00	UN	143,67	3.154,89	143,67	3.154,89	3.298,56				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	1,00	143,67	3.154,89	3.298,56	100,00%
19.5.15	BANCADA DE GRANITO PARA LAVATÓRIOS 02 CUBAS, DIM 55x1,88cm COMPLETA,	1,00	UN	143,67	2.245,99	143,67	2.245,99	2.389,66				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	1,00	143,67	2.245,99	2.389,66	100,00%
19.5.16	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA PARA PCD, C/ COLUNA SUSPENSA E COM TORNEIRA DE	3,00	UN	22,79	900,35	68,37	2.701,05	2.769,42				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	3,00	68,37	2.701,05	2.769,42	100,00%
19.6	FORROS																0,00	0,00					
19.6.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_05/2017_P	45,68	m²	22,13	14,38	1.010,90	656,88	1.667,78				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	45,68	1.010,90	656,88	1.667,78	100,00%
19.6.2	REQUADRA EM FORRO MINERAL PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	11,00	UN	18,39	16,11	202,29	177,21	379,50				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	11,00	202,29	177,21	379,50	100,00%
19.7	DIVISÓRIAS																0,00	0,00					
19.7.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE,	27,91	M²	20,36	113,60	568,25	3.170,58	3.738,83				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	27,91	568,25	3.170,58	3.738,83	100,00%
19.7.2	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL, AF_06/2017	52,16	M	2,06	11,72	107,45	611,32	718,77				-	-	-	-	-	0,00	0,00%	52,16	107,45	611,32	718,77	100,00%
19.7.3	DIVISÓRIA SANITÁRIA MODULADA INSTALADA, INCLUSIVE PORTAS E FERRAGENS	20,29	M²	0,00	558,20	-	11.325,88					-	-	-	-	-	0,00	0,00%	20,29	0,00	11.325,88		100,00%
19.8	ESQUADRIAS																0,00	0,00					
19.8.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADERA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO,	4,00	UN	18,14	823,41	72,56	3.293,64	3.366,20				-											





OBRA		PPCI E ACESSIBILIDADE COMPLEXO SEDE						1ª MED R\$ 14.428,18	2ª MED R\$ 5.989,36	3ª MED R\$ 51.272,00	4ª MED R\$ 34.097,90	4ª MEDIÇÃO R\$ 34.097,90	SALDO R\$ 4.186.954,37													
		CONTRATADA:																								
		PROCESSO PRINCIPAL:																								
		nº 9248/2022																								
		PROCESSO LIQUIDAÇÃO:																								
		nº 2024/2024																								
CONTRATO:		02/2024						REDEM DE INÍCIO:						VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:												
		29/07/2024						R\$ 3.699.436,63						VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:												
		R\$ 4.291.090,11																								
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	TOTAL		%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%					
M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	M. Obra	Material	Total	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	M. Obra	Material	Total	%						
2.2	PROJETO EXECUTIVO DE ANDAIME TUBULAR - VÃO CENTRAL PRÉDIO SEDE DO TRT - INCLUSO ART	1,00	unid	1.867,00	228,89	1.867,00	228,89	2.095,89						-	-	0,00	0,00%	1,00	1.867,00	228,89	2.095,89	100,00%				
3	CONSTRUÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS E BARREIRA FÍSICA					-	-	-						-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!				
3.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF_10/2022	181,10	m ³	31,60	73,98	5.722,76	13.397,78	19.120,54						-	-	0,00	0,00%	181,10	5.722,76	13.397,78	19.120,54	100,00%				
3.2	CABO EM AÇO GALVANIZADO COM ALMA DE AÇO, DIÂMETRO DE 5/16' (7,94 MM)	45,00	m	10,68	10,08	480,60	453,60	934,20						-	-	0,00	0,00%	45,00	480,60	453,60	934,20	100,00%				
3.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	34,50	M	10,75	93,60	370,88	3.229,20	3.600,08						-	-	0,00	0,00%	34,50	370,88	3.229,20	3.600,08	100,00%				
3.4	MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO INOX DIÂM. 8 MM, PERFIL 7X19, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	140,00	M	13,08	0,00	1.831,20	-	1.831,20						-	-	0,00	0,00%	140,00	1.831,20	0,00	1.831,20	100,00%				
3.5	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUÍMICOS D=1/2"	36,00	UN	4,01	20,79	144,36	748,44	892,80						-	-	0,00	0,00%	36,00	144,36	748,44	892,80	100,00%				
3.6	CANTONEIRA COM ABAS (IGUAIS) SÉRIE: POLEGADAS MATERIAL: AÇO LARGURA: 2" OU 50,80MM ESPESURA: 3/16" OU 4,76MM MASSA LINEAR: 3,63KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVO SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO	19,20	m	0,00	25,14	-	482,69	482,69						-	-	0,00	0,00%	19,20	0,00	482,69	482,69	100,00%				
3.7	GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADA NAS ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPRÓPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024_PS	253,40	M	13,55	35,62	3.433,57	9.026,11	12.459,68						-	-	0,00	0,00%	253,40	3.433,57	9.026,11	12.459,68	100,00%				
3.8	Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metálica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)	100,00	m ²	16,72	59,49	1.672,00	5.949,00	7.621,00						-	-	0,00	0,00%	100,00	1.672,00	5.949,00	7.621,00	100,00%				
3.9	GRAUTE FGK=30 MPa; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021	2,24	m ³	64,28	526,93	143,99	1.180,32	1.324,31						-	-	0,00	0,00%	2,24	143,99	1.180,32	1.324,31	100,00%				
3.9	SUPRESSÕES					-	-	-						-	-	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!				
12.3.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	-181,1	m ²	68,55	45,22	(12.414,41)	(8.189,34)	(20.603,75)						-	-	0,00	0,00%	-181,10	-12.414,41	-8.189,34	-20.603,75	100,00%				
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO						964.483,55	2.088.274,99	3.052.758,54						9.689,30	16.116,71	25.806,01		943.292,38	2.049.242,13	2.992.534,51						
B.D.I. - MÃO DE OBRA						24,72%			238.420,33					2.395,19				233.181,88		233.181,88						
B.D.I. - MATERIAL						19,55%				408.257,76	408.257,76				3.150,82				400.626,84	400.626,84						
TOTAL CONTRATO ORIGINAL									1.202.903,88	2.496.532,75	3.699.436,63			12.084,49	19.267,53	31.352,02		1.176.474,26	2.449.868,97	3.626.343,23						
REAJUSTE 1						3,49%			41.981,35	87.128,99	129.110,34			421,75	672,44	1.094,19		41.058,95	85.500,43	126.559,38						
TOTAL CONTRATO COM REAJUSTE 1									1.244.885,23	2.583.661,74	3.828.546,97			12.506,24	19.939,97	32.446,21		1.217.533,21	2.535.369,40	3.752.902,61						
ADITIVO 2 - VALOR CORRIDO NO ADITIVO 3									-	3.028,63	3.028,63			0,00	-105,70	-105,70		-	0,00	0,00						
B.D.I. - MÃO DE OBRA						24,72%								0,00				-	0,00	0,00						
B.D.I. - MATERIAL						19,55%				592,10	592,10			-	-20,66	-20,66		0,00	0,00	0,00						
TOTAL ADITIVO 2										3.620,73	3.620,73			0,00	-126,36	-126,36		0,00	0,00	0,00						
TOTAL CONTRATO COM ADITIVO 2									1.244.885,23	2.587.282,47	3.832.167,70			12.506,24	19.813,60	32.319,84		1.217.533,21	2.535.369,40	3.752.902,61						
ADITIVO 3 - ACRÉSCIMOS SERVIÇOS CONTRATUAIS									82.003,31	72.767,43	154.770,74			0,00	0,00	0,00		77.332,81	65.718,52	143.051,33						
REAJUSTE 1						3,49%			2.861,92	2.539,58	5.401,50			0,00	0,00	0,00		2.698,92	2.293,58	4.992,49						
B.D.I. - MÃO DE OBRA						24,72%				20.978,68				0,00				19.783,84		19.783,84						
B.D.I. - MATERIAL						19,55%					14.722,52	14.722,52			0,00				13.296,36	13.296,36						
TOTAL ADITIVO 3 - ACRÉSCIMOS SERVIÇOS CONTRATUAIS									105.843,91	90.029,53	195.873,44			0,00	0,00	0,00		99.815,57	81.308,46	181.124,03						
ADITIVO 3 - ACRÉSCIMOS SERVIÇOS NOVOS									16.215,05	40.471,60	56.686,65			0,00	0,00	0,00		15.666,36	34.696,03	50.362,39						
REAJUSTE 1										3.170,04				0,00	0,00	0,00		3.062,77		3.062,77						
B.D.I. - MÃO DE OBRA						24,72%					10.004,58	10.004,58			0,00				8.576,86	8.576,86						
B.D.I. - MATERIAL						19,55%								0,00					8.576,86							



OBRA CONTRATADA: MLOBATO ENGENHARIA LTDA PROCESSO PRINCIPAL: nº 9248/2022 PROCESSO LIQUIDAÇÃO: nº 2024/2024 CONTRATO: 02/2024 ORDEM DE INÍCIO: 29/07/2024 VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 3.699.436,63 VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 4.291.090,11	PPCI E ACESSIBILIDADE COMPLEXO SEDE						4ª MEDIÇÃO R\$ 34.097,90	Início: 15/01/2025 Término: 06/02/2025 Prazo decor.: 192 SUBSTITUTO: L. LITVIN FISCAL: FREDERICO FISCAL: FISCAL:	SALDO R\$ 4.186.954,37										
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário	Parciais	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%			
				M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total	Quant.										
TOTAL ADITIVO 3 - ACRÉSCIMOS SERVIÇOS NOVOS				19.385,09	50.476,18	69.861,27				0,00	0,00	0,00				18.729,13	43.272,89	62.002,02	
ADITIVO 3 - SUPRESSÕES				(12.414,41)	(8.189,34)	(20.603,75)				0,00	0,00	0,00				(12.414,41)	(8.189,34)	(20.603,75)	
REAJUSTE 1				3,49%		(433,26)	(285,81)	(719,07)		0,00	0,00	0,00				(433,26)	(285,81)	(719,07)	
B.D.I. - MÃO DE OBRA				24,72%		(2.511,72)		(2.511,72)		0,00		0,00				(2.511,72)	(2.511,72)		
B.D.I. - MATERIAL				19,55%		(2.095,06)		(2.095,06)		0,00		0,00				(2.095,06)	(2.095,06)		
TOTAL ADITIVO 3 - SUPRESSÕES				(15.359,39)	(10.570,20)	(25.929,60)				0,00	0,00	0,00				(15.359,39)	(10.570,20)	(25.929,60)	
TOTAL CONTRATO COM ADITIVO 3				1.354.754,83	2.717.217,98	4.071.972,81				12.506,24	19.813,60	32.319,84				1.320.718,52	2.649.380,54	3.970.099,06	
REAJUSTE 2				5,48%		73.178,26	145.939,03	219.117,30		685,34	1.092,71	1.778,05				72.413,30	144.442,01	216.855,31	
TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO				1.427.933,10	2.863.157,01	4.291.090,11				13.191,58	20.906,31	34.097,90				1.393.131,82	2.793.822,55	4.186.954,37	