

OBRA		RIO GRANDE			22ª MEDIÇÃO			TOTAL			R\$ 501.326,40			
CONTRATADA:		EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.						Início:			01/04/2025			
PROCESSO PRINCIPAL:		1220/2022						Término:			30/04/2025			
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		6803/2022						Prazo decor.:						
CONTRATO:		55/2022												
ORDEM DE INÍCIO:		26/09/2022												
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		18.419.942,74												
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		21.351.405,44												
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA					DATA OIS - 26/05	SUSPENSÃO / ADIÇÃO DE PRAZO - TOTAL 201 DIAS	DATA INÍCIO - 30	01/05/2025						
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA														
					MES 22 - PARCELA 22									
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui		
					MDO	MAT	%		MDO	MAT	%			
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%		
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%		
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32	0,00	0,00	4,00%	4,00%	-	-	-	4,00%		
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57	0,00	0,00	60,00%	60,00%	4.299,66	50.837,45	20,00%	40,00%		
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70	0,00	0,00	50,00%	50,00%	-	-	-	50,00%		
6	ARTS	0,00	457,12	457,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%		
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00	0,00	1.061,27	3,50%	3,50%	-	1.061,27	3,50%	0,00%		
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%		
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00	337,44	112,08	4,00%	4,00%	295,26	98,07	3,50%	0,50%		
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25	81.226,40	1.800,45	12,59%	42,39%	15.467,25	342,85	2,4%	39,99%		
11	PGRCC E PCMAT		8.341,36	8.341,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%		
12	COPIAS DE PROJETOS		4.041,00	4.041,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%		
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00	54,20	389,74	3,50%	3,50%	54,20	389,74	3,50%	0,00%		
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%		
15	INFRAESTRUTURA													
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTAQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%		
	ESTAQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%		
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%		
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%		
16	SUPRAESTRUTURA													
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57	0,00	0,00	57,00%	57,00%	10.194,21	43.546,83	15,00%	42,00%		
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22	0,00	0,00	42,50%	42,50%	24.078,20	91.211,20	12,50%	30,00%		
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52	16.246,82	120.327,13	12,50%	37,50%	16.246,82	120.327,13	12,50%	25,00%		
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%		
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38	0,00	0,00	85,00%	85,00%	-	-	-	85,00%		
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS													
	ALVENARIAS DO TÉRREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41	0,00	0,00	50,00%	50,00%	-	-	-	50,00%		
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%		
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%		
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%		
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%		
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%		
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%		
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TÉRREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91	1.373,25	83.880,21	50,00%	100,00%	-	-	-	100,00%		
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	697,52	42.790,48	35,00%	50,00%	-	-	-	50,00%		
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	398,58	24.451,70	20,00%	20,00%	-	-	-	20,00%		
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS		73.041,00	73.041,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%		
18	COBERTURAS E FORROS:													
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15	0,00	0,00	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%		
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27	3.414,70	73.070,08	30,00%	35,00%	-	-	-	35,00%		
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:													
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%		
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30	33.974,16	121.725,56	40,00%	86,00%	-	-	-	86,00%		
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80	5.432,44	6.958,43	73,00%	81,00%	-	-	-	81,00%		

	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS									
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15	0,00	0,00	80,00%	-	-	80,00%
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50	5.151,31	34.229,02	15,00%	100,00%	-	100,00%
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80	693,55	54.928,21	20,00%	100,00%	-	100,00%
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS									
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99	14.728,44	85.503,55	40,00%	70,00%	-	70,00%
22	AJARDINAMENTO									
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
23	REVESTIMENTOS INTERNOS									
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE		63.342,55	63.342,55	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS									
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:									
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01	831,46	26.142,74	20,00%	50,00%	-	50,00%
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.881,26	803.905,59	838.786,85	6.976,25	160.781,12	20,00%	50,00%	-	50,00%
	ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO	1.329,06	38.315,64	39.644,70	398,72	11.494,69	30,00%	60,00%	-	60,00%
	CORTINA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,43	52.598,16	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	ESQUADRIAS DE FERRO	54.207,63	414.691,84	468.899,47	10.841,53	82.938,37	20,00%	70,00%	-	70,00%
	ESCADA TIPO MARINHEIRO	463,87	460,68	924,55	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	CORRIMÃO E GUARDA-CORPOS	29.139,12	77.906,27	107.045,39	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	FERRAGENS	3.351,06	29.517,00	32.868,06	1.675,53	14.758,50	50,00%	50,00%	-	50,00%
	VIDRAÇARIAS	22.274,96	277.785,46	300.060,42	4.454,99	55.557,09	20,00%	60,00%	-	60,00%
26	PINTURAS INTERNAS									
	PINTURAS DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS DE GESSO	82.084,19	133.961,92	216.046,11	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	PINTURAS DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	581,68	856,86	1.438,54	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
27	PINTURAS EXTERNAS									
	PINTURAS DE ALVENARIAS	35.372,50	69.108,96	104.481,46	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	PINTURAS DE ELEMENTOS METÁLICOS	25.888,54	38.136,04	64.024,58	5.177,71	7.627,21	20,00%	83,00%	-	83,00%
28	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS									
	LOUÇAS	2.309,23	139.515,22	141.824,45	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	METAIS E ACESSÓRIOS	7.136,83	92.510,62	99.647,45	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	BANCADA DE GRANTO	1.123,56	13.550,17	14.673,73	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	BEBEDOURO E ACESSÓRIOS	159,63	3.295,86	3.455,49	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
29	INSTALAÇÕES DE ESGOTO									
	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	56.672,92	91.355,05	148.027,97	17.001,88	27.406,52	30,00%	80,00%	-	80,00%
	CAIXAS DE INSPEÇÃO	7.469,71	8.975,14	16.444,85	2.315,61	2.782,29	31,00%	31,00%	-	31,00%
	TUBOS DE CONCRETO	22.537,62	67.948,35	90.485,97	13.522,57	40.769,01	60,00%	60,00%	-	60,00%
30	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA									
	TUBOS, CONEXÕES EM PVC E ACESSÓRIOS	14.724,68	30.067,62	44.792,30	2.061,46	4.209,47	14,00%	58,00%	-	58,00%
	REGISTROS E ACESSÓRIOS	6.076,55	16.398,57	22.475,12	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
	RESERVATÓRIOS E ACESSÓRIOS	1.919,18	29.246,64	31.165,82	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
31	REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO	7.371,49	29.024,77	36.396,26	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
32	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO									
	EXTINTORES	198,55	3.226,00	3.424,55	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	TUBULAÇÕES AÇO GALVANIZADO, HIDRANTES E ACESSÓRIOS	5.469,10	38.135,32	43.604,42	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
	ELETRODUTOS, CABOS E ACESSÓRIOS	1.617,07	1.757,21	3.374,28	0,00	0,00	100,00%	-	-	100,00%
	ALARME	350,50	11.974,77	12.325,27	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	SINALIZAÇÕES	860,13	4.558,84	5.418,97	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	PORTA CORTA FOGO	1.448,23	15.084,44	16.532,67	724,12	7.542,22	50,00%	50,00%	-	50,00%
	ALVARÁ	2.669,23	66,73	2.735,96	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
	LAUDO	4.190,55	58,50	4.249,05	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
33	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES									
	ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO/SUBESTAÇÃO	14.231,95	61.144,19	75.376,14	2.846,39	12.228,84	20,00%	20,00%	-	20,00%
	ALIMENTADORES E QUADROS	26.608,19	334.308,02	360.916,21	5.321,64	66.861,60	20,00%	20,00%	-	20,00%
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	23.924,61	141.658,93	165.583,54	4.784,92	28.331,79	20,00%	20,00%	-	20,00%

	ILUMINAÇÃO E TOMADAS TÉRREO	24.492,53	116.720,57	141.213,10		9.797,01	46.688,23	40,00%	80,00%	-	-	80,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 2º PAVIMENTO	19.096,54	94.911,06	114.007,60		3.246,41	16.134,88	17,00%	17,00%	-	-	17,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 3º PAVIMENTO/COBERTURA	20.161,61	98.787,24	118.948,85		0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA TÉRREO	3.754,38	12.177,60	15.931,98		525,61	1.704,86	14,00%	100,00%	-	-	100,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 2º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38		3.280,42	11.727,40	36,00%	36,00%	-	-	36,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 3º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38		3.280,42	11.727,40	36,00%	36,00%	-	-	36,00%
	TELECOMUNICAÇÕES TÉRREO	11.643,20	46.534,94	58.178,14		4.657,28	18.613,98	40,00%	100,00%	-	-	100,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 2º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06		4.628,97	20.292,64	20,00%	25,00%	-	-	25,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06		4.628,97	20.292,64	20,00%	25,00%	-	-	25,00%
	SEGURANÇA TÉRREO	1.823,85	8.224,45	10.048,30		364,77	1.644,89	20,00%	100,00%	-	-	100,00%
	SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43		589,98	2.564,30	33,00%	33,00%	-	-	33,00%
	SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56		316,68	1.498,17	33,00%	33,00%	-	-	33,00%
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67		0,00	0,00		93,00%	-	-	93,00%
34	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES											
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22		3.910,97	3.759,40	41,00%	41,00%	-	-	41,00%
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39		3.150,37	64.091,15	30,00%	60,00%	-	-	60,00%
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67		7.924,01	17.995,60	30,00%	60,00%	-	-	60,00%
	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37		3.406,23	4.843,58	30,00%	60,00%	-	-	60,00%
35	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
36	CERCAMENTOS											
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04		0,00	0,00		100,00%	-	-	100,00%
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72		760,75	6.923,42	10,00%	10,00%	-	-	10,00%
38	EQUIPAMENTOS											
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06		0,00	135.235,01	20,00%	50,00%	-	-	50,00%
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90		0,00	64.590,78	20,00%	100,00%	-	-	100,00%
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70		39.313,71	0,00	30,00%	60,00%	-	-	60,00%
40	SERVIÇOS FINAIS											
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50		0,00	0,00		-	-	-	0,00%
41	ENTREGA DA OBRA											
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81		0,00	0,00		-	-	-	0,00%
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72		0,00	0,00		-	-	-	0,00%
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20		0,00	0,00		-	-	-	0,00%

ADITIVO 3												
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75		0,00	0,00		100,00%	-	-	100,00%
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	SUBTOTAL DO ADITIVO 3	230.335,35	680.161,19	910.496,54								

ADITIVO 4												
ACRÉSCIMOS												
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO												
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	193.504,19	4.289,19	197.793,38		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
4.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	431,12	2.035,28	2.466,40		0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%

4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.458,97	20.302,65	23.761,62	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
4.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	180,47	471,22	651,69	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	887,30	2.586,71	3.474,01	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
SERVICOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS										
4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
4.1	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	129.731,49	129.731,49	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	-	52.882,62	52.882,62	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
SUPRESSÕES										
4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
4.2	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	(12.665,34)	(12.665,34)	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%
SUBTOTAL DO ADITIVO 4		198.462,05	199.633,82	398.095,87						

SUBTOTAL	3.360.456,95	13.730.228,63	17.090.685,58	336.446,15	1.650.987,68		70.635,60	307.814,53		
20,13% BDI - Mão de Obra	676.613,19		676.613,19	67.741,95			14.222,17			
16,39% BDI - Materiais		2.077.080,98	2.077.080,98		237.903,36			50.463,09		
10,82% BDI - Equipamentos		114.725,39	114.725,39		21.618,08					
TOTAL	4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14	404.188,09	1.910.509,12	11,60%	84.857,76	358.277,62	2,22%	
TOTAL DA MEDIÇÃO				R\$ 2.314.697,22			TOTAL			

ANÁLISE DO ATRASO DA PARCELA (o que faltou executar)

ANÁLISE DO ATRASO ACUMULADO NAS PARCELAS (o que faltou executar)

TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 e 4 (SEM REAJUSTAMENTO)	4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14							
REAJUSTAMENTO 1 DO CONTRATO	385.943,91	1.522.146,55	1.908.090,45	9,56%						
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO								8.112,40	34.251,34	42.363,74
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3 (COM REAJUSTAMENTO 1º)	4.423.014,05	17.444.181,54	21.867.195,59				92.970,17	392.528,96	485.499,13	

REAJUSTAMENTO 2 DO CONTRATO	132.110,48	547.352,81	679.463,30	3,26%						
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6ª e 7ª										
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE O ADITIVO 4	8.515,60	8.299,16	16.814,76							
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO								3.030,83	12.796,44	15.827,27
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 4 (COM REAJUSTAMENTO 2º)	4.563.640,13	17.999.833,52	22.563.473,65					96.000,99	405.325,41	501.326,40

OBRA		RIO GRANDE			22ª MEDIÇÃO			
CONTRATA DA:		EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.			R\$ 626.197,40			
PROCESSO PRINCIPAL:		1220/2022						
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		6803/2022						
CONTRATO:		55/2022						
ORDEM DE INÍCIO:		26/09/2022			Início: 01/04/2025			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		18.419.942,74			Término: 30/04/2025			
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		21.351.405,44			Prazo decor.:			
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA					DATA OIS - 26/09/22	SUSPENSÃO / ADIÇÃO DE PRAZO - TOTAL 201 DIAS	DATA INICIO - 30/06/23	
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA								
					MÊS 22 - PARCELA 22			
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
					MDO	MAT	%	
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	-	-	-	-100,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16	-	-	-	-100,00%
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32	-	-	-	-98,00%
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57	4.299,66	50.837,45	20,00%	-40,00%
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70	-	-	-	-50,00%
6	ARTS	0,00	457,12	457,12	-	-	-	-100,00%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00	-	1.061,27	3,50%	-83,50%
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00	-	-	-	-100,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00	295,26	98,07	3,50%	-79,00%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25	15.467,25	342,85	2,4%	-24,03%
11	PGRCC E PCMAT		8.341,36	8.341,36	-	-	-	-100,00%
12	COPIAS DE PROJETOS		4.041,00	4.041,00	-	-	-	-100,00%
13	VIGILANCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00	54,20	389,74	3,50%	-83,50%
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98	-	-	-	-100,00%
15	INFRAESTRUTURA							
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTAQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49	-	-	-	-100,00%
	ESTAQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51	-	-	-	-100,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58	-	-	-	-70,00%
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81	-	-	-	-100,00%
16	SUPRAESTRUTURA							
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57	10.194,21	43.546,83	15,00%	-55,00%
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22	24.078,20	91.211,20	12,50%	-70,50%
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52	16.246,82	120.327,13	12,50%	-73,50%
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,06	26.982,47	35.513,53	-	-	-	0,00%
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38	-	-	-	-30,00%
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS							
	ALVENARIAS DO TERREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41	-	-	-	-50,00%
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	-	-	-	0,00%
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	-	-	-	0,00%
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83	-	-	-	0,00%
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25	-	-	-	0,00%
	ALVENARIAS DAS PLATBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60	-	-	-	0,00%
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56	-	-	-	0,00%
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TERREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91	-	-	-	0,00%
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	-	-	-	0,00%
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	-	-	-	0,00%
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS		73.041,00	73.041,00	-	-	-	0,00%
18	COBERTURAS E FORROS:							
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15	-	-	-	0,00%
	FORROS	11.382,34	243.566,30	254.948,27	-	-	-	0,00%
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:							
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05	-	-	-	-100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30	-	-	-	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80	-	-	-	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43	-	-	-	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.890,68	7.263,27	-	-	-	0,00%
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS							
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15	-	-	-	-20,00%
	PISOS DE BASALTO, INCLUIDO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50	-	-	-	0,00%
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80	-	-	-	0,00%
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS							
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50	-	-	-	0,00%
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99	-	-	-	0,00%
22	AJARDINAMENTO							
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70	-	-	-	0,00%
23	REVESTIMENTOS INTERNOS							

				MÊS 22 - PARCELA 22			
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42	-	-	0,00%
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE		63.342,55	63.342,55	-	-	0,00%
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS				-	-	
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,88	177.454,44	-	-	0,00%
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52	-	-	0,00%
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12	-	-	0,00%
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:				-	-	
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01	-	-	0,00%
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.881,26	803.905,59	838.786,85	-	-	0,00%
	ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO	1.329,06	38.315,64	39.644,70	-	-	0,00%
	CORTINA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,43	52.598,16	-	-	0,00%
	ESQUADRIAS DE FERRO	54.207,63	414.691,84	468.899,47	-	-	0,00%
	ESCADA TIPO MARINHEIRO	463,87	460,68	924,55	-	-	0,00%
	CORRIMÃO E GUARDA-CORPOS	29.139,12	77.906,27	107.045,39	-	-	0,00%
	FERRAGENS	3.351,05	29.517,00	32.868,05	-	-	0,00%
	VIDRAÇARIAS	22.274,96	277.785,46	300.060,42	-	-	0,00%
26	PINTURAS INTERNAS				-	-	
	PINTURAS DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS DE GESSO	82.084,19	133.961,92	216.046,11	-	-	0,00%
	PINTURAS DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	581,68	856,86	1.438,54	-	-	0,00%
27	PINTURAS EXTERNAS				-	-	
	PINTURAS DE ALVENARIAS	35.372,50	69.108,96	104.481,46	-	-	0,00%
	PINTURAS DE ELEMENTOS METÁLICOS	25.888,54	38.136,04	64.024,58	-	-	0,00%
28	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS				-	-	
	LOUÇAS	2.309,23	139.515,22	141.824,45	-	-	0,00%
	METAIS E ACESSÓRIOS	7.136,83	92.510,62	99.647,45	-	-	0,00%
	BANCADA DE GRANTO	1.123,56	13.550,17	14.673,73	-	-	0,00%
	BEBEDOURO E ACESSÓRIOS	159,63	3.295,86	3.455,49	-	-	0,00%
29	INSTALAÇÕES DE ESGOTO				-	-	
	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	56.672,92	91.355,05	148.027,97	-	-	0,00%
	CAIXAS DE INSPEÇÃO	7.469,71	8.975,14	16.444,85	-	-	0,00%
	TUBOS DE CONCRETO	22.537,62	67.948,35	90.485,97	-	-	0,00%
30	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA				-	-	
	TUBOS, CONEXÕES EM PVC E ACESSÓRIOS	14.724,68	30.067,62	44.792,30	-	-	0,00%
	REGISTROS E ACESSÓRIOS	6.076,55	16.398,57	22.475,12	-	-	0,00%
	RESERVATÓRIOS E ACESSÓRIOS	1.919,18	29.246,64	31.165,82	-	-	0,00%
31	REDE COLETOIRA DE ESGOTO SANITÁRIO	7.371,49	29.024,77	36.396,26	-	-	0,00%
32	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				-	-	
	EXTINTORES	198,55	3.226,00	3.424,55	-	-	0,00%
	TUBULAÇÕES AÇO GALVANIZADO, HIDRANTES E ACESSÓRIOS	5.469,10	38.135,32	43.604,42	-	-	0,00%
	ELETRODUTOS, CABOS E ACESSÓRIOS	1.617,07	1.757,21	3.374,28	-	-	0,00%
	ALARME	350,50	11.974,77	12.325,27	-	-	0,00%
	SINALIZAÇÕES	860,13	4.558,84	5.418,97	-	-	0,00%
	PORTA CORTA FOGO	1.448,23	15.084,44	16.532,67	-	-	0,00%
	ALVARÁ	2.669,23	66,73	2.735,96	-	-	0,00%
	LAUDO	4.190,55	58,50	4.249,05	-	-	0,00%
33	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES				-	-	
	ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO/SUBESTAÇÃO	14.231,95	61.144,19	75.376,14	-	-	0,00%
	ALIMENTADORES E QUADROS	26.608,19	334.308,02	360.916,21	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	23.924,61	141.658,93	165.583,54	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS TÉRREO	24.492,93	116.720,57	141.213,10	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 2º PAVIMENTO	19.096,54	94.911,06	114.007,60	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 3º PAVIMENTO/COBERTURA	20.161,61	98.787,24	118.948,85	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA TÉRREO	3.754,38	12.177,60	15.931,98	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 2º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 3º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	-	-	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES TÉRREO	11.643,20	46.534,94	58.178,14	-	-	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 2º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	-	-	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	-	-	0,00%
	SEGURANÇA TÉRREO	1.823,85	8.224,45	10.048,30	-	-	0,00%
	SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43	-	-	0,00%
	SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56	-	-	0,00%
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67	-	-	-7,00%
34	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES				-	-	
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22	-	-	0,00%
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39	-	-	0,00%
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67	-	-	0,00%
	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88	-	-	0,00%
	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10	-	-	0,00%
	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37	-	-	0,00%
35	MOBILIÁRIO	862,06	3.507,60	4.369,66	-	-	0,00%
36	CERCAMENTOS				-	-	
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04	-	-	50,00%
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55	-	-	0,00%
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72	-	-	0,00%

				MÊS 22 - PARCELA 22		
38	EQUIPAMENTOS					
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06	-	0,00%
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90	-	0,00%
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07	-	0,00%
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70	-	0,00%
40	SERVIÇOS FINAIS					
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94	-	0,00%
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50	-	0,00%
41	ENTREGA DA OBRA					
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02	-	0,00%
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81	-	0,00%
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72	-	0,00%
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	-	0,00%

ADITIVO 3						
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60	-	-100,00%
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40	-	-100,00%
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25	-	-100,00%
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75	-	0,00%
	ESTAQUEAMENTO COMESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83	-	-100,00%
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00	-	-100,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90	-	-100,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39	-	-100,00%
	SUBTOTAL DO ADITIVO 3	230.335,35	680.161,19	910.496,54		

ADITIVO 4						
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO						
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	193.504,19	4.289,19	197.793,38	-	0,00%
4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
4.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	431,12	2.035,28	2.466,40	-	0,00%
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.458,97	20.302,65	23.761,62	-	0,00%
4.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	180,47	471,22	651,69	-	0,00%
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	887,30	2.586,71	3.474,01	-	0,00%
SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS						
4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
4.1	AREIA GROSSA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	0,00	129.731,49	129.731,49	-	0,00%
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	0,00	52.882,62	52.882,62	-	0,00%
SUPRESSÕES						
4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
4.2	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	-	(12.665,34)	(12.665,34)	-	0,00%
	SUBTOTAL DO ADITIVO 4	198.462,05	199.633,82	398.095,87		

	SUBTOTAL	3.360.456,95	13.730.228,63	17.090.685,58	70.635,60	307.814,53	
20,13%	BDI - Mão de Obra	676.613,19		676.613,19	14.222,17		
16,39%	BDI - Materiais		2.077.080,98	2.077.080,98		50.463,09	
10,82%	BDI - Equipamentos		114.725,39	114.725,39			
	TOTAL	4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14	84.857,76	358.277,62	2,22%
	TOTAL DA MEDIÇÃO				TOTAL		

ANÁLISE DO ATRASO DA PARCELA (o que faltou executar)

ANÁLISE DO ATRASO ACUMULADO NAS PARCELAS (o que faltou executar)

	TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3, 4 e 5 (SEM REAJUSTAMENTO)	4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14			
	REAJUSTAMENTO 1 DO CONTRATO	336.697,11	1.424.249,42	1.760.946,53			
	REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1						
	REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2						
	REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3						
	REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 3	26.453,70	75.683,34	102.137,04			
	REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 4	22.793,10	22.213,78	45.006,88			
	TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 1º)	4.423.014,05	17.444.181,54	21.867.195,59	92.970,17	392.528,96	485.499,13

9,56%

8.112,40 34.251,34 42.363,74

				MÊS 22 - PARCELA 22			
REAJUSTAMENTO 2 DO CONTRATO	132.110,48	547.352,81	679.463,30	3,26%			
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6ª e 7ª							
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE O ADITIVO 4	8.515,60	8.299,16	16.814,76				
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO							
TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 2ª)	4.563.640,13	17.999.833,52	22.563.473,65		3.030,83	12.796,44	15.827,27
					96.000,99	405.325,41	501.326,40
				MDO	MAT	TOTAL	
REAJUSTAMENTO 3 DO CONTRATO	206.120,56	897.282,84	1.103.403,40	6,34%	8.769,70	31.008,02	
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 18ª					5.642,68	27.408,79	
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 19ª					5.257,14	20.595,51	
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 20ª					6.500,67	24.356,85	
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 21ª							
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO				6.086,46	25.697,63	31.784,09	
DESCONTO POR ATRASO REAJUSTE 3 (VER ABA REAJ.3)	-9.466,73	-26.985,71	-36.452,45		-9.466,73	-26.985,71	-36.452,45
TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 3ª)	4.769.760,69	18.897.116,35	23.666.877,05		118.790,91	507.406,49	626.197,40
DIFERENÇA ENTRE MEDIÇÃO REALIZADA E VALORES A TÍTULO DE REAJUSTE 3 (NOTA FISCAL)					22.769,92	102.061,08	124.871,00