

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:RIO GRANDE					23ª MEDIÇÃO			24ª MEDIÇÃO				24ª MEDIÇÃO					
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.					R\$ 160.718,57								R\$ 382.583,48				
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022																	
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022																	
CONTRATO: 55/2022					Início:	Término:	Prazo decor.:										
ORDEN DE INICIO: 26/09/2022																	
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74																	
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 21.351.405,44																	
DATA DA MEDIÇÃO PREVISTA					DATA OIS - 26/09/22	SUSPENSÃO / ADIÇÃO DE PRAZO - TOTAL 301 DIAS	DATA INICIO - 30/06/23				01/07/2023						
DATA DA MEDIÇÃO REALIZADA																	
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL			MÊS 23 - PARCELA 23			o que era previsto medir e não foi medido até aqui	MÊS 24 - PARCELA 24				o que era previsto medir e não foi medido até aqui		
							MEDIÇÃO				PREVISÃO			MEDIÇÃO			
							MDO	MAT	%		MDO	MAT	%				
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20			-	-	-	-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-	-100,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16			-	-	-	-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-	-100,00%
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32			-	-	-	-98,00%	716,75	3.166,09	2,00%	-96,00%	-	-	-96,00%
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57			-	-	-	-20,00%	4.299,66	50.837,45	20,00%	0,00%	4.299,66	50.837,45	20,00%
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70			-	-	-	-40,00%	0,00	626,37	10,00%	-30,00%	-	626,37	10,00%
6	ARTIS	0,00	457,12	457,12			-	-	-	-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-	-100,00%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00			-	1.061,27	3,50%	-83,50%	0,00	1.061,27	3,50%	-80,00%	-	1.061,27	3,50%
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00			-	-	-	-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-	-100,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00			337,44	112,08	4,00%	-79,00%	337,44	112,08	4,00%	-75,00%	337,44	112,08	4,00%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25			4.650,95	103,09	0,7%	-21,44%	39.139,35	867,56	6,07%	-15,37%	11.096,61	245,97	1,7%
11	PGRCC E PCMAT		8.341,36	8.341,36			-	-	-	-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-	-100,00%
12	CÓPIAS DE PROJETOS		4.041,00	4.041,00			-	-	-	-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-	-100,00%
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00			54,20	389,74	3,50%	-83,50%	54,20	389,74	3,50%	-80,00%	54,20	389,74	3,50%
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98			-	-	-	-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-	-100,00%
15	INFRAESTRUTURA						-	-	-	-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-	-100,00%
	MOBILIZ/DESMOBLIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTACQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49			-	-	-	-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-	-100,00%
	ESTACQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51			-	-	-	-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-	-100,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58			-	-	-	-70,00%	0,00	0,00		-70,00%	-	-	-70,00%
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81			-	-	-	-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-	-100,00%
16	SUPRAESTRUTURA						-	-	-	-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-	-100,00%
	PLARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57			8.495,17	36.289,03	12,50%	-57,50%	6.796,14	29.031,22	10,00%	-47,50%	6.796,14	29.031,22	10,00%
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22			-	-	-	-62,50%	15.410,05	58.375,17	8,00%	-54,50%	15.410,05	58.375,17	8,00%
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52			-	-	-	-65,50%	8.448,34	62.570,11	6,50%	-59,00%	8.448,34	62.570,11	6,50%
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55			8.531,08	26.982,47	100,00%	-83,00%	1.450,28	4.587,02	17,00%	-66,00%	-	-	-66,00%
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38			-	-	-	-5,00%	137,98	1.427,11	25,00%	20,00%	-	-	20,00%
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						-	-	-	-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-	-100,00%
	ALVENARIAS DO TERREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41			8.370,44	18.421,77	50,00%	-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-	-100,00%
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34			-	-	-	40,00%	6.814,99	15.003,14	40,00%	80,00%	6.814,99	15.003,14	40,00%
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34			-	-	-	0,00%	6.814,99	15.003,14	40,00%	40,00%	-	-	40,00%
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83			-	-	-	20,00%	3.955,47	8.357,50	20,00%	40,00%	-	-	40,00%
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	ALVENARIAS DAS PLATABANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TERREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS		73.041,00	73.041,00			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
18	COBERTURAS E FORROS:						-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:						-	-	-	-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-	-100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43			-	-	-	100,00%	0,00	0,00		100,00%	-	-	100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27			-	-	-	100,00%	0,00	0,00		100,00%	-	-	100,00%
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS						-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	CONTRAPO	9.719,66	79.287,49	89.007,15			-	-	-	0,00%	1.943,93	15.857,50	20,00%	20,00%	-	-	20,00%
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS						-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
22	AJARDINAMENTO						-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
23	REVESTIMENTOS INTERIORS						-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE		63.342,55	63.342,55			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS						-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	PEITORS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:						-	-	-	0,00%	831,46	26.142,74	20,00%	20,00%	-	-	20,00%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01			-	-	-	0,00%	8.720,32	200.976,40	25,00%	25,00%	-	-	25,00%
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.881,26	803.905,59	838.786,85			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO	1.329,06	38.315,64	39.644,70			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	CORTINA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,43	52.598,16			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	ESQUADRIAS DE FERRO	54.207,63	414.691,84	468.899,47			-	-	-	15,00%	5.420,76	41.469,18	10,00%	25,00%	-	-	25,00%
	ESCADA TIPO MARINHEIRO	463,87	460,68	924,55			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	CORRIMÃO E GUARDA-CORPOS	29.139,12	77.906,27	107.045,39			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	FERRAGENS	3.351,06	29.517,00	32.868,06			-	-	-	50,00%	0,00	0,00		50,00%	-	-	50,00%
	VIDRAÇARIAS	22.274,96	277.785,46	300.060,42			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
26	PINTURAS INTERNAS						-	-	-	40,00%	32.833,68	53.584,77	40,00%	80,00%	-	-	80,00%
	PINTURAS DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS DE GESSO	82.084,19	133.961,92	216.046,11			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
	PINTURAS DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	581,68	856,86	1.438,54			-	-	-	0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-	0,00%
27	PINTURAS EXTERNAS																

ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL		MÊS 23 - PARCELA 23				MÊS 24 - PARCELA 24								
						MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui	PREVISÃO				previsto medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
						MDO	MAT	%		MDO	MAT	%	MDO		MAT	%		
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72		-	-		0,00%	0,00		0,00		0,00%	-	-		0,00%
38	EQUIPAMENTOS					-	-								-	-		
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06		-	-		0,00%	0,00	135.235,01	20,00%		20,00%	-	-		20,00%
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90		-	-		0,00%	0,00	0,00	0,00%		0,00%	-	-		0,00%
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07		-	-		0,00%	0,00	0,00	0,00%		0,00%	-	-		0,00%
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70		-	-		0,00%	39.313,71	0,00	30,00%		30,00%	-	-		30,00%
40	SERVIÇOS FINAIS					-	-								-	-		
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94		-	-		0,00%	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50		-	-		0,00%	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
41	ENTREGA DA OBRA					-	-								-	-		
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02		-	-		0,00%	0,00	0,00			0,00%	-	-		0,00%
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81		-	-		0,00%	0,00	0,00	0,00%		0,00%	-	-		0,00%
	AS BULT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72		-	-		0,00%	0,00	0,00	0,00%		0,00%	-	-		0,00%
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20		-	-		0,00%	0,00	0,00	0,00%		0,00%	-	-		0,00%

ADITIVO 3																			
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60	-	-		-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-		-100,00%			
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40	-	-		-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-		-100,00%			
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25	-	-		-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-		-100,00%			
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75	-	-		0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%			
	ESTACQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83	-	-		-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-		-100,00%			
	ESTACQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00	-	-		-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-		-100,00%			
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90	-	-		-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-		-100,00%			
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39	-	-		-100,00%	0,00	0,00		-100,00%	-	-		-100,00%			
SUBTOTAL DO ADITIVO 3																			
		230.335,35	680.161,19	910.496,54															

ADITIVO 4																		
ACRESCIMOS																		
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO																		
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	193.504,19	4.289,19	197.793,38		-	-		0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																	
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	431,12	2.035,28	2.466,40		-	-		0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	3.458,97	20.302,65	23.761,62		-	-		0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
4.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	180,47	471,22	651,69		-	-		0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	887,30	2.586,71	3.474,01		-	-		0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS																		
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																	
4.1	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,00	129.731,49	129.731,49		-	-		0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	0,00	52.882,62	52.882,62		-	-		0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
SUPRESSÕES																		
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																	
4.2	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	(12.665,34)	(12.665,34)		-	-		0,00%	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
SUBTOTAL DO ADITIVO 4																		
		198.462,05	199.633,82	398.095,87														

20,13%	SUBTOTAL	3.360.456,95	13.730.228,63	17.090.685,58		30.439,28	83.359,45			196.201,46	761.453,71			53.257,43	218.252,51		
16,39%	BDI - Mão de Obra	676.613,19		676.613,19		6.128,81				39.504,30				10.723,15			
10,82%	BDI - Materiais		2.077.080,98	2.077.080,98			13.665,94				102.662,24				35.780,30		
	BDI - Equipamentos		114.725,39	114.725,39							14.630,35						
	TOTAL	4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14		36.568,09	97.025,39	0,67%		235.705,76	878.746,31	5,58%		63.980,58	254.032,81	1,59%	
	TOTAL DA MEDIÇÃO						TOTAL			R\$ 1.114.452,07					TOTAL		

ANÁLISE DO ATRASO DA PARCELA (o que faltou executar)
--

ANÁLISE DO ATRASO ACUMULADO NAS PARCELAS (o que faltou executar)																		
OTAL CONTRATO + ADITIVO 3, 4 e 5(SEM REAJUSTAMENTOS)	4.037.070,14	15.922.034,99	19.959.105,14	9,56%					235.705,76	878.746,31								
REAJUSTAMENTO 1 DO CONTRATO	336.697,11	1.424.249,42	1.760.946,53															
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1																		
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2																		
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3																		
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 4																		
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 3	26.453,70	75.683,34	102.137,04			3.495,91	9.275,63	12.771,54		22.533,47	84.008,15	106.541,62		6.116,54	24.285,54	30.402,08		
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 4	22.793,10	22.213,78	45.006,88															
TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 1º)	4.423.014,05	17.444.181,54	21.867.195,59		40.064,00	106.301,01	146.365,02		258.239,23	962.754,45	1.220.993,69		70.097,13	278.318,35	348.415,48			

REAJUSTAMENTO 2 DO CONTRATO		132.110,48	547.352,81	679.463,30	3,26%														
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6ª e 7ª																			
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE O ADITIVO 4		8.515,60	8.299,16	16.814,76															
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO						1.306,09	3.465,41	4.771,50		8.418,60	31.385,80	39.804,39		2.285,17	9.073,18	11.358,34			
TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 2º)		4.563.640,13	17.999.833,52	22.563.473,65		41.370,09	109.766,43	151.136,52	266.657,83	994.140,25	1.260.798,08	72.382,29	287.391,53	359.773,82					

REAJUSTAMENTO 3 DO CONTRATO			206.120,56	897.282,84	1.103.403,40	6,34%													
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 18ª																			
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 19ª																			
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 20ª																			
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 21ª																			
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO							2.622,86	6.959,19	9.582,06		16.906,11	63.028,49	79.934,60		4.589,04	18.220,62	22.809,66		
DESCONTO POR ATRASO REAJUSTE 3 (VER ABA REAJ.3)			-9.466,73	-26.985,71	-36.452,45														
TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 3º)			4.769.760,69	18.897.116,35	23.666.877,05		43.992,95	116.725,62	160.718,57		283.563,94	1.057.168,74	1.340.732,68		76.971,33	305.612,15	382.583,48		