



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS  
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Secretaria de Manutenção e Projetos

## Foro da Justiça do Trabalho de Rio Grande/RS

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATO TRT Nº 55/2022

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

#### Medição 25

Visitas realizadas no período:  
31/07/2025

#### **Execução**

EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

#### **Fiscalização**

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Eng. Civil Hector de Castro CREA BA 18873

Eng. Civil Frederico Zerfass CREA RS 150.968

Eng. Eletricista Thiago Luiz Ito Moreira CREA MT 18852

Eng. Mecânico Felipe Chites Vieira CREA RS 151660



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS  
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

## **Relatório**

No período de **01/07/2025 a 31/07/2025** a contratada:

- Realizou parcialmente a supra-estrutura de concreto armado (pilares, vigas e lajes moldadas *in loco*);
- Executou parcialmente as alvenarias.

**A Medição 25 totalizou R\$ 739.887,69 (3,04% do valor do contrato).**

**Frederico Zerfass**

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços – COPEX - SEMPRO

Eng. Civil – CREA /RS 150.968



OBRA		RIO GRANDE			25ª MEDIÇÃO			
CONTRATADA:		EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.			R\$ 739.887,69			
PROCESSO PRINCIPAL:		1220/2022						
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		6803/2022						
CONTRATO:		55/2022						
ORDEM DE INÍCIO:		26/09/2022						
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		18.419.942,74			Início:	01/07/2025		
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		21.351.405,44			Término:	31/07/2025		
					Prazo decor.:			
					MÊS 25 - PARCELA 25			
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
					MDO	MAT	%	
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	-	-		-100,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16	-	-		-100,00%
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32	-	-		-96,00%
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57	2.149,83	25.418,73	10,00%	-40,00%
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70	-	626,37	10,00%	-50,00%
6	ARTS	0,00	457,12	457,12	-	-		-100,00%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00	-	1.061,27	3,50%	-83,50%
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00	-	-		-100,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00	337,44	112,08	4,00%	-79,00%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25	10.303,07	228,38	1,6%	-22,52%
11	PGRCC E PCMAT		8.341,36	8.341,36	-	-		-100,00%
12	COPIAS DE PROJETOS		4.041,00	4.041,00	-	-		-100,00%
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00	54,20	389,74	3,50%	-83,50%
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98	-	-		-100,00%
15	INFRAESTRUTURA							
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTAQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49	-	-		-100,00%
	ESTAQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51	-	-		-100,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58	-	-		-70,00%
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81	-	-		-100,00%
16	SUPRAESTRUTURA							
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57	5.097,10	21.773,42	7,50%	-55,00%
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22	15.410,05	58.375,17	8,00%	-69,50%
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52	7.798,47	57.757,02	6,00%	-72,00%
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55	-	-		0,00%
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38	137,98	1.427,11	25,00%	-5,00%
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS							
	ALVENARIAS DO TÉRREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41	-	-		-50,00%
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	6.814,99	15.003,14	40,00%	0,00%
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	6.814,99	15.003,14	40,00%	0,00%
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83	-	-		40,00%
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TÉRREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS		73.041,00	73.041,00	-	-		0,00%
18	COBERTURAS E FORROS:							
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15	-	-		0,00%
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27	-	-		0,00%
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:							
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05	-	-		-100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,88	7.263,47	-	-		0,00%
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS							
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15	-	-		-20,00%
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50	-	-		0,00%
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80	-	-		0,00%
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS							
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50	-	-		0,00%
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99	-	-		0,00%
22	AJARDINAMENTO							
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70	-	-		0,00%
23	REVESTIMENTOS INTERNOS							
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42	-	-		0,00%
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE		63.342,55	63.342,55	-	-		0,00%
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS							
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44	-	-		0,00%
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52	-	-		0,00%
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12	-	-		0,00%
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:							
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.881,26	803.905,59	838.786,85	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO	1.329,06	38.315,64	39.644,70	-	-		0,00%

					MÊS 25 - PARCELA 25		
	CORTINA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,43	52.598,16	-	-	0,00%
	ESQUADRIAS DE FERRO	54.207,63	414.691,84	468.899,47	-	-	15,00%
	ESCADA TIPO MARINHEIRO	463,87	460,68	924,55	-	-	0,00%
	CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS	29.139,12	77.906,27	107.045,39	-	-	0,00%
	FERRAGENS	3.351,06	29.517,00	32.868,06	-	-	50,00%
	VIDRAÇARIAS	22.274,96	277.785,46	300.060,42	-	-	0,00%
26	PINTURAS INTERNAS						
	PINTURAS DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS DE GESSO	82.084,19	133.961,92	216.046,11	-	-	40,00%
	PINTURAS DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	581,68	856,86	1.438,54	-	-	0,00%
27	PINTURAS EXTERNAS						
	PINTURAS DE ALVENARIAS	35.372,50	69.108,96	104.481,46	-	-	0,00%
	PINTURAS DE ELEMENTOS METÁLICOS	25.888,54	38.136,04	64.024,58	-	-	0,00%
28	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS						
	LOUÇAS	2.309,23	139.515,22	141.824,45	-	-	0,00%
	METAIS E ACESSÓRIOS	7.136,83	92.510,62	99.647,45	-	-	0,00%
	BANCADA DE GRANTO	1.123,56	13.550,17	14.673,73	-	-	0,00%
	BEBEDOURO E ACESSÓRIOS	159,63	3.295,86	3.455,49	-	-	0,00%
29	INSTALAÇÕES DE ESGOTO						
	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	56.672,92	91.355,05	148.027,97	-	-	0,00%
	CAIXAS DE INSPEÇÃO	7.469,71	8.975,14	16.444,85	-	-	0,00%
	TUBOS DE CONCRETO	22.537,62	67.948,35	90.485,97	-	-	0,00%
30	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA						
	TUBOS, CONEXÕES EM PVC E ACESSÓRIOS	14.724,68	30.067,62	44.792,30	-	-	0,00%
	REGISTROS E ACESSÓRIOS	6.076,55	16.398,57	22.475,12	-	-	0,00%
	RESERVATÓRIOS E ACESSÓRIOS	1.919,18	29.246,64	31.165,82	-	-	0,00%
31	REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO	7.371,49	29.024,77	36.396,26	-	-	0,00%
32	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO						
	EXTINTORES	198,55	3.226,00	3.424,55	-	-	0,00%
	TUBULAÇÕES AÇO GALVANIZADO, HIDRANTES E ACESSÓRIOS	5.469,10	38.135,32	43.604,42	-	-	0,00%
	ELETRODUTOS, CABOS E ACESSÓRIOS	1.617,07	1.757,21	3.374,28	-	-	0,00%
	ALARME	350,50	11.974,77	12.325,27	-	-	0,00%
	SINALIZAÇÕES	860,13	4.558,84	5.418,97	-	-	0,00%
	PORTA CORTA FOGO	1.448,23	15.084,44	16.532,67	-	-	0,00%
	ALVARÁ	2.669,23	66,73	2.735,96	-	-	0,00%
	LAUDO	4.190,55	58,50	4.249,05	-	-	0,00%
33	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES						
	ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO/SUBESTAÇÃO	14.231,95	61.144,19	75.376,14	-	-	0,00%
	ALIMENTADORES E QUADROS	26.608,19	334.308,02	360.916,21	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	23.924,61	141.658,93	165.583,54	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS TÉRREO	24.492,53	116.720,57	141.213,10	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 2º PAVIMENTO	19.096,54	94.911,06	114.007,60	-	-	0,00%
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 3º PAVIMENTO/COBERTURA	20.161,61	98.787,24	118.948,85	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA TÉRREO	3.754,38	12.177,60	15.931,98	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 2º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	-	-	0,00%
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 3º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	-	-	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES TÉRREO	11.643,20	46.534,94	58.178,14	-	-	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 2º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	-	-	0,00%
	TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	-	-	0,00%
	SEGURANÇA TÉRREO	1.823,85	8.224,45	10.048,30	-	-	0,00%
	SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43	-	-	0,00%
	SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56	-	-	0,00%
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67	-	-	-7,00%
34	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES						
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22	-	-	0,00%
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39	-	-	0,00%
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67	-	-	0,00%
	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88	-	-	0,00%
	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10	-	-	0,00%
	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37	-	-	0,00%
35	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68	-	-	0,00%
36	CERCAMENTOS						
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04	-	-	50,00%
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55	-	-	0,00%
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72	-	-	0,00%
38	EQUIPAMENTOS						
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06	-	-	0,00%
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90	-	-	0,00%
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07	-	-	0,00%
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70	-	-	0,00%
40	SERVIÇOS FINAIS						
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94	-	-	0,00%
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50	-	-	0,00%
41	ENTREGA DA OBRA						
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02	-	-	0,00%
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81	-	-	0,00%
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72	-	-	0,00%

				MÊS 25 - PARCELA 25			
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	-	-	0,00%
<b>ADITIVO 3</b>							
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60	-	-	-100,00%
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40	-	-	-100,00%
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25	-	-	-100,00%
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75	-	-	0,00%
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83	-	-	-100,00%
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00	-	-	-100,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90	-	-	-100,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39	-	-	-100,00%
	<b>SUBTOTAL DO ADITIVO 3</b>	<b>230.335,35</b>	<b>680.161,19</b>	<b>910.496,54</b>			
<b>ADITIVO 4</b>							
ACRESCIMOS							
SERVICOS PREVISTOS NO CONTRATO							
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	193.504,19	4.289,19	197.793,38	-	-	0,00%
<b>4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	431,12	2.035,28	2.466,40	-	-	0,00%
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.458,97	20.302,65	23.761,62	-	-	0,00%
4.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	180,47	471,22	651,69	-	-	0,00%
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	887,30	2.586,71	3.474,01	-	-	0,00%
SERVICOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS							
<b>4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							
4.1	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,00	129.731,49	129.731,49	-	-	0,00%
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	0,00	52.882,62	52.882,62	-	-	0,00%
SUPRESSOES							
<b>4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							
4.2	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	(12.665,34)	(12.665,34)	-	-	0,00%
	<b>SUBTOTAL DO ADITIVO 4</b>	<b>198.462,05</b>	<b>199.633,82</b>	<b>398.095,87</b>			
<b>ADITIVO 5</b>							
ACRESCIMOS							
SERVICOS PREVISTOS NO CONTRATO							
ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS							
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	193.504,19	4.289,19	197.793,38	108.317,13	2.400,94	55,98%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	15.161,00	15.161,00	-	6.064,40	40,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	4.218,00	1.401,00	5.619,00	1.687,20	560,40	40,00%
13	VIGILÂNCIA	774,30	5.567,70	6.342,00	309,72	2.227,08	40,00%
VERGAS (DIFERENÇA)							
6.6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	31.490,94	71.248,71	102.739,65	12.596,38	28.499,48	40,00%
6.6.2	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPa	0,00	23.858,34	23.858,34	-	9.543,34	40,00%
6.6.3	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	1.041,07	331,01	1.372,08	416,43	132,40	40,00%
6.6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	2.088,20	6.201,00	8.289,20	835,28	2.480,40	40,00%
6.6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	153,85	1.076,95	1.230,80	61,54	430,78	40,00%
6.6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	2.933,70	27.350,40	30.284,10	1.173,48	10.940,16	40,00%
6.6.7	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	3.584,02	186,56	3.770,58	1.433,61	74,62	40,00%
2.2.16	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	0,00	7.326,00	7.326,00	-	2.930,40	40,00%
2.2.17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	1.350,00	1.116,00	2.466,00	540,00	446,40	40,00%
<b>SERVICOS INCORPORADOS AO CONTRATO NO ADITIVO 3</b>							
1.1.3	ESTACA PRÉ-MOLDADA 26x26 cm - 90 tf, INCLUSIVE JUNÇÕES	0,00	13.049,56	13.049,56	-	13.049,56	100,00%
1.1.4	ESTACA PRÉ-MOLDADA 30x30 cm - 120 tf, INCLUSIVE JUNÇÕES	0,00	27.114,58	27.114,58	-	27.114,58	100,00%
1.1.6	SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 26x26 cm	5.616,66	0,00	5.616,66	5.616,66	-	100,00%
1.1.7	SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 30x30 cm	11.220,90	0,00	11.220,90	11.220,90	-	100,00%
SERVICOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS							
1.1.1	SINAPI - 89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014	6.496,72	5.136,72	11.633,44	6.496,72	5.136,72	100,00%

					MÊS 25 - PARCELA 25			
1.1.2	ORSE - 9978 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREA	2.250,00	18.936,00	21.186,00	2.250,00	18.936,00	100,00%	0,00%
SUPRESSOES								
1.1.2	ESTACA PRÉ-MOLDADA 23x23 cm - 70 lf, INCLUSIVE JUNÇÕES	-	(9.868,73)	(9.868,73)	-	(9.868,73)	100,00%	0,00%
1.1.5	SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 23x23 cm	(4.300,11)	-	(4.300,11)	(4.300,11)	-	100,00%	100,00%
<b>SUBTOTAL DO ADITIVO 5</b>		<b>262.422,44</b>	<b>219.481,99</b>	<b>481.904,43</b>	<b>148.654,93</b>	<b>121.098,94</b>		

<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.622.879,39</b>	<b>13.949.710,62</b>	<b>17.572.590,01</b>	<b>203.573,06</b>	<b>318.274,51</b>		
20,13%	BDI - Mão de Obra	729.450,80		729.450,80	40.988,54			
16,39%	BDI - Materiais		2.113.062,84	2.113.062,84		52.177,90		
10,82%	BDI - Equipamentos		114.725,39	114.725,39				
<b>TOTAL</b>		<b>4.352.330,19</b>	<b>16.177.498,84</b>	<b>20.529.829,03</b>	<b>244.561,60</b>	<b>370.452,40</b>	<b>3,00%</b>	
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO</b>					<b>TOTAL</b>			

ANÁLISE DO ATRASO DA PARCELA (o que faltou executar)

ANÁLISE DO ATRASO ACUMULADO NAS PARCELAS (o que faltou executar)

<b>TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3, 4 e 5(SEM REAJUSTAMENTO)</b>		<b>4.352.330,19</b>	<b>16.177.498,84</b>	<b>20.529.829,03</b>				
<b>REAJUSTAMENTO 1 DO CONTRATO</b>		<b>336.697,11</b>	<b>1.424.249,42</b>	<b>1.760.946,53</b>	9,56%			
<b>REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1</b>								
<b>REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2</b>								
<b>REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3</b>								
<b>REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO</b>						23.380,09	35.415,25	58.795,34
<b>REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 3</b>		26.453,70	75.683,34	102.137,04				
<b>REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 4</b>		22.793,10	22.213,78	45.006,88				
<b>REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 5</b>		30.138,86	24.422,34	54.561,20				
ok até aqui	<b>TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 1º)</b>	<b>4.768.412,95</b>	<b>17.724.067,73</b>	<b>22.492.480,68</b>		<b>267.941,69</b>	<b>405.867,65</b>	<b>673.809,34</b>

<b>REAJUSTAMENTO 2 DO CONTRATO</b>		<b>132.110,48</b>	<b>547.352,81</b>	<b>679.463,30</b>	3,26%			
<b>REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6ª e 7ª</b>								
<b>REAJUSTAMENTO 2 SOBRE O ADITIVO 4</b>		8.515,60	8.299,16	16.814,76				
<b>REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO</b>						8.734,90	13.231,29	21.966,18
<b>REAJUSTAMENTO 2 SOBRE ADITIVO 5</b>		11.260,00	9.124,29	20.384,29				
ok	<b>TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 2º)</b>	<b>4.920.299,04</b>	<b>18.288.844,00</b>	<b>23.209.143,03</b>		<b>276.676,59</b>	<b>419.098,94</b>	<b>695.775,53</b>

<b>REAJUSTAMENTO 3 DO CONTRATO</b>		<b>206.120,56</b>	<b>897.282,84</b>	<b>1.103.403,40</b>	6,34%			
<b>REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 18ª</b>								
<b>REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 19ª</b>								
<b>REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 20ª</b>								
<b>REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 21ª</b>								
<b>REAJUSTAMENTO 3 SOBRE O ADITIVO 5</b>		22.612,17	18.323,26	40.935,44				
<b>REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO</b>					17.541,30	26.570,87	44.112,17	
<b>DESCONTO POR ATRASO REAJUSTE 3 (VER ABA REAJ.3)</b>		<b>-9.466,73</b>	<b>-26.985,71</b>	<b>-36.452,45</b>				
ok	<b>TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 3º)</b>	<b>5.149.031,77</b>	<b>19.204.450,10</b>	<b>24.353.481,87</b>		<b>294.217,88</b>	<b>445.669,81</b>	<b>739.887,69</b>