



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS  
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Secretaria de Manutenção e Projetos

## Foro da Justiça do Trabalho de Rio Grande/RS

### RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATO TRT Nº 55/2022

Período 01/09/2025 a 30/09/2025

#### Medição 27

Visitas realizadas no período:

04/09/2025

16/09/2025

25/09/2025

#### Execução

EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

#### Fiscalização

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Eng. Civil Hector de Castro CREA BA 18873

Eng. Civil Frederico Zerfass CREA RS 150.968

Eng. Eletricista Thiago Luiz Ito Moreira CREA MT 18852

Eng. Mecânico Felipe Chites Vieira CREA RS 151660



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS  
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

## **Relatório**

No período de **01/09/2025 a 30/09/2025** a contratada:

- Executou parcialmente as alvenarias;
- Executou parcialmente as estruturas para o cercamento do terreno.

**A Medição 27 totalizou R\$ 323.213,42 (1,33% do valor do contrato).**

**Frederico Zerfass**

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços – COPEX - SEMPRO

Eng. Civil – CREA /RS 150.968



OBRA		RIO GRANDE			27ª MEDIÇÃO			27ª MEDIÇÃO				
CONTRATADA:		EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.						R\$ 323.213,42				
PROCESSO PRINCIPAL:		1220/2022									Início:	01/09/2025
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		6803/2022									Término:	30/09/2025
CONTRATO:		55/2022									Prazo decorrido:	
ORDEN DE INÍCIO:		26/09/2025										
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		18.415.942,74										
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		21.351.405,44										
					MÊS 27 - PARCELA 27							
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	PREVISÃO			previsão medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
					MDO	MAT	%		MDO	MAT	%	
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70	0,00	626,37	10,00%	10,00%	-	626,37	10,00%	0,00%
6	ARTS	0,00	457,12	457,12	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00	42,18	14,01	0,50%	0,50%	-	-		0,50%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25	39.638,00	878,61	6,15%	6,15%	9.346,26	207,17	1,4%	4,70%
11	PGRCC E PCMAT		8.341,36	8.341,36	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
12	COPIAS DE PROJETOS		4.041,00	4.041,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
15	INFRAESTRUTURA											
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTAQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESTAQUEAMENTO	37.849,75	302.492,76	340.342,51	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
16	SUPRAESTRUTURA											
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,27	290.312,20	358.273,47	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS											
	ALVENARIAS DO TERREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	3.407,50	7.501,57	20,00%	20,00%	3.407,50	7.501,57	20,00%	0,00%
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83	3.955,47	8.357,50	20,00%	20,00%	3.955,47	8.357,50	20,00%	0,00%
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25	1.765,28	3.925,22	40,00%	40,00%	1.765,28	3.925,22	40,00%	0,00%
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60	4.489,20	10.248,60	50,00%	50,00%	4.489,20	10.248,60	50,00%	0,00%
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56	13.753,83	29.037,73	100,00%	100,00%	-	-		100,00%
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TERREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS		73.041,00	73.041,00	0,00	29.216,40	40,00%	40,00%	-	-		40,00%
18	COBERTURAS E FORROS:											
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15	1.222,37	8.352,21	50,00%	50,00%	-	-		50,00%
	FORROS	11.382,34	243.966,93	255.349,27	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:											
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	394.313,91	389.249,30	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43	2.279,97	4.071,46	100,00%	100,00%	-	-		100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27	3.572,59	3.690,68	100,00%	100,00%	-	-		100,00%
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS											
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15	1.943,93	15.857,50	20,00%	20,00%	-	-		20,00%
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS											
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
22	AJARDINAMENTO											
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70	9.371,65	72.732,77	60,00%	60,00%	-	-		60,00%
23	REVESTIMENTOS INTERNOS											
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE		63.342,55	63.342,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS											
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PEITORS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:											
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01	831,46	26.142,74	20,00%	20,00%	-	-		20,00%
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.881,26	803.905,59	838.786,85	8.720,32	200.976,40	25,00%	25,00%	-	-		25,00%
	ESQUADRIAS DA SUBESTAÇÃO	1.329,06	38.315,64	39.644,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CORTINA AUTOMATIZADA	2.229,73	50.368,43	52.598,16	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESQUADRIAS DE FERRO	54.207,63	414.691,84	468.899,47	2.710,38	20.734,59	5,00%	5,00%	-	-		5,00%
	ESCALA TIPO MARINHEIRO	463,87	460,68	924,55	463,87	460,68	100,00%	100,00%	-	-		100,00%
	CORRIMÃO E GUARDA-CORPOS	29.139,12	77.906,27	107.045,39	14.569,56	38.953,14	50,00%	50,00%	-	-		50,00%
	FERRAGENS	3.351,06	29.517,00	32.868,06	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	VIDRAÇARIAS	22.274,96	277.785,46	300.060,42	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%



				MÊS 27 - PARCELA 27										
SUBTOTAL DO ADITIVO 3				230.335,35	680.161,19	910.496,54								
<b>ADITIVO 4</b>														
<b>ACRÉSCIMOS</b>														
SERVICOS PREVISTOS NO CONTRATO														
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	193.504,19	4.289,19	197.793,38	0,00	0,00	0,00%	-	-				0,00%	
<b>4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>														
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_ 07/2020	431,12	2.035,28	2.466,40	0,00	0,00	0,00%	-	-				0,00%	
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_ 07/2020	3.458,97	20.302,85	23.761,82	0,00	0,00	0,00%	-	-				0,00%	
4.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_ 11/2019	180,47	471,22	651,69	0,00	0,00	0,00%	-	-				0,00%	
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_ 11/2019	887,30	2.586,71	3.474,01	0,00	0,00	0,00%	-	-				0,00%	
SERVICOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS														
<b>4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>														
4.1	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,00	129.731,49	129.731,49	0,00	0,00	0,00%	-	-				0,00%	
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_ 07/2020	0,00	52.882,62	52.882,62	0,00	0,00	0,00%	-	-				0,00%	
SUPRESSÕES														
<b>4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>														
4.2	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	(12.665,34)	(12.665,34)	0,00	0,00	0,00%	-	-				0,00%	
SUBTOTAL DO ADITIVO 4				198.462,05	199.633,82	398.095,87								

<b>ADITIVO 5</b>														
<b>ACRÉSCIMOS</b>														
SERVICOS PREVISTOS NO CONTRATO														
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	193.504,19	4.289,19	197.793,38	6.465,35	143,31	3,34%	3,34%	-	-		0,00%	3,34%	
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E, ELETR E TELEFONE	0,00	15.161,00	15.161,00	0,00	5.308,35	35,00%	35,00%	-	-			35,00%	
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	4.218,00	1.401,00	5.619,00	1.476,30	490,35	35,00%	35,00%	-	-			35,00%	
13	VIGILÂNCIA	774,30	5.567,70	6.342,00	271,01	1.948,70	35,00%	35,00%	-	-			35,00%	
VERGAS (DIFERENÇA)														
6.6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_ 09/2020	31.490,84	71.248,71	102.739,55										
6.6.2	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, FCK 25 MPa	0,00	23.858,34	23.858,34										
6.6.3	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_ 12/2015	1.041,07	331,01	1.372,08										
6.6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_ 12/2015	2.088,20	6.201,00	8.289,20										
6.6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_ 12/2015	153,85	1.076,95	1.230,80										
6.6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_ 12/2015	2.933,70	27.350,40	30.284,10										
6.6.7	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	3.584,02	186,56	3.770,58										
2.2.16	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	0,00	7.326,00	7.326,00										
2.2.17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_ 11/2017	1.350,00	1.116,00	2.466,00										
SERVICOS INCORPORADOS AO CONTRATO NO ADITIVO 3														
1.1.3	ESTACA PRÉ-MOLDADA 26x26 cm - 90 lf, INCLUSIVE JUNÇÕES	0,00	13.049,56	13.049,56	0,00	0,00	0,00%	-	-				0,00%	
1.1.4	ESTACA PRÉ-MOLDADA 30x30 cm - 120 lf, INCLUSIVE JUNÇÕES	0,00	27.114,58	27.114,58	0,00	0,00	0,00%	-	-				0,00%	
1.1.6	SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 26x26 cm	5.616,66	0,00	5.616,66	0,00	0,00	0,00%	-	-				0,00%	
1.1.7	SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 30x30 cm	11.220,90	0,00	11.220,90	0,00	0,00	0,00%	-	-				0,00%	
SERVICOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS														
1.1.1	SINAPI - 89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO, AF_ 11/2014	6.496,72	5.136,72	11.633,44	0,00	0,00	0,00%	-	-				0,00%	
1.1.2	ORSE - 9978 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREA	2.250,00	18.936,00	21.186,00	0,00	0,00	0,00%	-	-				0,00%	
SUPRESSÕES														
1.1.2	ESTACA PRÉ-MOLDADA 23x23 cm - 70 lf, INCLUSIVE JUNÇÕES	-	(9.868,73)	(9.868,73)	0,00	0,00	0,00%	-	-				0,00%	
1.1.5	SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 23x23 cm	(4.300,11)	-	(4.300,11)	0,00	0,00	0,00%	-	-				0,00%	
SUBTOTAL DO ADITIVO 5				262.422,44	219.481,99	481.904,43								

<b>20,13%</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.622.879,39</b>	<b>13.949.710,62</b>	<b>17.572.590,01</b>	<b>250.578,55</b>	<b>763.128,07</b>			<b>66.579,99</b>	<b>162.102,76</b>			
<b>16,39%</b>	<b>BDI - Mão de Obra</b>	<b>729.450,80</b>		<b>729.450,80</b>	<b>50.452,89</b>				<b>13.405,59</b>				
<b>10,82%</b>	<b>BDI - Materiais</b>		<b>2.113.062,84</b>	<b>2.113.062,84</b>		<b>125.107,15</b>				<b>26.575,11</b>			
	<b>BDI - Equipamentos</b>		<b>114.725,39</b>	<b>114.725,39</b>		<b>0,00</b>							
	<b>TOTAL</b>	<b>4.352.330,19</b>	<b>16.177.498,84</b>	<b>20.529.829,03</b>	<b>301.031,44</b>	<b>888.235,23</b>	<b>5,79%</b>		<b>79.985,58</b>	<b>188.677,87</b>	<b>1,31%</b>		
	<b>TOTAL DA MEDIÇÃO</b>					<b>R\$ 1.189.266,66</b>				<b>TOTAL</b>			

ANÁLISE DO ATRASO DA PARCELA (o que faltou executar)

ANÁLISE DO ATRASO ACUMULADO NAS PARCELAS (o que faltou executar)

TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3, 4 e 5(SEM REAJUSTAMENTO) 4.352.330,19 16.177.498,84 20.529.829,03 301.031,44 888.235,23

				MÊS 27 - PARCELA 27								
	REAJUSTAMENTO 1 DO CONTRATO	336.697,11	1.424.249,42	1.760.946,53								
	REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1											
	REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2											
	REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3											
	REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO				28.778,61	84.915,29	113.693,89		7.646,62	18.037,60	25.684,23	
	REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 3	26.453,70	75.683,34	102.137,04								
	REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 4	22.793,10	22.213,78	45.006,88								
	REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 5	30.138,86	24.422,34	54.561,20								
ok até aqui	TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 1º)	4.768.412,95	17.724.067,73	22.492.480,68	329.810,04	973.150,51	1.302.960,56		87.632,20	206.715,47	294.347,67	
ok	REAJUSTAMENTO 2 DO CONTRATO	132.110,48	547.352,81	679.463,30								
	REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6ª e 7ª											
ok	REAJUSTAMENTO 2 SOBRE O ADITIVO 4	8.515,60	8.299,16	16.814,76								
	REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO				10.751,81	31.724,71	42.476,51		2.856,81	6.738,92	9.595,73	
	REAJUSTAMENTO 2 SOBRE ADITIVO 5	11.260,00	9.124,29	20.384,29								
ok	TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 2º)	4.920.299,04	18.288.844,00	23.209.143,03	340.561,85	1.004.875,22	1.345.437,07		90.489,01	213.454,40	303.943,40	
ok	REAJUSTAMENTO 3 DO CONTRATO	206.120,56	897.282,84	1.103.403,40								
	REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 18ª											
	REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 19ª											
	REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 20ª											
	REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 21ª											
	REAJUSTAMENTO 3 SOBRE O ADITIVO 5	22.612,17	18.323,26	40.935,44								
	REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO				21.591,62	63.709,09	85.300,71		5.737,00	13.533,01	19.270,01	
	DESCONTO POR ATRASO REAJUSTE 3 (VER ABA REAJ.3)	-9.486,73	-26.985,71	-36.452,45								
ok	TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 3º)	5.149.031,77	19.204.450,10	24.353.481,87	362.153,47	1.068.584,31	1.430.737,78		96.226,01	226.987,41	323.213,42	