



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Secretaria de Manutenção e Projetos

Foro da Justiça do Trabalho de Rio Grande/RS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATO TRT Nº 55/2022

Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Medição 28

Visitas realizadas no período:

07/10/2025

16/10/2025

21/10/2025

29/10/2025

Execução

EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Fiscalização

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Eng. Civil Hector de Castro CREA BA 18873

Eng. Civil Frederico Zerfass CREA RS 150.968

Eng. Eletricista Thiago Luiz Ito Moreira CREA MT 18852

Eng. Mecânico Felipe Chites Vieira CREA RS 151660



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório

No período de **01/10/2025 a 31/10/2025** a contratada:

- Executou parcialmente as alvenarias;
- Executou parcialmente os contrapisos;
- Executou parcialmente os revestimentos internos;
- Executou parcialmente as instalações de esgoto;
- Executou parcialmente as estruturas para cercamento do terreno;
- Executou parcialmente sistemas de drenagem.

A Medição 27 totalizou R\$ 528.270,45 (2,14% do valor do contrato).

Frederico Zerfass

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços – COPEX - SEMPRO

Eng. Civil – CREA /RS 150.968



ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	MÊS 28 - PARCELA 28								
					PREVISÃO			previsão medr acumulado até aqui	MEDICÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui	
					MDO	MAT	%		MDO	MAT	%		
28	PINTURAS DE ALVENARIAS	35.372,50	69.108,96	104.481,46	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	PINTURAS DE ELEMENTOS METÁLICOS	25.888,54	38.136,04	64.024,58	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS												
	LOUÇAS	2.309,23	139.515,22	141.824,45	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	METAIS E ACESSÓRIOS	7.138,83	92.510,62	99.647,45	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
29	BANCADA DE GRANTO	1.123,56	13.550,17	14.673,73	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	BEBEDOURO E ACESSÓRIOS	159,63	3.295,86	3.455,49	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	INSTALAÇÕES DE ESGOTO												
	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	56.672,92	91.355,05	148.027,97	8.500,94	13.703,26	15,00%	15,00%	8.500,94	13.703,26	15,00%	0,00%	
	CAIXAS DE INSPEÇÃO	7.469,71	8.975,14	16.444,85	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
30	TUBOS DE CONCRETO	22.537,62	67.948,35	90.485,97	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA												
	TUBOS, CONEXÕES EM PVC E ACESSÓRIOS	14.724,68	30.067,62	44.792,30	2.208,70	4.510,14	15,00%	15,00%	-	-		15,00%	
	REGISTROS E ACESSÓRIOS	6.076,55	16.398,57	22.475,12	911,48	2.459,79	15,00%	15,00%	-	-		15,00%	
	RESERVATÓRIOS E ACESSÓRIOS	1.919,18	29.246,64	31.165,82	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
31	REDE COLETOIRA DE ESGOTO SANITÁRIO	7.371,49	29.024,77	36.396,26	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	32	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO											
	EXTINTORES	198,55	3.226,00	3.424,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	TUBULAÇÕES AÇO GALVANIZADO, HIDRANTES E ACESSÓRIOS	5.489,10	38.135,32	43.624,42	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ELETRODUTOS, CABOS E ACESSÓRIOS	1.617,07	1.757,21	3.374,28	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ALARME	350,50	11.974,77	12.325,27	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	SINALIZAÇÕES	860,13	4.558,84	5.418,97	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	PORTA CORTA FOGO	1.448,23	15.084,44	16.532,67	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ALVARÁ	2.669,23	66,73	2.735,96	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	LAUDO	4.190,55	58,50	4.249,05	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	33	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES											
	ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO/SUBESTAÇÃO	14.231,95	61.144,19	75.376,14	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
ALIMENTADORES E QUADROS	26.608,19	334.308,02	360.916,21	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
ILUMINAÇÃO EXTERNA	23.524,61	141.658,93	165.583,54	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
ILUMINAÇÃO E TOMADAS TERREO	24.492,53	116.720,57	141.213,10	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
ILUMINAÇÃO E TOMADAS 2º PAVIMENTO	19.096,54	94.911,06	114.007,60	4.774,14	23.727,77	25,00%	25,00%	-	-		25,00%		
ILUMINAÇÃO E TOMADAS 3º PAVIMENTO/COBERTURA	20.161,61	98.787,24	118.948,85	0,00	0,00		40,00%	-	-		40,00%		
ENERGIA DE INFORMÁTICA TERREO	3.754,38	12.177,60	15.931,98	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
ENERGIA DE INFORMÁTICA 2º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	2.278,07	8.144,03	25,00%	25,00%	-	-		25,00%		
ENERGIA DE INFORMÁTICA 3º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
TELECOMUNICAÇÕES TERREO	11.843,20	46.534,94	58.378,14	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
TELECOMUNICAÇÕES 2º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	5.786,21	25.365,80	25,00%	25,00%	-	-		25,00%		
TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
SEGURANÇA TERREO	1.823,85	8.224,45	10.048,30	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43	446,96	1.942,65	25,00%	25,00%	-	-		25,00%		
SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
34	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES												
INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
35	MOBLIÁRIO	862,08	3.507,80	4.369,88	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
36	CERCAMENTOS												
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04	36.346,91	109.363,61	25,00%	25,00%	43.616,29	131.236,33	30,00%	-5,00%		
GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
38	EQUIPAMENTOS												
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
40	SERVIÇOS FINAIS												
MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
41	ENTREGA DA OBRA												
LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
ADITIVO 3													
MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
DRENAGEM	18.166,56	74.330,80	92.497,36	3.633,39	14.866,16	20,00%	20,00%	6.688,21	27.365,07	36,82%	-16,82%		
ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%		
SUBTOTAL DO ADITIVO 3													
		230.335,36	680.161,19	910.496,54									
ADITIVO 4													
ACRESCIMOS													
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO													
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	193.504,19	4.289,19	197.793,38	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	

ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	MÊS 28 - PARCELA 28								
					PREVISÃO			previsão medr acumulado até aqui	MEDICÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui	
					MDO	MAT	%		MDO	MAT	%		
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	431,12	2.035,28	2.466,40	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.458,97	20.302,05	23.761,02	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
4.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	180,47	471,22	651,69	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	897,30	2.586,71	3.474,01	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS												
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
4.1	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,00	129.731,49	129.731,49	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	0,00	52.882,62	52.882,62	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	SUPRESSÕES												
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
4.2	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	(12.665,34)	(12.665,34)	0,00	0,00		0,00%	-	-			0,00%
	SUBTOTAL DO ADITIVO 4	198.462,06	199.633,82	398.095,87									

ADITIVO 5													
ACRÉSCIMOS													
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO													
	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS												
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	193.504,19	4.289,19	197.793,38	0,00	0,00		3,34%	4.001,52	88,70		2,07%	1,27%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	15.161,00	15.161,00	0,00	0,00		35,00%	-	-		-	35,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	4.218,00	1.401,00	5.619,00	0,00	0,00		35,00%	-	-		-	35,00%
13	VIGILÂNCIA	774,30	5.567,70	6.342,00	0,00	0,00		35,00%	-	-		-	35,00%
	VERGAS (DIFERENÇA)												
6.6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	31.490,94	71.248,71	102.739,65	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
6.6.2	CONCRETO USANDO BOMBEÁVEL FCK 25 MPa	0,00	23.858,34	23.858,34	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
6.6.3	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	1.041,07	331,01	1.372,08	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
6.6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	2.088,20	6.201,00	8.289,20	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
6.6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	153,85	1.076,95	1.230,80	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
6.6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	2.933,70	27.350,40	30.284,10	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
6.6.7	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	3.584,02	186,56	3.770,58	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
2.2.16	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO	0,00	7.326,00	7.326,00	0,00	4.395,60	60,00%	60,00%	-	4.395,60	60,00%	-	0,00%
2.2.17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	1.350,00	1.116,00	2.466,00	810,00	669,60	60,00%	60,00%	810,00	669,60	60,00%	-	0,00%
	SERVIÇOS INCORPORADOS AO CONTRATO NO ADITIVO 3												
1.1.3	ESTACA PRÉ-MOLDADA 26x26 cm - 90 f, INCLUSIVE JUNÇÕES	0,00	13.049,56	13.049,56	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
1.1.4	ESTACA PRÉ-MOLDADA 30x30 cm - 120 f, INCLUSIVE JUNÇÕES	0,00	27.114,58	27.114,58	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
1.1.6	SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 26x26 cm	5.616,66	0,00	5.616,66	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
1.1.7	SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 30x30 cm	11.220,90	0,00	11.220,90	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS												
1.1.1	SINAPI - 89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014	6.496,72	5.136,72	11.633,44	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
1.1.2	ORSE - 9978 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREA	2.250,00	18.936,00	21.186,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
	SUPRESSÕES												
1.1.2	ESTACA PRÉ-MOLDADA 23x23 cm - 70 f, INCLUSIVE JUNÇÕES	-	(9.868,73)	(9.868,73)	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
1.1.5	SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 23x23 cm	(4.300,11)	-	(4.300,11)	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
	SUBTOTAL DO ADITIVO 5	262.422,44	219.481,99	481.904,43									

ADITIVO 6													
ACRÉSCIMOS													
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO													
	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	4.548,30	4.548,30	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	1.265,40	420,30	1.685,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	96.752,09	2.144,60	98.896,69	0,00	0,00		0,00%	(28.841,14)	(639,29)		-29,81%	29,81%
13	VIGILÂNCIA	232,29	1.670,31	1.902,60	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
	SUBESTAÇÃO	18.513,33	89.906,09	108.419,42	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
	DRENAGEM	5.184,29	37.884,41	43.068,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
	CEJUSC - CIVIL	684,70	19.681,46	20.366,16	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
	CERCAMENTOS	1.301,87	2.488,57	3.790,44	0,00	0,00		0,00%	1.301,87	2.488,57	100,00%	-	-100,00%
	CLIMATIZAÇÃO		49.104,38	49.104,38	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS												
	CONTENÇÕES / CERCAMENTOS	44,30	1.664,05	1.708,35	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%
	DRENAGEM	8.200,81	75.605,65	83.806,46	0,00	0,00		0,00%	-	-		-	0,00%

ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	MÊS 28 - PARCELA 28							
					PREVISÃO			previsão medr acumulada até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
					MDO	MAT	%		MDO	MAT	%	
	PAVIMENTAÇÃO	1.747,87	38.803,35	40.551,22	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CEJUSC	8.048,29	11.718,12	19.766,41	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
SUPRESSÕES												
	SUBESTAÇÃO	-798,90	-8.362,87	-9.159,77	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CEJUSC	-3.502,92	-28.913,51	-32.416,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DRENAGEM	-32.184,84	-77.558,89	-109.743,73	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CERCAMENTOS	-8.155,36	-43.033,46	-49.188,82	0,00	0,00		0,00%	(6.155,36)	(43.033,46)	100,00%	-100,00%
	CLIMATIZAÇÃO		-25.891,44	-25.891,44	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	SUBTOTAL ADITIVO 6	99.313,22	128.666,48	227.979,70								
	SUBTOTAL EQUIPAMENTOS ADITIVO 6	0,00	23.212,94	23.212,94								
	SUBTOTAL	3.722.192,61	14.101.590,04	17.823.782,65	184.704,58	520.052,02			97.795,73	276.325,04		
20,13%	BDI - Mão de Obra	749.447,07		749.447,07	37.189,45				19.690,74			
16,39%	BDI - Materiais		2.134.156,41	2.134.156,41		85.257,29				45.300,70		
10,82%	BDI - Equipamentos		117.236,67	117.236,67			0,00					
	TOTAL	4.471.639,68	16.352.983,12	20.824.622,80	221.894,04	605.309,31	3,97%		117.486,47	321.625,74	2,11%	
	TOTAL DA MEDIÇÃO					R\$ 827.203,35				TOTAL		

ANÁLISE DO ATRASO DA PARCELA (o que faltou executar)

ANÁLISE DO ATRASO ACUMULADO NAS PARCELAS (o que faltou executar)

TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3, 4 e 5 (SEM REAJUSTAMENTO)	4.471.639,68	16.352.983,12	20.824.622,80	221.894,04	605.309,31							
REAJUSTAMENTO 1 DO CONTRATO	336.697,11	1.424.249,42	1.760.946,53									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1												
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2												
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3												
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO												
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 3	26.453,70	75.683,34	102.137,04									
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 4	22.793,10	22.213,78	45.006,88									
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 5	30.138,86	24.422,34	54.561,20									
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 6	11.405,99	14.317,06	25.723,05									
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE EQUIPAMENTOS ADITIVO 6		2.459,24	2.459,24									
TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 1º)	4.899.128,44	17.916.320,31	22.815.456,74	243.107,11	663.176,88	906.283,99			128.718,17	352.373,16	481.091,34	
REAJUSTAMENTO 2 DO CONTRATO	132.110,48	547.352,81	679.463,30									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6ª e 7ª												
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE O ADITIVO 4	8.515,60	8.299,16	16.814,76									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO												
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE ADITIVO 5	11.260,00	9.124,29	20.384,29									
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE ADITIVO 6	4.261,32	5.348,91	9.610,24									
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE EQUIPAMENTOS ADITIVO 6		918,78	918,78									
TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 2º)	5.055.275,85	18.487.372,27	23.542.648,11	251.032,40	684.796,45	935.828,85			132.914,39	363.860,53	496.774,92	
REAJUSTAMENTO 3 DO CONTRATO	206.120,56	897.282,84	1.103.403,40									
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 18ª												
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 19ª												
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 20ª												
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 21ª												
REAJUSTAMENTO 3 SOBRE O ADITIVO 5	22.612,17	18.323,26	40.935,44									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO												
DESCONTO POR ATRASO REAJUSTE 3 (VER ABA REAJ.3)	-9.466,73	-26.985,71	-36.452,45									
REAJUSTAMENTO 3 SOBRE O ADITIVO 6	8.557,53	10.741,61	19.299,14									
REAJUSTAMENTO 3 SOBRE EQUIPAMENTOS ADITIVO 6		1.845,08	1.845,08									
TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 3º)	5.292.566,11	19.415.565,06	24.708.131,18	266.947,85	728.212,54	995.160,40			141.341,16	386.929,29	528.270,45	

ok