



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Secretaria de Manutenção e Projetos

Foro da Justiça do Trabalho de Rio Grande/RS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATO TRT Nº 55/2022

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

Medição 30

Visita realizada no dia:
08/12/2025

Execução

EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Fiscalização

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Eng. Civil Hector de Castro CREA BA 18873

Eng. Civil Frederico Zerfass CREA RS 150.968

Eng. Eletricista Thiago Luiz Ito Moreira CREA MT 18852

Eng. Mecânico Felipe Chites Vieira CREA RS 151660



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório

No período de **01/12/2025 a 31/12/2025** a contratada:

- Continuação dos serviços de impermeabilização das lajes de cobertura;
- Continuação dos serviços de revestimentos externos;
- Continuação dos serviços de instalações de água fria e esgoto;
- Continuação dos serviços de instalação das divisórias de gesso acartonado no 2º pavimento.

A Medição 30 totalizou R\$ R\$345.006,33 (1,40% do valor do contrato).

Hector de Castro

Analista Judiciário, apoio especializado – Eng. Civil

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços – COPEX - SEMPRO

Eng. Civil – CREA /BA 18873





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: OBRA GRANDE					30ª MEDIÇÃO			30ª MEDIÇÃO			dez/25	
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.					R\$ 1.648.510,00			R\$ 345.006,33				
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022												
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022					PREVISTO			Início: 01/12/2025 Término: 31/12/2025 Prazo decor: ..				
CONTRATO: 55/2022												
ORDEN DE INÍCIO: 26/09/2022												
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74												
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 21.351.405,44												
					MÊS 30- PARCELA 30							
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
					MDO	MAT	%		MDO	MAT	%	
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57	0,00	0,00	23,25%	(5.832,13)	(68.956,69)	-27,13%	50,38%	
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
6	ARTS	0,00	457,12	457,12	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00	0,00	0,00		0,50%	42,18	14,01	0,50%	0,00%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25	44.982,91	997,09	6,97%	11,28%	9.970,29	221,00	1,5%	9,74%
11	PGRC E PCMAT		8.341,36	8.341,36	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
12	COPIAS DE PROJETOS		4.041,00	4.041,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
15	INFRAESTRUTURA											
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTAQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESTAQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
16	SUPRAESTRUTURA											
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22	0,00	0,00		1,00%	-	-		0,00%
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52	0,00	0,00		1,50%	-	-		1,50%
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS											
	ALVENARIAS DO TERREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TERREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91	549,30	33.552,08	20,00%	70,00%	549,30	33.552,08	20,00%	50,00%
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	597,88	36.677,55	30,00%	50,00%	996,46	61.129,26	50,00%	0,00%
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43	398,58	24.451,70	20,00%	20,00%	-	-		20,00%
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS		73.041,00	73.041,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
18	COBERTURAS E FORROS:											
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:											
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30	0,00	0,00		30,00%	25.480,62	91.294,17	30,00%	0,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80	0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43	0,00	0,00		100,00%	-	-		100,00%
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS											
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS											
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
22	AJARDINAMENTO											
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%

ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	MÊS 30- PARCELA 30							
					PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
					MDO	MAT	%		MDO	MAT	%	
ADITIVO 5												
ACRÉSCIMOS												
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO												
ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS												
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	193.504,19	4.289,19	197.793,38	0,00	0,00	0,00%	1,27%	-	-	0,00%	1,27%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	15.161,00	15.161,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	4.218,00	1.401,00	5.619,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%
13	VIGILÂNCIA	774,30	5.567,70	6.342,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%
VERGAS (DIFERENÇA)												
6.6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	31.490,94	71.248,71	102.739,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.6.2	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPa	0,00	23.858,34	23.858,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.6.3	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	1.041,07	331,01	1.372,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	2.089,20	6.201,00	8.289,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	153,85	1.076,95	1.230,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	2.933,70	27.350,40	30.284,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6.6.7	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO LOCAAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	3.584,02	186,56	3.770,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.2.16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	0,00	7.326,00	7.326,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.2.17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF_11/2017	1.350,00	1.116,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
SERVIÇOS INCORPORADOS AO CONTRATO NO ADITIVO 3					0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.1.3	ESTACA PRÉ-MOLDADA 26x26 cm - 90 lf, INCLUSIVE JUNÇÕES	0,00	13.049,56	13.049,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.1.4	ESTACA PRÉ-MOLDADA 30x30 cm - 120 lf, INCLUSIVE JUNÇÕES	0,00	27.114,58	27.114,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.1.6	SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 26x26 cm	5.616,66	0,00	5.616,66	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.1.7	SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 30x30 cm	11.220,90	0,00	11.220,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS												
1.1.1	SINAPI - 89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO, AF_11/2014	6.496,72	5.136,72	11.633,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.1.2	ORSE - 9978 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREA	2.250,00	18.936,00	21.186,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
SUPRESSÕES												
1.1.2	ESTACA PRÉ-MOLDADA 23x23 cm - 70 lf, INCLUSIVE JUNÇÕES	-	(9.868,73)	(9.868,73)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.1.5	SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 23x23 cm	(4.300,11)	-	(4.300,11)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
SUBTOTAL DO ADITIVO 5		262.422,44	219.481,99	481.904,43								
ADITIVO 6												
ACRÉSCIMOS												
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO												
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	4.548,30	4.548,30	0,00	682,25	15,00%	30,00%	-	-	0,00%	30,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	1.265,40	420,30	1.685,70	189,81	63,05	15,00%	30,00%	-	-	0,00%	30,00%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	96.752,09	2.144,60	98.896,69	14.512,81	321,69	15,00%	59,81%	-	-	0,00%	59,81%
13	VIGILÂNCIA	232,29	1.670,31	1.902,60	34,84	250,55	15,00%	30,00%	-	-	0,00%	30,00%
	SUBESTAÇÃO	18.513,33	89.906,09	108.419,42	4.628,33	22.476,52	25,00%	50,00%	-	-	0,00%	50,00%
	DRENAGEM	5.184,29	37.884,41	43.068,70	2.592,15	18.942,21	50,00%	50,00%	-	-	0,00%	50,00%
	CEJUSC - CIVIL	664,70	19.681,46	20.346,16	664,70	19.681,46	100,00%	100,00%	-	-	0,00%	100,00%
	CERCAMENTOS	1.301,87	2.488,57	3.790,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	CLIMATIZAÇÃO		49.104,38	49.104,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS												
	CONTENÇÕES / CERCAMENTOS	44,30	1.664,05	1.708,35	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	DRENAGEM	8.200,81	75.605,65	83.806,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	PAVIMENTAÇÃO	1.747,87	38.803,35	40.551,22	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	CEJUSC	8.046,29	11.718,12	19.764,41	8.046,29	11.718,12	100,00%	100,00%	-	-	0,00%	100,00%
SUPRESSÕES												

ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	MÊS 30- PARCELA 30							
					PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
					MDO	MAT	%		MDO	MAT	%	
	SUBESTAÇÃO	-796,90	-8.362,87	-9.159,77	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CEJUSC	-3.502,92	-28.913,51	-32.416,43	(3.502,92)	(28.913,51)	100,00%	100,00%	-	-		100,00%
	DRENAGEM	-32.184,84	-77.558,89	-109.743,73	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CERCAMENTOS	-6.155,36	-43.033,46	-49.188,82	0,00	0,00		-100,00%	-	-		-100,00%
	CLIMATIZAÇÃO	-25.891,44	-25.891,44	-51.782,88	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	SUBTOTAL ADITIVO 6	99.313,22	128.666,48	227.979,70								
	SUBTOTAL EQUIPAMENTOS ADITIVO 6	0,00	23.212,94	23.212,94								
	SUBTOTAL	3.722.192,61	14.101.590,04	17.823.782,65	212.712,85	960.309,74			75.751,24	168.200,16		
20,13%	BDI - Mão de Obra	749.447,07		749.447,07	42.828,79				15.252,18			
16,39%	BDI - Materiais		2.134.156,41	2.134.156,41		148.612,46				27.574,72		
10,82%	BDI - Equipamentos		117.236,67	117.236,67		5.820,78						
	TOTAL DA MEDIÇÃO	4.471.639,68	16.352.983,12	20.824.622,80	255.541,64	1.114.742,98	6,58%		91.003,41	195.774,88	1,38%	
						R\$ 1.370.284,62			TOTAL			

ANÁLISE DO ATRASO DA PARCELA (o que faltou executar)

ANÁLISE DO ATRASO ACUMULADO NAS PARCELAS (o que faltou executar)

TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3, 4 e 5(SEM REAJUSTAMENTO)	4.471.639,68	16.352.983,12	20.824.622,80	255.541,64	1.114.742,98					
REAJUSTAMENTO 1 DO CONTRATO	336.697,11	1.424.249,42	1.760.946,53							
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3										
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO										
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 3	26.453,70	75.683,34	102.137,04							
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 4	22.793,10	22.213,78	45.006,88							
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 5	30.138,86	24.422,34	54.561,20							
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 6	11.405,99	14.317,06	25.723,05							
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE EQUIPAMENTOS ADITIVO 6		2.459,24	2.459,24							
TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 1º)	4.899.128,44	17.916.328,31	22.815.456,74	279.971,42	1.221.312,41	1.501.283,83		99.703,34	214.490,95	314.194,29

REAJUSTAMENTO 2 DO CONTRATO	132.110,48	547.352,81	679.463,30							
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6ª e 7ª										
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE O ADITIVO 4	8.515,60	8.299,16	16.814,76							
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO										
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE ADITIVO 5	11.260,00	9.124,29	20.384,29							
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE ADITIVO 6	4.261,32	5.348,91	9.610,24							
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE EQUIPAMENTOS ADITIVO 6		918,78	918,78							
TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 2º)	5.055.275,85	18.487.372,27	23.542.648,11	289.098,49	1.261.127,19	1.550.225,69		102.953,67	221.483,36	324.437,03

REAJUSTAMENTO 3 DO CONTRATO	206.120,56	897.282,84	1.103.403,40							
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 18ª										
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 19ª										
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 20ª										
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 21ª										
REAJUSTAMENTO 3 SOBRE O ADITIVO 5	22.612,17	18.323,26	40.935,44							
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO										
DESCONTO POR ATRASO REAJUSTE 3 (VER ABA REAJ.3)	-9.466,73	-26.985,71	-36.452,45							
REAJUSTAMENTO 3 SOBRE O ADITIVO 6	8.557,53	10.741,61	19.299,14							
REAJUSTAMENTO 3 SOBRE EQUIPAMENTOS ADITIVO 6		1.845,08	1.845,08							
TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 3º)	5.292.566,11	19.415.565,06	24.708.131,18	307.427,34	1.341.082,66	1.648.510,00		109.480,93	235.525,40	345.006,33

ok