



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Secretaria de Manutenção e Projetos

Foro da Justiça do Trabalho de Rio Grande/RS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATO TRT Nº 55/2022

Período 01/01/2026 a 31/01/2026

Medição 31

Visita realizada no dia:
06/01/2026

Execução

EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Fiscalização

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Eng. Civil Hector de Castro CREA BA 18873

Eng. Civil Frederico Zerfass CREA RS 150.968

Eng. Eletricista Thiago Luiz Ito Moreira CREA MT 18852

Eng. Mecânico Felipe Chites Vieira CREA RS 151660



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório

No período de **01/01/2026 a 31/01/2026** a contratada:

- Continuação dos serviços de revestimentos externos;
- Continuação dos serviços de instalações de água fria e esgoto;
- Continuação dos serviços de instalação das divisórias de gesso acartonado no 1º pavimento.

A Medição 31 totalizou R\$ 222.189,84 (0,88% do valor do contrato atualizado).

Hector de Castro

Analista Judiciário, apoio especializado – Eng. Civil

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços – COPEX - SEMPRO

Eng. Civil – CREA /BA 18873











ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	MÊS 31 - PARCELA 31								
					PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui	
					MDO	MAT	%		MDO	MAT	%		
	PINTURAS DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS DE GESSO	82.084,19	133.961,92	216.046,11	16.416,84	26.792,38	20,00%	20,00%	-	-	-	20,00%	
	PINTURAS DAS ESQUADRIAS METÁLICAS	581,68	856,86	1.438,54	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
27	PINTURAS EXTERNAS												
	PINTURAS DE ALVENARIAS	35.372,50	69.108,96	104.481,46	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	PINTURAS DE ELEMENTOS METÁLICOS	25.888,54	38.136,04	64.024,58	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
28	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS												
	LOUÇAS	2.309,23	139.515,22	141.824,45	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	METAIS E ACESSÓRIOS	7.136,83	92.510,62	99.647,45	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	BANCADA DE GRANTO	1.123,56	13.550,17	14.673,73	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	BEBEDOURO E ACESSÓRIOS	159,63	3.295,86	3.455,49	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
29	INSTALAÇÕES DE ESGOTO												
	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	56.672,92	91.355,05	148.027,97	11.334,58	18.271,01	20,00%	10,00%	-	-	-	10,00%	
	CAIXAS DE INSPEÇÃO	7.469,71	8.975,14	16.444,85	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	TUBOS DE CONCRETO	22.537,62	67.948,35	90.485,97	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
30	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA												
	TUBOS, CONEXÕES EM PVC E ACESSÓRIOS	14.724,68	30.067,62	44.792,30	2.944,94	6.013,52	20,00%	20,00%	-	-	-	20,00%	
	REGISTROS E ACESSÓRIOS	6.076,55	16.398,57	22.475,12	2.005,26	5.411,53	33,00%	33,00%	-	-	-	33,00%	
	RESERVATÓRIOS E ACESSÓRIOS	1.919,18	29.246,64	31.165,82	1.919,18	29.246,64	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	
31	REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO	7.371,49	29.024,77	36.396,26	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
32	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO												
	EXTINTORES	198,55	3.226,00	3.424,55	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	TUBULAÇÕES AÇO GALVANIZADO, HIDRANTES E ACESSÓRIOS	5.469,10	38.135,32	43.604,42	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	ELETRODUTOS, CABOS E ACESSÓRIOS	1.617,07	1.757,21	3.374,28	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	ALARME	350,50	11.974,77	12.325,27	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	SINALIZAÇÕES	860,13	4.558,84	5.418,97	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	PORTA CORTA FOGO	1.448,23	15.084,44	16.532,67	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	ALVARÁ	2.669,23	66,73	2.735,96	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	LAUDO	4.190,55	58,50	4.249,05	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
33	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES												
	ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO/SUBESTAÇÃO	14.231,95	61.144,19	75.376,14	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	ALIMENTADORES E QUADROS	26.608,19	334.308,02	360.916,21	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	23.924,61	141.658,93	165.583,54	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS TÉRREO	24.492,53	116.720,57	141.213,10	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 2º PAVIMENTO	19.096,54	94.911,06	114.007,60	1.909,65	9.491,11	10,00%	10,00%	-	-	-	10,00%	
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS 3º PAVIMENTO/COBERTURA	20.161,61	98.787,24	118.948,85	0,00	0,00		40,00%	-	-	-	40,00%	
	ENERGIA DE INFORMÁTICA TÉRREO	3.754,38	12.177,60	15.931,98	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 2º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	1.243,83	4.446,64	13,65%	13,65%	-	-	-	13,65%	
	ENERGIA DE INFORMÁTICA 3º PAVIMENTO	9.112,28	32.576,10	41.688,38	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	TELECOMUNICAÇÕES TÉRREO	11.643,20	46.534,94	58.178,14	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	TELECOMUNICAÇÕES 2º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	TELECOMUNICAÇÕES 3º PAVIMENTO	23.144,85	101.463,21	124.608,06	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	SEGURANÇA TÉRREO	1.823,85	8.224,45	10.048,30	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	SEGURANÇA 2º PAVIMENTO	1.787,83	7.770,60	9.558,43	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	SEGURANÇA 3º PAVIMENTO	959,64	4.539,92	5.499,56	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
34	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES												
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
35	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
36	CERCAMENTOS												
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55	4.941,93	56.419,55	15,00%	15,00%	-	-	-	15,00%	
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
38	EQUIPAMENTOS												
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
40	SERVIÇOS FINAIS												
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
41	ENTREGA DA OBRA												
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
ADITIVO 3													
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39	0,00	0,00		0,00%	-	-	-	0,00%	

ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	MÊS 31 - PARCELA 31							
					PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
					MDO	MAT	%		MDO	MAT	%	
SUBTOTAL DO ADITIVO 3		230.335,35	680.161,19	910.496,54								
ADITIVO 4												
ACRESCIMOS												
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO												
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	193.504,19	4.289,19	197.793,38	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	431,12	2.035,28	2.466,40	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.458,97	20.302,65	23.761,62	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	180,47	471,22	651,69	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	887,30	2.586,71	3.474,01	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS												
4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
4.1	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,00	129.731,49	129.731,49	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	0,00	52.882,62	52.882,62	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
SUPRESSOES												
4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
4.2	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	(12.665,34)	(12.665,34)	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
SUBTOTAL DO ADITIVO 4		198.462,05	199.633,82	398.095,87								
ADITIVO 5												
ACRESCIMOS												
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO												
ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS												
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	193.504,19	4.289,19	197.793,38	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	15.161,00	15.161,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	4.218,00	1.401,00	5.619,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
13	VIGILÂNCIA	774,30	5.567,70	6.342,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
VERGAS (DIFERENÇA)												
6.6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	31.490,94	71.248,71	102.739,65	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
6.6.2	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPa	0,00	23.858,34	23.858,34	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
6.6.3	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	1.041,07	331,01	1.372,08	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
6.6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	2.088,20	6.201,00	8.289,20	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
6.6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	153,85	1.076,95	1.230,80	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
6.6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	2.933,70	27.350,40	30.284,10	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
6.6.7	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	3.584,02	186,56	3.770,58	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2.2.16	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	0,00	7.326,00	7.326,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2.2.17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	1.350,00	1.116,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS INCORPORADOS AO CONTRATO NO ADITIVO 3					0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.1.3	ESTACA PRE-MOLDADA 26x26 cm - 90 tf, INCLUSIVE JUNÇÕES	0,00	13.049,56	13.049,56	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.1.4	ESTACA PRE-MOLDADA 30x30 cm - 120 tf, INCLUSIVE JUNÇÕES	0,00	27.114,58	27.114,58	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.1.6	SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 26x26 cm	5.616,66	0,00	5.616,66	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.1.7	SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 30x30 cm	11.220,90	0,00	11.220,90	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS												
1.1.1	SINAPI - 89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014	6.496,72	5.136,72	11.633,44	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.1.2	ORSE - 9978 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREA	2.250,00	18.936,00	21.186,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
SUPRESSOES												
1.1.2	ESTACA PRE-MOLDADA 23x23 cm - 70 tf, INCLUSIVE JUNÇÕES	-	(9.868,73)	(9.868,73)	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.1.5	SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 23x23 cm	(4.300,11)	-	(4.300,11)	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
SUBTOTAL DO ADITIVO 5		262.422,44	219.481,99	481.904,43								
ADITIVO 6												
ACRÉSCIMOS												
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO												
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	4.548,30	4.548,30	0,00	682,25	15,00%	-	-	30,00%	30,00%	
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	1.265,40	420,30	1.685,70	189,81	63,05	15,00%	-	-	30,00%	30,00%	
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	96.752,09	2.144,60	98.896,69	16.540,03	366,63	17,10%	-	-	17,90%	17,90%	
13	VIGILÂNCIA	232,29	1.670,31	1.902,60	34,84	250,55	15,00%	-	-	30,00%	30,00%	
	SUBESTAÇÃO	18.513,33	89.906,09	108.419,42	4.628,33	22.476,52	25,00%	-	-	25,00%	25,00%	
	DRENAGEM	5.184,29	37.884,41	43.068,70	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	CEJUSC - CIVIL	664,70	19.681,46	20.346,16	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	CERCAMENTOS	1.301,87	2.488,57	3.790,44	0,00	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	

ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	MÊS 31 - PARCELA 31							
					PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
					MDO	MAT	%		MDO	MAT	%	
	CLIMATIZAÇÃO		49.104,38	49.104,38	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
SERVICOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS												
	CONTENÇÕES / CERCAMENTOS	44,30	1.664,05	1.708,35	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DRENAGEM	8.200,81	75.605,65	83.806,46	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PAVIMENTAÇÃO	1.747,87	38.803,35	40.551,22	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CEJUSC	8.046,29	11.718,12	19.764,41	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
SUPRESSÕES												
	SUBESTAÇÃO	-796,90	-8.362,87	-9.159,77	(199,23)	(2.090,72)	25,00%	25,00%	-	-		25,00%
	CEJUSC	-3.502,92	-28.913,51	-32.416,43	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DRENAGEM	-32.184,84	-77.558,89	-109.743,73	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CERCAMENTOS	-6.155,36	-43.033,46	-49.188,82	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CLIMATIZAÇÃO		-25.891,44	-25.891,44	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
SUBTOTAL ADITIVO 6		99.313,22	128.666,48	227.979,70								
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS ADITIVO 6		0,00	23.212,94	23.212,94								

ADITIVO 7												
ACRÉSCIMOS												
SERVICOS PREVISTOS NO CONTRATO												
2.6	TAXAS E DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.032,20	3.032,20	0,00	454,83	15,00%	35,00%	-	454,83	15,00%	20,00%
2.5	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	843,60	280,20	1.123,80	126,54	42,03	15,00%	35,00%	126,54	42,03	15,00%	20,00%
3.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	64.501,40	1.429,73	65.931,13	6.703,81	148,60	10,39%	22,62%	7.923,19	175,62	12,28%	10,34%
3.3	VIGILÂNCIA	154,86	1.113,54	1.268,40	18,58	133,62	12,00%		18,58	133,62	12,00%	
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	28.137,34	153.764,01	181.901,35	4.220,60	23.064,60	15,00%	15,00%	-	-		15,00%
6.5	PILARETES E VIGAS DE COROAMENTO DAS PLATIBANDAS	3.592,21	14.045,78	17.637,99	0,00	0,00		100,00%	3.592,21	14.045,78	100,00%	0,00%
7.1.6	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	1.823,54	4.163,05	5.986,59	0,00	0,00			1.823,54	4.163,05	100,00%	-100,00%
11.2.5	REVESTIMENTOS CASA DE MAQS, RESERV SUPERIOR E PLATIB LADO INTERNO	4.902,36	3.682,42	8.584,78	0,00	0,00			4.902,36	3.682,42	100,00%	-100,00%
12.2	ESQUADRIAS METÁLICAS	168,38	5.626,65	5.795,03	0,00	0,00						0,00%
16.2.1	PINTURAS DA FACHADA NORTE	561,91	1.039,00	1.600,91	0,00	0,00						
16.2.5	PINTURAS CASA DE MAQS, RESERV SUPERIOR E PLATIB LADO INTERNO	729,41	1.539,41	2.268,82	0,00	0,00						
18	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	271,43	2.205,40	2.476,83	0,00	0,00						
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES	8.232,16	38.340,97	46.573,13	0,00	0,00						
20.1	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	375,80	377,40	753,20	0,00	0,00						
20.2	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	238,09	8.336,50	8.574,59	0,00	0,00						
20.4	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	0,00	1.467,97	1.467,97	0,00	0,00						
20.6	DRENO	246,77	844,96	1.091,73	0,00	0,00						
23	ACESSIBILIDADE	18,36	404,04	422,40	0,00	0,00						
SERVICOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS												
1	SUBESTAÇÃO	410,36	5.835,30	6.245,66	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
2	PISO DOS ELEVADORES	109,67	1.448,88	1.558,55	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
3	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT)	90,48	1.901,94	1.992,42	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
SUPRESSÕES												
12.2	ESQUADRIAS METÁLICAS	-549,36	-15.318,08	-15.867,44	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
18	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	-3,51	-37,56	-41,07	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES	-1.154,45	-13.887,47	-15.041,92	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES	-37,54	-842,96	-880,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
SUBTOTAL ADITIVO 7		113.663,27	220.793,28	334.456,55								
SUBTOTAL		3.835.855,88	14.322.383,32	18.158.239,20	118.822,26	343.839,92			26.028,51	131.811,59		
20,13%	BDI - Mão de Obra	772.332,67		772.332,67	23.924,34				5.240,73			
16,39%	BDI - Materiais		2.170.353,24	2.170.353,24		56.369,09				21.609,18		
10,82%	BDI - Equipamentos		117.236,67	117.236,67		0,00				-		
TOTAL DA MEDIÇÃO		4.608.188,55	16.609.973,23	21.218.161,78	142.746,59	400.209,01	2,56%		31.269,24	153.420,77	0,87%	
					R\$ 542.955,60			TOTAL				

ANÁLISE DO ATRASO DA PARCELA (o que faltou executar)

ANÁLISE DO ATRASO ACUMULADO NAS PARCELAS (o que faltou executar)

TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3, 4 e 5(SEM REAJUSTAMENTO)	4.608.188,55	16.609.973,23	21.218.161,78	142.746,59	400.209,01							
REAJUSTAMENTO 1 DO CONTRATO	336.697,11	1.424.249,42	1.760.946,53									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1												
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2												
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3												
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 3	26.453,70	75.683,34	102.137,04	13.646,57	38.259,98	51.906,56		2.989,34	14.667,03	17.656,36		
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 4	22.793,10	22.213,78	45.006,88									
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 5	30.138,86	24.422,34	54.561,20									
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 6	11.405,99	14.317,06	25.723,05									
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE EQUIPAMENTOS ADITIVO 6		2.459,24	2.459,24									
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 7	13.054,07	24.568,25	37.622,33									
TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 1º)	5.048.731,38	18.197.886,67	23.246.618,05	156.393,17	438.468,99	594.862,16		34.258,58	168.087,79	202.346,37		

REAJUSTAMENTO 2 DO CONTRATO	132.110,48	547.352,81	679.463,30									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6ª e 7ª												
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE O ADITIVO 4	8.515,60	8.299,16	16.814,76									
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE ADITIVO 5	11.260,00	9.124,29	20.384,29	5.098,42	14.294,09	19.392,51		1.116,83	5.479,66	6.596,49		
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE ADITIVO 6	4.261,32	5.348,91	9.610,24									
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE EQUIPAMENTOS ADITIVO 6		918,78	918,78									
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE ADITIVO 7	4.877,06	9.178,80	14.055,86									
TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 2º)	5.209.755,84	18.778.109,44	23.987.865,28	161.491,58	452.763,08	614.254,66		35.375,41	173.567,45	208.942,86		

ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	MÊS 31 - PARCELA 31								
					PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui	
					MDO	MAT	%		MDO	MAT	%		
	REAJUSTAMENTO 3 DO CONTRATO	206.120,56	897.282,84	1.103.403,40									
	REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 18ª												
	REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 19ª												
	REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 20ª												
	REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 21ª												
	REAJUSTAMENTO 3 SOBRE O ADITIVO 5	22.612,17	18.323,26	40.935,44									
	REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO				10.238,57	28.705,18	38.943,75		2.242,80	11.004,18	13.246,98		
	DESCONTO POR ATRASO REAJUSTE 3 (VER ABA REAJ.3)	-9.466,73	-26.985,71	-36.452,45									
	REAJUSTAMENTO 3 SOBRE O ADITIVO 6	8.557,53	10.741,61	19.299,14									
	REAJUSTAMENTO 3 SOBRE EQUIPAMENTOS ADITIVO 6		1.845,08	1.845,08									
	REAJUSTAMENTO 3 SOBRE ADITIVO 7	9.794,03	18.432,74	28.226,77									
ok	TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 3ª)	5.456.840,14	19.724.734,97	25.181.575,11	171.730,15	481.468,26	653.198,41		37.618,21	184.571,63	222.189,84		