

7970	DIFUSOR DE AR EM PVC COM REGULAGEM DO FLUXO - DVK 100	UN	1,00	14,96	62,34	14,96	62,34	77,30
7973	JOELHO FLEXIVEL P/DUOS 70 MM X 100 MM	M	1,00	14,96	60,93	14,96	60,93	75,89
7969	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM FRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	2,00	13,65	23,65	27,30	47,30	74,60
10435	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,00	0,00	7,55	-	22,65	22,65
10451	PERFIL TIPO CANTEIREIRA EM L, EM AÇO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 23* X 3000 MM (L X C)	M	3,00	0,00	6,34	-	19,02	19,02
Comp (17)	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO VENTILADOR X EXAUSTOR RENOVACÃO AR	UN	1,00	112,54	53,10	112,54	53,10	165,64
	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	17,02	29,33	68,08	117,32	185,40
	ACABAMENTOS							
7463	PERSIANA VERTICAL DE TECIDO COM BLACKOUT, INCLUSIVE BANDÓ - INSTALADA	M2	7,26	0,00	314,29	-	2.281,75	2.281,75
7373	RODAPÉ DE POLIESTIRENO H = 7CM, ESPESURA MIN 13 MM, COR BRANCO	M	29,39	3,85	89,78	113,15	2.638,63	2.751,78
7466	PERSIANA HORIZONTAL 15MM, SLIMLUX OU SIMILAR	M2	11,16	0,00	171,22	-	1.910,90	1.910,90
Comp (6)	INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO REAPROVEITADA/ FORNECIDA	UN	8,00	4,23	4,28	33,84	34,26	68,10
	SERVIÇOS FINAIS							
7472	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	225,00	2,04	1,35	459,00	303,75	762,75
TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA						36.181,66	58.204,77	94.386,43
REAJUSTE CONTRATUAL						-	-	-
TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA COM REAJUSTES						36.181,66	58.204,77	94.386,43

	1,00	14,96	62,34	77,30	100,00%
	1,00	14,96	60,93	75,89	100,00%
	2,00	27,30	47,30	74,60	100,00%
	3,00	-	22,65	22,65	100,00%
	3,00	-	19,02	19,02	100,00%
	1,00	112,54	53,10	165,64	100,00%
	4,00	68,08	117,32	185,40	100,00%
	-	-	-	-	0,00%
	7,26	-	2.281,7	2.281,7	100,00%
	-	-	-	-	0,00%
	11,16	-	1.910,9	1.910,9	100,00%
	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	0,00%
		17.114,49	16.357,42	33.471,91	
		-	-	-	
		17.114,49	16.357,42	33.471,91	

[illegible]

OIS 02 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01

ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,38% R\$	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (27,38% R\$	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE PISO QUEBRADAS (SECRETARIA E SL. DE AUDIÊNCIAS 02)							
7311	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PISO VINÍLICO	M2	1,35	21,45	7,23	28,96	9,76	38,72
7370	REMOÇÃO PRÉVIA PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M2	1,35	19,21	8,18	25,93	11,04	36,97
7371	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2,0 MM, FIXADO COM COLA	M2	1,35	6,38	128,35	8,61	173,27	181,88
Comp (11)	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NOVA	UN	8,00	4,23	30,31	33,84	242,50	276,34
SUPRESSÕES								
Comp (6)	INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO REAPROVEITADA/ FORNECIDA	UN	-8,00	5,85	5,88	(46,82)	(47,06)	(93,88)
				TOTAL DA OIS 02 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01		50,52	389,51	440,03
				REAJUSTE CONTRATUAL		-	-	-
				TOTAL DA OIS 02 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01 COM REAJUSTES		50,52	389,51	440,03

	MDO	MAT	TOTAL	%
	-	-	-	0,00%
1,35	28,96	9,76	38,72	100,00%
1,35	25,93	11,04	36,97	100,00%
1,35	8,61	173,27	181,88	100,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	63,50	194,07	257,57	
	-	-	-	
	63,50	194,07	257,57	

QTDE	MDG	MAT	TOTAL	%
0,00	-	-	-	
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	
0,00	-	-	-	0,00%
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	

OIS 02 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02

ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,35%) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (27,35%) (R\$)	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRESCIMOS								
Comp (21)	VISOR EM CAIXILHO DE MADEIRA FIXO COM VIDRO COMUM 4 mm	M²	0,52	64,15	684,80	33,09	353,29	386,38
SUPRESSÕES								
7414	VISOR EM CAIXILHO DE MADEIRA FIXO COM VIDRO DUPL0 4+4 MM	M2	-0,81	69,82	572,50	(56,55)	(463,73)	(520,28)
7375	SOLEIRA DE BASALTO	M	-0,90	38,44	181,01	(34,60)	(162,91)	(197,51)
	INSTALAÇÕES MECÂNICAS							
7938	REMOÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA	UN	-2,00	105,61	29,50	(211,22)	(59,00)	(270,22)
7951	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA HI- WALL DE SISTEMA MULTI SPLIT	UN	-2,00	197,89	71,21	(394,18)	(142,42)	(536,60)
4990	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE	M	-2,00	3,05	31,75	(6,10)	(63,50)	(69,60)
4988	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE	M	-2,00	3,67	69,13	(7,34)	(138,26)	(145,60)
11410	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE	M	-4,00	0,00	5,14	-	(20,56)	(20,56)
11409	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE	M	-4,00	0,00	14,21	-	(56,84)	(56,84)
5573	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-50,00	30,39	7,45	(1.519,50)	(372,50)	(1.892,00)
5358	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-40,00	22,53	5,95	(901,20)	(238,00)	(1.139,20)
7359	REQUADRO EM FORRO MINERAL PARA INSTALAÇÃO DE UNID EVAPORADORA DE AC	M	-3,00	30,09	32,27	(90,27)	(96,81)	(187,08)
7930	ACABAMENTO DE LINHAS COM FITA DE PVC BRANCA	M	-5,00	0,50	0,62	(2,50)	(3,10)	(5,60)
7932	FERFILADO DE SEÇÃO 38x38 MM PARA SUPORTE DE INSTALAÇÕES	UN	-3,00	5,01	22,68	(15,03)	(68,04)	(83,07)
7956	FUNILARIA EM CHAPA DE AÇO EM CHAPA GALVANIZADA, BITOLA 26, PINTADA, PARA RECOBRIMENTO DE LINHAS DE AR CONDICIONADO APARENTES	M2	-1,00	48,53	105,86	(48,53)	(105,86)	(154,39)
7978	INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 131 MM (5") PARA DUTO FLEXIVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. AF 03/2024	UN	-1,00	15,71	9,59	(15,71)	(9,59)	(25,30)
7983	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF 03/2024	M2	-1,00	101,80	152,56	(101,80)	(152,56)	(254,36)
3361	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	-5,00	12,00	15,91	(60,00)	(79,55)	(139,55)
11198	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	-30,00	0,00	1,49	-	(44,70)	(44,70)
7936	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM	M	-4,00	1,55	7,78	(6,20)	(31,12)	(37,32)
7980	INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 109 MM (4"). AF 03/2024	M	-3,00	35,76	13,93	(107,28)	(41,79)	(149,07)
7970	DIFUSOR DE AR EM PVC COM REGULAGEM DO FLUXO - DVK 100	UN	-1,00	14,96	62,34	(14,96)	(62,34)	(77,30)
7973	JUNTA FLEXIVEL P/DUTOS 70 MM X 100 MM	M	-1,00	14,96	60,93	(14,96)	(60,93)	(75,89)
7969	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM FRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022	M	-2,00	13,65	23,65	(27,30)	(47,30)	(74,60)
10435	PERFIL CANALETA, POMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	-3,00	0,00	7,55	-	(22,65)	(22,65)
10451	PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM AÇO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOIVEL, *23" X 3000 MM (L X C)	M	-3,00	0,00	6,34	-	(19,02)	(19,02)
Comp (17)	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO VENTILADOR / EXAUSTOR RENOVACAO AR	UN	-1,00	112,54	53,10	(112,54)	(53,10)	(165,64)

	MDO	MAT	TOTAL	%
	-	-	-	0,00%
(0,81)	(56,55)	(463,73)	(520,28)	100,00%
(0,90)	(34,60)	(162,91)	(197,51)	100,00%
(2,00)	(211,22)	(59,00)	(270,22)	100,00%
(2,00)	(394,18)	(142,42)	(536,60)	100,00%
(2,00)	(6,10)	(63,50)	(69,60)	100,00%
(2,00)	(7,34)	(138,26)	(145,60)	100,00%
(4,00)	-	(20,56)	(20,56)	100,00%
(4,00)	-	(56,84)	(56,84)	100,00%
(50,00)	(1.519,	(372,50)	(1.892,	100,00%
(40,00)	(901,20)	(238,00)	(1.139,	100,00%
(3,00)	(90,27)	(96,81)	(187,08)	100,00%
(5,00)	(2,50)	(3,10)	(5,60)	100,00%
(3,00)	(15,03)	(68,04)	(83,07)	100,00%
(1,00)	(48,53)	(105,86)	(154,39)	100,00%
(1,00)	(15,71)	(9,59)	(25,30)	100,00%
(1,00)	(101,80)	(152,56)	(254,36)	100,00%
(5,00)	(60,00)	(79,55)	(139,55)	100,00%
(30,00)	-	(44,70)	(44,70)	100,00%
(4,00)	(6,20)	(31,12)	(37,32)	100,00%
(3,00)	(107,28)	(41,79)	(149,07)	100,00%
(1,00)	(14,96)	(62,34)	(77,30)	100,00%
(1,00)	(14,96)	(60,93)	(75,89)	100,00%
(2,00)	(27,30)	(47,30)	(74,60)	100,00%
(3,00)	-	(22,65)	(22,65)	100,00%
(3,00)	-	(19,02)	(19,02)	100,00%
(1,00)	(112,54)	(53,10)	(165,64)	100,00%

[illegible]

5703	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	-4,00	17,02	29,33	(68,08)	(117,32)	(185,40)
				TOTAL DA OIS 02 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02		(3.782,76)	(2.380,21)	(6.162,97)
				REAJUSTE CONTRATUAL 1		-	-	-
				TOTAL DA OIS 02 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02 COM REAJUSTES		(3.782,76)	(2.380,21)	(6.162,97)

OIS 02 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03								
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
7938	REMOÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA	UN	2,00	105,61	29,50	211,22	59,00	270,22
7951	INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA HI-WALL DE SISTEMA MULTI SPLIT	UN	2,00	197,09	71,21	394,18	142,42	536,60
7930	ACABAMENTO DE LINHAS COM FITA DE PVC BRANCA	M	5,00	0,50	0,62	2,50	3,10	5,60
7936	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM	M	4,00	1,55	7,78	6,20	31,12	37,32
				TOTAL DA OIS 02 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03		614,10	235,64	849,74
				REAJUSTE CONTRATUAL 1		-	-	-
				TOTAL DA OIS 02 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03 COM REAJUSTES		614,10	235,64	849,74

OIS 02 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04 Elétrica								
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (27,39%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
3436	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	1,00	36,61	47,56	36,61	47,56	84,17
3384	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	1,50	8,52	9,10	12,78	13,65	26,43
3514	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	1,00	11,24	17,44	11,24	17,44	28,68
7646	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO (REMANEJAMENTO) DE PORTA EQUIPAMENTO DUTOPEC COM TOMADAS ELÉTRICAS	UN	2,00	18,31	5,21	36,62	10,42	47,04
7647	SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE MÓDULO RJ45 REMANEJADO	UN	6,00	10,45	2,99	62,70	17,94	80,64
7580	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUTO ALUMÍNIO REMANEJADO	M	6,00	34,02	9,69	204,12	58,14	262,26
Comp (18)	ALTERAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	7,00	13,09	3,94	91,61	27,61	119,22
SUPRESSÕES								
Comp (19)	ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS	H	-40,00	99,97	7,85	(3.998,80)	(313,80)	(4.312,60)
7494	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	-6,00	13,39	25,62	(80,34)	(153,72)	(234,06)
7495	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	-10,00	15,05	46,69	(150,50)	(466,90)	(617,40)
7501	BOX RETO P/ ELETRODUTOS 3/4"	UNI.	-2,00	7,84	10,05	(15,68)	(20,10)	(35,78)
7502	BOX RETO P/ ELETRODUTOS 1"	UNI.	-2,00	7,84	10,32	(15,68)	(20,64)	(36,32)
7506	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, 3/4"	UN	-2,00	5,22	8,76	(10,44)	(17,52)	(27,96)
7507	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, 1"	UN	-2,00	7,84	12,12	(15,68)	(24,24)	(39,92)
7634	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS	UN	-1,00	10,45	19,95	(10,45)	(19,95)	(30,40)
7635	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS	UN	-1,00	10,45	28,50	(10,45)	(28,50)	(38,95)
7617	ADAPTADOR DE ELETRODUTOS STD ABS INJ 3X1 PRF 25	UN	-2,00	10,45	41,98	(20,90)	(83,96)	(104,86)
7571	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA E ACESSÓRIOS	M	-6,00	34,02	265,48	(204,12)	(1.592,88)	(1.797,00)
7916	CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO C/ ENTREGA DE RELATÓRIO	UN	-10,00	31,39	8,95	(313,90)	(89,50)	(403,40)
7909	PATCH CORD CAT 5E, C=1,5M	UNI.	-10,00	2,60	17,49	(26,00)	(174,90)	(200,90)
7910	PATCH CORD CAT 5E, COMPRIMENTO = 2,5 M	UNI.	-10,00	2,60	18,93	(26,00)	(189,30)	(215,30)
				TOTAL DA OIS 02 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04 Elétrica		(4.443,26)	(3.003,15)	(7.446,41)
				REAJUSTE CONTRATUAL 1		-	-	-
				TOTAL DA OIS 02 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04 Elétrica COM REAJUSTES		(4.443,26)	(3.003,15)	(7.446,41)

				TOTAL GERAL DA OBRA		28.620,26	53.446,56	82.066,82
				Desconto sobre o valor da medição em função do IMR (de acordo com cláusula 13ª do contrato)		-	-	-
				TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES		28.620,26	53.446,56	82.066,82

(4,00)	(68,08)	(117,32)	(185,40)	100,00%
(3.815,85)	(2.733,50)	(6.549,35)		
-	-	-		
(3.815,85)	(2.733,50)	(6.549,35)		

	MDO	MAT	TOTAL	%
				0,00%
2,00	211,22	59,00	270,22	100,00%
2,00	394,18	142,42	536,60	100,00%
5,00	2,50	3,10	5,60	100,00%
4,00	6,20	31,12	37,32	100,00%
614,10	235,64	849,74		
-	-	-		
614,10	235,64	849,74		

	MDO	MAT	TOTAL	%
1,00	36,61	47,56	84,17	100,00%
1,50	12,78	13,65	26,43	100,00%
1,00	11,24	17,44	28,68	100,00%
2,00	36,62	10,42	47,04	100,00%
6,00	62,70	17,94	80,64	100,00%
6,00	204,12	58,14	262,26	100,00%
7,00	91,61	27,61	119,22	100,00%
(40,00)	(3.998,80)	(313,80)	(4.312,60)	100,00%
(6,00)	(80,34)	(153,72)	(234,06)	100,00%
(10,00)	(150,50)	(466,90)	(617,40)	100,00%
(2,00)	(15,68)	(20,10)	(35,78)	100,00%
(2,00)	(15,68)	(20,64)	(36,32)	100,00%
(2,00)	(10,44)	(17,52)	(27,96)	100,00%
(2,00)	(15,68)	(24,24)	(39,92)	100,00%
(1,00)	(10,45)	(19,95)	(30,40)	100,00%
(1,00)	(10,45)	(28,50)	(38,95)	100,00%
(2,00)	(20,90)	(83,96)	(104,86)	100,00%
(6,00)	(204,12)	(1.592,88)	(1.797,00)	100,00%
(10,00)	(313,90)	(89,50)	(403,40)	100,00%
(10,00)	(26,00)	(174,90)	(200,90)	100,00%
(10,00)	(26,00)	(189,30)	(215,30)	100,00%
(4.443,26)	(3.003,15)	(7.446,41)		
-	-	-		
(4.443,26)	(3.003,15)	(7.446,41)		

13.976,24	14.053,63	28.029,87		
-	-	-		
13.976,24	14.053,63	28.029,87		

0,00	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
0,00	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

410,19	2.991,88	3.402,07		
-	-	-		
410,19	2.991,88	3.402,07		