



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Secretaria de Manutenção e Projetos

Foro da Justiça do Trabalho de Rio Grande/RS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATO TRT Nº 55/2022

Período 01/04/2026 a 30/04/2026

Medição 34

Visitas realizadas nos dias:

09/04/2026

16/04/2026

23/04/2026

Execução

EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Fiscalização

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Eng. Civil Hector de Castro CREA BA 18873

Eng. Civil Frederico Zerfass CREA RS 150.968

Eng. Eletricista Thiago Luiz Ito Moreira CREA MT 18852

Eng. Mecânico Felipe Chites Vieira CREA RS 151660



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório

No período de **01/04/2026 a 30/04/2026** a contratada:

- Continuidade da pintura de divisórias e alvenarias;
- Continuidade da Subestação.

A Medição 34 totalizou R\$225.342,65 (0,87% do valor do contrato atualizado).

Frederico Zerfass

Técnico Judiciário – Eng. Civil

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços – COPEX - SEMPROM

Eng. Civil – CREA /RS 150.968













OBRA:RIO GRANDE					34ª MEDIÇÃO			34ª MEDIÇÃO			abr/26			
CONTRATADA: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.					R\$ 2.023.087,50	PREVISTO		R\$ 225.342,65						
PROCESSO PRINCIPAL: 1220/2022														
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 6803/2022														
CONTRATO: 55/2022														
ORDEM DE INÍCIO: 26/09/2022								Início: 01/04/2026						
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: 18.419.942,74								Término: 31/03/2026						
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: 21.351.405,44								Prazo decor.:						
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL		MÊS 34 - PARCELA 34								
						PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui	
						MDO	MAT	%		MDO	MAT	%		
1	MOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
2	LIMPEZA DO TERRENO	754,93	1.441,23	2.196,16		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.837,59	158.304,73	194.142,32		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.498,32	254.187,25	275.685,57		2.149,83	25.418,73	10,00%	-9,38%	-	-		-9,38%	
5	GUINCHO DE COLUNA	0,00	6.263,70	6.263,70		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
6	ARTS	0,00	457,12	457,12		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	30.322,00	30.322,00		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
8	LOCAÇÃO DE OBRA	5.358,45	5.949,55	11.308,00		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	8.436,00	2.802,00	11.238,00		0,00	0,00		-0,50%	-	-		-0,50%	
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	645.013,95	14.297,30	659.311,25		56.651,29	1.255,73	8,78%	15,35%	1.842,95	40,85	0,3%	15,06%	
11	PGRCC E PCMAT		8.341,36	8.341,36		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
12	COPIAS DE PROJETOS		4.041,00	4.041,00		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
13	VIGILÂNCIA	1.548,60	11.135,40	12.684,00		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
14	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	157.420,05	790.067,93	947.487,98		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
15	INFRAESTRUTURA													
	MOBILIZ/DESMOBILIZ DO EQUIPAMENTO PARA ESTAQUEAMENTO	1.969,33	3.447,16	5.416,49		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ESTAQUEAMENTO	37.849,75	302.462,76	340.312,51		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	27.252,64	105.959,94	133.212,58		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	BASE DOS MASTROS	403,87	1.358,94	1.762,81		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
16	SUPRAESTRUTURA													
	PILARES - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	67.961,37	290.312,20	358.273,57		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	VIGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	192.625,60	729.689,62	922.315,22		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	LAJES E ESCADAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	129.974,52	962.617,00	1.092.591,52		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	VERGAS - CONCRETO/FORMA/ARMADURA	8.531,08	26.982,47	35.513,55		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	JUNTAS DE DILATAÇÃO	551,93	5.708,45	6.260,38		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
17	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS													
	ALVENARIAS DO TÉRREO	16.740,87	36.843,54	53.584,41		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DO 2º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DO 3º PAVIMENTO	17.037,48	37.507,86	54.545,34		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DAS ESCADARIAS	19.777,33	41.787,50	61.564,83		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DAS CASAS DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS	4.413,20	9.813,05	14.226,25		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	8.978,40	20.497,20	29.475,60		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ALVENARIAS DA CASA DE SUBESTAÇÃO	13.753,83	29.037,73	42.791,56		3.438,46	7.259,43	25,00%	50,00%	-	-		50,00%	
	DIVISÓRIAS DO PAVIMENTO TÉRREO	2.746,50	167.760,41	170.506,91		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	DIVISÓRIAS DO SEGUNDO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43		0,00	0,00		-5,00%	-	-		-5,00%	
	DIVISÓRIAS DO TERCEIRO PAVIMENTO	1.992,92	122.258,51	124.251,43		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS COLOCADAS		73.041,00	73.041,00		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
18	COBERTURAS E FORROS:													
	TUBOS DE QUEDA E ACESSÓRIOS	2.444,73	16.704,42	19.149,15		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	FORROS	11.382,34	243.566,93	254.949,27		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
19	IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS:													
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA FUNDAÇÃO	1.757,20	6.369,85	8.127,05		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE COBERTURA	84.935,39	304.313,91	389.249,30		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA	7.441,70	9.532,10	16.973,80		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO RESERVATÓRIO	2.279,97	4.071,46	6.351,43		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA MARQUISE	3.572,59	3.690,68	7.263,27		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
20	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS													
	CONTRAPISO	9.719,66	79.287,49	89.007,15		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	PISOS DE BASALTO, INCLUSO ESCADARIA	34.342,06	228.193,44	262.535,50		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	PISO PORCELANATO, RODAPÉS E JUNTA DE DILATAÇÃO	3.467,77	274.641,03	278.108,80		572,18	45.315,77	16,50%	16,50%	-	-		16,50%	
21	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS													
	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	41.968,18	319.151,32	361.119,50		8.393,64	63.830,26	20,00%	20,00%	-	-		20,00%	
	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO	36.821,11	213.758,88	250.579,99		7.364,22	42.751,78	20,00%	20,00%	-	-		20,00%	
22	AJARDINAMENTO													
	PLANTIO DE GRAMA, ÁRVORES E TORNEIRA	15.619,41	121.221,29	136.840,70		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
23	REVESTIMENTOS INTERNOS													
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	26.704,43	31.417,99	58.122,42		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE		63.342,55	63.342,55		0,00	10.451,52	16,50%	16,50%	-	-		16,50%	
24	REVESTIMENTOS EXTERNOS													
	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	101.335,76	76.118,68	177.454,44		0,00	0,00		25,00%	-	-		25,00%	
	PEITORIS/PINGADEIRAS DE BASALTO	16.054,44	71.433,08	87.487,52		4.013,61	17.858,27	25,00%	50,00%	-	-		50,00%	
	CAPEAMENTO DE PLAT COM BASALTO TEAR	5.366,64	23.878,48	29.245,12		0,00	0,00		60,00%	-	-		60,00%	
25	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:													
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.157,30	130.713,71	134.871,01		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%	
	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	34.88												

					MÊS 34 - PARCELA 34							
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL	PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
					MDO	MAT	%		MDO	MAT	%	
34	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	18.304,98	43.026,69	61.331,67	9.701,64	22.804,15	53,00%	73,00%	-	-		73,00%
	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES											
	INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	9.538,95	9.169,27	18.708,22	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	10.501,23	213.637,16	224.138,39	3.570,42	72.636,63	34,00%	67,00%	-	-		67,00%
	REDE DE DUTOS	26.413,35	59.985,32	86.398,67	8.980,54	20.395,01	34,00%	67,00%	-	-		67,00%
	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	9.082,10	21.653,78	30.735,88	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	QUADRO DE COMANDO	155,89	3.613,21	3.769,10	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
35	DRENO	11.354,10	16.145,27	27.499,37	3.860,39	5.489,39	34,00%	67,00%	-	-		67,00%
	MOBILIÁRIO	862,08	3.507,60	4.369,68	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
36	CERCAMENTOS											
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, INFRAESTRUTURA, MUROS E PINTURAS	145.387,62	437.454,42	582.842,04	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	GRADIL	32.946,23	376.130,32	409.076,55	4.941,93	56.419,55	15,00%	45,00%	-	-		45,00%
37	ACESSIBILIDADE	7.607,51	69.234,21	76.841,72	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
38	EQUIPAMENTOS											
	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	0,00	676.175,06	676.175,06	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ELEVADOR	0,00	322.953,90	322.953,90	0,00	53.804,12	16,66%	33,32%	-	-		33,32%
	TRANSFORMADOR	0,00	61.330,07	61.330,07	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
39	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	131.045,70	0,00	131.045,70	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
40	SERVIÇOS FINAIS											
	MASTRO, LETREIRO, BICICLETÁRIO E DEMARCAÇÕES	12.829,98	17.314,96	30.144,94	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	PERSIANAS INSTALADAS	0,00	134.986,50	134.986,50	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
41	ENTREGA DA OBRA											
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.537,69	2.769,33	7.307,02	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CARTA DE HABITE-SE	0,00	5.004,81	5.004,81	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	AS BUILT DE TODAS DISCIPLINAS	0,00	8.374,72	8.374,72	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
42	DESMOBILIZAÇÃO	2.577,80	2.738,40	5.316,20	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%

ADITIVO 3												
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	27.964,76	145.651,84	173.616,60	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-57.644,81	-266.735,59	-324.380,40	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	GEODRENOS	7.971,25	400.715,00	408.686,25	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	DRENAGEM	18.166,95	74.330,80	92.497,75	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESTAQUEAMENTO COM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	271.025,21	648.890,62	919.915,83	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	ESTAQUEAMENTO HÉLICE CONTÍNUA	-39.819,08	-305.909,92	-345.729,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	6.014,44	42.580,46	48.594,90	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	BLOCOS DE FUNDAÇÕES	-3.343,37	-59.362,02	-62.705,39	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
SUBTOTAL DO ADITIVO 3		230.335,35	680.161,19	910.496,54								

ADITIVO 4												
ACRÉSCIMOS												
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO												
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	193.504,19	4.289,19	197.793,38	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	431,12	2.035,28	2.466,40	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.458,97	20.302,65	23.761,62	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
4.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	180,47	471,22	651,69	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	887,30	2.586,71	3.474,01	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
SERVICOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS												
4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
4.1	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,00	129.731,49	129.731,49	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	0,00	52.882,62	52.882,62	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
SUPRESSÕES												
4 MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
4.2	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	(12.665,34)	(12.665,34)	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
SUBTOTAL DO ADITIVO 4		198.462,05	199.633,82	398.095,87								

ADITIVO 5												
ACRÉSCIMOS												
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO												
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	193.504,19	4.289,19	197.793,38	0,00	0,00		0,00%	4.751,16	105,31	2,46%	-2,46%
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	15.161,00	15.161,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	4.218,00	1.401,00	5.619,00	0,00	1,00		0,00%	-	-		0,00%
13	VIGILÂNCIA	774,30	5.567,70	6.342,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
VERGAS (DIFERENÇA)												
6.6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	31.490,94	71.248,71	102.739,65	0,00	0,00		0,00%	297,30	672,66	0,94%	-0,94%
6.6.2	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPa	0,00	23.858,34	23.858,34	0,00	0,00		0,00%	-	249,05	1,04%	-1,04%
6.6.3	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	1.041,07	331,01	1.372,08	0,00	0,00		0,00%	11,26	3,58	1,08%	-1,08%
6.6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	2.088,20	6.201,00	8.289,20	0,00	0,00		0,00%	128,92	382,84	6,17%	-6,17%
6.6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	153,85	1.076,95	1.230,80	0,00	0,00		0,00%	9,53	66,74	6,20%	-6,20%
6.6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	2.933,70	27.350,40	30.284,10	0,00	0,00		0,00%	352,38	3.285,15	12,01%	-12,01%
6.6.7	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	3.584,02	186,56	3.770,58	0,00	0,00		0,00%	408,14	21,25	11,39%	-11,39%
2.2.16	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	0,00	7.326,00	7.326,00	0,00	0,00		0,00%	-	814,21	11,11%	-11,11%
2.2.17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	1.350,00	1.116,00	2.466,00	0,00	0,00		0,00%	149,36	123,47	11,06%	-11,06%
SERVIÇOS INCORPORADOS AO CONTRATO NO ADITIVO 3					0,00	0,00		0,00%	-	-	10,45%	-10,45%
1.1.3	ESTACA PRÉ-MOLDADA 26x26 cm - 90 tf, INCLUSIVE JUNÇÕES	0,00	13.049,56	13.049,56	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
1.1.4	ESTACA PRÉ-MOLDADA 30x30 cm - 120 tf, INCLUSIVE JUNÇÕES	0,00	27.114,58	27.114,58	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
1.1.6	SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 26x26 cm	5.616,66	0,00	5.616,66	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
1.1.7	SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 30x30 cm	11.220,90	0,00	11.220,90	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
SERVICOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - NOVOS												
1.1.1	SINAPI - 89218 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014	6.496,72	5.136,72	11.633,44	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
1.1.2	ORSE - 9978 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREA	2.250,00	18.936,00	21.186,00	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
SUPRESSÕES												
1.1.2	ESTACA PRÉ-MOLDADA 23x23 cm - 70 tf, INCLUSIVE JUNÇÕES	-	(9.868,73)	(9.868,73)	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
1.1.5	SERVIÇO DE CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO 23x23 cm	(4.300,11)	-	(4.300,11)	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
SUBTOTAL DO ADITIVO 5		262.422,44	219.481,99	481.904,43								

ADITIVO 6												
ACRÉSCIMOS												
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO												
7	CONSUMOS DE ÁGUA, E. ELETR E TELEFONE	0,00	4.548,30	4.548,30	0,00	682,25	15,00%	45,00%	-	682,25	15,00%	30,00%
9	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	1.265,40	420,30	1.685,70	189,81	63,05	15,00%	45,00%	189,81	63,05	15,00%	30,00%
10	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	96.752,09	2.144,60	98.896,69	(1.755,12)	(38,90)	-1,81%	78,30%	36.717,21	813,87	37,95%	40,35%

					MÊS 34 - PARCELA 34								
ETAPAS	SERVIÇOS	MDO	MAT	TOTAL		PREVISÃO			previsto medir acumulado até aqui	MEDIÇÃO			o que era previsto medir e não foi medido até aqui
						MDO	MAT	%		MDO	MAT	%	
SUPRESSÕES													
	SUBESTAÇÃO	-796,90	-8.362,87	-9.159,77		0,00	0,00		50,00%	-	-		50,00%
	CEJUSC	-3.502,92	-28.913,51	-32.416,43		(1.155,96)	(9.541,46)	33,00%	33,00%	-	-		33,00%
	DRENAGEM	-32.184,84	-77.558,89	-109.743,73		0,00	0,00		20,00%	-	-		20,00%
	CERCAMENTOS	-6.155,36	-43.033,46	-49.188,82		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
	CLIMATIZAÇÃO	-25.891,44		-25.891,44		0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
SUBTOTAL ADITIVO 6		99.313,22	128.666,48	227.979,70									

ADITIVO 7												
ACRÉSCIMOS												
SERVIÇOS PREVISTOS NO CONTRATO												
2.6	TAXAS E DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.032,20	3.032,20	0,00	454,83	15,00%	50,00%	-	-		50,00%
2.5	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	843,60	280,20	1.123,80	126,54	42,03	15,00%	50,00%	-	-		50,00%
3.1	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	64.501,40	1.429,73	65.931,13	11.277,15	249,97	17,48%	50,61%	-	-		50,61%
3.3	VIGILÂNCIA	154,86	1.113,54	1.268,40	18,58	133,62	12,00%		-	-		
4	MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	28.137,34	153.764,01	181.901,35	4.220,60	23.064,60	15,00%	50,00%	-	-		50,00%
6.5	PILARETES E VIGAS DE COROAMENTO DAS PLATIBANDAS	3.592,21	14.045,78	17.637,99	0,00	0,00		0,00%	-	-		0,00%
7.1.6	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS	1.823,54	4.163,05	5.986,59	0,00	0,00						
11.2.5	REVESTIMENTOS CASA DE MAQS, RESERV SUPERIOR E PLATIB LADO INTERNO	4.902,36	3.682,42	8.584,78	0,00	0,00						
12.2	ESQUADRIAS METÁLICAS	168,38	5.626,65	5.795,03	168,38	5.626,65	100,00%					
16.2.1	PINTURAS DA FACHADA NORTE	561,91	1.039,00	1.600,91	561,91	1.039,00	100,00%					
16.2.5	PINTURAS CASA DE MAQS, RESERV SUPERIOR E PLATIB LADO INTERNO	729,41	1.539,41	2.268,82	0,00	0,00						
18	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	271,43	2.205,40	2.476,83	0,00	0,00						
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES	8.232,16	38.340,97	46.573,13	2.058,04	9.585,24	25,00%					
20.1	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	375,80	377,40	753,20	0,00	0,00						
20.2	INFRAESTRUTURA DE COBRE, FORÇA E COMANDO	238,09	8.336,50	8.574,59	0,00	0,00						
20.4	PARTIDA E ENTREGA DO SISTEMA	0,00	1.467,97	1.467,97	0,00	0,00						
20.6	DRENO	246,77	844,96	1.091,73	0,00	0,00						
23	ACESSIBILIDADE	18,36	404,04	422,40	0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0,00	0,00						
					0							

ANÁLISE DO ATRASO DA PARCELA (o que faltou executar)
--

ANÁLISE DO ATRASO ACUMULADO NAS PARCELAS (o que faltou executar)													
TOTAL CONTRATO + ADITIVO 3, 4 e 5(SEM REAJUSTAMENTO)		4.608.188,55	16.609.973,23	21.218.161,78	267.575,84		1.414.067,40						
REAJUSTAMENTO 1 DO CONTRATO		336.697,11	1.424.249,42	1.760.946,53	9,56%								
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 1													
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 2													
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 3													
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO						25.580,25	135.184,84	160.765,09	8.104,45	8.826,17	16.930,63		
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 3		26.453,70	75.683,34	102.137,04									
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 4		22.793,10	22.213,78	45.006,88									
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 5		30.138,86	24.422,34	54.561,20									
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 6		11.405,99	14.317,06	25.723,05									
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE EQUIPAMENTOS ADITIVO 6			2.459,24	2.459,24									
REAJUSTAMENTO 1 SOBRE ADITIVO 7		13.054,07	24.568,25	37.622,33									

REAJUSTAMENTO 2 DO CONTRATO		132.110,48	547.352,81	679.463,30	3,26%								
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 6ª e 7ª													
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE O ADITIVO 4		8.515,60	8.299,16	16.814,76									
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO							9.556,89	50.505,62	60.062,51		3.027,86	3.297,50	6.325,35
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE ADITIVO 5		11.260,00	9.124,29	20.384,29									
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE ADITIVO 6		4.261,32	5.348,91	9.610,24									
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE EQUIPAMENTOS ADITIVO 6			918,78	918,78									
REAJUSTAMENTO 2 SOBRE ADITIVO 7		4.877,06	9.178,80	14.055,86									
TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 2º)		5.209.755,84	18.778.109,44	23.987.865,28		302.712,98	1.599.757,86	1.902.470,84		95.906,93	104.447,68	200.354,60	

REAJUSTAMENTO 3 DO CONTRATO		206.120,56	897.282,84	1.103.403,40	6,34%							
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 18ª												
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 19ª												
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 20ª												
REAJUSTAMENTO 3 DA MEDIÇÃO 21ª												
REAJUSTAMENTO 3 SOBRE O ADITIVO 5		22.612,17	18.323,26	40.935,44								
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO												
DESCONTO POR ATRASO REAJUSTE 3 (VER ABA REAJ.3)		-9.466,73	-26.985,71	-36.452,45								
REAJUSTAMENTO 3 SOBRE O ADITIVO 6		8.557,53	10.741,61	19.299,14								
REAJUSTAMENTO 3 SOBRE EQUIPAMENTOS ADITIVO 6			1.845,08	1.845,08								
REAJUSTAMENTO 3 SOBRE ADITIVO 7		9.794,03	18.432,74	28.226,77								
TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 3º)		5.456.840,14	19.724.734,97	25.181.575,11			321.904,98	1.701.182,51	2.023.087,50		101.987,43	111.069,66

ok

REAJUSTAMENTO 4 DO CONTRATO		157.425,72	709.921,46	867.347,18	6,23%					6.353,82	6.919,64	13.273,46	
REAJUSTAMENTO 4 DA MEDIÇÃO ATÉ ADITIVO 6										(576,39)	(411,50)	(987,89)	
DESCONTO POR ATRASO R4										-	-	-	
REAJUSTAMENTO 4 (ADITIVO 7 SEM DESCONTO)										5.777,43	6.508,14	12.285,56	
REAJUSTAMENTO 4 DA MEDIÇÃO COM DESCONTO													
REAJUSTAMENTO 4 DA MEDIÇÃO 30ª													
DESCONTO POR ATRASO R4													
REAJUSTAMENTO 4 DA MED 30 COM DESCONTO													
REAJUSTAMENTO 4 DA MEDIÇÃO 31ª													
DESCONTO POR ATRASO R4													
REAJUSTAMENTO 4 DA MEDIÇÃO 31ª (ADITIVO 7 SEM DESCONTO)													
REAJUSTAMENTO 4 DA MED 31 COM DESCONTO													
TOTAL CONTRATO + ADITIVOS (COM REAJUSTAMENTO 4º)		5.614.265,86	20.434.656,43	26.048.922,29		-	-	-		107.764,85	117.577,79	225.342,65	

ok