



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

**REFORMA DAS FACHADAS DO
FORO TRABALHISTA DE PORTO ALEGRE/RS**

CONTRATO TRT Nº 28/2026

**MEDIÇÃO 1
PERÍODO 15/06/2026 A 15/07/2026**

Visitas realizadas no período:

25/06/2026

06/07/2026

15/07/2026

Execução:

CONFERIR ENGENHARIA LTDA.

Fiscalização:

SEFISC - Seção de Fiscalização de Obras e Serviços

Eng. Civil LEONARDO QUINTANA LITVIN CREA RS128946

Eng. Eletricista THIAGO LUIZ ITO MOREIRA CREA MT018852

Eng. Mecânico MARCOS FRANZOI DRI CREA RS147026



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório:


O prazo de execução da reforma das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre começou a contar em 15/06/2026 (o prazo de execução da obra é de 26 meses).

A primeira visita da Fiscalização ao canteiro, na companhia da contratada, ocorreu antes do início efetivo dos trabalhos, em 15/05/2026, quando foram dadas informações gerais da execução contratual e se verificou *in loco* os espaços necessários e aqueles a serem disponibilizados para a implantação das instalações da empresa.

A Ordem de Início dos Serviços foi emitida em 02/06/2026.

No período de **15/06/2026** a **15/07/2026** a contratada:

- Providenciou a ocupação de espaço cedido no Prédio 1 do Foro para sua instalação e área de vivência de seus trabalhadores (vestiário, refeitório, sanitário, copa, depósito de ferramentas, etc);
- Providenciou área de depósito de materiais, externa (junto ao Prédio 2, sob a passarela de ligação dos Prédios 1 e 2), com fechamento em chapas de compensado;
- Providenciou contêiner de escritório, na área de estacionamento aberta entre os Prédios 1 e 2;
- Removeu cancelas de controle de acesso aos estacionamentos, pois incompatíveis com sua área de trabalho;
- Executou estruturas de proteção junto à fachada sul do Prédio 2, consistindo em guarda-corpo no nível do piso térreo e bandejas de proteção no nível da Galeria;
- Providenciou o Cadastro Nacional de Obras (CNO);
- Apresentou o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos, cfe. NR-01 - Segurança do Trabalho) e o PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil);



- Houve período de chuvas dentro do esperado para o período e época do ano.

Documento assinado digitalmente

LEONARDO QUINTANA LITVIN

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços – COPEX - SEMPROM

Engenheiro Civil - CREA RS128946









OBRA		Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4							1ª MEDIÇÃO	Início: 15/06/2026				SALDO					
CONTRATADA:		CONFERIR ENGENHARIA LTDA.								Término: 15/07/2026									
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 1576/2026								Prazo decor.: 31									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 4193/2026																	
CONTRATO:		28/2026																	
ORDEM DE INÍCIO:		02/06/2026																	
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12								R\$ 147.843,12				R\$ 10.347.709,00 98,59%					
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12																	
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%	
				M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total											
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,00	CJ	871.280,06	32.134,70	871.280,06	32.134,70	903.414,76	0,014086	12.272,85	452,65	12.725,50	1,41%	0,99	859.007,21	31.682,05	890.689,26	99%	
2	MOBILIZAÇÃO																		
2.1	CAMINHÃO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	2,00	CHP	22,54	196,07	45,08	392,14	437,22	2,00	45,08	392,14	437,22	100,00%	-	-	-	-	0%	
2.2	CAMINHÃO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	4,00	CHI	22,54	40,40	90,16	161,60	251,76	4,00	90,16	161,60	251,76	100,00%	-	-	-	-	0%	
2.3	CAMINHONETE P/ TRANSPORTE DE PESSOAS	2,00	CHP	20,03	72,98	40,06	145,96	186,02	2,00	40,06	145,96	186,02	100,00%	-	-	-	-	0%	
2.4	CAMINHONETE P/ TRANSPORTE DE PESSOAS	4,00	CHI	20,03	22,75	80,12	91,00	171,12	4,00	80,12	91,00	171,12	100,00%	-	-	-	-	0%	
2.5	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	H	21,30	5,86	127,80	35,16	162,96	6,00	127,80	35,16	162,96	100,00%	-	-	-	-	0%	
2.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,00	H	16,73	5,77	200,76	69,24	270,00	12,00	200,76	69,24	270,00	100,00%	-	-	-	-	0%	
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS																		
3.1	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	217,02	m²	27,87	66,77	6.048,35	14.490,43	20.538,78	31,24	870,66	2.085,89	2.956,55	14,39%	185,78	5.177,69	12.404,54	17.582,23	86%	
3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,80	m²	31,36	413,19	150,53	1.983,31	2.133,84	-	-	-	-	0,00%	4,80	150,53	1.983,31	2.133,84	100%	
3.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO MOTORIZADO	186,00	UNxM ES	0,00	1.744,40	-	324.458,40	324.458,40	-	-	-	-	0,00%	186,00	-	324.458,40	324.458,40	100%	
3.4	MONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO MOTORIZADO	21,00	UN	918,92	0,00	19.297,32	-	19.297,32	-	-	-	-	0,00%	21,00	19.297,32	-	19.297,32	100%	
3.5	DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO MOTORIZADO	21,00	UN	822,14	0,00	17.264,94	-	17.264,94	-	-	-	-	0,00%	21,00	17.264,94	-	17.264,94	100%	
3.6	TROCA DE POSIÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO MOTORIZADO	59,00	UN	822,14	0,00	48.506,26	-	48.506,26	-	-	-	-	0,00%	59,00	48.506,26	-	48.506,26	100%	
3.7	PROTEÇÃO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024_PS	719,74	m²	107,10	243,84	77.084,15	175.501,40	252.585,55	199,92	21.411,43	48.748,49	70.159,92	27,78%	519,82	55.672,72	126.752,91	182.425,63	72%	
3.8	ALUGUEL DE CONTAINER METÁLICO PARA ESCRITÓRIO E DEPÓSITO	52,00	UNxM ES	0,00	831,69	-	43.247,88	43.247,88	1,00	-	831,69	831,69	1,92%	51,00	-	42.416,19	42.416,19	98%	
3.9	TRANSPORTE DE CONTAINER E DESCARGA NO CANTEIRO DE OBRAS	2,00	CJ	0,00	565,15	-	1.130,30	1.130,30	1,00	-	565,15	565,15	50,00%	1,00	-	565,15	565,15	50%	
3.10	TRANSPORTE DE CONTAINER CARGA/RETIRADA DO CANTEIRO DE OBRAS	2,00	CJ	0,00	565,15	-	1.130,30	1.130,30	-	-	-	-	0,00%	2,00	-	1.130,30	1.130,30	100%	
3.11	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	9.103,50	M2XM ES	0,00	23,95	-	218.028,83	218.028,83	-	-	-	-	0,00%	9.103,50	-	218.028,83	218.028,83	100%	
3.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	3.276,00	m²	18,13	3,83	59.393,88	12.547,08	71.940,96	-	-	-	-	0,00%	3.276,00	59.393,88	12.547,08	71.940,96	100%	
3.13	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO E SUSPENSO. AF_03/2024	11.221,18	m²	2,60	5,43	29.175,07	60.931,01	90.106,08	-	-	-	-	0,00%	11.221,18	29.175,07	60.931,01	90.106,08	100%	
3.14	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA PARA ABRIGAR MATERIAIS. AF_03/2024	30,00	m²	27,87	66,77	836,10	2.003,10	2.839,20	30,00	836,10	2.003,10	2.839,20	100,00%	-	-	-	-	0%	
4	SERVIÇOS TÉCNICOS e A.R.T.'s																		
4.1	ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,00	UN	0,00	276,73	-	276,73	276,73	1,00	-	276,73	276,73	100,00%	-	-	-	-	0%	
4.2	DETALHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DOS ANDAIMES SUSPENSO/FACHADEIRO	2,00	UN	1.359,20	26,62	2.718,40	53,24	2.771,64	-	-	-	-	0,00%	2,00	2.718,40	53,24	2.771,64	100%	
4.3	DETALHAMENTO DAS PLATAFORMAS DE PROTEÇÃO	1,00	UN	1.359,20	26,62	1.359,20	26,62	1.385,82	1,00	1.359,20	26,62	1.385,82	100,00%	-	-	-	-	0%	
4.4	DETALHAMENTO DAS ESQUADRIAS DE PVC PARA O PRÉDIO II DO FORO DE PORTO ALEGRE	1,00	UN	5.065,33	88,65	5.065,33	88,65	5.153,98	-	-	-	-	0,00%	1,00	5.065,33	88,65	5.153,98	100%	
4.5	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1,00	UN	4.509,80	290,79	4.509,80	290,79	4.800,59	1,00	4.509,80	290,79	4.800,59	100,00%	-	-	-	-	0%	
4.6	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) DE 8 A 11 PAVIMENTOS - ELABORAÇÃO	1,00	UN	0,00	4.115,88	-	4.115,88	4.115,88	1,00	-	4.115,88	4.115,88	100,00%	-	-	-	-	0%	
5	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA																		
5.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	26,00	MES	1.840,65	635,55	47.856,90	16.524,30	64.381,20	1,00	1.840,65	635,55	2.476,20	3,85%	25,00	46.016,25	15.888,75	61.905,00	96%	

OBRA		Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4							1ª MEDIÇÃO	1ª MEDIÇÃO					SALDO				
CONTRATADA:		CONFERIR ENGENHARIA LTDA.								Início: 15/06/2026					R\$ 10.347.709,00 98,59%				
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 1576/2026								Término: 15/07/2026									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 4193/2026								Prazo decor.: 31									
CONTRATO:		28/2026								FISCALIZAÇÃO: CIVIL: LEONARDO QUINTANA LITVIN ELÉTRICA: THIAGO LUIZ ITO MOREIRA MECÂNICA: MARCOS FRANZOI DRI									
ORDEM DE INÍCIO:		02/06/2026																	
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12																	
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12																	
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%	
				M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total											
6	PRÉDIO II - REFORMAS DAS FACHADAS e SERVIÇOS CORRELATOS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.1.1	ANCORAGENS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.1.1.1	CONJUNTO EM AÇO INOX COMPOSTO DE OLHAL DE ANCORAGEM Ø 1/2" COM HASTE ROSCADA COMPRIMENTO 140 mm	151,00	UN	117,91	111,18	17.804,41	16.788,18	34.592,59	36,00	4.244,76	4.002,48	8.247,24	23,84%	115,00	13.559,65	12.785,70	26.345,35	76%	
6.1.1.2	TESTE DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE FIXADORES DE AÇO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE TECNICOS E EQUIPAMENTOS	151,00	UN	0,00	150,00	-	22.650,00	22.650,00	36,00	-	5.400,00	5.400,00	23,84%	115,00	-	17.250,00	17.250,00	76%	
6.1.2	DEMOLIÇÃO DE MARQUISES									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.1.2.1	DEMOLIÇÃO DA MARQUISE DA FACHADA SUL									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.1.2.1.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	12,40	m³	86,34	23,41	1.070,62	290,28	1.360,90		-	-	-	0,00%	12,40	1.070,62	290,28	1.360,90	100%	
6.1.2.1.2	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	4,00	UN	100,39	497,27	401,56	1.989,08	2.390,64		-	-	-	0,00%	4,00	401,56	1.989,08	2.390,64	100%	
6.1.2.2	DEMOLIÇÃO DA MARQUISE DA FACHADA NORTE									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.1.2.2.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	12,40	m³	86,34	23,41	1.070,62	290,28	1.360,90		-	-	-	0,00%	12,40	1.070,62	290,28	1.360,90	100%	
6.1.2.2.2	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	4,00	UN	100,39	497,27	401,56	1.989,08	2.390,64		-	-	-	0,00%	4,00	401,56	1.989,08	2.390,64	100%	
6.1.3	DEMOLIÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DAS PLATIBANDAS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.1.3.1	DEMOLIÇÕES DE ELEMENTOS DE CONCRETO E ALVENARIAS DA FACHADA NORTE									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.1.3.1.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	6,04	m³	185,43	50,24	1.120,00	303,45	1.423,45		-	-	-	0,00%	6,04	1.120,00	303,45	1.423,45	100%	
6.1.3.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	6,96	m³	13,16	42,09	91,59	292,95	384,54		-	-	-	0,00%	6,96	91,59	292,95	384,54	100%	
6.1.3.1.3	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	4,00	UN	100,39	497,27	401,56	1.989,08	2.390,64		-	-	-	0,00%	4,00	401,56	1.989,08	2.390,64	100%	
6.1.3.2	DEMOLIÇÕES DOS FORROS DAS PLATIBANDAS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.1.3.2.1	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	98,40	m²	2,29	0,74	225,34	72,82	298,16		-	-	-	0,00%	98,40	225,34	72,82	298,16	100%	
6.1.3.3	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS e REVESTIMENTOS DA FACHADA NORTE									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.1.3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	20,21	m²	31,90	58,29	644,70	1.178,04	1.822,74		-	-	-	0,00%	20,21	644,70	1.178,04	1.822,74	100%	
6.1.3.3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	40,42	m²	20,99	22,47	848,42	908,24	1.756,66		-	-	-	0,00%	40,42	848,42	908,24	1.756,66	100%	
6.1.3.4	DEMOLIÇÕES DE ELEMENTOS DE CONCRETO E ALVENARIAS DA FACHADA SUL									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.1.3.4.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	6,04	m³	185,43	50,24	1.120,00	303,45	1.423,45		-	-	-	0,00%	6,04	1.120,00	303,45	1.423,45	100%	
6.1.3.4.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	6,96	m³	13,16	42,09	91,59	292,95	384,54		-	-	-	0,00%	6,96	91,59	292,95	384,54	100%	
6.1.3.4.3	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	4,00	UN	100,39	497,27	401,56	1.989,08	2.390,64		-	-	-	0,00%	4,00	401,56	1.989,08	2.390,64	100%	

OBRA		Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4							1ª MEDIÇÃO	1ª MEDR\$ 147.843,12					SALDO				
CONTRATADA:		CONFERIR ENGENHARIA LTDA.								Início: 15/06/2026					R\$ 10.347.709,00 98,59%				
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 1576/2026								Término: 15/07/2026									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 4193/2026								Prazo decor.: 31									
CONTRATO:		28/2026																	
ORDEM DE INÍCIO:		02/06/2026								FISCALIZAÇÃO:									
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12							CIVIL: LEONARDO QUINTANA LITVIN										
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12							ELÉTRICA: THIAGO LUIZ ITO MOREIRA										
									MECÂNICA: MARCOS FRANZOI DRI										
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais		Total	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%	
6.1.3.5	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS e REVESTIMENTOS DA FACHADA SUL									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.1.3.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	20,21	m²		31,90			644,70		-	-	-	0,00%	20,21	644,70	1.178,04	1.822,74	100%	
6.1.3.5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	40,42	m²		20,99			848,42		-	-	-	0,00%	40,42	848,42	908,24	1.756,66	100%	
6.1.4	BASES NOVAS PARA CONDENSADORAS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.1.4.1	BASE PARA CONDENSADORAS - LOCAL "A"									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.1.4.1.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA APOIO DE CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FABRICAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO NA OBRA E PINTURA, CONFORME PROJETO	27,00	M²		245,90			6.639,30		-	-	-	0,00%	27,00	6.639,30	9.804,51	16.443,81	100%	
6.1.4.2	BASE PARA CONDENSADORAS - LOCAL "B"									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.1.4.2.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA APOIO DE CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FABRICAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO NA OBRA E PINTURA, CONFORME PROJETO	68,00	M²		245,90			16.721,20		-	-	-	0,00%	68,00	16.721,20	24.692,84	41.414,04	100%	
6.2	FASE 1 - DEMOLIÇÕES e RECOMPOSIÇÕES DOS REVESTIMENTOS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.2.1	FACHADA NORTE									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	577,09	m²		5,84			3.370,21		-	-	-	0,00%	577,09	3.370,21	940,66	4.310,87	100%	
6.2.1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	478,50	m²		6,34			3.033,69		-	-	-	0,00%	478,50	3.033,69	875,66	3.909,35	100%	
6.2.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	1.055,59	m²		31,63			33.388,31		-	-	-	0,00%	1.055,59	33.388,31	27.793,68	61.181,99	100%	
6.2.2	FACHADA OESTE									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.2.2.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	163,54	m²		5,84			955,07		-	-	-	0,00%	163,54	955,07	266,57	1.221,64	100%	
6.2.2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	210,48	m²		6,34			1.334,44		-	-	-	0,00%	210,48	1.334,44	385,18	1.719,62	100%	
6.2.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	374,02	m²		31,63			11.830,25		-	-	-	0,00%	374,02	11.830,25	9.847,95	21.678,20	100%	
6.2.3	FACHADA SUL									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.2.3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	594,49	m²		5,84			3.471,82	2,00	11,68	3,26	14,94	0,34%	592,49	3.460,14	965,76	4.425,90	100%	
6.2.3.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	480,75	m²		6,34			3.047,96		-	-	-	0,00%	480,75	3.047,96	879,77	3.927,73	100%	
6.2.3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	1.075,24	m²		31,63			34.009,84		-	-	-	0,00%	1.075,24	34.009,84	28.311,07	62.320,91	100%	
6.2.4	FACHADA LESTE									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.2.4.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	177,10	m²		5,84			1.034,26		-	-	-	0,00%	177,10	1.034,26	288,67	1.322,93	100%	
6.2.4.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	211,20	m²		6,34			1.339,01		-	-	-	0,00%	211,20	1.339,01	386,50	1.725,51	100%	

OBRA		Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4							1ª MEDIÇÃO	1ª MEDR\$ 147.843,12					R\$ 147.843,12					Início: 15/06/2026					SALDO				
CONTRATADA:		CONFERIR ENGENHARIA LTDA.								Término: 15/07/2026																			
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 1576/2026								Prazo decor: 31																			
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 4193/2026																											
CONTRATO:		28/2026								FISCALIZAÇÃO:																			
ORDEM DE INÍCIO:		02/06/2026								CIVIL: LEONARDO QUINTANA LITVIN																			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12								ELÉTRICA: THIAGO LUIZ ITO MOREIRA																			
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12								MECÂNICA: MARCOS FRANZOI DRI					R\$ 10.347.709,00														
															98,59%														
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais																							
				M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%											
6.2.4.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	388,30	m²	31,63	26,33	12.281,93	10.223,94	22.505,87		-	-	-	0,00%	388,30	12.281,93	10.223,94	22.505,87	100%											
6.2.5	PILOTIS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%											
6.2.5.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	147,00	m²	6,34	1,83	931,98	269,01	1.200,99		-	-	-	0,00%	147,00	931,98	269,01	1.200,99	100%											
6.2.6	CARGA E TRANSPORTE DO ENTULHO - REVESTIMENTOS SEM REAPROVEITAMENTO									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%											
6.2.6.1	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	35,00	UN	100,39	497,27	3.513,65	17.404,45	20.918,10		-	-	-	0,00%	35,00	3.513,65	17.404,45	20.918,10	100%											
6.3	FASE 2 - REFORMAS INTERNAS/SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%											
6.3.1	PROTÓTIPOS E ENSAIOS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%											
6.3.1.1	4 Janelas PVC Maximar L X H (4800mm X 1500mm), contendo 1 módulo, com 4 quadros fixos e 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	13.184,95	-	52.739,80	52.739,80		-	-	-	0,00%	4,00	-	52.739,80	52.739,80	100%											
6.3.2	CHAMINES									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%											
6.3.2.1	Quadro fixo PVC L X H (800mm X 450mm), contendo 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Veneziana ventilada em alumínio. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	789,03	-	3.156,12	3.156,12		-	-	-	0,00%	4,00	-	3.156,12	3.156,12	100%											
6.3.2.2	Quadro fixo PVC L X H (1100mm X 900mm), contendo 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Veneziana ventilada em alumínio. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	1.726,50	-	6.906,00	6.906,00		-	-	-	0,00%	4,00	-	6.906,00	6.906,00	100%											
6.3.2.3	PEITORIL DE BASALTO	7,60	M	27,25	140,20	207,10	1.065,52	1.272,62		-	-	-	0,00%	7,60	207,10	1.065,52	1.272,62	100%											
6.3.3	COBERTURA									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%											
6.3.3.1	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	7,97	m²	16,96	5,59	135,17	44,55	179,72		-	-	-	0,00%	7,97	135,17	44,55	179,72	100%											
6.3.3.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	7,97	m²	19,24	6,22	153,34	49,57	202,91		-	-	-	0,00%	7,97	153,34	49,57	202,91	100%											
6.3.3.3	REMOÇÃO DE PEITORIL DE PEDRA	17,70	M	4,18	1,44	73,99	25,49	99,48		-	-	-	0,00%	17,70	73,99	25,49	99,48	100%											
6.3.3.4	RETRADA DE TAPUME DE COMPENSADO DE MADEIRA	7,97	m²	26,12	7,44	208,18	59,30	267,48		-	-	-	0,00%	7,97	208,18	59,30	267,48	100%											
6.3.3.5	COLOCAÇÃO DE TAPUME DE COMPENSADO DE MADEIRA REAPROVEITADO	7,97	m²	26,75	10,54	213,20	84,00	297,20		-	-	-	0,00%	7,97	213,20	84,00	297,20	100%											
6.3.3.6	Janela PVC Maximar L x H (550mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna /Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	3,00	un	0,00	1.305,18	-	3.915,54	3.915,54		-	-	-	0,00%	3,00	-	3.915,54	3.915,54	100%											
6.3.3.7	2 Quadros fixos PVC L X H (2400mm X 900mm), contendo 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Veneziana ventilada em alumínio. (INSTALADA)	3,00	un	0,00	3.569,29	-	10.707,87	10.707,87		-	-	-	0,00%	3,00	-	10.707,87	10.707,87	100%											
6.3.3.8	PEITORIL DE BASALTO	8,85	M	27,25	140,20	241,16	1.240,77	1.481,93		-	-	-	0,00%	8,85	241,16	1.240,77	1.481,93	100%											
6.3.4	7º PAVIMENTO									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%											
6.3.4.1	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	145,04	m²	16,96	5,59	2.459,88	810,77	3.270,65		-	-	-	0,00%	145,04	2.459,88	810,77	3.270,65	100%											
6.3.4.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	145,04	m²	19,24	6,22	2.790,57	902,15	3.692,72		-	-	-	0,00%	145,04	2.790,57	902,15	3.692,72	100%											
6.3.4.3	REMOÇÃO DE PEITORIL DE PEDRA	194,88	M	4,18	1,44	814,60	280,63	1.095,23		-	-	-	0,00%	194,88	814,60	280,63	1.095,23	100%											
6.3.4.4	Viga (4,8m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	10,00	un	230,91	1.331,30	2.309,10	13.313,00	15.622,10		-	-	-	0,00%	10,00	2.309,10	13.313,00	15.622,10	100%											
6.3.4.5	Viga (2,4m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	4,00	un	115,44	694,67	461,76	2.778,68	3.240,44		-	-	-	0,00%	4,00	461,76	2.778,68	3.240,44	100%											

OBRA				Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4					1ª MEDR\$ 147.843,12	1ª MEDIÇÃO					Início: 15/06/2026					SALDO				
CONTRATADA:				CONFERIR ENGENHARIA LTDA.						R\$ 147.843,12					Término: 15/07/2026									
PROCESSO PRINCIPAL:				nº 1576/2026											Prazo decor.: 31									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:				nº 4193/2026																				
CONTRATO:				28/2026											FISCALIZAÇÃO:									
ORDEM DE INÍCIO:				02/06/2026						CIVIL: LEONARDO QUINTANA LITVIN														
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12						ELÉTRICA: THIAGO LUIZ ITO MOREIRA														
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12						MECÂNICA: MARCOS FRANZOI DRI														
Item	Descrição			Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%				
					M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total															
6.3.4.6	Viga (4,5m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	4,00	un	216,47	1.261,82	865,88	5.047,28	5.913,16		-	-	-	0,00%	4,00	865,88	5.047,28	5.913,16	100%						
6.3.4.7	Viga (1,9m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	2,00	un	91,39	578,85	182,78	1.157,70	1.340,48		-	-	-	0,00%	2,00	182,78	1.157,70	1.340,48	100%						
6.3.4.8	RETRADA DE TAPUME DE COMPENSADO DE MADEIRA	145,04	m²	26,12	7,44	3.788,44	1.079,10	4.867,54		-	-	-	0,00%	145,04	3.788,44	1.079,10	4.867,54	100%						
6.3.4.9	COLOCAÇÃO DE TAPUME DE COMPENSADO DE MADEIRA REAPROVEITADO	145,04	m²	26,75	10,54	3.879,82	1.528,72	5.408,54		-	-	-	0,00%	145,04	3.879,82	1.528,72	5.408,54	100%						
6.3.4.10	4 Janelas PVC Maximar L X H (4800mm X 1500mm), contendo 1 módulo, com 4 quadros fixos e 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	10,00	un	0,00	13.184,95	-	131.849,50	131.849,50		-	-	-	0,00%	10,00	-	131.849,50	131.849,50	100%						
6.3.4.11	2 Janelas PVC Maximar L X H (1900mm X 1500mm), contendo 1 módulo, com 2 quadros fixos e 01 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	2,00	un	0,00	5.530,28	-	11.060,56	11.060,56		-	-	-	0,00%	2,00	-	11.060,56	11.060,56	100%						
6.3.4.12	2 Janelas PVC Maximar L X H (1900mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	2,00	un	0,00	3.465,22	-	6.930,44	6.930,44		-	-	-	0,00%	2,00	-	6.930,44	6.930,44	100%						
6.3.4.13	Janela PVC Maximar L x H (550mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna /Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	1.305,18	-	5.220,72	5.220,72		-	-	-	0,00%	4,00	-	5.220,72	5.220,72	100%						
6.3.4.14	2 Janelas PVC Maximar L X H (2400mm X 2100mm), contendo 1 módulo, com 2 quadros fixos e 01 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	8.194,69	-	32.778,76	32.778,76		-	-	-	0,00%	4,00	-	32.778,76	32.778,76	100%						
6.3.4.15	Janela PVC Maximar L X H (1000mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	12,00	un	0,00	1.869,32	-	22.431,84	22.431,84		-	-	-	0,00%	12,00	-	22.431,84	22.431,84	100%						
6.3.4.16	4 Janelas PVC Maximar L X H (4500mm X 1500mm), contendo 1 módulo, com 4 quadros fixos e 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	12.624,62	-	50.498,48	50.498,48		-	-	-	0,00%	4,00	-	50.498,48	50.498,48	100%						
6.3.4.17	PEITORIL DE BASALTO	97,40	M	27,25	140,20	2.654,15	13.655,48	16.309,63		-	-	-	0,00%	97,40	2.654,15	13.655,48	16.309,63	100%						
6.3.5	6º PAVIMENTO									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%						
6.3.5.1	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF. 01/2021	145,04	m²	16,96	5,59	2.459,88	810,77	3.270,65		-	-	-	0,00%	145,04	2.459,88	810,77	3.270,65	100%						
6.3.5.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	145,04	m²	19,24	6,22	2.790,57	902,15	3.692,72		-	-	-	0,00%	145,04	2.790,57	902,15	3.692,72	100%						
6.3.5.3	REMOÇÃO DE PEITORIL DE PEDRA	194,88	M	4,18	1,44	814,60	280,63	1.095,23		-	-	-	0,00%	194,88	814,60	280,63	1.095,23	100%						
6.3.5.4	Viga (4,8m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	10,00	un	230,91	1.331,30	2.309,10	13.313,00	15.622,10		-	-	-	0,00%	10,00	2.309,10	13.313,00	15.622,10	100%						
6.3.5.5	Viga (2,4m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	4,00	un	115,44	694,67	461,76	2.778,68	3.240,44		-	-	-	0,00%	4,00	461,76	2.778,68	3.240,44	100%						
6.3.5.6	Viga (4,5m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	4,00	un	216,47	1.261,82	865,88	5.047,28	5.913,16		-	-	-	0,00%	4,00	865,88	5.047,28	5.913,16	100%						
6.3.5.7	Viga (1,9m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	2,00	un	91,39	578,85	182,78	1.157,70	1.340,48		-	-	-	0,00%	2,00	182,78	1.157,70	1.340,48	100%						
6.3.5.8	RETRADA DE TAPUME DE COMPENSADO DE MADEIRA	145,04	m²	26,12	7,44	3.788,44	1.079,10	4.867,54		-	-	-	0,00%	145,04	3.788,44	1.079,10	4.867,54	100%						
6.3.5.9	COLOCAÇÃO DE TAPUME DE COMPENSADO DE MADEIRA REAPROVEITADO	145,04	m²	26,75	10,54	3.879,82	1.528,72	5.408,54		-	-	-	0,00%	145,04	3.879,82	1.528,72	5.408,54	100%						

OBRA				Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4					1ª MEDR\$ 147.843,12	1ª MEDIÇÃO					SALDO				
CONTRATADA:				CONFERIR ENGENHARIA LTDA.						R\$ 147.843,12					R\$ 10.347.709,00 98,59%				
PROCESSO PRINCIPAL:				nº 1576/2026															
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:				nº 4193/2026															
CONTRATO:				28/2026															
ORDEM DE INÍCIO:				02/06/2026															
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12															
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12															
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%	
6.3.5.10	4 Janelas PVC Maximar L X H (4800mm X 1500mm), contendo 1 módulo, com 4 quadros fixos e 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	10,00	un	0,00	13.184,95	-	131.849,50	131.849,50		-	-	-	0,00%	10,00	-	131.849,50	131.849,50	100%	
6.3.5.11	2 Janelas PVC Maximar L X H (1900mm X 1500mm), contendo 1 módulo, com 2 quadros fixos e 01 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	2,00	un	0,00	5.530,28	-	11.060,56	11.060,56		-	-	-	0,00%	2,00	-	11.060,56	11.060,56	100%	
6.3.5.12	2 Janelas PVC Maximar L X H (1900mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	2,00	un	0,00	3.465,22	-	6.930,44	6.930,44		-	-	-	0,00%	2,00	-	6.930,44	6.930,44	100%	
6.3.5.13	Janela PVC Maximar L x H (550mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna /Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	1.305,18	-	5.220,72	5.220,72		-	-	-	0,00%	4,00	-	5.220,72	5.220,72	100%	
6.3.5.14	2 Janelas PVC Maximar L X H (2400mm X 2100mm), contendo 1 módulo, com 2 quadros fixos e 01 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	8.194,69	-	32.778,76	32.778,76		-	-	-	0,00%	4,00	-	32.778,76	32.778,76	100%	
6.3.5.15	Janela PVC Maximar L X H (1000mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	12,00	un	0,00	1.869,32	-	22.431,84	22.431,84		-	-	-	0,00%	12,00	-	22.431,84	22.431,84	100%	
6.3.5.16	4 Janelas PVC Maximar L X H (4500mm X 1500mm), contendo 1 módulo, com 4 quadros fixos e 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	12.624,62	-	50.498,48	50.498,48		-	-	-	0,00%	4,00	-	50.498,48	50.498,48	100%	
6.3.5.17	PEITORIL DE BASALTO	97,40	M	27,25	140,20	2.654,15	13.655,48	16.309,63		-	-	-	0,00%	97,40	2.654,15	13.655,48	16.309,63	100%	
6.3.6	5º PAVIMENTO									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.3.6.1	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	147,44	m²	16,96	5,59	2.500,58	824,19	3.324,77		-	-	-	0,00%	147,44	2.500,58	824,19	3.324,77	100%	
6.3.6.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	147,44	m²	19,24	6,22	2.836,75	917,08	3.753,83		-	-	-	0,00%	147,44	2.836,75	917,08	3.753,83	100%	
6.3.6.3	REMOÇÃO DE PEITORIL DE PEDRA	194,88	M	4,18	1,44	814,60	280,63	1.095,23		-	-	-	0,00%	194,88	814,60	280,63	1.095,23	100%	
6.3.6.4	Viga (4,8m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	10,00	un	230,91	1.331,30	2.309,10	13.313,00	15.622,10		-	-	-	0,00%	10,00	2.309,10	13.313,00	15.622,10	100%	
6.3.6.5	Viga (2,4m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	4,00	un	115,44	694,67	461,76	2.778,68	3.240,44		-	-	-	0,00%	4,00	461,76	2.778,68	3.240,44	100%	
6.3.6.6	Viga (4,5m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	4,00	un	216,47	1.261,82	865,88	5.047,28	5.913,16		-	-	-	0,00%	4,00	865,88	5.047,28	5.913,16	100%	
6.3.6.7	Viga (1,9m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	2,00	un	91,39	578,85	182,78	1.157,70	1.340,48		-	-	-	0,00%	2,00	182,78	1.157,70	1.340,48	100%	
6.3.6.8	RETIRADA DE TAPUME DE COMPENSADO DE MADEIRA	147,44	m²	26,12	7,44	3.851,13	1.096,95	4.948,08		-	-	-	0,00%	147,44	3.851,13	1.096,95	4.948,08	100%	
6.3.6.9	COLOCAÇÃO DE TAPUME DE COMPENSADO DE MADEIRA REAPROVEITADO	147,44	m²	26,75	10,54	3.944,02	1.554,02	5.498,04		-	-	-	0,00%	147,44	3.944,02	1.554,02	5.498,04	100%	
6.3.6.10	4 Janelas PVC Maximar L X H (4800mm X 1500mm), contendo 1 módulo, com 4 quadros fixos e 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	10,00	un	0,00	13.184,95	-	131.849,50	131.849,50		-	-	-	0,00%	10,00	-	131.849,50	131.849,50	100%	
6.3.6.11	2 Janelas PVC Maximar L X H (1900mm X 1500mm), contendo 1 módulo, com 2 quadros fixos e 01 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	2,00	un	0,00	5.530,28	-	11.060,56	11.060,56		-	-	-	0,00%	2,00	-	11.060,56	11.060,56	100%	

OBRA				Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4					1ª MEDIÇÃO	1ª MEDR\$ 147.843,12					SALDO					
CONTRATADA:				CONFERIR ENGENHARIA LTDA.										R\$ 10.347.709,00 98,59%						
PROCESSO PRINCIPAL:				nº 1576/2026																
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:				nº 4193/2026																
CONTRATO:				28/2026																
ORDEM DE INÍCIO:				02/06/2026																
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12																
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12																
Item	Descrição			Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%
					M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total											
6.3.6.12	2 Janelas PVC Maximar L X H (1900mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)			2,00	un	0,00	3.465,22	-	6.930,44	6.930,44	-	-	-	0,00%	2,00	-	6.930,44	6.930,44	100%	
6.3.6.13	Janela PVC Maximar L x H (550mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna /Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)			4,00	un	0,00	1.305,18	-	5.220,72	5.220,72	-	-	-	0,00%	4,00	-	5.220,72	5.220,72	100%	
6.3.6.14	2 Janelas PVC Maximar L X H (2400mm X 2100mm), contendo 1 módulo, com 2 quadros fixos e 01 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)			4,00	un	0,00	8.194,69	-	32.778,76	32.778,76	-	-	-	0,00%	4,00	-	32.778,76	32.778,76	100%	
6.3.6.15	Janela PVC Maximar L X H (1000mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)			10,00	un	0,00	1.869,32	-	18.693,20	18.693,20	-	-	-	0,00%	10,00	-	18.693,20	18.693,20	100%	
6.3.6.16	4 Janelas PVC Maximar L X H (4500mm X 1500mm), contendo 1 módulo, com 4 quadros fixos e 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)			4,00	un	0,00	12.624,62	-	50.498,48	50.498,48	-	-	-	0,00%	4,00	-	50.498,48	50.498,48	100%	
6.3.6.17	Porta PVC L X H (1000mm X 2100mm), contendo 1 folha de abrir. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Com fechadura multipontos e abertura externa. Painel de revestimento na metade inferior e vidro laminado cinza 3+3mm na metade superior. (INSTALADA)			2,00	un	0,00	4.344,29	-	8.688,58	8.688,58	-	-	-	0,00%	2,00	-	8.688,58	8.688,58	100%	
6.3.6.18	PEITORIL DE BASALTO			97,40	M	27,25	140,20	2.654,15	13.655,48	16.309,63	-	-	-	0,00%	97,40	2.654,15	13.655,48	16.309,63	100%	
6.3.7	4º PAVIMENTO										-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.3.7.1	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF. 01/2021			217,02	m²	16,96	5,59	3.680,66	1.213,14	4.893,80	-	-	-	0,00%	217,02	3.680,66	1.213,14	4.893,80	100%	
6.3.7.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023			217,02	m²	19,24	6,22	4.175,46	1.349,86	5.525,32	-	-	-	0,00%	217,02	4.175,46	1.349,86	5.525,32	100%	
6.3.7.3	REMOÇÃO DE PEITORIL DE PEDRA			292,88	M	4,18	1,44	1.224,24	421,75	1.645,99	-	-	-	0,00%	292,88	1.224,24	421,75	1.645,99	100%	
6.3.7.4	Viga (4,8m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB			21,00	un	230,91	1.331,30	4.849,11	27.957,30	32.806,41	-	-	-	0,00%	21,00	4.849,11	27.957,30	32.806,41	100%	
6.3.7.5	Viga (2,4m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB			4,00	un	115,44	694,67	461,76	2.778,68	3.240,44	-	-	-	0,00%	4,00	461,76	2.778,68	3.240,44	100%	
6.3.7.6	Viga (4,5m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB			4,00	un	216,47	1.261,82	865,88	5.047,28	5.913,16	-	-	-	0,00%	4,00	865,88	5.047,28	5.913,16	100%	
6.3.7.7	RETIRADA DE TAPUME DE COMPENSADO DE MADEIRA			217,02	m²	26,12	7,44	5.668,56	1.614,63	7.283,19	-	-	-	0,00%	217,02	5.668,56	1.614,63	7.283,19	100%	
6.3.7.8	COLOCAÇÃO DE TAPUME DE COMPENSADO DE MADEIRA REAPROVEITADO			217,02	m²	26,75	10,54	5.805,29	2.287,39	8.092,68	-	-	-	0,00%	217,02	5.805,29	2.287,39	8.092,68	100%	
6.3.7.9	4 Janelas PVC Maximar L X H (4800mm X 1500mm), contendo 1 módulo, com 4 quadros fixos e 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)			21,00	un	0,00	13.184,95	-	276.883,95	276.883,95	-	-	-	0,00%	21,00	-	276.883,95	276.883,95	100%	
6.3.7.10	2 Janelas PVC Maximar L X H (1900mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)			2,00	un	0,00	3.465,22	-	6.930,44	6.930,44	-	-	-	0,00%	2,00	-	6.930,44	6.930,44	100%	
6.3.7.11	Janela PVC Maximar L x H (550mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna /Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)			4,00	un	0,00	1.305,18	-	5.220,72	5.220,72	-	-	-	0,00%	4,00	-	5.220,72	5.220,72	100%	

OBRA				Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4					1ª MEDIÇÃO	1ª MEDIÇÃO					SALDO				
CONTRATADA:				CONFERIR ENGENHARIA LTDA.						Início: 15/06/2026					R\$ 10.347.709,00 98,59%				
PROCESSO PRINCIPAL:				nº 1576/2026						Término: 15/07/2026									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:				nº 4193/2026						Prazo decor.: 31									
CONTRATO:				28/2026						FISCALIZAÇÃO:									
ORDEM DE INÍCIO:				02/06/2026						CIVIL: LEONARDO QUINTANA LITVIN									
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12						ELÉTRICA: THIAGO LUIZ ITO MOREIRA									
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12					MECÂNICA: MARCOS FRANZOI DRI										
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais													
				M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%	
6.3.7.12	2 Janelas PVC Maximar L X H (2400mm X 2100mm), contendo 1 módulo, com 2 quadros fixos e 01 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	8.194,69	-	32.778,76	32.778,76		-	-	-	0,00%	4,00	-	32.778,76	32.778,76	100%	
6.3.7.13	Janela PVC Maximar L X H (1000mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	12,00	un	0,00	1.869,32	-	22.431,84	22.431,84		-	-	-	0,00%	12,00	-	22.431,84	22.431,84	100%	
6.3.7.14	4 Janelas PVC Maximar L X H (4500mm X 1500mm), contendo 1 módulo, com 4 quadros fixos e 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	12.624,62	-	50.498,48	50.498,48		-	-	-	0,00%	4,00	-	50.498,48	50.498,48	100%	
6.3.7.15	PEITORIL DE BASALTO	146,40	M	27,25	140,20	3.989,40	20.525,28	24.514,68		-	-	-	0,00%	146,40	3.989,40	20.525,28	24.514,68	100%	
6.3.8	3º PAVIMENTO									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.3.8.1	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF. 01/2021	217,02	m²	16,96	5,59	3.680,66	1.213,14	4.893,80		-	-	-	0,00%	217,02	3.680,66	1.213,14	4.893,80	100%	
6.3.8.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	217,02	m²	19,24	6,22	4.175,46	1.349,86	5.525,32		-	-	-	0,00%	217,02	4.175,46	1.349,86	5.525,32	100%	
6.3.8.3	REMOÇÃO DE PEITORIL DE PEDRA	292,88	M	4,18	1,44	1.224,24	421,75	1.645,99		-	-	-	0,00%	292,88	1.224,24	421,75	1.645,99	100%	
6.3.8.4	Viga (4,8m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	21,00	un	230,91	1.331,30	4.849,11	27.957,30	32.806,41		-	-	-	0,00%	21,00	4.849,11	27.957,30	32.806,41	100%	
6.3.8.5	Viga (2,4m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	4,00	un	115,44	694,67	461,76	2.778,68	3.240,44		-	-	-	0,00%	4,00	461,76	2.778,68	3.240,44	100%	
6.3.8.6	Viga (4,5m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	4,00	un	216,47	1.261,82	865,88	5.047,28	5.913,16		-	-	-	0,00%	4,00	865,88	5.047,28	5.913,16	100%	
6.3.8.7	RETRADA DE TAPUME DE COMPENSADO DE MADEIRA	217,02	m²	26,12	7,44	5.668,56	1.614,63	7.283,19		-	-	-	0,00%	217,02	5.668,56	1.614,63	7.283,19	100%	
6.3.8.8	COLOCAÇÃO DE TAPUME DE COMPENSADO DE MADEIRA REAPROVEITADO	217,02	m²	26,75	10,54	5.805,29	2.287,39	8.092,68		-	-	-	0,00%	217,02	5.805,29	2.287,39	8.092,68	100%	
6.3.8.9	4 Janelas PVC Maximar L X H (4800mm X 1500mm), contendo 1 módulo, com 4 quadros fixos e 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	21,00	un	0,00	13.184,95	-	276.883,95	276.883,95		-	-	-	0,00%	21,00	-	276.883,95	276.883,95	100%	
6.3.8.10	2 Janelas PVC Maximar L X H (1900mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	2,00	un	0,00	3.465,22	-	6.930,44	6.930,44		-	-	-	0,00%	2,00	-	6.930,44	6.930,44	100%	
6.3.8.11	Janela PVC Maximar L x H (550mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna /Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	1.305,18	-	5.220,72	5.220,72		-	-	-	0,00%	4,00	-	5.220,72	5.220,72	100%	
6.3.8.12	2 Janelas PVC Maximar L X H (2400mm X 2100mm), contendo 1 módulo, com 2 quadros fixos e 01 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	8.194,69	-	32.778,76	32.778,76		-	-	-	0,00%	4,00	-	32.778,76	32.778,76	100%	
6.3.8.13	Janela PVC Maximar L X H (1000mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	12,00	un	0,00	1.869,32	-	22.431,84	22.431,84		-	-	-	0,00%	12,00	-	22.431,84	22.431,84	100%	
6.3.8.14	4 Janelas PVC Maximar L X H (4500mm X 1500mm), contendo 1 módulo, com 4 quadros fixos e 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	12.624,62	-	50.498,48	50.498,48		-	-	-	0,00%	4,00	-	50.498,48	50.498,48	100%	
6.3.8.15	PEITORIL DE BASALTO	146,40	M	27,25	140,20	3.989,40	20.525,28	24.514,68		-	-	-	0,00%	146,40	3.989,40	20.525,28	24.514,68	100%	
6.3.9	2º PAVIMENTO									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	

OBRA			Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4						1ª MEDIÇÃO	1ª MEDR\$ 147.843,12					SALDO				
CONTRATADA:			CONFERIR ENGENHARIA LTDA.							Início: 15/06/2026					R\$ 10.347.709,00 98,59%				
PROCESSO PRINCIPAL:			nº 1576/2026							Término: 15/07/2026									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:			nº 4193/2026							Prazo decor.: 31									
CONTRATO:			28/2026																
ORDEM DE INÍCIO:			02/06/2026							FISCALIZAÇÃO:									
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:			R\$ 10.495.552,12							CIVIL: LEONARDO QUINTANA LITVIN									
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:			R\$ 10.495.552,12							ELÉTRICA: THIAGO LUIZ ITO MOREIRA									
									MECÂNICA: MARCOS FRANZOI DRI										
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%	
				M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total											
6.3.9.1	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF. 01/2021	217,02	m²	16,96	5,59	3.680,66	1.213,14	4.893,80		-	-	-	0,00%	217,02	3.680,66	1.213,14	4.893,80	100%	
6.3.9.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	217,02	m²	19,24	6,22	4.175,46	1.349,86	5.525,32		-	-	-	0,00%	217,02	4.175,46	1.349,86	5.525,32	100%	
6.3.9.3	REMOÇÃO DE PEITORIL DE PEDRA	292,88	M	4,18	1,44	1.224,24	421,75	1.645,99		-	-	-	0,00%	292,88	1.224,24	421,75	1.645,99	100%	
6.3.9.4	Viga (4,8m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	21,00	un	230,91	1.331,30	4.849,11	27.957,30	32.806,41		-	-	-	0,00%	21,00	4.849,11	27.957,30	32.806,41	100%	
6.3.9.5	Viga (2,4m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	4,00	un	115,44	694,67	461,76	2.778,68	3.240,44		-	-	-	0,00%	4,00	461,76	2.778,68	3.240,44	100%	
6.3.9.6	Viga (4,5m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	4,00	un	216,47	1.261,82	865,88	5.047,28	5.913,16		-	-	-	0,00%	4,00	865,88	5.047,28	5.913,16	100%	
6.3.9.7	RETIRADA DE TAPUME DE COMPENSADO DE MADEIRA	217,02	m²	26,12	7,44	5.668,56	1.614,63	7.283,19		-	-	-	0,00%	217,02	5.668,56	1.614,63	7.283,19	100%	
6.3.9.8	COLOCAÇÃO DE TAPUME DE COMPENSADO DE MADEIRA REAPROVEITADO	217,02	m²	26,75	10,54	5.805,29	2.287,39	8.092,68		-	-	-	0,00%	217,02	5.805,29	2.287,39	8.092,68	100%	
6.3.9.9	4 Janelas PVC Maximar L X H (4800mm X 1500mm), contendo 1 módulo, com 4 quadros fixos e 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	21,00	un	0,00	13.184,95	-	276.883,95	276.883,95		-	-	-	0,00%	21,00	-	276.883,95	276.883,95	100%	
6.3.9.10	2 Janelas PVC Maximar L X H (1900mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	2,00	un	0,00	3.465,22	-	6.930,44	6.930,44		-	-	-	0,00%	2,00	-	6.930,44	6.930,44	100%	
6.3.9.11	Janela PVC Maximar L x H (550mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna /Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	1.305,18	-	5.220,72	5.220,72		-	-	-	0,00%	4,00	-	5.220,72	5.220,72	100%	
6.3.9.12	2 Janelas PVC Maximar L X H (2400mm X 2100mm), contendo 1 módulo, com 2 quadros fixos e 01 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	8.194,69	-	32.778,76	32.778,76		-	-	-	0,00%	4,00	-	32.778,76	32.778,76	100%	
6.3.9.13	Janela PVC Maximar L X H (1000mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	12,00	un	0,00	1.869,32	-	22.431,84	22.431,84		-	-	-	0,00%	12,00	-	22.431,84	22.431,84	100%	
6.3.9.14	4 Janelas PVC Maximar L X H (4500mm X 1500mm), contendo 1 módulo, com 4 quadros fixos e 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	12.624,62	-	50.498,48	50.498,48		-	-	-	0,00%	4,00	-	50.498,48	50.498,48	100%	
6.3.9.15	PEITORIL DE BASALTO	146,40	M	27,25	140,20	3.989,40	20.525,28	24.514,68		-	-	-	0,00%	146,40	3.989,40	20.525,28	24.514,68	100%	
6.3.10	GALERIA									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.3.10.1	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF. 01/2021	211,19	m²	16,96	5,59	3.581,78	1.180,55	4.762,33		-	-	-	0,00%	211,19	3.581,78	1.180,55	4.762,33	100%	
6.3.10.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	211,19	m²	19,24	6,22	4.063,30	1.313,60	5.376,90		-	-	-	0,00%	211,19	4.063,30	1.313,60	5.376,90	100%	
6.3.10.3	REMOÇÃO DE PEITORIL DE PEDRA	280,68	M	4,18	1,44	1.173,24	404,18	1.577,42		-	-	-	0,00%	280,68	1.173,24	404,18	1.577,42	100%	
6.3.10.4	Viga (4,8m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	18,00	un	230,91	1.331,30	4.156,38	23.963,40	28.119,78		-	-	-	0,00%	18,00	4.156,38	23.963,40	28.119,78	100%	
6.3.10.5	Viga (2,4m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	4,00	un	115,44	694,67	461,76	2.778,68	3.240,44		-	-	-	0,00%	4,00	461,76	2.778,68	3.240,44	100%	
6.3.10.6	Viga (4,5m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	5,00	un	216,47	1.261,82	1.082,35	6.309,10	7.391,45		-	-	-	0,00%	5,00	1.082,35	6.309,10	7.391,45	100%	
6.3.10.7	Viga (1,9m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	2,00	un	91,39	578,85	182,78	1.157,70	1.340,48		-	-	-	0,00%	2,00	182,78	1.157,70	1.340,48	100%	

OBRA		Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.1							1ª MEDIÇÃO	1ª MEDR\$ 147.843,12		Início: 15/06/2026		SALDO							
CONTRATADA:		CONFERIR ENGENHARIA LTDA.										Término: 15/07/2026									
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 1576/2026										Prazo decor.: 31									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 4193/2026																			
CONTRATO:		28/2026																			
ORDEM DE INÍCIO:		02/06/2026																			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12							R\$ 147.843,12					R\$ 10.347.709,00							
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12												98,59%							
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais		Total	Quant.					M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total
				M. Obra	Material	M. Obra	Material		Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%								
6.3.10.8	RETIRADA DE TAPUME DE COMPENSADO DE MADEIRA	211,19	m²	26,12	7,44	5.516,28	1.571,25	7.087,53		-	-	-	0,00%	211,19	5.516,28	1.571,25	7.087,53	100%			
6.3.10.9	COLOCAÇÃO DE TAPUME DE COMPENSADO DE MADEIRA REAPROVEITADO	211,19	m²	26,75	10,54	5.649,33	2.225,94	7.875,27		-	-	-	0,00%	211,19	5.649,33	2.225,94	7.875,27	100%			
6.3.10.10	4 Janelas PVC Maximar L X H (4800mm X 1500mm), contendo 1 módulo, com 4 quadros fixos e 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	18,00	un	0,00	13.184,95	-	237.329,10	237.329,10		-	-	-	0,00%	18,00	-	237.329,10	237.329,10	100%			
6.3.10.11	2 Janelas PVC Maximar L X H (1900mm X 1500mm), contendo 1 módulo, com 2 quadros fixos e 01 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	2,00	un	0,00	5.530,28	-	11.060,56	11.060,56		-	-	-	0,00%	2,00	-	11.060,56	11.060,56	100%			
6.3.10.12	2 Janelas PVC Maximar L X H (1900mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	2,00	un	0,00	3.465,22	-	6.930,44	6.930,44		-	-	-	0,00%	2,00	-	6.930,44	6.930,44	100%			
6.3.10.13	Janela PVC Maximar L x H (550mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna /Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	1.305,18	-	5.220,72	5.220,72		-	-	-	0,00%	4,00	-	5.220,72	5.220,72	100%			
6.3.10.14	2 Janelas PVC Maximar L X H (2400mm X 2100mm), contendo 1 módulo, com 2 quadros fixos e 01 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	8.194,69	-	32.778,76	32.778,76		-	-	-	0,00%	4,00	-	32.778,76	32.778,76	100%			
6.3.10.15	Janela PVC Maximar L X H (1000mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	12,00	un	0,00	1.869,32	-	22.431,84	22.431,84		-	-	-	0,00%	12,00	-	22.431,84	22.431,84	100%			
6.3.10.16	4 Janelas PVC Maximar L X H (4500mm X 1500mm), contendo 1 módulo, com 4 quadros fixos e 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	5,00	un	0,00	12.624,62	-	63.123,10	63.123,10		-	-	-	0,00%	5,00	-	63.123,10	63.123,10	100%			
6.3.10.17	PEITORIL DE BASALTO	140,30	M	27,25	140,20	3.823,18	19.670,06	23.493,24		-	-	-	0,00%	140,30	3.823,18	19.670,06	23.493,24	100%			
6.3.11	TÉRREO									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%			
6.3.11.1	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAQUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF. 01/2021	87,02	m²	16,96	5,59	1.475,86	486,44	1.962,30		-	-	-	0,00%	87,02	1.475,86	486,44	1.962,30	100%			
6.3.11.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	87,02	m²	19,24	6,22	1.674,26	541,26	2.215,52		-	-	-	0,00%	87,02	1.674,26	541,26	2.215,52	100%			
6.3.11.3	REMOÇÃO DE PEITORIL DE PEDRA	143,88	M	4,18	1,44	601,42	207,19	808,61		-	-	-	0,00%	143,88	601,42	207,19	808,61	100%			
6.3.11.4	Viga (4,8m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	4,00	un	230,91	1.331,30	923,64	5.325,20	6.248,84		-	-	-	0,00%	4,00	923,64	5.325,20	6.248,84	100%			
6.3.11.5	Viga (2,4m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	2,00	un	115,44	694,67	230,88	1.389,34	1.620,22		-	-	-	0,00%	2,00	230,88	1.389,34	1.620,22	100%			
6.3.11.6	Viga (0,95m x 0,44m) com utilização de treliças metálicas e fechamento com placas cimentícias e placas OSB	2,00	un	45,68	358,60	91,36	717,20	808,56		-	-	-	0,00%	2,00	91,36	717,20	808,56	100%			
6.3.11.7	RETIRADA DE TAPUME DE COMPENSADO DE MADEIRA	87,02	m²	26,12	7,44	2.272,96	647,43	2.920,39		-	-	-	0,00%	87,02	2.272,96	647,43	2.920,39	100%			
6.3.11.8	COLOCAÇÃO DE TAPUME DE COMPENSADO DE MADEIRA REAPROVEITADO	87,02	m²	26,75	10,54	2.327,79	917,19	3.244,98		-	-	-	0,00%	87,02	2.327,79	917,19	3.244,98	100%			
6.3.11.9	Janela PVC Maximar L x H (550mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna /Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	2,00	un	0,00	1.305,18	-	2.610,36	2.610,36		-	-	-	0,00%	2,00	-	2.610,36	2.610,36	100%			

OBRA				Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4					1ª MEDR\$ 147.843,12	1ª MEDIÇÃO		Início: 15/06/2026		SALDO				
CONTRATADA:				CONFERIR ENGENHARIA LTDA.								Término: 15/07/2026						
PROCESSO PRINCIPAL:				nº 1576/2026								Prazo decor.: 31						
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:				nº 4193/2026														
CONTRATO:				28/2026														
ORDEM DE INÍCIO:				02/06/2026														
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12														
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12							R\$ 10.347.709,00							
											98,59%							
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais												
				M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%
6.3.11.10	2 Janelas PVC Maximar L X H (2400mm X 2550mm), contendo 1 módulo, com 2 quadros fixos, sendo 1 vezezlanada, e 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	1,00	un	0,00	9.565,44	-	9.565,44	9.565,44		-	-	-	0,00%	1,00	-	9.565,44	9.565,44	100%
6.3.11.11	2 Janelas PVC Maximar L X H (2400mm X 2550mm), contendo 1 módulo, com 2 quadros fixos e 01 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	1,00	un	0,00	9.644,58	-	9.644,58	9.644,58		-	-	-	0,00%	1,00	-	9.644,58	9.644,58	100%
6.3.11.12	Janela PVC Maximar L X H (950mm X 2.550mm), contendo 1 módulo com 1 quadro fixo e 01 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 4+4mm. (INSTALADA)	2,00	un	0,00	3.871,94	-	7.743,88	7.743,88		-	-	-	0,00%	2,00	-	7.743,88	7.743,88	100%
6.3.11.13	4 Janelas PVC Maximar L X H (4800mm X 850mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	1,00	un	0,00	7.972,79	-	7.972,79	7.972,79		-	-	-	0,00%	1,00	-	7.972,79	7.972,79	100%
6.3.11.14	3 Janelas PVC Maximar L X H (3100mm X 850mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	2,00	un	0,00	5.411,34	-	10.822,68	10.822,68		-	-	-	0,00%	2,00	-	10.822,68	10.822,68	100%
6.3.11.15	4 Janelas PVC Maximar L X H (4400mm X 850mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	2,00	un	0,00	7.491,78	-	14.983,56	14.983,56		-	-	-	0,00%	2,00	-	14.983,56	14.983,56	100%
6.3.11.16	4 Janelas PVC Maximar L X H (4800mm X 1100mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	9.131,42	-	36.525,68	36.525,68		-	-	-	0,00%	4,00	-	36.525,68	36.525,68	100%
6.3.11.17	Janela PVC Maximar L X H (1000mm X 650mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	4,00	un	0,00	1.554,11	-	6.216,44	6.216,44		-	-	-	0,00%	4,00	-	6.216,44	6.216,44	100%
6.3.11.18	4 Quadros fixos PVC L X H (4800mm X 900mm), contendo 1 folha. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Veneziana ventilada em alumínio. (INSTALADA)	2,00	un	0,00	6.991,68	-	13.983,36	13.983,36		-	-	-	0,00%	2,00	-	13.983,36	13.983,36	100%
6.3.11.19	2 Janelas PVC Maximar L X H (1800mm X 900mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	1,00	un	0,00	3.342,09	-	3.342,09	3.342,09		-	-	-	0,00%	1,00	-	3.342,09	3.342,09	100%
6.3.11.20	3 Janelas PVC Maximar L X H (3600mm X 600mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	1,00	un	0,00	4.870,55	-	4.870,55	4.870,55		-	-	-	0,00%	1,00	-	4.870,55	4.870,55	100%
6.3.11.21	4 Janelas PVC Maximar L X H (4500mm X 600mm), contendo 1 módulo. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Fecho Maximar Preto. Limitador de abertura preto. Vidro Laminado cinza 3+3mm. (INSTALADA)	1,00	un	0,00	5.771,14	-	5.771,14	5.771,14		-	-	-	0,00%	1,00	-	5.771,14	5.771,14	100%
6.3.11.22	Porta PVC L X H (1100mm X 2100mm), contendo 1 folha de abrir. Guarnição 80mm interna. Arremate 40mm externo. Com fechadura multipontos e abertura externa. Painel de revestimento na metade inferior e vidro laminado cinza 3+3mm na metade superior. (INSTALADA)	2,00	un	0,00	4.620,00	-	9.240,00	9.240,00		-	-	-	0,00%	2,00	-	9.240,00	9.240,00	100%
6.3.11.23	PEITORIL DE BASALTO	70,30	M	27,25	140,20	1.915,68	9.856,06	11.771,74		-	-	-	0,00%	70,30	1.915,68	9.856,06	11.771,74	100%

OBRA		Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4							1ª MEDIÇÃO	1ª MEDR\$ 147.843,12					Início: 15/06/2026					SALDO				
CONTRATADA:		CONFERIR ENGENHARIA LTDA.								Término: 15/07/2026														
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 1576/2026								Prazo decor.: 31														
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 4193/2026																						
CONTRATO:		28/2026																						
ORDEM DE INÍCIO:		02/06/2026																						
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12								R\$ 147.843,12					R\$ 10.347.709,00									
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12																						
										FISCALIZAÇÃO:														
										CIVIL: LEONARDO QUINTANA LITVIN														
										ELÉTRICA: THIAGO LUIZ ITO MOREIRA														
										MECÂNICA: MARCOS FRANZOI DRI														
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais		Total	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%						
				M. Obra	Material	M. Obra	Material																	
6.3.12	CARGA E TRANSPORTE DO ENTULHO - ESQUADRIAS E PEITORIS SEM REAPROVEITAMENTO									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%						
6.3.12.1	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	22,00	UN	100,39	497,27	2.208,58	10.939,94	13.148,52		-	-	-	0,00%	22,00	2.208,58	10.939,94	13.148,52	100%						
6.4	FASE 3 - PINTURAS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%						
6.4.1	FACHADA NORTE									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%						
6.4.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	1.194,39	m²	1,21	2,76	1.445,21	3.296,52	4.741,73		-	-	-	0,00%	1.194,39	1.445,21	3.296,52	4.741,73	100%						
6.4.1.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, EFEITO RÚSTICO ACABAMENTO RISCADO.	1.194,39	m²	4,11	10,47	4.908,94	12.505,26	17.414,20		-	-	-	0,00%	1.194,39	4.908,94	12.505,26	17.414,20	100%						
6.4.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	1.194,39	m²	6,06	9,43	7.238,00	11.263,10	18.501,10		-	-	-	0,00%	1.194,39	7.238,00	11.263,10	18.501,10	100%						
6.4.1.4	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA TEXTURA EM FACHADA, COM CORTE, DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE E POLIURETANO	358,32	M	15,65	17,20	5.607,71	6.163,10	11.770,81		-	-	-	0,00%	358,32	5.607,71	6.163,10	11.770,81	100%						
6.4.1.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	1.194,39	m²	1,48	0,59	1.767,70	704,69	2.472,39		-	-	-	0,00%	1.194,39	1.767,70	704,69	2.472,39	100%						
6.4.1.6	PINTURA SOBRE TUBOS DE PVC COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	110,16	m²	7,73	59,86	851,54	6.594,18	7.445,72		-	-	-	0,00%	110,16	851,54	6.594,18	7.445,72	100%						
6.4.2	FACHADA OESTE									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%						
6.4.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	662,54	m²	1,21	2,76	801,67	1.828,61	2.630,28		-	-	-	0,00%	662,54	801,67	1.828,61	2.630,28	100%						
6.4.2.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, EFEITO RÚSTICO ACABAMENTO RISCADO.	444,62	m²	4,11	10,47	1.827,39	4.655,17	6.482,56		-	-	-	0,00%	444,62	1.827,39	4.655,17	6.482,56	100%						
6.4.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	662,54	m²	6,06	9,43	4.014,99	6.247,75	10.262,74		-	-	-	0,00%	662,54	4.014,99	6.247,75	10.262,74	100%						
6.4.2.4	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA TEXTURA EM FACHADA, COM CORTE, DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE E POLIURETANO	170,13	M	15,65	17,20	2.662,53	2.926,24	5.588,77		-	-	-	0,00%	170,13	2.662,53	2.926,24	5.588,77	100%						
6.4.2.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	1.194,39	m²	1,48	0,59	1.767,70	704,69	2.472,39		-	-	-	0,00%	1.194,39	1.767,70	704,69	2.472,39	100%						
6.4.3	FACHADA SUL									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%						
6.4.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	1.170,51	m²	1,21	2,76	1.416,32	3.230,61	4.646,93		-	-	-	0,00%	1.170,51	1.416,32	3.230,61	4.646,93	100%						
6.4.3.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, EFEITO RÚSTICO ACABAMENTO RISCADO.	1.170,51	m²	4,11	10,47	4.810,80	12.255,24	17.066,04		-	-	-	0,00%	1.170,51	4.810,80	12.255,24	17.066,04	100%						
6.4.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	1.170,51	m²	6,06	9,43	7.093,29	11.037,91	18.131,20		-	-	-	0,00%	1.170,51	7.093,29	11.037,91	18.131,20	100%						
6.4.3.4	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA TEXTURA EM FACHADA, COM CORTE, DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE E POLIURETANO	351,15	M	15,65	17,20	5.495,50	6.039,78	11.535,28		-	-	-	0,00%	351,15	5.495,50	6.039,78	11.535,28	100%						
6.4.3.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	1.170,51	m²	1,48	0,59	1.732,35	690,60	2.422,95		-	-	-	0,00%	1.170,51	1.732,35	690,60	2.422,95	100%						
6.4.3.6	PINTURA SOBRE TUBOS DE PVC COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	110,16	m²	7,73	59,86	851,54	6.594,18	7.445,72		-	-	-	0,00%	110,16	851,54	6.594,18	7.445,72	100%						
6.4.4	FACHADA LESTE									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%						
6.4.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	615,17	m²	1,21	2,76	744,36	1.697,87	2.442,23		-	-	-	0,00%	615,17	744,36	1.697,87	2.442,23	100%						
6.4.4.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, EFEITO RÚSTICO ACABAMENTO RISCADO.	400,38	m²	4,11	10,47	1.645,56	4.191,98	5.837,54		-	-	-	0,00%	400,38	1.645,56	4.191,98	5.837,54	100%						

OBRA		Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4							1ª MEDIÇÃO	1ª MEDR\$ 147.843,12		Início: 15/06/2026		SALDO							
CONTRATADA:		CONFERIR ENGENHARIA LTDA.										Término: 15/07/2026									
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 1576/2026										Prazo decor.: 31									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 4193/2026																			
CONTRATO:		28/2026																			
ORDEM DE INÍCIO:		02/06/2026																			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12																			
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12												R\$ 10.347.709,00 98,59%							
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais															
				M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%			
6.4.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	615,17	m²	6,06	9,43	3.727,93	5.801,05	9.528,98		-	-	-	0,00%	615,17	3.727,93	5.801,05	9.528,98	100%			
6.4.4.4	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA TEXTURA EM FACHADA, COM CORTE, DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE E POLIURETANO	149,30	M	15,65	17,20	2.336,55	2.567,96	4.904,51		-	-	-	0,00%	149,30	2.336,55	2.567,96	4.904,51	100%			
6.4.4.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	615,17	m²	1,48	0,59	910,45	362,95	1.273,40		-	-	-	0,00%	615,17	910,45	362,95	1.273,40	100%			
6.4.5	PILOTIS E FORRO									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%			
6.4.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	1.167,62	m²	1,21	2,76	1.412,82	3.222,63	4.635,45		-	-	-	0,00%	1.167,62	1.412,82	3.222,63	4.635,45	100%			
6.4.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	270,94	m²	6,06	9,43	1.641,90	2.554,96	4.196,86		-	-	-	0,00%	270,94	1.641,90	2.554,96	4.196,86	100%			
6.4.5.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	898,68	m²	6,05	7,45	5.437,01	6.695,17	12.132,18		-	-	-	0,00%	898,68	5.437,01	6.695,17	12.132,18	100%			
6.4.5.4	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA TEXTURA EM FACHADA, COM CORTE, DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE E POLIURETANO	65,52	M	15,65	17,20	1.025,39	1.126,94	2.152,33		-	-	-	0,00%	65,52	1.025,39	1.126,94	2.152,33	100%			
6.4.5.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	1.167,62	m²	1,48	0,59	1.728,08	688,90	2.416,98		-	-	-	0,00%	1.167,62	1.728,08	688,90	2.416,98	100%			
6.4.6	PASSARELA									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%			
6.4.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	66,52	m²	1,21	2,76	80,49	183,60	264,09		-	-	-	0,00%	66,52	80,49	183,60	264,09	100%			
6.4.6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	66,52	m²	6,06	9,43	403,11	627,28	1.030,39		-	-	-	0,00%	66,52	403,11	627,28	1.030,39	100%			
6.4.6.3	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA TEXTURA EM FACHADA, COM CORTE, DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE E POLIURETANO	15,76	M	15,65	17,20	246,64	271,07	517,71		-	-	-	0,00%	15,76	246,64	271,07	517,71	100%			
6.4.6.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	66,52	m²	1,48	0,59	98,45	39,25	137,70		-	-	-	0,00%	66,52	98,45	39,25	137,70	100%			
6.4.7	ESQUADRIAS METÁLICAS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%			
6.4.7.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	111,66	m²	28,69	21,86	3.203,53	2.440,89	5.644,42		-	-	-	0,00%	111,66	3.203,53	2.440,89	5.644,42	100%			
6.4.7.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	111,66	m²	6,31	3,59	704,57	400,86	1.105,43		-	-	-	0,00%	111,66	704,57	400,86	1.105,43	100%			
6.4.7.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	111,66	m²	14,34	10,34	1.601,20	1.154,56	2.755,76		-	-	-	0,00%	111,66	1.601,20	1.154,56	2.755,76	100%			
6.5	FASE 4 - PARTE EXTERNA - SERVIÇOS GERAIS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%			
6.5.1	IMPERMEABILIZAÇÕES DAS COBERTURAS e RECOMPOSIÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%			
6.5.1.1	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA	680,86	m²	5,50	1,29	3.744,73	878,31	4.623,04		-	-	-	0,00%	680,86	3.744,73	878,31	4.623,04	100%			
6.5.1.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	1.708,47	m²	1,48	0,59	2.528,54	1.008,00	3.536,54		-	-	-	0,00%	1.708,47	2.528,54	1.008,00	3.536,54	100%			
6.5.1.3	SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM SISTEMA POLIÉSTER FLEXÍVEL, ACABAMENTO COM GEL COAT EM COR ÚNICA/MESCLADO, ESPESURA DE 4,0 ± 1 MM, INCLUSIVE MÃO DE OBRA	907,41	M²	0,00	600,07	-	544.509,52	544.509,52		-	-	-	0,00%	907,41	-	544.509,52	544.509,52	100%			
6.5.1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA À BASE DE SILICONE PARA TELHADO E LAJE SEM TRÁNSITO	801,06	m²	14,36	103,03	11.503,22	82.533,21	94.036,43		-	-	-	0,00%	801,06	11.503,22	82.533,21	94.036,43	100%			
6.5.1.5	REMOÇÃO MANUAL DE JUNTA DE DILATAÇÃO OU RETRAÇÃO, INCLUSIVE APOIO	74,00	m	7,06	0,00	522,44	-	522,44		-	-	-	0,00%	74,00	522,44	-	522,44	100%			

OBRA				Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4					1ª MEDIÇÃO	1ª MEDR\$ 147.843,12					SALDO				
CONTRATADA:				CONFERIR ENGENHARIA LTDA.						R\$ 147.843,12					R\$ 10.347.709,00 98,59%				
PROCESSO PRINCIPAL:				nº 1576/2026															
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:				nº 4193/2026															
CONTRATO:				28/2026															
ORDEM DE INÍCIO:				02/06/2026					FISCALIZAÇÃO: CIVIL: LEONARDO QUINTANA LITVIN ELÉTRICA: THIAGO LUIZ ITO MOREIRA MECÂNICA: MARCOS FRANZOI DRI										
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12															
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12															
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%	
				M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total											
6.5.1.6	JUNTA DE DILATAÇAO ELASTICA TIPO EUGENBAND SIKA OU EQUIV.	74,00	M	5,43	115,91	401,82	8.577,34	8.979,16		-	-	-	0,00%	74,00	401,82	8.577,34	8.979,16	100%	
6.5.1.7	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	1,00	UN	100,39	497,27	100,39	497,27	597,66		-	-	-	0,00%	1,00	100,39	497,27	597,66	100%	
6.5.2	PLATAFORMAS METÁLICAS PARA CONDENSADORAS - FACHADAS NORTE e SUL									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.5.2.1	PLATAFORMA METÁLICA EM FACHADA, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FABRICAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO NA OBRA E PINTURA, CONFORME PROJETO	115,60	M	494,01	2.787,22	57.107,56	322.202,63	379.310,19		-	-	-	0,00%	115,60	57.107,56	322.202,63	379.310,19	100%	
6.5.3	CAPEAMENTOS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.5.3.1	CAPEAMENTO DE PLATIBANDA OU MURO COM BASALTO, LARGURA ATÉ 30 CM	306,32	M	27,06	141,86	8.289,02	43.454,56	51.743,58		-	-	-	0,00%	306,32	8.289,02	43.454,56	51.743,58	100%	
6.5.3.2	PISO DE BASALTO POLIDO	4,10	m²	30,41	285,76	124,68	1.171,62	1.296,30		-	-	-	0,00%	4,10	124,68	1.171,62	1.296,30	100%	
6.5.4	TUBOS DE QUEDA E CAIXAS DE INSPEÇÃO									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
6.5.4.1	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	629,50	M	0,40	0,12	251,80	75,54	327,34		-	-	-	0,00%	629,50	251,80	75,54	327,34	100%	
6.5.4.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	629,50	M	3,10	30,87	1.951,45	19.432,67	21.384,12		-	-	-	0,00%	629,50	1.951,45	19.432,67	21.384,12	100%	
6.5.4.3	REPOSIIONAMENTO DE FURAÇÃO DE TUBO DE QUEDA EM TERRAÇO TÉCNICO COM FECHAMENTO COM RALO ABACAXI	10,00	un	93,61	73,24	936,10	732,40	1.668,50		-	-	-	0,00%	10,00	936,10	732,40	1.668,50	100%	
6.5.4.4	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	629,50	M	5,22	6,29	3.285,99	3.959,56	7.245,55		-	-	-	0,00%	629,50	3.285,99	3.959,56	7.245,55	100%	
6.5.4.5	LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA	26,00	UN	28,17	6,96	732,42	180,96	913,38		-	-	-	0,00%	26,00	732,42	180,96	913,38	100%	
6.5.4.6	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO E = 8 CM	5,00	m²	12,33	134,59	61,65	672,95	734,60		-	-	-	0,00%	5,00	61,65	672,95	734,60	100%	
6.5.4.7	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	26,00	m²	19,28	12,38	501,28	321,88	823,16		-	-	-	0,00%	26,00	501,28	321,88	823,16	100%	
6.5.4.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	5,00	m²	9,14	71,22	45,70	356,10	401,80		-	-	-	0,00%	5,00	45,70	356,10	401,80	100%	
7	PRÉDIO I - REFORMAS DAS FACHADAS e SERVIÇOS CORRELATOS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
7.1	ANCORAGENS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
7.1.1	CONJUNTO EM AÇO INOX COMPOSTO DE OLHAL DE ANCORAGEM Ø 1/2" COM HASTE ROSCADA COMPRIMENTO 140 mm	87,00	UN	117,91	111,18	10.258,17	9.672,66	19.930,83		-	-	-	0,00%	87,00	10.258,17	9.672,66	19.930,83	100%	
7.1.2	GRAUTE FCK 50 MPa	1,50	M³	47,15	4.813,13	70,73	7.219,70	7.290,43		-	-	-	0,00%	1,50	70,73	7.219,70	7.290,43	100%	
7.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	9,00	KG	3,94	10,72	35,46	96,48	131,94		-	-	-	0,00%	9,00	35,46	96,48	131,94	100%	
7.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	27,00	KG	2,62	11,34	70,74	306,18	376,92		-	-	-	0,00%	27,00	70,74	306,18	376,92	100%	
7.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	34,00	KG	1,71	11,48	58,14	390,32	448,46		-	-	-	0,00%	34,00	58,14	390,32	448,46	100%	

OBRA		Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4							1ª MEDIÇÃO	Início: 15/06/2026		SALDO						
CONTRATADA:		CONFERIR ENGENHARIA LTDA.								Término: 15/07/2026								
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 1576/2026								Prazo decor.: 31								
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 4193/2026																
CONTRATO:		28/2026																
ORDEM DE INÍCIO:		02/06/2026																
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12								R\$ 147.843,12		R\$ 10.347.709,00 98,59%						
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12																
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais		Total	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%
7.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	136,00	KG	0,50	9,13	68,00	1.241,68	1.309,68		-	-	-	0,00%	136,00	68,00	1.241,68	1.309,68	100%
7.1.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	30,00	m²	48,45	96,66	1.453,50	2.899,80	4.353,30		-	-	-	0,00%	30,00	1.453,50	2.899,80	4.353,30	100%
7.1.8	CONCRETO FCK = 25MPa - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	1,24	m³	69,01	468,47	85,57	580,90	666,47		-	-	-	0,00%	1,24	85,57	580,90	666,47	100%
7.1.9	TESTE DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE FIXADORES DE AÇO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE TÉCNICOS E EQUIPAMENTOS	87,00	UN	0,00	150,00	-	13.050,00	13.050,00		-	-	-	0,00%	87,00	-	13.050,00	13.050,00	100%
7.2	PINTURAS DA FACHADA NORTE									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
7.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	1.030,88	m²	1,48	0,59	1.525,70	608,22	2.133,92		-	-	-	0,00%	1.030,88	1.525,70	608,22	2.133,92	100%
7.2.2	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EXTERNA COM RECOMPOSIÇÃO DE FISSURAS NO REVESTIMENTO	1.030,88	M²	1,37	1,64	1.412,31	1.690,64	3.102,95		-	-	-	0,00%	1.030,88	1.412,31	1.690,64	3.102,95	100%
7.2.3	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	1.030,88	m²	15,27	9,29	15.741,54	9.576,88	25.318,42		-	-	-	0,00%	1.030,88	15.741,54	9.576,88	25.318,42	100%
7.2.4	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA NIVELADORA	10,38	m²	11,58	8,16	120,20	84,70	204,90		-	-	-	0,00%	10,38	120,20	84,70	204,90	100%
7.3	PINTURAS DA FACHADA OESTE									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
7.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	743,06	m²	1,48	0,59	1.099,73	438,41	1.538,14		-	-	-	0,00%	743,06	1.099,73	438,41	1.538,14	100%
7.3.2	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EXTERNA COM RECOMPOSIÇÃO DE FISSURAS NO REVESTIMENTO	743,06	M²	1,37	1,64	1.017,99	1.218,62	2.236,61		-	-	-	0,00%	743,06	1.017,99	1.218,62	2.236,61	100%
7.3.3	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	743,06	m²	15,27	9,29	11.346,53	6.903,03	18.249,56		-	-	-	0,00%	743,06	11.346,53	6.903,03	18.249,56	100%
7.4	PINTURAS DA FACHADA SUL									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
7.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	942,16	m²	1,48	0,59	1.394,40	555,87	1.950,27		-	-	-	0,00%	942,16	1.394,40	555,87	1.950,27	100%
7.4.2	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EXTERNA COM RECOMPOSIÇÃO DE FISSURAS NO REVESTIMENTO	942,16	M²	1,37	1,64	1.290,76	1.545,14	2.835,90		-	-	-	0,00%	942,16	1.290,76	1.545,14	2.835,90	100%
7.4.3	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	942,16	m²	15,27	9,29	14.386,78	8.752,67	23.139,45		-	-	-	0,00%	942,16	14.386,78	8.752,67	23.139,45	100%
7.4.4	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA NIVELADORA	22,22	m²	11,58	8,16	257,31	181,32	438,63		-	-	-	0,00%	22,22	257,31	181,32	438,63	100%
7.5	PINTURAS DA FACHADA LESTE									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
7.5.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	765,40	m²	1,48	0,59	1.132,79	451,59	1.584,38		-	-	-	0,00%	765,40	1.132,79	451,59	1.584,38	100%
7.5.2	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EXTERNA COM RECOMPOSIÇÃO DE FISSURAS NO REVESTIMENTO	765,40	M²	1,37	1,64	1.048,60	1.255,26	2.303,86		-	-	-	0,00%	765,40	1.048,60	1.255,26	2.303,86	100%
7.5.3	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	765,40	m²	15,27	9,29	11.687,66	7.110,57	18.798,23		-	-	-	0,00%	765,40	11.687,66	7.110,57	18.798,23	100%
7.6	PINTURAS DA ÁREA DE PILOTIS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
7.6.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	324,53	m²	6,05	7,45	1.963,41	2.417,75	4.381,16		-	-	-	0,00%	324,53	1.963,41	2.417,75	4.381,16	100%
7.6.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	151,66	m²	1,48	0,59	224,46	89,48	313,94		-	-	-	0,00%	151,66	224,46	89,48	313,94	100%
7.6.3	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EXTERNA COM RECOMPOSIÇÃO DE FISSURAS NO REVESTIMENTO	151,66	M²	1,37	1,64	207,77	248,72	456,49		-	-	-	0,00%	151,66	207,77	248,72	456,49	100%
7.6.4	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	151,66	m²	15,27	9,29	2.315,85	1.408,92	3.724,77		-	-	-	0,00%	151,66	2.315,85	1.408,92	3.724,77	100%
7.7	IMPERMEABILIZAÇÕES									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
7.7.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	718,00	m²	1,48	0,59	1.062,64	423,62	1.486,26		-	-	-	0,00%	718,00	1.062,64	423,62	1.486,26	100%
7.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA À BASE DE SILICONE PARA TELHADO E LAJE SEM TRANSITO	718,00	m²	14,36	103,03	10.310,48	73.975,54	84.286,02		-	-	-	0,00%	718,00	10.310,48	73.975,54	84.286,02	100%
8	ESTACIONAMENTO									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
8.1	REFORÇO DAS ALVENARIAS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%

OBRA		Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4							1ª MEDIÇÃO	1ª MEDIÇÃO					SALDO										
CONTRATADA:		CONFERIR ENGENHARIA LTDA.								Início: 15/06/2026					R\$ 147.843,12					R\$ 10.347.709,00 98,59%					
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 1576/2026								Término: 15/07/2026															
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 4193/2026								Prazo decor.: 31															
CONTRATO:		28/2026																							
ORDEM DE INÍCIO:		02/06/2026								FISCALIZAÇÃO:															
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12								CIVIL: LEONARDO QUINTANA LITVIN															
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12								ELÉTRICA: THIAGO LUIZ ITO MOREIRA															
										MECÂNICA: MARCOS FRANZOI DRI															
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais				Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%						
8.1.1	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	2,30	m³	80,01	487,37	184,02	1.120,95	1.304,97			-	-	-	0,00%	2,30	184,02	1.120,95	1.304,97	100%						
8.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	48,00	m²	48,45	96,66	2.325,60	4.639,68	6.965,28			-	-	-	0,00%	48,00	2.325,60	4.639,68	6.965,28	100%						
8.1.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	14,00	KG	4,74	11,23	66,36	157,22	223,58			-	-	-	0,00%	14,00	66,36	157,22	223,58	100%						
8.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	103,00	KG	1,71	11,48	176,13	1.182,44	1.358,57			-	-	-	0,00%	103,00	176,13	1.182,44	1.358,57	100%						
8.1.5	FIXAÇÃO DE VERGALHÃO COM RESINA EPOXI	117,00	KG	1,33	2,35	155,61	274,95	430,56			-	-	-	0,00%	117,00	155,61	274,95	430,56	100%						
8.2	PINTURAS e RECOMPOSIÇÕES DE REVESTIMENTOS										-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%						
8.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	1.595,02	m²	1,48	0,59	2.360,63	941,06	3.301,69			-	-	-	0,00%	1.595,02	2.360,63	941,06	3.301,69	100%						
8.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	437,49	m²	6,56	5,59	2.869,93	2.445,57	5.315,50			-	-	-	0,00%	437,49	2.869,93	2.445,57	5.315,50	100%						
8.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	437,49	m²	0,73	2,44	319,37	1.067,48	1.386,85			-	-	-	0,00%	437,49	319,37	1.067,48	1.386,85	100%						
8.2.4	PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMÃOS	437,49	m²	15,27	9,29	6.680,47	4.064,28	10.744,75			-	-	-	0,00%	437,49	6.680,47	4.064,28	10.744,75	100%						
8.2.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	1.157,53	m²	2,46	2,14	2.847,52	2.477,11	5.324,63			-	-	-	0,00%	1.157,53	2.847,52	2.477,11	5.324,63	100%						
8.2.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	1.157,53	m²	13,51	8,06	15.638,23	9.329,69	24.967,92			-	-	-	0,00%	1.157,53	15.638,23	9.329,69	24.967,92	100%						
8.2.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	1.157,53	m²	6,05	9,95	7.003,06	11.517,42	18.520,48			-	-	-	0,00%	1.157,53	7.003,06	11.517,42	18.520,48	100%						
8.3	CAPEAMENTOS										-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%						
8.3.1	CAPEAMENTO DE PLATIBANDA OU MURO COM BASALTO, LARGURA ATÉ 30 CM	202,33	M	27,06	141,86	5.475,05	28.702,53	34.177,58			-	-	-	0,00%	202,33	5.475,05	28.702,53	34.177,58	100%						
9	MUROS, GUARITAS E GRADIS										-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%						
9.1	PINTURAS DE MUROS, GUARITAS, GRADIS E OUTROS ELEMENTOS NO ENTORNO										-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%						
9.1.1	PINTURA DOS MUROS E OUTROS ELEMENTOS DO ENTORNO										-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%						
9.1.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	736,59	m²	1,48	0,59	1.090,15	434,59	1.524,74			-	-	-	0,00%	736,59	1.090,15	434,59	1.524,74	100%						
9.1.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	736,59	m²	0,73	2,44	537,71	1.797,28	2.334,99			-	-	-	0,00%	736,59	537,71	1.797,28	2.334,99	100%						
9.1.1.3	PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMÃOS	736,59	m²	15,27	9,29	11.247,73	6.842,92	18.090,65			-	-	-	0,00%	736,59	11.247,73	6.842,92	18.090,65	100%						
9.1.2	PINTURA DAS GUARITAS										-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%						
9.1.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	66,24	m²	1,48	0,59	98,04	39,08	137,12			-	-	-	0,00%	66,24	98,04	39,08	137,12	100%						
9.1.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	66,24	m²	1,21	2,76	80,15	182,82	262,97			-	-	-	0,00%	66,24	80,15	182,82	262,97	100%						
9.1.2.3	PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMÃOS	66,24	m²	15,27	9,29	1.011,48	615,37	1.626,85			-	-	-	0,00%	66,24	1.011,48	615,37	1.626,85	100%						
9.1.3	PINTURA DOS GRADIS E DA ESCADA METÁLICA										-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%						
9.1.3.1	LIxAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	349,58	m²	6,31	3,59	2.205,85	1.254,99	3.460,84			-	-	-	0,00%	349,58	2.205,85	1.254,99	3.460,84	100%						

OBRA		Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4							1ª MEDR\$ 147.843,12	1ª MEDIÇÃO		Início: 15/06/2026		SALDO				
CONTRATADA:		CONFERIR ENGENHARIA LTDA.										Término: 15/07/2026						
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 1576/2026										Prazo decor.: 31						
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 4193/2026																
CONTRATO:		28/2026																
ORDEM DE INÍCIO:		02/06/2026										FISCALIZAÇÃO:						
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12										CIVIL: LEONARDO QUINTANA LITVIN						
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12							ELÉTRICA: THIAGO LUIZ ITO MOREIRA MECÂNICA: MARCOS FRANZOI DRI									
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%
9.1.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	349,58	m²	14,34	10,34	5.012,98	3.614,66	8.627,64		-	-	-	0,00%	349,58	5.012,98	3.614,66	8.627,64	100%
9.1.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	349,58	m²	28,69	21,86	10.029,45	7.641,82	17.671,27		-	-	-	0,00%	349,58	10.029,45	7.641,82	17.671,27	100%
10	PREDIO III - REFORMAS DAS FACHADAS e SERVIÇOS CORRELATOS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
10.1	ANCORAGENS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
10.1.1	CONJUNTO EM AÇO INOX COMPOSTO DE OLHAL DE ANCORAGEM Ø 1/2" COM HASTE ROSCADA COMPRIMENTO 140 mm	45,00	UN	117,91	111,18	5.305,95	5.003,10	10.309,05		-	-	-	0,00%	45,00	5.305,95	5.003,10	10.309,05	100%
10.1.1	TESTE DE RESISTÊNCIA À TRACÃO DE FIXADORES DE AÇO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE TÉCNICOS E EQUIPAMENTOS	45,00	UN	0,00	150,00	-	6.750,00	6.750,00		-	-	-	0,00%	45,00	-	6.750,00	6.750,00	100%
10.2	DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES DOS REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES E PINTURAS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
10.2.1	FACHADA NORTE									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
10.2.1.1	DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES DOS REVESTIMENTOS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
10.2.1.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	462,04	m²	5,84	1,63	2.698,31	753,13	3.451,44		-	-	-	0,00%	462,04	2.698,31	753,13	3.451,44	100%
10.2.1.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	462,04	m²	31,63	26,33	14.614,33	12.165,51	26.779,84		-	-	-	0,00%	462,04	14.614,33	12.165,51	26.779,84	100%
10.2.1.2	PINTURAS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
10.2.1.2.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, FEITO RÚSTICO ACABAMENTO RISCADO.	462,04	m²	4,11	10,47	1.898,98	4.837,56	6.736,54		-	-	-	0,00%	462,04	1.898,98	4.837,56	6.736,54	100%
10.2.1.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	462,04	m²	1,21	2,76	559,07	1.275,23	1.834,30		-	-	-	0,00%	462,04	559,07	1.275,23	1.834,30	100%
10.2.1.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	462,04	m²	6,06	9,43	2.799,96	4.357,04	7.157,00		-	-	-	0,00%	462,04	2.799,96	4.357,04	7.157,00	100%
10.2.1.2.4	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA TEXTURA EM FACHADA, COM CORTE, DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE E POLIURETANO	138,61	M	15,65	17,20	2.169,25	2.384,09	4.553,34		-	-	-	0,00%	138,61	2.169,25	2.384,09	4.553,34	100%
10.2.1.2.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	462,04	m²	1,48	0,59	683,82	272,60	956,42		-	-	-	0,00%	462,04	683,82	272,60	956,42	100%
10.2.2	FACHADA OESTE									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
10.2.2.1	DEMOLIÇÕES e RECOMPOSIÇÕES DOS REVESTIMENTOS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
10.2.2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	225,69	m²	5,84	1,63	1.318,03	367,87	1.685,90		-	-	-	0,00%	225,69	1.318,03	367,87	1.685,90	100%
10.2.2.1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	66,87	m²	6,34	1,83	423,96	122,37	546,33		-	-	-	0,00%	66,87	423,96	122,37	546,33	100%
10.2.2.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	292,56	m²	31,63	26,33	9.253,67	7.703,10	16.956,77		-	-	-	0,00%	292,56	9.253,67	7.703,10	16.956,77	100%
10.2.2.1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,58	m³	44,27	14,75	25,46	8,48	33,94		-	-	-	0,00%	0,58	25,46	8,48	33,94	100%

OBRA				Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4					1ª MEDIÇÃO	1ª MEDIÇÃO					SALDO				
CONTRATADA:				CONFERIR ENGENHARIA LTDA.						Início: 15/06/2026					R\$ 10.347.709,00 98,59%				
PROCESSO PRINCIPAL:				nº 1576/2026						Término: 15/07/2026									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:				nº 4193/2026						Prazo decor.: 31									
CONTRATO:				28/2026						FISCALIZAÇÃO:									
ORDEM DE INÍCIO:				02/06/2026						CIVIL: LEONARDO QUINTANA LITVIN									
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12					ELÉTRICA: THIAGO LUIZ ITO MOREIRA										
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12					MECÂNICA: MARCOS FRANZOI DRI										
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais				Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%
				M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total											
10.2.2.1.5	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	1,84	m²	7,11	2,26	13,08	4,16	17,24		-	-	-	0,00%	1,84	13,08	4,16	17,24	100%	
10.2.2.2	PINTURAS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
10.2.2.2.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, EFEITO RÚSTICO ACABAMENTO RISCADO.	292,55	m²	4,11	10,47	1.202,38	3.063,00	4.265,38		-	-	-	0,00%	292,55	1.202,38	3.063,00	4.265,38	100%	
10.2.2.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÁOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	292,55	m²	1,21	2,76	353,99	807,44	1.161,43		-	-	-	0,00%	292,55	353,99	807,44	1.161,43	100%	
10.2.2.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÁOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	292,55	m²	6,06	9,43	1.772,85	2.758,75	4.531,60		-	-	-	0,00%	292,55	1.772,85	2.758,75	4.531,60	100%	
10.2.2.2.4	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA TEXTURA EM FACHADA, COM CORTE, DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE E POLIURETANO	87,77	M	15,65	17,20	1.373,60	1.509,64	2.883,24		-	-	-	0,00%	87,77	1.373,60	1.509,64	2.883,24	100%	
10.2.2.2.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	292,55	m²	1,48	0,59	432,97	172,60	605,57		-	-	-	0,00%	292,55	432,97	172,60	605,57	100%	
10.2.3	FACHADA SUL									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
10.2.3.1	DEMOLIÇÕES e RECOMPOSIÇÕES DOS REVESTIMENTOS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
10.2.3.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	462,04	m²	5,84	1,63	2.698,31	753,13	3.451,44		-	-	-	0,00%	462,04	2.698,31	753,13	3.451,44	100%	
10.2.3.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	462,04	m²	31,63	26,33	14.614,33	12.165,51	26.779,84		-	-	-	0,00%	462,04	14.614,33	12.165,51	26.779,84	100%	
10.2.3.2	PINTURAS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
10.2.3.2.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, EFEITO RÚSTICO ACABAMENTO RISCADO.	462,04	m²	4,11	10,47	1.898,98	4.837,56	6.736,54		-	-	-	0,00%	462,04	1.898,98	4.837,56	6.736,54	100%	
10.2.3.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÁOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	462,04	m²	1,21	2,76	559,07	1.275,23	1.834,30		-	-	-	0,00%	462,04	559,07	1.275,23	1.834,30	100%	
10.2.3.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÁOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	462,04	m²	6,06	9,43	2.799,96	4.357,04	7.157,00		-	-	-	0,00%	462,04	2.799,96	4.357,04	7.157,00	100%	
10.2.3.2.4	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA TEXTURA EM FACHADA, COM CORTE, DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE E POLIURETANO	138,61	M	15,65	17,20	2.169,25	2.384,09	4.553,34		-	-	-	0,00%	138,61	2.169,25	2.384,09	4.553,34	100%	
10.2.3.2.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	462,04	m²	1,48	0,59	683,82	272,60	956,42		-	-	-	0,00%	462,04	683,82	272,60	956,42	100%	
10.2.4	FACHADA LESTE									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
10.2.4.1	DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES DOS REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
10.2.4.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	147,80	m²	5,84	1,63	863,15	240,91	1.104,06		-	-	-	0,00%	147,80	863,15	240,91	1.104,06	100%	
10.2.4.1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	96,86	m²	6,34	1,83	614,09	177,25	791,34		-	-	-	0,00%	96,86	614,09	177,25	791,34	100%	
10.2.4.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	244,66	m²	31,63	26,33	7.738,60	6.441,90	14.180,50		-	-	-	0,00%	244,66	7.738,60	6.441,90	14.180,50	100%	
10.2.4.1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	244,66	m²	15,24	32,36	3.728,62	7.917,20	11.645,82		-	-	-	0,00%	244,66	3.728,62	7.917,20	11.645,82	100%	

OBRA		Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4							1ª MEDIÇÃO	1ª MEDIÇÃO					SALDO					
CONTRATADA:		CONFERIR ENGENHARIA LTDA.								Início: 15/06/2026					R\$ 10.347.709,00 98,59%					
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 1576/2026								Término: 15/07/2026										
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 4193/2026								Prazo decor.: 31										
CONTRATO:		28/2026								FISCALIZAÇÃO:										
ORDEM DE INÍCIO:		02/06/2026								CIVIL: LEONARDO QUINTANA LITVIN										
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12								ELÉTRICA: THIAGO LUIZ ITO MOREIRA										
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12								MECÂNICA: MARCOS FRANZOI DRI										
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais				Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%	
				M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total												
10.2.4.1.5	DEMOLIÇÃO DE ABRIGO DE GÁS E DESATIVAÇÃO DA REDE	1,00	un	102,16	116,50	102,16	116,50	218,66		-	-	-	-	0,00%	1,00	102,16	116,50	218,66	100%	
10.2.4.1.6	REMOÇÃO DE GRADIL DE FERRO	3,18	m²	38,03	11,64	120,94	37,02	157,96		-	-	-	-	0,00%	3,18	120,94	37,02	157,96	100%	
10.2.4.2	PINTURAS									-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
10.2.4.2.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, EFEITO RÚSTICO ACABAMENTO RISCADO.	244,66	m²	4,11	10,47	1.005,55	2.561,59	3.567,14		-	-	-	-	0,00%	244,66	1.005,55	2.561,59	3.567,14	100%	
10.2.4.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	244,66	m²	1,21	2,76	296,04	675,26	971,30		-	-	-	-	0,00%	244,66	296,04	675,26	971,30	100%	
10.2.4.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	244,66	m²	6,06	9,43	1.482,64	2.307,14	3.789,78		-	-	-	-	0,00%	244,66	1.482,64	2.307,14	3.789,78	100%	
10.2.4.2.4	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA TEXTURA EM FACHADA, COM CORTE, DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE E POLIURETANO	73,40	M	15,65	17,20	1.148,71	1.262,48	2.411,19		-	-	-	-	0,00%	73,40	1.148,71	1.262,48	2.411,19	100%	
10.2.4.2.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	244,66	m²	1,48	0,59	362,10	144,35	506,45		-	-	-	-	0,00%	244,66	362,10	144,35	506,45	100%	
10.2.5	CARGA E TRANSPORTE DO ENTULHO - REVESTIMENTOS SEM REAPROVEITAMENTO									-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
10.2.5.1	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	13,00	UN	100,39	497,27	1.305,07	6.464,51	7.769,58		-	-	-	-	0,00%	13,00	1.305,07	6.464,51	7.769,58	100%	
10.3	SERVIÇOS GERAIS - FACHADA OESTE									-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
10.3.1	PLATAFORMAS METÁLICAS PARA CONDENSADORAS - FACHADA OESTE									-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
10.3.1.1	PLATAFORMA METÁLICA EM FACHADA, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FABRICAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO NA OBRA E PINTURA, CONFORME PROJETO	21,62	M	494,01	2.787,22	10.680,50	60.259,70	70.940,20		-	-	-	-	0,00%	21,62	10.680,50	60.259,70	70.940,20	100%	
10.3.2	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS e REVESTIMENTOS DA FACHADA OESTE									-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
10.3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	9,10	m²	31,90	58,29	290,29	530,44	820,73		-	-	-	-	0,00%	9,10	290,29	530,44	820,73	100%	
10.3.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	18,20	m²	20,99	22,47	382,02	408,95	790,97		-	-	-	-	0,00%	18,20	382,02	408,95	790,97	100%	
10.3.3	ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS FACHADA OESTE									-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
10.3.3.1	ESCALADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1"X1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	m	76,45	2.000,01	229,35	6.000,03	6.229,38		-	-	-	-	0,00%	3,00	229,35	6.000,03	6.229,38	100%	
10.3.3.2	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA	2,31	m²	88,13	956,42	203,58	2.209,33	2.412,91		-	-	-	-	0,00%	2,31	203,58	2.209,33	2.412,91	100%	
10.4	SERVIÇOS GERAIS - FACHADA LESTE									-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
10.4.1	CAPEAMENTOS FACHADA LESTE									-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
10.4.1.1	CAPEAMENTO DE PLATIBANDA OU MURO COM BASALTO, LARGURA ATÉ 30 CM	168,50	M	27,06	141,86	4.559,61	23.903,41	28.463,02		-	-	-	-	0,00%	168,50	4.559,61	23.903,41	28.463,02	100%	
10.4.2	GRADIL METÁLICO - FACHADA LESTE									-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	

OBRA		Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4							1ª MEDIÇÃO	1ª MEDIÇÃO					SALDO				
CONTRATADA:		CONFERIR ENGENHARIA LTDA.								Início: 15/06/2026									
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 1576/2026								Término: 15/07/2026									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 4193/2026								Prazo decor.: 31									
CONTRATO:		28/2026																	
ORDEM DE INÍCIO:		02/06/2026																	
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12							R\$ 147.843,12					R\$ 10.347.709,00 98,59%					
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12																	
FISCALIZAÇÃO:									CIVIL: LEONARDO QUINTANA LITVIN										
									ELÉTRICA: THIAGO LUIZ ITO MOREIRA										
									MECÂNICA: MARCOS FRANZOI DRI										
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais		Total	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%	
				M. Obra	Material	M. Obra	Material												
10.4.2.1	RECOMPOSIÇÃO DO GRADIL METÁLICO EXISTENTE	4,14	M²	38,92	402,63	161,13	1.666,89	1.828,02		-	-	-	0,00%	4,14	161,13	1.666,89	1.828,02	100%	
10.4.3	ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS e REVESTIMENTOS DA FACHADA LESTE									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
10.4.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	17,59	m²	31,90	58,29	561,12	1.025,32	1.586,44		-	-	-	0,00%	17,59	561,12	1.025,32	1.586,44	100%	
10.4.3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	35,18	m²	20,99	22,47	738,43	790,49	1.528,92		-	-	-	0,00%	35,18	738,43	790,49	1.528,92	100%	
11	COMUNICAÇÃO VISUAL									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
11.1	REMOÇÃO DE LOGOTIPO "TRT4", INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME	1,00	UN	276,06	233,69	276,06	233,69	509,75		-	-	-	0,00%	1,00	276,06	233,69	509,75	100%	
11.2	LOGOTIPO DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM CAIXA ALTA COM ALTURA DE 5CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 0,80mm COM PINTURA ELETROESTÁTICA CONF. PROJETO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	1,00	UN	0,00	6.546,99	-	6.546,99	6.546,99		-	-	-	0,00%	1,00	-	6.546,99	6.546,99	100%	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
12.1	ENERGIA CLIMATIZAÇÃO									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
12.1.1	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 400X100 MM, COM ACESSÓRIOS	66,00	m	54,03	206,46	3.565,98	13.626,36	17.192,34		-	-	-	0,00%	66,00	3.565,98	13.626,36	17.192,34	100%	
12.1.2	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 250X100 MM, COM ACESSÓRIOS	66,00	m	40,52	133,04	2.674,32	8.780,64	11.454,96		-	-	-	0,00%	66,00	2.674,32	8.780,64	11.454,96	100%	
12.1.3	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 400 MM	66,00	m	2,69	147,97	177,54	9.766,02	9.943,56		-	-	-	0,00%	66,00	177,54	9.766,02	9.943,56	100%	
12.1.4	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 250 MM	66,00	m	2,69	102,25	177,54	6.748,50	6.926,04		-	-	-	0,00%	66,00	177,54	6.748,50	6.926,04	100%	
12.1.5	MÃO FRANCESA DUPLA, GALVANIZADA A FOGO, L= 500 MM	15,00	un	18,90	48,48	283,50	727,20	1.010,70		-	-	-	0,00%	15,00	283,50	727,20	1.010,70	100%	
12.1.6	MÃO FRANCESA DUPLA, GALVANIZADA A FOGO, L= 400 MM	15,00	un	18,90	30,05	283,50	450,75	734,25		-	-	-	0,00%	15,00	283,50	450,75	734,25	100%	
12.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	160,00	m	5,40	22,79	864,00	3.646,40	4.510,40		-	-	-	0,00%	160,00	864,00	3.646,40	4.510,40	100%	
12.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	640,00	m	4,85	14,91	3.104,00	9.542,40	12.646,40		-	-	-	0,00%	640,00	3.104,00	9.542,40	12.646,40	100%	
12.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	2.880,00	m	4,30	9,74	12.384,00	28.051,20	40.435,20		-	-	-	0,00%	2.880,00	12.384,00	28.051,20	40.435,20	100%	
12.1.10	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM²	16,00	un	8,09	9,21	129,44	147,36	276,80		-	-	-	0,00%	16,00	129,44	147,36	276,80	100%	
12.1.11	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM²	24,00	un	8,09	9,88	194,16	237,12	431,28		-	-	-	0,00%	24,00	194,16	237,12	431,28	100%	
12.1.12	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	100,00	un	8,09	7,61	809,00	761,00	1.570,00		-	-	-	0,00%	100,00	809,00	761,00	1.570,00	100%	
12.1.13	Conector de emenda para cabo 25 mm2	4,00	un	1,67	6,51	6,68	26,04	32,72		-	-	-	0,00%	4,00	6,68	26,04	32,72	100%	
12.1.14	Conector de emenda para cabo 16 mm2	16,00	un	1,67	4,62	26,72	73,92	100,64		-	-	-	0,00%	16,00	26,72	73,92	100,64	100%	
12.1.15	Conector de emenda para cabo 10 mm2	72,00	un	1,67	3,43	120,24	246,96	367,20		-	-	-	0,00%	72,00	120,24	246,96	367,20	100%	
12.1.16	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES	128,00	M	3,81	0,00	487,68	-	487,68		-	-	-	0,00%	128,00	487,68	-	487,68	100%	
12.2	BARRAMENTO BLINDADO									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
12.2.1	SEGMENTO RETO DE TRANSPORTE DE ATÉ 1M PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE 2000A, TRI+N+T, (N=F), (T=CARCAÇA), IP55, BARRAS COLADAS, CONDUTORES EM ALUMÍNIO, LINHA IMPACT 2, I2A20-2000A	1,00	UN	124,29	4.773,71	124,29	4.773,71	4.898,00		-	-	-	0,00%	1,00	124,29	4.773,71	4.898,00	100%	

OBRA				Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4					1ª MEDIÇÃO	1ª MEDR\$ 147.843,12					Início: 15/06/2026					SALDO							
CONTRATADA:				CONFERIR ENGENHARIA LTDA. <th colspan="5">Término: 15/07/2026</th>										Término: 15/07/2026													
PROCESSO PRINCIPAL:				nº 1576/2026 <th colspan="5">Prazo decor.: 31</th>										Prazo decor.: 31													
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:				nº 4193/2026 <td colspan="5"></td>																							
CONTRATO:				28/2026 <td colspan="5"></td>																							
ORDEM DE INÍCIO:				02/06/2026 <td colspan="5"></td>																							
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12 <td colspan="5" rowspan="2">R\$ 147.843,12</td> <td colspan="5" rowspan="2">R\$ 10.347.709,00 98,59%</td>										R\$ 147.843,12					R\$ 10.347.709,00 98,59%								
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12																				FISCALIZAÇÃO:			
														CIVIL: LEONARDO QUINTANA LITVIN													
														ELÉTRICA: THIAGO LUIZ ITO MOREIRA													
														MECÂNICA: MARCOS FRANZOI DRI													
Item				Descrição		Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais																	
								M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%					
12.2.2	COTOVELO MÚLTIPLO PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE 2000A, TRI+N+T, (N=F), (T=CARCAÇA), IP55, BARRAS COLADAS, CONDUTORES EM ALUMÍNIO, LINHA IMPACT 2, I2A20-2000A					1,00	UN		124,29		5.556,66	124,29		5.556,66	5.680,95				-	-	-	0,00%	1,00	124,29	5.556,66	5.680,95	100%
12.2.3	COTOVELO HORIZONTAL OU VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE 2000A, TRI+N+T, (N=F), (T=CARCAÇA), IP55, BARRAS COLADAS, CONDUTORES EM ALUMÍNIO, LINHA IMPACT 2, I2A20-2000A					1,00	UN		124,29		3.753,65	124,29		3.753,65	3.877,94				-	-	-	0,00%	1,00	124,29	3.753,65	3.877,94	100%
12.2.4	FLANGE COM COTOVELO PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE 2000A, TRI+N+T, (N=F), (T=CARCAÇA), IP55, BARRAS COLADAS, CONDUTORES EM ALUMÍNIO, LINHA IMPACT 2, I2A20-2000A					1,00	UN		124,29		9.499,47	124,29		9.499,47	9.623,76				-	-	-	0,00%	1,00	124,29	9.499,47	9.623,76	100%
12.2.5	ALIMENTAÇÃO DE EXTREMIDADE PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE 2000A, TRI+N+T, (N=F), (T=CARCAÇA), IP55, BARRAS COLADAS, CONDUTORES EM ALUMÍNIO, LINHA IMPACT 2, I2A20-2000A					1,00	UN		124,29		5.410,52	124,29		5.410,52	5.534,81				-	-	-	0,00%	1,00	124,29	5.410,52	5.534,81	100%
12.2.6	TAMPA DE EMENDA PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE					17,00	UN		13,66		280,68	232,22		4.771,56	5.003,78				-	-	-	0,00%	17,00	232,22	4.771,56	5.003,78	100%
12.2.7	ALIMENTAÇÃO DE EXTREMIDADE PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE 2000A, TRI+N+T, (N=F), (T=CARCAÇA), IP55, BARRAS COLADAS, CONDUTORES EM ALUMÍNIO, PARA CONEXÃO COM IMPACT 1, 2000A					1,00	UN		124,29		10.784,71	124,29		10.784,71	10.909,00				-	-	-	0,00%	1,00	124,29	10.784,71	10.909,00	100%
12.2.8	FLANGE COM COTOVELO PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE 1600A, TRI+N+T, (N=F), (T=CARCAÇA), IP55, BARRAS COLADAS, CONDUTORES EM ALUMÍNIO, LINHA IMPACT 2, I2A16-1600A					1,00	UN		124,29		6.545,75	124,29		6.545,75	6.670,04				-	-	-	0,00%	1,00	124,29	6.545,75	6.670,04	100%
12.2.9	COTOVELO HORIZONTAL OU VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE 1600A, TRI+N+T, (N=F), (T=CARCAÇA), IP55, BARRAS COLADAS, CONDUTORES EM ALUMÍNIO, LINHA IMPACT 2, I2A16-1600A					2,00	UN		124,29		3.001,67	248,58		6.003,34	6.251,92				-	-	-	0,00%	2,00	248,58	6.003,34	6.251,92	100%
12.2.10	SEGMENTO RETO DE TRANSPORTE DE 1,01 ATÉ 2M PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE 1600A, TRI+N+T, (N=F), (T=CARCAÇA), IP55, BARRAS COLADAS, CONDUTORES EM ALUMÍNIO, LINHA IMPACT 2, I2A16-1600A					1,00	UN		124,29		4.663,38	124,29		4.663,38	4.787,67				-	-	-	0,00%	1,00	124,29	4.663,38	4.787,67	100%
12.2.11	SEGMENTO RETO DE TRANSPORTE ATÉ 1M PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE 1600A, TRI+N+T, (N=F), (T=CARCAÇA), IP55, BARRAS COLADAS, CONDUTORES EM ALUMÍNIO, LINHA IMPACT 2, I2A16-1600A					1,00	UN		124,29		3.774,94	124,29		3.774,94	3.899,23				-	-	-	0,00%	1,00	124,29	3.774,94	3.899,23	100%
12.2.12	COTOVELO MÚLTIPLO PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE 1600A, TRI+N+T, (N=F), (T=CARCAÇA), IP55, BARRAS COLADAS, CONDUTORES EM ALUMÍNIO, LINHA IMPACT 2, I2A16-1600A					1,00	UN		124,29		4.602,41	124,29		4.602,41	4.726,70				-	-	-	0,00%	1,00	124,29	4.602,41	4.726,70	100%
12.2.13	ALIMENTAÇÃO DE EXTREMIDADE PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE 1600A, TRI+N+T, (N=F), (T=CARCAÇA), IP55, BARRAS COLADAS, CONDUTORES EM ALUMÍNIO, LINHA IMPACT 2, I2A16-1600A					1,00	UN		124,29		5.149,21	124,29		5.149,21	5.273,50				-	-	-	0,00%	1,00	124,29	5.149,21	5.273,50	100%
12.2.14	ALIMENTAÇÃO DE EXTREMIDADE PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE 1600A, TRI+N+T, (N=F), (T=CARCAÇA), IP55, BARRAS COLADAS, CONDUTORES EM ALUMÍNIO, PARA CONEXÃO COM IMPACT 1					1,00	UN		124,29		10.262,10	124,29		10.262,10	10.386,39				-	-	-	0,00%	1,00	124,29	10.262,10	10.386,39	100%

OBRA				Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.1					1ª MEDIÇÃO	1ª MEDIÇÃO					SALDO				
CONTRATADA:				CONFERIR ENGENHARIA LTDA.						Início: 15/06/2026					R\$ 10.347.709,00 98,59%				
PROCESSO PRINCIPAL:				nº 1576/2026						Término: 15/07/2026									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:				nº 4193/2026						Prazo decor: 31									
CONTRATO:				28/2026						FISCALIZAÇÃO:									
ORDEM DE INÍCIO:				02/06/2026						CIVIL: LEONARDO QUINTANA LITVIN									
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12						ELÉTRICA: THIAGO LUIZ ITO MOREIRA									
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12					MECÂNICA: MARCOS FRANZOI DRI										
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais													
				M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%	
12.2.15	FLANGE COM COTOVELO PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE 630A, TRI+N+T, (N=F), (T=CARCAÇA), IP55, BARRAS COLADAS, CONDUTORES EM ALUMÍNIO, LINHA IMPACT 2, I2A06-630A	1,00	UN	124,29	4.274,32	124,29	4.274,32	4.398,61		-	-	-	0,00%	1,00	124,29	4.274,32	4.398,61	100%	
12.2.16	COTOVELO HORIZONTAL OU VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE 630A, TRI+N+T, (N=F), (T=CARCAÇA), IP55, BARRAS COLADAS, CONDUTORES EM ALUMÍNIO, LINHA IMPACT 2, I2A06-630A	2,00	UN	124,29	1.905,15	248,58	3.810,30	4.058,88		-	-	-	0,00%	2,00	248,58	3.810,30	4.058,88	100%	
12.2.17	COTOVELO MÚLTIPLO PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE 630A, TRI+N+T, (N=F), (T=CARCAÇA), IP55, BARRAS COLADAS, CONDUTORES EM ALUMÍNIO, LINHA IMPACT 2, I2A06-630A	3,00	UN	124,29	3.522,34	372,87	10.567,02	10.939,89		-	-	-	0,00%	3,00	372,87	10.567,02	10.939,89	100%	
12.2.18	ALIMENTAÇÃO EXTREMIDADE SEM PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE 630A, TRI+N+T, (N=F), (T=CARCAÇA), IP55, BARRAS COLADAS, CONDUTORES EM ALUMÍNIO, LINHA IMPACT 2, I2A06-630A	1,00	UN	124,29	4.822,10	124,29	4.822,10	4.946,39		-	-	-	0,00%	1,00	124,29	4.822,10	4.946,39	100%	
12.2.19	ALIMENTAÇÃO DE EXTREMIDADE PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE 630A, TRI+N+T, (N=F), (T=CARCAÇA), IP55, BARRAS COLADAS, CONDUTORES EM ALUMÍNIO, PARA CONEXÃO COM IMPACT 1	1,00	UN	124,29	9.607,87	124,29	9.607,87	9.732,16		-	-	-	0,00%	1,00	124,29	9.607,87	9.732,16	100%	
12.2.20	REMOÇÃO DE BARRAMENTO BLINDADO DE 600 a 2000 A, TRIFÁSICO, BARRAS DE ALUMÍNIO	15.600,00	Axm	0,65	0,00	10.140,00	-	10.140,00		-	-	-	0,00%	15.600,00	10.140,00	-	10.140,00	100%	
12.2.21	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM), AF_07/2019	4,00	MXKM	32,79	11,33	131,16	45,32	176,48		-	-	-	0,00%	4,00	131,16	45,32	176,48	100%	
12.2.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 150 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	60,00	m	18,90	112,24	1.134,00	6.734,40	7.868,40		-	-	-	0,00%	60,00	1.134,00	6.734,40	7.868,40	100%	
12.2.23	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 150 MM²	120,00	un	10,80	34,14	1.296,00	4.096,80	5.392,80		-	-	-	0,00%	120,00	1.296,00	4.096,80	5.392,80	100%	
12.2.24	ADEQUAÇÃO DO QGBT E RECONEXÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS	1,00	UN	1.885,81	424,36	1.885,81	424,36	2.310,17		-	-	-	0,00%	1,00	1.885,81	424,36	2.310,17	100%	
12.2.25	SUORTE METÁLICO EM PERFILADO GALVAN E BARRA ROSC	18,00	UN	20,93	131,37	376,74	2.364,66	2.741,40		-	-	-	0,00%	18,00	376,74	2.364,66	2.741,40	100%	
12.2.26	SEGMENTO RETO DE TRANSPORTE DE ATÉ 2M PARA BARRAMENTO BLINDADO MEGABARRE 630A, TRI+N+T, (N=F), (T=CARCAÇA), IP55, BARRAS COLADAS, CONDUTORES EM ALUMÍNIO, LINHA IMPACT 2, I2A06-630A	1,00	UN	124,29	2.944,57	124,29	2.944,57	3.068,86		-	-	-	0,00%	1,00	124,29	2.944,57	3.068,86	100%	
12.3	INSTALAÇÕES DO SPDA									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
12.3.1	Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de continuidade ou resistividade doaterramento, exclusive deslocamento de equipe técnica	1,00	un	0,00	580,68	-	580,68	580,68		-	-	-	0,00%	1,00	-	580,68	580,68	100%	
12.3.2	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	92,60	m²	12,20	4,04	1.129,72	374,10	1.503,82		-	-	-	0,00%	92,60	1.129,72	374,10	1.503,82	100%	
12.3.3	SINALIZAÇÃO DE OBRA COM TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M E PLACA DE SINALIZAÇÃO SOBRE CAVALETE. INC_11/2019	50,00	m	1,46	2,10	73,00	105,00	178,00		-	-	-	0,00%	50,00	73,00	105,00	178,00	100%	
12.3.4	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	190,00	M	1,36	55,69	258,40	10.581,10	10.839,50		-	-	-	0,00%	190,00	258,40	10.581,10	10.839,50	100%	
12.3.5	CABO COBRE NU 7 FIOS 1AWG - 35mm2	30,00	M	24,96	37,56	748,80	1.126,80	1.875,60		-	-	-	0,00%	30,00	748,80	1.126,80	1.875,60	100%	
12.3.6	CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPensa PARA ATERRAMENTO	10,00	UN	22,38	22,85	223,80	228,50	452,30		-	-	-	0,00%	10,00	223,80	228,50	452,30	100%	
12.3.7	CONECTOR DE MEDICAO BIMETALICO, EM LIGA DE ALUMINIO COM 2 PARAFUSOS - PARA CABOS DE 16 A 70MM2 (REF. TEL-561) DA TERMOTECNICA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	10,00	UN	9,81	26,88	98,10	268,80	366,90		-	-	-	0,00%	10,00	98,10	268,80	366,90	100%	
12.3.8	CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H = 600MM, EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4 X 1/4"	10,00	UN	12,26	21,06	122,60	210,60	333,20		-	-	-	0,00%	10,00	122,60	210,60	333,20	100%	

OBRA				Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4					1ª MEDIÇÃO	1ª MEDIÇÃO					SALDO				
CONTRATADA:				CONFERIR ENGENHARIA LTDA.						Início: 15/06/2026					R\$ 10.347.709,00 98,59%				
PROCESSO PRINCIPAL:				nº 1576/2026						Término: 15/07/2026									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:				nº 4193/2026						Prazo decor.: 31									
CONTRATO:				28/2026															
ORDEM DE INÍCIO:				02/06/2026						FISCALIZAÇÃO:									
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12					R\$ 147.843,12					CIVIL: LEONARDO QUINTANA LITVIN ELÉTRICA: THIAGO LUIZ ITO MOREIRA MECÂNICA: MARCOS FRANZOI DRI					
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:				R\$ 10.495.552,12															
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais													
				M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%	
12.3.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	30,00	M	8,14	13,17	244,20	395,10	639,30		-	-	-	0,00%	30,00	244,20	395,10	639,30	100%	
12.3.10	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	10,00	UN	21,32	112,56	213,20	1.125,60	1.338,80		-	-	-	0,00%	10,00	213,20	1.125,60	1.338,80	100%	
12.3.11	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT)120mm	22,00	UN	17,55	38,37	386,10	844,14	1.230,24		-	-	-	0,00%	22,00	386,10	844,14	1.230,24	100%	
12.3.12	Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação	100,00	un	0,18	0,40	18,00	40,00	58,00		-	-	-	0,00%	100,00	18,00	40,00	58,00	100%	
12.3.13	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	92,60	m²	38,03	19,18	3.521,58	1.776,07	5.297,65		-	-	-	0,00%	92,60	3.521,58	1.776,07	5.297,65	100%	
12.3.14	Escavação mecanizada	27,78	m³	0,70	8,47	19,45	235,30	254,75		-	-	-	0,00%	27,78	19,45	235,30	254,75	100%	
12.3.15	REATERRO DE VALAS-MEIO MECANICO-MATERIAL NA OBRA	27,78	m³	1,79	17,13	49,73	475,87	525,60		-	-	-	0,00%	27,78	49,73	475,87	525,60	100%	
12.3.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	0,15	m³	66,18	22,85	9,93	3,43	13,36		-	-	-	0,00%	0,15	9,93	3,43	13,36	100%	
12.3.17	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA REFLETIVA "PERIGO ALTA TENSÃO"	0,10	m²	10,98	894,24	1,10	89,42	90,52		-	-	-	0,00%	0,10	1,10	89,42	90,52	100%	
12.3.18	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,00	UN	9,06	4,54	90,60	45,40	136,00		-	-	-	0,00%	10,00	90,60	45,40	136,00	100%	
12.3.19	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	100,00	un	0,00	0,05	-	5,00	5,00		-	-	-	0,00%	100,00	-	5,00	5,00	100%	
12.3.20	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	100,00	un	0,18	0,60	18,00	60,00	78,00		-	-	-	0,00%	100,00	18,00	60,00	78,00	100%	
12.3.21	BISNAGA DE POLIURETANO SIKAFLEX 300ML	1,00	UN	13,50	23,57	13,50	23,57	37,07		-	-	-	0,00%	1,00	13,50	23,57	37,07	100%	
12.3.22	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	40,00	un	3,24	2,29	129,60	91,60	221,20		-	-	-	0,00%	40,00	129,60	91,60	221,20	100%	
12.3.23	Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente	130,00	m	25,79	10,86	3.352,70	1.411,80	4.764,50		-	-	-	0,00%	130,00	3.352,70	1.411,80	4.764,50	100%	
12.3.24	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ARTICULADA A DIESEL COM ALTURA DE TRABALHO DE 41M, INCLUINDO OPERADOR ECOMBUSTIVEL	1,00	MES	2.376,62	26.560,89	2.376,62	26.560,89	28.937,51		-	-	-	0,00%	1,00	2.376,62	26.560,89	28.937,51	100%	
12.3.25	REMOCAO DE CABO DE COBRE NU	200,00	M	9,16	0,00	1.832,00	-	1.832,00		-	-	-	0,00%	200,00	1.832,00	-	1.832,00	100%	
13	INSTALAÇÕES MECÂNICAS									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
13.1	Remanejamento de Unidades Condensadoras e Fornecimento e Instalação de Componentes Eletromecânicos									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
13.1.1	DESINSTALAÇÃO, DESLOCAMENTO HORIZONTAL E REINSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRV, CAPACIDADE DE 8HP A 12HP	11,00	UN	999,69	268,73	10.996,59	2.956,03	13.952,62		-	-	-	0,00%	11,00	10.996,59	2.956,03	13.952,62	100%	
13.1.2	DESINSTALAÇÃO, DESLOCAMENTO HORIZONTAL E REINSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA VRV, CAPACIDADE DE 14HP A 24HP	24,00	UN	1.166,31	313,52	27.991,44	7.524,48	35.515,92		-	-	-	0,00%	24,00	27.991,44	7.524,48	35.515,92	100%	
13.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT REFINET DE CONEXÃO, Modelo ARBLN14521, fabricação LG	1,00	UN	75,37	630,59	75,37	630,59	705,96		-	-	-	0,00%	1,00	75,37	630,59	705,96	100%	
13.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE CONEXÃO PARA UNIDADES CONDENSADORAS (02 MÓDULOS), Modelo ARCNN21, fabricação LG	14,00	UN	150,75	2.062,67	2.110,50	28.877,38	30.987,88		-	-	-	0,00%	14,00	2.110,50	28.877,38	30.987,88	100%	
13.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE CONEXÃO PARA UNIDADES CONDENSADORAS (03 MÓDULOS), Modelo ARCNN31, fabricação LG	7,00	UN	150,75	2.455,82	1.055,25	17.190,74	18.245,99		-	-	-	0,00%	7,00	1.055,25	17.190,74	18.245,99	100%	
13.2	Rede Frigorífica, Fluidos Industriais e Acessórios									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%	
13.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE RÍGIDO, INCLUSO CONEXÕES, Diâmetro 1/2", #1/32", COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA	44,00	M	39,30	64,21	1.729,20	2.825,24	4.554,44		-	-	-	0,00%	44,00	1.729,20	2.825,24	4.554,44	100%	

OBRA		Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4							1ª MEDIÇÃO	1ª MEDR\$ 147.843,12		Início: 15/06/2026		SALDO							
CONTRATADA:		CONFERIR ENGENHARIA LTDA.										Término: 15/07/2026									
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 1576/2026										Prazo decor.: 31									
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 4193/2026																			
CONTRATO:		28/2026																			
ORDEM DE INÍCIO:		02/06/2026																			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12																			
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12												R\$ 10.347.709,00 98,59%							
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%			
				M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total													
13.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE RÍGIDO, INCLUSO CONEXÕES, Diâmetro 5/8", #1/32", COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA	20,00	M	39,30	73,69	786,00	1.473,80	2.259,80		-	-	-	0,00%	20,00	786,00	1.473,80	2.259,80	100%			
13.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE RÍGIDO, INCLUSO CONEXÕES, Diâmetro 3/4", #1/16", COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA	63,00	M	39,30	87,33	2.475,90	5.501,79	7.977,69		-	-	-	0,00%	63,00	2.475,90	5.501,79	7.977,69	100%			
13.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE RÍGIDO, INCLUSO CONEXÕES, Diâmetro 7/8", #1/16", COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA	269,00	M	39,30	105,63	10.571,70	28.414,47	38.986,17		-	-	-	0,00%	269,00	10.571,70	28.414,47	38.986,17	100%			
13.2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE RÍGIDO, INCLUSO CONEXÕES, Diâmetro 1 1/8", #1/16", COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA	44,00	M	63,87	156,68	2.810,28	6.893,92	9.704,20		-	-	-	0,00%	44,00	2.810,28	6.893,92	9.704,20	100%			
13.2.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE RÍGIDO, INCLUSO CONEXÕES, Diâmetro 1 3/8", #1/16", COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA	66,00	M	67,85	186,44	4.478,10	12.305,04	16.783,14		-	-	-	0,00%	66,00	4.478,10	12.305,04	16.783,14	100%			
13.2.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE RÍGIDO, INCLUSO CONEXÕES, Diâmetro 1 1/2", #1/16", COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA	71,00	M	70,52	212,48	5.006,92	15.086,08	20.093,00		-	-	-	0,00%	71,00	5.006,92	15.086,08	20.093,00	100%			
13.2.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE RÍGIDO, INCLUSO CONEXÕES, Diâmetro 1 5/8", #1/16", COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA	214,00	M	74,52	235,82	15.947,28	50.465,48	66.412,76		-	-	-	0,00%	214,00	15.947,28	50.465,48	66.412,76	100%			
13.2.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA DE ALUMÍNIO LISO para Rechapeamento, Incluso Cintas Metálicas e Acessórios de Fixação	60,00	M²	6,27	8,45	376,20	507,00	883,20		-	-	-	0,00%	60,00	376,20	507,00	883,20	100%			
13.2.10	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE R410a	730,97	KG	10,46	63,89	7.645,95	46.701,67	54.347,62		-	-	-	0,00%	730,97	7.645,95	46.701,67	54.347,62	100%			
13.2.11	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FLUÍDO INDUSTRIAL R141b	292,40	KG	10,46	72,11	3.058,50	21.084,96	24.143,46		-	-	-	0,00%	292,40	3.058,50	21.084,96	24.143,46	100%			
13.3	Condutos, Acessórios e Condutores de Sinal									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%			
13.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO POR PVC PRETO, D.N. 3/4"	53,00	M	0,81	13,45	42,93	712,85	755,78		-	-	-	0,00%	53,00	42,93	712,85	755,78	100%			
13.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO À FOGO, SEMI-PESADO, INCLUSIVE CURVAS E LUVAS, D.N. 3/4"	190,00	M	6,20	9,11	1.178,00	1.730,90	2.908,90		-	-	-	0,00%	190,00	1.178,00	1.730,90	2.908,90	100%			
13.3.3	CABEAMENTO DE SINAL ENTRE UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORAS, ISOLAÇÃO PVC, 2 x #1.0mm², SHIELDADO, 750 V	790,00	M	0,81	5,87	639,90	4.637,30	5.277,20		-	-	-	0,00%	790,00	639,90	4.637,30	5.277,20	100%			
13.4	Elementos de Suporte, Fixação e Serviços Complementares à Entrega da Instalação Eletromecânica									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%			
13.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFORADO GALVANIZADO, SIMPLES DE 38x19mm	70,00	M	0,89	5,34	62,30	373,80	436,10		-	-	-	0,00%	70,00	62,30	373,80	436,10	100%			
13.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO, ROSCA TOTAL, DE DIÂMETRO 3/8"	60,00	M	1,23	0,33	73,80	19,80	93,60		-	-	-	0,00%	60,00	73,80	19,80	93,60	100%			
13.4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR TIPO CBA, DE DIÂMETRO 3/8"x2 1/2"	60,00	UN	1,06	2,84	63,60	170,40	234,00		-	-	-	0,00%	60,00	63,60	170,40	234,00	100%			
13.4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE DE 04 FUROS PARA PERFILADO (FIXAÇÃO DOS SUPORTES DE PISO E ENTRE VIGAS DE APOIO DAS UNIDADES CONDENSADORAS)	94,00	UN	2,67	6,27	250,98	589,38	840,36		-	-	-	0,00%	94,00	250,98	589,38	840,36	100%			
13.4.5	CALÇO DE NEOPRENE, 100x100x25mm, COMO ELEMENTO INTERMEDIÁRIO/AMORTECEDOR À SUPORTAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS	140,00	UN	2,67	21,99	373,80	3.078,60	3.452,40		-	-	-	0,00%	140,00	373,80	3.078,60	3.452,40	100%			
13.4.6	EXECUÇÃO DOS TESTES DE ESTANQUEIDADE NOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS (POR METRO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA (TOTAL DO SISTEMA))	4.938,00	M	0,40	0,10	1.975,20	493,80	2.469,00		-	-	-	0,00%	4.938,00	1.975,20	493,80	2.469,00	100%			

OBRA		Reforma para recuperação das fachadas do Foro Trabalhista de Porto Alegre - 12.4							1ª MEDR\$ 147.843,12	1ª MEDIÇÃO R\$ 147.843,12					Início: 15/06/2026 Término: 15/07/2026 Prazo decor.: 31 FISCALIZAÇÃO: CIVIL: LEONARDO QUINTANA LITVIN ELÉTRICA: THIAGO LUIZ ITO MOREIRA MECÂNICA: MARCOS FRANZOI DRI					SALDO R\$ 10.347.709,00 98,59%				
CONTRATADA:		CONFERIR ENGENHARIA LTDA.																						
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 1576/2026																						
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº 4193/2026																						
CONTRATO:		28/2026																						
ORDEM DE INÍCIO:		02/06/2026																						
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12																						
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 10.495.552,12																						
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais																		
				M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total	Quant.	M. Obra	Material	TOTAL	%	Quant.	M. Obra	Material	Total	%						
13.4.7	EXECUÇÃO DE VÁCUO NOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS (POR METRO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA (TOTAL DO SISTEMA))	4.938,00	M	0,82	0,21	4.049,16	1.036,98	5.086,14		-	-	-	0,00%	4.938,00	4.049,16	1.036,98	5.086,14	100%						
13.4.8	EXECUÇÃO DO START-UP DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO COM SUPERVISÃO TÉCNICA DO FABRICANTE, INCLUINDO RELATÓRIO DE COMISSONAMENTO E ATIVAÇÃO DO SISTEMA	40,00	H	142,18	2,21	5.687,20	88,40	5.775,60		-	-	-	0,00%	40,00	5.687,20	88,40	5.775,60	100%						
13.4.9	ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS-BUILT", NAS DISCIPLINAS DE MECÂNICA, ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	7,00	H	142,18	2,21	995,26	15,47	1.010,73		-	-	-	0,00%	7,00	995,26	15,47	1.010,73	100%						
13.4.10	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE, RELACIONADA A PARCELA DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS, CONDUTOS/CONDUTORES DE SINAL E ELEMENTOS DE SUPORTAÇÃO À SEREM SUBSTITUÍDOS	40,00	H	41,87	10,60	1.674,80	424,00	2.098,80		-	-	-	0,00%	40,00	1.674,80	424,00	2.098,80	100%						
14	DESMOBILIZAÇÃO									-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%						
14.1	CAMINHÃO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	2,00	CHP	22,54	196,07	45,08	392,14	437,22		-	-	-	0,00%	2,00	45,08	392,14	437,22	100%						
14.2	CAMINHÃO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	4,00	CHI	22,54	40,40	90,16	161,60	251,76		-	-	-	0,00%	4,00	90,16	161,60	251,76	100%						
14.3	CAMINHONETE P/ TRANSPORTE DE PESSOAS	2,00	CHP	20,03	72,98	40,06	145,96	186,02		-	-	-	0,00%	2,00	40,06	145,96	186,02	100%						
14.4	CAMINHONETE P/ TRANSPORTE DE PESSOAS	4,00	CHI	20,03	22,75	80,12	91,00	171,12		-	-	-	0,00%	4,00	80,12	91,00	171,12	100%						
14.5	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	H	21,30	5,86	127,80	35,16	162,96		-	-	-	0,00%	6,00	127,80	35,16	162,96	100%						
14.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,00	H	16,73	5,77	200,76	69,24	270,00		-	-	-	0,00%	12,00	200,76	69,24	270,00	100%						
						2.177.466,19	6.218.975,50	8.396.441,69		47.941,11	70.333,38	118.274,49	1,4%		2.129.525,08	6.148.642,12	8.278.167,20	98,6%						
	25,00%					544.366,55	1.554.743,88	2.099.110,43		11.985,28	17.583,35	29.568,63	1,4%		532.381,27	1.537.160,53	2.069.541,80	98,6%						
						2.721.832,74	7.773.719,38	10.495.552,12		59.926,39	87.916,73	147.843,12	1,4%		2.661.906,35	7.685.802,65	10.347.709,00	98,6%						