



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Foro da Justiça do Trabalho de Uruguaiana/RS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATO TRT Nº 102/2013

**Período 20/02/2014 a 20/03/2014
Medição 2**

Execução

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Fiscalização

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Eng. Civil Renato Müller Ribeiro CREA RS 18.011 D

Eng. Civil Leonardo Quintana Litvin CREA RS 128.946 D



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório

O prazo de execução das obras do novo Foro da Justiça do Trabalho de Uruguaiana começou a contar em 20/01/2014 (a Ordem de Início dos Serviços fora emitida em 09/01/2014).

No período de 20/02 a 20/03/2014 a contratada:

- Executou fundações, não só sapatas e arranques de pilar, mas também vigas de fundação (baldrames), inclusive impermeabilização;
- Executou o trecho inferior da malha de aterramento, embutida nas estruturas de fundações com re-bares de aço galvanizado;
- Iniciou reaterro das valas abertas para a execução das sapatas e duto de entrada de ar da escada de incêndio.

Houve período de chuvas, dentro do esperado para o período e época do ano.

A Medição 2 totalizou R\$ 235.155,38, atingindo o percentual acumulado de 7,0% do valor do contrato, já contemplados os serviços do Termo Aditivo Primeiro.

Leonardo Quintana Litvin

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços
Assistente-Chefe, Eng. Civil CREA RS 128.946 D





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Acompanhamento do Cronograma (Resumo)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	GRÁFICO - MEDIÇÃO 2	PERCENTUAL
1.	MOBILIZAÇÃO		17,9%
2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, MOBILIZAÇÃO, TAXAS E DESPESAS LEGAIS		98,2%
3.	SERVIÇOS GERAIS		0,0%
4.	MOVIMENTO DE TERRA		100,0%
5.	INFRAESTRUTURA		81,3%
6.	SUPRAESTRUTURA		9,8%
7.	ALVENARIA, PAINÉIS E GESSO ACARTONADO		0,0%
8.	PAVIMENTAÇÕES E PISOS		0,0%
9.	REVESTIMENTOS		0,0%
10.	ESQUADRIAS		0,0%
11.	VIDROS		0,0%
12.	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS		3,9%
13.	COBERTURA		0,0%
14.	FORRO		0,0%
15.	PINTURA		0,0%
16.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		0,0%
17.	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO		0,0%
18.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS e LÓGICA		0,0%
19.	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE AR		0,0%
20.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,0%
21.	LIMPEZA DA OBRA E DESMOBILIZAÇÃO		0,0%
22.	EQUIPAMENTOS		0,0%
	ADITIVO 1		49,6%
	EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA GERAL		7,0%