

Foro da Justiça do Trabalho de Uruguaiana/RS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATO TRT Nº 102/2013

**Período 24/04/2014 a 19/05/2014
Medição 4**

Execução

ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Fiscalização

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Eng. Civil Renato Müller Ribeiro CREA RS 18.011 D

Arq. Aline Ledur CAU 118.911-5.

Relatório

O prazo de execução das obras do novo Foro da Justiça do Trabalho de Uruguaiana começou a contar em 20/01/2014 (a Ordem de Início dos Serviços fora emitida em 09/01/2014).

No período de 23/04/2014 a 19/05/2014 a contratada:

- Executou concretagem de 12 (doze) pilares do andar térreo;
- Executou a continuação da malha de aterramento com re-bares de aço galvanizado;
- Executou as vigas de baldrame da metade da frente da área de projeção e parte frontal externa do prédio;
- Concluiu o reaterro das valas de colocação dos dutos de ventilação das escadas enclausuradas, em total aproximado de 1.100 m³;
- Executou formas e armaduras de 28 pilares do andar térreo;
- Executou a totalidade do contrapiso da área de projeção do prédio.

Houve período de chuvas, dentro do esperado para o período e época do ano.

A Medição 4 totalizou R\$ 210.852,65, atingindo o percentual acumulado de 13,3% do valor do contrato (percentual já ajustado em razão dos serviços dos Termos Aditivos Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto).

Renato Müller Ribeiro

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços

Fiscal do Contrato





CONTRATADA				MEDIÇÃO			PERÍODO			CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE							
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.				4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014								SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4							
OBRA							Término: 19/05/2014															
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA							VALOR DESTA MEDIÇÃO													REAJUSTAMENTOS		
PROCESSO							R\$ 210.852,65															
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																						
CONTRATO				VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)															
TRT nº 102/2013				R\$ 5.387.387,46																		
DATA DA ASSINATURA				ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)															
				07/01/2014			119 dias															
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO		%	Quant.	Material	M.Obra	Saldo					
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total			M. Obra	Total							%	Total	%	
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%				
1.	MOBILIZAÇÃO												8,2%					65,7%				
1.01	Mobilização da Obra																					
1.1.01	Mobilização da Obra	1,00	unid	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%				
1.02	Equipe de Pessoal																					
1.2.01	Engenheiro civil (Turno Integral)	12,00	mês	-	13.613,61	-	163.363,32	163.363,32	1,00	-	13.613,61	13.613,61	8,3%	8,00	-	108.908,88	108.908,88	66,7%				
1.2.02	Mestre de obras (Turno Integral)	12,00	mês	-	6.725,40	-	80.704,80	80.704,80	1,00	-	6.725,40	6.725,40	8,3%	8,00	-	53.803,23	53.803,23	66,7%				
1.2.03	Vigia (Turno Integral)	12,00	mês	-	2.123,02	-	25.476,24	25.476,24	1,00	-	2.123,02	2.123,02	8,3%	8,00	-	16.984,16	16.984,16	66,7%				
1.2.04	Técnico em segurança do trabalho (Turno Integral)	12,00	mês	-	4.886,21	-	58.634,52	58.634,52	1,00	-	4.886,21	4.886,21	8,3%	8,00	-	39.089,68	39.089,68	66,7%				
1.03	Consumo água e energia													-	-	-	-					
1.3.01	Consumo de água e serviço de esgoto	12,00	mês	243,05	-	2.916,60	-	2.916,60	1,00	243,05	-	243,05	8,3%	8,00	1.944,40	-	1.944,40	66,7%				
1.3.02	Consumo de energia elétrica	12,00	mês	665,21	-	7.982,52	-	7.982,52	1,00	665,21	-	665,21	8,3%	8,00	5.321,68	-	5.321,68	66,7%				
2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, MOBILIZAÇÃO, TAXAS E DESPESAS LEGAIS												0,0%	-	-	-	-	0,0%				
2.01	Placa de obra													-	-	-	-					
2.1.01	Placa de obra	6,00	m²	215,76	26,81	1.294,56	160,86	1.455,42		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%				
2.02	Limpeza do Terreno													-	-	-	-					
2.2.01	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial	1.764,56	m²	-	1,93	-	3.405,60	3.405,60		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%				
2.03	Tapumes, portões, barracões													-	-	-	-					
2.3.01	Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal-aproveitamento 2 x	420,20	m²	9,18	19,78	3.857,44	8.311,56	12.168,99		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%				
2.3.02	Depósito / escritório / vestiário provisório de madeira	45,00	m²	186,48	66,62	8.391,60	2.997,90	11.389,50		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%				
2.3.03	Instalação provisória de unidade sanitária	4,00	unid	323,89	199,50	1.295,56	798,00	2.093,56		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%				
2.3.04	Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei	12,00	m²	37,42	104,37	449,04	1.252,44	1.701,48		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%				
2.04	Instalações provisórias de luz e água / esgoto													-	-	-	-					
2.4.01	Instalação e ligação provisória elétrica baixa tensão para canteiro de obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv exclusive medidor	1,00	unid	500,05	461,68	500,05	461,68	961,73		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%				
2.4.02	Ligação provisória de água e esgoto	1,00	unid	420,10	158,63	420,10	158,63	578,73		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%				
2.05	Locação da obra													-	-	-	-					
2.5.01	Locação da obra	938,76	m²	3,40	2,47	3.191,78	2.318,74	5.510,52		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%				
2.06	Taxas e Despesas Legais													-	-	-	-					
2.6.01	Art - Anotação de Responsabilidade Técnica	3,00	unid	300,00	61,88	900,00	185,64	1.085,64		-	-	-	0,0%	2,00	600,00	123,76	723,76	66,7%				
3.	SERVIÇOS GERAIS												0,0%	-	-	-	-	84,3%				
3.01	Equipamento de segurança													-	-	-	-					
3.1.01	Linha de vida	120,00	m	20,86	1,91	2.503,20	229,20	2.732,40		-	-	-	0,0%	120,00	2.503,20	229,20	2.732,40	100,0%				
3.02	PCMAT													-	-	-	-					
3.2.01	Pcmat	1,00	unid	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%				
3.03	Controle Tecnológico													-	-	-	-					
3.3.01	Ensaio de resistência à compressão axial de concreto	300,00	cp	22,00	2,80	6.600,00	840,00	7.440,00		-	-	-	0,0%	283,00	6.226,00	792,45	7.018,45	94,3%				
3.04	Andaimes - balancim													-	-	-	-					
3.4.01	Aluguel de andaimes - balancim - 0,90 x 4,00 m	7,00	loc /	850,00	-	5.950,00	-	5.950,00		-	-	-	0,0%	7,00	5.950,00	-	5.950,00	100,0%				
4.	MOVIMENTO DE TERRA												0,0%	-	-	-	-	0,0%				
4.01	Escavações (fundações)													-	-	-	-					
4.1.01	Escavação de vala não escorada em material de 1a categoria com profundidade de 1,5 ate 3m com retroscavadeira 75hp, sem esgotamento	494,63	m³	5,81	0,52	2.873,80	257,21	3.131,01		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%				
4.02	Carga e transporte material escavado													-	-	-	-					
4.2.01	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	391,08	m³	1,34	0,47	524,05	183,81	707,85		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%				

CONTRATADA				MEDIÇÃO			PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE					
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.				4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014							SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4					
OBRA							Término: 19/05/2014												
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA				VALOR DESTA MEDIÇÃO		REAJUSTAMENTOS													
PROCESSO				R\$ 210.852,65															
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																			
CONTRATO				VALOR CONTRATUAL		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)		Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo						
TRT nº 102/2013				R\$ 5.387.387,46															
DATA DA ASSINATURA				ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS		PRAZO DECORRIDO (DIAS)													
				07/01/2014		119 dias													
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO M. Obra	Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total									Total	%	
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%	
4.2.02	Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m³, distância até 1 km	391,08	m³	3,80	0,42	1.486,10	164,25	1.650,36		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%
5.	INFRAESTRUTURA												10,6%	-	-	-	-	-	8,1%
5.01	Concreto													-	-	-	-	-	
5.1.01	Lastro de concreto magro e = 5 cm	349,44	m²	11,12	9,38	3.885,77	3.277,75	7.163,52	29,00	322,61	272,10	594,71	8,3%	22,46	249,86	210,75	460,61	6,4%	
5.1.02	Concreto usinado, importado, estrutural fck=25mpa inclusive transporte horizontal até 20m (prod. 2m3/h) em carrinhos, adensamento e acabamento	193,80	m³	378,82	-	73.415,32	-	73.415,32	21,00	7.955,22	-	7.955,22	10,8%	17,60	6.667,22	-	6.667,22	9,1%	
5.02	Armadura													-	-	-	-	-	
5.2.01	Armação aço ca-50 - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	3.633,00	kg	3,70	1,90	13.442,10	6.902,70	20.344,80	334,00	1.234,86	635,63	1.870,49	9,2%	285,46	1.065,58	532,09	1.597,67	7,9%	
5.03	Fôrma													-	-	-	-	-	
5.3.01	Fôrma plana para fundação e baldrame em chapa resinada e=10 mm	281,00	m²	6,49	19,03	1.823,69	5.347,43	7.171,12	41,65	270,23	792,63	1.062,86	14,8%	-	0,50	(0,20)	0,30	0,0%	
6.	SUPRAESTRUTURA												4,0%	-	-	-	-	-	77,8%
6.01	Estrutura de Concreto													-	-	-	-	-	
6.1.01	Concreto usinado, importado, estrutural fck=25mpa inclusive transporte horizontal até 20m (prod. 2m3/h) em carrinhos, adensamento e acabamento	606,40	m³	378,82	-	229.716,45	-	229.716,45	27,55	10.436,49	-	10.436,49	4,5%	500,45	189.580,46	-	189.580,46	82,5%	
6.02	Armadura													-	-	-	-	-	
6.2.01	Armação aço ca-50 - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	53.240,00	kg	3,70	1,90	196.988,00	101.156,00	298.144,00	2.250,00	8.318,70	4.281,91	12.600,61	4,2%	40.640,00	150.403,28	77.177,29	227.580,57	76,3%	
6.2.02	Armação de aço Ca-60 - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	6.660,00	kg	4,03	1,33	26.839,80	8.857,80	35.697,60	110,00	442,95	146,54	589,49	1,7%	5.703,00	22.986,15	7.582,93	30.569,08	85,6%	
6.03	Fôrma													-	-	-	-	-	
6.3.01	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estrutura s de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	5.529,80	m²	7,43	17,47	41.086,41	96.605,61	137.692,02	170,48	1.266,67	2.978,29	4.244,96	3,1%	3.897,32	28.957,08	68.086,17	97.043,25	70,5%	
6.3.02	Escoramento de fôrmas até 3,30m	606,40	m³	2,46	3,24	1.491,74	1.964,74	3.456,48		-	-	-	0,0%	606,40	1.491,74	1.964,73	3.456,47	100,0%	
7.	ALVENARIA, PAINÉIS E GESSO ACARTONADO												0,0%	-	-	-	-	-	
7.01	Alvenarias													-	-	-	-	-	
7.1.01	Alvenaria vedação de 15cm tijolos furado	655,00	m²	20,41	20,85	13.368,55	13.656,75	27.025,30		-	-	-	0,0%	655,00	13.368,55	13.656,75	27.025,30	100,0%	
7.1.02	Alvenaria vedação de 25cm tijolos furado	1.275,00	m²	30,24	28,55	38.556,00	36.401,25	74.957,25		-	-	-	0,0%	1.275,00	38.556,00	36.401,25	74.957,25	100,0%	
7.1.03	Alvenaria de vedação de 25 cm tijolo maciço - parede corta-fogo	598,00	m²	32,20	28,55	19.255,60	17.072,90	36.328,50		-	-	-	0,0%	598,00	19.255,60	17.072,90	36.328,50	100,0%	
7.02	Painéis divisórios - Divilux													-	-	-	-	-	
7.2.01	Divisórias leves moduladas espessura de 35mm	187,00	m²	38,06	30,51	7.117,22	5.705,37	12.822,59		-	-	-	0,0%	187,00	7.117,22	5.705,37	12.822,59	100,0%	
7.03	Gesso acartonado													-	-	-	-	-	
7.3.01	Paredes de gesso acartonado	415,00	m²	38,00	32,00	15.770,00	13.280,00	29.050,00		-	-	-	0,0%	415,00	15.770,00	13.280,00	29.050,00	100,0%	
8.	PAVIMENTAÇÕES E PISOS													-	-	-	-	-	
8.01	Contrapisos e Bases													-	-	-	-	-	
8.1.01	Camada de brita de 10cm (dez centímetros) de espessura	82,98	m³	44,10	15,55	3.659,42	1.290,34	4.949,76	82,98	3.659,42	1.290,69	4.950,11	100,0%	-	(0,01)	(0,36)	(0,37)	0,0%	
8.1.02	Contrapiso de concreto armado e= 10cm com impermeabilizante. Concreto fck = 20Mpa	82,98	m²	32,01	10,69	2.656,19	887,06	3.543,25	82,98	2.656,19	887,34	3.543,53	100,0%	-	(0,01)	(0,29)	(0,30)	0,0%	
8.1.03	Regularização do contrapiso do piso vinílico	1.158,38	m²	6,03	6,70	6.985,03	7.761,15	14.746,18		-	-	-	0,0%	1.158,38	6.985,03	7.761,14	14.746,17	100,0%	
8.02	Pisos Internos e Externos													-	-	-	-	-	
8.2.01	Piso vinílico 3,2mm, placas 30x30cm, tráfego pesado	1.158,38	m²	69,93	3,24	81.005,51	3.753,15	84.758,66		-	-	-	0,0%	1.158,38	81.005,51	3.753,15	84.758,66	100,0%	
8.2.02	Basalto polido cinza, em placas regulares de 46x46cm - incluindo rejunte	705,50	m²	104,55	15,45	73.760,03	10.899,98	84.660,00		-	-	-	0,0%	705,50	73.760,02	10.899,97	84.659,99	100,0%	
8.2.03	Cerâmica, de dimensões 33x33cm - incluindo rejunte	190,82	m²	33,76	6,69	6.442,08	1.276,59	7.718,67		-	-	-	0,0%	190,82	6.442,08	1.276,58	7.718,66	100,0%	
8.2.04	Basalto levigado, em placas de 46x46cm - incluindo rejunte	62,35	m²	90,50	16,00	5.642,68	997,60	6.640,28		-	-	-	0,0%	62,35	5.642,67	997,60	6.640,27	100,0%	

CONTRATADA			MEDIÇÃO			PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE					
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.			4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014		Assinatura e Carimbo					SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4					
OBRA						Término: 19/05/2014												
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA			VALOR DESTA MEDIÇÃO		REAJUSTAMENTOS													
PROCESSO			R\$ 210.852,65															
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																		
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)													
TRT nº 102/2013			R\$ 5.387.387,46															
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS		PRAZO DECORRIDO (DIAS)													
			07/01/2014		119 dias													
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO	Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Saldo	
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total									Total	%
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%
8.2.05	Blocos de concreto pré-moldados intertravados tipo "I", com espessura de 8cm	257,69	m²	36,88	7,02	9.503,61	1.808,98	11.312,59		-	-	-	0,0%	257,69	9.503,60	1.808,98	11.312,58	100,0%
8.2.06	Pisograma (concregrama), pavi grade, quadrado, com dimensões 65x45cm, espessura 9,5cm, com 62% de área verde	243,81	m²	38,90	3,89	9.484,21	948,42	10.432,63		-	-	-	0,0%	243,81	9.484,20	948,42	10.432,62	100,0%
8.2.07	Basalto serrado regular 46x46cm	142,70	m²	64,75	19,30	9.239,83	2.754,11	11.993,94		-	-	-	0,0%	142,70	9.239,82	2.754,11	11.993,93	100,0%
8.2.08	Piso cimentado	48,26	m²	8,61	10,52	415,52	507,70	923,21		-	-	-	0,0%	48,26	415,51	507,69	923,20	100,0%
8.03	Rodapés, Soleiras e Rodaforros													-	-	-	-	
8.3.01	Rodapé em Mdf 15mm, h: 6cm, revestido com laminado decorativo	814,78	m	8,50	3,40	6.925,63	2.770,25	9.695,88		-	-	-	0,0%	814,78	6.925,63	2.770,25	9.695,88	100,0%
8.3.02	Rodapé em basalto polido, h: 7cm	507,77	m	22,24	19,30	11.292,80	9.799,96	21.092,77		-	-	-	0,0%	507,77	11.292,80	9.799,96	21.092,76	100,0%
8.3.03	Rodapé em meia peça cerâmica modelo "white plain matte", dimensões 33x33cm	38,01	m	8,60	3,44	326,89	130,75	457,64		-	-	-	0,0%	38,01	326,88	130,75	457,63	100,0%
8.3.04	Soleiras em basalto regular polido, 25mm	22,50	m	63,69	19,30	1.433,03	434,25	1.867,28		-	-	-	0,0%	22,50	1.433,02	434,25	1.867,27	100,0%
9.	REVESTIMENTOS									-	-	-		-	-	-	-	
9.01	Revestimentos Internos									-	-	-		-	-	-	-	
9.1.01	Chapisco	5.056,00	m²	1,67	1,90	8.443,52	9.606,40	18.049,92		-	-	-	0,0%	5.056,00	8.443,52	9.606,40	18.049,92	100,0%
9.1.02	Emboço paulista (massa única)	652,84	m²	3,29	9,52	2.147,84	6.215,04	8.362,88		-	-	-	0,0%	652,84	2.147,84	6.215,03	8.362,87	100,0%
9.1.03	Reboco	4.409,11	m²	1,31	9,52	5.775,93	41.974,73	47.750,66		-	-	-	0,0%	4.409,11	5.775,93	41.974,72	47.750,65	100,0%
9.1.04	Cerâmica modelo "white plain matte", dimensões 33x33cm	652,84	m²	36,52	10,47	23.841,72	6.835,23	30.676,95		-	-	-	0,0%	652,84	23.841,71	6.835,23	30.676,94	100,0%
9.02	Revestimentos Externos									-	-	-		-	-	-	-	
9.2.01	Chapisco	1.381,00	m²	1,67	1,90	2.306,27	2.623,90	4.930,17		-	-	-	0,0%	1.381,00	2.306,27	2.623,90	4.930,17	100,0%
9.2.02	Emboço paulista (massa única)	1.381,00	m²	3,29	9,52	4.543,49	13.147,12	17.690,61		-	-	-	0,0%	1.381,00	4.543,49	13.147,12	17.690,61	100,0%
9.2.03	Reboco	229,00	m²	1,31	9,52	299,99	2.180,08	2.480,07		-	-	-	0,0%	229,00	299,99	2.180,08	2.480,07	100,0%
9.2.04	Revestimento de alumínio, cor cinza prata, espessura 1,5mm	13,45	m²	89,00	24,74	1.197,05	332,75	1.529,80		-	-	-	0,0%	13,45	1.197,05	332,75	1.529,80	100,0%
9.2.05	Plaquetas cerâmicas extrudadas, dim. 240x54x9mm	1.152,00	m²	81,18	34,26	93.519,36	39.467,52	132.986,88		-	-	-	0,0%	1.152,00	93.519,36	39.467,52	132.986,88	100,0%
10.	ESQUADRIAS													-	-	-	-	
10.01	Esquadrias de Madeira													-	-	-	-	
10.1.01	PM01 e PM02 - Porta de madeira de abrir 1 folha - incluído ferragens - conf. Projeto - 0,90 x 2,10 m	51,00	unid	344,77	66,85	17.583,27	3.409,35	20.992,62		-	-	-	0,0%	51,00	17.583,40	3.409,60	20.993,00	100,0%
10.1.02	PM03 - Porta de madeira de abrir 2 folhas - incluído ferragens - conf. Projeto - 1,20 x 2,10 m	1,00	unid	511,58	170,47	511,58	170,47	682,05		-	-	-	0,0%	1,00	511,58	170,47	682,05	100,0%
10.1.03	PM04 - Porta de madeira de abrir 1 folha - incluído ferragens - conf. Projeto - 0,80 x 2,10 m	1,00	unid	341,05	113,61	341,05	113,61	454,66		-	-	-	0,0%	1,00	341,05	113,61	454,66	100,0%
10.1.04	PM05 - Porta de madeira de abrir 2 folhas - incluído ferragens - conf. Projeto - 0,80 x 2,10 m	4,00	unid	341,05	113,61	1.364,20	454,44	1.818,64		-	-	-	0,0%	4,00	1.364,20	454,44	1.818,64	100,0%
10.1.05	PM06 - Porta de madeira de abrir 1 folha - incluído ferragens - conf. Projeto - 0,65 x 2,10 m	6,00	unid	277,10	92,32	1.662,60	553,92	2.216,52		-	-	-	0,0%	6,00	1.662,60	553,89	2.216,49	100,0%
10.1.06	PM07 - Porta de madeira de abrir 1 folha - vidro fixo - incluído ferragens - conf. Projeto - 0,90 x 2,10 m	4,00	unid	383,68	127,80	1.534,72	511,20	2.045,92		-	-	-	0,0%	4,00	1.534,72	511,18	2.045,90	100,0%
10.1.07	PM08 - Porta de madeira de abrir 1 folha - incluído ferragens - conf. Projeto - 1,00 x 2,10 m	1,00	unid	426,32	142,01	426,32	142,01	568,33		-	-	-	0,0%	1,00	426,32	142,01	568,33	100,0%
10.1.08	PM09 - Porta de madeira de abrir 2 folhas - incluído ferragens - conf. Projeto - 2,00 x 2,10 m	1,00	unid	852,64	284,04	852,64	284,04	1.136,68		-	-	-	0,0%	1,00	852,64	284,03	1.136,67	100,0%
10.1.09	Fechadura completa para porta	79,00	unid	160,23	25,58	12.658,17	2.020,82	14.678,99		-	-	-	0,0%	79,00	12.658,17	2.020,57	14.678,74	100,0%
10.02	Esquadrias de alumínio e ferro									-	-	-		-	-	-	-	
10.2.01	JA01 a JA 10 - Caixilho máximo-ar alumínio anodizado	454,88	m²	192,80	23,51	87.700,86	10.694,23	98.395,09		-	-	-	0,0%	454,88	87.701,20	10.694,94	98.396,14	100,0%
10.2.02	JA11 - Janela de alumínio fixo (entrada/saída de ar) 0,875 x 1,00 m	16,00	unid	277,40	27,15	4.438,40	434,40	4.872,80		-	-	-	0,0%	16,00	4.438,41	434,41	4.872,82	100,0%

CONTRATADA			MEDIÇÃO			PERÍODO			CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE					
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.			4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014								SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4					
OBRA						Término: 19/05/2014													
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA			VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS													
PROCESSO			R\$ 210.852,65																
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																			
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)													
TRT nº 102/2013			R\$ 5.387.387,46																
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)			Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo					
			07/01/2014			119 dias													
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO	M. Obra	Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Saldo	
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total										Total	%
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%	
10.2.03	JA12 - Janela de alumínio do tipo venezianada 1,95 x 1,05 m	1,00	unid	1.236,32	45,18	1.236,32	45,18	1.281,50		-	-	-	0,0%	1,00	1.236,32	45,17	1.281,49	100,0%	
10.2.04	JA13 - Janela de alumínio do tipo venezianada 1,20 x 1,00 m	3,00	unid	724,58	26,47	2.173,74	79,41	2.253,15		-	-	-	0,0%	3,00	2.173,74	79,41	2.253,15	100,0%	
10.2.05	PJV1 - Porta janela de alumínio venezianada/máximo-ar 3,80x2,70m	1,00	unid	6.002,10	210,01	6.002,10	210,01	6.212,11		-	-	-	0,0%	1,00	6.002,10	210,01	6.212,11	100,0%	
10.2.06	PJV2 - Porta janela de alumínio venezianada/máximo-ar 3,80x2,70m	1,00	unid	6.002,10	210,01	6.002,10	210,01	6.212,11		-	-	-	0,0%	1,00	6.002,10	210,01	6.212,11	100,0%	
10.2.07	PJV3 - Porta janela de alumínio venezianada/máximo-ar 1,60x2,10m	1,00	unid	1.848,00	64,19	1.848,00	64,19	1.912,19		-	-	-	0,0%	1,00	1.848,00	64,19	1.912,19	100,0%	
10.2.08	PJV4 - Porta de alumínio venezianada 2 folhas 1,00x1,20 m	1,00	unid	660,00	22,92	660,00	22,92	682,92		-	-	-	0,0%	1,00	660,00	22,92	682,92	100,0%	
10.2.09	PA01 - Porta de alumínio venezianada abrir 1folha 0,80 x 2,10 m	3,00	unid	924,00	32,10	2.772,00	96,30	2.868,30		-	-	-	0,0%	3,00	2.772,00	96,31	2.868,31	100,0%	
10.2.10	PCF1 - Porta corta-fogo de abrir 1 folha 1,00 x 2,10 m	16,00	unid	675,10	116,91	10.801,60	1.870,56	12.672,16		-	-	-	0,0%	16,00	10.801,61	1.870,51	12.672,12	100,0%	
10.2.11	PCF2 - Porta corta-fogo industrial de correr 4,50 x 3,80 m	1,00	unid	5.497,30	478,62	5.497,30	478,62	5.975,92		-	-	-	0,0%	1,00	5.497,30	478,61	5.975,91	100,0%	
10.2.12	PCF3 - Porta corta-fogo de abrir 1 folha 0,80 x 2,10 m	1,00	unid	540,00	93,53	540,00	93,53	633,53		-	-	-	0,0%	1,00	540,00	93,52	633,52	100,0%	
10.2.13	PRF1 - Porta corta-fogo de abrir 1 folha 0,90 x 2,10 m	3,00	unid	607,59	105,20	1.822,77	315,60	2.138,37		-	-	-	0,0%	3,00	1.822,77	315,58	2.138,35	100,0%	
10.2.14	PRF2 - Porta corta-fogo de abrir 1 folha 0,65 x 2,10 m	2,00	unid	438,82	75,99	877,64	151,98	1.029,62		-	-	-	0,0%	2,00	877,64	151,97	1.029,61	100,0%	
10.2.15	Fechadura completa para porta	31,00	unid	41,90	9,84	1.298,90	305,04	1.603,94		-	-	-	0,0%	31,00	1.298,90	304,95	1.603,85	100,0%	
10.03	Esquadrias de Vidro									-	-	-		-	-	-	-		
10.3.01	PV01 - Porta de vidro abrir 2 folhas/máximo-ar 1,80 x 2,70 m - incluído ferragens - conf. Projeto	4,00	unid	1.176,27	235,25	4.705,08	941,00	5.646,08		-	-	-	0,0%	4,00	4.705,06	941,01	5.646,07	100,0%	
10.3.02	PV02 - Porta de vidro abrir 2folhas/máximo-ar/fixo 4,50 x 3,30 m - incluído ferragens - conf. Projeto	2,00	unid	3.594,15	718,83	7.188,30	1.437,66	8.625,96		-	-	-	0,0%	2,00	7.188,29	1.437,65	8.625,94	100,0%	
10.3.03	PV03 - Porta de vidro abrir 2folhas/máximo-ar/fixo 4,50 x 3,30 m	1,00	unid	3.594,15	718,83	3.594,15	718,83	4.312,98		-	-	-	0,0%	1,00	3.594,14	718,82	4.312,96	100,0%	
10.04	Peitoris e Capeamento dos muros das divisas laterais									-	-	-		-	-	-	-		
10.4.01	Peitoril em basalto polido, com inclinação de 5% (cinco por cento) e deverão ser providos de pingadeira	220,00	m	42,77	13,83	9.409,40	3.042,60	12.452,00		-	-	-	0,0%	220,00	9.409,56	3.041,68	12.451,24	100,0%	
10.4.02	Capeamento dos muros das divisas laterais com basalto polido L = 20 cm	190,00	m	26,14	3,86	4.966,60	733,40	5.700,00		-	-	-	0,0%	190,00	4.966,74	734,01	5.700,75	100,0%	
10.05	Guarda-corpos, corrimãos e escada marinheiro									-	-	-		-	-	-	-		
10.5.01	Corrimão ø 5 cm em tubo de aço inox h = 0,92 m e h = 0,70 m	27,96	m	302,99	23,63	8.471,60	660,69	9.132,30		-	-	-	0,0%	27,96	8.471,65	660,76	9.132,41	100,0%	
10.5.02	Guarda-corpos ø 5 cm em tubo de aço inox h = 1,05 m	16,40	m	201,99	31,51	3.312,64	516,76	3.829,40		-	-	-	0,0%	16,40	3.312,66	516,76	3.829,42	100,0%	
10.5.03	Corrimão ø 5 cm em tubo de aço inox h = 0,92 m	70,20	m	135,00	31,51	9.477,00	2.212,00	11.689,00		-	-	-	0,0%	70,20	9.477,00	2.212,01	11.689,01	100,0%	
10.5.04	Corrimãos ø 5 cm em tubo de aço inox h = 0,92 e guarda-corpo em chapa metálica expandida galvanizada	44,28	m	242,74	31,51	10.748,53	1.395,26	12.143,79		-	-	-	0,0%	44,28	10.748,61	1.395,26	12.143,87	100,0%	
10.5.05	Corrimão e guarda-corpo ø 5 cm em ferro galvanizado h = 0,92 m	8,95	m	175,86	30,45	1.573,95	272,53	1.846,47		-	-	-	0,0%	8,95	1.573,93	272,52	1.846,45	100,0%	
10.5.06	Escada de marinheiro (ferro 5/8") com proteção	3,90	m	245,25	18,95	956,48	73,91	1.030,38		-	-	-	0,0%	3,90	956,49	73,89	1.030,38	100,0%	
10.06	Grades e portões externos									-	-	-		-	-	-	-		
10.6.01	Grade metálica, com 2,10m de altura	41,15	m	242,67	111,88	9.985,87	4.603,86	14.589,73		-	-	-	0,0%	41,15	9.986,05	4.603,92	14.589,97	100,0%	
10.6.02	Portão com gradil metálico de correr - 5,95 x 2,10 m	1,00	unid	1.398,25	456,74	1.398,25	456,74	1.854,99		-	-	-	0,0%	1,00	1.398,25	456,73	1.854,98	100,0%	
10.6.03	Portão basculante com movimentador automático - 3,45 x 2,75 m	1,00	unid	3.080,15	361,58	3.080,15	361,58	3.441,73		-	-	-	0,0%	1,00	3.080,15	361,58	3.441,73	100,0%	
11.	VIDROS									-	-	-		-	-	-	-		
11.01	Vidros Esquadrias									-	-	-		-	-	-	-		
11.1.01	Vidro liso incolor espessura 4mm - esquadrias	370,00	m²	45,17	11,29	16.712,90	4.177,30	20.890,20		-	-	-	0,0%	370,00	16.712,90	4.178,22	20.891,12	100,0%	

CONTRATADA				MEDIÇÃO			PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE																	
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.				4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014							SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4																	
OBRA							Término: 19/05/2014																								
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA							VALOR DESTA MEDIÇÃO												REAJUSTAMENTOS												
PROCESSO							R\$ 210.852,65																								
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																															
CONTRATO				VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)		Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo																	
TRT nº 102/2013				R\$ 5.387.387,46																											
DATA DA ASSINATURA				ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)																								
				07/01/2014			119 dias																								
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO	Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Saldo														
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total									Total	%													
CONTRATO TRT Nº																			3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%
11.1.02	Vidro impresso "mini boreal" incolor espessura 4mm - esquadrias sanitários	110,00	m²	37,31	11,29	4.104,10	1.241,90	5.346,00		-	-	-	0,0%	110,00	4.104,10	1.241,90	5.346,00	100,0%													
11.02	Peitoris envidraçados									-	-	-		-	-	-	-														
11.2.01	Vidros laminados incolores 4+4mm/ PVB incolor	360,00	m²	103,44	38,63	37.238,40	13.906,80	51.145,20		-	-	-	0,0%	360,00	37.238,40	13.906,80	51.145,20	100,0%													
12.	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS												0,0%					92,4%													
12.01	Impermeabilização e Isolamentos																														
12.1.01	Impermeabilização das vigas de fundação	1.550,00	m²	7,98	6,44	12.369,00	9.982,00	22.351,00		-	-	-	0,0%	1.294,00	10.326,12	8.332,63	18.658,75	83,5%													
12.1.02	Impermeailização com manta 4 mm - áreas molhadas	201,61	m²	27,67	0,56	5.578,55	112,90	5.691,45		-	-	-	0,0%	201,61	5.579,25	113,44	5.692,69	100,0%													
12.1.03	Impermeabilização com manta 4 mm - terraços e cobertura	315,00	m²	27,97	22,89	8.810,55	7.210,35	16.020,90		-	-	-	0,0%	315,00	8.810,55	7.211,59	16.022,14	100,0%													
12.1.04	Proteção mecânica	315,00	m²	5,30	5,42	1.669,50	1.707,30	3.376,80		-	-	-	0,0%	315,00	1.668,68	1.706,56	3.375,24	100,0%													
12.1.05	Teste de estanqueidade das lajes com impermeabilizadas	1,00	unid	890,00	342,55	890,00	342,55	1.232,55		-	-	-	0,0%	1,00	890,00	342,55	1.232,55	100,0%													
13.	COBERTURA													-	-	-	-														
13.01	Estruturas Metálica									-	-	-		-	-	-	-														
13.1.01	Estruturas metálica dos telhados	4.402,70	kg	4,95	2,28	21.793,37	10.038,16	31.831,52		-	-	-	0,0%	4.402,70	21.776,19	10.054,39	31.830,58	100,0%													
13.02	Telhas e Complementares									-	-	-		-	-	-	-														
13.2.01	Cobertura em telha de chapa de aço, espessura 0,50mm	560,07	m²	45,21	7,01	25.320,76	3.926,09	29.246,86		-	-	-	0,0%	560,07	25.320,76	3.926,09	29.246,85	100,0%													
13.2.02	Calha de chapa metálica galvanizada corte 50 cm	138,25	m	51,35	20,59	7.099,14	2.846,57	9.945,71		-	-	-	0,0%	138,25	7.099,13	2.846,39	9.945,52	100,0%													
13.2.03	Algerozes em chapa de aço galvanizado corte 30 cm	183,85	m	11,05	11,69	2.031,54	2.149,21	4.180,75		-	-	-	0,0%	183,85	2.031,54	2.148,84	4.180,38	100,0%													
13.2.04	Capeamento das platibandas - chapa de aço galvanizado corte 50 cm	337,70	m	15,93	14,25	5.379,56	4.812,23	10.191,79		-	-	-	0,0%	337,70	5.379,56	4.813,48	10.193,04	100,0%													
14.	FORRO													-	-	-	-														
14.01	Chapisco									-	-	-		-	-	-	-														
14.1.01	Chapisco	236,36	m²	2,01	4,20	475,08	992,71	1.467,80		-	-	-	0,0%	236,36	474,94	991,53	1.466,47	99,9%													
14.02	Reboco									-	-	-		-	-	-	-														
14.2.01	Reboco	236,36	m²	1,31	11,42	309,63	2.699,23	3.008,86		-	-	-	0,0%	236,36	309,52	2.698,86	3.008,38	100,0%													
14.03	Forros									-	-	-		-	-	-	-														
14.3.01	Forro de fibra mineral, Placas de 625x1250x15mm	1.488,69	m²	33,90	21,06	50.466,59	31.351,81	81.818,40		-	-	-	0,0%	1.488,69	50.466,59	31.358,07	81.824,66	100,0%													
14.3.02	Forro em gesso acartonado liso resistente a umidade	158,93	m²	26,43	17,61	4.200,52	2.798,76	6.999,28		-	-	-	0,0%	158,93	4.200,51	2.798,28	6.998,79	100,0%													
15.	PINTURA													-	-	-	-														
15.01	Pintura Interna									-	-	-		-	-	-	-														
15.1.01	Pintura Paredes Alvenaria									-	-	-		-	-	-	-														
15.1.1.01	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, uma demão	4.409,11	m²	1,54	2,47	6.790,03	10.890,50	17.680,53		-	-	-	0,0%	4.409,11	6.770,18	10.871,78	17.641,96	99,8%													
15.1.1.02	Fundo selador acrílico	4.409,11	m²	0,79	2,47	3.483,20	10.890,50	14.373,70		-	-	-	0,0%	4.409,11	3.493,33	10.871,78	14.365,11	99,9%													
15.1.1.03	Pintura látex acrílica ambiente internos/externos, duas demãos	4.409,11	m²	3,51	8,17	15.475,98	36.022,43	51.498,40		-	-	-	0,0%	4.409,11	15.495,37	36.044,35	51.539,72	100,1%													
15.1.02	Pintura Paredes Gesso Acartonado									-	-	-		-	-	-	-														
15.1.2.01	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, uma demão	2.940,00	m²	1,54	2,47	4.527,60	7.261,80	11.789,40		-	-	-	0,0%	2.940,00	4.514,37	7.249,31	11.763,68	99,8%													
15.1.2.02	Pintura látex acrílica ambiente internos/externos, duas demãos	2.940,00	m²	3,51	8,17	10.319,40	24.019,80	34.339,20		-	-	-	0,0%	2.940,00	10.332,33	24.034,41	34.366,74	100,1%													
15.1.03	Pintura Forros									-	-	-		-	-	-	-														
15.1.3.01	Emassamento com massa látex pva	395,29	m²	1,54	2,47	608,75	976,37	1.585,11		-	-	-	0,0%	395,29	606,96	974,68	1.581,64	99,8%													
15.1.3.02	Pintura látex pva	395,29	m²	2,54	4,93	1.004,04	1.948,78	2.952,82		-	-	-	0,0%	395,29	1.005,02	1.949,37	2.954,39	100,1%													
15.02	Pintura Externa									-	-	-		-	-	-	-														
15.2.01	Fundo selador acrílico	229,00	m²	0,79	2,47	180,91	565,63	746,54		-	-	-	0,0%	229,00	181,43	564,65	746,08	99,9%													
15.2.02	Textura tipo riscado	229,00	m²	4,52	5,95	1.035,08	1.362,55	2.397,63		-	-	-	0,0%	229,00	1.035,08	1.361,88	2.396,96	100,0%													
15.03	Pintura Estrutura Metálica									-	-	-		-	-	-	-														
15.3.01	Aplicação de primer epóxi	296,32	m²	3,38	1,44	1.001,56	426,70	1.428,26		-	-	-	0,0%	296,32	1.001,56	425,60	1.427,16	99,9%													

CONTRATADA			MEDIÇÃO			PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE				
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.			4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014							SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4				
OBRA						Término: 19/05/2014											
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA			VALOR DESTA MEDIÇÃO		REAJUSTAMENTOS												
PROCESSO			R\$ 210.852,65														
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																	
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)												
TRT nº 102/2013			R\$ 5.387.387,46														
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS		PRAZO DECORRIDO (DIAS)												
			07/01/2014		119 dias												
													Assinatura e Carimbo				
													Assinatura e Carimbo				

CONTRATADA			MEDIÇÃO			PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE						
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.			4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014		Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo						
OBRA						Término: 19/05/2014													
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA						VALOR DESTA MEDIÇÃO												REAJUSTAMENTOS	
PROCESSO						R\$ 210.852,65													
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																			
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)													
TRT nº 102/2013			R\$ 5.387.387,46																
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)													
			07/01/2014			119 dias													
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO	Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total									Total	%	
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%	
16.1.27	Adaptador soldável pvc classe 15 curto para registro ø 25 mm x 3/4"	62,00	unid	1,08	1,75	66,96	108,50	175,46		-	-	-	0,0%	62,00	66,96	108,49	175,45	100,0%	
16.1.28	Adaptador soldável pvc classe 15, curto para registro ø 32 mm x 1"	12,00	unid	1,45	1,75	17,40	21,00	38,40		-	-	-	0,0%	12,00	17,40	20,99	38,39	100,0%	
16.1.29	Adaptador soldável de pvc classe 15, curto para registro ø 40 mm x 1 1/4"	8,00	unid	2,19	3,27	17,52	26,16	43,68		-	-	-	0,0%	8,00	17,52	26,13	43,65	99,9%	
16.1.30	Adaptador soldável de pvc classe 15, curto para registro ø 50 mm x 1 1/2"	83,00	unid	3,18	3,27	263,94	271,41	535,35		-	-	-	0,0%	83,00	263,94	271,10	535,04	99,9%	
16.1.31	Adaptador soldável pvc classe 15, curto para registro ø 110 mm x 4"	8,00	unid	23,19	5,38	185,52	43,04	228,56		-	-	-	0,0%	8,00	185,52	43,00	228,52	100,0%	
16.1.32	Plug (bujão) de pvc branco rosável ø 1/2"	31,00	unid	0,29	2,10	8,99	65,10	74,09		-	-	-	0,0%	31,00	8,99	65,10	74,09	100,0%	
16.1.33	Plug (bujão) de pvc branco rosável ø 3/4"	22,00	unid	0,44	2,10	9,68	46,20	55,88		-	-	-	0,0%	22,00	9,68	46,20	55,88	100,0%	
16.1.34	Torneira de bóia ø 32 mm (1 1/4")	4,00	unid	59,53	7,78	238,12	31,12	269,24		-	-	-	0,0%	4,00	238,12	31,12	269,24	100,0%	
16.1.35	Torneira de bóia ø 25 mm (3/4")	1,00	unid	24,02	36,04	24,02	36,04	60,06		-	-	-	0,0%	1,00	24,02	36,04	60,06	100,0%	
16.1.36	Engate flexível 0,40m	37,00	unid	23,07	12,00	853,59	444,00	1.297,59		-	-	-	0,0%	37,00	853,59	444,00	1.297,59	100,0%	
16.1.37	Tubo vde	25,00	unid	6,50	2,60	162,50	65,00	227,50		-	-	-	0,0%	25,00	162,50	65,00	227,50	100,0%	
16.1.38	Joelho 90 soldável de pvc azul com rosca metálica ø 25 mm x 1/2"	31,00	unid	3,30	4,21	102,30	130,51	232,81		-	-	-	0,0%	31,00	102,30	130,51	232,81	100,0%	
16.1.39	Joelho 90 soldável de pvc azul com rosca metálica ø 25 mm x 3/4"	22,00	unid	4,08	4,21	89,76	92,62	182,38		-	-	-	0,0%	22,00	89,76	92,62	182,38	100,0%	
16.1.40	Torneira de jardim	9,00	unid	31,52	47,30	283,68	425,70	709,38		-	-	-	0,0%	9,00	283,68	425,70	709,38	100,0%	
16.1.41	Válvula hydra 1 1 / 2"	11,00	unid	72,46	70,00	797,06	770,00	1.567,06		-	-	-	0,0%	11,00	797,06	770,00	1.567,06	100,0%	
16.1.42	Reservatório cilíndrico de fibra de vidro capacidade 10000 litros	5,00	unid	2.585,00	912,51	12.925,00	4.562,55	17.487,55		-	-	-	0,0%	5,00	12.925,00	4.562,52	17.487,52	100,0%	
16.1.43	Reservatório de fibra de vidro capacidade 15000 litros(cisterna)	1,00	unid	2.861,11	1.009,97	2.861,11	1.009,97	3.871,08		-	-	-	0,0%	1,00	2.861,11	1.009,97	3.871,08	100,0%	
16.1.44	Tubo pvc soldável classe 15 água fria ø 75mm	13,00	m	23,27	6,28	302,51	81,64	384,15		-	-	-	0,0%	13,00	302,51	81,64	384,15	100,0%	
16.1.45	Tubo pvc classe 15 soldável água fria ø 25mm	543,00	m	2,21	2,32	1.200,03	1.259,76	2.459,79		-	-	-	0,0%	543,00	1.200,03	1.259,76	2.459,79	100,0%	
16.1.46	Tubo pvc classe 15 soldável água fria ø 32mm	101,00	m	4,80	2,78	484,80	280,78	765,58		-	-	-	0,0%	101,00	484,80	280,78	765,58	100,0%	
16.1.47	Tubo pvc classe 15 soldável água fria ø 40mm	147,00	m	7,17	3,60	1.053,99	529,20	1.583,19		-	-	-	0,0%	147,00	1.053,99	529,20	1.583,19	100,0%	
16.1.48	Tubo pvc classe 15 soldável água fria ø 50mm	102,00	m	8,57	4,17	874,14	425,34	1.299,48		-	-	-	0,0%	102,00	874,14	425,34	1.299,48	100,0%	
16.1.49	Tubo pvc classe 15 soldável água fria ø 60mm	88,00	m	15,55	5,34	1.368,40	469,92	1.838,32		-	-	-	0,0%	88,00	1.368,40	469,92	1.838,32	100,0%	
16.1.50	Tê de pvc classe 15 soldável água fria ø 110mm	15,00	unid	73,45	10,23	1.101,75	153,45	1.255,20		-	-	-	0,0%	15,00	1.101,75	153,45	1.255,20	100,0%	
16.1.51	Tê de pvc classe 15 soldável água fria ø 25mm	83,00	unid	0,91	3,43	75,53	284,69	360,22		-	-	-	0,0%	83,00	75,53	284,69	360,22	100,0%	
16.1.52	Tê de pvc classe 15 soldável água fria ø 32mm	10,00	unid	2,07	3,59	20,70	35,90	56,60		-	-	-	0,0%	10,00	20,70	35,90	56,60	100,0%	
16.1.53	Tê de pvc classe 15 soldável água fria ø 40mm	11,00	unid	4,07	5,00	44,77	55,00	99,77		-	-	-	0,0%	11,00	44,77	55,00	99,77	100,0%	
16.1.54	Tê de pvc classe 15 soldável água fria ø 50mm	14,00	unid	4,42	5,80	61,88	81,20	143,08		-	-	-	0,0%	14,00	61,88	81,20	143,08	100,0%	
16.1.55	Tê de pvc classe 15 soldável água fria ø 60mm	15,00	unid	16,19	7,07	242,85	106,05	348,90		-	-	-	0,0%	15,00	242,85	106,05	348,90	100,0%	
16.1.56	Tê de pvc classe 15 soldável água fria ø 75mm	1,00	unid	27,43	8,50	27,43	8,50	35,93		-	-	-	0,0%	1,00	27,43	8,50	35,93	100,0%	
16.1.57	Tê redução pvc classe 15 soldável agua fria 110x60mm	1,00	unid	50,15	11,04	50,15	11,04	61,19		-	-	-	0,0%	1,00	50,15	11,04	61,19	100,0%	
16.1.58	Tê redução pvc classe 15 soldável água fria 32x25mm	8,00	unid	3,37	3,64	26,96	29,12	56,08		-	-	-	0,0%	8,00	26,96	29,12	56,08	100,0%	
16.1.59	Tê redução pvc classe 15 soldável água fria 75x60mm	1,00	unid	27,50	10,52	27,50	10,52	38,02		-	-	-	0,0%	1,00	27,50	10,52	38,02	100,0%	
16.1.60	Tê redução pvc classe 15 soldável água fria 60x50mm	3,00	unid	12,50	7,01	37,50	21,03	58,53		-	-	-	0,0%	3,00	37,50	21,03	58,53	100,0%	
16.1.61	Tê redução pvc classe 15 soldável água fria 60x25mm	7,00	unid	11,90	6,85	83,30	47,95	131,25		-	-	-	0,0%	7,00	83,30	47,95	131,25	100,0%	
16.1.62	Joelho pvc classe 15 soldável 90º água fria ø 110mm	13,00	unid	127,55	9,30	1.658,15	120,90	1.779,05		-	-	-	0,0%	13,00	1.658,15	120,90	1.779,05	100,0%	
16.1.63	Joelho pvc classe 15 soldável 90º água fria ø 25mm	136,00	unid	1,11	3,01	150,96	409,36	560,32		-	-	-	0,0%	136,00	150,96	409,36	560,32	100,0%	
16.1.64	Joelho pvc classe 15 soldável 90º água fria ø 32mm	9,00	unid	1,80	3,10	16,20	27,90	44,10		-	-	-	0,0%	9,00	16,20	27,90	44,10	100,0%	
16.1.65	Joelho pvc classe 15 soldável 45º água fria ø 40mm	30,00	unid	3,22	5,08	96,60	152,40	249,00		-	-	-	0,0%	30,00	96,60	152,40	249,00	100,0%	
16.1.66	Joelho pvc classe 15 soldável 90º água fria ø 50mm	46,00	unid	4,08	4,19	187,68	192,74	380,42		-	-	-	0,0%	46,00	187,68	192,74	380,42	100,0%	
16.1.67	Joelho pvc classe 15 soldável 90º água fria ø 60mm	8,00	unid	15,71	5,54	125,68	44,32	170,00		-	-	-	0,0%	8,00	125,68	44,32	170,00	100,0%	

CONTRATADA				MEDIÇÃO			PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE					
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.				4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014							SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4					
OBRA							Término: 19/05/2014												
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA				VALOR DESTA MEDIÇÃO		REAJUSTAMENTOS													
PROCESSO				R\$ 210.852,65															
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																			
CONTRATO				VALOR CONTRATUAL		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)													
TRT nº 102/2013				R\$ 5.387.387,46															
DATA DA ASSINATURA				ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS		PRAZO DECORRIDO (DIAS)		Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo						
				07/01/2014		119 dias													
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	4ª MEDIÇÃO		Total	%	Quant.			Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total		Material	M. Obra				Total	%	Material	M.Obra	
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%	
16.1.68	Adaptador pvc classe 15 soldável com flanges e anel para caixa d'água 32mmx1"	4,00	unid	11,60	2,80	46,40	11,20	57,60		-	-	-	0,0%	4,00	46,40	11,20	57,60	100,0%	
16.1.69	Adaptador pvc classe 15 soldável com flanges e anel para caixa d'água 40mmx11/4"	4,00	unid	15,87	3,27	63,48	13,08	76,56		-	-	-	0,0%	4,00	63,48	13,08	76,56	100,0%	
16.1.70	Adaptador pvc classe soldável com flanges e anel para caixa d'água 50mmx11/2"	8,00	unid	15,83	3,97	126,64	31,76	158,40		-	-	-	0,0%	8,00	126,64	31,76	158,40	100,0%	
16.1.71	Adaptador pvc classe 15 soldável com flanges e anel para caixa d'água 25mmx3/4"	1,00	unid	6,55	2,46	6,55	2,46	9,01		-	-	-	0,0%	1,00	6,55	2,46	9,01	100,0%	
16.1.72	Adaptador pvc classe 15 soldável com flanges e anel para caixa d'água 110mmx4"	4,00	unid	207,05	5,28	828,20	21,12	849,32		-	-	-	0,0%	4,00	828,20	21,12	849,32	100,0%	
16.1.73	Válvula de retenção vertical ø 32mm (11/4")	2,00	unid	103,18	11,59	206,36	23,18	229,54		-	-	-	0,0%	2,00	206,36	23,18	229,54	100,0%	
16.1.74	Registro pressão 3/4" com canopla acabamento cromado simples	1,00	unid	52,35	13,21	52,35	13,21	65,56		-	-	-	0,0%	1,00	52,35	13,21	65,56	100,0%	
16.02	Instalações de Esgoto Cloacal									-	-	-		-	-	-	-		
16.2.01	Caixa de inspeção em alvenaria - 60 x 60 x 60 cm	10,00	unid	56,00	37,34	560,00	373,40	933,40		-	-	-	0,0%	10,00	560,00	373,40	933,40	100,0%	
16.2.02	Junção invertida pbv de pvc branco , ø 75 x 50 mm	5,00	unid	6,10	3,98	30,50	19,90	50,40		-	-	-	0,0%	5,00	30,50	19,88	50,38	100,0%	
16.2.03	Tubo pb de pvc reforçado, sem conexões , ø 40 mm	31,50	m	4,93	5,61	155,30	176,72	332,01	12,00	59,16	67,37	126,53	38,1%	19,50	96,13	109,47	205,60	61,9%	
16.2.04	Tubo pb de pvc reforçado, sem conexões , ø 50 mm	103,00	m	7,43	7,01	765,29	722,03	1.487,32	18,00	133,74	126,23	259,97	17,5%	85,00	631,55	596,09	1.227,64	82,5%	
16.2.05	Tubo pb de pvc reforçado, sem conexões , ø 75 mm	85,00	m	9,12	11,22	775,20	953,70	1.728,90	18,00	164,16	201,94	366,10	21,2%	67,00	611,04	751,64	1.362,68	78,8%	
16.2.06	Joelho 45°de pvc reforçado, ponta bolsa e v irola, ø 50 mm	42,00	unid	4,64	6,55	194,88	275,10	469,98		-	-	-	0,0%	42,00	194,88	274,95	469,83	100,0%	
16.2.07	Joelho 45°de pvc reforçado, ponta bolsa e v irola, ø 75 mm	9,00	unid	10,92	8,42	98,28	75,78	174,06		-	-	-	0,0%	9,00	98,28	75,82	174,10	100,0%	
16.2.08	Joelho 87°30' de pvc reforçado, ponta bolsa e virola, ø 100 mm para pé de coluna	4,00	unid	29,50	11,80	118,00	47,20	165,20	4,00	118,00	47,20	165,20	100,0%	-	-	(0,01)	(0,01)	0,0%	
16.2.09	Joelho 90°de pvc reforçado, ponta bolsa e v irola, ø 50 mm	54,00	unid	5,31	6,55	286,74	353,70	640,44		-	-	-	0,0%	54,00	286,74	353,51	640,25	100,0%	
16.2.10	Junção simples pb de pvc reforçado, ø 40 x 40 mm	1,00	unid	6,19	4,21	6,19	4,21	10,40		-	-	-	0,0%	1,00	6,19	4,20	10,39	99,9%	
16.2.11	Junção simples pb de pvc reforçado, ø 75 x 75 mm	3,00	unid	22,64	8,65	67,92	25,95	93,87	1,00	22,64	8,65	31,29	33,3%	2,00	45,28	17,29	62,57	66,7%	
16.2.12	Junção simples pb de pvc reforçado, ø 100 x 75 mm	12,00	unid	36,16	10,76	433,92	129,12	563,04	1,00	36,16	10,76	46,92	8,3%	11,00	397,76	118,38	516,14	91,7%	
16.2.13	Junção simples pb de pvc reforçado, ø 100 x 100 mm	28,00	unid	34,48	10,76	965,44	301,28	1.266,72		-	-	-	0,0%	28,00	965,44	301,33	1.266,77	100,0%	
16.2.14	Redução excêntrica pb de pvc reforçado, ø 100 x 75 mm	2,00	unid	8,62	5,38	17,24	10,76	28,00	10,00	86,20	53,76	139,96	499,9%	(8,00)	(68,96)	(43,01)	(111,97)	-399,9%	
16.2.15	Redução excêntrica pb de pvc reforçado, ø 100 x 50 mm	2,00	unid	12,50	5,38	25,00	10,76	35,76		-	-	-	0,0%	2,00	25,00	10,76	35,76	100,0%	
16.2.16	Sifão 40mm	33,00	unid	6,52	9,96	215,16	328,68	543,84		-	-	-	0,0%	33,00	215,16	328,68	543,84	100,0%	
16.2.17	Sifão 50mm	4,00	unid	6,45	9,96	25,80	39,84	65,64		-	-	-	0,0%	4,00	25,80	39,84	65,64	100,0%	
16.2.18	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda	16,00	unid	16,36	9,59	261,76	153,44	415,20		-	-	-	0,0%	16,00	261,76	153,44	415,20	100,0%	
16.2.19	Tubo pvc esgoto serie r ø 100mm	150,00	m	12,97	6,29	1.945,50	943,50	2.889,00	60,00	778,20	377,40	1.155,60	40,0%	90,00	1.167,30	566,10	1.733,40	60,0%	
16.2.20	Caixa sifonada em pvc 150x185x75mm simples	12,00	unid	23,28	11,46	279,36	137,52	416,88		-	-	-	0,0%	12,00	279,36	137,52	416,88	100,0%	
16.2.21	Tê sanitário 50x50mm, com anéis	38,00	unid	3,15	8,80	119,70	334,40	454,10		-	-	-	0,0%	38,00	119,70	334,40	454,10	100,0%	
16.2.22	Tê sanitário 75x50mm, com anéis	16,00	unid	5,89	10,20	94,24	163,20	257,44		-	-	-	0,0%	16,00	94,24	163,20	257,44	100,0%	
16.2.23	Curva pvc longa 90º esgoto ø 100mm	2,00	unid	18,30	10,52	36,60	21,04	57,64		-	-	-	0,0%	2,00	36,60	21,04	57,64	100,0%	
16.2.24	Curva pvc curta 90º esgoto ø 100mm	33,00	unid	12,19	5,58	402,27	184,14	586,41		-	-	-	0,0%	33,00	402,27	184,14	586,41	100,0%	
16.2.25	Curva pvc curta 45º esgoto ø 100mm	36,00	unid	8,59	10,52	309,24	378,72	687,96	12,00	103,08	126,29	229,37	33,3%	24,00	206,16	252,57	458,73	66,7%	
16.2.26	Curva pvc curta 90º esgoto ø 75mm	7,00	unid	11,48	4,05	80,36	28,35	108,71		-	-	-	0,0%	7,00	80,36	28,35	108,71	100,0%	
16.2.27	Curva pvc curta 90º esgoto ø 40mm	4,00	unid	2,24	2,46	8,96	9,84	18,80		-	-	-	0,0%	4,00	8,96	9,84	18,80	100,0%	
16.2.28	Curva pvc longa 90º esgoto ø 40mm	2,00	unid	2,75	2,47	5,50	4,94	10,44		-	-	-	0,0%	2,00	5,50	4,94	10,44	100,0%	
16.2.29	Joelho pvc 90º esgoto ø 40mm	73,00	unid	1,02	5,20	74,46	379,60	454,06		-	-	-	0,0%	73,00	74,46	379,60	454,06	100,0%	
16.2.30	Joelho pvc 45º esgoto ø 40mm	11,00	unid	1,19	5,21	13,09	57,31	70,40		-	-	-	0,0%	11,00	13,09	57,31	70,40	100,0%	
16.2.31	Porta grelha de pvc redonda ø 150 mm	28,00	unid	4,25	2,12	119,00	59,36	178,36		-	-	-	0,0%	28,00	119,00	59,41	178,41	100,0%	
16.2.32	Porta tampa de pvc redonda ø 250 mm	4,00	unid	7,30	3,65	29,20	14,60	43,80		-	-	-	0,0%	4,00	29,20	14,61	43,81	100,0%	
16.2.33	Grelha redonda branca 150mm	28,00	unid	3,50	1,75	98,00	49,00	147,00		-	-	-	0,0%	28,00	98,00	49,02	147,02	100,0%	
16.2.34	Tampa redonda de pvc 250mm	4,00	unid	55,10	27,55	220,40	110,20	330,60		-	-	-	0,0%	4,00	220,40	110,18	330,58	100,0%	

CONTRATADA				MEDIÇÃO			PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE					
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.				4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014		Assinatura e Carimbo					SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4					
OBRA							Término: 19/05/2014												
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA				VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS												
PROCESSO				R\$ 210.852,65															
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																			
CONTRATO				VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)												
TRT nº 102/2013				R\$ 5.387.387,46															
DATA DA ASSINATURA				ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)												
				07/01/2014			119 dias												
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO M. Obra	Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total									Total	%	
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%	
16.2.35	Ralo seco pvc 100 x 100 mm simples	1,00	unid	4,50	2,48	4,50	2,48	6,98		-	-	-	0,0%	1,00	4,50	2,48	6,98	100,0%	
16.2.36	Grelha redonda inox ø 100 mm	1,00	unid	17,50	1,75	17,50	1,75	19,25		-	-	-	0,0%	1,00	17,50	1,75	19,25	100,0%	
16.2.37	Porta grelha inox redonda ø 100 mm	1,00	unid	5,80	2,13	5,80	2,13	7,93		-	-	-	0,0%	1,00	5,80	2,13	7,93	100,0%	
16.2.38	Junção pvc esgoto 75x50mm	3,00	unid	7,47	10,69	22,41	32,07	54,48		-	-	-	0,0%	3,00	22,41	32,07	54,48	100,0%	
16.2.39	Junção pvc esgoto 100x50mm	23,00	unid	7,38	13,79	169,74	317,17	486,91		-	-	-	0,0%	23,00	169,74	317,17	486,91	100,0%	
16.2.40	Tubo pvc esgoto serie r ø 150mm	64,00	m	30,87	10,25	1.975,68	656,00	2.631,68		-	-	-	0,0%	64,00	1.975,68	656,00	2.631,68	100,0%	
16.2.41	Caixa de gordura em pvc 250x230x75mm, com tampa e porta-tampa	4,00	unid	29,46	29,74	117,84	118,96	236,80		-	-	-	0,0%	4,00	117,84	118,96	236,80	100,0%	
16.03	Instalações de Redes de Esgoto Pluvial									-	-	-		-	-	-	-		
16.3.01	Caixa de inspeção em alvenaria - 60 x 60 x 60 cm	8,00	unid	56,00	37,34	448,00	298,72	746,72		-	-	-	0,0%	8,00	448,00	298,72	746,72	100,0%	
16.3.02	Caixa de inspeção em alvenaria - 80 x 80 x 60 cm	13,00	unid	123,34	100,92	1.603,42	1.311,96	2.915,38		-	-	-	0,0%	13,00	1.603,42	1.311,96	2.915,38	100,0%	
16.3.03	Tubo pb de pvc reforçado, sem conexões , ø 40 mm	20,00	m	4,93	5,61	98,60	112,20	210,80	6,00	29,58	33,68	63,26	30,0%	14,00	69,02	78,60	147,62	70,0%	
16.3.04	Tubo pb de pvc reforçado, sem conexões , ø 50 mm	21,00	m	7,43	7,01	156,03	147,21	303,24		-	-	-	0,0%	21,00	156,03	147,26	303,29	100,0%	
16.3.05	Tubo pb de pvc reforçado, sem conexões , ø 75 mm	19,00	m	9,12	11,22	173,28	213,18	386,46		-	-	-	0,0%	19,00	173,28	213,15	386,43	100,0%	
16.3.06	Joelho 45° de pvc reforçado, ponta bolsa e v irola, ø 75 mm	2,00	unid	10,92	8,42	21,84	16,84	38,68		-	-	-	0,0%	2,00	21,84	16,84	38,68	100,0%	
16.3.07	Joelho 87°30' de pvc reforçado, ponta bolsa e virola, ø 75 mm para pé de coluna	1,00	unid	18,30	7,32	18,30	7,32	25,62		-	-	-	0,0%	1,00	18,30	7,32	25,62	100,0%	
16.3.08	Joelho 45° de pvc reforçado, ponta bolsa e v irola, ø 100 mm	10,00	unid	15,43	10,52	154,30	105,20	259,50		-	-	-	0,0%	10,00	154,30	105,20	259,50	100,0%	
16.3.09	Joelho 87°30' de pvc reforçado, ponta bolsa e virola, ø 100 mm para pé de coluna	23,00	unid	29,50	11,80	678,50	271,40	949,90	16,00	472,00	188,80	660,80	69,6%	7,00	206,50	82,60	289,10	30,4%	
16.3.10	Junção simples pb de pvc reforçado, ø 40 x 40 mm	5,00	unid	6,19	4,21	30,95	21,05	52,00		-	-	-	0,0%	5,00	30,95	21,05	52,00	100,0%	
16.3.11	Junção simples pb de pvc reforçado, ø 50 x 50 mm	1,00	unid	9,55	6,78	9,55	6,78	16,33		-	-	-	0,0%	1,00	9,55	6,78	16,33	100,0%	
16.3.12	Junção simples pb de pvc reforçado, ø 100 x 75 mm	2,00	unid	36,16	10,76	72,32	21,52	93,84		-	-	-	0,0%	2,00	72,32	21,52	93,84	100,0%	
16.3.13	Junção simples pb de pvc reforçado, ø 100 x 100 mm	5,00	unid	34,48	10,76	172,40	53,80	226,20	4,00	137,92	43,04	180,96	80,0%	1,00	34,48	10,76	45,24	20,0%	
16.3.14	Redução excêntrica pb de pvc reforçado, ø 100x 75 mm	7,00	unid	8,62	5,38	60,34	37,66	98,00		-	-	-	0,0%	7,00	60,34	37,66	98,00	100,0%	
16.3.15	Tubo pvc esgoto série r ø 100mm	279,00	m	12,97	6,29	3.618,63	1.754,91	5.373,54	55,00	713,35	345,95	1.059,30	19,7%	224,00	2.905,28	1.408,96	4.314,24	80,3%	
16.3.16	Curva pvc longa 90º esgoto ø 40mm	33,00	unid	2,87	2,35	94,71	77,55	172,26		-	-	-	0,0%	33,00	94,71	77,55	172,26	100,0%	
16.3.17	Curva pvc longa 90º esgoto ø 100mm	16,00	unid	18,30	10,52	292,80	168,32	461,12	10,00	183,00	105,20	288,20	62,5%	6,00	109,80	63,12	172,92	37,5%	
16.3.18	Curva pvc curta 90 esgoto ø 50 mm	1,00	unid	6,27	3,02	6,27	3,02	9,29		-	-	-	0,0%	1,00	6,27	3,02	9,29	100,0%	
16.3.19	Curva pvc curta 90º esgoto ø 200mm	1,00	unid	232,11	23,20	232,11	23,20	255,31		-	-	-	0,0%	1,00	232,11	23,20	255,31	100,0%	
16.3.20	Curva pvc curta 45º esgoto ø 100mm	6,00	unid	8,59	10,52	51,54	63,12	114,66		-	-	-	0,0%	6,00	51,54	63,12	114,66	100,0%	
16.3.21	Joelho pvc 90º esgoto ø 40mm	11,00	unid	1,02	5,20	11,22	57,20	68,42		-	-	-	0,0%	11,00	11,22	57,20	68,42	100,0%	
16.3.22	Joelho pvc 45º esgoto ø 40mm	6,00	unid	1,19	5,21	7,14	31,26	38,40		-	-	-	0,0%	6,00	7,14	31,26	38,40	100,0%	
16.3.23	Ralo seco pvc 150 x 185 x 75 mm	10,00	unid	4,95	2,48	49,50	24,80	74,30	3,00	14,85	7,43	22,28	30,0%	7,00	34,65	17,32	51,97	69,9%	
16.3.24	Porta grelha de pvc redonda ø 150 mm	10,00	unid	4,25	2,13	42,50	21,30	63,80		-	-	-	0,0%	10,00	42,50	21,25	63,75	99,9%	
16.3.25	Grelha redonda branca ø 150mm	10,00	unid	3,50	1,75	35,00	17,50	52,50		-	-	-	0,0%	10,00	35,00	17,50	52,50	100,0%	
16.3.26	Tubo pvc esgoto serie r ø 150mm	50,00	m	30,87	10,25	1.543,50	512,50	2.056,00		-	-	-	0,0%	50,00	1.543,50	512,50	2.056,00	100,0%	
16.3.27	Tubo pvc esgoto serie r ø 200mm	65,00	m	46,74	24,50	3.038,10	1.592,50	4.630,60		-	-	-	0,0%	65,00	3.038,10	1.592,50	4.630,60	100,0%	
16.3.28	Caixa de inspeção em alvenaria - 60 x 100 x 100 cm	1,00	unid	430,00	410,00	430,00	410,00	840,00		-	-	-	0,0%	1,00	430,00	410,00	840,00	100,0%	
16.3.29	Dispositivo de auto limpeza caixa de inspeção 60x60x40 útil	1,00	unid	65,00	26,00	65,00	26,00	91,00		-	-	-	0,0%	1,00	65,00	26,00	91,00	100,0%	
16.3.30	Canaleta de concreto de 25 x 20 com grelha em ferro	9,00	m	76,00	65,00	684,00	585,00	1.269,00		-	-	-	0,0%	9,00	684,00	585,00	1.269,00	100,0%	
16.3.31	Canaleta de concreto de 30 x 25 com grelha em ferro estacionamento	18,00	m	95,00	78,00	1.710,00	1.404,00	3.114,00		-	-	-	0,0%	18,00	1.710,00	1.404,00	3.114,00	100,0%	
16.3.32	Bomba submersível 0,5cv - 1,00m³/h e h manométrica 7 m.c.a.	1,00	unid	425,00	85,00	425,00	85,00	510,00		-	-	-	0,0%	1,00	425,00	85,00	510,00	100,0%	
16.04	Louças e metais									-	-	-		-	-	-	-		
16.4.01	Divisória em painéis multilaminados	65,05	m²	174,11	7,56	11.325,86	491,78	11.817,63		-	-	-	0,0%	65,05	11.326,20	491,79	11.817,99	100,0%	

CONTRATADA			MEDIÇÃO			PERÍODO			CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE				
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.			4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014								SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4				
OBRA						Término: 19/05/2014												
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA			VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS												
PROCESSO			R\$ 210.852,65															
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																		
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)												
TRT nº 102/2013			R\$ 5.387.387,46															
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)												
			07/01/2014			119 dias												
									Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo				
			</															

CONTRATADA			MEDIÇÃO			PERÍODO			CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE				
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.			4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014								SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4				
OBRA						Término: 19/05/2014												
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA			VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS												
PROCESSO			R\$ 210.852,65															
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																		
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)												
TRT nº 102/2013			R\$ 5.387.387,46															
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)												
			07/01/2014			119 dias												

CONTRATADA			MEDIÇÃO			PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE					
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.			4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014							SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4					
OBRA						Término: 19/05/2014												
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA			VALOR DESTA MEDIÇÃO		REAJUSTAMENTOS													
PROCESSO			R\$ 210.852,65															
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																		
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)		Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo						
TRT nº 102/2013			R\$ 5.387.387,46															
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS		PRAZO DECORRIDO (DIAS)													
			07/01/2014		119 dias													
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO M. Obra	Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Saldo	
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total									Total	%
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%
18.02	Subestação Transformadora 500kVA									-	-	-		-	-	-	-	
18.2.01	Terminal unipolar polimérico para cabo #35mm2 - 15/25kV - uso interno com conector dupla compressão	12,00	pç	105,00	34,52	1.260,00	414,24	1.674,24		-	-	-	0,0%	12,00	1.260,00	414,27	1.674,27	100,0%
18.2.02	Cubículo Compacto de MT 25kV Para Entrada De Energia. Proteção e Medição Em MT. Demais detalhes conf. Projeto.	1,00	pç	76.640,00	2.532,45	76.640,00	2.532,45	79.172,45		-	-	-	0,0%	1,00	76.640,00	2.532,45	79.172,45	100,0%
18.2.03	Caixa metálica com medição (tipo horosazonal) indireta em média tensão	1,00	pç	1.985,00	491,15	1.985,00	491,15	2.476,15		-	-	-	0,0%	1,00	1.985,00	491,14	2.476,14	100,0%
18.2.04	Cabo de Cobre Singelo Flexível, Encordoameneto Classe 5, Isolamento 90º 0,6/1kV, Seção #240mm², com conexões, fixações e acessórios	48,00	m	73,83	10,04	3.543,84	481,92	4.025,76	48,00	3.543,84	481,92	4.025,76	100,0%	-	-	-	-	0,0%
18.2.05	Cabo de Cobre Singelo Flexível, Encordoameneto Classe 5, Isolamento 70º 750V, cor VERDE, Seção #120mm², com conexões, fixações e acessórios	10,00	m	37,53	7,03	375,30	70,30	445,60		-	-	-	0,0%	10,00	375,30	70,30	445,60	100,0%
18.2.06	Eletroduto em PEAD 100mm (4") enterrado a ,60 m de profundidade	12,00	m	29,56	11,13	354,72	133,56	488,28	12,00	354,72	133,55	488,27	100,0%	-	-	(0,01)	(0,01)	0,0%
18.2.07	Gradil de tela otis malha 15mm - 3,00x3,00m	1,00	unid	2.680,00	334,94	2.680,00	334,94	3.014,94		-	-	-	0,0%	1,00	2.680,00	334,94	3.014,94	100,0%
18.2.08	Porta metálica com venezianas simples, chapa 14USG (1,98) com 2 folhas 0,80x2,10m. Provida de dispositivo com fechadura tipo mestra	1,00	unid	335,66	133,22	335,66	133,22	468,88		-	-	-	0,0%	1,00	335,66	133,21	468,87	100,0%
18.2.09	Janela metálica com venezianas fixas em chapa 14 USG, nas dimensões 2,00x1,00m	1,00	unid	524,42	47,58	524,42	47,58	572,00		-	-	-	0,0%	1,00	524,42	47,57	571,99	100,0%
18.2.10	Barramento de equipotencialização principal (BEP) 200x200mm em aço para 12 terminais	1,00	pç	225,00	86,35	225,00	86,35	311,35		-	-	-	0,0%	1,00	225,00	86,34	311,34	100,0%
18.2.11	Cabo de cobre nú, tempera mole, seção #25mm², com conexões, fixações e acessórios	100,00	m	8,60	3,56	860,00	356,00	1.216,00		-	-	-	0,0%	100,00	860,00	355,82	1.215,82	100,0%
18.2.12	Cabo de cobre nú, tempera mole, seção #50mm², ccom conexões, fixações e acessórios	100,00	m	14,29	8,48	1.429,00	848,00	2.277,00		-	-	-	0,0%	100,00	1.429,00	848,48	2.277,48	100,0%
18.2.13	Cordoalha de cobre 3x25x300mm, com conexões, fixações e acessórios	10,00	pç	6,00	1,91	60,00	19,10	79,10		-	-	-	0,0%	10,00	60,00	19,10	79,10	100,0%
18.2.14	Quadro de proteção térmica (QPT): Quadro para Monitoramento/Controle de Temperatura do Transformador e Intertravamento entre BT E MT. Demais detalhes conforme projeto	1,00	unid	675,00	86,35	675,00	86,35	761,35		-	-	-	0,0%	1,00	675,00	86,34	761,34	100,0%
18.2.15	Eletroduto de PVC rígido Ø32mm(1")x3000mm, com conexões, fixações e acessórios	4,00	pç	6,57	3,54	26,28	14,16	40,44		-	-	-	0,0%	4,00	26,28	14,14	40,42	100,0%
18.2.16	Eletroduto de FG Ø25mm(1")x3000mm, com conexões, fixações e acessórios	6,00	pç	9,74	5,25	58,44	31,50	89,94		-	-	-	0,0%	6,00	58,44	31,51	89,95	100,0%
18.2.17	Condutele de alumínio Ø1", com tampa para equipamento ou cega	10,00	pç	6,48	2,83	64,80	28,30	93,10		-	-	-	0,0%	10,00	64,80	28,30	93,10	100,0%
18.2.18	Condutor de cobre singelo, encordoamento classe 5, Seção #2,5mm², isolamento PVC 70º 0,6/1kV, com conexões, fixações e acessórios	100,00	m	1,22	0,43	122,00	43,00	165,00		-	-	-	0,0%	100,00	122,00	43,00	165,00	100,0%
18.2.19	Interruptor com 01 tecla de seção simples 10A/250V com espelho, conexões, fixações e acessórios	1,00	pç	8,50	6,78	8,50	6,78	15,28		-	-	-	0,0%	1,00	8,50	6,78	15,28	100,0%
18.2.20	Tomada 2P+T 20A/250V (Padrão Nbr 14136) com espelho, conexões, fixações e acessórios	1,00	pç	10,50	6,79	10,50	6,79	17,29		-	-	-	0,0%	1,00	10,50	6,78	17,28	99,9%
18.2.21	Tapete de Borracha 500x500mm com isolamento para 25kV	1,00	unid	110,06	3,85	110,06	3,85	113,91		-	-	-	0,0%	1,00	110,06	3,84	113,90	100,0%
18.2.22	Luminária de sobrepor hermética a prova de tempo lâmpadas fluorescentes tubulares 2x28W completa. Demais detalhes conforme projeto	2,00	pç	159,63	63,31	319,26	126,62	445,88		-	-	-	0,0%	2,00	319,26	126,62	445,88	100,0%
18.2.23	Placa de Advertência padrão AESSUL com os dizeres: "PERIGO DE MORTE ALTA TENSÃO", com conexões, fixações e acessórios	3,00	unid	17,66	5,04	52,98	15,12	68,10		-	-	-	0,0%	3,00	52,98	15,12	68,10	100,0%

CONTRATADA			MEDIÇÃO			PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE						
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.			4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014							SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4						
OBRA						Término: 19/05/2014													
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA			VALOR DESTA MEDIÇÃO		REAJUSTAMENTOS														
PROCESSO			R\$ 210.852,65																
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																			
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)		Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo						
TRT nº 102/2013			R\$ 5.387.387,46																
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)													
			07/01/2014			119 dias													
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais					4ª MEDIÇÃO								
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total	Quant.	Material	M. Obra	Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%	
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%	
18.2.24	Haste de aço para aterramento Ø5/8" x 2,4m, com cobertura de cobre 254microns, com conexões fixações e acessórios	8,00	pç	13,00	4,21	104,00	33,68	137,68		-	-	-	0,0%	8,00	104,00	33,67	137,67	100,0%	
18.2.25	Eletroduto de PVC rígido roscável Ø50mm (1.1/2") x 3,00m, com conexões, fixações e acessórios	1,00	pç	7,19	14,06	7,19	14,06	21,25		-	-	-	0,0%	1,00	7,19	14,06	21,25	100,0%	
18.2.26	Condutor de cobre múltiplo, encordoamento classe 5, seção 2x1#4,0mm², isolamento PVC 70º 0,6/1kV, com conexões, fixações e acessórios	50,00	m	3,91	2,12	195,50	106,00	301,50		-	-	-	0,0%	50,00	195,50	105,86	301,36	100,0%	
18.2.27	Luminária de Emergência 2x9W tipo Bloco Autônomo. Demais detalhes conforme projeto	1,00	pç	39,65	17,84	39,65	17,84	57,49		-	-	-	0,0%	1,00	39,65	17,84	57,49	100,0%	
18.2.28	Diagrama unifilar da subestação emoldurado, com conexões, fixações e acessórios	1,00	unid	80,00	20,00	80,00	20,00	100,00		-	-	-	0,0%	1,00	80,00	20,00	100,00	100,0%	
18.2.29	Porta documento de acrílico fixado na parede com o Prontuário da Subestação conforme NR 10, com conexões, fixações e acessórios	1,00	unid	35,00	3,89	35,00	3,89	38,89		-	-	-	0,0%	1,00	35,00	3,88	38,88	100,0%	
18.2.30	Caixa de Ferro contendo equipamentos de proteção para eletricitistas: Óculos e Luvas Classe 15 KV	1,00	unid	260,00	25,90	260,00	25,90	285,90		-	-	-	0,0%	1,00	260,00	25,89	285,89	100,0%	
18.2.31	Tampa Xadrez para fechamento das canaletas de piso, com conexões, fixações e acessórios	0,50	m²	639,29	36,60	319,65	18,30	337,95		-	-	-	0,0%	0,50	319,64	18,30	337,94	100,0%	
18.2.32	No Break 1000VA, entrada e saída 127V, autonomia de 2 horas - comando e proteção do disjuntor de M.T.	1,00	unid	961,30	134,30	961,30	134,30	1.095,60		-	-	-	0,0%	1,00	961,30	134,29	1.095,59	100,0%	
18.2.33	Verificação Final das instalações elétricas conforme NBR 5410 2005 e confecção de prontuário, com emissão de Laudos e ART's	1,00	unid	120,00	1.189,48	120,00	1.189,48	1.309,48		-	-	-	0,0%	1,00	120,00	1.189,48	1.309,48	100,0%	
18.2.34	Medição da Resistência de Aterramento com emissão de ART	1,00	unid	60,00	575,56	60,00	575,56	635,56		-	-	-	0,0%	1,00	60,00	575,55	635,55	100,0%	
18.03	Prumadas e Alimentadores Em B.T. (Infra-estrutura e cabos)									-	-	-		-	-	-	-		
18.3.01	Leito metálico pesado 100x75x3000mm, galvanizado, com conexões, fixações e acessórios	22,00	pç	76,27	17,64	1.677,94	388,08	2.066,02		-	-	-	0,0%	22,00	1.677,94	388,08	2.066,02	100,0%	
18.3.02	Leito metálico pesado 500x75x3000mm, galvanizado, com conexões, fixações e acessórios	18,00	pç	103,35	26,44	1.860,30	475,92	2.336,22		-	-	-	0,0%	18,00	1.860,30	475,92	2.336,22	100,0%	
18.3.03	Eletroduto de ferro galvanizado Ø40mmx3000mm cinza, com conexões, fixações e acessórios	15,00	pç	55,09	29,67	826,35	445,05	1.271,40		-	-	-	0,0%	15,00	826,35	445,09	1.271,44	100,0%	
18.3.04	Eletroduto de ferro galvanizado Ø3"x3000mm cinza, com conexões, fixações e acessórios	25,00	pç	55,09	29,67	1.377,25	741,75	2.119,00		-	-	-	0,0%	25,00	1.377,25	741,82	2.119,07	100,0%	
18.3.05	Eletroduto corrugado Ø50mm, com conexões, fixações e acessórios	130,00	m	12,89	6,94	1.675,70	902,20	2.577,90		-	-	-	0,0%	130,00	1.675,70	901,63	2.577,33	100,0%	
18.3.06	Eletroduto corrugado Ø110mm, com conexões, fixações e acessórios	5,00	m	29,56	11,22	147,80	56,10	203,90		-	-	-	0,0%	5,00	147,80	56,09	203,89	100,0%	
18.3.07	Condutele de alumimo 2", com tampa para equipamento ou cega	20,00	pç	20,54	11,68	410,80	233,60	644,40		-	-	-	0,0%	20,00	410,80	233,58	644,38	100,0%	
18.3.08	Condutele de alumímo 3", com tampa para equipamento ou cega	20,00	pç	40,22	11,68	804,40	233,60	1.038,00		-	-	-	0,0%	20,00	804,40	233,58	1.037,98	100,0%	
18.3.09	Caixa de passagem de piso em concreto, com tampa de concreto e fundo autodrenante em brita 300x300x800mm	3,00	pç	240,00	96,88	720,00	290,64	1.010,64		-	-	-	0,0%	3,00	720,00	290,64	1.010,64	100,0%	
18.3.10	Caixa de passagem estampada e esmaltada 300x300mm, de embutir em parede, com tampa, conexões, fixações e acessórios	4,00	pç	1,77	3,50	7,08	14,00	21,08		-	-	-	0,0%	4,00	7,08	13,99	21,07	100,0%	
18.3.11	Cabo de cobre singelo, seção 10,0mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios	150,00	m	4,66	1,60	699,00	240,00	939,00		-	-	-	0,0%	150,00	699,00	239,40	938,40	99,9%	

CONTRATADA			MEDIÇÃO			PERÍODO			CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE					
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.			4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014								SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4					
OBRA						Término: 19/05/2014													
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA			VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS													
PROCESSO			R\$ 210.852,65																
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																			
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)													
TRT nº 102/2013			R\$ 5.387.387,46																
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)			Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo					
			07/01/2014			119 dias													
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO	M. Obra	Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Saldo	
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total										Total	%
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%	
18.3.12	Cabo de cobre singelo, seção 16,0mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios	500,00	m	5,44	1,80	2.720,00	900,00	3.620,00		-	-	-	0,0%	500,00	2.720,00	900,00	3.620,00	100,0%	
18.3.13	Cabo de cobre singelo, seção 25,0mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios	20,00	m	8,50	2,00	170,00	40,00	210,00		-	-	-	0,0%	20,00	170,00	40,00	210,00	100,0%	
18.3.14	Cabo de cobre singelo, seção 35,0mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios.	10,00	m	11,17	3,82	111,70	38,20	149,90		-	-	-	0,0%	10,00	111,70	38,18	149,88	100,0%	
18.3.15	Cabo de cobre singelo, seção 95,0mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios.	75,00	m	30,11	6,02	2.258,25	451,50	2.709,75		-	-	-	0,0%	75,00	2.258,25	451,50	2.709,75	100,0%	
18.3.16	Cabo de cobre singelo, seção 10,0mm², encordoamento classe 5, isolamento 0,6/1kV - 90º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios.	200,00	m	4,21	1,47	842,00	294,00	1.136,00		-	-	-	0,0%	200,00	842,00	294,88	1.136,88	100,1%	
18.3.17	Cabo de cobre singelo, seção 16,0mm², encordoamento classe 5, isolamento 0,6/1kV - 90º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios.	1.800,00	m	6,32	2,21	11.376,00	3.978,00	15.354,00		-	-	-	0,0%	1.800,00	11.376,00	3.973,89	15.349,89	100,0%	
18.3.18	Cabo de cobre singelo, seção 25,0mm², encordoamento classe 5, isolamento 0,6/1kV - 90º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios.	250,00	m	9,75	3,41	2.437,50	852,50	3.290,00		-	-	-	0,0%	250,00	2.437,50	853,71	3.291,21	100,0%	
18.3.19	Cabo de cobre singelo, seção 35,0mm², encordoamento classe 5, isolamento 0,6/1kV - 90º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios.	10,00	m	12,84	4,50	128,40	45,00	173,40		-	-	-	0,0%	10,00	128,40	44,95	173,35	100,0%	
18.3.20	Cabo de cobre singelo, seção 50,0mm², encordoamento classe 5, isolamento 0,6/1kV - 90º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios.	20,00	m	17,39	6,10	347,80	122,00	469,80		-	-	-	0,0%	20,00	347,80	122,00	469,80	100,0%	
18.3.21	Cabo de cobre singelo, seção 150,0mm², encordoamento classe 5, isolamento 0,6/1kV - 90º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios.	300,00	m	49,98	17,49	14.994,00	5.247,00	20.241,00		-	-	-	0,0%	300,00	14.994,00	5.247,79	20.241,79	100,0%	
18.04	Painéis Elétricos									-	-	-		-	-	-	-		
18.4.01	QGBT									-	-	-		-	-	-	-		
18.4.1.01	Quadro autoportante composto por 02 módulos medindo no total 1800x800x2000mm com barramento principal 3F+N+T 1000A - 25kA - 380/220V, capacidade p/ banco de capacitores, conforme projeto	1,00	pç	12.768,62	275,00	12.768,62	275,00	13.043,62		-	-	-	0,0%	1,00	12.768,62	275,00	13.043,62	100,0%	
18.4.1.02	Conjunto de dispositivos de proteção contra surtos p/ 3F+N+T 50kA (380V), Up<1,4kV (10/350µs), c/ conexões, fixações e acessórios	1,00	unid	252,73	40,84	252,73	40,84	293,57		-	-	-	0,0%	1,00	252,73	40,84	293,57	100,0%	
18.4.1.03	Disjuntor em caixa moldada 3x800A (regulável), Icc mín=50kA (380V)	1,00	pç	1.210,00	242,00	1.210,00	242,00	1.452,00		-	-	-	0,0%	1,00	1.210,00	242,00	1.452,00	100,0%	
18.4.1.04	Disjuntor em caixa moldada 3x20A (regulável), Icc mín=16kA (380V)	1,00	pç	212,00	69,95	212,00	69,95	281,95		-	-	-	0,0%	1,00	212,00	69,94	281,94	100,0%	

CONTRATADA			MEDIÇÃO			PERÍODO			CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE					
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.			4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014								SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4					
OBRA						Término: 19/05/2014													
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA			VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS													
PROCESSO			R\$ 210.852,65																
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																			
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)													
TRT nº 102/2013			R\$ 5.387.387,46																
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)													
			07/01/2014			119 dias			Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo					
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO	Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Saldo	Total	%
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total											
CONTRATO TRT N°						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%	
18.4.1.05	Disjuntor em caixa moldada 3x32A (regulável), lcc mín=16kA (380V)	7,00	pç	212,00	69,95	1.484,00	489,65	1.973,65		-	-	-	0,0%	7,00	1.484,00	489,64	1.973,64	100,0%	
18.4.1.06	Disjuntor em caixa moldada 3x40A (regulável), lcc mín=16kA (380V)	2,00	pç	212,00	69,95	424,00	139,90	563,90		-	-	-	0,0%	2,00	424,00	139,89	563,89	100,0%	
18.4.1.07	Disjuntor em caixa moldada 3x50A (regulável), lcc mín=16kA (380V)	4,00	pç	212,00	69,95	848,00	279,80	1.127,80		-	-	-	0,0%	4,00	848,00	279,79	1.127,79	100,0%	
18.4.1.08	Disjuntor em caixa moldada 3x60A (regulável), lcc mín=16kA (380V)	2,00	pç	212,00	69,95	424,00	139,90	563,90		-	-	-	0,0%	2,00	424,00	139,89	563,89	100,0%	
18.4.1.09	Disjuntor em caixa moldada 3x150A (regulável), lcc mín=16kA (380V)	1,00	pç	222,00	44,40	222,00	44,40	266,40		-	-	-	0,0%	1,00	222,00	44,39	266,39	100,0%	
18.4.1.10	Disjuntor em caixa moldada 3x300A (regulável), lcc mín=16kA (380V)	1,00	pç	444,00	88,79	444,00	88,79	532,79		-	-	-	0,0%	1,00	444,00	88,78	532,78	100,0%	
18.4.02	CDIT-TE									-	-	-		-	-	-	-		
18.4.2.01	Quadro de sobrepor abrigado medindo 500x600x150mm, com barramento principal 3F+N+T 100A - 10kA - 220/127V, conforme projeto	1,00	pç	676,63	89,90	676,63	89,90	766,53		-	-	-	0,0%	1,00	676,63	89,90	766,53	100,0%	
18.4.2.02	Conjunto de dispositivos de proteção contra surtos p/ 3F+N+T 20kA (220V), Up<1,4kV (8/20µs), c/ conexões, fixações e acessórios	1,00	unid	205,00	37,99	205,00	37,99	242,99		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	37,98	242,98	100,0%	
18.4.2.03	Disjuntor em caixa moldada 3x50A (fixo), lcc mín=10kA (220V)	1,00	pç	205,00	67,64	205,00	67,64	272,64		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	67,63	272,63	100,0%	
18.4.2.04	Minidisjuntor modular DIN 1x16A, lcc mín=4,5kA (220V)	16,00	pç	6,50	5,67	104,00	90,72	194,72		-	-	-	0,0%	16,00	104,00	90,68	194,68	100,0%	
18.4.2.05	Minidisjuntor modular DIN 1x20A, lcc mín=4,5kA (220V)	17,00	pç	6,50	5,67	110,50	96,39	206,89		-	-	-	0,0%	17,00	110,50	96,35	206,85	100,0%	
18.4.2.06	IDR 2x25A corrente residual de 30mA/380V Classe AC	5,00	pç	220,00	88,00	1.100,00	440,00	1.540,00		-	-	-	0,0%	5,00	1.100,00	440,00	1.540,00	100,0%	
18.4.2.07	IDR 2x50A corrente residual de 30mA/380V Classe AC	1,00	pç	245,00	98,01	245,00	98,01	343,01		-	-	-	0,0%	1,00	245,00	98,01	343,01	100,0%	
18.4.03	CDIT-02									-	-	-		-	-	-	-		
18.4.3.01	Quadro de sobrepor abrigado medindo 500x600x150mm, com barramento principal 3F+N+T 100A - 10kA - 220/127V, conforme projeto	1,00	pç	676,63	89,90	676,63	89,90	766,53		-	-	-	0,0%	1,00	676,63	89,90	766,53	100,0%	
18.4.3.02	Conjunto de dispositivos de proteção contra surtos p/ 3F+N+T 20kA (220V), Up<1,4kV (8/20µs), c/ conexões, fixações e acessórios	1,00	unid	205,00	37,99	205,00	37,99	242,99		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	37,98	242,98	100,0%	
18.4.3.03	Disjuntor em caixa moldada 3x60A (fixo), lcc mín=10kA (380V)	1,00	pç	205,00	67,64	205,00	67,64	272,64		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	67,63	272,63	100,0%	
18.4.3.04	Minidisjuntor modular DIN 1x16A, lcc mín=4,5kA (220V)	12,00	pç	6,50	5,67	78,00	68,04	146,04		-	-	-	0,0%	12,00	78,00	68,01	146,01	100,0%	
18.4.3.05	Minidisjuntor modular DIN 1x20A, lcc mín=4,5kA (220V)	18,00	pç	6,50	5,67	117,00	102,06	219,06		-	-	-	0,0%	18,00	117,00	102,01	219,01	100,0%	
18.4.3.06	IDR 2x25A corrente residual de 30mA/380V Classe AC	8,00	pç	220,00	88,00	1.760,00	704,00	2.464,00		-	-	-	0,0%	8,00	1.760,00	704,01	2.464,01	100,0%	
18.4.04	CDIT-03									-	-	-		-	-	-	-		
18.4.4.01	Quadro de sobrepor abrigado medindo 500x600x150mm, com barramento principal 3F+N+T 100A - 10kA - 220/127V, conforme projeto	1,00	pç	676,63	89,90	676,63	89,90	766,53		-	-	-	0,0%	1,00	676,63	89,90	766,53	100,0%	
18.4.4.02	Conjunto de dispositivos de proteção contra surtos p/ 3F+N+T 20kA (220V), Up<1,4kV (8/20µs), c/ conexões, fixações e acessórios	1,00	unid	205,00	37,99	205,00	37,99	242,99		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	37,98	242,98	100,0%	
18.4.4.03	Disjuntor em caixa moldada 3x60A (fixo), lcc mín=10kA (380V)	1,00	pç	205,00	67,64	205,00	67,64	272,64		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	67,63	272,63	100,0%	
18.4.4.04	Minidisjuntor modular DIN 1x16A, lcc mín=4,5kA (220V)	12,00	pç	6,50	5,67	78,00	68,04	146,04		-	-	-	0,0%	12,00	78,00	68,01	146,01	100,0%	
18.4.4.05	Minidisjuntor modular DIN 1x20A, lcc mín=4,5kA (220V)	18,00	pç	6,50	5,67	117,00	102,06	219,06		-	-	-	0,0%	18,00	117,00	102,01	219,01	100,0%	
18.4.4.06	IDR 2x25A corrente residual de 30mA/380V Classe AC	8,00	pç	220,00	88,00	1.760,00	704,00	2.464,00		-	-	-	0,0%	8,00	1.760,00	704,01	2.464,01	100,0%	
18.4.05	CDIT-04									-	-	-		-	-	-	-		

CONTRATADA				MEDIÇÃO			PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE																	
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.				4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014							SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4																	
OBRA							Término: 19/05/2014																								
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA				VALOR DESTA MEDIÇÃO		REAJUSTAMENTOS																									
PROCESSO				R\$ 210.852,65																											
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																															
CONTRATO				VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)		Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo																	
TRT nº 102/2013				R\$ 5.387.387,46																											
DATA DA ASSINATURA				ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)																								
				07/01/2014			119 dias																								
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO	Total			Quant.	Material	M.Obra	Saldo													
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total										Total	%												
CONTRATO TRT N°																			3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%
18.4.5.01	Quadro de sobrepor abrigado medindo 500x600x150mm, com barramento principal 3F+N+T 100A - 10kA - 220/127V, conforme projeto	1,00	pç	676,63	89,90	676,63	89,90	766,53		-	-	-	0,0%	1,00	676,63	89,90	766,53	100,0%													
18.4.5.02	Conjunto de dispositivos de proteção contra surtos p/ 3F+N+T 20kA (220V), Up<1,4kV (8/20µs), c/ conexões, fixações e acessórios	1,00	unid	205,00	37,99	205,00	37,99	242,99		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	37,98	242,98	100,0%													
18.4.5.03	Disjuntor em caixa moldada 3x32A (fixo), lcc mín=10kA (380V)	1,00	pç	205,00	67,64	205,00	67,64	272,64		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	67,63	272,63	100,0%													
18.4.5.04	Minidisjuntor modular DIN 1x16A, lcc mín=4,5kA (220V)	2,00	pç	6,50	5,67	13,00	11,34	24,34		-	-	-	0,0%	2,00	13,00	11,33	24,33	100,0%													
18.4.5.05	Minidisjuntor modular DIN 1x20A, lcc mín=4,5kA (220V)	2,00	pç	6,50	5,67	13,00	11,34	24,34		-	-	-	0,0%	2,00	13,00	11,33	24,33	100,0%													
18.4.5.06	IDR 2x25A corrente residual de 30mA/380V Classe AC	2,00	pç	220,00	88,00	440,00	176,00	616,00		-	-	-	0,0%	2,00	440,00	176,00	616,00	100,0%													
18.4.06	CDAC-TE									-	-	-		-	-	-	-														
18.4.6.01	Quadro de sobrepor abrigado medindo 500x600x150mm, com barramento principal 3F+N+T 100A - 10kA - 220/127V, conforme projeto	1,00	pç	676,63	89,90	676,63	89,90	766,53		-	-	-	0,0%	1,00	676,63	89,90	766,53	100,0%													
18.4.6.02	Conjunto de dispositivos de proteção contra surtos p/ 3F+N+T 20kA (220V), Up<1,4kV (8/20µs), c/ conexões, fixações e acessórios	1,00	unid	205,00	37,99	205,00	37,99	242,99		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	37,98	242,98	100,0%													
18.4.6.03	Disjuntor em caixa moldada 3x32A (fixo), lcc mín=10kA (380V)	1,00	pç	205,00	67,64	205,00	67,64	272,64		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	67,63	272,63	100,0%													
18.4.6.04	Minidisjuntor modular DIN 1x20A, lcc mín=4,5kA (220V)	7,00	pç	6,50	5,67	45,50	39,69	85,19		-	-	-	0,0%	7,00	45,50	39,67	85,17	100,0%													
18.4.07	CDAC-02									-	-	-		-	-	-	-														
18.4.7.01	Quadro de sobrepor abrigado medindo 500x600x150mm, com barramento principal 3F+N+T 100A - 10kA - 220/127V, conforme projeto	1,00	pç	676,63	89,90	676,63	89,90	766,53		-	-	-	0,0%	1,00	676,63	89,90	766,53	100,0%													
18.4.7.02	Conjunto de dispositivos de proteção contra surtos p/ 3F+N+T 20kA (220V), Up<1,4kV (8/20µs), c/ conexões, fixações e acessórios	1,00	unid	205,00	37,99	205,00	37,99	242,99		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	37,98	242,98	100,0%													
18.4.7.03	Disjuntor em caixa moldada 3x32A (fixo), lcc mín=10kA (380V)	1,00	pç	205,00	67,64	205,00	67,64	272,64		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	67,63	272,63	100,0%													
18.4.7.04	Minidisjuntor modular DIN 1x20A, lcc mín=4,5kA (220V)	7,00	pç	6,50	5,67	45,50	39,69	85,19		-	-	-	0,0%	7,00	45,50	39,67	85,17	100,0%													
18.4.08	CDAC-03									-	-	-		-	-	-	-														
18.4.8.01	Quadro de sobrepor abrigado medindo 500x600x150mm, com barramento principal 3F+N+T 100A - 10kA - 220/127V, conforme projeto	1,00	pç	676,63	89,90	676,63	89,90	766,53		-	-	-	0,0%	1,00	676,63	89,90	766,53	100,0%													
18.4.8.02	Conjunto de dispositivos de proteção contra surtos p/ 3F+N+T 20kA (220V), Up<1,4kV (8/20µs), c/ conexões, fixações e acessórios	1,00	unid	205,00	37,99	205,00	37,99	242,99		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	37,98	242,98	100,0%													
18.4.8.03	Disjuntor em caixa moldada 3x32A (fixo), lcc mín=10kA (380V)	1,00	pç	205,00	67,64	205,00	67,64	272,64		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	67,63	272,63	100,0%													
18.4.8.04	Minidisjuntor modular DIN 1x20A, lcc mín=4,5kA (220V)	7,00	pç	6,50	5,67	45,50	39,69	85,19		-	-	-	0,0%	7,00	45,50	39,67	85,17	100,0%													
18.4.09	CDAC-04									-	-	-		-	-	-	-														
18.4.9.01	Quadro de sobrepor abrigado medindo 800x1200x150mm, com barramento principal 3F+N+T 500A - 16kA - 220/127V, conforme projeto	1,00	pç	2.228,29	192,63	2.228,29	192,63	2.420,92		-	-	-	0,0%	1,00	2.228,29	192,62	2.420,91	100,0%													
18.4.9.02	Conjunto de dispositivos de proteção contra surtos p/ 3F+N+T 20kA (220V), Up<1,4kV (8/20µs), c/ conexões, fixações e acessórios	1,00	unid	205,00	37,99	205,00	37,99	242,99		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	37,98	242,98	100,0%													
18.4.9.03	Disjuntor em caixa moldada 3x300A (fixo), lcc mín=16kA (220V)	1,00	pç	465,00	92,99	465,00	92,99	557,99		-	-	-	0,0%	1,00	465,00	92,98	557,98	100,0%													
18.4.9.04	Minidisjuntor modular DIN 3x20A, lcc mín=4,5kA (380V)	6,00	pç	42,90	15,28	257,40	91,68	349,08		-	-	-	0,0%	6,00	257,40	91,67	349,07	100,0%													
18.4.9.05	Minidisjuntor modular DIN 3x32A, lcc mín=4,5kA (380V)	11,00	pç	42,90	15,28	471,90	168,08	639,98		-	-	-	0,0%	11,00	471,90	168,07	639,97	100,0%													

CONTRATADA			MEDIÇÃO			PERÍODO			CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE				
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.			4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014								SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4				
OBRA						Término: 19/05/2014												
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA			VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS												
PROCESSO			R\$ 210.852,65															
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																		
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)												
TRT nº 102/2013			R\$ 5.387.387,46															
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)												
			07/01/2014			119 dias												
									Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo				
</																		

CONTRATADA				MEDIÇÃO				PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE				
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.				4ª MEDIÇÃO				Início: 23/04/2014							SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4				
OBRA								Término: 19/05/2014											
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA				VALOR DESTA MEDIÇÃO		REAJUSTAMENTOS													
PROCESSO				R\$ 210.852,65															
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																			
CONTRATO				VALOR CONTRATUAL		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)		Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo						
TRT nº 102/2013				R\$ 5.387.387,46															
DATA DA ASSINATURA				ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS		PRAZO DECORRIDO (DIAS)													
				07/01/2014		119 dias													
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO	Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total									Total	%	
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%	
18.4.14.02	Conjunto de dispositivos de proteção contra surtos p/ 3F+N+T 20kA (220V), Up<1,4kV (8/20µs), c/ conexões, fixações e acessórios	1,00	unid	205,00	37,99	205,00	37,99	242,99		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	37,98	242,98	100,0%	
18.4.14.03	Disjuntor em caixa moldada 3x50A (fixo), Icc mín=25kA (380V)	1,00	pç	225,35	74,36	225,35	74,36	299,71		-	-	-	0,0%	1,00	225,35	74,36	299,71	100,0%	
18.4.15	CD-OAB									-	-	-		-	-	-	-		
18.4.15.01	Quadro de sobrepor abrigado medindo 500x600x150mm, com barramento principal 3F+N+T 100A - 10kA - 220/127V, conforme projeto	1,00	pç	676,63	89,90	676,63	89,90	766,53		-	-	-	0,0%	1,00	676,63	89,90	766,53	100,0%	
18.4.16	CD-SE									-	-	-		-	-	-	-		
18.4.16.01	Quadro de sobrepor abrigado medindo 500x600x150mm, com barramento principal 3F+N+T 100A - 10kA - 220/127V, conforme projeto	1,00	pç	676,63	89,90	676,63	89,90	766,53		-	-	-	0,0%	1,00	676,63	89,90	766,53	100,0%	
18.4.16.02	Conjunto de dispositivos de proteção contra surtos p/ 3F+N+T 20kA (220V), Up<1,4kV (8/20µs), c/ conexões, fixações e acessórios	1,00	unid	205,00	37,99	205,00	37,99	242,99		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	37,98	242,98	100,0%	
18.4.16.03	Disjuntor em caixa moldada 3x20A (fixo), Icc mín=25kA (220V)	1,00	pç	225,35	74,36	225,35	74,36	299,71		-	-	-	0,0%	1,00	225,35	74,36	299,71	100,0%	
18.4.16.04	Minidisjuntor modular DIN 1x16A, Icc mín=4,5kA (220V)	4,00	pç	6,50	5,67	26,00	22,68	48,68		-	-	-	0,0%	4,00	26,00	22,67	48,67	100,0%	
18.05	Rede Elétrica Comum e Rede Elétrica Estabilizada									-	-	-		-	-	-	-		
18.5.01	Eletrocalha metálica perfurada galvanizada 50x100mm c/ virola, c/ tampa de fechamento por pressão, c/ conexões, fixações e acessórios	600,00	m	13,20	14,25	7.920,00	8.550,00	16.470,00		-	-	-	0,0%	600,00	7.920,00	8.548,14	16.468,14	100,0%	
18.5.02	Eletroduto de Ferro Galvanizado linha pesada Ø1", com conexões, fixações e acessórios	800,00	m	9,74	5,25	7.792,00	4.200,00	11.992,00		-	-	-	0,0%	800,00	7.792,00	4.202,52	11.994,52	100,0%	
18.5.03	Eletroduto de PVC rígido Ø1", com conexões, fixações e acessórios	20,00	m	6,57	3,55	131,40	71,00	202,40		-	-	-	0,0%	20,00	131,40	70,90	202,30	100,0%	
18.5.04	Condulete de alumino Ø1", com tampa, conexões, fixações e acessórios	250,00	pç	6,48	11,68	1.620,00	2.920,00	4.540,00		-	-	-	0,0%	250,00	1.620,00	2.919,87	4.539,87	100,0%	
18.5.05	Condulete de PVC Ø1", com tampa, conexões, fixações e acessórios	15,00	pç	6,05	7,02	90,75	105,30	196,05		-	-	-	0,0%	15,00	90,75	105,32	196,07	100,0%	
18.5.06	Caixa de passagem de ferro estampada 3"x3" de teto, c/ tampa, conexões, fixações e acessórios	10,00	pç	0,81	3,50	8,10	35,00	43,10		-	-	-	0,0%	10,00	8,10	34,97	43,07	99,9%	
18.5.07	Caixa de passagem de ferro estampada esmaltada 2"x4" de embutir em parede, c/ tampa, conexões, fixações e acessórios	30,00	pç	0,84	3,50	25,20	105,00	130,20		-	-	-	0,0%	30,00	25,20	104,93	130,13	99,9%	
18.5.08	Caixa de passagem de passagem plástica 2"x4" para embutir em gesso acartonado, c/ tampa, conexões, fixações e acessórios	10,00	pç	1,53	3,50	15,30	35,00	50,30		-	-	-	0,0%	10,00	15,30	34,97	50,27	99,9%	
18.5.09	Tomada Modular 2P+T padrão brasileiro (NBR 14136) 20A/250V para energia elétrica comum, face branca, c/ espelho branco.	87,00	pç	11,18	6,78	972,66	589,86	1.562,52		-	-	-	0,0%	87,00	972,66	590,22	1.562,88	100,0%	
18.5.10	Caixa de Passagem de Piso para instalação de Coluna / Totem 3"x3"	2,00	pç	15,00	6,01	30,00	12,02	42,02		-	-	-	0,0%	2,00	30,00	12,02	42,02	100,0%	
18.5.11	Porta equipamentos para fixação em coluna/totem com capacidade para até 03 tomadas, com 01 tomada modular 2P+T padrão brasileiro (NBR 14136) 20A/250V para energia elétrica comum, face preta, completo, com conexões, fixações e acessórios	2,00	unid	21,05	6,94	42,10	13,88	55,98		-	-	-	0,0%	2,00	42,10	13,87	55,97	100,0%	
18.5.12	Porta equipamentos para fixação em coluna/totem com capacidade para até 03 tomadas, com 02 tomadas modulares 2P+T padrão brasileiro (NBR 14136) 20A/250V para energia elétrica comum, face preta, completo, com conexões, fixações e acessórios	2,00	unid	30,14	9,95	60,28	19,90	80,18		-	-	-	0,0%	2,00	60,28	19,90	80,18	100,0%	

CONTRATADA					MEDIÇÃO			PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE				
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.					4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014							SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4				
OBRA								Término: 19/05/2014											
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA					VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS											
PROCESSO					R\$ 210.852,65														
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																			
CONTRATO					VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)		Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo				
TRT nº 102/2013					R\$ 5.387.387,46														
DATA DA ASSINATURA					ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)											
					07/01/2014			119 dias											
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO		Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Saldo	
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total			M. Obra	Total						Total	%
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%	
18.5.13	Porta equipamentos para fixação em coluna / totem com capacidade para até 03 tomadas, com 03 tomadas modulares 2P+T padrão brasileiro (NBR 14136) 20A/250V para energia elétrica comum, face preta, completo, com conexões, fixações e acessórios	2,00	unid	38,12	12,57	76,24	25,14	101,38		-	-	-	0,0%	2,00	76,24	25,13	101,37	100,0%	
18.5.14	Cabo de cobre singelo, seção 2,5mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios	15.900,00	m	1,22	0,43	19.398,00	6.837,00	26.235,00		-	-	-	0,0%	15.900,00	19.398,00	6.814,99	26.212,99	99,9%	
18.5.15	Cabo de cobre singelo, seção 4,0mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios	3.000,00	m	1,76	0,61	5.280,00	1.830,00	7.110,00		-	-	-	0,0%	3.000,00	5.280,00	1.828,18	7.108,18	100,0%	
18.5.16	Cabo de cobre singelo, seção 6,0mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios	2.000,00	m	2,65	0,92	5.300,00	1.840,00	7.140,00		-	-	-	0,0%	2.000,00	5.300,00	1.835,96	7.135,96	99,9%	
18.5.17	Cabo de cobre singelo, seção 10,0mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios	200,00	m	4,66	1,64	932,00	328,00	1.260,00		-	-	-	0,0%	200,00	932,00	327,77	1.259,77	100,0%	
18.06	Quadros de baixa tensão de energia estabilizada									-	-	-		-	-	-	-		
18.6.01	Quadro de embutir - QGEE, dimensões mínimas (600x800x250)mm.Demaís detalhes conforme projeto.	1,00	unid	1.350,00	162,01	1.350,00	162,01	1.512,01		-	-	-	0,0%	1,00	1.350,00	162,00	1.512,00	100,0%	
18.6.1.01	Disjuntor em caixa moldada 3x150A (fixo), lcc mín=16kA (380V)	1,00	pç	122,20	65,79	122,20	65,79	187,99		-	-	-	0,0%	1,00	122,20	65,79	187,99	100,0%	
18.6.1.02	Disjuntor em caixa moldada 3x50A, lcc mín=16kA (380V)	2,00	pç	212,00	69,95	424,00	139,90	563,90		-	-	-	0,0%	2,00	424,00	139,89	563,89	100,0%	
18.6.1.03	Disjuntor em caixa moldada 3x40A (fixo), lcc mín=16kA (380V)	1,00	pç	205,00	67,64	205,00	67,64	272,64		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	67,63	272,63	100,0%	
18.6.1.04	Sistema de proteção. Incluso: 3 Protetores Contra Surto VCL SLIM 20KA/127V e 3,0m cabos flexíveis 1kV , de bitola de #6,0mm2.	1,00	unid	205,00	37,99	205,00	37,99	242,99		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	37,98	242,98	100,0%	
18.6.1.05	Barramentos fases / neutro / terra, isoladores, porta projeto com cópia do diagrama unifilar, anilhamento, plaquetas identif., canaletas, conectores, trilhos, sobre tampa em celeron ou acrílico. todos padrão "Europeu", Curva "C" , Cap. Interrup. Corr. mín	1,00	unid	265,00	106,01	265,00	106,01	371,01		-	-	-	0,0%	1,00	265,00	106,00	371,00	100,0%	
18.6.02	Quadro de embutir - CDEE-TE, dimensões mínimas (600x500x150)mm.Demaís detalhes conforme projeto.	1,00	unid	676,63	89,90	676,63	89,90	766,53		-	-	-	0,0%	1,00	676,63	89,90	766,53	100,0%	
18.6.2.01	Disjuntor em caixa moldada 3x40A (fixo), lcc mín=16kA (380V)	1,00	pç	205,00	67,64	205,00	67,64	272,64		-	-	-	0,0%	1,00	205,00	67,63	272,63	100,0%	
18.6.2.02	Minidisjuntor modular DIN 1x20A, lcc mín=4,5kA (220V)	13,00	pç	6,50	5,67	84,50	73,71	158,21		-	-	-	0,0%	13,00	84,50	73,68	158,18	100,0%	
18.6.2.03	Barramentos fases / neutro / terra, isoladores, porta projeto com cópia do diagrama unifilar, anilhamento, plaquetas identif., canaletas, conectores, trilhos, sobre tampa em celeron ou acrílico. todos padrão "Europeu", Curva "C" , Cap. Interrup. Corr. mín	1,00	unid	265,00	106,01	265,00	106,01	371,01		-	-	-	0,0%	1,00	265,00	106,00	371,00	100,0%	
18.6.03	Quadro de embutir - CDEE-02, dimensões mínimas (600x500x150)mm.Demaís detalhes conforme projeto.	1,00	unid	676,63	89,90	676,63	89,90	766,53		-	-	-	0,0%	1,00	676,63	89,90	766,53	100,0%	
18.6.3.01	Disjuntor em caixa moldada 3x50A (regulável), lcc mín=16kA (380V)	1,00	pç	212,00	69,95	212,00	69,95	281,95		-	-	-	0,0%	1,00	212,00	69,94	281,94	100,0%	
18.6.3.02	Minidisjuntor modular DIN 1x20A, lcc mín=4,5kA (220V)	20,00	pç	6,50	5,67	130,00	113,40	243,40		-	-	-	0,0%	20,00	130,00	113,35	243,35	100,0%	

CONTRATADA			MEDIÇÃO			PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE					
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.			4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014		Assinatura e Carimbo					SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4					
OBRA						Término: 19/05/2014												
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA			VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS												
PROCESSO			R\$ 210.852,65															
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																		
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)												
TRT nº 102/2013			R\$ 5.387.387,46															
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)												
			07/01/2014			119 dias												
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO	Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Saldo	
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total			M. Obra						Total	%
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%
18.6.3.03	Barramentos fases / neutro / terra, isoladores, porta projeto com cópia do diagrama unifilar, anilhamento, plaquetas identif., canaletas, conectores, trilhos, sobre tampa em celeron ou acrílico. todos padrão "Europeu", Curva "C" , Cap. Interrup. Corr. min	1,00	unid	265,00	106,01	265,00	106,01	371,01		-	-	-	0,0%	1,00	265,00	106,00	371,00	100,0%
18.6.04	Quadro de embutir - CDEE-03, dimensões mínimas (600x500x150)mm.Demais detalhes conforme projeto.	1,00	unid	676,63	89,90	676,63	89,90	766,53		-	-	-	0,0%	1,00	676,63	89,90	766,53	100,0%
18.6.4.01	Disjuntor em caixa moldada 3x50A (regulável), lcc mín=16kA (380V	1,00	pç	212,00	69,95	212,00	69,95	281,95		-	-	-	0,0%	1,00	212,00	69,94	281,94	100,0%
18.6.4.02	Minidisjuntor modular DIN 1x20A, lcc min=4,5kA (220V)	3,00	pç	6,50	5,67	19,50	17,01	36,51		-	-	-	0,0%	3,00	19,50	17,00	36,50	100,0%
18.6.4.03	Barramentos fases / neutro / terra, isoladores, porta projeto com cópia do diagrama unifilar, anilhamento, plaquetas identif., canaletas, conectores, trilhos, sobre tampa em celeron ou acrílico. todos padrão "Europeu", Curva "C" , Cap. Interrup. Corr. min	1,00	unid	265,00	106,01	265,00	106,01	371,01		-	-	-	0,0%	1,00	265,00	106,00	371,00	100,0%
18.07	Rede estabilizada (todos pavimentos)									-	-	-		-	-	-	-	
18.7.01	Eletroduto de ferro galvanizado linha pesada Ø25mm, com conexões, fixações e acessórios	200,00	m	9,74	5,25	1.948,00	1.050,00	2.998,00		-	-	-	0,0%	200,00	1.948,00	1.050,63	2.998,63	100,0%
18.7.02	Duto metálico, 45x73mm	250,00	m	47,50	21,36	11.875,00	5.340,00	17.215,00		-	-	-	0,0%	250,00	11.875,00	5.338,88	17.213,88	100,0%
18.7.03	Adaptador / conversor de tomada padrão brasileiro 2P+T para tomada universal 2P+T, 10A / 250Vac, cor vermelha	200,00	pç	8,95	4,04	1.790,00	808,00	2.598,00		-	-	-	0,0%	200,00	1.790,00	807,09	2.597,09	100,0%
18.7.04	Porta equipamentos Standard, para duas tomadas elétricas	100,00	pç	14,52	6,54	1.452,00	654,00	2.106,00		-	-	-	0,0%	100,00	1.452,00	653,77	2.105,77	100,0%
18.7.05	Coluna Plus	2,00	pç	39,89	17,94	79,78	35,88	115,66		-	-	-	0,0%	2,00	79,78	35,88	115,66	100,0%
18.7.06	Conduletes simples de alumínio Ø25mm (1")	60,00	pç	6,48	11,68	388,80	700,80	1.089,60		-	-	-	0,0%	60,00	388,80	700,76	1.089,56	100,0%
18.7.07	Cabo flexível, isolamento em termoplástico poliolefinico não halogenado 70°C , classe 750V, com características de não propagação e auto-extinção de fogo, na seção: #16,0mm² - Alim.CDEE-02 e CDEE-03	300,00	m	5,44	1,80	1.632,00	540,00	2.172,00		-	-	-	0,0%	300,00	1.632,00	540,00	2.172,00	100,0%
18.7.08	Cabo flexível, isolamento em termoplástico poliolefinico não halogenado 70°C , classe 750V, com características de não propagação e auto-extinção de fogo, na seção: #16,0mm² - Neutro CDEE-02 e CDEE-03	100,00	m	5,44	1,80	544,00	180,00	724,00		-	-	-	0,0%	100,00	544,00	180,00	724,00	100,0%
18.7.09	Cabo flexível, isolamento em termoplástico poliolefinico não halogenado 70°C , classe 750V, com características de não propagação e auto-extinção de fogo, na seção: #16,0mm² - Terra CDEE-02 e CDEE-03	100,00	m	5,44	1,80	544,00	180,00	724,00		-	-	-	0,0%	100,00	544,00	180,00	724,00	100,0%
18.7.10	Cabo flexível, isolamento em termoplástico poliolefinico não halogenado 70°C , classe 750V, com características de não propagação e auto-extinção de fogo, na seção: #10,0mm² - Alim.CDEE-TE	100,00	m	4,66	1,64	466,00	164,00	630,00		-	-	-	0,0%	100,00	466,00	163,80	629,80	100,0%
18.7.11	Cabo flexível, isolamento em termoplástico poliolefinico não halogenado 70°C , classe 750V, com características de não propagação e auto-extinção de fogo, na seção: #10,0mm² - Neutro CDEE-TE	50,00	m	4,66	1,64	233,00	82,00	315,00		-	-	-	0,0%	50,00	233,00	81,90	314,90	100,0%
18.7.12	Cabo flexível, isolamento em termoplástico poliolefinico não halogenado 70°C , classe 750V, com características de não propagação e auto-extinção de fogo, na seção: #10,0mm² - Terra CDEE-TE	50,00	m	4,66	1,64	233,00	82,00	315,00		-	-	-	0,0%	50,00	233,00	81,90	314,90	100,0%
18.7.13	Eletrocalha lisa tipo "C" (com abas) 150 x 50 mm, sem septos divisores	250,00	m	34,00	18,71	8.500,00	4.677,50	13.177,50		-	-	-	0,0%	250,00	8.500,00	4.676,88	13.176,88	100,0%
18.7.14	Leito metálico pesado 200x75mm	45,00	m	185,00	69,01	8.325,00	3.105,45	11.430,45		-	-	-	0,0%	45,00	8.325,00	3.105,41	11.430,41	100,0%
18.08	Rede Elétrica Comum Forro - Iluminação									-	-	-		-	-	-	-	

CONTRATADA			MEDIÇÃO			PERÍODO			CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE				
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.			4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014			Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo				
OBRA						Término: 19/05/2014												
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA			VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS												
PROCESSO			R\$ 210.852,65															
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																		
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)												
TRT nº 102/2013			R\$ 5.387.387,46															
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)												
			07/01/2014			119 dias												
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO M. Obra	Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Saldo	
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total									Total	%
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%
18.8.01	Luminária fluorescente 2x28W/220V de embutir com solução completa	433,00	pç	128,00	23,99	55.424,00	10.387,67	65.811,67		-	-	-	0,0%	433,00	55.424,00	10.386,79	65.810,79	100,0%
18.8.02	Luminária fluorescente 2x28W/220V de sobrepor com solução completa	21,00	pç	128,00	23,99	2.688,00	503,79	3.191,79		-	-	-	0,0%	21,00	2.688,00	503,74	3.191,74	100,0%
18.8.03	Luminária fluorescente 2x14W/220V de embutir com solução completa	69,00	pç	125,19	23,99	8.638,11	1.655,31	10.293,42		-	-	-	0,0%	69,00	8.638,11	1.655,17	10.293,28	100,0%
18.8.04	Luminária fluorescente 2x14W/220V de sobrepor com solução completa	8,00	pç	136,13	61,26	1.089,04	490,08	1.579,12		-	-	-	0,0%	8,00	1.089,04	490,08	1.579,12	100,0%
18.8.05	Módulo Autônomo de Emergência, para acoplamento aos reatores de luminárias	54,00	pç	68,00	30,59	3.672,00	1.651,86	5.323,86		-	-	-	0,0%	54,00	3.672,00	1.651,86	5.323,86	100,0%
18.8.06	Luminária de sobrepor compacta 2x26W com acrílico	4,00	pç	62,96	28,33	251,84	113,32	365,16		-	-	-	0,0%	4,00	251,84	113,32	365,16	100,0%
18.8.07	Luminária decorativa compacta 2x26W	10,00	pç	50,99	22,95	509,90	229,50	739,40		-	-	-	0,0%	10,00	509,90	229,48	739,38	100,0%
18.8.08	Luminária tipo arandela para uso decorativa externo, com difusor em vidro leitoso branco, com lâmpada fluorescente compacta 1x23W - 220V e soquete E-27 completa	8,00	unid	83,63	37,64	669,04	301,12	970,16		-	-	-	0,0%	8,00	669,04	301,09	970,13	100,0%
18.8.09	Luminária tipo arandela para uso interno tipo tartaruga, com lâmpada fluorescente compacta 1x23W - 220V e soquete E-27 completa	39,00	unid	44,65	37,64	1.741,35	1.467,96	3.209,31		-	-	-	0,0%	39,00	1.741,35	1.467,84	3.209,19	100,0%
18.8.10	Interruptor com uma tecla de seção simples	36,00	pç	3,75	4,92	135,00	177,12	312,12		-	-	-	0,0%	36,00	135,00	177,15	312,15	100,0%
18.8.11	Interruptor com duas teclas de seção simples	34,00	pç	6,91	8,65	234,94	294,10	529,04		-	-	-	0,0%	34,00	234,94	294,16	529,10	100,0%
18.8.12	Interruptor com três teclas de seção simples	13,00	pç	11,39	12,38	148,07	160,94	309,01		-	-	-	0,0%	13,00	148,07	160,97	309,04	100,0%
18.8.13	Interruptor com uma tecla de seção paralela	2,00	pç	17,22	17,99	34,44	35,98	70,42		-	-	-	0,0%	2,00	34,44	35,98	70,42	100,0%
18.8.14	Interruptor com uma tecla de pulso	7,00	pç	25,50	19,51	178,50	136,57	315,07		-	-	-	0,0%	7,00	178,50	136,53	315,03	100,0%
18.8.15	Sensor de presença infravermelho do tipo programável de parede. Demais informações conforme projeto	48,00	pç	90,64	40,79	4.350,72	1.957,92	6.308,64		-	-	-	0,0%	48,00	4.350,72	1.957,72	6.308,44	100,0%
18.8.16	Conduletes simples de alumínio Ø25mm (1")	100,00	pç	6,48	11,68	648,00	1.168,00	1.816,00		-	-	-	0,0%	100,00	648,00	1.167,94	1.815,94	100,0%
18.8.17	Caixa de passagem em PVC 50x100mm, de embutir em parede, com tampa, conexões, fixações e acessórios	100,00	pç	0,72	1,99	72,00	199,00	271,00		-	-	-	0,0%	100,00	72,00	199,11	271,11	100,0%
18.8.18	Caixa de passagem octogonal	18,00	pç	1,77	3,50	31,86	63,00	94,86		-	-	-	0,0%	18,00	31,86	62,96	94,82	100,0%
18.8.19	Alarme visual com luz em xenônio de efeito estroboscópico	4,00	pç	290,00	116,01	1.160,00	464,04	1.624,04		-	-	-	0,0%	4,00	1.160,00	464,03	1.624,03	100,0%
18.8.20	Conjunto da Botoeira estrobo	4,00	pç	150,00	60,00	600,00	240,00	840,00		-	-	-	0,0%	4,00	600,00	239,98	839,98	100,0%
18.8.21	Eletroduto em ferro galvanizado ø20mm (3/4")	100,00	m	9,74	5,25	974,00	525,00	1.499,00		-	-	-	0,0%	100,00	974,00	525,31	1.499,31	100,0%
18.8.22	Eletroduto PVC rígido rosqueável ø 20mm (3/4")	70,00	m	6,57	3,55	459,90	248,50	708,40		-	-	-	0,0%	70,00	459,90	248,17	708,07	100,0%
18.8.23	Perfilado metálico em chapa de aço, perfurada, 38x38mm	1.200,00	m	9,35	15,21	11.220,00	18.252,00	29.472,00		-	-	-	0,0%	1.200,00	11.220,00	18.248,91	29.468,91	100,0%
18.8.24	Cabo flexível, isolamento em termoplástico poliolefínico não halogenado 70°C , classe 750V , com características de não propagação e auto-extinção de fogo, seção de cabo #2,5mm²	6.200,00	m	1,22	0,44	7.564,00	2.728,00	10.292,00		-	-	-	0,0%	6.200,00	7.564,00	2.705,63	10.269,63	99,8%
18.8.25	Plugue macho profissional reforçado 2P+T padrão brasileiro (NBR 14136) 10A/250VCA, com saída lateral, com conexões, fixações e acessórios	600,00	pç	3,91	3,85	2.346,00	2.310,00	4.656,00		-	-	-	0,0%	600,00	2.346,00	2.308,40	4.654,40	100,0%
18.8.26	Prolongador profissional reforçado 2P+T padrão brasileiro (NBR 14136) 10A/250VCA, com conexões, fixações e acessórios	600,00	pç	6,77	5,15	4.062,00	3.090,00	7.152,00		-	-	-	0,0%	600,00	4.062,00	3.089,25	7.151,25	100,0%
18.8.27	Cabo de cobre múltiplo tipo PP, seção 3x1,5mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70°, com conexões, fixações e acessórios	1.000,00	m	2,88	0,99	2.880,00	990,00	3.870,00		-	-	-	0,0%	1.000,00	2.880,00	988,92	3.868,92	100,0%
18.09	Projeto das Redes Externas Comum, Estabilizada e Iluminação									-	-	-		-	-	-	-	

CONTRATADA			MEDIÇÃO			PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE					
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.			4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014							SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4					
OBRA						Término: 19/05/2014												
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA			VALOR DESTA MEDIÇÃO		REAJUSTAMENTOS													
PROCESSO			R\$ 210.852,65															
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																		
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)		Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo					
TRT nº 102/2013			R\$ 5.387.387,46															
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)												
			07/01/2014			119 dias												
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO	Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Saldo	
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total									Total	%
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%
18.9.01	Poste metálico galvanizado a fogo 4,5m com 02 luminárias (02 Péta-las) para lâmpada vapor de sódio de 70W completas (com 01 lâmpada elipsoidal vapor de sódio de 70W, com 01 reator VS 1x70W/220V , com ignitor e capacitor cada), com base para chumbamento, co	13,00	pç	1.396,15	460,74	18.149,95	5.989,62	24.139,57		-	-	-	0,0%	13,00	18.149,95	5.989,67	24.139,62	100,0%
18.9.02	Projeto-r para lâmpada vapor metálico de 150W com alojamento para equipamentos completo, com 01 lâmpada VM elipsoidal de 150W, com 01 reator VM 1x150W/220V , com ignitor e capacitor, conexões, fixações e acessórios	5,00	pç	165,40	74,42	827,00	372,10	1.199,10		-	-	-	0,0%	5,00	827,00	372,08	1.199,08	100,0%
18.9.03	Projeto-r para lâmpada vapor metálico de 250W com alojamento para equipamentos completo, com 01 lâmpada VM elipsoidal de 250W, com 01 reator VM 1x250W/220V , com ignitor e capacitor, conexões, fixações e acessórios	4,00	pç	178,48	80,31	713,92	321,24	1.035,16		-	-	-	0,0%	4,00	713,92	321,23	1.035,15	100,0%
18.9.04	Luminária tipo arandela de uso externo com corpo e postana em alumínio pintado de 100W com difusor em vidro fosco	7,00	pç	68,25	30,70	477,75	214,90	692,65		-	-	-	0,0%	7,00	477,75	214,91	692,66	100,0%
18.9.05	Relé Fotoelétrico 1200VA/220V	13,00	pç	28,33	12,74	368,29	165,62	533,91		-	-	-	0,0%	13,00	368,29	165,55	533,84	100,0%
18.9.06	Eletroduto de ferro galvanizado a fogo linha pesada Ø 25mm, com conexões, fixações e acessórios	75,00	m	9,74	5,25	730,50	393,75	1.124,25		-	-	-	0,0%	75,00	730,50	393,98	1.124,48	100,0%
18.9.07	Caixa de passagem de ferro estampada esmaltada 2"x4" de embutir em parede, com tampa, conexões, fixações e acessórios	10,00	pç	0,84	3,50	8,40	35,00	43,40		-	-	-	0,0%	10,00	8,40	34,97	43,37	99,9%
18.9.08	Caixa de passagem de ferro estampada esmaltada 4"x4" de embutir em parede, com tampa, conexões, fixações e acessórios	10,00	pç	1,71	3,50	17,10	35,00	52,10		-	-	-	0,0%	10,00	17,10	34,97	52,07	99,9%
18.9.09	Tomada Redonda 2P+T padrão brasileiro (NBR 14136) 20A/250V, haste longa, para energia elétrica estabilizada, face vermelha	2,00	pç	14,50	6,79	29,00	13,58	42,58		-	-	-	0,0%	2,00	29,00	13,58	42,58	100,0%
18.9.10	Condutete de alumino Ø25mm, com tampa, conexões, fixações e acessórios	50,00	pç	4,21	11,68	210,50	584,00	794,50		-	-	-	0,0%	50,00	210,50	583,97	794,47	100,0%
18.9.11	Caixa de Passagem de Piso em concreto, c/ tampa de concreto e fundo autodrenante em brita 300x300x800mm	20,00	pç	26,57	28,41	531,40	568,20	1.099,60		-	-	-	0,0%	20,00	531,40	568,20	1.099,60	100,0%
18.9.12	Eletroduto corrugado tipo kanalex (PEAD) Ø50mm, com conexões, fixações e acessórios	350,00	m	12,89	6,94	4.511,50	2.429,00	6.940,50		-	-	-	0,0%	350,00	4.511,50	2.429,38	6.940,88	100,0%
18.9.13	Fornecimento e instalação de Eletrocalha lisa tipo "C" (com abas) 50 x 50 mm, sem septos divisores	40,00	m	9,20	5,06	368,00	202,40	570,40		-	-	-	0,0%	40,00	368,00	202,30	570,30	100,0%
18.9.14	Cabo de cobre singelo, seção 4,0mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, com conexões, fixações e acessórios	1.200,00	m	1,76	0,62	2.112,00	744,00	2.856,00		-	-	-	0,0%	1.200,00	2.112,00	742,39	2.854,39	99,9%
18.10	Projeto de Cabeamento Estruturado									-	-	-		-	-	-	-	
18.10.01	Implantação e Cabeamento Vertical (Backbone)									-	-	-		-	-	-	-	
18.10.1.01	Caixa de Passagem de Piso em concreto, c/ tampa de ferro fundido e fundo autodrenante em brita 107x102x50cm, tipo R2	2,00	pç	150,00	60,00	300,00	120,00	420,00		-	-	-	0,0%	2,00	300,00	119,99	419,99	100,0%
18.10.1.02	Eletroduto corrugado tipo kanalex (PEAD) Ø4", com conexões, fixações e acessórios	45,00	m	29,56	11,22	1.330,20	504,90	1.835,10		-	-	-	0,0%	45,00	1.330,20	504,82	1.835,02	100,0%
18.10.1.03	Eletroduto de PVC rígido Ø4", com conexões, fixações e acessórios	15,00	m	32,32	17,40	484,80	261,00	745,80		-	-	-	0,0%	15,00	484,80	260,97	745,77	100,0%
18.10.1.04	Eletrocalha metálica perfurada galvanizada 300x100mm com virola, dois septos divisores formando três áreas internas, uma de 200x100mm e duas 50x100mm, com tampa de fechamento por pressão, com conexões, fixações e acessórios	30,00	m	81,00	42,75	2.430,00	1.282,50	3.712,50		-	-	-	0,0%	30,00	2.430,00	1.282,50	3.712,50	100,0%
18.10.1.05	Cabo Telefônico Metálico Interno 200 pares. Ref: CI-50-200	30,00	m	35,58	4,47	1.067,40	134,10	1.201,50		-	-	-	0,0%	30,00	1.067,40	133,98	1.201,38	100,0%

CONTRATADA			MEDIÇÃO			PERÍODO			CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE															
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.			4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014								SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4															
OBRA						Término: 19/05/2014																							
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA			VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS																							
PROCESSO			R\$ 210.852,65																										
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																													
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)			Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo															
TRT nº 102/2013			R\$ 5.387.387,46																										
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)																							
			07/01/2014			119 dias																							
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO	M. Obra	Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%										
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total																					
CONTRATO TRT Nº																					135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%
18.10.1.06	Cabo Telefônico Metálico Interno 50 pares. Ref: CI-50-50	200,00	m	9,31	2,21	1.862,00	442,00	2.304,00		-	-	-	0,0%	200,00	1.862,00	441,30	2.303,30	100,0%											
18.10.1.07	Cabo de Fibra Óptica Monomodo em acrílato com 08 fibras, núcleo geleado, para uso interno. Demais detalhes conforme projeto	120,00	m	5,00	4,16	600,00	499,20	1.099,20		-	-	-	0,0%	120,00	600,00	499,20	1.099,20	100,0%											
18.10.1.08	Cabo LAN UTP 4 pares (23AWG), não blindado categoria 6, classe LSZH(CM). Demais detalhes conforme projeto	870,00	m	3,74	1,67	3.253,80	1.452,90	4.706,70		-	-	-	0,0%	870,00	3.253,80	1.451,31	4.705,11	100,0%											
18.10.02	Racks, DG's e Central Telefônica									-	-	-		-	-	-	-												
18.10.2.01	Quadro telefônico Nº6 em chapa metálica, cor RAL-7032 (DG), com dimensões de 1200x1200x120mm	1,00	pç	368,78	140,29	368,78	140,29	509,07		-	-	-	0,0%	1,00	368,78	140,29	509,07	100,0%											
18.10.2.02	Quadro telefônico Nº3 em chapa metálica, cor RAL-7032 (DG), com dimensões de 400x400x120mm	3,00	pç	46,79	39,76	140,37	119,28	259,65		-	-	-	0,0%	3,00	140,37	119,28	259,65	100,0%											
18.10.2.03	Bastidor para blocos IDC 110 com barra adaptadora para fixação em estruturas existentes, com capacidade para até 10 Blocos Terminais IDC 110 de 10 pares cada	20,00	pç	7,50	3,39	150,00	67,80	217,80		-	-	-	0,0%	20,00	150,00	67,78	217,78	100,0%											
18.10.2.04	Bloco de Proteção tipo Cook de 10 pares	70,00	pç	62,90	35,73	4.403,00	2.501,10	6.904,10		-	-	-	0,0%	70,00	4.403,00	2.500,98	6.903,98	100,0%											
18.10.2.05	Anel Guia AGS 1 com conexões, fixações e acessórios	9,00	pç	1,55	0,70	13,95	6,30	20,25		-	-	-	0,0%	9,00	13,95	6,29	20,24	100,0%											
18.10.2.06	Braçadeira BC-1 com conexões, fixações e acessórios	12,00	pç	0,37	0,51	4,44	6,12	10,56		-	-	-	0,0%	12,00	4,44	6,12	10,56	100,0%											
18.10.2.07	Rack autoportante fechado, 19" x 44U's, com ventiladores de teto, conforme projeto de cabeamento estruturado e CFTV	1,00	pç	2.822,40	950,00	2.822,40	950,00	3.772,40		-	-	-	0,0%	1,00	2.822,40	950,00	3.772,40	100,0%											
18.10.2.08	Gabinete de parede, 19" X 12U's, tipo fechado com porta / chave, conforme projeto de cabeamento estruturado e CFTV	4,00	pç	1.354,50	609,51	5.418,00	2.438,04	7.856,04		-	-	-	0,0%	4,00	5.418,00	2.438,04	7.856,04	100,0%											
18.10.2.09	Placa cega p/ Rack padrão 19"	8,00	pç	42,86	14,02	342,88	112,16	455,04		-	-	-	0,0%	8,00	342,88	112,13	455,01	100,0%											
18.10.2.10	Organizador de cabos horizontal padrão 19"	22,00	pç	24,05	10,82	529,10	238,04	767,14		-	-	-	0,0%	22,00	529,10	237,93	767,03	100,0%											
18.10.2.11	Régua com 04 tomadas 2P+T 10A/220VCA para fixação em Rack, padrão 19" x 1U, com conexões, fixações e acessórios	4,00	pç	64,05	28,81	256,20	115,24	371,44		-	-	-	0,0%	4,00	256,20	115,25	371,45	100,0%											
18.10.2.12	Régua com 10 tomadas 2P+T 10A/220VCA para fixação em Rack, padrão 19" x 1U, com conexões, fixações e acessórios	1,00	pç	81,90	36,86	81,90	36,86	118,76		-	-	-	0,0%	1,00	81,90	36,85	118,75	100,0%											
18.10.2.13	Distribuidor Interno Óptico (DIO) para instalação em Rack 19", altura 1U, com capacidade para até 48 fibras com conectores SM, completo, bandeja, kit de emenda, conexões, fixações e acessórios	5,00	pç	367,50	165,39	1.837,50	826,95	2.664,45		-	-	-	0,0%	5,00	1.837,50	826,92	2.664,42	100,0%											
18.10.2.14	Voice Panel com 50 portas cat. 6, com conexões, fixações e acessórios	6,00	pç	509,22	203,68	3.055,32	1.222,08	4.277,40		-	-	-	0,0%	6,00	3.055,32	1.222,08	4.277,40	100,0%											
18.10.2.15	Patch Pannel com48 portas categoria 6, 19"x2U, com conexões, fixações e acessórios	11,00	pç	498,00	99,61	5.478,00	1.095,71	6.573,71		-	-	-	0,0%	11,00	5.478,00	1.095,69	6.573,69	100,0%											
18.10.2.16	Bandeja 400mm Fixa padrão 19", com conexões, fixações e acessórios	2,00	pç	55,00	18,16	110,00	36,32	146,32		-	-	-	0,0%	2,00	110,00	36,31	146,31	100,0%											
18.10.2.17	Patch Cord RJ-45/RJ-11 de 1,5m (Rack) categoria 6	240,00	pç	10,11	4,71	2.426,40	1.130,40	3.556,80		-	-	-	0,0%	240,00	2.426,40	1.129,92	3.556,32	100,0%											
18.10.2.18	Patch Cord RJ-45/RJ-45 de 1,5m (Rack) categoria 6	288,00	pç	10,11	4,71	2.911,68	1.356,48	4.268,16		-	-	-	0,0%	288,00	2.911,68	1.355,91	4.267,59	100,0%											
18.10.2.19	Certificação de Fibra Óptica (por veia de fibra)	8,00	unid	-	51,36	-	410,88	410,88		-	-	-	0,0%	8,00	-	410,87	410,87	100,0%											
18.10.03	Cabeamento Horizontal									-	-	-		-	-	-	-												
18.10.3.01	Eletrocalha metálica lisa galvanizada 200x100mm com virola, tampa de fechamento por pressão - incluindo conexões, fixações e acessórios	15,00	m	52,50	56,69	787,50	850,35	1.637,85		-	-	-	0,0%	15,00	787,50	850,30	1.637,80	100,0%											
18.10.3.02	Eletrocalha metálica lisa galvanizada 150x50mm com virola, tampa de fechamento por pressão - incluindo conexões, fixações e acessórios	250,00	m	39,50	25,64	9.875,00	6.410,00	16.285,00		-	-	-	0,0%	250,00	9.875,00	6.409,94	16.284,94	100,0%											

CONTRATADA				MEDIÇÃO				PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE				
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.				4ª MEDIÇÃO				Início: 23/04/2014							SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4				
OBRA								Término: 19/05/2014											
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA				VALOR DESTA MEDIÇÃO		REAJUSTAMENTOS													
PROCESSO				R\$ 210.852,65															
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																			
CONTRATO				VALOR CONTRATUAL		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)		Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo						
TRT nº 102/2013				R\$ 5.387.387,46															
DATA DA ASSINATURA				ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS		PRAZO DECORRIDO (DIAS)													
				07/01/2014		119 dias													
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO M. Obra	Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total									Total	%	
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%	
18.10.3.03	Eletrocalha metálica lisa galvanizada 100x50mm com virola, tampa de fechamento por pressão - incluindo conexões, fixações e acessórios	100,00	m	36,68	15,52	3.668,00	1.552,00	5.220,00		-	-	-	0,0%	100,00	3.668,00	1.552,38	5.220,38	100,0%	
18.10.3.04	Eletrocalha metálica lisa galvanizada 50x50mm com virola, tampa de fechamento por pressão - incluindo conexões, fixações e acessórios	50,00	m	13,20	14,26	660,00	713,00	1.373,00		-	-	-	0,0%	50,00	660,00	712,95	1.372,95	100,0%	
18.10.3.05	Eletroduto de ferro galvanizado linha pesada Ø1", com conexões, fixações e acessórios	114,00	m	9,74	5,25	1.110,36	598,50	1.708,86		-	-	-	0,0%	114,00	1.110,36	598,85	1.709,21	100,0%	
18.10.3.06	Eletroduto de ferro galvanizado linha pesada Ø1.1/4", com conexões, fixações e acessórios	15,00	m	12,54	7,53	188,10	112,95	301,05		-	-	-	0,0%	15,00	188,10	112,95	301,05	100,0%	
18.10.3.07	Eletroduto de ferro galvanizado linha pesada Ø2", com conexões, fixações e acessórios	49,00	m	32,93	11,53	1.613,57	564,97	2.178,54		-	-	-	0,0%	49,00	1.613,57	565,10	2.178,67	100,0%	
18.10.3.08	Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø1", com conexões, fixações e acessórios	12,00	m	6,57	3,54	78,84	42,48	121,32		-	-	-	0,0%	12,00	78,84	42,43	121,27	100,0%	
18.10.3.09	Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø1.1/4", com conexões, fixações e acessórios	48,00	m	11,02	5,95	528,96	285,60	814,56		-	-	-	0,0%	48,00	528,96	285,38	814,34	100,0%	
18.10.3.10	Condutete de alumínio Ø1", com tampa, conexões, fixações e acessórios	5,00	pç	6,48	11,68	32,40	58,40	90,80		-	-	-	0,0%	5,00	32,40	58,39	90,79	100,0%	
18.10.3.11	Caixa de passagem de ferro estampada esmaltada 2"x4" de embutir em parede, com tampa, conexões, fixações e acessórios	7,00	pç	0,84	3,50	5,88	24,50	30,38		-	-	-	0,0%	7,00	5,88	24,48	30,36	99,9%	
18.10.3.12	Caixa de passagem de ferro estampada esmaltada 4"x4" de embutir em parede, com tampa, conexões, fixações e acessórios	4,00	pç	1,71	3,50	6,84	14,00	20,84		-	-	-	0,0%	4,00	6,84	13,99	20,83	100,0%	
18.10.3.13	Caixa de passagem de passagem plástica 2"x4" para embutir em gesso acartonado, com tampa, conexões, fixações e acessórios	150,00	pç	1,53	3,50	229,50	525,00	754,50		-	-	-	0,0%	150,00	229,50	524,67	754,17	100,0%	
18.10.3.14	Caixa de passagem de passagem plástica 4"x4" para embutir em gesso acartonado, com tampa, conexões, fixações e acessórios	40,00	pç	2,50	3,50	100,00	140,00	240,00		-	-	-	0,0%	40,00	100,00	139,91	239,91	100,0%	
18.10.3.15	Conector RJ-45 Fêmea categoria 6, com conexões, fixações e acessórios	179,00	pç	2,20	1,10	393,80	196,90	590,70		-	-	-	0,0%	179,00	393,80	197,34	591,14	100,1%	
18.10.3.16	Porta equipamentos para fixação em coluna / totem com capacidade para até 04 tomadas RJ-45, com 01 tomada RJ-45 Fêmeas categoria 6 para cabeamento estruturado completo, com conexões, fixações e acessórios	22,00	unid	35,91	10,76	790,02	236,72	1.026,74		-	-	-	0,0%	22,00	790,02	236,74	1.026,76	100,0%	
18.10.3.17	Porta equipamentos para fixação em coluna / totem com capacidade para até 04 tomadas RJ-45, com 02 tomada RJ-45 fêmeas categoria 6 para cabeamento estruturado completo, com conexões, fixações e acessórios	77,00	unid	60,91	18,27	4.690,07	1.406,79	6.096,86		-	-	-	0,0%	77,00	4.690,07	1.406,63	6.096,70	100,0%	
18.10.3.18	Porta equipamentos para fixação em coluna / totem com capacidade para até 04 tomadas RJ-45, com 04 tomada RJ-45 fêmeas categoria 6 para cabeamento estruturado completo, com conexões, fixações e acessórios	14,00	unid	107,91	32,37	1.510,74	453,18	1.963,92		-	-	-	0,0%	14,00	1.510,74	453,11	1.963,85	100,0%	
18.10.3.19	Porta equipamentos para fixação em coluna / totem com 02 conectores tipo P-10 fêmea completo, com conexões, fixações e acessórios	12,00	unid	22,32	6,70	267,84	80,40	348,24		-	-	-	0,0%	12,00	267,84	80,39	348,23	100,0%	
18.10.3.20	Conector P-10 Fêmea	12,00	pç	15,50	6,99	186,00	83,88	269,88		-	-	-	0,0%	12,00	186,00	83,93	269,93	100,0%	
18.10.3.21	Patch Cord RJ-45/RJ-45 de 2,5m (Estação de Trabalho) categoria 6	200,00	pç	16,63	5,89	3.326,00	1.178,00	4.504,00		-	-	-	0,0%	200,00	3.326,00	1.178,48	4.504,48	100,0%	
18.10.3.22	Cabo LAN UTP 4 pares (23AWG), não blindado categoria 6, classe LSZH(CM), visando cumprir os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC11801	6.500,00	m	2,98	0,70	19.370,00	4.550,00	23.920,00		-	-	-	0,0%	6.500,00	19.370,00	4.549,23	23.919,23	100,0%	

CONTRATADA			MEDIÇÃO			PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE							
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.			4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014		Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo							
OBRA						Término: 19/05/2014														
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA			VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS														
PROCESSO			R\$ 210.852,65																	
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																				
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)														
TRT nº 102/2013			R\$ 5.387.387,46																	
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)														
			07/01/2014			119 dias														
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO	Total			Quant.	Material	M.Obra	Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total										Total	%	
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%			3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%	
18.10.3.23	Cabo Telefônico Metálico Interno 2 pares	50,00	m	1,98	0,89	99,00	44,50	143,50		-	-	-	0,0%	50,00	99,00	44,37	143,37	99,9%		
18.10.3.24	Multicacabo Espaguetado 2x1,5mm² mono tipo IFIELD, capa externa com isolamento em PVC preto, para sistema de sonorização, com conexões, fixações e acessórios	400,00	m	3,37	1,53	1.348,00	612,00	1.960,00		-	-	-	0,0%	400,00	1.348,00	613,27	1.961,27	100,1%		
18.10.3.25	Sonofletor Quadrado de embutir em teto Ø 6"	10,00	pç	185,00	83,24	1.850,00	832,40	2.682,40		-	-	-	0,0%	10,00	1.850,00	832,40	2.682,40	100,0%		
18.10.3.26	Certificação de cabo UTP cat. 6 (por ponto)	200,00	unid	5,16	25,83	1.032,00	5.166,00	6.198,00		-	-	-	0,0%	200,00	1.032,00	5.165,56	6.197,56	100,0%		
18.10.3.27	Multicacabo Espaguetado 2x1,5mm² mono tipo IFIELD, capa externa com isolamento em PVC preto, para sistema de sonorização, com conexões, fixações e acessórios	150,00	m	1,64	0,75	246,00	112,50	358,50		-	-	-	0,0%	150,00	246,00	113,05	359,05	100,2%		
18.11	Projeto de CFTV									-	-	-		-	-	-	-	-		
18.11.01	Conjunto de caixa de alumínio 200x200x100mm branca de sobrepor e com tampa, 80cm de fita espiralada e cabo-prensa com NIPLE. (para câmeras na parede)	40,00	unid	71,40	32,12	2.856,00	1.284,80	4.140,80		-	-	-	0,0%	40,00	2.856,00	1.284,95	4.140,95	100,0%		
18.11.02	Conjunto de 80cm de fita espiralada e cabo-prensa com NIPLE. (para câmeras em forro)	40,00	unid	3,68	1,64	147,20	65,60	212,80		-	-	-	0,0%	40,00	147,20	65,63	212,83	100,0%		
18.11.03	Conduletes simples de alumínio Ø 25mm com tomada RJ 45	40,00	pç	6,57	12,27	262,80	490,80	753,60		-	-	-	0,0%	40,00	262,80	490,71	753,51	100,0%		
18.11.04	Conduletes simples de alumínio Ø 25mm	60,00	pç	4,21	11,68	252,60	700,80	953,40		-	-	-	0,0%	60,00	252,60	700,76	953,36	100,0%		
18.11.05	Patch Cord 0,30m (Câmera)	40,00	pç	3,60	1,43	144,00	57,20	201,20		-	-	-	0,0%	40,00	144,00	57,02	201,02	99,9%		
18.11.06	Eletroduto de ferro galvanizado linha pesada Ø25mm, com conexões, fixações e acessórios	210,00	m	9,74	5,25	2.045,40	1.102,50	3.147,90		-	-	-	0,0%	210,00	2.045,40	1.103,16	3.148,56	100,0%		
18.11.07	Cabo LAN UTP CAT 6 GIGALAN FURUKAWA visando cumprir os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2 1 e ISO/IEC11801	1.700,00	m	0,70	0,27	1.190,00	459,00	1.649,00		-	-	-	0,0%	1.700,00	1.190,00	457,61	1.647,61	99,9%		
18.12	Iluminação de Emergência (Infra-estrutura, equipamentos e cabos)									-	-	-		-	-	-	-	-		
18.12.01	Eletroduto de ferro galvanizado linha pesada Ø20mm, com conexões, fixações e acessórios	40,00	pç	9,74	5,25	389,60	210,00	599,60		-	-	-	0,0%	40,00	389,60	210,12	599,72	100,0%		
18.12.02	Eletroduto de ferro galvanizado linha pesada Ø25mm, com conexões, fixações e acessórios	15,00	pç	9,74	5,25	146,10	78,75	224,85		-	-	-	0,0%	15,00	146,10	78,79	224,89	100,0%		
18.12.03	Perfilado metálico liso 38x38x6000mm, galvanizado, c/ tampa, pintada na cor vermelha, conexões fixações e acessórios.	15,00	pç	56,10	91,21	841,50	1.368,15	2.209,65		-	-	-	0,0%	15,00	841,50	1.368,15	2.209,65	100,0%		
18.12.04	Condulete multiuso em alumínio , pintado na cor vermelha, com derivação Universal, com tampa para equipamento ou cega Ø3/4"	50,00	pç	4,21	11,68	210,50	584,00	794,50		-	-	-	0,0%	50,00	210,50	583,97	794,47	100,0%		
18.12.05	Condulete multiuso em alumínio , pintado na cor vermelha, com derivação Universal, com tampa para equipamento ou cega Ø1"	15,00	pç	6,48	11,68	97,20	175,20	272,40		-	-	-	0,0%	15,00	97,20	175,19	272,39	100,0%		
18.12.06	Caixa de Passagem Plástica 50x100mm para embutir em gesso acartonado, com tampa, conexões, fixações e acessórios	25,00	pç	3,75	1,64	93,75	41,00	134,75		-	-	-	0,0%	25,00	93,75	41,04	134,79	100,0%		
18.12.07	Cabo de cobre flexível, seção 2,5mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70º, com conexões, fixações e acessórios	1.200,00	m	1,22	0,43	1.464,00	516,00	1.980,00		-	-	-	0,0%	1.200,00	1.464,00	515,90	1.979,90	100,0%		
18.12.08	Cabo de cobre flexível, seção 4,0mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70º, com conexões, fixações e acessórios	600,00	m	1,76	0,62	1.056,00	372,00	1.428,00		-	-	-	0,0%	600,00	1.056,00	371,24	1.427,24	99,9%		
18.12.09	Cabo de cobre flexível, seção 16,0mm², encordoamento classe 5, isolamento 750V - 70º, com conexões, fixações e acessórios	5,00	m	7,84	2,69	39,20	13,45	52,65		-	-	-	0,0%	5,00	39,20	13,45	52,65	100,0%		

CONTRATADA			MEDIÇÃO			PERÍODO			CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE				
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.			4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014								SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4				
OBRA						Término: 19/05/2014												
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA			VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS												
PROCESSO			R\$ 210.852,65															
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																		
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)												
TRT nº 102/2013			R\$ 5.387.387,46															
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)												
			07/01/2014			119 dias			Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo				

Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO		Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Saldo		%
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total			M. Obra	Total						Total	Total	
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%		
18.12.10	Cabo de cobre flexível, seção 16mm², encordoamento classe 5, isolamento 0,6/1kV - 90º, com conexões, fixações e acessórios	20,00	m	6,32	2,21	126,40	44,20	170,60		-	-	-	0,0%	20,00	126,40	44,13	170,53	100,0%		
18.12.11	Central de iluminação de emergência, 1000W, alimentação de entrada - 220Vac, alimentação de saída 24Vdc	1,00	pç	624,75	281,15	624,75	281,15	905,90		-	-	-	0,0%	1,00	624,75	281,14	905,89	100,0%		
18.12.12	Bateria 12V/ 60Ah para regime de descarga de 10 horas	5,00	pç	260,00	39,01	1.300,00	195,05	1.495,05		-	-	-	0,0%	5,00	1.300,00	195,05	1.495,05	100,0%		
18.12.13	Gabinete para 10 baterias 1200x760x220(AxLxP) em aço carbono	1,00	pç	680,00	306,01	680,00	306,01	986,01		-	-	-	0,0%	1,00	680,00	306,00	986,00	100,0%		
18.12.14	Disjuntor Parcial bifásico, Tipo: Mini Disjuntor de 10A, Vcc=24V, IkA=10kA	14,00	pç	36,50	9,44	511,00	132,16	643,16		-	-	-	0,0%	14,00	511,00	132,20	643,20	100,0%		
18.12.15	Disjuntor Geral bifásico, Tipo Mini Disjuntor de 32A, Vcc=24V, IkA=10,0kA	1,00	pç	36,50	9,44	36,50	9,44	45,94		-	-	-	0,0%	1,00	36,50	9,44	45,94	100,0%		
18.12.16	Luminária de emergência c/ lâmpada PL de 9 W p/ alimentação 24Vcc	21,00	pç	59,14	23,65	1.241,94	496,65	1.738,59		-	-	-	0,0%	21,00	1.241,94	496,62	1.738,56	100,0%		
18.12.17	Luminária de sinalização com inscrição "SAIDA" c/ lâmpada PL de 9 W p/ alimentação 24Vcc	14,00	pç	64,95	21,44	909,30	300,16	1.209,46		-	-	-	0,0%	14,00	909,30	300,18	1.209,48	100,0%		
18.12.18	Luminária de sinalização com inscrição "SAIDA" e seta unidirecional - Dupla Face PL 9w	2,00	pç	68,76	22,68	137,52	45,36	182,88		-	-	-	0,0%	2,00	137,52	45,36	182,88	100,0%		
18.12.19	Central de alarme de incêndio microprocessada endereçável, tensão de entrada de 220Vac, tensão de saída de 24 Vcc, com autonomia de 24 horas em stand by dos sensores, bateria interna de 2x(12V - 7Ah), comunicação via TCP/IP, demais características mostr	1,00	pç	2.733,57	820,07	2.733,57	820,07	3.553,64		-	-	-	0,0%	1,00	2.733,57	820,07	3.553,64	100,0%		
18.12.20	Cabo de Cobre Múltiplo 2x1#2,5mm² isolado em PVC (600V), cor vermelha, com proteção contra fogo	100,00	pç	2,86	1,26	286,00	126,00	412,00		-	-	-	0,0%	100,00	286,00	126,47	412,47	100,1%		
18.12.21	Acionador endereçável do tipo "Quebre o Vidro", tensão de alimentação 20Vcc	4,00	pç	135,66	47,64	542,64	190,56	733,20		-	-	-	0,0%	4,00	542,64	190,55	733,19	100,0%		
18.12.22	Laudo de luminosidade do sistema de Iluminação de emergência com emissão de ART	1,00	unid	35,00	650,00	35,00	650,00	685,00		-	-	-	0,0%	1,00	35,00	650,00	685,00	100,0%		
18.13	Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)									-	-	-		-	-	-	-			
18.13.01	Cabo de cobre nú #35mm² tempera mole, com conexões, fixações e acessórios	450,00	m	11,15	4,38	5.017,50	1.971,00	6.988,50		-	-	-	0,0%	450,00	5.017,05	1.971,00	6.988,05	100,0%		
18.13.02	Cabo de cobre nú #50mm² tempera mole, com conexões, fixações e acessórios	150,00	m	14,58	6,46	2.187,00	969,00	3.156,00		-	-	-	0,0%	150,00	2.187,00	969,00	3.156,00	100,0%		
18.13.03	Barra redonda de aço galvanizado a Fogo Ø 50mm x 4m (Re-Bar), com conexões, fixações e acessórios	60,00	pç	34,65	15,59	2.079,00	935,40	3.014,40		-	-	-	0,0%	50,00	1.732,50	779,29	2.511,79	83,3%		
18.13.04	Conector Reforçado em bronze para conexão	20,00	pç	15,29	6,88	305,80	137,60	443,40		-	-	-	0,0%	20,00	305,80	137,57	443,37	100,0%		
18.13.05	Terminal Aéreo em latão de 500mm x d = 50mm, com conexões, fixações e acessórios	5,00	pç	14,33	6,45	71,65	32,25	103,90		-	-	-	0,0%	5,00	71,65	32,25	103,90	100,0%		
18.13.06	Terminal Aéreo em barra chata de alumínio h=600mm x 3/4" x 3/16", com conexões, fixações e acessórios	41,00	pç	14,50	6,53	594,50	267,73	862,23		-	-	-	0,0%	41,00	594,50	267,84	862,34	100,0%		
18.13.07	Serviço de conexão por solda exotérmica entre a malha de aterramento (cabo de cobre nú #50mm²) e as ferragens da estrutura metálica das fundações	30,00	pç	16,80	7,57	504,00	227,10	731,10		-	-	-	0,0%	30,00	504,00	227,12	731,12	100,0%		
18.13.08	Barramento de Equipotencialização principal - BEP, 300x300mm em Aço, para 11 terminais	1,00	pç	245,00	97,84	245,00	97,84	342,84		-	-	-	0,0%	1,00	245,00	97,83	342,83	100,0%		
18.13.09	Serviço de Medição de resistência de aterramento do SPDA com emissão de ART	1,00	unid	585,00	230,22	585,00	230,22	815,22		-	-	-	0,0%	1,00	585,00	230,22	815,22	100,0%		
19.	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE AR									-	-	-		-	-	-	-			
19.1.01	Painel de acabamento para unidade cassete	82,00	pç	242,42	100,00	19.878,44	8.200,00	28.078,44		-	-	-	0,0%	82,00	19.878,44	8.200,00	28.078,44	100,0%		
19.1.02	Ventilador centrífugo "in-line" ø150mm	9,00	pç	385,00	60,00	3.465,00	540,00	4.005,00		-	-	-	0,0%	9,00	3.465,00	540,00	4.005,00	100,0%		
19.1.03	Gabinete de Ventilação com Gaveta para filtros	6,00	pç	2.100,00	250,00	12.600,00	1.500,00	14.100,00		-	-	-	0,0%	6,00	12.600,00	1.500,00	14.100,00	100,0%		

CONTRATADA					MEDIÇÃO			PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE				
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.					4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014		Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo				
OBRA								Término: 19/05/2014											
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA					VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS											
PROCESSO					R\$ 210.852,65														
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																			
CONTRATO					VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)											
TRT nº 102/2013					R\$ 5.387.387,46														
DATA DA ASSINATURA					ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)											
					07/01/2014			119 dias											
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO M. Obra	Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total									Total	%	
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%	
19.1.04	Kit de amortecedores de vibração para unidades condensadoras VRF	8,00	pç	400,00	70,00	3.200,00	560,00	3.760,00		-	-	-	0,0%	8,00	3.200,00	560,00	3.760,00	100,0%	
19.1.05	Transporte vertical dos equipamentos	1,00	serv	16.000,00	800,00	16.000,00	800,00	16.800,00		-	-	-	0,0%	1,00	16.000,00	800,00	16.800,00	100,0%	
19.02	Rede Frigorígena									-	-	-		-	-	-	-		
19.2.01	Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø1/4" - incluindo suportes e acessórios para instalação	40,00	kg	46,95	11,80	1.878,00	472,00	2.350,00		-	-	-	0,0%	40,00	1.878,00	471,81	2.349,81	100,0%	
19.2.02	Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø3/8" - incluindo suportes e acessórios para instalação	21,00	kg	46,95	11,80	985,95	247,80	1.233,75		-	-	-	0,0%	21,00	985,95	247,70	1.233,65	100,0%	
19.2.03	Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø1/2" - incluindo suportes e acessórios para instalação	138,00	kg	46,95	11,80	6.479,10	1.628,40	8.107,50		-	-	-	0,0%	138,00	6.479,10	1.627,77	8.106,87	100,0%	
19.2.04	Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø5/8" - incluindo suportes e acessórios para instalação	94,00	kg	46,95	11,80	4.413,30	1.109,20	5.522,50		-	-	-	0,0%	94,00	4.413,30	1.108,77	5.522,07	100,0%	
19.2.05	Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø3/4" - incluindo suportes e acessórios para instalação	43,00	kg	46,95	11,80	2.018,85	507,40	2.526,25		-	-	-	0,0%	43,00	2.018,85	507,20	2.526,05	100,0%	
19.2.06	Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 1.58 mm ø7/8" - incluindo suportes e acessórios para instalação	197,00	kg	46,95	11,80	9.249,15	2.324,60	11.573,75		-	-	-	0,0%	197,00	9.249,15	2.323,71	11.572,86	100,0%	
19.2.07	Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 1,58 mm ø1" - incluindo suportes e acessórios para instalação	54,00	kg	46,95	11,80	2.535,30	637,20	3.172,50		-	-	-	0,0%	54,00	2.535,30	636,95	3.172,25	100,0%	
19.2.08	Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 1,58 mm ø1.1/8" - incluindo suportes e acessórios para instalação	61,00	kg	46,95	11,80	2.863,95	719,80	3.583,75		-	-	-	0,0%	61,00	2.863,95	719,52	3.583,47	100,0%	
19.2.09	Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 1,58 mm ø1.1/4" - incluindo suportes e acessórios para instalação	376,00	kg	46,95	11,80	17.653,20	4.436,80	22.090,00		-	-	-	0,0%	376,00	17.653,20	4.435,10	22.088,30	100,0%	
19.2.10	Tubo de cobre para refrigeração, esp. Parede 1,58 mm ø1.3/8" - incluindo suportes e acessórios para instalação	88,00	kg	46,95	11,80	4.131,60	1.038,40	5.170,00		-	-	-	0,0%	88,00	4.131,60	1.038,00	5.169,60	100,0%	
19.2.11	Isolamento em espuma elastomérica - ø1/4"	322,00	m	1,68	1,35	540,96	434,70	975,66		-	-	-	0,0%	322,00	540,96	433,42	974,38	99,9%	
19.2.12	Isolamento em espuma elastomérica - ø3/8"	103,00	m	4,57	1,35	470,71	139,05	609,76		-	-	-	0,0%	103,00	470,71	138,64	609,35	99,9%	
19.2.13	Isolamento em espuma elastomérica - ø1/2"	516,00	m	4,82	1,35	2.487,12	696,60	3.183,72		-	-	-	0,0%	516,00	2.487,12	694,55	3.181,67	99,9%	
19.2.14	Isolamento em espuma elastomérica - ø5/8"	276,00	m	5,10	1,35	1.407,60	372,60	1.780,20		-	-	-	0,0%	276,00	1.407,60	371,50	1.779,10	99,9%	
19.2.15	Isolamento em espuma elastomérica - ø3/4"	103,00	m	6,38	1,35	657,14	139,05	796,19		-	-	-	0,0%	103,00	657,14	138,64	795,78	99,9%	
19.2.16	Isolamento em espuma elastomérica - ø7/8"	213,00	m	6,38	1,35	1.358,94	287,55	1.646,49		-	-	-	0,0%	213,00	1.358,94	286,70	1.645,64	99,9%	
19.2.17	Isolamento em espuma elastomérica - ø1"	50,00	m	7,26	1,35	363,00	67,50	430,50		-	-	-	0,0%	50,00	363,00	67,30	430,30	100,0%	
19.2.18	Isolamento em espuma elastomérica - ø1.1/8"	50,00	m	7,90	1,35	395,00	67,50	462,50		-	-	-	0,0%	50,00	395,00	67,30	462,30	100,0%	
19.2.19	Isolamento em espuma elastomérica - ø1.1/4"	279,00	m	8,57	1,35	2.391,03	376,65	2.767,68		-	-	-	0,0%	279,00	2.391,03	375,54	2.766,57	100,0%	
19.2.20	Isolamento em espuma elastomérica - ø1.3/8"	59,00	m	9,24	1,35	545,16	79,65	624,81		-	-	-	0,0%	59,00	545,16	79,41	624,57	100,0%	
19.2.21	Alumínio liso espessura 0,14 mm para proteção mecânica	18,00	m²	13,65	2,10	245,70	37,80	283,50		-	-	-	0,0%	18,00	245,70	37,83	283,53	100,0%	
19.2.22	Cola para isolamento	66,00	litros	38,10	9,55	2.514,60	630,30	3.144,90		-	-	-	0,0%	66,00	2.514,60	630,51	3.145,11	100,0%	
19.2.23	Junta de derivação Y para evaporadoras	74,00	pç	260,00	42,00	19.240,00	3.108,00	22.348,00		-	-	-	0,0%	74,00	19.240,00	3.107,89	22.347,89	100,0%	
19.2.24	Junta de derivação T para condensadoras	9,00	pç	430,00	110,00	3.870,00	990,00	4.860,00		-	-	-	0,0%	9,00	3.870,00	989,97	4.859,97	100,0%	
19.2.25	Carga de Refrigerante	124,00	kg	57,00	15,00	7.068,00	1.860,00	8.928,00		-	-	-	0,0%	124,00	7.068,00	1.859,41	8.927,41	100,0%	
19.03	Agregados Elétricos e Automação									-	-	-		-	-	-	-		
19.3.01	Quadro elétrico para unidade de ar exterior	6,00	pç	1.200,00	400,00	7.200,00	2.400,00	9.600,00		-	-	-	0,0%	6,00	7.200,00	2.400,00	9.600,00	100,0%	
19.3.02	Eletroduto Galvanizado ø3/4" - incluindo suportes e acessórios para instalação	1.315,00	m	7,04	10,43	9.257,60	13.715,45	22.973,05		-	-	-	0,0%	1.315,00	9.257,60	13.715,45	22.973,05	100,0%	
19.3.03	Eletroduto Galvanizado ø1" - incluindo suportes e acessórios para instalação	50,00	m	8,28	10,43	414,00	521,50	935,50		-	-	-	0,0%	50,00	414,00	521,50	935,50	100,0%	
19.3.04	Cabo 4x2,5mm²	50,00	m	7,51	2,00	375,50	100,00	475,50		-	-	-	0,0%	50,00	375,50	100,00	475,50	100,0%	
19.3.05	Cabo Blindado 2 x 1,5mm²	2.150,00	m	5,40	2,00	11.610,00	4.300,00	15.910,00		-	-	-	0,0%	2.150,00	11.610,00	4.296,46	15.906,46	100,0%	
19.3.06	Kit de controle remoto sem fio para unidades VRF	82,00	pç	196,00	15,00	16.072,00	1.230,00	17.302,00		-	-	-	0,0%	82,00	16.072,00	1.230,00	17.302,00	100,0%	
19.3.07	Sistema de controle centralizado (PC + Software + Painel de Comando Centralizado)	1,00	unid	18.600,00	4.650,00	18.600,00	4.650,00	23.250,00		-	-	-	0,0%	1,00	18.600,00	4.649,99	23.249,99	100,0%	
19.04	Redes de Dutos de Ar Exterior e Exaustão									-	-	-		-	-	-	-		

CONTRATADA			MEDIÇÃO			PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE						
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.			4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014							SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4						
OBRA						Término: 19/05/2014													
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA			VALOR DESTA MEDIÇÃO		REAJUSTAMENTOS														
PROCESSO			R\$ 210.852,65																
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																			
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)													
TRT nº 102/2013			R\$ 5.387.387,46																
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)													
			07/01/2014			119 dias													
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO								
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total			M. Obra	Total							
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%	
19.4.01	Chapa Galvanizada (dutos) - incluindo suportes e acessórios para instalação	1.900,00	kg	4,32	4,80	8.208,00	9.120,00	17.328,00		-	-	-	0,0%	1.900,00	8.208,00	9.126,09	17.334,09	100,0%	
19.4.02	Duto circular flexível sem isolamento, ø109 mm	43,00	m	6,65	2,00	285,95	86,00	371,95		-	-	-	0,0%	43,00	285,95	85,80	371,75	99,9%	
19.4.03	Duto circular flexível sem isolamento, ø131 mm	102,00	m	8,40	2,00	856,80	204,00	1.060,80		-	-	-	0,0%	102,00	856,80	203,53	1.060,33	100,0%	
19.4.04	Tubo em PVC linha esgoto ø200mm	195,00	m	24,00	6,00	4.680,00	1.170,00	5.850,00		-	-	-	0,0%	195,00	4.680,00	1.169,66	5.849,66	100,0%	
19.4.05	Colarinho com rosca e registro borboleta, ø109mm	19,00	pç	9,20	2,70	174,80	51,30	226,10		-	-	-	0,0%	19,00	174,80	51,23	226,03	100,0%	
19.4.06	Colarinho com rosca e registro borboleta, ø131mm	68,00	pç	11,00	2,70	748,00	183,60	931,60		-	-	-	0,0%	68,00	748,00	183,37	931,37	100,0%	
19.4.07	Difusor de 1 direção com caixa plenum, bocal ø100mm, sem registro - 9"x9"	8,00	pç	51,20	15,00	409,60	120,00	529,60		-	-	-	0,0%	8,00	409,60	119,96	529,56	100,0%	
19.4.08	Veneziana indepassável - instalação em porta 250x200 mm	9,00	pç	24,85	15,00	223,65	135,00	358,65		-	-	-	0,0%	9,00	223,65	134,95	358,60	100,0%	
19.4.09	Grelha tipo Rotacore com caixa plenum, bocal ø150mm, sem registro - 300x300mm	9,00	pç	56,85	20,00	511,65	180,00	691,65		-	-	-	0,0%	9,00	511,65	180,01	691,66	100,0%	
19.4.10	Tomada de ar exterior, com veneziana e tela anti-inseto - 1200x1000 mm	2,00	pç	281,90	75,00	563,80	150,00	713,80		-	-	-	0,0%	2,00	563,80	149,99	713,79	100,0%	
19.05	Diversos									-	-	-		-	-	-	-		
19.5.01	Conferência do dimensionamento das linhas de cobre conforme equipamentos adquiridos	1,00	serv	176,00	800,00	176,00	800,00	976,00		-	-	-	0,0%	1,00	176,00	800,00	976,00	100,0%	
19.5.02	Start-up global da instalação - compreendendo testes, ajustes e balanceamento necessários ao bom funcionamento da instalação	1,00	serv	150,00	2.125,31	150,00	2.125,31	2.275,31		-	-	-	0,0%	1,00	150,00	2.125,31	2.275,31	100,0%	
19.5.03	Start-up global da instalação - programação do sistema, emissão de documentos necessários ao bom funcionamento da instalação	1,00	serv	50,00	5.407,15	50,00	5.407,15	5.457,15		-	-	-	0,0%	1,00	50,00	5.407,14	5.457,14	100,0%	
19.5.04	Projeto as built entre outros trâmites necessários ao bom funcionamento da instalação	1,00	serv	130,00	3.225,82	130,00	3.225,82	3.355,82		-	-	-	0,0%	1,00	130,00	3.225,82	3.355,82	100,0%	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									-	-	-		-	-	-	-		
20.01	Paisagismo									-	-	-		-	-	-	-		
20.1.01	Gramma em placas	235,00	m²	9,57	2,47	2.248,95	580,45	2.829,40		-	-	-	0,0%	235,00	2.248,95	580,45	2.829,40	100,0%	
20.1.02	Ipê Roxo - Tabebuia impetiginosa	38,00	unid	57,80	11,15	2.196,40	423,70	2.620,10		-	-	-	0,0%	38,00	2.196,40	423,70	2.620,10	100,0%	
20.02	Mobiliário									-	-	-		-	-	-	-		
20.2.01	Mão de Obra para instalação de balcão Padrão A - 275 x 70 110 cm - em local conforme projeto	3,00	pç	-	19,03	-	57,09	57,09		-	-	-	0,0%	3,00	-	57,09	57,09	100,0%	
20.03	Dispositivo de Segurança									-	-	-		-	-	-	-		
20.04	Acessibilidade									-	-	-		-	-	-	-		
20.4.01	Anel com textura contrastante com a superfície do corrimão, instalado 1,00 m antes das extremidades	56,00	unid	9,79	4,67	548,24	261,52	809,76		-	-	-	0,0%	56,00	548,24	261,31	809,55	100,0%	
20.4.02	Sinalização em Braille	30,00	unid	12,80	7,00	384,00	210,00	594,00		-	-	-	0,0%	30,00	384,00	209,98	593,98	100,0%	
20.4.03	Piso podotátil "alerta" em borracha pastilhada 30x30 cm, esp. 3,5 mm	26,72	m²	122,95	22,84	3.285,22	610,28	3.895,51		-	-	-	0,0%	26,72	3.285,22	610,20	3.895,42	100,0%	
20.4.04	Piso podotátil "direcional" em borracha pastilhada 30x30 cm, esp. 3,5 mm	13,46	m²	122,95	22,84	1.654,91	307,43	1.962,33		-	-	-	0,0%	13,46	1.654,90	307,38	1.962,28	100,0%	
20.4.05	Piso podotátil em placas cimentícias 25 x 25 cm	25,00	m²	79,20	15,22	1.980,00	380,50	2.360,50		-	-	-	0,0%	25,00	1.980,00	380,61	2.360,61	100,0%	
20.05	Serviços Diversos									-	-	-		-	-	-	-		
20.5.01	Base para mastro das bandeira	1,00	unid	416,61	502,41	416,61	502,41	919,02		-	-	-	0,0%	1,00	416,61	502,41	919,02	100,0%	
20.5.02	Mastro para bandeiras h = 3,00 m	2,00	unid	750,00	57,09	1.500,00	114,18	1.614,18		-	-	-	0,0%	2,00	1.500,00	114,18	1.614,18	100,0%	
20.5.03	Mastro para bandeiras h = 4,00 m	1,00	unid	950,00	57,09	950,00	57,09	1.007,09		-	-	-	0,0%	1,00	950,00	57,09	1.007,09	100,0%	
21.	LIMPEZA DA OBRA E DESMOBILIZAÇÃO									-	-	-		-	-	-	-		
21.01	Limpeza Permanente da Obra									-	-	-		-	-	-	-		
21.1.01	Limpeza permante da obra	2.220,30	m²	-	7,78	-	17.273,93	17.273,93		-	-	-	0,0%	2.220,30	-	17.273,93	17.273,93	100,0%	
21.02	Limpeza Final									-	-	-		-	-	-	-		

CONTRATADA				MEDIÇÃO				PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE				
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.				4ª MEDIÇÃO				Início: 23/04/2014							SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4				
OBRA								Término: 19/05/2014											
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA				VALOR DESTA MEDIÇÃO		REAJUSTAMENTOS													
PROCESSO				R\$ 210.852,65															
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																			
CONTRATO				VALOR CONTRATUAL		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)		Assinatura e Carimbo					Assinatura e Carimbo						
TRT nº 102/2013				R\$ 5.387.387,46															
DATA DA ASSINATURA				ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS		PRAZO DECORRIDO (DIAS)													
				07/01/2014		119 dias													
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO M. Obra	Total			Quant.	Material	M.Obra	Saldo	
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total										Total	%
CONTRATO TRT Nº										135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%	
21.2.01	Limpeza final da obra	2.220,30	m²	-	1,21	-	2.686,56	2.686,56		-	-	-	0,0%	2.220,30	-	2.686,56	2.686,56	100,0%	
21.2.02	Limpeza final da obra - área externa	821,41	m²	-	0,77	-	632,49	632,49		-	-	-	0,0%	821,41	-	632,48	632,48	100,0%	
21.03	Carga e Transporte do Entulho da Obra									-	-	-		-	-	-	-		
21.3.01	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	288,00	m³	8,88	5,43	2.557,44	1.563,84	4.121,28		-	-	-	0,0%	288,00	2.557,44	1.563,84	4.121,28	100,0%	
21.04	Demobilização da Obra									-	-	-		-	-	-	-		
21.4.01	Desmobilização da Obra	1,00	unid	5.000,00	-	4.704,66	-	4.704,66		-	-	-	0,0%	1,00	5.000,00	-	5.000,00	106,3%	
22.	EQUIPAMENTOS									-	-	-		-	-	-	-		
22.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICA									-	-	-		-	-	-	-		
22.1.01	Transformador a seco classe 25kV, Potência=500kVA, Primário=23kV, Secundário=380/220V Δ-Y com Neutro Aterrado. com sensor de temperatura Rtd-Pt 100 Ohms A 0º.	1,00	pç	36.244,00	1.822,60	36.244,00	1.822,60	38.066,60		-	-	-	0,0%	1,00	36.244,00	1.822,59	38.066,59	100,0%	
22.2	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO									-	-	-		-	-	-	-		
22.2.01	Split High-Wall Inverter, 18000 BTU/h, com controle remoto sem fio	1,00	pç	2.700,00	350,00	2.700,00	350,00	3.050,00		-	-	-	0,0%	1,00	2.700,00	349,99	3.049,99	100,0%	
22.2.02	Unidade condensadora VRF, com ciclo reverso, capacidade nominal de 10 HP	1,00	pç	16.532,00	1.180,73	16.532,00	1.180,73	17.712,73		-	-	-	0,0%	1,00	16.532,00	1.180,72	17.712,72	100,0%	
22.2.03	Unidade condensadora VRF, com ciclo reverso, capacidade nominal de 18 HP	5,00	pç	18.305,00	1.180,73	91.525,00	5.903,65	97.428,65		-	-	-	0,0%	5,00	91.525,00	5.903,64	97.428,64	100,0%	
22.2.04	Unidade condensadora VRF, com ciclo reverso, capacidade nominal de 24 HP	2,00	pç	34.837,00	1.180,73	69.674,00	2.361,46	72.035,46		-	-	-	0,0%	2,00	69.674,00	2.361,45	72.035,45	100,0%	
22.2.05	Unidade evaporadora VRF, tipo cassete de 4 direções, capacidade nominal de 2500 kcal/h	3,00	pç	1.877,00	300,00	5.631,00	900,00	6.531,00		-	-	-	0,0%	3,00	5.631,00	900,00	6.531,00	100,0%	
22.2.06	Unidade evaporadora VRF, tipo cassete de 4 direções, capacidade nominal de 3200 kcal/h	6,00	pç	1.877,00	300,00	11.262,00	1.800,00	13.062,00		-	-	-	0,0%	6,00	11.262,00	1.800,00	13.062,00	100,0%	
22.2.07	Unidade evaporadora VRF, tipo cassete de 4 direções, capacidade nominal de 4000 kcal/h	11,00	pç	1.947,00	300,00	21.417,00	3.300,00	24.717,00		-	-	-	0,0%	11,00	21.417,00	3.300,00	24.717,00	100,0%	
22.2.08	Unidade evaporadora VRF, tipo cassete de 4 direções, capacidade nominal de 5000 kcal/h	54,00	pç	1.960,00	300,00	105.840,00	16.200,00	122.040,00		-	-	-	0,0%	54,00	105.840,00	16.200,00	122.040,00	100,0%	
22.2.09	Unidade evaporadora VRF, tipo cassete de 4 direções, capacidade nominal de 6300 kcal/h	8,00	pç	2.281,00	300,00	18.248,00	2.400,00	20.648,00		-	-	-	0,0%	8,00	18.248,00	2.400,00	20.648,00	100,0%	
22.3	EQUIPAMENTO DE CIRCULAÇÃO VERTICAL									-	-	-		-	-	-	-		
22.3.01	Elevador sem casa de máquinas, com as seguintes características: 4 paradas, 9 passageiros, cabine 1,65m x 1,75m x 2,20m - completo e instalado	1,00	unid	84.862,36	15.537,73	84.862,36	15.537,73	100.400,09		-	-	-	0,0%	1,00	84.862,36	15.537,72	100.400,08	100,0%	
ADITIVO 1													33,6%					3,5%	
I. SERVIÇOS CONSTANTES NO CONTRATO																			
2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, MOBILIZAÇÃO, TAXAS E DESPESAS LEGAIS																		
2.2.01	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	222,00	m²	-	1,93	-	428,46	428,46		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	
2.3.02	DEPÓSITO/ESCRITÓRIO/VESTIÁRIO PROVISÓRIO DE MADEIRA	42,23	m²	186,46	66,62	7.874,21	2.813,36	10.687,57		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	
2.3.04	GALPÃO ABERTO P/ OFIC E DEPÓS DE CANT OB MAD DE LEI	35,00	m²	37,42	104,37	1.309,70	3.652,95	4.962,65		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	
4.	MOVIMENTO DE TERRA													-	-	-	-		
4.1.01	ESC VALA NÃO ESCORADA MAT 1ª CAT PROF DE 1,5 M	858,00	m³	5,81	0,52	4.984,98	446,16	5.431,14		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	
4.2.01	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	2.834,24	m³	1,34	0,47	3.797,88	1.332,09	5.129,97		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	
4.2.02	TRANSP E DESC DE TERRA EM CAM BASC 6 m³, DIST ATÉ 1 KM	2.834,24	m³	3,80	0,42	10.770,11	1.190,38	11.960,49		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	
II. SERVIÇOS NÃO CONSTANTES NO CONTRATO														-	-	-	-		

CONTRATADA				MEDIÇÃO			PERÍODO		CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE				
ENGASTE ENGENHARIA LTDA.				4ª MEDIÇÃO			Início: 23/04/2014		Assinatura e Carimbo					SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS/TRT4				
OBRA							Término: 19/05/2014											
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORO DE URUGUAIANA				VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS											
PROCESSO				R\$ 210.852,65														
ADME 0009645-80.2012.5.04.0000																		
CONTRATO				VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)											
TRT nº 102/2013				R\$ 5.387.387,46														
DATA DA ASSINATURA				ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)											
				07/01/2014			119 dias											
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	4ª MEDIÇÃO	Total	%	Quant.	Material	M.Obra	Saldo	
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total			M. Obra						Total	%
CONTRATO TRT Nº						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%
1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, MOBILIZAÇÃO, TAXAS E DESPESAS LEGAIS													-	-	-	-	
1	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	1,00	unid	3.323,15		3.323,15	-	3.323,15		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%
2.	MOVIMENTO DE TERRA													-	-	-	-	
1	ATERRO APILOADO MANUAL CAM 20 CM C/ MAT EMPRÉSTIMO	1.872,81	m³	32,20	7,80	60.304,48	14.607,92	74.912,40	980,00	31.556,00	7.644,00	39.200,00	52,3%	102,81	3.310,48	801,92	4.112,40	5,5%
ADITIVO 2													46,2%					0,0%
I. SERVIÇOS CONSTANTES NO CONTRATO																		
6.01	ESTRUTURA DE CONCRETO																	
6.1.01	CONCRETO USINADO, IMPORT, ESTRUT., FCK=25 mPa INCL. TRANSP. HORIZ.	9,45	m³	378,82	-	3.579,85	-	3.579,85	9,45	3.579,85	-	3.579,85	100,0%	-	-	-	-	0,0%
6.02	ARMADURA:																	
6.2.01	ARMAÇÃO AÇO CA-50 - FORN/CORTE/DOBRA/COLOCAÇÃO	1.000,00	kg	3,70	1,90	3.700,00	1.900,00	5.600,00	1.000,00	3.700,00	1.900,00	5.600,00	100,0%	-	-	-	-	0,0%
6.2.0	ARMAÇÃO AÇO CA-60 - FORN/CORTE/DOBRA/COLOCAÇÃO	100,00	kg	4,03	1,33	403,00	133,00	536,00	100,00	403,00	133,00	536,00	100,0%	-	-	-	-	0,0%
6.03	FORMA																	
6.3.01	FORMA EM CHAPA DE MAD COMP PLASTIF 12 mm P ESTRUT DE CONCR ARM.	129,52	m²	7,43	17,47	962,33	2.262,71	3.225,05	129,52	962,33	2.262,71	3.225,04	100,0%	-	-	-	-	0,0%
II. SERVIÇOS NÃO CONSTANTES NO CONTRATO																		
1	TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 DN 1200 mm	5,00	m	364,83	33,59	1.824,15	167,95	1.992,10		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%
2	TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 DN 1500 mm	15,00	m	648,33	50,16	9.724,95	752,40	10.477,35		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%
3	TRANSPORTE DE TUBOS SANTA MARIA-URUGUAIANA	1,00	UNID	2.600,00		2.600,00	-	2.600,00		-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%
ADITIVO 3													74,6%					25,4%
I. SERVIÇOS CONSTANTES NO CONTRATO																		
8.	PAVIMENTAÇÕES E PISOS																	
8.01	Contrapisos e Bases																	
8.1.01	Camada de brita de 10cm (dez centímetros) de espessura	167,35	m³	44,10	15,55	7.380,14	2.603,00	9.983,13	9,07	399,99	141,08	541,07	5,4%	158,28	6.980,15	2.461,92	9.442,06	94,6%
8.1.02	Contrapiso de concreto armado e= 10cm com impermeabilizante. Concreto fck = 20Mpa	914,17	m²	32,01	10,69	29.262,58	9.775,55	39.038,14	837,52	26.809,02	8.955,91	35.764,93	91,6%	76,65	2.453,56	819,64	3.273,21	8,4%
II. SERVIÇOS NÃO CONSTANTES NO CONTRATO																		
1.	PAVIMENTAÇÕES E PISOS																	
1.1	Contrapisos e Bases																	
1.1.1	LONA PLÁSTICA COR PRETA 150 MICRAS	913,83	m²	0,83	0,30	758,48	274,15	1.032,63	913,83	758,48	274,15	1.032,63	100,0%	-	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,0%
TOTAL GRUPOS 1 AO 21 E ADITIVOS						2.736.319,50	1.491.758,13	4.228.077,63		113.632,61	62.591,92	176.224,53	4,2%		2.356.716,69	1.248.268,00	3.604.984,69	85,3%
B.D.I. SOBRE OS GRUPOS 1 AO 21 E ADITIVOS						19,65%		537.686,78		22.328,81	12.299,31	34.628,12	4,2%		463.094,83	245.284,66	708.379,49	85,3%
TOTAL GRUPO 22 (EQUIPAMENTOS)						463.935,36	51.756,17	515.691,53		-	-	-	0,0%		463.935,36	51.756,11	515.691,47	100,0%
B.D.I. SOBRE O GRUPO 22 (EQUIPAMENTOS)						8,92%		41.383,03		-	-	-	0,0%		41.383,03	4.616,65	45.999,68	100,0%
TOTAL DO ORÇAMENTO						3.779.324,67	1.841.261,42	5.620.586,09		135.961,42	74.891,23	210.852,65	3,8%		3.325.129,91	1.549.925,42	4.875.055,33	86,7%