



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS  
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

## **Foro da Justiça do Trabalho de Lajeado/RS**

### **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATO TRT Nº 76/2014**

**Período 05/03/2015 a 06/04/2015  
Medição 2**

#### **Execução**

ESFINGE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

#### **Fiscalização**

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Eng. Frederico Zerfass CREA RS 150968

#### **Relatório**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO  
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS  
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

No período de 05/03/2014 a 06/04/2015 a contratada:

- manteve instalações provisórias e pessoal (mestre de obras) no canteiro, enquanto fazia análise dos projetos executivos.

A Medição 2 totalizou R\$14.287,45 (0,40% do valor do contrato).

**Frederico Zerfass**

Seção de Fiscalização de Obras e Serviços

CREA RS 150.968



CONTRATADA		MEDICÃO		PERÍODO		CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE		
ESFINGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		<b>2ª MEDIÇÃO</b>		Início: 05/03/2015						SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4		
OBRA				Término: 06/04/2015								
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FORO DE LAJEADO		VALOR DESTA MEDIÇÃO		REAJUSTAMENTOS								
PROCESSO		<b>R\$ 14.287,45</b>										
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL)												
CONTRATO		VALOR CONTRATUAL		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)		Assinatura e Carimbo				Frederico Zerfass Técnico Judiciário 82.821		
76/2014		R\$ 3.599.368,74		390								
DATA DA ASSINATURA		ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS		PRAZO DECORRIDO (DIAS)								
22/10/2014		12/12/2014		<b>115 dias</b>								

Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	2ª MEDIÇÃO		%	Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total		Material	M. Obra		Total	Quant.	Total
<b>CONTRATO TRT Nº 76/2014</b>															
1.	<b>MOBILIZAÇÃO</b>														
.1	MOBILIZAÇÃO	2,00	UN	2.559,61	0,00	5.119,22	-	5.119,22		-	-	0,0%	2,00	5.119,22	100,0%
2.	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, TAXAS E DESPESAS DIVERSAS</b>														
2.1.	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>														
.1	INSTALACAO PROVISORIA AGUA	1,00	PT	476,57	98,00	476,57	98,00	574,57		-	-	0,0%	-	-	0,0%
.2	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISORIA EN. ELÉTR BAIXA TENSÃO	1,00	UN	552,77	290,00	552,77	290,00	842,77		-	-	0,0%	-	-	0,0%
.3	POSTEACAO PARA INSTALACAO DE LUZ	2,00	UN	52,16	69,00	104,32	138,00	242,32		-	-	0,0%	2,00	242,32	100,0%
.4	BARRAÇO 14,0X3,30M DE 20 ATE 40 OPERARIOS, INCL ESCRITORIO	1,00	UN	16.025,06	4.000,00	16.025,06	4.000,00	20.025,06		-	-	0,0%	0,50	10.012,53	50,0%
.5	GUARDA-CORPO EM MADEIRA C/ TELA DE SEGURANÇA	110,00	M	40,27	10,00	4.429,70	1.100,00	5.529,70		-	-	0,0%	110,00	5.529,70	100,0%
.6	GALPÃO ABERTO P/ OFICINA E DEPÓSITO (TELHEIRO)	30,00	M2	41,74	60,00	1.252,20	1.800,00	3.052,20		-	-	0,0%	-	-	0,0%
.7	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	6,00	M2	236,60	16,00	1.419,60	96,00	1.515,60		-	-	0,0%	6,00	1.515,60	100,0%
.8	ANDAIME METÁLICO - LOCAÇÃO	260,00	M2	4,42	1,50	1.149,20	390,00	1.539,20		-	-	0,0%	260,00	1.539,20	100,0%
.9	LOCAÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO	1,00	MS	84,20	0,00	84,20	-	84,20		-	-	0,0%	1,00	84,20	100,0%
.1	LINHA DE VIDA	110,00	M	40,56	6,00	4.461,60	660,00	5.121,60		-	-	0,0%	110,00	5.121,60	100,0%
.11	LOCAÇÃO DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZ 10 LITROS	20,00	UN	47,17	0,00	943,40	-	943,40		-	-	0,0%	20,00	943,40	100,0%
.12	LOCAÇÃO DE EXTINTOR CO2 6KG	8,00	UN	166,80	0,00	1.334,40	-	1.334,40		-	-	0,0%	8,00	1.334,40	100,0%
.13	LOCAÇÃO DE EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG	16,00	UN	41,12	0,00	657,92	-	657,92		-	-	0,0%	16,00	657,92	100,0%
.14	IMPERMEABILIZ COM MANTA ASFALTICA 4MM, INCL PRIMER	507,00	M2	42,27	7,00	21.430,89	3.549,00	24.979,89		-	-	0,0%	507,00	24.979,89	100,0%
.15	REGULARIZ DE PISO/BASE EM ARG 1:3 (C:AR), E = 3CM	507,00	M2	8,79	4,00	4.456,53	2.028,00	6.484,53		-	-	0,0%	507,00	6.484,53	100,0%
.16	ESCORA METÁLICA	360,00	M	2,14	0,00	770,40	-	770,40		-	-	0,0%	360,00	770,40	100,0%
.17	DIVISORIA 35MM, REAPROVEITADA (DESMONTAGEM E MONTAGEM)	30,00	M2	41,43	0,00	1.242,90	-	1.242,90		-	-	0,0%	30,00	1.242,90	100,0%
.18	BANDEJA SALVA-VIDAS	50,00	M	167,96	16,00	8.398,00	800,00	9.198,00		-	-	0,0%	50,00	9.198,00	100,0%
.19	CONTÊINER VESTIÁRIO/SANITÁRIO 4,00M - LOCAÇÃO	2,00	MS	577,50	0,00	1.155,00	-	1.155,00	0,67	386,93	-	33,5%	-	(0,01)	0,0%
.20	CONTÊINER ESCRITÓRIO/DEPÓSITO - LOCAÇÃO	1,00	MS	495,30	0,00	495,30	-	495,30		-	-	0,0%	-	-	0,0%
2.2.	<b>TAXAS E DESPESAS DIVERSAS</b>														
.1	ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,00	CJ	167,68	0,00	167,68	-	167,68		-	-	0,0%	-	-	0,0%
.2	CONSUMOS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE	1,00	MS	750,00	0,00	750,00	-	750,00	0,11	82,50	-	11,0%	-	-	0,0%
.3	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	1,00	UN	2.800,00	0,00	2.800,00	-	2.800,00		-	-	0,0%	1,00	2.800,00	100,0%
2.3.	<b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>														
.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA	1.282,00	M2	3,93	1,50	5.038,26	1.923,00	6.961,26		-	-	0,0%	1.282,00	6.961,26	100,0%
2.4.	<b>LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA</b>														
.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	12,00	MS	0,00	1.000,00	-	12.000,00	12.000,00		-	-	0,0%	12,00	12.000,00	100,0%
3.	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS TÉCNICOS</b>														
3.1.	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>														
.1	ENGENHEIRO DE OBRA - 4H/DIA	12,00	MS	0,00	3.300,00	-	39.600,00	39.600,00		-	-	0,0%	12,00	39.600,00	100,0%
.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA - 2H/DIA	3,00	MS	0,00	1.500,00	-	4.500,00	4.500,00		-	-	0,0%	3,00	4.500,00	100,0%
.3	ENGENHEIRO MECÂNICO - 2H/DIA	2,50	MS	0,00	1.500,00	-	3.750,00	3.750,00		-	-	0,0%	2,50	3.750,00	100,0%
.4	MESTRE DE OBRA	12,00	MS	0,00	3.000,00	-	36.000,00	36.000,00	0,04	-	123,82	0,3%	11,90	35.701,42	99,2%
.5	VIGIA	12,00	MS	0,00	1.200,00	-	14.400,00	14.400,00		-	-	0,0%	12,00	14.400,00	100,0%

CONTRATADA		MEDICÃO		PERÍODO		CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE		
ESFINGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		<b>2ª MEDIÇÃO</b>		Início: 05/03/2015						SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4		
OBRA				Término: 06/04/2015								
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FORO DE LAJEADO		VALOR DESTA MEDIÇÃO		REAJUSTAMENTOS								
PROCESSO		<b>R\$ 14.287,45</b>										
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL)												
CONTRATO		VALOR CONTRATUAL		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)		Assinatura e Carimbo				Frederico Zerfass Técnico Judiciário 82.821		
76/2014		R\$ 3.599.368,74		390								
DATA DA ASSINATURA		ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS		PRAZO DECORRIDO (DIAS)								
22/10/2014		12/12/2014		115 dias								

Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	2ª MEDIÇÃO		%	Saldo			
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total		Material	M. Obra		Total	Quant.	Total	%
<b>CONTRATO TRT Nº 76/2014</b>																
.6	EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA	30,00	CJ	60,71	0,00	1.821,30	-	1.821,30	10,00	607,10	-	607,10	33,3%	20,00	1.214,20	66,7%
.7	DESPESAS COM ALIMENT/TRANSPORTE - OBRA COM 20 FUNCIONARIOS	12,00	MS	6.987,20	0,00	83.846,40	-	83.846,40	0,80	5.589,76	-	5.589,76	6,7%	11,20	78.256,64	93,3%
<b>3.2 SERVIÇOS TECNICOS</b>																
.1	PLANO DE GERENC DE RESIDUOS DA CONSTR CIVIL - PGRCC	1.842,88	M2	1,36	0,00	2.506,32	-	2.506,32	1.842,88	2.506,32	-	2.506,32	100,0%	-	-	0,0%
.2	P.C.M.A.T - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO	1.842,88	M2	1,23	0,00	2.266,74	-	2.266,74	1.842,88	2.266,74	-	2.266,74	100,0%	-	-	0,0%
.3	COPIAS DE PROJETOS	200,00	M2	12,04	0,00	2.408,00	-	2.408,00	-	-	-	-	0,0%	200,00	2.408,00	100,0%
.4	COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 E OFICIO-XEROGRAFICA	1.000,00	UN	0,25	0,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	0,0%	1.000,00	250,00	100,0%
.5	PROJETO COMO EXECUTADO "AS BUILT" DE TODAS DISCIPLINAS	1.842,88	M2	4,48	0,00	8.256,10	-	8.256,10	-	-	-	-	0,0%	1.842,88	8.256,10	100,0%
<b>4. MOVIMENTOS DE TERRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>																
<b>4.1. MOVIMENTOS DE TERRA</b>																
.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATE 1,50M	7,75	M3	0,00	38,00	-	294,50	294,50	-	-	-	-	0,0%	7,75	294,50	100,0%
.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICA DE VALA	80,00	M3	3,80	7,00	304,00	560,00	864,00	-	-	-	-	0,0%	80,00	864,00	100,0%
.3	ESCAVAÇÃO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M	50,24	M3	6,16	0,70	309,48	35,17	344,65	-	-	-	-	0,0%	50,24	344,65	100,0%
<b>4.2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>																
.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADO	13,50	M3	0,00	12,00	-	162,00	162,00	-	-	-	-	0,0%	13,50	162,00	100,0%
.2	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO	116,00	M2	0,00	12,00	-	1.392,00	1.392,00	-	-	-	-	0,0%	116,00	1.392,00	100,0%
.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO	15,00	M2	0,00	4,00	-	60,00	60,00	-	-	-	-	0,0%	15,00	60,00	100,0%
.4	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS	122,00	M2	0,00	4,00	-	488,00	488,00	-	-	-	-	0,0%	122,00	488,00	100,0%
.5	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	576,00	M2	0,00	0,60	-	345,60	345,60	-	-	-	-	0,0%	576,00	345,60	100,0%
.6	RETIRADA DIVISORIAS EM CHAPAS DE MAD, C/ MONT METAL	36,00	M2	0,00	7,00	-	252,00	252,00	-	-	-	-	0,0%	36,00	252,00	100,0%
.7	RETIRADA DE ESQUADRIAS	54,00	M2	0,00	6,00	-	324,00	324,00	-	-	-	-	0,0%	54,00	324,00	100,0%
.8	DEMOLIÇÃO DE PISO VINILICO	537,00	M2	0,00	1,60	-	859,20	859,20	-	-	-	-	0,0%	537,00	859,20	100,0%
.9	RETIRADA PAVIMENTACAO BLOCOS PRE MOLDADOS-EMPILHAM	257,33	M2	0,00	4,00	-	1.029,32	1.029,32	-	-	-	-	0,0%	257,33	1.029,32	100,0%
.1	REMOÇÃO DE COBERTURA C/ TELHA METÁLICA E ACESSÓRIOS	641,00	M2	0,00	2,50	-	1.602,50	1.602,50	-	-	-	-	0,0%	641,00	1.602,50	100,0%
.11	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	641,00	M2	0,00	17,00	-	10.897,00	10.897,00	-	-	-	-	0,0%	641,00	10.897,00	100,0%
.12	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	104,00	UN	0,00	5,00	-	520,00	520,00	-	-	-	-	0,0%	104,00	520,00	100,0%
.13	MOVIMENTACAO DE MOVEIS	1,00	D	0,00	70,00	-	70,00	70,00	-	-	-	-	0,0%	1,00	70,00	100,0%
.14	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V = 5 MP	30,00	UN	120,00	30,00	3.600,00	900,00	4.500,00	-	-	-	-	0,0%	30,00	4.500,00	100,0%
.15	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZ DE MARTELO ROMPEDOR	5,00	M3	112,09	11,00	560,45	55,00	615,45	-	-	-	-	0,0%	5,00	615,45	100,0%
.16	CAMINHÃO DIESEL CARROCERIA MADEIRA-LOCAÇÃO	1,00	D	880,00	70,00	880,00	70,00	950,00	-	-	-	-	0,0%	1,00	950,00	100,0%
<b>5. INFRAESTRUTURA</b>																
<b>5.1. ESTACAS E BLOCOS</b>																
.1	MOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ	1,00	UN	20.000,00	0,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	0,0%	1,00	20.000,00	100,0%
.2	EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ (Ø 200 M)	200,00	M	348,70	0,00	69.740,00	-	69.740,00	-	-	-	-	0,0%	200,00	69.740,00	100,0%
.3	LASTRO DE CONCRETO 1:3:5 ESP = 5 CM	1,00	M2	4,41	5,00	4,41	5,00	9,41	-	-	-	-	0,0%	1,00	9,41	100,0%
.4	FORMA DE MADEIRA COMUN P/ FUNDAÇÕES REAPR 5X	13,00	M2	10,70	6,50	139,10	84,50	223,60	-	-	-	-	0,0%	13,00	223,60	100,0%
.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA	5,40	M3	345,35	20,00	1.864,89	108,00	1.972,89	-	-	-	-	0,0%	5,40	1.972,89	100,0%
.6	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 12,5MM	281,00	KG	4,32	1,10	1.213,92	309,10	1.523,02	-	-	-	-	0,0%	281,00	1.523,02	100,0%

CONTRATADA			MEDICÃO			PERÍODO			CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE			
ESFINGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP			<b>2ª MEDIÇÃO</b>			Início: 05/03/2015			Assinatura e Carimbo				SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4  Frederico Zerfass Técnico Judiciário 82.821			
OBRA						Término: 06/04/2015										
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FORO DE LAJEADO			VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS										
PROCESSO			R\$ 14.287,45													
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL)																
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)										
76/2014			R\$ 3.599.368,74			390										
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)										
22/10/2014			12/12/2014			115 dias										
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	2ª MEDIÇÃO		%	Saldo		%	
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total		Material	M. Obra		Total	Quant.		Total
<b>CONTRATO TRT Nº 76/2014</b>																
.7	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 16,0 À 25,0MM	288,00	KG	4,16	0,70	1.198,08	201,60	1.399,68	-	-	-	0,0%	288,00	1.399,68	100,0%	
.8	ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONCRETO - ROMPIM DE CORPO DE PROVA	4,00	UN	56,82	0,00	227,28	-	227,28	-	-	-	0,0%	4,00	227,28	100,0%	
<b>6. SUPRAESTRUTURA</b>																
<b>6.1 PAVIMENTO TÉRREO</b>																
.1	FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 3X	57,00	M2	13,88	7,00	791,16	399,00	1.190,16	-	-	-	0,0%	57,00	1.190,16	100,0%	
.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA	10,70	M3	345,35	20,00	3.695,25	214,00	3.909,25	-	-	-	0,0%	10,70	3.909,25	100,0%	
.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM	278,00	KG	4,80	1,20	1.334,40	333,60	1.668,00	-	-	-	0,0%	278,00	1.668,00	100,0%	
.4	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 16,0 À 25,0MM	1.182,00	KG	4,16	0,70	4.917,12	827,40	5.744,52	-	-	-	0,0%	1.182,00	5.744,52	100,0%	
.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 À 12,5MM	542,00	KG	4,32	0,90	2.341,44	487,80	2.829,24	-	-	-	0,0%	542,00	2.829,24	100,0%	
<b>6.2 2º PAVIMENTO</b>																
.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA	18,90	M3	345,35	20,00	6.527,12	378,00	6.905,12	-	-	-	0,0%	18,90	6.905,12	100,0%	
.2	FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 3X	214,00	M2	13,88	7,00	2.970,32	1.498,00	4.468,32	-	-	-	0,0%	214,00	4.468,32	100,0%	
.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM	166,00	KG	4,80	1,20	796,80	199,20	996,00	-	-	-	0,0%	166,00	996,00	100,0%	
.4	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 À 12,5MM	689,00	KG	4,32	0,90	2.976,48	620,10	3.596,58	-	-	-	0,0%	689,00	3.596,58	100,0%	
.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 16,0 À 25,0MM	111,00	KG	4,16	0,70	461,76	77,70	539,46	-	-	-	0,0%	111,00	539,46	100,0%	
<b>6.3 3º PAVIMENTO</b>																
.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA	115,90	M3	345,35	20,00	40.026,07	2.318,00	42.344,07	-	-	-	0,0%	115,90	42.344,07	100,0%	
.2	FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 3X	1.273,00	M2	13,88	7,00	17.669,24	8.911,00	26.580,24	-	-	-	0,0%	1.273,00	26.580,24	100,0%	
.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM	1.415,00	KG	4,80	1,20	6.792,00	1.698,00	8.490,00	-	-	-	0,0%	1.415,00	8.490,00	100,0%	
.4	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 À 12,5MM	5.253,00	KG	4,32	0,90	22.692,96	4.727,70	27.420,66	-	-	-	0,0%	5.253,00	27.420,66	100,0%	
.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 16,0 À 25,0MM	1.250,00	KG	4,16	0,70	5.200,00	875,00	6.075,00	-	-	-	0,0%	1.250,00	6.075,00	100,0%	
<b>6.4 COBERTURA</b>																
.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 25MPA	118,50	M3	345,35	20,00	40.923,98	2.370,00	43.293,98	-	-	-	0,0%	118,50	43.293,98	100,0%	
.2	FORMA P/ ESTRUT DE CONCRETO C/ COMP RESIN 12MM REAP 3X	1.321,00	M2	13,88	7,00	18.335,48	9.247,00	27.582,48	-	-	-	0,0%	1.321,00	27.582,48	100,0%	
.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM	1.962,00	KG	4,80	1,20	9.417,60	2.354,40	11.772,00	-	-	-	0,0%	1.962,00	11.772,00	100,0%	
.4	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 À 12,5MM	4.365,00	KG	4,32	0,90	18.856,80	3.928,50	22.785,30	-	-	-	0,0%	4.365,00	22.785,30	100,0%	
.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 16,0 À 25,0MM	938,00	KG	4,16	0,70	3.902,08	656,60	4.558,68	-	-	-	0,0%	938,00	4.558,68	100,0%	
<b>7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>																
<b>7.1 ALVENARIAS</b>																
.1	LOCAÇÃO DE ALVENARIA	537,00	M	0,00	1,80	-	966,60	966,60	-	-	-	0,0%	537,00	966,60	100,0%	
.2	ALVENARIA EM TIJ FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ	1.059,00	M2	28,76	12,00	30.456,84	12.708,00	43.164,84	-	-	-	0,0%	1.059,00	43.164,84	100,0%	
.3	ALVENARIA EM TIJ FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ	125,00	M2	13,73	12,00	1.716,25	1.500,00	3.216,25	-	-	-	0,0%	125,00	3.216,25	100,0%	
.4	ALVENARIA TIJOLO MACICO 5X10X20CM E = 10CM	118,00	M2	33,85	18,00	3.994,30	2.124,00	6.118,30	-	-	-	0,0%	118,00	6.118,30	100,0%	
.5	ALVENARIA TIJOLO MACICO 5X10X20CM E = 20CM	225,00	M2	62,14	25,00	13.981,50	5.625,00	19.606,50	-	-	-	0,0%	225,00	19.606,50	100,0%	
.6	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA E = 19 CM	537,00	M	5,61	3,00	3.012,57	1.611,00	4.623,57	-	-	-	0,0%	537,00	4.623,57	100,0%	
<b>7.2 DIVISÓRIAS LEVES</b>																
.1	DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO	412,00	M2	62,33	10,00	25.679,96	4.120,00	29.799,96	-	-	-	0,0%	412,00	29.799,96	100,0%	
.2	DIVISORIA ACÚSTICA DE GESSO ACARTONADO COM LÃ DE ROCHA	270,00	M2	77,91	10,00	21.035,70	2.700,00	23.735,70	-	-	-	0,0%	270,00	23.735,70	100,0%	

CONTRATADA			MEDICÃO			PERÍODO			CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE			
ESFINGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP			<b>2ª MEDIÇÃO</b>			Início: 05/03/2015							SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4  Frederico Zerfass Técnico Judiciário 82.821			
OBRA						Término: 06/04/2015										
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FORO DE LAJEADO			VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS										
PROCESSO			<b>R\$ 14.287,45</b>													
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL)																
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)										
76/2014			R\$ 3.599.368,74			390										
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)										
22/10/2014			12/12/2014			<b>115 dias</b>										
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais				2ª MEDIÇÃO				Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total	Quant.	Material	M. Obra	Total	%	Quant.	Total	%
<b>CONTRATO TRT Nº 76/2014</b>																
.3	DIVISORIA ACÚSTICA DE GESSO ACARTON RESISTENTE À UMIDADE	372,00	M2	119,08	10,00	44.297,76	3.720,00	48.017,76		-	-	-	0,0%	372,00	48.017,76	100,0%
.4	DIVISORIA 35MM REV LAMIN MELAN, MONT/ROD DUPLO ALUM.COLOC, INCL PORTAS	203,06	M2	96,29	0,00	19.552,65	-	19.552,65		-	-	-	0,0%	203,06	19.552,65	100,0%
<b>8.</b>	<b>COBERTURAS E FORROS</b>									-	-	-		-	-	
<b>8.1.</b>	<b>COBERTURAS</b>									-	-	-		-	-	
.1	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	507,23	M2	0,00	18,00	-	9.130,14	9.130,14		-	-	-	0,0%	507,23	9.130,14	100,0%
.2	REMOÇÃO DE COBERTURA C/ TELHA METÁLICA E ACESSÓRIOS	507,23	M2	0,00	2,50	-	1.268,08	1.268,08		-	-	-	0,0%	507,23	1.268,08	100,0%
.3	REAPROVEITAMENTO DE ESTRUTURA METALICA	507,23	M2	5,50	10,00	2.789,77	5.072,30	7.862,07		-	-	-	0,0%	507,23	7.862,07	100,0%
.4	REAPROVEITAMENTO DE TELHA DE AÇO PRÉ PINTADA E=0,50MM	507,23	M2	16,10	7,00	8.166,40	3.550,61	11.717,01		-	-	-	0,0%	507,23	11.717,01	100,0%
.5	ESTRUT METALICA	62,60	M2	37,50	9,00	2.347,50	563,40	2.910,90		-	-	-	0,0%	62,60	2.910,90	100,0%
.6	COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO 8MM, INCL ACESSORIOS	62,60	M2	34,36	3,00	2.150,94	187,80	2.338,74		-	-	-	0,0%	62,60	2.338,74	100,0%
.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	68,00	M	28,60	7,00	1.944,80	476,00	2.420,80		-	-	-	0,0%	68,00	2.420,80	100,0%
.8	ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA FIXO ALVENARIA	87,00	M	40,67	2,00	3.538,29	174,00	3.712,29		-	-	-	0,0%	87,00	3.712,29	100,0%
.9	CAPEAMENTO DE MURO/PLATIBANDA COM BASALTO TEAR	133,00	M	63,91	8,00	8.500,03	1.064,00	9.564,03		-	-	-	0,0%	133,00	9.564,03	100,0%
.10	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	37,00	M	49,27	1,00	1.822,99	37,00	1.859,99		-	-	-	0,0%	37,00	1.859,99	100,0%
<b>8.2.</b>	<b>FORROS</b>									-	-	-		-	-	
.1	FORRO MINERAL, PLACAS 625X1250X16MM INCLUSIVE PERFILARIA	1.106,00	M2	49,35	10,00	54.581,10	11.060,00	65.641,10		-	-	-	0,0%	1.106,00	65.641,10	100,0%
.2	FORRO DE GESSO ACARTONADO	140,00	M2	37,00	12,00	5.180,00	1.680,00	6.860,00		-	-	-	0,0%	140,00	6.860,00	100,0%
.3	REQUADRO EM FORRO MINERAL P/ INSTAL DE LUMINÁRIA FLUORESC	251,00	UN	5,25	10,00	1.317,75	2.510,00	3.827,75		-	-	-	0,0%	251,00	3.827,75	100,0%
.4	REQUADRO EM FORRO MINERAL P/ INSTAL DE UNID EVAP DE AR CONDICIONADO	39,00	UN	8,40	10,00	327,60	390,00	717,60		-	-	-	0,0%	39,00	717,60	100,0%
.5	ALCAPAO REDONDO DE GESSO	20,00	UN	15,00	1,50	300,00	30,00	330,00		-	-	-	0,0%	20,00	330,00	100,0%
.6	NEGATIVO DE GESSO	251,00	M	4,89	2,00	1.227,39	502,00	1.729,39		-	-	-	0,0%	251,00	1.729,39	100,0%
.7	TABEIRA DE GESSO ACARTONADO	787,00	M	18,00	8,00	14.166,00	6.296,00	20.462,00		-	-	-	0,0%	787,00	20.462,00	100,0%
<b>9.</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGEM</b>									-	-	-		-	-	
<b>9.1.</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>									-	-	-		-	-	
.1	REGULARIZ DE PISO/BASE EM ARG 1:3 (CI:AR), E = 3CM	46,00	M2	8,79	4,00	404,34	184,00	588,34		-	-	-	0,0%	46,00	588,34	100,0%
.2	IMPERMEABILIZ COM MANTA ASFALTICA 4MM, INCL PRIMER	60,00	M2	42,27	8,00	2.536,20	480,00	3.016,20		-	-	-	0,0%	60,00	3.016,20	100,0%
.3	FILME DE POLIETILENO P/ CAMADA SEPARADORA DE IMPERM C/ MANTA	60,00	M2	0,98	1,30	58,80	78,00	136,80		-	-	-	0,0%	60,00	136,80	100,0%
.4	PROTEÇÃO MECANICA E = 2,5CM C/ ARG CIM:AR - 1:3	46,00	M2	5,86	7,00	269,56	322,00	591,56		-	-	-	0,0%	46,00	591,56	100,0%
.5	TESTE HIDROSTÁTICO DE 72 HORAS PARA IMPERMEABILIZ C/ MANTA	60,00	M2	0,00	1,50	-	90,00	90,00		-	-	-	0,0%	60,00	90,00	100,0%
.6	IMPERMEABILIZACAO VIGAS DE FUNDAÇÃO C/ HIDROASFALTO 4 DEMAOS	21,00	M2	5,94	7,00	124,74	147,00	271,74		-	-	-	0,0%	21,00	271,74	100,0%
<b>10.</b>	<b>PAVIMENTAÇÕES E AJARDINAMENTO</b>									-	-	-		-	-	
<b>10.1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÕES INTERNAS</b>									-	-	-		-	-	
.1	PISO TÁTIL EM PLACA DE BORRACHA 25X25CM, E = 5MM	527,00	PÇ	8,45	2,20	4.453,15	1.159,40	5.612,55		-	-	-	0,0%	527,00	5.612,55	100,0%
.2	CONTRAPISO E = 5 CM	1.690,00	M2	12,23	7,00	20.668,70	11.830,00	32.498,70		-	-	-	0,0%	1.690,00	32.498,70	100,0%





<b>CONTRATADA</b>		<b>MEDIÇÃO</b>		<b>PERÍODO</b>		<b>CONTRATADA</b>				<b>FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE</b>		
ESFINGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		<b>2ª MEDIÇÃO</b>		Início: 05/03/2015						SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4		
<b>OBRA</b>				Término: 06/04/2015								
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FORO DE LAJEADO		<b>VALOR DESTA MEDIÇÃO</b>		<b>REAJUSTAMENTOS</b>								
<b>PROCESSO</b>		<b>R\$ 14.287,45</b>										
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL)												
<b>CONTRATO</b>		<b>VALOR CONTRATUAL</b>		<b>PRAZO CONTRATUAL (DIAS)</b>		Assinatura e Carimbo				Frederico Zerfass Técnico Judiciário 82.821		
76/2014		R\$ 3.599.368,74		390								
<b>DATA DA ASSINATURA</b>		<b>ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS</b>		<b>PRAZO DECORRIDO (DIAS)</b>								
22/10/2014		12/12/2014		115 dias								

Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	2ª MEDIÇÃO		%	Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total			M. Obra	Total		Quant.	Total	%
<b>CONTRATO TRT Nº 76/2014</b>																
.1	PORTA DE MADEIRA 90X210CM P/ ACAB C/ CERA/VERNIZ	41,00	UN	375,26	40,00	15.385,66	1.640,00	17.025,66	-	-	-	0,0%	41,00	17.025,66	100,0%	
.2	CAIXILHO FIXO DE MADEIRA - VISOR	2,40	M2	443,00	45,00	1.063,20	108,00	1.171,20	-	-	-	0,0%	2,40	1.171,20	100,0%	
.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 60X230	2,00	UN	492,51	40,00	985,02	80,00	1.065,02	-	-	-	0,0%	2,00	1.065,02	100,0%	
.4	PORTA DE MADEIRA 40X230CM P/ACAB C/ CERA/VERNIZ	4,00	UN	348,00	50,00	1.392,00	200,00	1.592,00	-	-	-	0,0%	4,00	1.592,00	100,0%	
<b>12.2</b>	<b>ESQUADRIAS METALICAS</b>															
.1	CORRIMAO C/ TUBO AÇO GALV Ø 50MM E G. CORPO EM CHAPA EXPAND H = 90CM	49,00	M	230,50	80,00	11.294,50	3.920,00	15.214,50	-	-	-	0,0%	49,00	15.214,50	100,0%	
.2	CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO - LINHA GOLD	215,57	M2	291,42	18,00	62.821,41	3.880,26	66.701,67	-	-	-	0,0%	215,57	66.701,67	100,0%	
.3	CAIXILHO BASCULANTE ALUMINIO ANODIZADO - LINHA GOLD	14,72	M2	531,42	18,00	7.822,50	264,96	8.087,46	-	-	-	0,0%	14,72	8.087,46	100,0%	
.4	PORTA VENEZIANA FERRO-2 FOLHAS(SUBESTACAO)	3,78	M2	361,55	19,00	1.366,66	71,82	1.438,48	-	-	-	0,0%	3,78	1.438,48	100,0%	
.5	CAIXILHO VENEZIANA-FERRO	6,57	M2	381,55	18,00	2.506,78	118,26	2.625,04	-	-	-	0,0%	6,57	2.625,04	100,0%	
.6	PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS-ALUMINIO - LINHA GOLD	3,78	M2	571,42	18,00	2.159,97	68,04	2.228,01	-	-	-	0,0%	3,78	2.228,01	100,0%	
.7	CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO - LINHA GOLD	3,46	M2	571,42	18,00	1.977,11	62,28	2.039,39	-	-	-	0,0%	3,46	2.039,39	100,0%	
.8	GRADE DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO	101,76	M2	349,97	18,00	35.612,95	1.831,68	37.444,63	-	-	-	0,0%	101,76	37.444,63	100,0%	
.9	ESCADA TIPO "MARINHEIRO" COM ARCO DE PROTEÇÃO	6,00	M	495,36	11,00	2.972,16	66,00	3.038,16	-	-	-	0,0%	6,00	3.038,16	100,0%	
<b>12.3</b>	<b>READEQUAÇÃO DE ESQUADRIA EXISTENTE</b>															
.1	READEQUAÇÃO DE ESQUADRIA EXISTENTE DE ALUMINIO	15,90	M2	72,85	20,00	1.158,32	318,00	1.476,32	-	-	-	0,0%	15,90	1.476,32	100,0%	
<b>13.</b>	<b>FERRAGENS</b>															
.1	FECHADURA P/ PORTA DE MADEIRA E DIVISÓRIA	59,00	UN	113,32	15,00	6.685,88	885,00	7.570,88	-	-	-	0,0%	59,00	7.570,88	100,0%	
.2	FECHADURA PARA PORTA METALICA	3,00	UN	87,36	15,00	262,08	45,00	307,08	-	-	-	0,0%	3,00	307,08	100,0%	
.3	FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	2,00	UN	108,95	10,00	217,90	20,00	237,90	-	-	-	0,0%	2,00	237,90	100,0%	
.4	FECHO INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO	4,00	UN	44,52	10,00	178,08	40,00	218,08	-	-	-	0,0%	4,00	218,08	100,0%	
.5	FECHO SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO	4,00	UN	42,00	10,00	168,00	40,00	208,00	-	-	-	0,0%	4,00	208,00	100,0%	
<b>14.</b>	<b>VIDRAÇARIAS</b>															
.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	281,48	M2	64,80	5,00	18.239,90	1.407,40	19.647,30	-	-	-	0,0%	281,48	19.647,30	100,0%	
.2	VIDRO MINIBOREAL, ESPESSURA 4 MM	55,44	M2	49,50	5,00	2.744,28	277,20	3.021,48	-	-	-	0,0%	55,44	3.021,48	100,0%	
.3	PORTA VIDRO TEMPER 10MM, INCL ACES/MOLA PISO	4,00	UN	1.311,43	2,00	5.245,72	8,00	5.253,72	-	-	-	0,0%	4,00	5.253,72	100,0%	
.4	BOX DE VIDRO TEMPERADO 8MM	6,70	M2	242,00	28,00	1.621,40	187,60	1.809,00	-	-	-	0,0%	6,70	1.809,00	100,0%	
<b>15.</b>	<b>PINTURAS</b>															
<b>15.1</b>	<b>PINTURAS INTERNAS</b>															
<b>15.1</b>	<b>PAREDES</b>															
.1	SELADOR P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMÃO	2.534,00	M2	0,44	1,00	1.114,96	2.534,00	3.648,96	-	-	-	0,0%	2.534,00	3.648,96	100,0%	
.2	MASSA CORRIDA DUAS DEMÃOS	2.534,00	M2	2,57	3,00	6.512,38	7.602,00	14.114,38	-	-	-	0,0%	2.534,00	14.114,38	100,0%	
.3	PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS	2.534,00	M2	2,18	3,00	5.524,12	7.602,00	13.126,12	-	-	-	0,0%	2.534,00	13.126,12	100,0%	
<b>15.1</b>	<b>FORRO</b>															
.1	SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMÃO	400,00	M2	0,44	1,00	176,00	400,00	576,00	-	-	-	0,0%	400,00	576,00	100,0%	
.2	MASSA CORRIDA DUAS DEMÃOS	545,00	M2	2,57	3,00	1.400,65	1.635,00	3.035,65	-	-	-	0,0%	545,00	3.035,65	100,0%	
.3	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	545,00	M2	2,25	3,00	1.226,25	1.635,00	2.861,25	-	-	-	0,0%	545,00	2.861,25	100,0%	
<b>15.1</b>	<b>DAS ESQUADRIAS</b>															
.1	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	306,00	M2	4,93	4,00	1.508,58	1.224,00	2.732,58	-	-	-	0,0%	306,00	2.732,58	100,0%	
.2	SELADOR SOBRE MADEIRA C/ ACABAM A VISTA 2 DEMÃOS	306,00	M2	8,12	8,00	2.484,72	2.448,00	4.932,72	-	-	-	0,0%	306,00	4.932,72	100,0%	

<b>CONTRATADA</b>		<b>MEDIÇÃO</b>		<b>PERÍODO</b>		<b>CONTRATADA</b>				<b>FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE</b>		
ESFINGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		<b>2ª MEDIÇÃO</b>		Início: 05/03/2015						SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4		
<b>OBRA</b>				Término: 06/04/2015								
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FORO DE LAJEADO		<b>VALOR DESTA MEDIÇÃO</b>		<b>REAJUSTAMENTOS</b>								
<b>PROCESSO</b>		<b>R\$ 14.287,45</b>										
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL)												
<b>CONTRATO</b>		<b>VALOR CONTRATUAL</b>		<b>PRAZO CONTRATUAL (DIAS)</b>		Assinatura e Carimbo				Frederico Zerfass Técnico Judiciário 82.821		
76/2014		R\$ 3.599.368,74		390								
<b>DATA DA ASSINATURA</b>		<b>ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS</b>		<b>PRAZO DECORRIDO (DIAS)</b>								
22/10/2014		12/12/2014		115 dias								

Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	2ª MEDIÇÃO		%	Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total		Material	M. Obra		Total	Quant.	Total
<b>CONTRATO TRT Nº 76/2014</b>															
.3	PINTURA ESMALTE 2 DEM C/1 DEM ZARCAO P/ESQ FERRO	30,00	M2	5,15	8,00	154,50	240,00	394,50		-	-	0,0%	30,00	394,50	100,0%
15.1	<b>RECUPERAÇÃO DE GRADIS/PORTÕES/CORRIMÃO</b>														
.1	RASPAGEM PINTURA ANTIGA	368,00	M2	0,00	2,00	-	736,00	736,00		-	-	0,0%	368,00	736,00	100,0%
.2	PINTURA ESMALTE 2 DEM C/1 DEM ZARCAO P/ESQ FERRO	368,00	M2	5,15	8,00	1.895,20	2.944,00	4.839,20		-	-	0,0%	368,00	4.839,20	100,0%
15.2	<b>PINTURAS EXTERNAS</b>														
.1	SELADOR ACRILICO P/ AMBIENTES INT/EXT UMA DEMÃO	1.154,00	M2	0,44	1,00	507,76	1.154,00	1.661,76		-	-	0,0%	1.154,00	1.661,76	100,0%
.2	APLIC PINTURA TEXTURIZ ACRIL (TEXTURATO) INT/EXT	1.154,00	M2	6,33	3,00	7.304,82	3.462,00	10.766,82		-	-	0,0%	1.154,00	10.766,82	100,0%
.3	PINTURA LATEX ACRIL AMBIENTES INT/EXT, DUAS DEMAOS	1.154,00	M2	2,18	3,00	2.515,72	3.462,00	5.977,72		-	-	0,0%	1.154,00	5.977,72	100,0%
.4	PINTURA ESMALTE BRILH. S/CALHA/COND.-2 DEMAOS	218,00	M	3,11	5,00	677,98	1.090,00	1.767,98		-	-	0,0%	218,00	1.767,98	100,0%
16.	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS, LOUÇAS E METAIS</b>														
16.1	<b>EQUIPAMENTOS SANITARIOS</b>														
.1	LAVATORIO DE COLUNA C/ TORNEIRA DE ALAV DE FECHAM AUTOMATICO	16,00	UN	796,23	40,00	12.739,68	640,00	13.379,68		-	-	0,0%	16,00	13.379,68	100,0%
.2	VASO SANITARIO ELEVADO P/ PPNE SEM ABERT FRONTAL	16,00	UN	510,80	50,00	8.172,80	800,00	8.972,80		-	-	0,0%	16,00	8.972,80	100,0%
.3	VALVULA DESC 1.1/2" C/ REG. ACAB METAL CROMA	16,00	UN	159,28	10,00	2.548,48	160,00	2.708,48		-	-	0,0%	16,00	2.708,48	100,0%
.4	PAPELEIRA METÁLICA TIPO ROLÃO	16,00	UN	90,00	4,00	1.440,00	64,00	1.504,00		-	-	0,0%	16,00	1.504,00	100,0%
.5	TOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA	16,00	UN	58,17	3,00	930,72	48,00	978,72		-	-	0,0%	16,00	978,72	100,0%
.6	PORTA SABONETE LIQUIDO	16,00	UN	23,09	2,00	369,44	32,00	401,44		-	-	0,0%	16,00	401,44	100,0%
.7	ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	16,00	M2	222,22	20,00	3.555,52	320,00	3.875,52		-	-	0,0%	16,00	3.875,52	100,0%
.8	REGISTRO GAVETA 1 1/2" C/ CANOPLA ACAB CROMADO	16,00	UN	121,45	12,00	1.943,20	192,00	2.135,20		-	-	0,0%	16,00	2.135,20	100,0%
.9	REGISTRO GAVETA 3/4" C/ CANOPLA CROMADA	16,00	UN	62,17	7,00	994,72	112,00	1.106,72		-	-	0,0%	16,00	1.106,72	100,0%
.1	CABIDE TIPO GANCHO PARA PORTA DE SANITARIO	16,00	UN	18,00	2,50	288,00	40,00	328,00		-	-	0,0%	16,00	328,00	100,0%
16.2	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>														
16.2	<b>INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA</b>														
.1	TORNEIRA BOIA	1,00	UN	47,87	8,40	47,87	8,40	56,27		-	-	0,0%	1,00	56,27	100,0%
.2	CHAVE BOIA AUTOMATICA P/COMANDO DE BOMBA	1,00	UN	34,24	10,00	34,24	10,00	44,24		-	-	0,0%	1,00	44,24	100,0%
.3	RESERVAORIO DE FIBRA CAPACIDADE 5.000 LITROS	2,00	UN	1.683,03	198,00	3.366,06	396,00	3.762,06		-	-	0,0%	2,00	3.762,06	100,0%
.4	RESERVATORIO DE PVC 3.000L	1,00	UN	999,39	198,00	999,39	198,00	1.197,39		-	-	0,0%	1,00	1.197,39	100,0%
.5	RESERVATORIO DE PVC 2000	1,00	UN	770,99	198,00	770,99	198,00	968,99		-	-	0,0%	1,00	968,99	100,0%
.6	MOTO BOMBA P/RECALQUE TRIF. 18MCA-15M3/H	3,00	CJ	1.683,63	20,00	5.050,89	60,00	5.110,89		-	-	0,0%	3,00	5.110,89	100,0%
.7	PRESSOSTATO 1" PARA BOMBAS HIDRAULICAS	1,00	UN	358,68	16,80	358,68	16,80	375,48		-	-	0,0%	1,00	375,48	100,0%
.8	VALVULA DE RETENCAO Ø1"	3,00	UN	31,11	14,00	93,33	42,00	135,33		-	-	0,0%	3,00	135,33	100,0%
.9	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL Ø20MM	3,00	UN	15,95	2,95	47,85	8,85	56,70		-	-	0,0%	3,00	56,70	100,0%
.1	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL Ø25MM	2,00	UN	20,30	2,95	40,60	5,90	46,50		-	-	0,0%	2,00	46,50	100,0%
.11	REGISTRO ESFERA Ø 32 MM	1,00	UN	23,86	2,95	23,86	2,95	26,81		-	-	0,0%	1,00	26,81	100,0%
.12	REGISTRO GAVETA BRUTO 1"	2,00	UN	34,04	10,00	68,08	20,00	88,08		-	-	0,0%	2,00	88,08	100,0%
.13	REGISTRO GAVETA BRUTO 2" 50MM	2,00	UN	84,39	15,00	168,78	30,00	198,78		-	-	0,0%	2,00	198,78	100,0%
.14	REGISTRO GAVETA 1 1/2" C/ CANOPLA ACAB CROMADO	14,00	UN	121,45	16,48	1.700,30	230,72	1.931,02		-	-	0,0%	14,00	1.931,02	100,0%
.15	REGISTRO GAVETA 3/4" C/ CANOPLA CROMADA	20,00	UN	62,17	10,59	1.243,40	211,80	1.455,20		-	-	0,0%	20,00	1.455,20	100,0%
.16	VALVULA DESCARGA REGISTRO INTEGRADO 38MM (1 1/2")	14,00	UN	183,93	42,00	2.575,02	588,00	3.163,02		-	-	0,0%	14,00	3.163,02	100,0%
.17	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA Ø 60MM, INCL. CONEXOES	31,00	M	23,28	12,00	721,68	372,00	1.093,68		-	-	0,0%	31,00	1.093,68	100,0%

<b>CONTRATADA</b>		<b>MEDICÃO</b>		<b>PERÍODO</b>		<b>CONTRATADA</b>				<b>FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE</b>		
ESFINGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		<b>2ª MEDIÇÃO</b>		Início: 05/03/2015						SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4		
<b>OBRA</b>				Término: 06/04/2015								
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FORO DE LAJEADO		<b>VALOR DESTA MEDIÇÃO</b>		<b>REAJUSTAMENTOS</b>								
<b>PROCESSO</b>		<b>R\$ 14.287,45</b>										
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL)												
<b>CONTRATO</b>		<b>VALOR CONTRATUAL</b>		<b>PRAZO CONTRATUAL (DIAS)</b>		Assinatura e Carimbo				Frederico Zerfass Técnico Judiciário 82.821		
76/2014		R\$ 3.599.368,74		390								
<b>DATA DA ASSINATURA</b>		<b>ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS</b>		<b>PRAZO DECORRIDO (DIAS)</b>								
22/10/2014		12/12/2014		<b>115 dias</b>								

Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	2ª MEDIÇÃO		%	Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total		Material	M. Obra		Total	Quant.	Total
<b>CONTRATO TRT Nº 76/2014</b>															
.18	TUBO DE PVC ÁGUA Ø 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	31,00	M	12,55	10,00	389,05	310,00	699,05	-	-	-	0,0%	31,00	699,05	100,0%
.19	TUBO DE PVC ÁGUA Ø 32 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	101,00	M	8,42	7,00	850,42	707,00	1.557,42	-	-	-	0,0%	101,00	1.557,42	100,0%
.20	TUBO DE PVC ÁGUA Ø 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	91,00	M	3,96	6,00	360,36	546,00	906,36	-	-	-	0,0%	91,00	906,36	100,0%
.21	TUBO PVC AGUA Ø 20 MM, INCLUSIVE CONEXOES	31,00	M	2,91	6,00	90,21	186,00	276,21	-	-	-	0,0%	31,00	276,21	100,0%
<b>16.2</b>	<b>INSTALAÇÕES DE ESGOTO</b>														
.1	TUBO PVC ESGOTO Ø 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	118,00	M	11,80	17,00	1.392,40	2.006,00	3.398,40	-	-	-	0,0%	118,00	3.398,40	100,0%
.2	TUBO PVC ESGOTO, Ø 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	5,00	M	10,32	17,00	51,60	85,00	136,60	-	-	-	0,0%	5,00	136,60	100,0%
.3	TUBO PVC ESGOTO Ø 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	95,00	M	7,99	13,00	759,05	1.235,00	1.994,05	-	-	-	0,0%	95,00	1.994,05	100,0%
.4	TUBO PVC ESGOTO Ø 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	165,00	M	4,84	10,00	798,60	1.650,00	2.448,60	-	-	-	0,0%	165,00	2.448,60	100,0%
.5	TUBO DE PVC Ø 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (DRENO AC)	15,00	M	3,96	6,00	59,40	90,00	149,40	-	-	-	0,0%	15,00	149,40	100,0%
.6	RALO SIFONADO DE PVC 100X100 MM	2,00	UN	6,95	8,00	13,90	16,00	29,90	-	-	-	0,0%	2,00	29,90	100,0%
.7	CAIXA SIFON PVC 150X150X50MM COM GRELHA RED BRANCA	18,00	UN	18,83	8,00	338,94	144,00	482,94	-	-	-	0,0%	18,00	482,94	100,0%
.8	CAIXA SIFONADA PVC 250X230X75MM C/ TAMPA	1,00	UN	33,74	25,00	33,74	25,00	58,74	-	-	-	0,0%	1,00	58,74	100,0%
.9	CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50	3,00	UN	40,85	6,00	122,55	18,00	140,55	-	-	-	0,0%	3,00	140,55	100,0%
.1	CAIXA INSPECAO 60X60X80CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	4,00	UN	106,52	125,00	426,08	500,00	926,08	-	-	-	0,0%	4,00	926,08	100,0%
.11	FILTRO ANAEROBIO	1,00	UN	4.150,00	400,00	4.150,00	400,00	4.550,00	-	-	-	0,0%	1,00	4.550,00	100,0%
.12	FOSSA SEPTICA 5,0M3 CONC ARMADO	1,00	UN	1.151,86	90,00	1.151,86	90,00	1.241,86	-	-	-	0,0%	1,00	1.241,86	100,0%
.13	SUMIDOURO TIJ./CRIVO(2,25X7,35X2,3)TAMPA CONC.ARM	1,00	UN	796,85	570,00	796,85	570,00	1.366,85	-	-	-	0,0%	1,00	1.366,85	100,0%
.14	ENVELOPAMENTO EM CONCR ARMADO DE TUBULAÇÕES SUJEITAS A TRANSITO	80,00	M	53,77	12,00	4.301,60	960,00	5.261,60	-	-	-	0,0%	80,00	5.261,60	100,0%
.15	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATÉ 2,50M	80,00	M3	0,00	45,00	-	3.600,00	3.600,00	-	-	-	0,0%	80,00	3.600,00	100,0%
.16	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICA DE VALA	25,00	M3	3,80	10,00	95,00	250,00	345,00	-	-	-	0,0%	25,00	345,00	100,0%
<b>16.2</b>	<b>TUBOS DE QUEDA E VENTILAÇÃO</b>														
.1	TUBO PVC ESGOTO Ø 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	38,00	M	7,99	12,00	303,62	456,00	759,62	-	-	-	0,0%	38,00	759,62	100,0%
.2	TUBO PVC Ø 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	38,00	M	10,32	16,00	392,16	608,00	1.000,16	-	-	-	0,0%	38,00	1.000,16	100,0%
.3	TUBO PVC Ø 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	68,00	M	11,80	16,00	802,40	1.088,00	1.890,40	-	-	-	0,0%	68,00	1.890,40	100,0%
<b>16.3</b>	<b>INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO</b>														
.1	TUBO PVC ESGOTO Ø 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	50,00	M	11,80	18,00	590,00	900,00	1.490,00	-	-	-	0,0%	50,00	1.490,00	100,0%
.2	TUBO DE PVC ÁGUA Ø 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	15,00	M	12,55	10,00	188,25	150,00	338,25	-	-	-	0,0%	15,00	338,25	100,0%
.3	TUBO PVC ESGOTO Ø 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	50,00	M	48,50	12,00	2.425,00	600,00	3.025,00	-	-	-	0,0%	50,00	3.025,00	100,0%
<b>17.</b>	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCENDIO</b>														
.1	REATOR INVERSOR P/ ILUM EMERG	99,00	UN	147,00	10,00	14.553,00	990,00	15.543,00	-	-	-	0,0%	99,00	15.543,00	100,0%
.2	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA-PAREDE ESCADA INC	26,00	UN	96,60	9,00	2.511,60	234,00	2.745,60	-	-	-	0,0%	26,00	2.745,60	100,0%
.3	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA C/ 30 LEDS, TENSÃO ENTRADA 127/220V	34,00	UN	29,26	6,00	994,84	204,00	1.198,84	-	-	-	0,0%	34,00	1.198,84	100,0%
.4	LUMINARIA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGENCIA, 48 LEDS	15,00	PÇ	38,04	19,00	570,60	285,00	855,60	-	-	-	0,0%	15,00	855,60	100,0%
.5	EXTINTOR INCENDIO PO QUIMICO 4KG	7,00	UN	137,05	7,00	959,35	49,00	1.008,35	-	-	-	0,0%	7,00	1.008,35	100,0%
.6	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UN	556,37	4,00	556,37	4,00	560,37	-	-	-	0,0%	1,00	560,37	100,0%
.7	PLACA DE SINALIZACAO DE INCENDIO	8,00	UN	5,00	2,00	40,00	16,00	56,00	-	-	-	0,0%	8,00	56,00	100,0%
.8	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA	5,00	UN	5,00	2,00	25,00	10,00	35,00	-	-	-	0,0%	5,00	35,00	100,0%

CONTRATADA		MEDICÃO		PERÍODO		CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE		
ESFINGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		<b>2ª MEDIÇÃO</b>		Início: 05/03/2015		Assinatura e Carimbo				SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4  Frederico Zerfass Técnico Judiciário 82.821		
OBRA				Término: 06/04/2015								
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FORO DE LAJEADO		VALOR DESTA MEDIÇÃO		REAJUSTAMENTOS								
PROCESSO		<b>R\$ 14.287,45</b>										
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL)												
CONTRATO		VALOR CONTRATUAL		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)								
76/2014		R\$ 3.599.368,74		390								
DATA DA ASSINATURA		ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS		PRAZO DECORRIDO (DIAS)								
22/10/2014		12/12/2014		<b>115 dias</b>								

Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	2ª MEDIÇÃO			%	Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total		Material	M. Obra	Total		Quant.	Total	%
<b>CONTRATO TRT Nº 76/2014</b>																
<b>18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>																
<b>18.1 ENTRADA DE ENERGIA EM M.T.</b>																
.1	CHAVE FUSÍVEL MONOPOLAR, 300A/15KV, C/ ELO 15K, C/ CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS	3,00	UN	217,90	70,00	653,70	210,00	863,70	-	-	-	0,0%	3,00	863,70	100,0%	
.2	PÁRA-RAIOS POLIMÉRICO 10KA/15KV	3,00	UN	223,58	60,00	670,74	180,00	850,74	-	-	-	0,0%	3,00	850,74	100,0%	
.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	110,00	M	28,62	14,00	3.148,20	1.540,00	4.688,20	-	-	-	0,0%	110,00	4.688,20	100,0%	
.4	CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 12/20 KV 35,0 MM²	500,00	M	34,04	9,00	17.020,00	4.500,00	21.520,00	-	-	-	0,0%	500,00	21.520,00	100,0%	
.5	ESCAVAÇÕES/REATERRO PARA VALETA DAS TUBULAÇÕES EM M.T.	33,00	M3	0,00	25,00	-	825,00	825,00	-	-	-	0,0%	33,00	825,00	100,0%	
.6	ELETRODUTO F.G. À FOGO Ø100MM	1,00	UN	191,88	50,00	191,88	50,00	241,88	-	-	-	0,0%	1,00	241,88	100,0%	
.7	CAIXA DE PASSAGEM 0,8X0,8X0,8M, COM TAMPA DE CONCRETO PADRÃO AES SUL	6,00	UN	222,50	150,00	1.335,00	900,00	2.235,00	-	-	-	0,0%	6,00	2.235,00	100,0%	
.8	TERMINAL CONTRÁTIL DE USO EXTERNO PARA CABO #35MM² - ISOLAÇÃO 12/20KV, C/ CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS.	4,00	UN	347,08	100,00	1.388,32	400,00	1.788,32	-	-	-	0,0%	4,00	1.788,32	100,0%	
<b>18.2 SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA</b>																
.1	SUORTE EM FERRO CANTONEIRA 50X50X6MM PARA FIXAÇÃO DOS CABOS MT CONFORME FIG. 22 - RIC/MT AESSUL	2,00	UN	79,20	20,00	158,40	40,00	198,40	-	-	-	0,0%	2,00	198,40	100,0%	
.2	SUORTE EM FERRO CANTONEIRA 50X50X6MM PARA FIXAÇÃO DA SECCIONADORA MT CONFORME FIG. 24 - RIC/MT AESSUL	1,00	UN	286,70	85,00	286,70	85,00	371,70	-	-	-	0,0%	1,00	371,70	100,0%	
.3	TERMINAÇÃO ENFITADA USO INTERNO PARA CABO #35MM² - ISOLAÇÃO 15KV, C/ CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS	4,00	UN	59,50	50,00	238,00	200,00	438,00	-	-	-	0,0%	4,00	438,00	100,0%	
.4	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A, CLASSE 15KV, COMANDO POR ALAVANCA, C/ CONTATOS AUXILIARES NA-NF - ABERTURA MÍNIMA DE 22CM.	1,00	UN	2.654,75	795,00	2.654,75	795,00	3.449,75	-	-	-	0,0%	1,00	3.449,75	100,0%	
.5	VERGALHÃO MACIÇO DE COBRE ELETROLÍTICO Ø9,52MM (3/8") X 3,00M, C/ CONEXÕES FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS	1,00	UN	110,24	30,00	110,24	30,00	140,24	-	-	-	0,0%	1,00	140,24	100,0%	
.6	TRANSFORMADOR A SECO CLASSE 15KV, POTÊNCIA=300KVA, PRIMÁRIO=13,8KV, SECUNDÁRIO=380/220V Δ-Y COM NEUTRO ATERRADO. COM SENSOR DE TEMPERATURA RTD-PT 100 OHMS A 0º. (MÃO-DE-OBRA)	1,00	UN	0,00	7.240,00	-	7.240,00	7.240,00	-	-	-	0,0%	1,00	7.240,00	100,0%	
.7	CAIXA DE MEDIÇÃO METÁLICA DE SOBREPOR C/ DIMENSÕES 850X1200X400MM E MÓDULO PARA DISJUNTOR 350X1200X400 PADRÃO CONCESSIONÁRIA	1,00	UN	716,45	175,00	716,45	175,00	891,45	-	-	-	0,0%	1,00	891,45	100,0%	
.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, REGULÁVEL, 500A 36KA380V	1,00	UN	5.595,00	1.600,00	5.595,00	1.600,00	7.195,00	-	-	-	0,0%	1,00	7.195,00	100,0%	
.9	MICROINTERRUPTOR PARA INTERTRAVAMENTO NO PUNHO DA CHAVE SECCIONADORA CONFORME FIGURA 20 - NOTA 9 - RIC/MT AESSUL	1,00	UN	40,59	14,00	40,59	14,00	54,59	-	-	-	0,0%	1,00	54,59	100,0%	
.10	CORDOALHA DE COBRE 3X25X300MM, COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS	2,00	UN	30,71	9,00	61,42	18,00	79,42	-	-	-	0,0%	2,00	79,42	100,0%	
.11	TAPETE DE BORRACHA 500X500MM COM ISOLAÇÃO PARA 15KV	1,00	UN	11,00	5,00	11,00	5,00	16,00	-	-	-	0,0%	1,00	16,00	100,0%	
.12	PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO" CONFORME FIGURA 35 - PÁGINA 85 - RIC/MT AESSUL	5,00	UN	38,50	15,00	192,50	75,00	267,50	-	-	-	0,0%	5,00	267,50	100,0%	

<b>CONTRATADA</b>		<b>MEDIÇÃO</b>		<b>PERÍODO</b>		<b>CONTRATADA</b>				<b>FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE</b>		
ESFINGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		<b>2ª MEDIÇÃO</b>		Início: 05/03/2015						SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4		
<b>OBRA</b>				Término: 06/04/2015								
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FORO DE LAJEADO		<b>VALOR DESTA MEDIÇÃO</b>		<b>REAJUSTAMENTOS</b>								
<b>PROCESSO</b>		<b>R\$ 14.287,45</b>										
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL)		<b>VALOR CONTRATUAL</b>		<b>PRAZO CONTRATUAL (DIAS)</b>								
76/2014		R\$ 3.599.368,74		390								
<b>DATA DA ASSINATURA</b>		<b>ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS</b>		<b>PRAZO DECORRIDO (DIAS)</b>		Assinatura e Carimbo				Frederico Zerfass Técnico Judiciário 82.821		
22/10/2014		12/12/2014		115 dias								

Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	2ª MEDIÇÃO		%	Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total			M. Obra	Total		Quant.	Total	%
<b>CONTRATO TRT Nº 76/2014</b>																
.13	PLACA DE ADVERTÊNCIA "NÃO OPERAR ESTA CHAVE SOB CARGA" CONFORME FIGURA 35 - PÁGINA 85 - RIC/MT AESSUL	1,00	UN	38,50	15,00	38,50	15,00	53,50		-	-	-	0,0%	1,00	53,50	100,0%
.14	HASTE DE AÇO PARA ATERRAMENTO Ø3/4" X 2,4M, COM COBERTURA DE COBRE 254MICRONS, COM CONEXÕES FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS	5,00	UN	82,59	35,00	412,95	175,00	587,95		-	-	-	0,0%	5,00	587,95	100,0%
.15	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM CONCRETO COM TAMPA DE FERRO 300X600MM, C/ CONECTOR PARA MEDIÇÃO	5,00	UN	186,21	45,00	931,05	225,00	1.156,05		-	-	-	0,0%	5,00	1.156,05	100,0%
.16	TERMINAL DE ATERRAMENTO PRINCIPAL (TAP)	1,00	UN	51,75	15,00	51,75	15,00	66,75		-	-	-	0,0%	1,00	66,75	100,0%
.17	DIAGRAMA UNIFILAR DA SUBESTAÇÃO EMOLDURADO, COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS	1,00	UN	838,53	100,00	838,53	100,00	938,53		-	-	-	0,0%	1,00	938,53	100,0%
.18	PORTA DOCUMENTO DE ACRÍLICO FIXADO NA PAREDE COM O PRONTUÁRIO DA SUBESTAÇÃO CONFORME NR 10, COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS	1,00	UN	9,90	5,00	9,90	5,00	14,90		-	-	-	0,0%	1,00	14,90	100,0%
.19	CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 95 MM2	80,00	M	40,56	9,00	3.244,80	720,00	3.964,80		-	-	-	0,0%	80,00	3.964,80	100,0%
.20	CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 50 MM2	20,00	M	17,97	4,00	359,40	80,00	439,40		-	-	-	0,0%	20,00	439,40	100,0%
.21	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2"	1,00	M	7,43	9,00	7,43	9,00	16,43		-	-	-	0,0%	1,00	16,43	100,0%
.22	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1"	6,00	M	3,12	6,00	18,72	36,00	54,72		-	-	-	0,0%	6,00	54,72	100,0%
.23	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO 3"	3,00	M	54,44	20,00	163,32	60,00	223,32		-	-	-	0,0%	3,00	223,32	100,0%
.24	VERIFICAÇÃO FINAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME NBR 5410 2005 E CONFECCÃO DE PRONTUÁRIO, COM EMISSÃO DE LAUDOS E ARTS	1,00	UN	7.150,00	1.050,00	7.150,00	1.050,00	8.200,00		-	-	-	0,0%	1,00	8.200,00	100,0%
.25	MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO COM EMISSÃO DE ART	1,00	UN	0,00	500,00	-	500,00	500,00		-	-	-	0,0%	1,00	500,00	100,0%
.26	CABO COBRE NU - 25MM2	25,00	M	11,04	3,40	276,00	85,00	361,00		-	-	-	0,0%	25,00	361,00	100,0%
.27	CABO COBRE NU - 50MM2	30,00	M	18,46	6,30	553,80	189,00	742,80		-	-	-	0,0%	30,00	742,80	100,0%
18.3	<b>ELETRODUTOS/ELETROCALHAS/PERFILADOS/CANALETAS/LEITOS</b>							-		-	-	-		-	-	
18.3	<b>ELETRODUTO GALVANIZADO</b>							-		-	-	-		-	-	
.1	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO 3/4"	1.761,00	M	9,81	2,50	17.275,41	4.402,50	21.677,91		-	-	-	0,0%	1.761,00	21.677,91	100,0%
.2	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO 1"	639,00	M	13,41	3,00	8.568,99	1.917,00	10.485,99		-	-	-	0,0%	639,00	10.485,99	100,0%
.3	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/4"	189,00	M	17,66	10,00	3.337,74	1.890,00	5.227,74		-	-	-	0,0%	189,00	5.227,74	100,0%
.4	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/2"	33,00	M	36,19	15,00	1.194,27	495,00	1.689,27		-	-	-	0,0%	33,00	1.689,27	100,0%
.5	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO 3"	12,00	M	54,44	20,00	653,28	240,00	893,28		-	-	-	0,0%	12,00	893,28	100,0%
18.3	<b>ELETROCALHA PERFURADA</b>							-		-	-	-		-	-	
.1	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 50X50 MM EM "U" CHAPA #16 C/ TAMPA C/ ACESSÓRIOS	54,00	M	69,56	20,00	3.756,24	1.080,00	4.836,24		-	-	-	0,0%	54,00	4.836,24	100,0%
.2	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 150X50 MM EM "U" CHAPA #16 C/ TAMPA C/ ACESSÓRIOS	72,00	M	153,20	25,00	11.030,40	1.800,00	12.830,40		-	-	-	0,0%	72,00	12.830,40	100,0%

CONTRATADA			MEDICÃO			PERÍODO			CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE			
ESFINGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP			<b>2ª MEDIÇÃO</b>			Início: 05/03/2015			Assinatura e Carimbo				SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4  Frederico Zerfass Técnico Judiciário 82.821			
OBRA						Término: 06/04/2015										
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FORO DE LAJEADO			VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS										
PROCESSO			<b>R\$ 14.287,45</b>													
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL)																
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)										
76/2014			R\$ 3.599.368,74			390										
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)										
22/10/2014			12/12/2014			<b>115 dias</b>										
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	2ª MEDIÇÃO		%	Saldo		%
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total			M. Obra	Total		Quant.	Total	
<b>CONTRATO TRT Nº 76/2014</b>																
.3	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 200X50 MM EM "U" CHAPA #16 C/ TAMPAS C/ ACESSÓRIOS	12,00	M	208,96	30,00	2.507,52	360,00	2.867,52	-	-	-	0,0%	12,00	2.867,52	100,0%	
.4	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 300X50 MM EM "U" CHAPA #16 C/ TAMPAS C/ ACESSÓRIOS	6,00	M	236,84	32,00	1.421,04	192,00	1.613,04	-	-	-	0,0%	6,00	1.613,04	100,0%	
<b>18.3. PERFILADO</b>																
.1	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM EM AÇO GALVANIZADO C/ ACESSÓRIOS	252,00	M	38,09	15,00	9.598,68	3.780,00	13.378,68	-	-	-	0,0%	252,00	13.378,68	100,0%	
<b>18.3. CANALETA DE ALUMÍNIO</b>																
.1	DUTO ALUM 73X25MM, TIPO "D", COM TAMPAS C/ ACESSÓRIOS	600,00	M	48,22	14,00	28.932,00	8.400,00	37.332,00	-	-	-	0,0%	600,00	37.332,00	100,0%	
<b>18.3. ACESSÓRIOS</b>																
.1	PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATÉ 2 TOMADAS 2P+T	187,00	UN	10,28	3,00	1.922,36	561,00	2.483,36	-	-	-	0,0%	187,00	2.483,36	100,0%	
.2	PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATÉ 4 TOMADAS RJ-45	82,00	UN	11,76	3,00	964,32	246,00	1.210,32	-	-	-	0,0%	82,00	1.210,32	100,0%	
.3	PORTA EQUIP P/DUTO ALUM P/ ATÉ 3 BLOCOS	60,00	UN	10,28	3,00	616,80	180,00	796,80	-	-	-	0,0%	60,00	796,80	100,0%	
<b>18.3. LEITOS E ACESSÓRIOS</b>																
.1	LEITO METÁLICO PESADO COM LARGURA 500MM E LONGARINAS 100X19X3000MM, GALVANIZADO, COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS	8,00	UN	154,33	65,00	1.234,64	520,00	1.754,64	-	-	-	0,0%	8,00	1.754,64	100,0%	
<b>18.4. COMPONENTES INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>																
<b>18.4. CONDULETES</b>																
<b>18.4. CONDULETE DE ALUMÍNIO</b>																
.1	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS	314,00	UN	7,70	4,00	2.417,80	1.256,00	3.673,80	-	-	-	0,0%	314,00	3.673,80	100,0%	
.2	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS	143,00	UN	13,52	6,00	1.933,36	858,00	2.791,36	-	-	-	0,0%	143,00	2.791,36	100,0%	
.3	CONDULETE 1 1/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS	45,00	UN	23,12	4,00	1.040,40	180,00	1.220,40	-	-	-	0,0%	45,00	1.220,40	100,0%	
.4	CONDULETE 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS	6,00	UN	29,19	5,00	175,14	30,00	205,14	-	-	-	0,0%	6,00	205,14	100,0%	
.5	CONDULETE 3" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO REF. TODOS TIPOS	3,00	UN	127,12	5,00	381,36	15,00	396,36	-	-	-	0,0%	3,00	396,36	100,0%	
<b>18.4. CAIXAS DE PASSAGEM/TAMPAS</b>																
<b>18.4. CAIXA EM AÇO</b>																
.1	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO 50X100MM DE EMBUTIR	82,00	UN	0,79	2,50	64,78	205,00	269,78	-	-	-	0,0%	82,00	269,78	100,0%	
.2	CAIXA DE PASSAGEM COM ESPELHO CEGO 100X100MM QUADRADA	182,00	UN	1,85	3,00	336,70	546,00	882,70	-	-	-	0,0%	182,00	882,70	100,0%	
<b>18.4. TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS/ADAPTADORES</b>																
.1	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA	17,00	UN	3,06	3,50	52,02	59,50	111,52	-	-	-	0,0%	17,00	111,52	100,0%	
.2	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	31,00	UN	7,69	4,50	238,39	139,50	377,89	-	-	-	0,0%	31,00	377,89	100,0%	
.3	INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS	4,00	UN	10,60	10,00	42,40	40,00	82,40	-	-	-	0,0%	4,00	82,40	100,0%	
.4	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA	2,00	UN	4,48	4,00	8,96	8,00	16,96	-	-	-	0,0%	2,00	16,96	100,0%	
.5	INTERRUPTOR PULSADOR 1 TECLA	16,00	UN	5,10	4,50	81,60	72,00	153,60	-	-	-	0,0%	16,00	153,60	100,0%	
.6	TOMADA ELÉTRICA 2P+T NBR-14136 250V/10A - PRETA	158,00	UN	5,80	1,50	916,40	237,00	1.153,40	-	-	-	0,0%	158,00	1.153,40	100,0%	
.7	TOMADA ELÉTRICA 2P+T NBR-14136 250V/10A - VERMELHA	160,00	UN	5,80	1,50	928,00	240,00	1.168,00	-	-	-	0,0%	160,00	1.168,00	100,0%	
.8	TOMADA ELÉTRICA 2P+T NBR-14136 250V/20A - PRETA	8,00	UN	7,35	2,00	58,80	16,00	74,80	-	-	-	0,0%	8,00	74,80	100,0%	

CONTRATADA		MEDICÃO		PERÍODO		CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE		
ESFINGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		<b>2ª MEDIÇÃO</b>		Início: 05/03/2015						SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4		
OBRA				Término: 06/04/2015								
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FORO DE LAJEADO		VALOR DESTA MEDIÇÃO		REAJUSTAMENTOS								
PROCESSO		<b>R\$ 14.287,45</b>										
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL)		VALOR CONTRATUAL		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)								
76/2014		R\$ 3.599.368,74		390								
DATA DA ASSINATURA		ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS		PRAZO DECORRIDO (DIAS)								
22/10/2014		12/12/2014		<b>115 dias</b>								
						Assinatura e Carimbo				Frederico Zerfass Técnico Judiciário 82.821		

Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	2ª MEDIÇÃO		%	Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total		Material	M. Obra		Total	Quant.	Total
<b>CONTRATO TRT Nº 76/2014</b>															
.9	TOMADA ELÉTRICA 2P+T NBR-14136 250V/20A - VERMELHA	38,00	UN	7,35	2,00	279,30	76,00	355,30	-	-	-	0,0%	38,00	355,30	100,0%
.10	CHICOTE C/ PLUG E TOMADA P/ INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA	325,00	UN	11,56	3,00	3.757,00	975,00	4.732,00	-	-	-	0,0%	325,00	4.732,00	100,0%
<b>18.4. FIOS E CABOS/ACESSÓRIOS</b>															
<b>18.4. CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO POLIOLEFINA 450/750V</b>															
.1	CABO DE COBRE ISOL. POLIOLEFINA RESIST A CHAMA 450/750V 2,5MM2	7.500,00	M	0,97	0,50	7.275,00	3.750,00	11.025,00	-	-	-	0,0%	7.500,00	11.025,00	100,0%
<b>18.4. CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO PVC 450/750V</b>															
.1	CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 2,5 MM2	130,00	M	1,44	1,50	187,20	195,00	382,20	-	-	-	0,0%	130,00	382,20	100,0%
.2	CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 6 MM2	260,00	M	3,12	1,00	811,20	260,00	1.071,20	-	-	-	0,0%	260,00	1.071,20	100,0%
.3	CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 10 MM2	80,00	M	5,48	1,20	438,40	96,00	534,40	-	-	-	0,0%	80,00	534,40	100,0%
.4	CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 16 MM2	25,00	M	6,35	1,50	158,75	37,50	196,25	-	-	-	0,0%	25,00	196,25	100,0%
.5	CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 750V 50 MM2	40,00	M	17,18	4,00	687,20	160,00	847,20	-	-	-	0,0%	40,00	847,20	100,0%
<b>18.4. CABO FLEXIVEL DE COBRE ISOLACAO PVC 0,6/1KV</b>															
.1	CABO DE COBRE ISOL. PVC RESIST CHAMA 0,6/ 1KV 2,5 MM2	250,00	M	1,96	0,50	490,00	125,00	615,00	-	-	-	0,0%	250,00	615,00	100,0%
<b>18.4. CABO DE COBRE ISOLACAO EPR 0,6/1KV</b>															
.1	CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 6 MM2	1.040,00	M	2,11	1,00	2.194,40	1.040,00	3.234,40	-	-	-	0,0%	1.040,00	3.234,40	100,0%
.2	CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 10 MM2	320,00	M	3,53	2,50	1.129,60	800,00	1.929,60	-	-	-	0,0%	320,00	1.929,60	100,0%
.3	CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 16 MM2	100,00	M	7,44	5,00	744,00	500,00	1.244,00	-	-	-	0,0%	100,00	1.244,00	100,0%
.4	CABO DE COBRE ISO. EPR RESIST CHAMA 0,6/1 KV 95 MM2	160,00	M	40,56	9,00	6.489,60	1.440,00	7.929,60	-	-	-	0,0%	160,00	7.929,60	100,0%
<b>18.4. CABO DE COBRE MULTIPOLAR (PP)</b>															
.1	CABO MULTIPOLAR 3X1,0MM2	325,00	M	1,86	0,50	604,50	162,50	767,00	-	-	-	0,0%	325,00	767,00	100,0%
<b>18.4. OUTROS CABOS</b>															
.1	CABO FLEXIVEL BLINDADO TIPO MANGA COM 4 CONDUTORES DE BITOLA 22AWG	210,00	M	0,47	0,40	98,70	84,00	182,70	-	-	-	0,0%	210,00	182,70	100,0%
.2	CABO FLEXIVEL BLINDADO TIPO MANGA COM 4 CONDUTORES DE BITOLA 26AWG	70,00	M	0,43	0,40	30,10	28,00	58,10	-	-	-	0,0%	70,00	58,10	100,0%
<b>18.4. ACESSÓRIOS</b>															
.1	ACESSÓRIOS PARA CABOS: FITAS ISOLANTES, TERMINAIS, IDENTIFICADORES, SOLDAS, ETC.	1,00	UN	950,94	650,00	950,94	650,00	1.600,94	-	-	-	0,0%	1,00	1.600,94	100,0%
<b>18.5. QUADROS ELETRICOS</b>															
<b>18.5. QUADROS</b>															
.1	QGBT, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES), CONFORME PROJETO	1,00	UN	11.484,60	3.900,00	11.484,60	3.900,00	15.384,60	-	-	-	0,0%	1,00	15.384,60	100,0%
.2	QDIT-TE, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES E DR'S), CONFORME QUADRO DE CARGAS	1,00	UN	1.183,50	350,00	1.183,50	350,00	1.533,50	-	-	-	0,0%	1,00	1.533,50	100,0%
.3	QDIT-2P, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES E DR'S), CONFORME QUADRO DE CARGAS	1,00	UN	1.183,50	350,00	1.183,50	350,00	1.533,50	-	-	-	0,0%	1,00	1.533,50	100,0%
.4	QDIT-3P, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES E DR'S), CONFORME QUADRO DE CARGAS	1,00	UN	1.183,50	350,00	1.183,50	350,00	1.533,50	-	-	-	0,0%	1,00	1.533,50	100,0%
.5	QDEE-2P, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES), CONFORME QUADRO DE CARGAS	1,00	UN	2.085,82	600,00	2.085,82	600,00	2.685,82	-	-	-	0,0%	1,00	2.685,82	100,0%
.6	QDEE-3P, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES), CONFORME QUADRO DE CARGAS	1,00	UN	1.183,50	350,00	1.183,50	350,00	1.533,50	-	-	-	0,0%	1,00	1.533,50	100,0%

CONTRATADA			MEDICÃO			PERÍODO			CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE			
ESFINGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP			<b>2ª MEDIÇÃO</b>			Início: 05/03/2015							SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4  Frederico Zerfass Técnico Judiciário 82.821			
OBRA						Término: 06/04/2015										
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FORO DE LAJEADO			VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS										
PROCESSO			<b>R\$ 14.287,45</b>													
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL)																
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)										
76/2014			R\$ 3.599.368,74			390										
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)										
22/10/2014			12/12/2014			<b>115 dias</b>										
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	2ª MEDIÇÃO	Total	%	Quant.	Saldo Total	%
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total			M. Obra					
<b>CONTRATO TRT Nº 76/2014</b>																
.7	QFAC-COB, COM TODOS OS COMPONENTES (EXCETO DISJUNTORES), CONFORME QUADRO DE CARGAS	1,00	UN	2.744,50	800,00	2.744,50	800,00	3.544,50		-	-	-	0,0%	1,00	3.544,50	100,0%
.8	QF-BOMBA RECALQUE ÁGUA POTÁVEL, COMPLETO DE FORMA A ATENDER PROJETO DE HIDRO	1,00	UN	1.338,80	400,00	1.338,80	400,00	1.738,80		-	-	-	0,0%	1,00	1.738,80	100,0%
.9	QF-BOMBA RECALQUE ÁGUA DA CHUVA, COMPLETO DE FORMA A ATENDER PROJETO DE HIDRO	1,00	UN	1.338,80	400,00	1.338,80	400,00	1.738,80		-	-	-	0,0%	1,00	1.738,80	100,0%
18.5	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNETICO</b>									-	-	-		-	-	
.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN 16A 4,5KA 240V	20,00	UN	4,95	3,00	99,00	60,00	159,00		-	-	-	0,0%	20,00	159,00	100,0%
.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN 20A 4,5KA 240V	52,00	UN	4,95	3,00	257,40	156,00	413,40		-	-	-	0,0%	52,00	413,40	100,0%
.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 20A 10KA 380V	6,00	UN	258,50	18,00	1.551,00	108,00	1.659,00		-	-	-	0,0%	6,00	1.659,00	100,0%
.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 32A 10KA 380V	6,00	UN	258,50	18,00	1.551,00	108,00	1.659,00		-	-	-	0,0%	6,00	1.659,00	100,0%
.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 50A 10KA 380V	3,00	UN	258,50	18,00	775,50	54,00	829,50		-	-	-	0,0%	3,00	829,50	100,0%
.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 63A 10KA 380V	1,00	UN	258,50	18,00	258,50	18,00	276,50		-	-	-	0,0%	1,00	276,50	100,0%
.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 32A 18KA/380V	7,00	UN	151,80	40,00	1.062,60	280,00	1.342,60		-	-	-	0,0%	7,00	1.342,60	100,0%
.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 40A 18KA/380V	5,00	UN	151,80	40,00	759,00	200,00	959,00		-	-	-	0,0%	5,00	959,00	100,0%
.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 50A 18KA/380V	1,00	UN	209,40	40,00	209,40	40,00	249,40		-	-	-	0,0%	1,00	249,40	100,0%
.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 18KA/380V	1,00	UN	209,40	40,00	209,40	40,00	249,40		-	-	-	0,0%	1,00	249,40	100,0%
.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 36KA/380V	1,00	UN	2.040,50	600,00	2.040,50	600,00	2.640,50		-	-	-	0,0%	1,00	2.640,50	100,0%
.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, REGULÁVEL,500A 36KA380V	1,00	UN	5.595,00	1.600,00	5.595,00	1.600,00	7.195,00		-	-	-	0,0%	1,00	7.195,00	100,0%
18.5	<b>DISPOSITIVOS DE PROTECAO</b>									-	-	-		-	-	
.1	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 2 POLOS REF. 25A /30MA	13,00	UN	114,40	34,32	1.487,20	446,16	1.933,36		-	-	-	0,0%	13,00	1.933,36	100,0%
18.6	<b>ILUMINAÇÃO</b>									-	-	-		-	-	
18.6	<b>LAMPADAS</b>									-	-	-		-	-	
18.6	<b>FLUORESCENTE</b>									-	-	-		-	-	
.1	LAMPADA FLUORESCENTE T5 28W	508,00	UN	8,89	2,50	4.516,12	1.270,00	5.786,12		-	-	-	0,0%	508,00	5.786,12	100,0%
.2	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2 PINOS 18W	142,00	UN	11,16	3,00	1.584,72	426,00	2.010,72		-	-	-	0,0%	142,00	2.010,72	100,0%
.3	LAMPADA FLUORESCENTE 23W, COM REATOR INCORPORADO	22,00	UN	18,70	5,00	411,40	110,00	521,40		-	-	-	0,0%	22,00	521,40	100,0%
18.6	<b>INCANDESCENTE</b>									-	-	-		-	-	
.1	LAMPADA INCANDESCENTE 100W BASE E-27	1,00	UN	1,22	0,80	1,22	0,80	2,02		-	-	-	0,0%	1,00	2,02	100,0%
18.6	<b>REATORES</b>									-	-	-		-	-	
.1	REATOR ELETRONICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X28W	254,00	UN	46,05	12,00	11.696,70	3.048,00	14.744,70		-	-	-	0,0%	254,00	14.744,70	100,0%
.3	REATOR ELETRONICO P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE PINO 18W	71,00	UN	39,65	10,00	2.815,15	710,00	3.525,15		-	-	-	0,0%	71,00	3.525,15	100,0%
18.6	<b>LUMINARIAS</b>									-	-	-		-	-	
.1	LUMINARIA S/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X28W - EMBUTIR	68,00	UN	119,26	30,00	8.109,68	2.040,00	10.149,68		-	-	-	0,0%	68,00	10.149,68	100,0%



CONTRATADA			MEDICÃO			PERÍODO			CONTRATADA					FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE		
ESFINGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP			<b>2ª MEDIÇÃO</b>			Início: 05/03/2015			Assinatura e Carimbo					SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4  Frederico Zerfass Técnico Judiciário 82.821		
OBRA						Término: 06/04/2015										
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FORO DE LAJEADO			VALOR DESTA MEDIÇÃO			REAJUSTAMENTOS										
PROCESSO			<b>R\$ 14.287,45</b>													
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL)																
CONTRATO			VALOR CONTRATUAL			PRAZO CONTRATUAL (DIAS)										
76/2014			R\$ 3.599.368,74			390										
DATA DA ASSINATURA			ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS			PRAZO DECORRIDO (DIAS)										
22/10/2014			12/12/2014			115 dias										
Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	2ª MEDIÇÃO		%	Saldo			
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total		Material	M. Obra		Total	Quant.	Total	%
<b>CONTRATO TRT Nº 76/2014</b>																
.2	LUMINARIA C/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X28W - EMBUTIR	163,00	UN	132,69	40,00	21.628,47	6.520,00	28.148,47	-	-	-	0,0%	163,00	28.148,47	100,0%	
.3	LUMINARIA S/ ALETAS E REFL ALUM LAMPADA TUBULAR 2X28W - SOBREPOR	23,00	UN	82,44	20,00	1.896,12	460,00	2.356,12	-	-	-	0,0%	23,00	2.356,12	100,0%	
.4	LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 2X18W	71,00	UN	106,63	12,00	7.570,73	852,00	8.422,73	-	-	-	0,0%	71,00	8.422,73	100,0%	
.5	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA	4,00	UN	168,77	14,00	675,08	56,00	731,08	-	-	-	0,0%	4,00	731,08	100,0%	
.6	LUMINARIA TIPO DROP'S	11,00	UN	45,80	14,00	503,80	154,00	657,80	-	-	-	0,0%	11,00	657,80	100,0%	
.7	SUPORTE PARA LÂMPADA BASE E27	4,00	UN	12,30	5,00	49,20	20,00	69,20	-	-	-	0,0%	4,00	69,20	100,0%	
.8	SINALEIRO DE INDICAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS, INSTALADO EM POSTE (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)	1,00	UN	246,63	70,00	246,63	70,00	316,63	-	-	-	0,0%	1,00	316,63	100,0%	
<b>18.6. ACESSÓRIOS/OUTROS</b>																
.1	SENSOR DE PRESENÇA PARA ILUMINAÇÃO TEMPORIZADO	25,00	UN	35,59	9,00	889,75	225,00	1.114,75	-	-	-	0,0%	25,00	1.114,75	100,0%	
.2	SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR QUALQUER TIPO	1.016,00	UN	2,85	0,80	2.895,60	812,80	3.708,40	-	-	-	0,0%	1.016,00	3.708,40	100,0%	
.3	SOQUETE PORCELANA E-27/E40	19,00	UN	3,80	1,00	72,20	19,00	91,20	-	-	-	0,0%	19,00	91,20	100,0%	
.4	CIGARRA	16,00	UN	34,50	12,00	552,00	192,00	744,00	-	-	-	0,0%	16,00	744,00	100,0%	
<b>18.7. TELECOM</b>																
<b>18.7. RACK'S, DG'S, CENTRAL TELEFÔNICA E ENTRADA DE TELEFONIA</b>																
.1	QUADRO TELEFÔNICO Nº4 EM CHAPA METÁLICA, COR RAL-7032 (DG), COM DIMENSÕES DE 600X600X120MM, COMPLETO CONFORME DETALHE	1,00	UN	225,67	130,00	225,67	130,00	355,67	-	-	-	0,0%	1,00	355,67	100,0%	
.2	QUADRO TELEFÔNICO Nº3 EM CHAPA METÁLICA, COR RAL-7032 (DG), COM DIMENSÕES DE 400X400X120MM, COM UM BLOCO DE CORTE	5,00	UN	93,40	50,00	467,00	250,00	717,00	-	-	-	0,0%	5,00	717,00	100,0%	
.3	PAINEL DE TELECOMUNICAÇÕES, 1,60X1,60M - COMPLETO CONFORME DETALHE	1,00	UN	2.213,00	600,00	2.213,00	600,00	2.813,00	-	-	-	0,0%	1,00	2.813,00	100,0%	
.4	INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO, 19" , FORNECIMENTO DO TRT, CONFORME PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,00	UN	0,00	600,00	-	600,00	600,00	-	-	-	0,0%	1,00	600,00	100,0%	
.5	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL PADRÃO 19"	12,00	UN	11,00	3,00	132,00	36,00	168,00	-	-	-	0,0%	12,00	168,00	100,0%	
.6	RÉGUA COM 04 TOMADAS 2P+T 10A/220VCA PARA FIXAÇÃO EM RACK, PADRÃO 19" X 1U, COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS	1,00	UN	63,25	15,00	63,25	15,00	78,25	-	-	-	0,0%	1,00	78,25	100,0%	
.7	VOICE PANEL COM 30 PORTAS CAT. 3, COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS	3,00	UN	424,46	100,00	1.273,38	300,00	1.573,38	-	-	-	0,0%	3,00	1.573,38	100,0%	
.8	PATCH PANEL COM 24 PORTAS CATEGORIA 6, 19"X2U, COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS	9,00	UN	568,65	100,00	5.117,85	900,00	6.017,85	-	-	-	0,0%	9,00	6.017,85	100,0%	
<b>18.7. CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>																
.1	CABO TELEFÔNICO METÁLICO INTERNO 10 PARES. REF: CI-50-10	220,00	M	2,60	1,00	572,00	220,00	792,00	-	-	-	0,0%	220,00	792,00	100,0%	
.2	CABO TELEFÔNICO METÁLICO INTERNO 20 PARES. REF: CI-50-20	10,00	M	4,18	1,00	41,80	10,00	51,80	-	-	-	0,0%	10,00	51,80	100,0%	
.3	CABO TELEFÔNICO METÁLICO INTERNO 30 PARES. REF: CI-50-30	30,00	M	5,84	1,00	175,20	30,00	205,20	-	-	-	0,0%	30,00	205,20	100,0%	
.4	CONECTOR RJ-45 FÊMEA CATEGORIA 6, COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS	214,00	UN	24,16	7,00	5.170,24	1.498,00	6.668,24	-	-	-	0,0%	214,00	6.668,24	100,0%	
.5	PATCH CORD RJ-45/RJ-45 DE 1,5M (RACK) CATEGORIA 6.	200,00	UN	27,83	8,00	5.566,00	1.600,00	7.166,00	-	-	-	0,0%	200,00	7.166,00	100,0%	

<b>CONTRATADA</b>			<b>MEDIÇÃO</b>			<b>PERÍODO</b>			<b>CONTRATADA</b>				<b>FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE</b>		
ESFINGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP			<b>2ª MEDIÇÃO</b>			Início: 05/03/2015			Assinatura e Carimbo				SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4  Frederico Zerfass Técnico Judiciário 82.821		
<b>OBRA</b>						Término: 06/04/2015									
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FORO DE LAJEADO			<b>VALOR DESTA MEDIÇÃO</b>			<b>REAJUSTAMENTOS</b>									
<b>PROCESSO</b>			<b>R\$ 14.287,45</b>												
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL)															
<b>CONTRATO</b>			<b>VALOR CONTRATUAL</b>			<b>PRAZO CONTRATUAL (DIAS)</b>									
76/2014			R\$ 3.599.368,74			390									
<b>DATA DA ASSINATURA</b>			<b>ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS</b>			<b>PRAZO DECORRIDO (DIAS)</b>									
22/10/2014			12/12/2014			115 dias									

Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	2ª MEDIÇÃO		%	Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total		Material	M. Obra		Total	Quant.	Total
<b>CONTRATO TRT Nº 76/2014</b>															
.6	PATCH CORD RJ-45/RJ-45 DE 2,5M (ESTAÇÃO DE TRABALHO) CATEGORIA 6.	180,00	UN	27,83	8,00	5.009,40	1.440,00	6.449,40	-	-	-	0,0%	180,00	6.449,40	100,0%
.7	CABO UTP 4 PARES, NÃO BLINDADO CATEGORIA 6, CLASSE LSZH(CM)	8.000,00	M	1,93	0,60	15.440,00	4.800,00	20.240,00	-	-	-	0,0%	8.000,00	20.240,00	100,0%
.8	CABO F/UTP 4 PARES, BLINDADO CATEGORIA 6, CLASSE LSZH(CM)	300,00	M	3,70	1,00	1.110,00	300,00	1.410,00	-	-	-	0,0%	300,00	1.410,00	100,0%
.9	CERTIFICAÇÃO DE CABO UTP CAT. 6 (POR PONTO)	214,00	UN	0,00	19,00	-	4.066,00	4.066,00	-	-	-	0,0%	214,00	4.066,00	100,0%
.10	ACESSÓRIOS PARA CABOS: IDENTIFICADORES, ETC.	1,00	UN	1.035,56	660,00	1.035,56	660,00	1.695,56	-	-	-	0,0%	1,00	1.695,56	100,0%
<b>18.8</b>	<b>SPDA</b>														
.1	CABO COBRE NU - 35MM2	220,00	M	14,17	4,00	3.117,40	880,00	3.997,40	-	-	-	0,0%	220,00	3.997,40	100,0%
.2	CARTUCHO 90 SOLDA EXOTÉRMICA HASTE 1/2 /CABO 50MM2	23,00	UN	68,00	20,00	1.564,00	460,00	2.024,00	-	-	-	0,0%	23,00	2.024,00	100,0%
.3	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35 MM2	8,00	UN	3,69	3,00	29,52	24,00	53,52	-	-	-	0,0%	8,00	53,52	100,0%
.4	SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "T" E "X"	23,00	UN	53,08	18,00	1.220,84	414,00	1.634,84	-	-	-	0,0%	23,00	1.634,84	100,0%
.5	TERMINAL AÉREO DE H=35CM	21,00	UN	5,63	1,50	118,23	31,50	149,73	-	-	-	0,0%	21,00	149,73	100,0%
.6	CONECTOR COM FURO VERTICAL PARA FIXAÇÃO DO TERMINAL AÉREO	21,00	UN	3,48	1,00	73,08	21,00	94,08	-	-	-	0,0%	21,00	94,08	100,0%
.7	PRESILHA DE LATÃO	150,00	UN	0,72	0,25	108,00	37,50	145,50	-	-	-	0,0%	150,00	145,50	100,0%
.8	RE-BAR 3/8"X3,40M	28,00	UN	53,08	18,00	1.486,24	504,00	1.990,24	-	-	-	0,0%	28,00	1.990,24	100,0%
.9	PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2X32MM	171,00	UN	0,24	0,08	41,04	13,68	54,72	-	-	-	0,0%	171,00	54,72	100,0%
.10	BUCHA DE NYLON Nº6	171,00	UN	0,15	0,05	25,65	8,55	34,20	-	-	-	0,0%	171,00	34,20	100,0%
.11	ARRUELA DE BORRACHA 1/4"	171,00	UN	0,34	0,10	58,14	17,10	75,24	-	-	-	0,0%	171,00	75,24	100,0%
.12	CAPTOR TIPO FRANKLIN C/ 4 PONTAS, BASE EM LATÃO CROMADO, PONTAS EM INOX, H=250MM	2,00	UN	46,09	15,00	92,18	30,00	122,18	-	-	-	0,0%	2,00	122,18	100,0%
.13	MASTRO TELESCÓPICO DE 4M	2,00	UN	268,37	90,00	536,74	180,00	716,74	-	-	-	0,0%	2,00	716,74	100,0%
.14	ABRAÇADEIRA-GUIA COM ROLDANAS PARA MASTRO COM 1 DESCIDA REFORÇADA 2"	4,00	UN	14,49	5,00	57,96	20,00	77,96	-	-	-	0,0%	4,00	77,96	100,0%
.15	ABRAÇADEIRA-GUIA COM ROLDANAS PARA MASTRO COM 1 DESCIDA SIMPLES 2"	4,00	UN	10,47	3,00	41,88	12,00	53,88	-	-	-	0,0%	4,00	53,88	100,0%
.16	TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA C/ 4 PARAFUSOS	16,00	UN	7,35	2,00	117,60	32,00	149,60	-	-	-	0,0%	16,00	149,60	100,0%
.17	EMENDA DOS RE-BARES ENTRE SI	1,00	UN	673,95	500,00	673,95	500,00	1.173,95	-	-	-	0,0%	1,00	1.173,95	100,0%
<b>19.</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>														
<b>19.1</b>	<b>QUADROS ELÉTRICOS</b>														
.1	QUADRO ELÉTRICO DE FORÇA E COMANDO - COMPLETO	5,00	UN	1.814,58	200,00	9.072,90	1.000,00	10.072,90	-	-	-	0,0%	5,00	10.072,90	100,0%
<b>19.2</b>	<b>INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS</b>														
.1	INSTALAÇÃO UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF - DESCARGA VERTICAL - 67,4 KW (24HP)	1,00	UN	184,80	150,00	184,80	150,00	334,80	-	-	-	0,0%	1,00	334,80	100,0%
.2	INSTALAÇÃO UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF - DESCARGA VERTICAL - 118,0 KW (42HP)	1,00	UN	184,80	150,00	184,80	150,00	334,80	-	-	-	0,0%	1,00	334,80	100,0%
.3	INSTALAÇÃO UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO CASSETE - 7,1 KW (SEM KIT CONTROLE REMOTO SEM FIO)	11,00	UN	35,04	30,00	385,44	330,00	715,44	-	-	-	0,0%	11,00	715,44	100,0%
.4	INSTALAÇÃO UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO CASSETE - 8,0 KW (SEM KIT CONTROLE REMOTO SEM FIO)	5,00	UN	35,04	30,00	175,20	150,00	325,20	-	-	-	0,0%	5,00	325,20	100,0%

CONTRATADA		MEDICÃO		PERÍODO		CONTRATADA				FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE		
ESFINGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		<b>2ª MEDIÇÃO</b>		Início: 05/03/2015						SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4  Frederico Zerfass Técnico Judiciário 82.821		
OBRA				Término: 06/04/2015								
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FORO DE LAJEADO		VALOR DESTA MEDIÇÃO		REAJUSTAMENTOS								
PROCESSO		<b>R\$ 14.287,45</b>										
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL)		VALOR CONTRATUAL		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)								
76/2014		R\$ 3.599.368,74		390								
DATA DA ASSINATURA		ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS		PRAZO DECORRIDO (DIAS)								
22/10/2014		12/12/2014		<b>115 dias</b>								
						Assinatura e Carimbo						

Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	2ª MEDIÇÃO			%	Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total		Material	M. Obra	Total		Quant.	Total	%
<b>CONTRATO TRT Nº 76/2014</b>																
.5	INSTALAÇÃO UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO CASSETE - 9,0 KW (SEM KIT CONTROLE REMOTO SEM FIO)	6,00	UN	35,04	30,00	210,24	180,00	390,24		-	-	-	0,0%	6,00	390,24	100,0%
.6	INSTALAÇÃO UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO CASSETE - 11,2 KW (SEM KIT CONTROLE REMOTO SEM FIO)	8,00	UN	35,04	30,00	280,32	240,00	520,32		-	-	-	0,0%	8,00	520,32	100,0%
.7	INSTALAÇÃO UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO CASSETE - 14,0 KW (SEM KIT CONTROLE REMOTO SEM FIO)	4,00	UN	35,04	30,00	140,16	120,00	260,16		-	-	-	0,0%	4,00	260,16	100,0%
.8	INSTALAÇÃO UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO HIGH WALL (C/ CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 2,2 KW	1,00	UN	35,04	30,00	35,04	30,00	65,04		-	-	-	0,0%	1,00	65,04	100,0%
.9	INSTALAÇÃO UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO HIGH WALL (C/ CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 7,1 KW	1,00	UN	35,04	30,00	35,04	30,00	65,04		-	-	-	0,0%	1,00	65,04	100,0%
.10	INSTALAÇÃO CONTROLADOR CENTRAL - SISTEMA VRF	1,00	UN	15,00	150,00	15,00	150,00	165,00		-	-	-	0,0%	1,00	165,00	100,0%
.11	INSTALAÇÃO UNIDADE VENTILADORA - SISTEMA VENTILAÇÃO - GABINETE DE VENTILAÇÃO - FILTRO G4 - REF. BBS-250	5,00	UN	50,00	30,00	250,00	150,00	400,00		-	-	-	0,0%	5,00	400,00	100,0%
.12	INSTALAÇÃO UNIDADE EXAUSTORA - SISTEMA EXAUSTÃO - EXAUSTOR EM LINHA - REF. MAXX 150	1,00	UN	50,00	30,00	50,00	30,00	80,00		-	-	-	0,0%	1,00	80,00	100,0%
19.3	<b>INSTALAÇÕES MECÂNICAS, FORÇA E COMANDO - SISTEMA VRF E EVAPORADORAS</b>									-	-	-		-	-	
.1	TUBO DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) Ø 1.3/8" (VER CPU) - ISOLADO	70,00	M	64,06	4,00	4.484,20	280,00	4.764,20		-	-	-	0,0%	70,00	4.764,20	100,0%
.2	TUBO DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) Ø 1.1/8" (VER CPU) - ISOLADO	70,00	M	64,06	4,00	4.484,20	280,00	4.764,20		-	-	-	0,0%	70,00	4.764,20	100,0%
.3	TUBO DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) Ø 7/8" (VER CPU) - ISOLADO	60,00	M	45,24	4,00	2.714,40	240,00	2.954,40		-	-	-	0,0%	60,00	2.954,40	100,0%
.4	TUBO DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) Ø 3/4" (VER CPU) - ISOLADO	70,00	M	38,03	4,00	2.662,10	280,00	2.942,10		-	-	-	0,0%	70,00	2.942,10	100,0%
.5	TUBO DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) Ø 5/8" (VER CPU) - ISOLADO	210,00	M	34,68	4,00	7.282,80	840,00	8.122,80		-	-	-	0,0%	210,00	8.122,80	100,0%
.6	TUBO DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) Ø 1/2" (VER CPU) - ISOLADO	60,00	M	32,64	4,00	1.958,40	240,00	2.198,40		-	-	-	0,0%	60,00	2.198,40	100,0%
.7	TUBO DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) Ø 3/8" (VER CPU) - ISOLADO	150,00	M	23,00	4,00	3.450,00	600,00	4.050,00		-	-	-	0,0%	150,00	4.050,00	100,0%
.8	TUBO DE COBRE COM ACESSÓRIOS (CURVAS, UNIÕES, ETC.) Ø 1/4" (VER CPU) - ISOLADO	5,00	M	16,31	4,00	81,55	20,00	101,55		-	-	-	0,0%	5,00	101,55	100,0%
.9	JUNTA DERIVAÇÃO "Y" (MULTIKIT)	39,00	UN	673,00	4,00	26.247,00	156,00	26.403,00		-	-	-	0,0%	39,00	26.403,00	100,0%
.10	SUPORTE METÁLICO PARA TUBULAÇÕES	231,67	UN	29,21	4,00	6.766,98	926,67	7.693,65		-	-	-	0,0%	231,67	7.693,65	100,0%
.11	ELETRODUTO F.G. LEVE TIPO II - Ø25MM (1") - ELÉTRICA	463,33	M	6,40	4,00	2.965,33	1.853,33	4.818,66		-	-	-	0,0%	463,33	4.818,66	100,0%
.12	ELETRODUTO F.G. LEVE TIPO II - Ø25MM (1") - COMANDO	463,33	M	6,40	4,00	2.965,33	1.853,33	4.818,66		-	-	-	0,0%	463,33	4.818,66	100,0%
.13	CONDUITE FLEXÍVEL DE PVC COM ALMA DE AÇO - Ø15MM - ELÉTRICA	34,00	M	4,17	4,00	141,78	136,00	277,78		-	-	-	0,0%	34,00	277,78	100,0%
.14	CONDUITE FLEXÍVEL DE PVC COM ALMA DE AÇO - Ø15MM - COMANDO	34,00	M	4,17	4,00	141,78	136,00	277,78		-	-	-	0,0%	34,00	277,78	100,0%
.15	CABO DE COBRE PP PARA ELÉTRICA C/ ISOLAMENTO ANTICHAMA 750V 3X 4,00MM²	115,83	M	5,38	4,00	623,18	463,33	1.086,51		-	-	-	0,0%	115,83	1.086,51	100,0%
.16	CABO DE COBRE PP PARA ELÉTRICA C/ ISOLAMENTO ANTICHAMA 750V 3X 2,50MM²	347,50	M	2,66	4,00	924,35	1.390,00	2.314,35		-	-	-	0,0%	347,50	2.314,35	100,0%

<b>CONTRATADA</b>		<b>MEDIÇÃO</b>		<b>PERÍODO</b>		<b>CONTRATADA</b>				<b>FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE</b>		
ESFINGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		<b>2ª MEDIÇÃO</b>		Início: 05/03/2015						SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4		
<b>OBRA</b>				Término: 06/04/2015								
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FORO DE LAJEADO		<b>VALOR DESTA MEDIÇÃO</b>		<b>REAJUSTAMENTOS</b>								
<b>PROCESSO</b>		<b>R\$ 14.287,45</b>										
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL)		<b>VALOR CONTRATUAL</b>		<b>PRAZO CONTRATUAL (DIAS)</b>								
76/2014		R\$ 3.599.368,74		390								
<b>DATA DA ASSINATURA</b>		<b>ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS</b>		<b>PRAZO DECORRIDO (DIAS)</b>		Assinatura e Carimbo				Frederico Zerfass Técnico Judiciário 82.821		
22/10/2014		12/12/2014		115 dias								

Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	Material	2ª MEDIÇÃO		%	Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total			M. Obra	Total		Quant.	Total	%
<b>CONTRATO TRT Nº 76/2014</b>																
.17	CABO POLARIZADO PARA COMANDO 2X 1,50MM	579,17	M	1,05	4,00	608,13	2.316,67	2.924,80		-	-	-	0,0%	579,17	2.924,80	100,0%
.18	CONDULETE DE ALUMÍNIO COM TAMPA	185,33	UN	18,25	4,00	3.382,33	741,33	4.123,66		-	-	-	0,0%	185,33	4.123,66	100,0%
.19	GÁS R-410	32,00	KG	105,00	4,00	3.360,00	128,00	3.488,00		-	-	-	0,0%	32,00	3.488,00	100,0%
19.4	<b>REDE DE DUTOS / DISPOSITIVOS DE AR EXTERIOR</b>									-	-	-		-	-	
.1	DUTOS TDC - CHAPA GALVANIZADA #26	1.300,00	KG	7,12	10,00	9.256,00	13.000,00	22.256,00		-	-	-	0,0%	1.300,00	22.256,00	100,0%
.2	CONEXÃO FLEXÍVEL VINÍLICA NA DESCARGA DE AR	30,00	M	10,00	0,00	300,00	-	300,00		-	-	-	0,0%	30,00	300,00	100,0%
.3	SUPORTE METÁLICO PARA REDE DE DUTOS EM PERFILADO GALV. E BARRA ROSCADA	60,00	PÇ	18,12	12,00	1.087,20	720,00	1.807,20		-	-	-	0,0%	60,00	1.807,20	100,0%
.4	GRELHA, COM ALETAS HORIZONTAS E VERTICAIS REGISTRO NA COR PRETO FOSCO - AT-DG 325X125 MM	42,00	PÇ	80,00	0,00	3.360,00	-	3.360,00		-	-	-	0,0%	42,00	3.360,00	100,0%
.5	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÕES DOS DUTOS FLEXÍVEIS, ISOLAMENTO E DISPOSITIVOS DE INSUFLAMENTO, RETORNO E AR EXTERIOR	9,10	H	12,35	60,00	112,39	546,00	658,39		-	-	-	0,0%	9,10	658,39	100,0%
19.5	<b>INSTALAÇÕES REDE DE DRENAGEM</b>									-	-	-		-	-	
.1	CONEXÃO IMEDIATA (EVAPORADORA/CONDENSADORA X REDE DE DRENAGEM)	40,00	UN	35,75	15,00	1.430,00	600,00	2.030,00		-	-	-	0,0%	40,00	2.030,00	100,0%
19.6	<b>VERIFICAÇÃO DE PARTIDA E ENTREGA DA INSTALAÇÃO</b>									-	-	-		-	-	
19.6	<b>ENSAIOS, INSPEÇÕES, TESTES E BALANCEAMENTO DOS SISTEMAS.</b>									-	-	-		-	-	
.1	TESTES E INSPEÇÕES (VER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CPU)	1,00	UN	0,00	2.800,00	-	2.800,00	2.800,00		-	-	-	0,0%	1,00	2.800,00	100,0%
.2	BALANCEAMENTO DOS SISTEMAS	1,00	UN	0,00	3.700,00	-	3.700,00	3.700,00		-	-	-	0,0%	1,00	3.700,00	100,0%
.3	PRÉ-OPERAÇÃO E ENTREGA DO SISTEMA	1,00	UN	0,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00		-	-	-	0,0%	1,00	1.800,00	100,0%
.4	TREINAMENTO DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	1,00	UN	0,00	900,00	-	900,00	900,00		-	-	-	0,0%	1,00	900,00	100,0%
20.	<b>ELEVADOR</b>									-	-	-		-	-	
.1	ELEVADOR 3 PARADAS (SOMENTE MÃO DE OBRA)	1,00	UN	0,00	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00		-	-	-	0,0%	1,00	18.000,00	100,0%
21.	<b>MOBILIÁRIO</b>									-	-	-		-	-	
.1	BALCAO EM MDF C/ TAMPO AÇO INOX, CUBA SIMPLES 60X120 CM C/ TORNEIRA	2,00	UN	1.095,55	70,00	2.191,10	140,00	2.331,10		-	-	-	0,0%	2,00	2.331,10	100,0%
.2	INSTAL DE BALCÃO DE ATENDIMENTO FORNECIDO PELO TRT	3,00	UN	0,00	40,00	-	120,00	120,00		-	-	-	0,0%	3,00	120,00	100,0%
22.	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ACESSIBILIDADE</b>									-	-	-		-	-	
.1	REFORMA DE MASTRO DE BANDEIRA EXIST C/ EXEC DE BASE DE CONCRETO	1,00	UN	429,29	100,00	429,29	100,00	529,29		-	-	-	0,0%	1,00	529,29	100,0%
.2	LETREIRO DE IDENTIF "JUSTIÇA DO TRABALHO" INSTALADO	1,00	UN	2.205,00	0,00	2.205,00	-	2.205,00		-	-	-	0,0%	1,00	2.205,00	100,0%
.3	NUMERACAO METALICA DO PREDIO	1,00	CJ	26,12	10,00	26,12	10,00	36,12		-	-	-	0,0%	1,00	36,12	100,0%
.4	BICICLETARIO CAPACIDADE 5 LUGARES, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	1,00	UN	200,00	0,00	200,00	-	200,00		-	-	-	0,0%	1,00	200,00	100,0%
.5	DEMARCAÇÃO C/ TINTA ACR PARA PISOS	200,00	M	0,34	4,00	68,00	800,00	868,00		-	-	-	0,0%	200,00	868,00	100,0%
.6	DEMARCAÇÃO VIÁRIA - VAGA PARA PPNE'S	1,00	CJ	35,25	120,00	35,25	120,00	155,25		-	-	-	0,0%	1,00	155,25	100,0%
.7	MAPA TÁTIL, INCLUSIVE PEDESTAL	3,00	UN	493,50	150,00	1.480,50	450,00	1.930,50		-	-	-	0,0%	3,00	1.930,50	100,0%
.8	PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILLE PARA CORRIMÃO	3,00	UN	21,00	3,00	63,00	9,00	72,00		-	-	-	0,0%	3,00	72,00	100,0%
.9	ANEL DE BORRACHA/SINALIZ TÁTIL PARA CORRIMÃO	3,00	UN	21,00	3,00	63,00	9,00	72,00		-	-	-	0,0%	3,00	72,00	100,0%
.1	FITA ADESIVA FOTOLUMIN DE SINALIZ VISUAL 20X3 CM P/ ESCADA	40,00	UN	3,15	3,00	126,00	120,00	246,00		-	-	-	0,0%	40,00	246,00	100,0%

<b>CONTRATADA</b>		<b>MEDIÇÃO</b>		<b>PERÍODO</b>		<b>CONTRATADA</b>				<b>FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE</b>		
ESFINGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		<b>2ª MEDIÇÃO</b>		Início: 05/03/2015						SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4		
<b>OBRA</b>				Término: 06/04/2015								
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FORO DE LAJEADO		<b>VALOR DESTA MEDIÇÃO</b>		<b>REAJUSTAMENTOS</b>								
<b>PROCESSO</b>		<b>R\$ 14.287,45</b>										
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL)		<b>VALOR CONTRATUAL</b>		<b>PRAZO CONTRATUAL (DIAS)</b>								
76/2014		R\$ 3.599.368,74		390								
<b>DATA DA ASSINATURA</b>		<b>ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS</b>		<b>PRAZO DECORRIDO (DIAS)</b>		Assinatura e Carimbo				Frederico Zerfass Técnico Judiciário 82.821		
22/10/2014		12/12/2014		115 dias								

Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Quant.	2ª MEDIÇÃO		%	Saldo		
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total		Material	M. Obra		Total	Quant.	Total
<b>CONTRATO TRT Nº 76/2014</b>															
.11	PLACA DE SINALIZ 22X12CM EM BRAILE, ALUM AÇO ESCOVADO P/ SALA	30,00	UN	31,50	7,00	945,00	210,00	1.155,00	-	-	-	0,0%	30,00	1.155,00	100,0%
.12	ADESIVO INDIC MASC OU FEM E PICTOGRAMA CADEIRANTE - SANITÁRIO	12,00	UN	10,50	3,00	126,00	36,00	162,00	-	-	-	0,0%	12,00	162,00	100,0%
.13	PLACA EMBORRACHADA COM PICTOGRAMA DE CADEIRANTE 100X100 CM	3,00	UN	84,00	6,00	252,00	18,00	270,00	-	-	-	0,0%	3,00	270,00	100,0%
.14	PROTEÇÃO PARA PORTA EM CHAPA DE AÇO INOX 40X90CM (2 LADOS)	16,00	CJ	161,08	15,00	2.577,28	240,00	2.817,28	-	-	-	0,0%	16,00	2.817,28	100,0%
.15	BARRA DE APOIO CROMADA PARA PORTA DE SANITÁRIO	16,00	UN	122,43	9,00	1.958,88	144,00	2.102,88	-	-	-	0,0%	16,00	2.102,88	100,0%
.16	BARRA DE APOIO CROMADA PARA LAVATORIO	16,00	UN	297,30	9,00	4.756,80	144,00	4.900,80	-	-	-	0,0%	16,00	4.900,80	100,0%
<b>23. SERVIÇOS FINAIS</b>															
.1	DESMONTAGEM DE GALPOES/TAPUMES E CARREGAM MANUAL	50,00	M2	0,00	9,00	-	450,00	450,00	-	-	-	0,0%	50,00	450,00	100,0%
.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.000,00	M2	0,14	0,90	280,00	1.800,00	2.080,00	-	-	-	0,0%	2.000,00	2.080,00	100,0%
<b>24. EQUIPAMENTOS</b>															
.1	ELEVADOR 3 PARADAS (SOMENTE MATERIAL)	1,00	UN	68.941,84	0,00	68.941,84	-	68.941,84	-	-	-	0,0%	1,00	68.941,84	100,0%
.2	TRANSFORMADOR	1,00	UN	36.200,00	0,00	36.200,00	-	36.200,00	-	-	-	0,0%	1,00	36.200,00	100,0%
.3	UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF - DESCARGA VERTICAL - 45,0 KW (16HP)	1,00	UN	30.130,17	0,00	30.130,17	-	30.130,17	-	-	-	0,0%	1,00	30.130,17	100,0%
.4	UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF - DESCARGA VERTICAL - 56,0 KW (20HP)	1,00	UN	56.276,26	0,00	56.276,26	-	56.276,26	-	-	-	0,0%	1,00	56.276,26	100,0%
.5	UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF - DESCARGA VERTICAL - 67,4 KW (24HP)	1,00	UN	57.130,00	0,00	57.130,00	-	57.130,00	-	-	-	0,0%	1,00	57.130,00	100,0%
.6	UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF - DESCARGA VERTICAL - 73,0 KW (26HP)	1,00	UN	58.268,30	0,00	58.268,30	-	58.268,30	-	-	-	0,0%	1,00	58.268,30	100,0%
.7	UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF - DESCARGA VERTICAL - 85,0 KW (30HP)	1,00	UN	58.837,46	0,00	58.837,46	-	58.837,46	-	-	-	0,0%	1,00	58.837,46	100,0%
.8	UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO CASSETE - 7,1 KW (SEM KIT CONTROLE REMOTO SEM FIO)	11,00	UN	4.234,38	0,00	46.578,18	-	46.578,18	-	-	-	0,0%	11,00	46.578,18	100,0%
.9	UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO CASSETE - 8,0 KW (SEM KIT CONTROLE REMOTO SEM FIO)	5,00	UN	4.269,96	0,00	21.349,80	-	21.349,80	-	-	-	0,0%	5,00	21.349,80	100,0%
.10	UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO CASSETE - 9,0 KW (SEM KIT CONTROLE REMOTO SEM FIO)	6,00	UN	4.269,96	0,00	25.619,76	-	25.619,76	-	-	-	0,0%	6,00	25.619,76	100,0%
.11	UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO CASSETE - 11,2 KW (SEM KIT CONTROLE REMOTO SEM FIO)	8,00	UN	4.419,36	0,00	35.354,88	-	35.354,88	-	-	-	0,0%	8,00	35.354,88	100,0%
.12	UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO CASSETE - 14,0 KW (SEM KIT CONTROLE REMOTO SEM FIO)	4,00	UN	4.561,65	0,00	18.246,60	-	18.246,60	-	-	-	0,0%	4,00	18.246,60	100,0%
.13	UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO HIGH WALL (C/ CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 2,2 KW	1,00	UN	1.788,25	0,00	1.788,25	-	1.788,25	-	-	-	0,0%	1,00	1.788,25	100,0%
.14	UNIDADE EVAPORADORA - SISTEMA VRF - MODELO HIGH WALL (C/ CONTROLE REMOTO SEM FIO) - 7,1 KW	1,00	UN	2.960,25	0,00	2.960,25	-	2.960,25	-	-	-	0,0%	1,00	2.960,25	100,0%
.15	UNID. CONDICIONADORA (UNID. EXT. E INT.) - MINISPLIT INVERTER - COND. DESCARGA HORIZ. E EVAP. MODELO CASSETE - 49,0 KBTU/H	1,00	UN	6.000,00	0,00	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	0,0%	1,00	6.000,00	100,0%
.16	CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA VRF	34,00	UN	448,96	0,00	15.264,64	-	15.264,64	-	-	-	0,0%	34,00	15.264,64	100,0%
.17	CONTROLADOR CENTRAL - SISTEMA VRF	1,00	UN	9.279,86	0,00	9.279,86	-	9.279,86	-	-	-	0,0%	1,00	9.279,86	100,0%

<b>CONTRATADA</b>		<b>MEDIÇÃO</b>		<b>PERÍODO</b>		<b>CONTRATADA</b>				<b>FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE</b>		
ESFINGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		<b>2ª MEDIÇÃO</b>		Início: 05/03/2015						SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/TRT4		
<b>OBRA</b>				Término: 06/04/2015								
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FORO DE LAJEADO		<b>VALOR DESTA MEDIÇÃO</b>		<b>REAJUSTAMENTOS</b>								
<b>PROCESSO</b>		<b>R\$ 14.287,45</b>										
0003504-90.2014.5.04.0000 (PRINCIPAL)												
<b>CONTRATO</b>		<b>VALOR CONTRATUAL</b>		<b>PRAZO CONTRATUAL (DIAS)</b>								
76/2014		R\$ 3.599.368,74		390								
<b>DATA DA ASSINATURA</b>		<b>ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS</b>		<b>PRAZO DECORRIDO (DIAS)</b>								
22/10/2014		12/12/2014		<b>115 dias</b>								
						Assinatura e Carimbo				Frederico Zerfass Técnico Judiciário 82.821		

Item	Descrição	Quant. Total	Unid.	Unitário		Parciais			2ª MEDIÇÃO				Saldo			
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total	Quant.	Material	M. Obra	Total	%	Quant.	Total	%
<b>CONTRATO TRT Nº 76/2014</b>																
.18	UNIDADE VENTILADORA - SISTEMA VENTILAÇÃO - GABINETE DE VENTILAÇÃO - FILTRO G4 - REF. BBS-180	5,00	UN	2.125,00	0,00	10.625,00	-	10.625,00		-	-	-	0,0%	5,00	10.625,00	100,0%
25.	<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>							-		-	-	-		-	-	
.1	DESMOBILIZAÇÃO	2,00	UN	2.559,61	0,00	5.119,22	-	5.119,22		-	-	-	0,0%	2,00	5.119,22	100,0%
	<b>TOTAL</b>					<b>2.359.786,87</b>	<b>612.878,50</b>	<b>2.972.665,37</b>		<b>11.439,35</b>	<b>123,82</b>	<b>11.563,17</b>			<b>2.944.346,81</b>	<b>99,0%</b>
	<b>B.D.I</b>	<b>23,56%</b>				<b>424.300,43</b>	<b>144.394,17</b>	<b>568.694,61</b>		<b>2.695,11</b>	<b>29,17</b>	<b>2.724,28</b>			<b>562.022,75</b>	<b>98,8%</b>
	<b>B.D.I - EQUIPAMENTOS</b>	<b>10,38%</b>				<b>58.008,76</b>	<b>-</b>	<b>58.008,76</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>58.008,76</b>	<b>100,0%</b>
	<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>					<b>2.842.096,06</b>	<b>757.272,67</b>	<b>3.599.368,74</b>		<b>14.134,46</b>	<b>152,99</b>	<b>14.287,45</b>	<b>0,40%</b>		<b>3.564.378,32</b>	<b>99,0%</b>