



OBRA: TRT NOVO HAMBURGO

DIÁRIO DE OBRA

Data: 30/07/2018		Dia da Semana: (X)Seg ()Ter ()Qua ()Qui ()Sex ()Sáb	
01. Clima: MANHÃ () Bom (X) Nublado () Chuvoso () Instável / Impraticável TARDE () Bom (X) Nublado () Chuvoso () Instável / Impraticável			
02 Nº pessoas trabalhando: () Mestres () Carpinteiros () Pedreiros () Ferreiros () Guincheiros () Serventes () Pintores (5) Outros: Cortadores, Operadores			
03. Nº faltas ocorridas: () Mestres () Carpinteiros () Pedreiros () Ferreiros () Guincheiros () Serventes () Pintores () Outros:.....			
04. Atividades desenvolvidas na obra:			
- Corte de árvores com serra elétrica			
- Retirada de árvores mecanizada com escavadeira			
- transporte de resíduos vegetais para aterro licenciado (Lomba Grande) com caminhão basculante			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
05. Recebimento e previsão de materiais em obra:			
/			
/			
06. Observações: INÍCIO EFETIVO DAS OBRAS E LANTAGEM DO PRAZO.			
/			
/			
/			
/			

Responsável da Obra:  Responsável Técnico: 

LEONARDO QUINTANA LITVIN
Eng. Civil - CREA RS 128046