



OBRA Manutenção e Recuperação da Fachada do Prédio Sede																		9ª MEDIÇÃO (verificar atraso)			Início: 11/21/2020				
CONTRATADA: Rumo Engenharia Ltda																		Término: 12/17/2020			SALDO				
PROCESSO PRINCIPAL: nº 7139/2019 (nº ADM 3679-45)																		Prazo decor.: 332							
PROCESSO LIQUIDAÇÃO: nº 5/2020																									
CONTRATO: 82/2019																									
ORDEM DE INÍCIO: 12/23/2019																									
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 1.402.750,12																		R\$ 102.047,50			FISCAL: Aline Ledur				
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 1.239.869,19																		R\$ 102.047,50			FISCAL: Ademir Correia da				
																		FISCAL: Leonardo Castilho			R\$ 640.355,96				
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			1ª MED	2ª MED	3ª MED	4ª MED	5ª MED	6ª MED	7ª MED	8ª MED	9ª MED	Material	M. Obra	TOTAL	%	Quant.	Total	%	
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total																	
1. MOBILIZAÇÃO																									
1	5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	6,00	CHP	116,35	18,12	698,10	108,72	806,82	6,00																
2	5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	4,00	CHI	15,05	18,12	60,20	72,48	132,68	4,00																
3	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	H	5,29	15,41	105,80	308,20	414,00	20,00																
4	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	H	5,29	12,06	105,80	241,20	347,00	20,00																
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS																									
1	74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	3,75	M2	197,05	39,97	738,94	149,89	888,83				3,75													
2	82 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO	3,00	MS	3.024,00	0,00	9.072,00	-	9.072,00				1,00					1,00	3.024,00	-	3.024,00	0,00%				
3	S00010776 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30x6,00 M, ALT. 2,50 M, P/ DEPOSITO	10,00	M2xMÉS	406,25	0,00	4.062,50	-	4.062,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	406,25	-	406,25	10,00%	1,00	406,25	10%	
4	108 TRANSPORTE DE CONTAINER E DESCARGA NO CANTEIRO DE OBRAS	1,00	CJ	353,05	0,00	353,05	-	353,05	1,00												0,00%				
5	109 TRANSPORTE DE CONTAINER CARGA/RETRADA DO CANTEIRO DE OBRAS	1,00	CJ	353,05	0,00	353,05	-	353,05													0,00%	1,00	353,05	100%	
6	87 TRANSPORTE DE ANDAIMES SUSPENSO/FACHADEIRO E DESCARGA NO CANTEIRO DE OBRAS	24,00	UN	353,05	0,00	8.473,20	-	8.473,20	3,00						2,00						0,00%	16,00	5.648,80	67%	
7	88 TRANSPORTE DE ANDAIMES SUSPENSO/FACHADEIRO CARGA E RETIRADA DO CANTEIRO DE OBRAS	24,00	UN	353,05	0,00	8.473,20	-	8.473,20							1,00						4,00%	19,00	6.707,95	79%	
8	S00020193 LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO (MxMés)	23,00	M2xMÉS	6,33	0,00	146.185,02	-	146.185,02	42,00	42,00	42,00	42,00	170,00	188,00	88,00	221,00	133,00	841,89	-	841,89	1,00%	22.126,00	140.057,58	96%	
9	97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	2.309,40	M2	2,26	7,59	5.219,24	17.528,35	22.747,59													0,00%	1.934,40	19.053,84	84%	
10	97062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIMES FACHADEIROS	6.968,00	M2	1,75	2,02	12.190,50	14.071,32	26.261,82													0,00%	1.426,00	5.376,02	20%	
11	84 LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO MOTORIZADO COM PLATAFORMA DE 2,00 A 8,00m (UNxMés)	120,00	UNxMÉS	1.360,00	0,00	163.200,00	-	163.200,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	8.160,00	-	8.160,00	5,00%	66,00	89.760,00	55%	
12	85 MONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO	12,00	UN	129,85	342,57	1.558,20	4.110,84	5.669,04													0,00%				
13	86 DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO	12,00	UN	129,85	342,57	1.558,20	4.110,84	5.669,04													0,00%				
14	97066 COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	413,00	M2	34,40	19,55	14.207,20	8.074,15	22.281,35													0,00%				
15	90 LOCAÇÃO DE LINHA DE VIDA (UNxMés)	600,00	UNxMÉS	53,83	4,87	32.298,00	2.922,00	35.220,00													0,00%				
16	98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	782,00	M2	62,30	9,20	48.718,60	7.194,40	55.913,00	29,28	105,60											0,00%	438,72	31.368,48	56%	
17	88487 PINTURA C/ TINTA LATEX PVA EM TAPUMES/PASSARELA PARA PEDESTRES, 2 DEMÃOS	1.064,00	M2	7,20	2,60	7.660,80	2.766,40	10.427,20													0,00%	436,00	4.272,80	41%	
18	137 LONA PRETA	896,20	M2	2,00	2,41	1.792,40	2.159,84	3.952,24													0,00%	531,20	2.342,59	59%	
3. SERVIÇOS TÉCNICOS E A.R.T.'s																									
1	79 ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,00	CJ	226,50	0,00	226,50	-	226,50	1,00												0,00%				
2	83 DETALHAMENTO DAS INSTAL DOS ANDAIMES SUSPENSO/FACHADEIRO, INCLUSIVE MEMORIAL DE CALCULO A.R.T.'s	2,00	CJ	0,60	974,41	1,20	1.948,82	1.950,02	2,00												0,00%				
3	89 DETALHAMENTO DAS LINHAS DE VIDA, INCLUSIVE A.R.T.	1,00	CJ	0,60	974,41	0,60	974,41	975,01	1,00												0,00%				
4. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																									
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,00	CJ	1.000,00	201.600,00	1.000,00	201.600,00	202.600,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,04	0,06	60,85	12.267,85	12.328,70	6,00%	0,60	121.241,19	60%	
5. REFORMA DA FACHADA LESTE																									
5.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																									
1	97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	381,80	M2	5,00	10,10	1.909,00	3.856,18	5.765,18													0,00%	113,10	565,50	70%	
2	97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,63	M3	66,48	155,85	41,88	98,19	140,07													49,00%	0,32	71,15	51%	
3	250 CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAONANIER V=5M³	7,00	UN	232,45	72,38	1.627,15	506,66	2.133,81													0,00%	7,00	2.133,81	100%	
5.2. REVESTIMENTOS																									
1	87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	381,80	M2	12,03	16,20	4.593,05	6.185,16	10.778,21													30,00%	268,70	7.585,40	70%	
5.3. PINTURAS																									
1	73806/1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DAS FACHADAS	880,13	M2	0,49	1,28	431,26	1.126,57	1.557,83													41,00%	521,51	923,08	59%	
2	88411 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	811,84	M2	1,09	0,89	884,91	722,54	1.607,44													44,00%	453,22	897,37	56%	

