



OBRA		Retomada da Obra de Construção do Prédio da Vara do Trabalho de Alegrete/ RS – 556 m ²								2ª MED	R\$ 89.388,89	2ª MEDIÇÃO	R\$ 89.388,89	Início: 22/12/2020		Término: 08/02/2021		Prazo decor.: 98	FISCAL: Marcos Aurélio da Rosa Silva	FISCAL: Felipe Chites Vieira	FISCAL: Luís Antônio Silva	SALDO	R\$ 419.083,10
CONTRATADA:		MARTINS E MINATTO CONSTRUTORA LTDA																					
PROCESSO PRINCIPAL:		3946/2020																					
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:		nº xxxx																					
CONTRATO:		98/2020																					
ORDEM DE INÍCIO:		13/10/2020																					
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 573.146,41																					
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 573.146,41																					
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais			Total	Quant.	Material	M. Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%				
				M. Obra	Material	M. Obra	Material																
1. MOBILIZAÇÃO																							
1.1	CAMINHÃO TCOO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	6,00	CHP	17,51	92,12	105,06	552,72	657,78						0,00%						0%			
1.2	CAMINHÃO TCOO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	4,00	CHI	17,51	12,68	70,04	50,72	120,76						0,00%						0%			
1.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	H	15,05	3,73	301,00	74,60	375,60						0,00%						0%			
1.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	H	11,84	3,67	236,80	73,40	310,20						0,00%						0%			
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS																							
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	3,75	m ²	39,14	313,96	146,78	1.177,35	1.324,13						0,00%						0%			
2.2	LOCAÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO	3,00	MES		64,83		194,49	194,49	1,00		64,83	64,83	33,33%	1,00		64,83	64,83	33%					
2.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO	403,50	MEX MES		6,26		2.525,91	2.525,91	100,00		626,00	626,00	24,78%	203,50		1.273,91	1.273,91	50%					
2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME	403,50	m ²	6,33	1,47	2.554,16	593,15	3.147,31	100,00	633,00	147,00	780,00	24,78%	203,50	1.288,16	299,15	1.587,31	50%					
3. TAXAS E DESPESAS DIVERSAS																							
3.1	ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,00	CJ		219,90		219,90	219,90						0,00%	0,50		109,95	109,95	50%				
3.2	TAXA DE ANÁLISE E EMISSÃO DE ALVARÁ JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS - APPCI	1,00	LN		286,22		286,22	286,22						0,00%	1,00		286,22	286,22	100%				
3.3	ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO	1,00	LN		564,00		564,00	564,00						0,00%						0%			
4. SERVIÇOS TÉCNICOS																							
4.1	CÓPIAS DE PROJETOS	60,00	MF		12,83		769,80	769,80						0,00%									
4.2	PROJETO COMO EXECUTADO "AS BUILT", DE TODAS AS DISCIPLINAS	556,00	MF		5,91		3.285,96	3.285,96						0,00%	556,00		3.285,96	3.285,96	100%				
5. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																							
5.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,00	CJ	48.045,26	986,68	48.045,26	986,68	49.031,94	0,16	7.687,24	157,87	7.845,11	16,00%	0,73	35.073,04	720,28	35.793,32	73%					
6. VIGILÂNCIA																							
6.1	MONITORAMENTO DE ALARME E PRONTO ATENDIMENTO DE VIGILÂNCIA	3,00	MES		240,18		720,54	720,54	1,00		240,18	240,18	33,33%	1,30		312,23	312,23	43%					
7. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA																							
7.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	3,00	MES	1.302,84	404,29	3.908,52	1.212,87	5.121,39	1,00	1.302,84	404,29	1.707,13	33,33%	1,30	1.693,69	525,58	2.219,27	43%					
8. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																							
8.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUÁL, COM REAPROVEITAMENTO	150,00	m ²	8,20	2,30	1.230,00	345,00	1.575,00						0,00%						0%			
8.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	0,50	m ²	12,34	3,59	6,17	1,80	7,97						0,00%						0%			
8.3	RASGO EM ALVENARIA P/ INSTAL HIDROSSINTIÁRIAS	2,00	M	7,52	1,73	15,04	3,48	18,50						0,00%						0%			
8.4	RASGO EM CONTRAPISO P/ INSTAL GRELHA NA PORTA DE ACESSO	5,10	M	18,09	4,70	92,26	23,97	116,23						0,00%						0%			
8.5	DEMOLIÇÃO DE PISO DE BASALTO, INCLUSIVE DEGRAU/ESPELHO DE ESCADA	25,22	MF	10,54	3,12	265,82	78,69	344,51						0,00%						0%			
8.6	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS PARA REAPROVEITAMENTO, INCLUSO LIMPEZA	43,47	m ²	11,84	3,67	514,68	159,53	674,21						0,00%						0%			
8.7	REMOÇÃO DE PEITORIL DE PEDRA	6,80	M	5,92	1,83	40,26	12,44	52,70						0,00%						0%			
8.8	REMOÇÃO DE VIDRO	2,43	m ²	9,50	2,59	23,09	6,29	29,38						0,00%	2,43	23,09	6,29	29,38	100%				
8.9	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO ATÉ 7CM DE ESPESSURA, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE	40,00	MF	7,09	2,10	283,60	84,00	367,60						0,00%						0%			
8.10	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M ³	9,00	LN	71,06	210,05	639,54	1.890,45	2.529,99	3,00	213,18	630,15	843,33	33,33%	4,00	284,24	840,20	1.124,44	44%					
9. MOVIMENTOS DE TERRA																							
9.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO	658,23	m ²	1,87	0,53	1.230,89	348,86	1.579,75						0,00%						0%			

Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais				Totais										
				M. Obra	Material	M. Obra	Material	M. Obra	Material	M. Obra	Material	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%			
20.1 PINTURAS DAS DIVISÓRIAS DE GESSO																				
20.1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	671,39	m²	4,52	3,99	3.034,68	2.678,85	-	-	5.713,53	500,00	2.260,00	1.995,00	4.255,00	74,47%	171,39	774,68	683,85	1.458,53	26%
20.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	671,39	m²	0,74	1,11	496,83	745,24	-	-	1.242,07	500,00	370,00	555,00	925,00	74,47%	171,39	126,83	190,24	317,07	26%
20.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	671,39	m²	3,60	8,32	2.417,00	5.585,96	-	-	8.002,96	-	-	-	-	0,00%	671,39	2.417,00	5.585,96	8.002,96	100%
20.2 PINTURAS DAS ALVENARIAS REVESTIDAS COM REBOCO																				
20.2.1	LIxAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ACRÍLICA	237,16	M²	4,47	1,63	1.060,11	386,57	-	-	1.446,68	150,00	670,50	244,50	915,00	63,25%	87,16	389,61	142,07	531,68	37%
20.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	237,16	m²	3,60	8,32	853,78	1.973,17	-	-	2.826,95	-	-	-	-	0,00%	237,16	853,78	1.973,17	2.826,95	100%
20.3 PINTURAS DAS ESQUADRIAS																				
20.3.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	119,07	m²	10,14	12,18	1.207,37	1.450,27	-	-	2.657,64	40,00	405,60	487,20	892,80	33,59%	79,07	801,77	963,07	1.784,84	66%
20.4 PINTURAS DOS FORROS DE GESSO																				
20.4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	5,00	m²	12,99	7,98	64,95	39,90	-	-	104,85	-	-	-	-	0,00%	5,00	64,95	39,90	104,85	100%
20.4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO	5,00	m²	0,68	1,88	3,40	9,40	-	-	12,80	-	-	-	-	0,00%	5,00	3,40	9,40	12,80	100%
20.4.3	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	5,00	m²	0,78	7,21	3,90	36,05	-	-	39,95	-	-	-	-	0,00%	5,00	3,90	36,05	39,95	100%
21. PINTURAS EXTERNAS																				
21.1 PINTURAS DAS FACHADAS																				
21.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	529,00	m²	1,05	0,32	555,45	169,28	-	-	724,73	-	-	-	-	0,00%	529,00	555,45	169,28	724,73	100%
21.1.2	TEXTURA ACRÍLICA HIDROREPELENTE, TIPO RÚSTICA RISCADA	44,30	M²	6,70	15,58	296,81	690,19	-	-	987,00	-	-	-	-	0,00%	29,30	196,31	456,49	652,80	66%
21.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	44,30	m²	3,60	8,32	159,48	368,58	-	-	528,06	-	-	-	-	0,00%	44,30	159,48	368,58	528,06	100%
21.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO	529,00	M²	1,66	5,57	878,14	2.946,53	-	-	3.824,67	-	-	-	-	0,00%	529,00	878,14	2.946,53	3.824,67	100%
21.2 PINTURA DAS PLATIBANDAS LADO INTERNO																				
21.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	120,00	m²	1,05	0,32	126,00	38,40	-	-	164,40	-	-	-	-	0,00%	120,00	126,00	38,40	164,40	100%
21.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	120,00	m²	3,60	8,32	432,00	998,40	-	-	1.430,40	-	-	-	-	0,00%	120,00	432,00	998,40	1.430,40	100%
21.3 PINTURA DOS CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS																				
21.3.1	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO A PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 02 DEMÃOS	35,00	m²	20,32	13,09	711,20	458,15	-	-	1.169,35	-	-	-	-	0,00%	35,00	711,20	458,15	1.169,35	100%
21.4 PINTURAS DE RAMPAS E BASE DE MASTROS																				
21.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	11,00	m²	3,60	8,32	39,60	91,52	-	-	131,12	-	-	-	-	0,00%	11,00	39,60	91,52	131,12	100%
22. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																				
22.1 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS																				
22.1.1	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	1,00	UN	2,85	37,22	2,85	37,22	-	-	40,07	-	-	-	-	0,00%	1,00	2,85	37,22	40,07	100%
22.1.2	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	1,00	UN	2,53	15,45	2,53	15,45	-	-	17,98	1,00	2,53	15,45	17,98	100,00%	-	-	-	-	0%
22.1.3	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019	1,00	UN	20,34	207,31	20,34	207,31	-	-	227,65	1,00	20,34	207,31	227,65	100,00%	-	-	-	-	0%
22.1.4	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF 01/2020	1,00	UN	5,94	35,70	5,94	35,70	-	-	41,64	1,00	5,94	35,70	41,64	100,00%	-	-	-	-	0%
22.1.5	INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, FORNECIDO PELO TRT	1,00	UN	11,62	32,31	11,62	32,31	-	-	43,93	1,00	11,62	32,31	43,93	100,00%	-	-	-	-	0%
22.1.6	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLÁSTIFICADO COLADO	2,70	m²	46,89	294,11	126,60	794,10	-	-	920,70	-	-	-	-	0,00%	2,70	126,60	794,10	920,70	100%
22.2 INSTALAÇÕES PLUVIAIS																				
22.2.1	INSTALAÇÃO DE TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M³/M - TUBO FORNECIDO PELO TRT	22,32	M	47,26	14,66	1.054,84	327,21	-	-	1.382,05	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
22.2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL.	8,93	m³	35,53	11,02	317,28	98,41	-	-	415,69	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	0%
22.2.3	GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA	7,00	UN	71,11	203,13	497,77	1.421,91	-	-	1.919,68	7,00	497,77	1.421,91	1.919,68	100,00%	-	-	-	-	0%
22.2.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. (CAG 2, CIPC 5)	2,00	UN	215,81	187,58	431,62	375,16	-	-	806,78	-	-	-	-	0,00%	0,50	107,90	93,79	201,69	25%
22.2.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. (CAG 1)	1,00	UN	296,57	260,68	296,57	260,68	-	-	557,25	-	-	-	-	0,00%	0,25	74,14	65,17	139,31	25%
22.2.6	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. (CAG 6 CAG 7)	2,00	UN	250,87	285,76	501,74	571,52	-	-	1.073,26	-	-	-	-	0,00%	0,50	125,43	142,88	268,31	25%
22.2.7	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X8CM PARA CAIXA. (CIPC 5, CIPC 6)	2,00	UN	5,35	15,57	10,70	31,14	-	-	41,84	-	-	-	-	0,00%	2,00	10,70	31,14	41,84	100%

Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais		TOTAL					%						
				M. Obra	Material	M. Obra	Material	Quant.	Material	M. Obra	TOTAL		Quant.	Material	M.Obra	Total	%		
25.2	QUADROS ELÉTRICOS																		
25.2.1	QUADROS ELÉTRICOS																		
25.2.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	3,00	UN	57,82	228,56	173,46	685,68	859,14	3,00	173,46	685,68	859,14	100,00%	-	-	-	-	-	0%
25.2.1.2	QUADRO DE COMANDO DE VENTILAÇÃO DO AR CONDICIONADO, CONFORME PROJETO	2,00	UN	115,65	1.462,64	231,30	2.925,28	3.156,58					0,00%	2,00	231,30	2.925,28	3.156,58		100%
25.2.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 102 ESPAÇOS, ODG,CONFORME PROJETO	1,00	UN	57,82	2.780,37	57,82	2.780,37	2.838,19					0,00%	1,00	57,82	2.780,37	2.838,19		100%
25.2.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UN	28,91	36,91	28,91	36,91	65,82					0,00%	1,00	28,91	36,91	65,82		100%
25.2.2	DISJUNTORES E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO																		
25.2.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2016	2,00	UN	1,00	8,70	2,00	17,40	19,40					0,00%	2,00	2,00	17,40	19,40		100%
25.2.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2016	24,00	UN	1,37	8,80	32,88	211,20	244,08					0,00%	24,00	32,88	211,20	244,08		100%
25.2.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2016	57,00	UN	1,89	9,13	107,73	520,41	628,14					0,00%	57,00	107,73	520,41	628,14		100%
25.2.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2016	5,00	UN	1,89	9,13	9,45	45,65	55,10					0,00%	5,00	9,45	45,65	55,10		100%
25.2.2.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2016	2,00	UN	3,02	57,54	6,04	115,08	121,12					0,00%	2,00	6,04	115,08	121,12		100%
25.2.2.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2016	6,00	UN	7,88	59,87	47,28	359,22	406,50					0,00%	6,00	47,28	359,22	406,50		100%
25.2.2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 04/2016	2,00	UN	11,73	61,12	23,46	122,24	145,70					0,00%	2,00	23,46	122,24	145,70		100%
25.2.2.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A	2,00	UN	16,41	155,54	32,82	311,08	343,90					0,00%	2,00	32,82	311,08	343,90		100%
25.2.2.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	UN	11,55	479,30	11,55	479,30	490,85					0,00%	1,00	11,55	479,30	490,85		100%
25.2.2.10	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL IDR 2 PÓLOS, 25A 240V 30mA	16,00	UN	11,55	94,46	184,80	1.511,36	1.696,16					0,00%	16,00	184,80	1.511,36	1.696,16		100%
25.2.2.11	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 40KA	12,00	UN	3,60	66,58	43,20	798,96	842,16					0,00%	12,00	43,20	798,96	842,16		100%
25.3	CABOS																		
25.3.1	CABOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS																		
25.3.1.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	5.000,00	M	0,86	1,67	4.300,00	8.350,00	12.650,00	3.000,00	2.580,00	5.010,00	7.590,00	60,00%	2.000,00	1.720,00	3.340,00	5.060,00		40%
25.3.1.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	184,00	M	1,14	2,87	209,76	528,08	737,84					0,00%	184,00	209,76	528,08	737,84		100%
25.3.1.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	325,00	M	1,48	3,99	481,00	1.296,75	1.777,75					0,00%	325,00	481,00	1.296,75	1.777,75		100%
25.3.1.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	45,00	M	0,25	5,37	11,25	241,65	252,90					0,00%	45,00	11,25	241,65	252,90		100%
25.3.1.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	5,00	M	3,30	10,34	16,50	51,70	68,20					0,00%	5,00	16,50	51,70	68,20		100%
25.3.1.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	20,00	M	1,84	13,46	36,80	269,20	306,00					0,00%	20,00	36,80	269,20	306,00		100%
25.3.2	CABOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS																		
25.3.2.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	1.565,00	M	0,86	2,37	1.345,90	3.709,05	5.054,95					0,00%	1.565,00	1.345,90	3.709,05	5.054,95		100%
25.3.3	CABOS PARA TELEFONIA, DADOS E OUTROS																		
25.3.3.1	CABO TELEFONICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2019	14,00	M	3,00	8,66	42,00	121,24	163,24					0,00%	14,00	42,00	121,24	163,24		100%
25.3.3.2	CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2019 (USO EXTERNO)	60,00	M	2,65	5,20	159,00	312,00	471,00					0,00%	60,00	159,00	312,00	471,00		100%
25.3.3.3	CABO F/UTP 4 PARES, BLINDADO CATEGORIA 6, CLASSE LSZH(GM)	132,00	M	0,12	6,43	15,84	848,76	864,60					0,00%	132,00	15,84	848,76	864,60		100%
25.3.3.4	CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2019	1.000,00	M	0,12	1,80	120,00	1.800,00	1.920,00					0,00%	1.000,00	120,00	1.800,00	1.920,00		100%
25.3.3.5	INSTALACAO DE CABO ELETRONICO CATEGORIA 6 FORNECIDO PELO TERT	700,00	M	0,12	0,02	84,00	14,00	98,00					0,00%	300,00	36,00	6,00	42,00		43%
25.3.3.6	CABO TIPO CCI 60, 4 VIAS (EQUIVALENTE 4X0,30MM2 OU 4X0,60MM DIAMETRO)	180,00	M	0,12	5,00	21,60	900,00	921,60					0,00%	180,00	21,60	900,00	921,60		100%
25.3.3.7	CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2019 (USO INTERNO)	60,00	M	2,65	5,20	159,00	312,00	471,00					0,00%	60,00	159,00	312,00	471,00		100%
25.4	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS																		
25.4.1	IMPLANTACAO E ILUMINACAO EXTERNA																		

Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais													
				M. Obra	Material	M. Obra	Material	Total	Quant.	Material	M. Obra	TOTAL	%	Quant.	Material	M.Obra	Total	%	
27.2.4	MASSA ÚNICA PARA A VIGA DO GRADIL, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	28,80	m²	11,67	13,47	336,10	387,94	724,04			-	-	-	0,00%	28,80	336,10	387,94	724,04	100%
27.2.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO P/ A VIGA DO GRADIL, UMA DEMÃO	28,80	m²	0,74	1,11	21,31	31,97	53,28			-	-	-	0,00%	28,80	21,31	31,97	53,28	100%
27.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA P/ A VIGA DO GRADIL, DUAS DEMÃOS	28,80	m²	3,60	8,32	103,68	239,62	343,30			-	-	-	0,00%	28,80	103,68	239,62	343,30	100%
28. ACESSIBILIDADE																			
28.1	CORTE EM PEDRA DE BASALTO ESPESSURA DE 3 A 10cm	120,00	M	10,75	10,06	1.290,00	1.207,20	2.497,20			-	-	-	0,00%	120,00	1.290,00	1.207,20	2.497,20	100%
28.2	PISO PODOTÁTIL CIMENTÍCIO 25X25 CM, COLORIDO	15,00	MF	21,51	111,97	322,65	1.679,55	2.002,20			-	-	-	0,00%	15,00	322,65	1.679,55	2.002,20	100%
28.3	PISO PODOTÁTIL CIMENTÍCIO 25X25 CM, COLORIDO (COM PEÇAS EXISTENTES NA OBRA)	5,00	MF	21,51	13,10	107,55	65,50	173,05			-	-	-	0,00%	5,00	107,55	65,50	173,05	100%
28.4	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA 25X25 CM, COLORIDO (COM PEÇAS EXISTENTES NA OBRA)	9,00	MF	5,46	5,07	49,14	45,63	94,77			-	-	-	0,00%	9,00	49,14	45,63	94,77	100%
28.5	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA 25X25 CM, COLORIDO	2,00	MF	5,46	144,91	10,92	289,82	300,74			-	-	-	0,00%	2,00	10,92	289,82	300,74	100%
28.6	PROTEÇÃO PARA PORTA EM CHAPA DE AÇO INOX 40x90cm (1 LADO)	6,00	LN	31,14	292,84	186,84	1.757,04	1.943,88			-	-	-	0,00%	6,00	186,84	1.757,04	1.943,88	100%
28.7	ADESIVO P/ PISO 80x120cm C/ SIMBOLO INTERN DE ACESSIBILIDADE	2,00	LN	13,24	400,27	26,48	800,54	827,02			-	-	-	0,00%	2,00	26,48	800,54	827,02	100%
28.8	PLACA DE SINALIZ 20x10cm P/ SALAS COM RELEVO EM BRAILE EM ALUM AÇO ESCOVADO	18,00	LN	5,16	63,10	92,88	1.135,80	1.228,68			-	-	-	0,00%	18,00	92,88	1.135,80	1.228,68	100%
28.9	PLACA DE SINALIZ 20x12cm EM ALUMÍNIO P/ PORTA DE SANITÁRIO	6,00	LN	5,16	53,70	30,96	322,20	353,16			-	-	-	0,00%	6,00	30,96	322,20	353,16	100%
28.10	INSTALAÇÃO DE BARRA PARA PÇ EM PORTA DE MADEIRA COM MAT EXISTENTE	6,00	LN	17,85	58,14	107,10	348,84	455,94			-	-	-	0,00%	6,00	107,10	348,84	455,94	100%
28.11	FITA ADESIVA FOTOLUMIN DE SINALIZ VISUAL 20x3 cm P/ ESCADA	18,00	LN	3,55	4,07	63,90	73,26	137,16			-	-	-	0,00%	18,00	63,90	73,26	137,16	100%
28.12	MAPA TÁTIL, COM PEDESTAL FORNECIDO PELO TRT	1,00	LN	22,16	1.598,70	22,16	1.598,70	1.620,86			-	-	-	0,00%	1,00	22,16	1.598,70	1.620,86	100%
28.13	DEMARCAÇÃO VIÁRIA P/ VAGA PCD	2,00	U	124,61	49,81	249,22	99,62	348,84			-	-	-	0,00%	2,00	249,22	99,62	348,84	100%
28.14	SINALIZAÇÃO VERTICAL VAGA PCD E IDOSO	4,00	LN	294,84	596,22	1.179,36	2.384,88	3.564,24			-	-	-	0,00%	4,00	1.179,36	2.384,88	3.564,24	100%
29. SERVIÇOS COMPLEMENTARES																			
29.1	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 220V, CONJUGADO PARA PCD, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	1,00	LN	38,67	903,22	38,67	903,22	941,89			-	-	-	0,00%	1,00	38,67	903,22	941,89	100%
29.2	BICICLETÁRIO DE PISO COM CAPACIDADE PARA 5 LUGARES	1,00	LN	20,77	234,70	20,77	234,70	255,47			-	-	-	0,00%	1,00	20,77	234,70	255,47	100%
29.3	INSTALAÇÃO DE LETREIRO "JUSTIÇA DO TRABALHO", FORNECIDO PELO TRT	1,00	CJ	662,13	254,92	662,13	254,92	917,05			-	-	-	0,00%	1,00	662,13	254,92	917,05	100%
29.4	NUMERAÇÃO DE PRÉDIO, ATÉ 4 ALGARISMOS	1,00	CJ	41,37	38,33	41,37	38,33	79,70			-	-	-	0,00%	1,00	41,37	38,33	79,70	100%
30. SERVIÇOS FINAIS – ENTREGA DA OBRA																			
30.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	556,00	m²	1,65	0,80	917,40	444,80	1.362,20			-	-	-	0,00%	556,00	917,40	444,80	1.362,20	100%
30.2	TAXA E EMISSÃO DE HABITE-SE	556,00	MF		1,79		995,24	995,24			-	-	-	0,00%	556,00		995,24	995,24	100%
31. DESMOBILIZAÇÃO																			
31.1	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	6,00	CHP	17,51	92,12	105,06	552,72	657,78			-	-	-	0,00%	6,00	105,06	552,72	657,78	100%
31.2	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	4,00	CHI	17,51	12,68	70,04	50,72	120,76			-	-	-	0,00%	4,00	70,04	50,72	120,76	100%
31.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	H	15,05	3,73	301,00	74,60	375,60			-	-	-	0,00%	20,00	301,00	74,60	375,60	100%
31.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	H	11,84	3,67	236,80	73,40	310,20			-	-	-	0,00%	20,00	236,80	73,40	310,20	100%
TOTAL																			
						175.088,65	302.264,96	477.353,61			30.031,61	44.329,80	74.361,41	15,6%	112.413,68	237.127,18	349.540,86	73,2%	
B.D.I PARA MATERIAIS		22,48%				39.359,93		39.359,93			6.751,11		6.751,11	17,2%	25.270,60		25.270,60	64,2%	
B.D.I PARA MÃO DE OBRA		18,67%				56.432,87		56.432,87				8.276,37	8.276,37	14,7%	44.271,64		44.271,64	78,5%	
TOTAL DO ORÇAMENTO						214.448,58	358.697,83	573.146,41			36.782,72	52.606,17	89.388,89	15,6%	137.684,28	281.398,82	419.063,10	73,1%	