

	87777 EMOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM.	24,75	M2	12,03	16,20	297,74	400,95	698,69				12,37			8,00	4,38	52,69	70,96	123,65	18,00%	0,00	0,00	0%	
	88411 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	24,75	M2	1,09	0,89	26,98	22,03	49,01				12,37			8,00	4,38	4,77	3,90	8,67	18,00%	0,00	0,01	0%	
5.5. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS PESTANAS DE CONCRETO																								
1	2072 RECUPERAÇÃO DE PONTO ESTRUTURAL (CORROÇÃO E DESAGREGAÇÃO)	150,00	LN	112,56	94,40	16.884,00	14.160,00	31.044,00				80,00			70,00					#VALOR!	-	0,00	0%	
6. REFORMA DA FACHADA SUL - INCLUI PILARES LESTE E OESTE																								
6.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																								
1	97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	470,40	M2	5,00	10,10	2.352,00	4.751,04	7.103,04							235,20					0,00%	-	-	0%	
2	97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,21	M3	66,48	155,85	13,96	32,73	46,69	0,10						0,11					0,00%	(0,00)	(0,00)	0%	
3	250 CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAONANTER V=5M³	8,00	LN	232,45	72,38	1.859,60	579,04	2.438,64							1,00					0,00%	7,00	2.133,81	88%	
6.2. REVESTIMENTOS																								
1	87777 EMOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM.	470,40	M2	12,03	16,20	5.658,91	7.620,48	13.279,39							235,20					0,00%	-	(0,01)	0%	
6.3. PINTURAS																								
1	73806/1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DAS FACHADAS	645,57	M2	0,49	1,28	316,33	826,33	1.142,66							445,17					0,00%	0,00	(0,03)	0%	
2	88411 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	750,85	M2	1,09	0,89	818,43	668,26	1.486,68							509,89					0,00%	0,01	0,01	0%	
3	6505 TEXTURA ACRILICA HIDROREPELENTE, TIPO RÚSTICA RISCADA	470,40	M2	12,15	7,13	5.715,36	3.353,95	9.069,31							165,00	70,20	852,93	500,53	1.353,46	15,00%	0,00	(0,01)	0%	
4	95622 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMOS. AF_11/2016	1.115,97	M2	6,35	5,76	7.086,41	6.427,99	13.514,40							260,00	200,00	337,97	2.146,11	1.946,71	4.092,82	30,00%	-	(0,00)	0%
6.4. COMPLEMENTO DE FECHAMENTO DOS NICHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA																								
1	84084 APOICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	16,13	M2	2,03	4,91	32,74	79,20	111,94							4,00	4,03				0,00%	(0,00)	0,00	0%	
2	87777 EMOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	16,13	M2	12,03	16,20	194,04	261,31	455,35							4,00	4,03				0,00%	(0,00)	(0,00)	0%	
3	88411 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	16,13	M2	1,09	0,89	17,58	14,36	31,94							4,00	4,03				0,00%	(0,00)	(0,00)	0%	
6.5. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS PESTANAS DE CONCRETO																								
1	2072 RECUPERAÇÃO DE PONTO ESTRUTURAL (CORROÇÃO E DESAGREGAÇÃO)	50,00	LN	112,56	94,40	5.628,00	4.720,00	10.348,00							27,00					0,00%	-	-	0%	
7. REFORMA DA FACHADA NORTE (INCLUI PILARES LESTE E OESTE)																								
7.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																								
1	97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	487,18	M2	5,00	10,10	2.435,90	4.920,52	7.356,42							122,00	121,58				0,00%	(0,00)	(0,00)	0%	
2	97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,21	M3	66,48	155,85	13,96	32,73	46,69							0,21					0,00%	-	(0,00)	0%	
3	250 CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAONANTER V=5M³	8,00	LN	232,45	72,38	1.859,60	579,04	2.438,64							1,00	2,00	3,00			0,00%	-	(0,00)	0%	
7.2. REVESTIMENTOS																								
1	87777 EMOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	487,18	M2	12,03	16,20	5.860,78	7.892,32	13.753,09							243,58					0,00%	(0,00)	0,00	0%	
7.3. PINTURAS																								
1	73806/1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DAS FACHADAS	643,87	M2	0,49	1,28	315,50	824,15	1.139,65	200,28						243,59					0,00%	-	(0,01)	0%	
2	88411 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	767,63	M2	1,09	0,89	836,72	683,19	1.519,91							529,63					0,00%	-	(0,00)	0%	
3	6505 TEXTURA ACRILICA HIDROREPELENTE, TIPO RÚSTICA RISCADA	487,18	M2	12,15	7,13	5.919,24	3.473,59	9.392,83	243,59						243,59					0,00%	-	(0,01)	0%	
4	95622 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMOS. AF_11/2016	1.131,05	M2	6,35	5,76	7.182,17	6.514,85	13.697,02	318,00						547,05	166,00				0,00%	100,00	1.211,00	9%	
7.4. COMPLEMENTO DE FECHAMENTO DOS NICHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA																								
1	84084 APOICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	12,00	M2	2,03	4,91	24,36	58,92	83,28							6,00					0,00%	-	-	0%	
2	87777 EMOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	12,00	M2	12,03	16,20	144,36	194,40	338,76							6,00					0,00%	-	(0,00)	0%	
3	88411 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	12,00	M2	1,09	0,89	13,08	10,68	23,76							6,00					0,00%	-	0,00	0%	
7.5. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS PESTANAS DE CONCRETO																								
1	2072 RECUPERAÇÃO DE PONTO ESTRUTURAL (CORROÇÃO E DESAGREGAÇÃO)	50,00	LN	112,56	94,40	5.628,00	4.720,00	10.348,00	17,00						10,00					0,00%	-	0,00	0%	
8. REFORMA DA FACHADA OESTE																								
8.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																								
1	97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	361,57	M2	5,00	10,10	1.807,85	3.651,86	5.459,71												0,00%	(0,00)	(0,00)	0%	
2	97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,26	M3	66,48	155,85	17,28	40,52	57,81	0,26											0,00%	-	0,01	0%	
3	250 CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAONANTER V=5M³	6,00	LN	232,45	72,38	1.394,70	434,28	1.828,98	2,00											0,00%	-	(0,00)	0%	
8.2. REVESTIMENTOS																								
1	87777 EMOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	361,57	M2	12,03	16,20	4.349,69	5.857,43	10.207,12												0,00%	(0,00)	0,00	0%	
8.3. PINTURAS																								
1	73806/1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DAS FACHADAS	906,55	M2	0,49	1,28	444,21	1.160,38	1.604,59												0,00%	0,01	0,01	0%	
2	88411 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	791,50	M2	1,09	0,89	862,74	704,44	1.567,17												0,00%	-	0,01	0%	
3	6505 TEXTURA ACRILICA HIDROREPELENTE, TIPO RÚSTICA RISCADA	361,57	M2	12,15	7,13	4.393,08	2.577,99	6.971,07	172,21											0,00%	(0,00)	(0,01)	0%	

B.D.I. PARA MÃO DE OBRA	24,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ADITIVO 3				5.362,99			5.362,99								0,0%				0,0%	0,0%

ADITIVO 4																				
SERVICOS PREVISTOS NO CONTRATO																				
2.12	85	MONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO	12,00	UNID.	129,85	342,57	1.558,20	4.110,84	5.669,04	6,00	3,00	3,00					0,00%		(0,00)	0%
2.13	86	DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO	12,00	UNID.	129,85	342,57	1.558,20	4.110,84	5.669,04								0,00%		944,84	17%
2.14	97066	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME	204,00	m2	34,40	19,55	7.017,60	3.988,20	11.005,80	100,00	3,00	103,00					0,00%	1,00	53,95	0%
5. REFORMA DA FACHADA LESTE																				
5.3.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DAS FACHADAS	381,79	M2	0,49	1,28	187,08	488,69	675,77			381,79					0,00%	0,00	(0,00)	0%
5.3.2	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA	450,08	M2	1,09	0,89	490,59	400,57	891,16			306,38	143,70	156,63	127,89	284,52	32,00%	0,00	0,01	0%
6. REFORMA DA FACHADA SUL - INCLUÍ PILARES LESTE E OESTE																				
6.3.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DAS FACHADAS	470,40	M2	0,49	1,28	230,50	602,11	832,61	140,00		330,40					0,00%		(0,00)	0%
6.3.2	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA	365,12	M2	1,09	0,89	397,98	324,96	722,94	110,00		255,12					0,00%		(0,00)	0%
7. REFORMA DA FACHADA NORTE (INCLUÍ PILARES LESTE E OESTE)																				
7.3.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DAS FACHADAS	487,19	M2	0,49	1,28	238,72	629,59	862,31			487,19					0,00%		(0,00)	0%
7.3.2	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA	363,42	M2	1,09	0,89	396,13	323,44	719,57	363,42							0,00%		(0,00)	0%
8. REFORMA DA FACHADA OESTE																				
8.3.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DAS FACHADAS	361,57	M2	0,49	1,28	177,17	462,81	639,98	361,57							0,00%		(0,00)	0%
8.3.2	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA	476,62	M2	1,09	0,89	519,52	424,19	943,71	476,62							0,00%		(0,00)	0%
9. REFORMA DA COBERTURA																				
9.3.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DAS FACHADAS	391,68	M2	0,49	1,28	191,92	501,35	693,27				250,00	122,50	320,00	442,50	64,00%	141,68	250,77	36%
9.3.2	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA	658,15	M2	1,09	0,89	717,38	585,75	1.303,14				450,00	490,50	400,50	891,00	68,00%	208,15	412,14	32%
SUPRESSÕES																				
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS																				
.8	S00020193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO (MxMts)	-18,094	M2xMÊS	6,33	0,00	(114.535,02)	-	(114.535,02)			(18.094,00)					0,00%	-	-	0%
.11	84	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO MOTORIZADO COM PLATAFORMA DE 2,00 A 8,00m (LxMxHts)	-30,00	UNxMês	1.360,00	0,00	(40.800,00)	-	(40.800,00)			(30,00)					0,00%	-	-	0%
.15	90	LOCAÇÃO DE LINHA DE VIDA (LxMxHts)	-300,00	UNxMês	53,83	4,87	(16.149,00)	(1.461,00)	(17.610,00)			(300,00)					0,00%	-	-	0%
11. S.P.D.A.																				
1		CABO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO Ø3/8" - 50 MM#	-600,00	M	9,26	0,00	(5.556,00)	-	(5.556,00)			(600,00)					0,00%	-	-	0%
2		SUPOORTE-GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO E ACESSÓRIOS	-220,00	UNID.	9,70	6,16	(2.134,00)	(1.355,20)	(3.489,20)			(220,00)					0,00%	-	-	0%
3		CONECTOR PARALELO EM BRONZE PARA CABOS #50MM#	-50,00	UNID.	13,86	6,16	(693,00)	(308,00)	(1.001,00)			(50,00)					0,00%	-	-	0%
4		TERMINAL DE PRESSÃO TIPO CRUZ / PRENSA EM LATÃO ESTANHADO COM 4 PARAFUS	-6,00	UNID.	10,95	6,16	(65,70)	(36,96)	(102,66)			(6,00)					0,00%	-	0,00	0%
5		TERMINAL DE PRESSÃO EM LATÃO PARA CABO AÇO #50MM#	-41,00	UNID.	6,32	6,16	(259,12)	(252,56)	(511,68)			(41,00)					0,00%	-	-	0%
6		INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DAS BAIIXADAS E INTERLIGAÇÕES NOVAS COM CABO DE AÇO	-10,00	UNID.	0,00	1,026,75	-	(10.267,50)	(10.267,50)			(10,00)					0,00%	-	-	0%
SUBTOTAL ADITIVO 4						(166.510,89)	3.286,13	(163.244,79)				1.289,03	2.218,67	3.507,70	-2,1%			1.661,70	-1,0%	
B.D.I. PARA MATERIAS						18,95%	(31.553,81)						244,27	244,27	-9,8%			111,88	-0,4%	
B.D.I. PARA MÃO DE OBRA						24,11%	787,46	787,46					534,92	534,92	67,9%			256,29	32,8%	
TOTAL DO ADITIVO 4						(198.064,67)	4.083,59	(194.011,08)				1.533,30	2.753,59	4.286,89	-2,2%			2.031,87	-1,0%	

CONTRATO + ADITIVO 2 + ADITIVO 3 + ADITIVO 4	643.957,20	595.911,88	1.239.869,18		47.668,87	38.740,33	86.409,20		258.796,35
--	------------	------------	--------------	--	-----------	-----------	-----------	--	------------

REAJUSTE	4,29%																			
REAJUSTE REDUZIDO EM FUNÇÃO DO DESCONTO POR ATRASO	4,15%	22.027,43	20.623,90	42.651,33			1.977,79	1.607,35	3.585,14								10.737,52	25%		

MEDIÇÃO 5																				
MEDIÇÃO 6																				
MEDIÇÃO 7																				
MEDIÇÃO 8																				
MEDIÇÃO 9																				
MEDIÇÃO 10																				
CONTRATO + ADITIVO 2 + ADITIVO 3 + ADITIVO 4 + REAJUSTE									49.646,66	40.347,68	89.994,34							269.533,87		