

OBRA		Manutenção e Recuperação da Fachada do Prédio Sede														14ª MEDIÇÃO		R\$ 157.927,64		Início: 04/24/2021 Término: 05/26/2021 Prazo decorrido: 492		SALDO									
CONTRATA DA:		Rumo Engenharia Ltda														14ª MEI #####		R\$ 111.606,23		FISCAL: Aline Leduc FISCAL: Eng. Felipe Chit FISCAL: Eng. Artur Carc											
PROCESSO PRINCIPAL:		nº 7139/2019 (P. ADM 3679-45)																													
PROCESSO LICITAÇÃO:		nº 5/2020																													
CONTRATO:		82/2019																													
ORDEN DE INÍCIO:		12/23/2019																													
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:		R\$ 1.402.750,12																													
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:		R\$ 1.282.520,52																													
Item	Descrição	Qt. Total	Unid.	Unitário		Parciais		Quant.														TOTAL		%		Quant.		Total		%	
				Material	M. Obra	Material	M. Obra	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Quant.	Material	M. Obra	TOTAL	%	Quant.	Total	%				
<b>1. MOBILIZAÇÃO</b>																															
1.	5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APPROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO, AF. 06/2014	6,00	CHP	116,35	18,12	698,10	108,72	806,82	6,00																						
2.	5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APPROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO, AF. 06/2014	4,00	CHI	15,05	18,12	60,20	72,48	132,68	4,00																						
3.	83309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	H	5,29	15,41	105,80	308,20	414,00	20,00																						
4.	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	H	5,29	12,06	105,80	241,20	347,00	20,00																						
<b>2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>																															
1.	1742091 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	3,75	M2	197,05	39,97	738,54	149,89	888,43			3,75																				
2.	282 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HIDROATELAMENTO	3,00	MS	3.024,00	0,00	9.072,00	-	9.072,00			1,00																				
3.	500010776 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30x6,00 M, ALT. 2,50 M, P/ DEPOSITO	10,00	M2xMÉ	406,25	0,00	4.062,50	-	4.062,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00											
4.	108 TRANSPORTE DE CONTAINER E DESCARGA NO CANTEIRO DE OBRAS	1,00	CJ	353,05	0,00	353,05	-	353,05	1,00																						
5.	109 TRANSPORTE DE CONTAINER CARGA/RETRADA DO CANTEIRO DE OBRAS	1,00	CJ	353,05	0,00	353,05	-	353,05													1,00	353,05	-	353,05	100,00%						
6.	87 TRANSPORTE DE ANDAMES SUSPENSO/FACHADEIRO E DESCARGA NO CANTEIRO DE OBRAS	24,00	UN	353,05	0,00	8.473,20	-	8.473,20	3,00					2,00	3,00											16,00	5.648,80	67%			
7.	88 TRANSPORTE DE ANDAMES SUSPENSO/FACHADEIRO CARGA E RETRADA DO CANTEIRO DE OBRAS	24,00	UN	353,05	0,00	8.473,20	-	8.473,20						1,00	3,00	1,00					2,00	1,00	353,05	-	353,05	4,00%	16,00	5.648,80	67%		
8.	500020193 LOCAÇÃO DE ANDAME METALICO TIPO FACHADEIRO (MxMxM)	23.094,00	M2xMÉ	6,33	0,00	146.185,02	-	146.185,02	42,00	42,00	42,00	42,00	170,00	188,00	88,00	221,00	133,00	18.227,00	211,08	211,08	140,00	490,00	3.101,70	-	3.101,70	2,00%	2.846,84	18.020,49	12%		
9.	97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAME MODULAR FACHADEIRO, COM PRÉO METALICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAME E LIMPEZA), AF. 11/2017	2.309,40	M2	2,26	7,59	5.219,24	17.528,35	22.747,59	42,00				128,00	18,00	54,00	133,00			211,08			490,00	1.107,40	3.719,10	4.826,50	21,00%	1.233,32	12.148,20	53%		
10.	97062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAMES FACHADEIROS	6.966,00	M2	1,75	2,02	12.190,50	14.071,32	26.261,82	1.800,00				1.800,00		640,00	1.300,00															
11.	84 LOCAÇÃO DE ANDAME SUSPENSO MOTORIZADO COM PLATAFORMA DE 2,00 A 8,00m (UNxMxM)	120,00	UNxMÉ	1.960,00	0,00	163.200,00	-	163.200,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00					6,00	8.160,00	5,00%	6,00	8.160,00	5%
12.	85 MONTAGEM DE ANDAME SUSPENSO	12,00	UN	139,85	342,57	1.558,20	4.110,84	5.669,04	6,00				6,00																		
13.	86 DESMONTAGEM DE ANDAME SUSPENSO	12,00	UN	129,85	342,57	1.558,20	4.110,84	5.669,04					6,00																		
14.	97066 COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	413,00	M2	34,40	19,55	14.207,20	8.074,15	22.281,35	140,00				170,00																		
15.	90 LOCAÇÃO DE LINHA DE VIDA (UNxMxM)	600,00	UNxMÉ	53,83	4,87	32.298,00	2.922,00	35.220,00			14,00		14,00		20,00	20,00	20,00	314,00	18,00	18,00	18,00	988,94	87,66	1.056,60	3,00%	84,00	4.930,80	14%			
16.	98468 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	782,00	M2	62,30	9,20	48.718,60	7.194,40	55.913,00	23,28	105,60			112,00		48,40	48,00						44,00	2.741,20	404,80	3.146,00	6,00%	366,78	26.224,77	47%		
17.	88487 PINTURA C/ TINTA LATEX PVA EM TAPUMES/PASSARELA PARA PEDESTRES, 2 DEMÃOS	1.064,00	M2	7,20	2,80	7.660,80	2.768,40	10.429,20			211,20		224,00		96,80	96,00					55,86	88,00	633,60	228,80	862,40	8,00%	292,12	2.862,77	27%		
18.	157 LOMA PINTA	896,20	M2	2,00	2,41	1.792,40	2.159,84	3.952,24			112,00				170,00	83,00															
<b>3. SERVIÇOS TÉCNICOS E A.R.T.'s</b>																															
1.	179 ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	1,00	CJ	226,50	0,00	226,50	-	226,50	1,00																						
2.	83 DETALHAMENTO DAS INSTAL. DOS ANDAMES SUSPENSO/FACHADEIRO, INCLUSIVE MEMORIAL DE CÁLCULO A.R.T.'s	2,00	CJ	0,80	974,41	1,20	1.948,82	1.950,02	2,00																						
3.	89 DETALHAMENTO DAS LINHAS DE VIDA, INCLUSIVE A.R.T.	1,00	CJ	0,80	974,41	0,60	974,41	975,01	1,00																						
<b>4. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>																															
1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,00	CJ	1.000,00	201.600,00	1.000,00	201.600,00	202.600,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,04	0,06	0,10	0,06	0,10	0,06	0,10	0,07	0,21	213,45	43.026,74	43.240,19	21,00%	0,00	(0,00)	0%
<b>5. REFORMA DA FACHADA LESTE</b>																															
<b>5.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>																															
1.	9763 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	381,80	M2	5,00	10,10	1.909,00	3.856,18	5.765,18																							
2.	97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	0,63	M3	66,48	155,85	41,88	98,19	140,07																							
3.	250 CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇONANIER V-SM <sup>3</sup>	7,00	UN	232,45	72,38	1.627,15	506,66	2.133,81													1,00	1,00	3,00	2,00	464,90	144,76	609,66	29,00%		(0,00)	0%
<b>5.2. REVESTIMENTOS</b>																															
1.	87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	381,80	M2	12,03	16,20	4.593,05	6.185,16	10.778,21																							
<b>5.3. PINTURAS</b>																															
1.	738061 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DAS FACHADAS	880,13	M2	0,49	1,28	431,26	1.126,57	1.557,83																							
2.	88411 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF. 06/2014	811,84	M2	1,09	0,89	884,91	722,54	1.607,44																							
7.	6506 TEXTURA ACRILICA HIPORRELENTANTE, TIPO PLÁSTICA RISCADA	381,80	M2	12,15	7,13	4.638,87	2.722,23	7.361,10																							
9.	59622 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF. 11/2016	1.261,92	M2	6,35	5,76	8.013,19	7.268,66	15.281,85																							
<b>5.4. COMPLEMENTO DE FECHAMENTO DOS NICHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA</b>																															
1.	84684 APLICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	24,75	M2	2,03	4,91	50,24	121,52	171,77																							
1.	87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	24,75	M2	12,03	16,20	297,74	400,95	698,69																							
2.	88411 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF. 06/2014	24,75	M2	1,09	0,89	26,98	22,03	49,01																							
<b>5.5. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS PESTANAS DE CONCRETO</b>																															
1.	2072 RECUPERAÇÃO DE PONTO ESTRUTURAL (CORROSAO E DESAGREGAÇÃO)	150,00	UN	112,56	94,40	16.884,00	14.160,00	31.044,00																							
<b>6. REFORMA DA FACHADA SUL - INCLUI PILARES LESTE E OESTE</b>																															
<b>6.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>																															
1.	9763 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	470,40	M2	5,00	10,10	2.352,00	4.751,04	7.103,04	4,00																						
2.	97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	0,21	M3	66,48	155,85	13,96	32,73	46,69																							
3.	250 CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇONANIER V-SM <sup>3</sup>	8,00	UN	232,45	72,38																										



