

| OIS 03 6ªVT - 2ª Sala de audiência         |                                                                                                                                                                                                                                       |      |       | PROAD: 8403/23                                                    |                                                                | FISCAL: FERNANDA SARAIVA   |                         |           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| ORÇAMENTO DA OBRA R\$ 43.965,15            |                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                                                                   |                                                                |                            |                         |           |
| TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES R\$ 4.490,95 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                                                                   |                                                                |                            |                         |           |
| TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 48.456,10          |                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                                                                   |                                                                |                            |                         |           |
| ITEM CONTRATUAL                            | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO                                                                                                                                                                                                               | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [ R\$ ] | PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [ R\$ ] | PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA | PREÇO TOTAL DE MATERIAL | TOTAL     |
|                                            | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS                                                                                                                                                                                                               |      |       |                                                                   |                                                                |                            |                         |           |
|                                            | MOVIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIO                                                                                                                                                                                                 | UN   | 1,00  |                                                                   |                                                                |                            |                         |           |
| 1.5634                                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                  | H    | 3,00  | 16,65                                                             | 5,41                                                           | 49,95                      | 16,23                   | 66,18     |
| 3.2423                                     | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                                                                                                                                                                             | M2   | 25,00 | 0                                                                 | 2,02                                                           | -                          | 50,50                   | 50,50     |
|                                            | TAXAS E DESPESAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                             |      |       |                                                                   |                                                                |                            |                         |           |
| 2.0000                                     | ANOTAÇÃO DE RESP TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                    | UN   | 1,00  | 0                                                                 | 257,61                                                         | -                          | 257,61                  | 257,61    |
|                                            | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                                                                                                                                                                                 |      |       |                                                                   |                                                                |                            |                         |           |
| 1.5668                                     | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                | MES  | 1,00  | 9698,99                                                           | 477,05                                                         | 9.698,99                   | 477,05                  | 10.176,04 |
|                                            | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA                                                                                                                                                                                                            |      |       |                                                                   |                                                                |                            |                         |           |
| 2.0002                                     | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA                                                                                                                                                                                                            | MES  | 1,00  | 499,72                                                            | 162,4                                                          | 499,72                     | 162,40                  | 662,12    |
|                                            | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                                                                                                                                                                                                                |      |       |                                                                   |                                                                |                            |                         |           |
|                                            | DESMONTAGEM E RETIRADA DE DIVISÓRIAS LEVES, TIPO DIVILUX/NAVAL/MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PORTAS E VIDROS                                                                                                               | M2   | 66,61 |                                                                   |                                                                |                            |                         |           |
| 1.5607                                     | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | H    | 6,66  | 19,8                                                              | 5,4                                                            | 131,89                     | 35,97                   | 167,86    |
| 1.5634                                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                  | H    | 26,64 | 16,65                                                             | 5,41                                                           | 443,64                     | 144,15                  | 587,79    |
| 2.0003                                     | CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL                                                                                                                    | UN   | 5,00  | 99,94                                                             | 446,34                                                         | 499,70                     | 2.231,70                | 2.731,40  |
|                                            | DIVISÓRIAS LEVES                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                                                                   |                                                                |                            |                         |           |
| 1.4510                                     | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS                                                                              | M2   | 25,78 | 22,07                                                             | 157,89                                                         | 569,01                     | 4.070,72                | 4.639,73  |
|                                            | ISOLAMENTO ACÚSTICO COM Lã DE VIDRO E=75 mm PARA DIVISÓRIA DE GESSO                                                                                                                                                                   | M²   | 25,78 |                                                                   |                                                                |                            |                         |           |
| 3.2906                                     | PAINEL DE Lã DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM                                                                                                                                                            | M2   | 26,30 | 0                                                                 | 31,72                                                          | -                          | 834,16                  | 834,16    |
| 3.2907                                     | PAINEL DE Lã DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM                                                                                                                                                            | M2   | 26,30 | 0                                                                 | 71,4                                                           | -                          | 1.877,65                | 1.877,65  |
| 1.5618                                     | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                            | H    | 3,51  | 22,27                                                             | 4,39                                                           | 78,09                      | 15,39                   | 93,48     |
| 1.5634                                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                  | H    | 0,88  | 16,65                                                             | 5,41                                                           | 14,60                      | 4,74                    | 19,34     |
| 2.0063                                     | DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPLO, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO COLMEIA # 35MM - COLOCADA                                                                                                                        | m²   | 30,88 | 0                                                                 | 172,13                                                         | -                          | 5.314,69                | 5.314,69  |
| 1.1212                                     | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS                                                                                                                        | M2   | 8,47  | 27,1                                                              | 236,75                                                         | 229,59                     | 2.005,75                | 2.235,34  |
|                                            | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                            |      |       |                                                                   |                                                                |                            |                         |           |
|                                            | PORTA PARA DIVISÓRIA TIPO DIVILUX 90x210 cm COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA                                                                                                                                                             | UN   | 4,00  |                                                                   |                                                                |                            |                         |           |
| 1.5634                                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                  | H    | 3,36  | 16,65                                                             | 5,41                                                           | 55,88                      | 18,16                   | 74,04     |
| 1.5607                                     | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | H    | 7,12  | 19,8                                                              | 5,4                                                            | 140,98                     | 38,45                   | 179,43    |
| 3.2316                                     | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, COM MARCO EM AÇO, NÚCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN   | 4,00  | 0                                                                 | 814,08                                                         | -                          | 3.256,32                | 3.256,32  |
|                                            | PORTA PARA DIVISÓRIA DE GESSO 90x210 cm COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA                                                                                                                                                                 | UN   | 2,00  |                                                                   |                                                                |                            |                         |           |
| 1.5634                                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                  | H    | 1,68  | 16,65                                                             | 5,41                                                           | 27,94                      | 9,08                    | 37,02     |
| 1.5607                                     | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | H    | 3,56  | 19,8                                                              | 5,4                                                            | 70,49                      | 19,22                   | 89,71     |
| 3.2328                                     | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)          | UN   | 2,00  | 0                                                                 | 1267,53                                                        | -                          | 2.535,06                | 2.535,06  |
| 2.0070                                     | VISOR EM CAIXILHO DE MADEIRA FIXO COM VIDRO DUPLO 4+4 mm                                                                                                                                                                              | M²   | 0,60  | 54,95                                                             | 414,51                                                         | 32,97                      | 248,71                  | 281,68    |
|                                            | PINTURAS                                                                                                                                                                                                                              |      |       |                                                                   |                                                                |                            |                         |           |
| 1.4698                                     | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                              | M2   | 48,96 | 8,47                                                              | 10,29                                                          | 414,73                     | 503,84                  | 918,57    |
| 1.4692                                     | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                                                 | M2   | 48,96 | 1,05                                                              | 1,68                                                           | 51,41                      | 82,26                   | 133,67    |
| 1.4694                                     | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                              | M2   | 80,38 | 5,07                                                              | 11,84                                                          | 407,55                     | 951,75                  | 1.359,30  |
|                                            | PREPARAÇÃO DE PAREDE INTERNA PARA PINTURA                                                                                                                                                                                             | M2   | 2,96  |                                                                   |                                                                |                            |                         |           |
| 1.5628                                     | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                    | H    | 0,89  | 21,04                                                             | 6,95                                                           | 18,67                      | 6,17                    | 24,84     |
| 1.5672                                     | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                        | H    | 0,59  | 17,81                                                             | 6,95                                                           | 10,54                      | 4,11                    | 14,65     |
| 3.2396                                     | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA                                                                                                                                                                        | UN   | 0,49  | 0                                                                 | 1,59                                                           | -                          | 0,77                    | 0,77      |
| 1.4699                                     | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                              | M2   | 0,53  | 8,47                                                              | 10,29                                                          | 4,51                       | 5,48                    | 9,99      |
|                                            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                                 |      |       |                                                                   |                                                                |                            |                         |           |
|                                            | ILUMINAÇÃO E TOMADAS                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                                                                   |                                                                |                            |                         |           |
| 2.0294                                     | RETIRADA CUIDADOSA DE ELETRODUTO/ELETROCALHA/CANALETAS INCLUSIVE CABOS EXISTENTES                                                                                                                                                     | M    | 16,00 | 6,29                                                              | 1,65                                                           | 100,64                     | 26,40                   | 127,04    |
| 2.0697                                     | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO (OU REMANEJAMENTO) DE LUMINÁRIA COMPLETA                                                                                                                                                                       | UN   | 8,00  | 20,29                                                             | 5,15                                                           | 162,32                     | 41,20                   | 203,52    |
| 2.0326                                     | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                            | UN   | 4,00  | 13,04                                                             | 14,66                                                          | 52,16                      | 58,64                   | 110,80    |
| 2.0357                                     | PLACA ESPELHO PARA CAIXA 4X2"                                                                                                                                                                                                         | UN   | 2,00  | 6,76                                                              | 3,45                                                           | 13,52                      | 6,90                    | 20,42     |
| 2.0304                                     | CAIXA PASSAGEM 4x2**                                                                                                                                                                                                                  | UN   | 2,00  | 10,53                                                             | 4,92                                                           | 21,06                      | 9,84                    | 30,90     |

| MED 1 | MEDIÇÃO 01       |          |          |         |  |
|-------|------------------|----------|----------|---------|--|
|       | R\$ 25.353,05    |          |          |         |  |
|       | DATA: 00/00/0001 |          |          |         |  |
| QTDE  | MDO              | MAT      | TOTAL    | %       |  |
|       |                  |          |          |         |  |
|       |                  |          |          |         |  |
| 3,00  | 49,95            | 16,23    | 66,18    | 100,00% |  |
| 25,00 | -                | 50,50    | 50,50    | 100,00% |  |
| 1,00  | -                | 257,61   | 257,61   | 100,00% |  |
| 0,50  | 4.849,50         | 238,53   | 5.088,03 | 50,00%  |  |
| 0,50  | 249,86           | 81,20    | 331,06   | 50,00%  |  |
| 56,73 |                  |          |          |         |  |
| 5,67  | 112,33           | 30,64    | 142,97   | 85,00%  |  |
| 22,69 | 377,84           | 122,77   | 500,61   | 85,00%  |  |
| 4,00  | 399,76           | 1.785,36 | 2.185,12 | 80,00%  |  |
| 25,78 | 569,01           | 4.070,72 | 4.639,73 | 100,00% |  |
| -     | -                | -        | -        | 0,00%   |  |
| 26,30 | -                | 834,16   | 834,16   | 100,00% |  |
| 26,30 | -                | 1.877,65 | 1.877,65 | 100,00% |  |
| 3,51  | 78,09            | 15,39    | 93,48    | 100,00% |  |
| 0,88  | 14,60            | 4,74     | 19,34    | 100,00% |  |
| 24,04 | -                | 4.137,66 | 4.137,66 | 78,00%  |  |
| 8,47  | 229,59           | 2.005,75 | 2.235,34 | 100,00% |  |
| 2,00  |                  |          |          |         |  |
| 1,68  | 27,94            | 9,08     | 37,02    | 50,00%  |  |
| 3,56  | 70,49            | 19,22    | 89,71    | 50,00%  |  |
| 2,00  | -                | 1.628,16 | 1.628,16 | 50,00%  |  |
| -     | -                | -        | -        | 0,00%   |  |
| -     | -                | -        | -        | 0,00%   |  |
| -     | -                | -        | -        | 0,00%   |  |
| -     | -                | -        | -        | 0,00%   |  |
| -     | -                | -        | -        | 0,00%   |  |
| -     | -                | -        | -        | 0,00%   |  |
| 16,00 | 100,64           | 26,40    | 127,04   | 100,00% |  |
| 4,00  | 81,16            | 20,60    | 101,76   | 50,00%  |  |
| -     | -                | -        | -        | 0,00%   |  |
| -     | -                | -        | -        | 0,00%   |  |
| -     | -                | -        | -        | 0,00%   |  |

| SALDO     |          |          |          |      |
|-----------|----------|----------|----------|------|
| 23.103,05 |          |          |          |      |
| QTDE      | MDO      | MAT      | TOTAL    | %    |
|           |          |          |          |      |
| -         | -        | -        | -        | 0%   |
| -         | -        | -        | -        | 0%   |
| -         | -        | -        | -        | 0%   |
| 0,50      | 4.849,49 | 238,52   | 5.088,01 | 50%  |
| 0,50      | 249,86   | 81,20    | 331,06   | 50%  |
| 0,99      | 19,56    | 5,33     | 24,89    | 15%  |
| 3,95      | 65,80    | 21,38    | 87,18    | 15%  |
| 1,00      | 99,94    | 446,34   | 546,28   | 20%  |
| -         | -        | -        | -        | 0%   |
| -         | -        | -        | -        | 0%   |
| 6,84      | -        | 1.177,03 | 1.177,03 | 22%  |
| -         | -        | -        | -        | 0%   |
| 1,68      | 27,94    | 9,08     | 37,02    | 50%  |
| 3,56      | 70,49    | 19,23    | 89,72    | 50%  |
| 2,00      | -        | 1.628,16 | 1.628,16 | 50%  |
| 1,68      | 27,94    | 9,08     | 37,02    | 100% |
| 3,56      | 70,49    | 19,22    | 89,71    | 100% |
| 2,00      | -        | 2.535,06 | 2.535,06 | 100% |
| 0,60      | 32,97    | 248,71   | 281,68   | 100% |
| 48,96     | 414,73   | 503,84   | 918,57   | 100% |
| 48,96     | 51,41    | 82,26    | 133,67   | 100% |
| 80,38     | 407,55   | 951,75   | 1.359,30 | 100% |
| 0,89      | 18,67    | 6,17     | 24,84    | 100% |
| 0,59      | 10,54    | 4,11     | 14,65    | 100% |
| 0,49      | -        | 0,77     | 0,77     | 100% |
| 0,53      | 4,51     | 5,48     | 9,99     | 100% |
| -         | -        | -        | -        | 0%   |
| 4,00      | 81,16    | 20,60    | 101,76   | 50%  |
| 4,00      | 52,16    | 58,64    | 110,80   | 100% |
| 2,00      | 13,52    | 6,90     | 20,42    | 100% |
| 2,00      | 21,06    | 9,84     | 30,90    | 100% |

|                            |                                                                                                                          |    |       |       |        |       |           |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 3.0685                     | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M  | 60,00 | 0     | 2,06   | -     | 123,60    | 123,60    |
| 3.1704                     | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                                                                 | M  | 10,00 | 0     | 3,23   | -     | 32,30     | 32,30     |
| 2.0317                     | SERVICO DE INSPECÃO COM REPARO OU RETIRADA DE TOMADA OU INTERRUPTOR                                                      | UN | 4,00  | 14,81 | 3,9    | 59,24 | 15,60     | 74,84     |
| SERVIÇOS FINAIS            |                                                                                                                          |    |       |       |        |       |           |           |
| 2.0015                     | RETIRADA DE PERSIANAS                                                                                                    | M² | 16,38 | 4,15  | 1,35   | 67,96 | 22,11     | 90,07     |
| 2.0112                     | PERSIANA VERTICAL DE TECIDO COM BLACKOUT, INCLUSIVE BANDÔ - INSTALADA                                                    | M² | 16,38 | 0     | 153,8  | -     | 2.518,48  | 2.518,48  |
| 2.0116                     | PERSIANA HORIZONTAL LAMINA 25 mm                                                                                         | m² | 6,13  | 0     | 131,54 | -     | 805,68    | 805,68    |
| 2.0039                     | RODAPE DE POLIESTIRENO H = 7CM, ESPESSURA MIN 13 MM, COR BRANCO                                                          | M  | 18,29 | 3,02  | 59,4   | 55,24 | 1.086,43  | 1.141,67  |
| 2.0040                     | RODAPE DE BASALTO TEAR                                                                                                   | M  | 1,00  | 11,79 | 45,1   | 11,79 | 45,10     | 56,89     |
| TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA |                                                                                                                          |    |       |       |        |       | 13.994,78 | 29.970,37 |
|                            |                                                                                                                          |    |       |       |        |       |           | 43.965,15 |

OIS -SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01

| ITEM CONTRATUAL                             | DESCRICAO DA COMPOSICÃO                                                                                                                                  | UNID | QUANT  | PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [ R\$ ] | PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [ R\$ ] | PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA | PREÇO TOTAL DE MATERIAL | TOTAL    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------|
| ACRESCIMOS                                  |                                                                                                                                                          |      |        |                                                                   |                                                                |                            |                         |          |
| 1.1212                                      | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS                                           | M2   | 1,28   | 27,1                                                              | 236,75                                                         | 34,69                      | 303,04                  | 337,73   |
| 1.4510                                      | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | M2   | 2,27   | 22,07                                                             | 157,89                                                         | 50,19                      | 359,04                  | 409,23   |
| 2.0035                                      | ABERTURA E RECOMPOSICAO DE FORRO EM GESSO                                                                                                                | m²   | 1,00   | 17,13                                                             | 4,92                                                           | 17,13                      | 4,92                    | 22,05    |
| 1.5540                                      | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                       | M2   | 18,13  | 18,86                                                             | 5,55                                                           | 341,93                     | 100,62                  | 442,55   |
|                                             | DESMONTAGEM E RETIRADA DE DIVISÓRIAS LEVES, TIPO DIVILUX/NAVAL/MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PORTAS E VIDROS                                  | M2   | 5,12   |                                                                   |                                                                |                            |                         |          |
| 1.5607                                      | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | H    | 0,51   | 19,8                                                              | 5,4                                                            | 10,15                      | 2,77                    | 12,92    |
| 1.5634                                      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | H    | 2,05   | 16,65                                                             | 5,41                                                           | 34,13                      | 11,09                   | 45,22    |
| SUPRESSÕES                                  |                                                                                                                                                          |      |        |                                                                   |                                                                |                            |                         |          |
| 3.1704                                      | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                                                                                                 | M    | -10,00 | 0                                                                 | 3,23                                                           | -                          | (32,30)                 | (32,30)  |
| TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01 |                                                                                                                                                          |      |        |                                                                   |                                                                |                            | 488,22                  | 749,18   |
|                                             |                                                                                                                                                          |      |        |                                                                   |                                                                |                            |                         | 1.237,40 |

|          |           |           |       |         |
|----------|-----------|-----------|-------|---------|
| -        | -         | -         | -     | 0,00%   |
| 10,00    | -         | 32,30     | 32,30 | 100,00% |
| -        | -         | -         | -     | 0,00%   |
| -        | -         | -         | -     | 0,00%   |
| -        | -         | -         | -     | 0,00%   |
| -        | -         | -         | -     | 0,00%   |
| -        | -         | -         | -     | 0,00%   |
| -        | -         | -         | -     | 0,00%   |
| -        | -         | -         | -     | 0,00%   |
| -        | -         | -         | -     | 0,00%   |
| 7,210,76 | 17,264,67 | 24,475,43 |       |         |

|          |           |           |          |      |
|----------|-----------|-----------|----------|------|
| 60,00    | -         | 123,60    | 123,60   | 100% |
| -        | -         | -         | -        | 0%   |
| 4,00     | 59,24     | 15,60     | 74,84    | 100% |
| -        | -         | -         | -        |      |
| 16,38    | 67,96     | 22,11     | 90,07    | 100% |
| 16,38    | -         | 2.518,48  | 2.518,48 | 100% |
| 6,13     | -         | 805,68    | 805,68   | 100% |
| 18,29    | 55,24     | 1.086,43  | 1.141,67 | 100% |
| 1,00     | 11,79     | 45,10     | 56,89    | 100% |
| 6,784,02 | 12,705,70 | 19,489,72 |          | 44%  |

| QTDE    | MDO    | MAT     | TOTAL   | %       |
|---------|--------|---------|---------|---------|
| -       | -      | -       | -       | 0,00%   |
| 2,27    | 50,19  | 359,04  | 409,23  | 100,00% |
| -       | -      | -       | -       | 0,00%   |
| 18,13   | 341,93 | 100,62  | 442,55  | 100,00% |
| 0,51    | 10,15  | 2,77    | 12,92   | 100,00% |
| 2,05    | 34,13  | 11,09   | 45,22   | 100,00% |
| (10,00) | -      | (32,30) | (32,30) | 100,00% |
| 436,40  | 441,22 | 877,62  |         |         |

| QTDE  | MDO    | MAT    | TOTAL  | %    |
|-------|--------|--------|--------|------|
| 1,28  | 34,69  | 303,04 | 337,73 | 100% |
| -     | -      | -      | -      | 0%   |
| 1,00  | 17,13  | 4,92   | 22,05  | 100% |
| -     | -      | -      | -      | 0%   |
| -     | -      | -      | -      | 0%   |
| -     | -      | -      | -      | 0%   |
| -     | -      | -      | -      | 0%   |
| 51,82 | 307,96 | 359,78 |        | 29%  |