

OIS 06 Investiga��o pr�dio garagem				PROAD: 71/2024		FISCAL: Fredenco		
ORÇAMENTO DA OBRA R\$ 2.869,72								
TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES R\$ 0,00								
TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 2.869,72								
ITEM CONTRATUAL	DESCRIC�O DA COMPOSI��O	UNID	QUANT	PREÇO UNIT�RIO DE M�O DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNIT�RIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE M�O DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
	FASE 1							
	INSTALA���ES PROVIS�RIAS							
	MOVIMENTA��O E PROTE��O DE PISO	UN	1,00					
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$16,65	R\$5,41	3,33	1,08	4,41
3.2423	LONA PL�STICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	10,00	R\$0,00	R\$2,02	-	20,20	20,20
	TAXAS E DESPESAS DIVERSAS							
2.0000	ANOTA��O DE RESP T�CNICA - ART DE EXECU��O DE OBRA	UN	1,00	R\$0,00	R\$257,61	-	257,61	257,61
	ADMINISTRA��O DA OBRA							
1.5652	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	R\$129,19	R\$1,95	645,95	9,75	655,70
1.5668	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,16	R\$9.698,99	R\$477,05	1.551,84	76,33	1.628,17
	DEMOLI���ES E RETIRADAS							
1.5520	DEMOLI��O DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,25	R\$43,51	R\$13,80	10,88	3,45	14,33
1.5524	DEMOLI��O DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,04	R\$448,45	R\$165,18	17,94	6,61	24,55
	FASE 2							
	ALVENARIAS							
1.4429	ALVENARIA DE VEDA��O DE BLOCOS CER�MICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,00	R\$26,57	R\$50,08	26,57	50,08	76,65
	REVESTIMENTOS							
1.4940	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRA�O 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,00	R\$2,58	R\$2,30	2,58	2,30	4,88
1.5001	MASSA �NICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRA�O 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECU��O DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,00	R\$19,78	R\$20,62	19,78	20,62	40,40
	PINTURAS							
1.4698	APLICA��O E LIXAMENTO DE MASSA L�TEX EM PAREDES, DUAS DEM��OS. AF_06/2014	M2	1,00	R\$8,47	R\$10,29	8,47	10,29	18,76
1.4692	APLICA��O DE FUNDO SELADOR ACR�ILICO EM PAREDES, UMA DEM��O. AF_06/2014	M2	1,00	R\$1,05	R\$1,68	1,05	1,68	2,73
1.4694	APLICA��O MANUAL DE PINTURA COM TINTA L�TEX ACR�ILICA EM PAREDES, DUAS DEM��OS. AF_06/2014	M2	1,00	R\$5,07	R\$11,84	5,07	11,84	16,91
	RECOMPOSI��O DOS PILARES							
1.1580	GRAUTE FGK=25 MPA; TRA�O 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MEC�NICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,04	R\$75,93	R\$561,94	3,04	22,48	25,52
	SERVI��OS FINAIS							
2.0119	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M�	30,00	R\$1,60	R\$1,03	48,00	30,90	78,90
TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA						2.344,50	525,22	2.869,72

TOTAL GERAL DA OBRA				2.344,50	525,22	2.869,72
REAJUSTE CONTRATUAL 3.49%				81,82	18,33	100,15
TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES				2.426,32	543,55	2.969,87

MED 1	MEDIÇÃO 01				
	R\$ 2.969,87				
	DATA: 14/03/2024				
QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%	
1,00					
0,20	3,33	1,08	4,41	100,00%	
10,00	-	20,20	20,20	100,00%	
1,00	-	257,61	257,61	100,00%	
5,00	645,95	9,75	655,70	100,00%	
0,16	1.551,84	76,33	1.628,17	100,00%	
0,25	10,88	3,45	14,33	100,00%	
0,04	17,94	6,61	24,55	100,00%	
	-	-	-	0,00%	
1,00	26,57	50,08	76,65	100,00%	
	-	-	-	0,00%	
1,00	2,58	2,30	4,88	100,00%	
1,00	19,78	20,62	40,40	100,00%	
	-	-	-	0,00%	
1,00	8,47	10,29	18,76	100,00%	
1,00	1,05	1,68	2,73	100,00%	
1,00	5,07	11,84	16,91	100,00%	
0,04	3,04	22,48	25,52	100,00%	
30,00	48,00	30,90	78,90	100,00%	
2.344,50		525,22	2.869,72		

2.344,50	525,22	2.869,72
81,82	18,33	100,15
2.426,32	543,55	2.969,87