

3.1054	COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE	L	0,02	R\$0,00	R\$111,62	-	2,23	2,23
	REMOÇÃO DE DRENO PVC DE AR CONDICIONADO INATIVO	M	12,00					
1.5612	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,40	R\$23,55	R\$4,89	56,52	11,74	68,26
3.0925	CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	R\$0,00	R\$4,76	-	4,76	4,76
3.1054	COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE	L	0,01	R\$0,00	R\$111,62	-	1,12	1,12
	PILAR PARA AMARRAÇÃO DE ALVENARIA DEMOLIDA	UN	1,00					
2.0061	REPARO/GRAMPEAMENTO DE TRINCA EM PAREDE DE ALVENARIA COM RECOMPOSIÇÃO DO REBOCO	M²	0,78	R\$46,94	R\$69,63	36,61	54,31	90,92
1.4426	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,39	R\$60,11	R\$77,74	23,44	30,32	53,76
1.5001	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0,78	R\$19,78	R\$20,62	15,43	16,08	31,51
1.5528	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,95	R\$2,58	R\$0,73	10,19	2,88	13,07
1.5652	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5	R\$129,19	R\$1,95	452,17	6,83	459,00
1.5668	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,25	R\$9.698,99	R\$477,05	2.424,75	119,26	2.544,01
1.5010	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE	M2	6,04	R\$5,73	R\$17,08	34,63	103,22	137,85
2.0061	REPARO/GRAMPEAMENTO DE TRINCA EM PAREDE DE ALVENARIA COM RECOMPOSIÇÃO DO REBOCO	M²	0,48	R\$46,94	R\$69,63	22,53	33,42	55,95
1.4430	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	0,19	R\$27,56	R\$50,43	5,30	9,70	15,00
2.0686	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	0,19	R\$23,50	R\$12,75	4,52	2,45	6,97
SUPRESSÕES								
	RETIRADA DE PISO ELEVADO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	-34,70					
1.5634	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-31,85	R\$16,65	R\$5,41	(530,38)	(172,33)	(702,71)
1.5607	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	-21,72	R\$19,80	R\$5,40	(430,10)	(117,30)	(547,40)
1.5556	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	-9,00	R\$0,56	R\$0,11	(5,04)	(0,99)	(6,03)
2.0294	RETIRADA CUIDADOSA DE ELETRODUTO/ELETROCALHA/CANALETA INCLUSIVE CABOS EXISTENTES	M	-7,00	R\$6,29	R\$1,65	(44,03)	(11,55)	(55,58)
2.0294	RETIRADA CUIDADOSA DE ELETRODUTO/ELETROCALHA/CANALETA INCLUSIVE CABOS EXISTENTES	M	-14,00	R\$6,29	R\$1,65	(88,06)	(23,10)	(111,16)
1.5561	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	-3,00	R\$1,04	R\$0,26	(3,12)	(0,78)	(3,90)
2.0697	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO (OU REMANEJAMENTO) DE LUMINÁRIA COMPLETA	UN	-11,00	R\$20,29	R\$5,15	(223,19)	(56,65)	(279,84)
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02						2.150,50	337,90	2.488,40

0,02
2,40
1,00
0,01
0,78
0,39
0,78
3,95
0,74
0,05
6,04
0,48
0,19
0,19
(31,85)
(21,72)
(9,00)
(7,00)
(14,00)
(3,00)
-

1,80
0,12
(11,00)

	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
0,96	123,40	1,86	125,26	27,00%
0,08	744,88	36,64	781,52	31,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
868,2838,50906,78				

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03								
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
1.4849	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	7,44	R\$5,01	R\$200,83	37,27	1.494,18	1.531,45
SUPRESSÕES								
2.0541	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	-5,00	R\$2,79	R\$13,46	(13,95)	(67,30)	(81,25)
2.0484	SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO E RETIRADA DE COMPONENTES INTERNOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	UN	-1,00	R\$63,55	R\$16,72	(63,55)	(16,72)	(80,27)
1.2375	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	-1,00	R\$262,73	R\$303,67	(262,73)	(303,67)	(566,40)
1.3019	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	-1,00	R\$12,59	R\$37,43	(12,59)	(37,43)	(50,02)
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03						(315,55)	1.069,06	753,51

QTDE

QTDE
5,00
(5,00)
(1,00)
(1,00)
(1,00)

QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
2,44	12,22	490,03	502,25	33,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
12,22490,03502,25				

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04								
ITEM CONTRATUAL	DESCRICAO DA COMPOSICÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
2.0014	RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA	M	37,05	R\$2,49	R\$0,81	92,25	30,01	122,26
1.4698	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,88	R\$8,47	R\$10,29	24,38	29,61	53,99
1.4692	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,88	R\$1,05	R\$1,68	3,02	4,84	7,86
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2,88	R\$5,07	R\$11,84	14,59	34,08	48,67
SUPRESSÕES								
3.2316	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM AÇO, NÚCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	-1,00	R\$0,00	R\$814,08	-	(814,08)	(814,08)

QTDE

QTDE

QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
37,05	92,25	30,01	122,26	100,00%
2,88	24,38	29,61	53,99	100,00%
2,88	3,02	4,84	7,86	100,00%
2,88	14,59	34,08	48,67	100,00%
(1,00)	-	(814,08)	(814,08)	100,00%

2.0227	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUTO ALUMÍNIO REMANEJADO	M	-5,55	R\$10,58	R\$2,77	(58,72)	(15,37)	(74,09)			(5,55)	(58,72)	(15,37)	(74,09)	100,00%
2.0218	DUTO METÁLICO TIPO D 25 (73X25MM), COM TAMPA	M	-14,00	R\$8,47	R\$167,49	(118,58)	(2.344,86)	(2.463,44)			(14,00)	(118,58)	(2.344,86)	(2.463,44)	100,00%
2.0253	CURVA HORIZONTAL 90 EM ALUMINIO, R30 P/ DUTOS 23 X73 MM	UN	-1,00	R\$8,47	R\$104,91	(8,47)	(104,91)	(113,38)			(1,00)	(8,47)	(104,91)	(113,38)	100,00%
2.0320	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	-2,00	R\$16,51	R\$21,59	(33,02)	(43,18)	(76,20)			(2,00)	(33,02)	(43,18)	(76,20)	100,00%
2.0039	RODAPÉ DE POLIESTIRENO H = 7CM, ESPESSURA MIN 13 MM, COR BRANCO	M	-10,42	R\$3,02	R\$59,40	(31,47)	(618,95)	(650,42)			(10,42)	(31,47)	(618,95)	(650,42)	100,00%
2.0003	CARGA/TRANSPORTE DE ENTULHO EM CONTAINER V=5M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UN	-1,00	R\$99,94	R\$446,34	(99,94)	(446,34)	(546,28)			(1,00)	(99,94)	(446,34)	(546,28)	100,00%
2.0228	CX DERIV. DUTO ALUM. 73X23mm, TIPO T, 1 SAÍDA	UN	-2,00	R\$6,34	R\$102,40	(12,68)	(204,80)	(217,48)			(2,00)	(12,68)	(204,80)	(217,48)	100,00%
2.0259	PORTA-EQUIPAMENTO DE 3 BLOCOS STANDARD EM ABS	UN	-6,00	R\$4,23	R\$29,21	(25,38)	(175,26)	(200,64)			(6,00)	(25,38)	(175,26)	(200,64)	100,00%
2.0240	MÓDULO RJ45 CAT5e PARA PORTA-EQUIP. (TOMADA + BLOCO RJ45)	UN	-16,00	R\$6,34	R\$15,27	(101,44)	(244,32)	(345,76)			(16,00)	(101,44)	(244,32)	(345,76)	100,00%
2.0243	TOMADA ELÉTRICA BLOCO RETANGULAR 20A	UN	-14,00	R\$8,88	R\$17,35	(124,32)	(242,90)	(367,22)			(14,00)	(124,32)	(242,90)	(367,22)	100,00%
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 04						(51,53)	(3.180,68)	(3.232,21)			(479,78) (5.156,43) (5.636,21)				
TOTAL GERAL DA OBRA						29.074,06	38.435,10	67.509,16			1.714,26 4.294,39 6.008,65				
REAJUSTE CONTRATUAL 3,49%						1.014,68	1.341,38	2.356,07			59,83 149,87 209,70				
TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES						30.088,74	39.776,48	69.865,23			1.774,09 4.444,26 6.218,35				