

1.5638	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	18,46	5,58	24,42	7,38	31,80
	COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS EM JANELAS DA SALA DE AUDIÊNCIA DA 4ª VT	M2						
2.0084	PELÍCULA PARA VIDRO TIPO "INSULFILM LEITOSO" , COLOCADA	M²	4,73	0	194,17	-	917,45	917,45
	COLOCAÇÃO DE FAIXAS EM PELÍCULAS EM PORTAS DE VIDRO - 2 FAIXAS DE 20CM	M2						
2.0084	PELÍCULA PARA VIDRO TIPO "INSULFILM LEITOSO" , COLOCADA	M²	1,99	0	194,17	-	386,79	386,79
	SERVIÇOS FINAIS							
	PROJETO AS BUILT	UN	1,00					
1.5644	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,50	118,04	1,95	1.475,50	24,38	1.499,88
	LAUDO DE SEGURANÇA ESTRUTURAL EM CASO DE INCÊNDIO	UN	1,00					
1.5652	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	129,19	1,95	1.291,90	19,50	1.311,40
	LAUDO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	UN	1,00					
1.5652	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	129,19	1,95	1.291,90	19,50	1.311,40
	TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	UN	8,00					
1.5652	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	129,19	1,95	1.033,52	15,60	1.049,12
2.0002	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	1,00	499,72	162,4	499,72	162,40	662,12
TOTAL DO ORÇAMENTO DA OBRA						25.749,16	17.057,95	42.807,11

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01								
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
1.4169	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	7,97	165,82	7,97	165,82	173,79
1.5612	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	23,55	4,89	376,80	78,24	455,04
			1,00					
			1,00					
SUPRESSÕES								
3.3465	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 * (REF 1509)	UN	-2,00	0	311,9	-	(623,80)	(623,80)
3.4120	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	-6,03	0	94,61	-	(570,50)	(570,50)
			1,00					
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01						384,77	(950,24)	(565,47)

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02								
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
			1,00					
			1,00					
			1,00					
			1,00					
SUPRESSÕES								
			1,00					
			1,00					
			1,00					
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02						-	-	-

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03								
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
			1,00					
			1,00					
			1,00					
			1,00					
SUPRESSÕES								
			1,00					
			1,00					
			1,00					
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 03						-	-	-

TOTAL GERAL DA OBRA						26.133,93	16.107,71	42.241,64
REAJUSTE CONTRATUAL 0.00%								
TOTAL GERAL DA OBRA COM REAJUSTES						26.133,93	16.107,71	42.241,64

	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
1,00	499,72	162,40	662,12	100,00%
	4.677,54	5.124,15	9.801,69	

QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
1,00	7,97	165,82	173,79	100,00%
16,00	376,80	78,24	455,04	100,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
(2,00)	-	(623,80)	(623,80)	100,00%
(6,03)	-	(570,50)	(570,50)	100,00%
	-	-	-	0,00%
	384,77	(950,24)	(565,47)	

QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%

QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%

	5.062,31	4.173,91	9.236,22
	5.062,31	4.173,91	9.236,22