

OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 01								
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
ACRÉSCIMOS								
1.4169	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$7,97	R\$165,82	7,97	165,82	173,79
1.5612	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$23,55	R\$4,89	376,80	78,24	455,04
			1,00					
			1,00					
SUPRESSÕES								
3.3465	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)	UN	-2,00	R\$0,00	R\$311,90	-	(623,80)	(623,80)

QTDE
1,00
16,00
(2,00)

QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%

MED 1	QTDE	(6,03)	
-------	------	--------	--

MED 2	MEDIÇÃO 02				
	R\$ 20.111,96				
	DATA: 00/00/0001				
QTDE	MDO	MAT	TOTAL		
	-	-	-	0,00%	
	-	-	-	0,00%	
		-	-		

[illegible]

QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
1,75	29,54	9,40	38,94	100,00%
3,80	9,80	2,77	12,57	100,00%
3,80	5,51	1,29	6,80	100,00%
2,00	2,08	0,52	2,60	100,00%
3,36	23,96	6,96	30,92	100,00%
0,22	18,04	5,73	23,77	100,00%
	-	-	-	0,00%
1,33	26,33	7,18	33,51	100,00%
5,32	88,58	28,78	117,36	100,00%
1,00	99,94	446,34	546,28	100,00%

OIS 01 PPCL de Canoas			PROAD: 8049/2023			FISCAL: Frederico/Hector		
ORÇAMENTO DA OBRA R\$ 42.807,11								
TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES R\$ 11.441,33								
TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 54.248,44								
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
	ESQUADRIAS							
3.2319	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,00	R\$0,00	R\$734,83	-	734,83	734,83
3.2323	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,00	R\$0,00	R\$952,52	-	952,52	952,52
2.0070	VISOR EM CAIXILHO DE MADEIRA FIXO COM VIDRO DUPL0 4+4 mm	M²	0,60	R\$54,95	R\$414,51	32,97	248,71	281,68
	DIVISÓRIAS E ALVENARIAS							
2.0063	DIVISÓRIA ESTRUTURADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DUPL0, COM PAINEL EM LAMINADO MELAMÍNICO COLMÉIA # 35MM - COLOCADA	m²	4,56	R\$0,00	R\$172,13	-	785,60	785,60
1.1212	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	1,30	R\$27,10	R\$236,75	35,34	308,72	344,06
1.4426	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,64	R\$60,11	R\$77,74	98,46	127,34	225,80
	REVESTIMENTOS E PINTURAS							
1.4960	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	3,28	R\$5,33	R\$3,05	17,46	9,99	27,45
1.5025	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	3,28	R\$31,55	R\$24,63	103,36	80,69	184,05
1.4698	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,64	R\$8,47	R\$10,29	13,87	16,86	30,73
1.4675	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	1,64	R\$1,18	R\$1,72	1,93	2,82	4,75
1.4694	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	63,83	R\$5,07	R\$11,84	323,60	755,70	1.079,30
1.5169	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	2,08	R\$19,87	R\$44,40	41,31	92,31	133,62
1.4716	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	9,45	R\$1,14	R\$1,00	10,77	9,45	20,22
1.4734	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	9,45	R\$8,01	R\$8,47	75,69	80,04	155,73
1.4791	PINTURA DE RODAPÊ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M	24,76	R\$3,63	R\$9,52	89,88	235,72	325,60
1.4877	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	3,80	R\$11,99	R\$23,73	45,56	90,17	135,73
1.4697	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,80	R\$18,28	R\$13,49	69,46	51,26	120,72
1.4691	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,80	R\$1,38	R\$1,78	5,24	6,76	12,00
1.4693	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,80	R\$6,61	R\$12,33	25,12	46,85	71,97
	PISOS							
2.0047	PISO DE BASALTO POLIDO	m²	3,80	R\$30,27	R\$248,68	115,03	944,98	1.060,01
2.0041	SOLERA DE BASALTO	M	1,10	R\$30,27	R\$135,90	33,30	149,49	182,79

MED 2	MEDIÇÃO 02			
	R\$ 20.111,96			
DATA: 00/00/0001				
QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
1,00	-	734,83	734,83	100,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%
4,56	-	785,60	785,60	100,00%
	-	-	-	0,00%
1,64	98,46	127,34	225,80	100,00%
3,28	17,46	9,99	27,45	100,00%
3,28	103,36	80,69	184,05	100,00%
1,64	13,87	16,86	30,73	100,00%
1,64	1,93	2,82	4,75	100,00%
63,83	323,60	755,70	1.079,30	100,00%
2,08	41,31	92,31	133,62	100,00%
9,45	10,77	9,45	20,22	100,00%
9,45	75,69	80,04	155,73	100,00%
24,76	88,88	235,72	325,60	100,00%
3,80	45,56	90,17	135,73	100,00%
3,80	69,46	51,26	120,72	100,00%
3,80	5,24	6,76	12,00	100,00%
3,80	25,12	46,85	71,97	100,00%
	-	-	-	0,00%
	-	-	-	0,00%

OIS 01 PPCI de Canoas				PROAD: 8049/2023		FISCAL: Frederico/Hector		
ORÇAMENTO DA OBRA R\$ 42.807,11								
TOTAL DE OIS'S COMPLEMENTARES R\$ 11.441,33								
TOTAL GERAL DA OBRA R\$ 54.248,44								
ITEM CONTRATUAL	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA COM BDI CONTRATUAL (27,36%) [R\$]	PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAL COM BDI CONTRATUAL (23,40%) [R\$]	PREÇO TOTAL DE MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL DE MATERIAL	TOTAL
TOTAL DA OIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 02						2.537,89	9.468,91	12.006,80

MED 1
QTDE

MED 2	MEDIÇÃO 02 R\$ 20.111,96 DATA: 00/00/0001			
QTDE	MDO	MAT	TOTAL	%
	2.019,22	4.398,42	6.417,64	